

**Отчет**  
о реализации мероприятий государственной программы **Ненецкого автономного округа**  
**«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»**  
(наименование государственной программы)  
за III квартала 2021 года

N п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия касового исполнения запланированному уровню затрат, (%)			
			План						Касовое исполнение						МБ ИИ	За счет всех источников (гр 10+4)	За счет ОС (гр 11+5)	
			в т.ч.		в т.ч.		Всего	ОБ всего <1>	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ ИИ	Всего	ОБ всего <2>	ОБ (без ФБ)				ФБ
ОБ (без ФБ)	ФБ	ОБ (без ФБ)	ФБ	4	5	6									7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» в том числе региональные проекты	ДС и ЖССХ НАО	6 989 474,6	6 989 474,6	1 237 467,3	5 752 007,3	0,0	0,0	6 754 399,6	6 754 399,6	1 071 951,5	5 682 448,1	0,0	0,0	96,6%	96,6%		
2	Отдельное мероприятие 4 – Устройство и содержание искусственного дорожного покрытия (Шимшия)	КУ НАО "ЦСЗ"	65 125,5	65 125,5	65 125,5	0,0	0,0	65 125,4	65 125,4	65 125,4	65 125,4	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
2.1	Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (шимшия) г. Нарьян-Мар - с. Тельмакса	КУ НАО "ЦСЗ"	65 125,5	65 125,5	65 125,5	0,0	0,0	65 125,4	65 125,4	65 125,4	65 125,4	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
2.2	Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (шимшия) г. Нарьян-Мар - с. Тельмакса	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		
3	Отдельное мероприятие 5 – Пункт табаритно-ветового контроля на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке п. Хэрьяльгиссий - г.Шимшия	КУ НАО "ЦСЗ"	2 436,4	2 436,4	2 436,4	0,0	0,0	2 436,4	2 436,4	2 436,4	2 436,4	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
4	Отдельное мероприятие 8 – Подготовка документации по планировке территории земельных участков, техничская инвентаризация автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	КУ НАО "ЦСЗ"	13 330,2	13 330,2	13 330,2	0,0	0,0	13 330,2	13 330,2	13 330,2	13 330,2	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
4	Отдельное мероприятие 11 – Уплата членских взносов в некоммерческие организации	ДС и ЖССХ НАО	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0	180,0	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
5	Подпрограмма 1 – Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улеще-дорожной сети и дорожных сооружений	ДС и ЖССХ НАО	58 841,1	58 841,1	58 841,1	0,0	0,0	58 841,1	58 841,1	20 785,5	20 785,5	0,0	0,0	0,0	35,3%	35,3%		
5.1	Основное мероприятие "Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения Ненецкого автономного округа"	КУ НАО "ЦСЗ"	15 047,5	15 047,5	15 047,5	0,0	0,0	15 047,5	15 047,5	15 047,5	15 047,5	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
5.1.1	Ремонт автомобильной дороги местного значения "Послок Хонурей - Лрчял"	КУ НАО "ЦСЗ"	15 047,5	15 047,5	15 047,5	0,0	0,0	15 047,5	15 047,5	15 047,5	15 047,5	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
5.2	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	КУ НАО "ЦСЗ"	43 793,6	43 793,6	43 793,6	0,0	0,0	43 793,6	43 793,6	5 738,0	5 738,0	0,0	0,0	0,0	13,1%	13,1%		
5.2.1	Реконструкция ул. Авантюра в г. Нарьян-Мар	КУ НАО "ЦСЗ"	11 441,2	11 441,2	11 441,2	0,0	0,0	11 441,2	11 441,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		
5.2.2	Реконструкция ул. Полярная в г. Нарьян-Мар	КУ НАО "ЦСЗ"	32 352,4	32 352,4	32 352,4	0,0	0,0	32 352,4	32 352,4	5 738,0	5 738,0	0,0	0,0	0,0	17,7%	17,7%		
6	Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа»	ДС и ЖССХ НАО	5 688 530,1	5 688 530,1	5 688 530,1	5 633 997,2	0,0	0,0	5 614 526,5	5 614 526,5	25 088,5	5 589 438,0	0,0	0,0	98,7%	98,7%		
6.1	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	X	5 688 530,1	5 688 530,1	5 688 530,1	5 633 997,2	0,0	0,0	5 614 526,5	5 614 526,5	25 088,5	5 589 438,0	0,0	0,0	98,7%	98,7%		
6.1.1	Строительство объекта "Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км 103+639 - км 177+468 в Ненецком автономном округе I - II участки км 103+639 - км 126+939"	КУ НАО "ЦСЗ"	2 179 068,0	2 179 068,0	0,0	2 179 068,0	0,0	0,0	2 134 508,8	2 134 508,8	0,0	2 134 508,8	0,0	0,0	98,0%	98,0%		
6.1.2	Строительство объекта "Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км 103+639 км. 177+468 в Ненецком автономном округе II-й участок км. 126+939 - км. 147+531"	КУ НАО "ЦСЗ"	3 103 978,2	3 103 978,2	0,0	3 103 978,2	0,0	0,0	3 103 978,2	3 103 978,2	0,0	3 103 978,2	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
6.1.3	Реконструкция автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - п. Искатей	КУ НАО "ЦСЗ"	58 968,6	58 968,6	8 968,6	50 000,0	0,0	0,0	58 717,5	58 717,5	8 717,5	50 000,0	0,0	0,0	99,6%	99,6%		
6.1.4	Реконструкция автомобильной дороги ул. Лепина на участке 60 лет СССР до ул. Рыбинков	КУ НАО "ЦСЗ"	45 564,3	45 564,3	45 564,3	0,0	0,0	45 564,3	45 564,3	16 371,0	16 371,0	0,0	0,0	0,0	35,9%	35,9%		
6.1.5	Строительство автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км 07 - км 103+639 с мостом через р. Шалкина	КУ НАО "ЦСЗ"	300 951,0	300 951,0	0,0	300 951,0	0,0	0,0	300 951,0	300 951,0	0,0	300 951,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
7	Подпрограмма 3 "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения"	ДС и ЖССХ НАО	635 452,8	635 452,8	517 442,7	118 010,1	0,0	0,0	513 530,9	513 530,9	420 520,8	93 010,1	0,0	0,0	80,8%	80,8%		

№ п/п	Наименование областного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, государственного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	План										Кассовое исполнение					Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)								
			Всего		ФБ		ИИ		Всего		ФБ		ИИ		Всего		ФБ		ИИ							
			Об	ИИ	Об (без ФБ)	ФБ	Об	ИИ	Об (без ФБ)	ФБ	Об	ИИ	Об (без ФБ)	ФБ	Об	ИИ	Об (без ФБ)	ФБ	Об	ИИ	Об (без ФБ)	ФБ	Об	ИИ	За счет асс. источников (гр. 10/4)	За счет ОБ (гр. 11/5)
7.1	Основное мероприятие 1 - Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения	КУ НАО "ЦСЗ"	347 716,3	0,0	347 716,3	0,0	0,0	0,0	343 811,5	0,0	343 811,5	0,0	0,0	0,0	343 811,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343 811,5	0,0	0,0	0,0	98,9%	98,9%
7.1.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	347 716,3	0,0	347 716,3	0,0	0,0	0,0	343 811,5	0,0	343 811,5	0,0	0,0	0,0	343 811,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343 811,5	0,0	0,0	0,0	98,9%	98,9%
7.1.1.1	Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог с Нижняя Пеша - д. Верхняя Пеша и д. Верхняя Пеша - д. Волокова	КУ НАО "ЦСЗ"	14 573,2	0,0	14 573,2	0,0	0,0	0,0	14 573,2	0,0	14 573,2	0,0	0,0	0,0	14 573,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 573,2	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
7.1.1.2	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог: г. Нарьян-Мар-п. Искателей, г. Нарьян-Мар-п. Крестное, г. Нарьян-Мар - г. Усинск - Ла-Вок	КУ НАО "ЦСЗ"	219 220,9	0,0	219 220,9	0,0	0,0	0,0	216 185,3	0,0	216 185,3	0,0	0,0	0,0	216 185,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216 185,3	0,0	0,0	0,0	98,6%	98,6%
7.1.1.3	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог: г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок км 162+497 - граница Ненецкого автономного округа, г. Нарьян-Мар - г. Усинск: III-й участок км 147+511 - км 162+497, подьездная автомобильная дорога к п. Хариыгский	КУ НАО "ЦСЗ"	108 369,7	0,0	108 369,7	0,0	0,0	0,0	108 369,6	0,0	108 369,6	0,0	0,0	0,0	108 369,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108 369,6	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
7.1.1.4	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог: г. Нарьян-Мар - п. Искателей	КУ НАО "ЦСЗ"	437,2	0,0	437,2	0,0	0,0	0,0	437,2	0,0	437,2	0,0	0,0	0,0	437,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	437,2	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
7.1.1.5	Оказание услуг по энергоснабжению электроустановок наружного освещения расположенных на автомобильных дорогах Ненецкого автономного округа г. Нарьян-Мар - п. Искателей	КУ НАО "ЦСЗ"	872,9	0,0	872,9	0,0	0,0	0,0	588,8	0,0	588,8	0,0	0,0	0,0	588,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	588,8	0,0	0,0	0,0	67,5%	67,5%
7.1.1.6	Содержание светофорных объектов	КУ НАО "ЦСЗ"	11,9	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
7.1.1.7	Создание автоматизированной системы управления наружным освещением	КУ НАО "ЦСЗ"	178,1	0,0	178,1	0,0	0,0	0,0	178,1	0,0	178,1	0,0	0,0	0,0	178,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,1	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
7.1.1.8	Содержание автомобильных дорог: Губега - ПБО в п. Искателей	КУ НАО "ЦСЗ"	3 467,4	0,0	3 467,4	0,0	0,0	0,0	3 467,4	0,0	3 467,4	0,0	0,0	0,0	3 467,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 467,4	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
7.1.1.9	Выполнение работ по разработке проекта содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	585,0	0,0	585,0	0,0	0,0	0,0	585,0	0,0	585,0	0,0	0,0	0,0	585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	585,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
7.2	Основное мероприятие 2 - Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожных сооружений и (или) их частей, а также по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	163 569,9	0,0	163 569,9	0,0	0,0	0,0	76 709,3	0,0	76 709,3	0,0	0,0	0,0	76 709,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 709,3	0,0	0,0	0,0	46,9%	46,9%
7.2.1	Капитальный ремонт автомобильных дорог: общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	163 569,9	0,0	163 569,9	0,0	0,0	0,0	76 709,3	0,0	76 709,3	0,0	0,0	0,0	76 709,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 709,3	0,0	0,0	0,0	46,9%	46,9%
7.2.1.1	Капитальный ремонт автомобильной дороги: г. Нарьян-Мар-г. Усинск, участок п. Хариыгский-граница округа, км 31+410, мост через ручей Великий в Ненецком автономном округе	КУ НАО "ЦСЗ"	58 628,0	0,0	58 628,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
7.2.1.2	Капитальный ремонт автомобильной дороги: г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок п. Хариыгский - граница округа, км 12+905, мостовой переход через реку Кола в Ненецком автономном округе	КУ НАО "ЦСЗ"	104 941,9	0,0	104 941,9	0,0	0,0	0,0	76 709,3	0,0	76 709,3	0,0	0,0	0,0	76 709,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 709,3	0,0	0,0	0,0	73,1%	73,1%
7.3	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	X	118 010,1	0,0	118 010,1	0,0	0,0	0,0	93 010,1	0,0	93 010,1	0,0	0,0	0,0	93 010,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93 010,1	0,0	0,0	0,0	78,8%	78,8%
7.3.1	Капитальный ремонт моста через протоку Лесозаводская курия на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар - п. Искателей с разработкой проектной документации	КУ НАО "ЦСЗ"	118 010,1	0,0	118 010,1	0,0	0,0	0,0	93 010,1	0,0	93 010,1	0,0	0,0	0,0	93 010,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93 010,1	0,0	0,0	0,0	78,8%	78,8%

№ п/п	Наименование областного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основной мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	План										Кассовое исполнение					Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)	
			Всего	ОБ всего <1>	в т.ч.		Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.		МБ ИИ	МБ ИИ	За счет всех источников (гр.10/4)	За счет ОБ (гр.11/5)					
					ОБ (бюджет)	ФБ			ОБ (бюджет)	ФБ									
7.4	Региональный проект "Общественные меры развития дорожной инфраструктуры"	Х	6 156,5	6 156,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7.4.1	Содержание пункта автоматизированного пункта всестороннего контроля транспортных средств	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7.4.2	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	6 156,5	6 156,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
8	Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности перевозок пассажиров и багажа воздушным, водным и автомобильным транспортом»	ДС и ЖКХ НАО	525 578,5	525 578,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	524 484,7	524 484,7	0,0	0,0	99,8%	99,8%	99,8%		
8.1	Основное мероприятие 1 - Государственная поддержка пассажирских авиаперевозок	ДС и ЖКХ НАО	392 935,8	392 935,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392 005,6	392 005,6	0,0	0,0	99,8%	99,8%	99,8%		
8.1.1	Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	299 398,6	299 398,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	299 398,1	299 398,1	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%		
8.1.2	Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и (или) специальным тарифам в межрегиональном сообщении	ДС и ЖКХ НАО	93 537,2	93 537,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92 607,6	92 607,6	0,0	0,0	99,0%	99,0%	99,0%		
8.1.2.1	Субсидии корпоратив, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	ДС и ЖКХ НАО	7 810,8	7 810,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 810,8	7 810,8	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%		
8.1.2.2	Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Устьярк, г. Архангельск, п. Амдерма и в обратном направлении	ДС и ЖКХ НАО	16 043,0	16 043,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 042,5	16 042,5	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%		
8.1.2.3	Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров по Ненецкому автономному округу в города Суктавиар, Киров и в обратном направлении	ДС и ЖКХ НАО	44 125,4	44 125,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 196,3	43 196,3	0,0	0,0	97,9%	97,9%	97,9%		
8.1.2.4	Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в г. Архангельск аэропорт «Васьково» и в обратном направлении	ДС и ЖКХ НАО	25 558,0	25 558,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 558,0	25 558,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%		
8.2	Основное мероприятие 2 - Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом	ДС и ЖКХ НАО	22 902,5	22 902,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 902,2	22 902,2	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%		
8.2.1	Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам	ДС и ЖКХ НАО	22 902,5	22 902,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 902,2	22 902,2	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%		
8.3	Основное мероприятие 3 - Государственная поддержка пассажирских перевозок общественными автомобильными транспортом	ДС и ЖКХ НАО	109 740,2	109 740,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109 576,9	109 576,9	0,0	0,0	99,9%	99,9%	99,9%		
8.3.1	Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	ДС и ЖКХ НАО	107 634,0	107 634,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107 476,7	107 476,7	0,0	0,0	99,9%	99,9%	99,9%		
8.3.2	Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	2 106,20	2 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,20	2 100,20	0	0	99,7%	99,7%	99,7%		

Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа



П.А. Масныков

Исполнитель: Ю.С. Канава, экономист отдела реализации государственных программ управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, тел.2-19-18

**Пояснительная записка о ходе исполнения  
государственной программы Ненецкого автономного округа  
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»  
за III квартала 2021 года**

На реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 417-п, законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 18.12.2021 № 232-оз (в редакции закона Ненецкого автономного округа от 02.07.2021 № 268-оз) предусмотрено 8 092 143,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 6 484 766,4 тыс. рублей. В местных бюджетах на реализацию программы предусмотрено 423,3 тыс. рублей.

Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.10.2021 предусмотрено финансирование в размере 6 989 474,7 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 5 752 007,3 тыс. рублей. За счёт средств местного бюджета 0,0 тыс. рублей. Исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 6 754 399,6 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5 682 448,1 тыс. рублей. Соответствие кассового исполнения запланированному уровню за счет средств окружного бюджета составило 96,6 %. Неосвоенный остаток составил 235 075,0 тыс. рублей.

В рамках государственной программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

**Отдельное мероприятие 4 - «Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника)».**

На реализацию мероприятия в 2021 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 83 984,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 78 455,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 78 455,7 тыс. рублей или 100% от плана.

В рамках данного мероприятия финансируются детализированные мероприятия:

«Устройство и содержание зимника г. Нарьян-Мар – г. Усинск».

Общий объем финансирования мероприятия на 2021 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 65 125,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 65 125,5 тысяч рублей. Кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составило 65 125,4 тысяч рублей или 100 % от плана.

На устройство и содержание искусственного дорожного сооружения г. Нарьян-Мар – г. Усинск заключен ГК от 16.11.2020 № 0384200001620000107, стоимость работ определена в сумме 77 764,8 тыс. руб. Подрядчик ЗАО «ТРАНС-СТРОЙ».

Работы по контракту выполнены. На отчетную дату ГК расторгнут по факту выполненных работ.

**Отдельное мероприятие 8 - Подготовка документации по планировке территории земельных участков, техническая инвентаризация автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.**

На реализацию данного мероприятия программы предусмотрено средств окружного бюджета в 2021 году в сумме 13 330,2 тыс. рублей.

В отчетном периоде предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 13 330,2 тыс. руб. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 13 330,2 тыс. руб. или 100% от запланированного объема.

В рамках мероприятия заключены следующие государственные контракты:

- ГК №0384200001619000054 от 04.06.2019 года. ГК для работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории под автомобильную дорогу г. Нарьян-Мар – г. Усинск, участок п. Харьягинский – граница округа. Подрядчик ООО «Джи Динамика». Стоимость работ по ГК составляет 9 800,0 тыс. руб. Срок исполнения контракта 31.01.2020г.

В 2021 году на исполнение обязательств по ГК доведено бюджетных ассигнований в сумме 9 800 тыс. руб. В отчетном периоде запланировано бюджетных ассигнований в сумме 9 800,0 тыс. руб., кассовое исполнение в отчетном периоде составило 9 800,0 тыс. руб.

На отчетную дату ГК исполнен.

- ГК № 0384200001619000100 от 23.09.2019 года. ГК на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории под автомобильную дорогу «Автомобильная дорога г. Нарьян-Мар – г. Усинск, участок км 177+468 строящейся дороги – п. Харьягинский». Подрядчик ООО «Джи Динамика». Стоимость работ по ГК составляет 3 530,2 тыс. руб. Срок исполнения контракта 04.04.2020 года.

В 2021 году на исполнение обязательств по ГК доведено бюджетных ассигнований в сумме 3 530,2 тыс. руб.

В отчетном периоде запланировано бюджетных ассигнований в сумме 3 530,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 3 530,2 тыс. руб.

На отчетную дату ГК исполнен.

**Отдельное мероприятие 11 – Уплата членских взносов в некоммерческие организации.**

Общий объем финансирования мероприятия на 2021 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 240,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 180,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 180,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

**Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений».**

На 2021 год предусмотрено в окружном бюджете – 69 877,1 тыс. рублей. Средства местных бюджетов составили – 423,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 58 841,1 тыс. рублей, средства местного бюджета – 0,0 тыс. рублей, кассовое освоение на отчетную дату 20 785,5 тыс. рублей или 35,3%.

**Отдельное мероприятие - Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».**

В рамках мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

Ремонт автомобильной дороги местного значения «Поселок Хонгурей – причал».

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере – 15 047,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период

предусмотрено финансирование в размере 15 047,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 15 047,5 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Заключен государственный контракт № 0184300000420000013 от 24.03.2020 года на ремонт автомобильной дороги местного значения «Поселок Хонгурей – причал». Подрядчик – ООО «Цильмалес». Стоимость контракта – 15 589,2 тыс. руб. Срок исполнения 30.10.2020 года.

В связи с проходящими судебными разбирательствами по мероприятию ГК 2020 года не был оплачен в полном объеме.

21 июня 2021 года по решению суда контракт оплачен в полном объеме.

#### Реконструкция ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере – 22 704,3 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 227,05 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 11 441,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей от плана.

Заключен государственный контракт № 059 от 25.06.2019 на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар. Подрядчик ООО «ОПОРА». Стоимость работ составляет 79 564,7 тыс. рублей. Срок исполнения 01.09.2020 года.

08.12.2020 в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств контракт расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика.

В настоящее время муниципальный контракт не заключен.

В связи с проходящим судебным разбирательством по мероприятию 2020 года по реконструкции автомобильной дороги ул. Авиаторов и не достижением показателя в 2020 году, возникает риск не исполнения показателя 2021 года.

Решением суда от 16.08.2021 назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Сроки предоставления экспертизы не позднее 19.10.2021.

#### Реконструкция ул. Полярная в г. Нарьян-Маре.

На 2021 год бюджетные ассигнования предусмотрены в размере – 32 352,4 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 326,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 32 352,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение по мероприятию на отчетный период составляет 5 738,0 тыс. рублей или 17,7% от плана.

Заключен государственный контракт № 135 от 15.10.2019 г. на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Полярная в г. Нарьян-Мар. Подрядчик ООО «Капиталстрой НАО». Стоимость работ составляет 79 564,7 тыс. рублей. Срок исполнения 01.09.2020 года.

В соответствии с распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от 03.04.2020 № 102-рг реализация данного мероприятия перенесена на 2021 год. Дополнительным соглашением № 4 от 31.12.2020 срок исполнения контракта продлен до 30.09.2021.

В настоящее время работы по реконструкции автомобильной дороги завершены, производится процедура приемки объекта и ввод объекта в эксплуатацию.

**Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».**

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 5 191 775,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 5 991 798,3 тыс. рублей.

Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 4 031 494 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 029 366,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 028 922,3 тыс. рублей или 99,9 % от плана.

В рамках данной подпрограммы реализуется отдельное мероприятие **Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».**

В рамках проекта реализуются следующие детализированные мероприятия:

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км 103+639 -км 177+939 в Ненецком автономном округе. I участок км 103+639 - км 126+939.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере за счет средств федерального бюджета 2 448 105,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 2 179 068,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 2 134 508,8 тыс. руб. или 98,0% от плана.

Строительство объекта позволит в 2023 году сократить разрыв недостроенного участка на 23,3 км. Общая протяженность трассы 367 км, из них по территории Ненецкого автономного округа 214,5 км. Строительство автодороги ведется с 1992 года, построено 134,7 км подлежит завершению 64,9 км.

Строительство участка автодороги разбито на 3 этапа. Государственные контракты по строительству 2 этапа на сумму 1 067 788,5 тыс. руб. исполнены. В 2020 году участок дороги введен в эксплуатацию.

В целях реализации мероприятия заключены следующие контракты:

- №0384200001618000105 от 22 декабря 2018 на выполнение работ по строительству объекта (I этап). Подрядчик ООО «Техносфера». Стоимость ГК с учетом дополнительных соглашений об увеличении цены составила 915 257,2 тыс. рублей. Срок исполнения работ – 30.10.2021 года.

На отчетную дату ГК исполнен. 07.09.2021 подписан акт приема-передачи законченного строительства объекта КС – 14.

В целях обеспечения контроля, за выполнением строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопасность и надежность объекта капитального строительства и в целях обеспечения соответствия выполняемых работ проектной документации и технологии строительства, заключены государственные контракты для выполнения функций строительного контроля и авторского надзора.

- № 0384200001619000035 от 07.05.2019 г. на выполнение работ по строительному контролю. Стоимость по контракту составляет 9 523,8 тыс. рублей. Подрядчик ООО «ЭКОЛЭНД». С учетом увеличения цены стоимость работ по ГК составила 10 141,5 тыс.руб.

На отчетную дату контракт оплачен и исполнен.

- №0384200001619000041 от 22.04.2019 на выполнение работ по авторскому надзору. Стоимость по контракту составляет 1 150,0 тыс. руб. Подрядчик ООО «Стройпутызыскания».

На отчетную дату контракт оплачен и исполнен.

- № 0384200001619000155 от 27.01.2020 на выполнение работ по строительству объекта (III этап). Стоимость работ по контракту с учетом дополнительного соглашения от 28.09.2020 года № 4 составляет 4 755 379,6 тыс. руб. Подрядчик ООО «Техносфера».

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 860 427,6 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 1 860 427,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 816 307,5 тыс. руб. или 97,6 % от запланированного объема ассигнований.

Освоение не в полном объеме запланированных бюджетных ассигнований связано с недостаточностью доведенных объемов финансирования с Росавтодора.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2021 года.

В целях обеспечения контроля за выполнением строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопасность и надежность объекта капитального строительства и в целях обеспечения соответствия выполняемых работ проектной документации и технологии строительства, заключены государственные контракты для выполнения функций строительного контроля и авторского надзора.

- № 0184200000620000265 от 27 июля 2020 года заключен ГК на выполнение работ по строительному контролю, стоимость работ составляет 37 737,0 тыс. руб., Подрядчик ООО «ЭКОЛЭНД», срок исполнения 20.10.2023 года. С учетом дополнительного соглашения об увеличении цены ГК стоимость работ составила 41 460,7 тыс.руб.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по ГК запланировано бюджетных ассигнований 17 924,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 17 485,8 тыс. руб. или 97,6 %.

Освоение не в полном объеме запланированных бюджетных ассигнований связано с недостаточностью доведенных объемов финансирования с Росавтодора.

- №0384200001620000006 от 10 апреля 2020 года заключен ГК на выполнение работ по авторскому надзору составляет 7 850,0 тыс. руб., подрядчик ООО «Стройпутызыскания», срок исполнения 20.10.2023 года.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по ГК запланировано бюджетных ассигнований 1 962,52 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 962,52 тыс. руб. или 100 %.

Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 - км. 147+531

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета в размере 3 105 710,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 3 103 978,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 3 103 978,2 тыс. руб. или 100% от плана.

Строительство объекта позволит построить 20,6 км автомобильной дороги, расчетная скорость движения 80 км/ч, полос движения 2.

Строительство участка автодороги разделено на 2 этапа. Заключены государственные контракты на строительство общей стоимостью 7 138 139,7 тыс. руб.

В целях реализации мероприятия года заключены следующие контракты:

- № 0384200001620000108 27 ноября 2020 года заключен ГК на выполнение работ по строительству объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 -



км. 147+531», в части строительства 1 этапа. Подрядчик - ООО «Техносфера». Стоимость работ определена в сумме 3 515 094,4 тыс. руб. Срок исполнения 20 октября 2023 года.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 485 560,5 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 1 485 560,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1 485 560,5 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема ассигнований.

За весь период строительства на объекте выполнены работы - освоение трассы - 100%; подъезд к карьере «Северное-4» - 100%; отсыпка земляного полотна - 60% (за отчетный период - 3 460 м3); укладка нетканого синтетического материала 100%; укладка водопропускных труб - 9 шт. - 53%; устройство временного моста через р.Лаявож - 100%; материальное обеспечение (приобъектный склад); водопропускные трубы - 100%.

- № 0384200001620000109 от 27 ноября 2020 года заключен ГК на выполнение работ по строительству объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 - км. 147+531», в части строительства 2 этапа. Подрядчик ООО «Техносфера». Стоимость работ определена в сумме 3 540 272,3 тыс. руб. Срок исполнения 20 октября 2023 года.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 581 608,9 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 1 581 608,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 581 608,9 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема ассигнований.

За весь период строительства на объекте выполнены работы освоение трассы - 100%; подъезд к карьере «Северное-4» - 100%; отсыпка земляного полотна - 60% (за отчетный период - 3 460 м3); укладка нетканого синтетического материала 100%; укладка водопропускных труб - 9 шт. - 53%; устройство временного моста через р.Лаявож - 100%; материальное обеспечение (приобъектный склад); водопропускные трубы - 100%.

В целях обеспечения контроля за выполнением строительно-монтажных работ на объекте «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 - км. 147+531, которые оказывают влияние на безопасность и надежность объекта капитального строительства и в целях обеспечения соответствия выполняемых работ проектной документации и технологии строительства, заключены государственные контракты для выполнения функций строительного контроля и авторского надзора.

- № 0184200000620000552 от 12.02.2021 на выполнение работ по строительному контролю заключен государственный контракт. Стоимость работ 72 380,0 тыс. руб. Подрядчик ООО «ЭКОЛЕНД». Срок исполнения 20.10.2023.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 35 075,9 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 35 075,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 35 075,9 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема ассигнований.

- № 0184200000620000577 от 16.02.2021 на выполнение работ по авторскому надзору заключен государственный контракт. Стоимость работ 10 392,9 тыс. руб. Подрядчик ООО «Стройпутызыскания». Срок исполнения 20.10.2023.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 866 000,0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 866 000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 866 000,0 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема ассигнований.

Реконструкция автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - п. Искателей.

В 2021 году на реализацию мероприятия предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 58 968,6 тыс. руб., в том числе на 2021 год 58 968,6 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 50 000,0 тыс. руб. В отчетном периоде запланировано ассигнований в сумме 58 968,6 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 50 000 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 58 717,5 тыс. руб. или 99,6 %.

В целях приведения в нормативное состояние, а также в целях безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы осуществляется реконструкция автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - п. Искателей. Планируется реконструкция тротуаров, оборудование проезжей части освещением, установка 23 автопавильонов, реконструкция 7,2 км. автодороги.

- № 0384200001619000066 от 16 сентября 2019 года заключен ГК стоимость работ по реконструкции определена в размере 493 673,8 тыс. руб. Подрядчик ООО «СМК-строй». Срок ввода в эксплуатацию объекта 20.12.2020 года. 14 мая 2021 года дополнительным соглашением № 1 срок ввода объекта перенесен на срок - не позднее 01.10.2021 года. Остаток неотработанного аванса на отчетную дату составляет 26 687,0 тыс. руб.

Объем выполненных работ всего 85% - устройство линии наружного освещения 100 %, устройство дорожной одежды 100 %, устройство тротуаров-95%.

За период исполнение контракта освоено средств в сумме 404 716,9 тыс. руб., в том числе за отчетный период 83 992,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 431 716,9 тыс. руб., в том числе за отчетный период 58 717,5 тыс. руб.

В целях обеспечения контроля за выполнением строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопасность и надежность объекта капитального строительства и в целях обеспечения соответствия выполняемых работ проектной документации и технологии строительства, заключен государственный контракт для выполнения функций авторского надзора № 0384200001619000079 от 10.07.2019, стоимость работ по ГК определена в сумме 836,7 тыс. руб.

По контракту освоено средств 600,0 тыс. руб., остаток кассового исполнения на отчетную дату составил 236,7 тыс. руб.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по ГК предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 236,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 0,0 тыс. руб.

Реконструкция автомобильной дороги ул. Ленина на участке 60 лет СССР до ул. Рыбников.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 78 040,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование предусмотрено в размере 45 564,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 16 371,0 тыс. рублей или 35,9%.

Заключен государственный контракт от 09.09.2019 № 0384200001619000091, подрядчик ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Стоимость работ по контакту определена в сумме 188 700,0 тыс. рублей. Срок исполнения 30.01.2021 года.

Объем выполненных работ по строительству в целом составляет 95%, выполнены работы по ограждению строительной площадки на 100%, демонтажные работы на 100%, устройство ливневой канализации на 90 %, работы по перекладки водовода на 90 %, работы по перекладки канализации на 100%, установка.

В настоящее время ведутся работы по планированию территории под устройство основания дорожной одежды, посадка водосборных отметок под проектную отметку.

Строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар - Усинск на участке км 97 - км 103 + 639 с мостом через р. Шапкина

На реализацию мероприятия в 2021 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 600 951,0 тыс. руб.

27 июля 2021 года заключен государственный контракт № № 018420000062100037 на выполнение работ по строительству объекта «Автомобильная дорога Нарьян-Мар - Усинск на участке км 97 - км 103 + 639 с мостом через р. Шапкина, Подрядчик ООО «Техносфера», стоимость работ определена в сумме 3 043 403,2 тыс. руб., срок исполнения – 02.02.2024 года, ввод объекта - не позднее 20.12.2023 года.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 300 951,0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 300 951,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 300 951,0 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема ассигнований. Частично произведена оплата аванса.

**Подпрограмма 3 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».**

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 058 538,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 635 452,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 513 530,9 тыс. рублей или 80,8 % от плана.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие отдельные мероприятия:

Основное мероприятие 1 - Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 486 622,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 347 716,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 343 811,5 тыс. рублей или 98,9 % от плана.

В рамках данного мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в том числе:

Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог с. Нижняя Пеша – д. Верхняя Пеша и д. Верхняя Пеша – д. Волоковая

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 21 563,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 14 573,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 14 573,2 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Заключен государственный контракт № 0384200001620000110 от 23.11.2020 года. Подрядчик - ООО «Поляр». Стоимость работ по контракту определена в сумме 20 790,1 тыс. рублей. Срок исполнения 31.12.2021 года.

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог г. Нарьян-Мар-п. Искателей, г. Нарьян-Мар - п. Красное, г. Нарьян-Мар - г. Усинск - Лая-Вож.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 397 394,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 219 220,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100% от плана.

- ГК № 0384200001620000059 от 26.05.2020 года подрядчик - ООО «Техносфера Инжириг». Стоимость работ определена в сумме 30 666,8 тыс. руб. Срок исполнения 31.12.2020.

В 2020 году кассовое исполнения по контракту составило 29 253,6 тыс. руб.

Оплата за услуги произведена по 25.12.2020 года, за фактически выполненные объемы.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование в сумме 1 413,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1 413,2 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема. Оплачены работы по содержанию за период с 26.12.2020 по 31.12.2020. На отчетную дату контракт исполнен.

- № 0384200001620000102 от 29.09.2020 подрядчик ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Стоимость работ по контракту определена в сумме 98 442,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение в 2020 году по контракту составило 15 769,0 тыс. руб.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по ГК предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 81 081,5 тыс. руб., кассовое исполнение в отчетном периоде составило 81 081,5 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема.

Соглашением от 22.04.2021 ГК расторгнут по факту выполненных работ. Стоимость работ по итогам исполнения ГК составила 96 850,5 тыс. руб.

- № 0384200001620000101 от 05.10.2020 подрядчик ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Стоимость работ по контракту определена в сумме 24 830,6 тыс. рублей. Срок исполнения 31.03.2021 года.

В 2020 году кассовое исполнение по контракту составило 5 182,3 тыс. руб.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по ГК предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 17 997,7 тыс. руб., кассовое исполнение в отчетном периоде составило 17 997,7 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема.

Соглашением от 22.04.2021 о расторжении ГК расторгнут по факту выполненных работ.

Стоимость работ по итогам исполнения ГК составила 23 180,0 тыс. руб.

- № 19СП от 02.11.2020 подрядчик ООО «М-АйТи НАО». Стоимость работ по контракту определена в сумме 63,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по ГК предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 6,1 тыс. руб., кассовое исполнение в отчетном периоде составило 6,1 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема.

Произведена оплата за период с 26.12.2020 по 31.12.2020. На текущую дату контракт исполнен. Оплата произведена за фактически выполненные объемы.

- №ПА-0721 от 26.07.2021 подрядчик – ООО «СтройДом». Стоимость работ по контракту определена в сумме 450,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по ГК предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 450,0 тыс. руб., кассовое исполнение в отчетном периоде составило 450,0 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема.

На отчетную дату ГК исполнен и оплачен в полном объеме.

- № 3107409 от 05.07.2021 года. Подрядчик – ООО «РТК – Энергобаланс». Стоимость работ по ГК определена в сумме 173,3 тыс. руб.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по ГК предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 173,3 тыс. руб., кассовое исполнение в отчетном периоде составило 173,3 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема.

На отчетную дату ГК исполнен.

Содержание автомобильных дорог с. Нижняя Пеша - д. Верхняя Пеша и д. Верхняя Пеша - д. Волоковая.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 21 563,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 14 573,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 14 573,2 тыс. рублей или 100% от плана.

Заключен государственный контракт № 0384200001620000110 от 23.11.2020, подрядчик ООО «Поляр». Стоимость работ по контракту определена в сумме 20 790,1 тыс. рублей. Срок исполнения 31.12.2021 года.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по ГК предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 14 573,2 тыс. руб., кассовое исполнение в отчетном периоде составило 14 573,2 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема.

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок км 162+497 - граница Ненецкого автономного округа, г. Нарьян-Мар - г. Усинск: III-й участок км 147+531 - км 162+497, подъездная автомобильная дорога к п. Харьягинский.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 147 932,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 108 369,7 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100% от плана.

На срок содержания автомобильных дорог с 09.10.2020 по 31.03.2021 заключен ГК № 0384200001620000100 от 29.09.2020, стоимость работ по ГК определена в сумме 67 070,5 тыс. руб., подрядчик ООО «ТЕМП-ДОРСТРОЙ».

В 2020 году кассовое исполнение составило 6 947,5 тыс. руб.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по ГК предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 60 122,9 тыс. руб., кассовое исполнение в отчетном периоде составило 60 122,9 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема.

На отчетную ГК исполнен.

На срок содержания автомобильных дорог с 01.04.2021 по 31.12.2021 заключен ГК № 0384200001621000007 от 22.03.2021, стоимость работ по ГК определена в сумме 87 809,4 тыс. руб., подрядчик ООО «ТЕМП-ДОРСТРОЙ».

В отчетном периоде на исполнение обязательств по ГК предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 48 246,7 тыс. руб., кассовое исполнение в отчетном периоде составило 48 246,7 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема.

Содержание электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 854,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 437,3 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 437,3 тыс. рублей или 100% от плана. В рамках реализации данного мероприятия заключены следующие контракты:

В целях реализации мероприятия заключены следующие государственные контракты:

1) Государственный контракт от 11.12.2019 № 0384200001619000139, срок выполнения работ с 01.01.2020 по 31.12.2020, стоимость работ 2 085,5 тыс. руб., подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС».

Кассовое исполнение в 2020 году составило 2 082,0 тыс. руб. Оплачены работ за период с 01.01.2020 по 25.12.2020. В 2021 году произведена оплата в сумме 3,5 тыс. руб. за период с 26.12.2020 по 31.12.2020.

2) Государственный контракт от 21.12.2020 № 0384200001620000114 на содержание электролиний автомобильных дорог г. Нарьян-Мар – п. Искателей, по ул. Угольная, улично-дорожной сети микрорайона Факел п. Искателей, период содержания с 01.01.2021 по 31.12.2021, стоимость работ 698,5 тыс. руб., подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС».

Кассовое исполнение по контракту составило 353,4 тыс. руб.

3) Государственный контракт от 25.12.2020 № 2358620 на содержание электролиний подъездной автомобильной дороги в п. Красное, период содержания с 01.01.2021 по 31.12.2021, подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС».

Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 80,3 тыс. руб.

Оказание услуг по энергоснабжению электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах Ненецкого автономного округа г. Нарьян-Мар - п. Искателей.

В 2020 году заключен государственный контракт № 496/1-2020/1 от 25.02.2020. Стоимость услуг определена в сумме 2 012,7 тыс. руб. Подрядчик - ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». Срок оказания услуг с 01.01.2020 по 31.12.2020 года.

В 2020 году кассовое исполнение составило 1 267,9 тыс. руб.

Профинансировано 205,1 тыс. руб. В отчетном периоде оплачены услуги за декабрь 2020 года.

На отчетную дату контракт расторгнут по факту оказанных услуг. Экономия составила 539,7 тыс. руб.

На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 заключен ГК от 30.03.2021 № 496/1-2021/1, стоимость услуг определена в сумме 1 174,6 тыс. руб., подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция».

Кассовое исполнение по ГК в отчетном периоде составило 588,7 тыс. руб.

Содержание светофорных объектов.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 11,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 11,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100% от плана. Оплачены услуги за декабрь 2020 года.

Заключен государственный контракт № 0384200001619000138 от 11.12.2019, подрядчик ООО «Пром-Сервис». Стоимость работ по контракту определена в сумме 1 190,5 тыс. рублей. Срок исполнения 31.12.2020 год.

В период с 01.01.2021 по 31.12.2021 услуги по содержанию светофорных объектов осуществляются в рамках мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог г. Нарьян-Мар-п. Искателей, г. Нарьян-Мар-п. Красное, г. Нарьян-Мар - г. Усинск - Лая-Вож».

Создание автоматизированной системы управления наружным освещением.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 544,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 178,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100% от плана.

В целях технической поддержки системы в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 заключен государственный контракт от 24.12.2020 № 2357953. Стоимость услуг определена в сумме 461,8 тыс. руб. Подрядчик - ООО «РТК-ЭнергоБаланс». Оплата осуществляется поквартально. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 178,1 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема. Оплачены услуги за 2 квартала 2021 года.

Содержание автомобильной дороги ул. Губкина – ПБО в п. Искателей.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 5 015,1 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 3 467,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 3 467,4 тыс. рублей или 100% от плана.

В 2019 году заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Ненецкого автономного округа ул. Губкина - ПБО на принципах контракта жизненного цикла № № 0384200001619000098 от 16.09.2019. Стоимость работ по контракту определена в сумме 24 042,0 тыс. руб. Подрядчик ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Срок исполнения 31.12.2022 года.

В рамках контракта 10 105,7 тыс. руб. запланировано на оплату ремонта в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

Приемка работ и оплата по содержанию участка дороги осуществляется в рамках мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».

В отчетном периоде предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 3 467,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 3 467,4 тыс. руб. или 100% от запланированного объема.

Оплачены услуги за декабрь 2020 и январь - август 2021 года.

Выполнение работ по разработке проекта содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

В 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 585,0 тыс. руб. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 585,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 0,0% от плана.

Заключен ГК № 1997287 от 18.09.2020 года. Подрядчик - ООО «Домер». Стоимость работ по ГК определена в сумме 585,0 тыс. руб.

На отчетную дату ГК не исполнен, в связи отставанием Подрядчика от установленных сроков. На отчетную дату ведется претензионная работа.

**Основное мероприятие: Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожных сооружений и (или) их частей, а также по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.**

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 199 105,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 163569,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 76 709,3 тыс. рублей или 46,9 % от плана.

В рамках данного мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок п. Харьягинский - граница округа, км 31+410, мост через ручей Безымянный в Ненецком автономном округе.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 152 752,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 58 628,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 0,0 % от плана.

Заключены следующие государственные контракты:

-№ 0384200001619000080 от 29.07.2019, подрядчик ООО «СМК-строй». Стоимость работ по контракту определена в сумме 191 298,0 тыс. рублей. Срок окончания работ октябрь 2020 года.

На данный момент на объекте выполняются работы по нанесению гидроизоляции проезжей части моста. На объект приобретены и доставлены - цемент, плиты ПНД в количестве 55 штук, купершлак, ПГС в количестве 114м3, аппарат для нанесения гидроизоляции, гидроизоляция.

За весь период ремонта на объекте выполнены следующие работы: Опоры крайние ОК-1, ОК-3- 75,60%; опора промежуточная ОП-2- 67,91%; пролетное



строение- 37,67%; мостовое полотно- 4,63%; сопряжение моста с насыпью подходов- 20,90%.

Не освоение запланированных бюджетных ассигнований, связано с отставанием Подрядчика от графика работ.

До 15 сентября текущего года работы на объекте не велись. В целях обеспечения контроля за выполнением строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопасность и надежность объекта капитального строительства и в целях обеспечения соответствия выполняемых работ проектной документации и технологии строительства, заключены государственные контракты для выполнения функций строительного контроля и авторского надзора.

-№ 0384200001619000089 от 02.09.2019, подрядчик ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ». Стоимость работ по контракту определена в сумме 4 101,9 тыс. рублей.

На исполнение обязательств по заключенному ГК в 2021 году доведено бюджетных ассигнований в сумме 3 224,4 тыс. руб.

Запланированные средства не освоены, в связи с приостановкой работ на объекте.

Капитальный ремонт моста через р. Колва, автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке п. Харьягинский - граница округа, км 12+905.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 142 110,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 104 941,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 76 709,3 тыс. рублей или 73,1% от плана.

Заключены следующие государственные контракты:

-№ 0384200001619000068 от 10.07.2019 подрядчик ООО «СМК-строй». Стоимость работ по контракту определена в сумме 814 710,1 тыс. рублей. Срок сдачи работ 31.10.2021 год.

На данный момент выполняются работы по ремонту, пескоструйной обработке и окраске металлических конструкций плиты проезжей части моста.

На текущую дату на объекте выполнены работы: СВСиУ- 41,65 %; опоры крайние ОК-1, ОК-7- 23,05%; опоры промежуточные ОП-2÷ОП-6- 58,34%; пролетное строение- 33,25; мостовое полотно- 6,17%.

Низкое освоение бюджетных ассигнований связано с отставанием от графика работ, низким темпом выполнения работ.

В целях обеспечения контроля за выполнением строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопасность и надежность объекта капитального строительства и в целях обеспечения соответствия выполняемых работ проектной документации и технологии строительства, заключены государственные контракты для выполнения функций строительного контроля и авторского надзора.

-№ 0384200001619000044 от 17.05.2019 на выполнение работ по строительному контролю, подрядчик ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ». Стоимость работ по контракту определена в сумме 11 900,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде запланировано бюджетных ассигнований в сумме 1911,1 тыс. руб., оплачено 1 369,3 тыс. руб.

- № 0384200001619000026 от 10.07.2019 на выполнение работ по авторскому надзору, подрядчик ООО ПИИ «Кировмостдорпроект». Стоимость работ по контракту определена в сумме 1 649,4 тыс. рублей.

В отчетном периоде запланировано бюджетных ассигнований в сумме 150,2 тыс. руб., профинансировано 150,2 тыс. руб.

**Региональный проект Ненецкого автономного округа «Региональная и местная дорожная сеть».**

Капитальный ремонт мостового сооружения через протоку Лесозаводская курья на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар - п. Искателей с разработкой проектной документации:

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета в размере 184 197,1 тыс. рублей. За отчетный период предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюджета в размере 118 010,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 93 010,1 тыс. рублей или 78,8% от плана.

- № 0384200001619000014 от 15.05.2019 года заключен контракт. Подрядчик - ООО «СМК-строй». Стоимость работ определена в сумме 320 874,2 тыс. руб. Срок исполнения 31.10.2021 года.

Руководствуясь пунктом 8) части 1 статьи 95 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, распоряжениями Администрации Ненецкого автономного округа от 25 июня 2021 «О праве казенного учреждения «Централизованный стройзаказчик» изменить по соглашению сторон существенные условия, предусмотренные контрактом, от 23 июля 2021 «Об изменении существенных государственного контракта» изменены условия ГК путем увеличения стоимости работ до 416 991,7 тыс. руб. и увеличении авансового платежа с 10 % до 30%, авансовый платеж по ГК составил 125 097,5 тыс.руб., с учетом кассового выполнения в 2019 году в сумме 32 087,4 тыс. руб. В отчетном периоде оплачен авансовый платеж в сумме 93 010,1 тыс. руб.

Работы по контракту приостановлены, в связи со сдвигом насыпи в сторону русла реки. Проектировщиком ООО НИИПРИ «СЗИТ» предложен вариант по удлинению временного моста на 68 м. ДС и ЖКХ НАО и КУ НАО «ЦСЗ» данное решение согласовано. В связи с предложенным вариантом была начата корректировка проекта. На отчетную дату корректировка проекта выполнена.

Объем выполненных работ на объекте в том числе: Организация безопасного движения на период устройства временного объезда в соответствии со схемой ОДД-100%; вынос 3 кабельных линий 6 Квт с устройством футляров методом ГНБ - 100%; монтаж колодцев и прокладка футляров линий связи - 100%; переустройство кабельных линий связи по временной схеме - 100%; монтаж временного моста - 100%, устройство насыпи со стороны п. Искателей - 100%; устройство насыпи со стороны г. Нарьян-Мар - 85%; инъектирование и ремонт стоек опор ОП-2, ОП-3 капитального моста - 50%.

На отчетную дату работы на объекте не ведутся.

**Региональный проект Ненецкого автономного округа «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».**

В рамках мероприятия планируется реализация мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа (устройство автоматизированного пункта весогабаритного контроля транспортных средств) и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа (содержание пункта автоматизированного пункта весогабаритного контроля транспортных средств на участке а/д в районе п. Харьягинский).

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 88 613,4 тыс. руб. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 6 156,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей от плана.

В целях реализации регионального проекта заключен ГК от 18.09.2020 №0384200001620000097 на выполнение работ по устройству автоматического поста весового и габаритного контроля на участке автомобильной дороги регионального значения Ненецкого автономного округа г. Нарьян-Мар - г. Усинск в районе п. Харьягинский с разработкой проектной документации.

Работы по настоящему Контракту выполняются поэтапно:

I этап – разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы проектной документации, разработка рабочей документации: начало – с момента заключения Контракта, окончание – не позднее 30 апреля 2021 года.

II этап – выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в соответствии с разработанной и утвержденной Заказчиком проектной документацией: начало – 1 мая 2021 года (но не ранее получения положительного заключения экспертизы проектной документации), окончание – не позднее 30 ноября 2021 года.

III этап – эксплуатация, обслуживание и текущий ремонт автоматического поста весогабаритного контроля: начало – с 1 декабря 2021 года (но не ранее момента ввода в эксплуатацию объекта), окончание – 31 декабря 2021 года.

Проектная документация предоставлена на согласование, проведен входной контроль документации. В адрес подрядчика направлены замечания по устранению недостатков. На отчетную дату Подрядчиком ведется работа по устранению замечаний.

#### **Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом».**

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 590 797,1 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 525 578,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 524 484,7 тыс. рублей или 99,8 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 1 093,8 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 – Государственная поддержка пассажирских авиаперевозок.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 414 583,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 392 935,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 392 005,6 тыс. рублей или 99,8 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 308 761,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период

предусмотрено финансирование в размере 299 398,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 299 398,1 тыс. рублей или 100 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа, от 13.01.2021 № 2.

За 8 месяцев 2021 года перевезено 16 737 человек, в том числе 9 612 человек – по специальному тарифу. Налет самолетами Ан-2 составил 1 462 часа, вертолетами Ми-8Т – 1 025,7 часа, вертолетами Ми-8МТВ/АМТ – 606,3 часа.

Данные предоставлены без учета информации за сентябрь, так как в соответствии с действующим порядком предоставления субсидий, перевозчик предоставляет отчетные данные не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и (или) специальным тарифам в межрегиональном сообщении.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 105 822,1 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 93 537,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 92 607,6 тыс. рублей или 99,0 % от плана.

В рамках данного мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

1. Субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 3 241,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 7 810,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 7 810,8 тыс. рублей или 100 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 15.01.2021 № 4.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения АО «Нарьян-Марский ОАО» выполняет авиарейсы по маршрутам Несь – Мезень, Харута – Инта, Хорей-Вер – Усинск и в обратном направлении.

Расписанием предусмотрено выполнение рейсов в январе и с мая по декабрь 2021 года. В связи с отсутствием загрузки в январе перевозки не выполнялись.

В период с мая по август выполнено 56 рейсов, перевезено 906 человек. Данные предоставлены без учета информации за сентябрь, так как в соответствии с действующим порядком предоставления субсидий, перевозчик предоставляет отчетные данные не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «Комиавиатранс» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 24.06.2021 № 62.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения АО «Комиавиатранс» выполняет авиарейсы по маршрутам Каратайка – Воркута, Усть-Кара – Воркута и в обратном направлении.

Расписанием предусмотрено выполнение рейсов с июня по август 2021 года. Всего выполнено 12 рейсов, перевезено 259 человек.

### 2. Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Усинск, г. Архангельск, п. Амдерма и в обратном направлении.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 16 855,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 16 043,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 16 042,5 тыс. рублей или 100 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета в 2021 году субсидии акционерному обществу «Нордавиа – региональные авиалинии» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи

с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа по специальным тарифам воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 12.01.2021 № 1.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения АО «Нордавиа» выполняет авиарейсы по маршруту Нарьян-Мар – Архангельск и в обратном направлении.

За 8 месяцев 2021 года перевезен 31 531 человек, в том числе 3 412 человек – по специальному тарифу. Данные предоставлены без учета информации за сентябрь, так как в соответствии с действующим порядком предоставления субсидий, перевозчик предоставляет отчетные данные не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

### 3. Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в города Сыктывкар, Киров и в обратном направлении.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 34 610,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 44 125,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 43 196,3 тыс. рублей или 97,9 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключены соглашения о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу Авиакомпания «РусЛайн» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа по специальным тарифам воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 08.02.2021 № 21 и от 20.07.2021 № 67.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашений АО «РусЛайн» выполняет авиарейсы по маршрутам Нарьян-Мар – Сыктывкар, Нарьян-Мар – Киров и в обратном направлении.

За 8 месяцев 2021 года, выполнено 208 рейсов, перевезено 7 057 человек. Данные предоставлены без учета информации за сентябрь, так как в соответствии с действующим порядком предоставления субсидий, перевозчик предоставляет отчетные данные не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

4. Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в г. Архангельск аэропорт «Васьково» и в обратном направлении.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10 780,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 25 558,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 25 558,0 тыс. рублей или 100 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 10.02.2021 № 24.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения АО «2-ой Архангельский ОАО» выполняет авиарейсы из населенных пунктов, расположенных в западной части округа, в аэропорт «Васьково» и в обратном направлении.

За 8 месяцев 2021 года выполнено 168 рейсов, перевезено 2 719 человек. Данные предоставлены без учета информации за сентябрь, так как в соответствии с действующим порядком предоставления субсидий, перевозчик предоставляет отчетные данные не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным.

**Основное мероприятие 2 – Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом.**

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 28 813,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 22 902,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 22 902,2 тыс. рублей или 100 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрена субсидия для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии муниципальному предприятию Заполярного района «Северная транспортная компания» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам, от 20.02.2021 № 32.

В рамках соглашения МП ЗР «Северная транспортная компания» выполняет перевозки пассажиров по р. Печоре.

За 8 месяцев 2021 года перевезено 4 574 человека, в том числе 3 286 человек по специальному тарифу. Время эксплуатации судов составило 1 217,6 часа.

Данные предоставлены без учета информации за сентябрь, так как в соответствии с действующим порядком предоставления субсидий, перевозчик предоставляет отчетные данные не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

**Основное мероприятие 3 – Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом.**

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 147 400,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 109 740,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 109 576,9 тыс. рублей или 99,9 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрены расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам и расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Ненецкого автономного округа.

Заключены следующие государственные контракты:

- № 0184200000620000386-0-02 от 19.10.2020. Подрядчик МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие». Кассовое исполнение составило 98 505,6 тыс. рублей;

- № 0184200000620000385-0-03 от 19.10.2020. Подрядчик ООО «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие». Кассовое исполнение составило 9 992,16 тыс. рублей;

- № 0184200000621000058 от 01.03.2021. Подрядчик ООО «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие». Кассовое исполнение составило 2 461,15 тыс. рублей.

За 8 месяцев 2021 года перевезено 1 010,34 тыс. человек. Данные предоставлены без учета информации за сентябрь, так как в соответствии с государственными контрактами отчетные документы предоставляются подрядчиком до 25-го числа месяца, следующего за отчетным.

Исполняющий обязанности  
руководителя Департамента



П.А. Масюков