

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства,
энергетики и транспорта
Ненецкого автономного округа



Сейт В.В. Саутина
«28» февраля 2019 г.

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности государственной
программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы
Ненецкого автономного округа»

за 2018 год

Ответственный исполнитель: Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

Соисполнители государственной программы отсутствуют

Дата составления отчета: 28 февраля 2019 г.

Исполнитель: главный консультант отдела реализации государственных программ управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Тимошина Антонина Александровна, телефон (81853) 2-19-18, e-mail: atimoshina@adm-nao.ru.

Раздел 1.
Результаты реализации государственной программы
Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы
Ненецкого автономного округа», достигнутые за отчетный год.

1.1. Сведения о приведении государственной программы за отчетный период в соответствие со сводной бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря отчетного года либо изложение причин, по которым государственная программа не приведена в соответствие в такое состояние.

Проект изменений в государственную программу, в части приведения ее финансового обеспечения в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции закона Ненецкого автономного округа от 18.12.2018 № 25-оз), подготовлен и направлен в правовое управление Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа для подготовки заключения и последующего направления в установленном порядке на рассмотрение на заседании Администрации (заключение Счетной палаты НАО получено (письмо № 130-сп от 25.02.2019, заключение ДФЭ НАО получено (письмо № _____ от 28.02.2019).

1.2. Результаты использования бюджетных ассигнований по источникам финансирования, сопоставление плановых и фактических значений (при наличии отклонений с указанием причин отклонений).

Общий объем исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы в 2018 году, составил 90,2%.

Отклонение фактических значений от плана зафиксировано по следующим мероприятиям:

1) Отдельное мероприятие 5 - Пункт габаритно-весового контроля на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке п. Харьягинский - граница округа (КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»):

В 2018 году на реализацию мероприятия программы предусмотрено 2 946,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде отсутствует.

В рамках данного мероприятия заключен контракт в 2016 году на выполнение работ по разработке проектной документации, подрядчик - ООО НИИПРИИ «Севзапнжтехнология», срок исполнения контракта – декабрь 2016 года, стоимость работ по контракту определена в сумме 2 946,67 тыс. руб.

На основании протокола рабочего совещания № 158 при ДС и ЖКХ НАО, строительство пункта габаритно-весового контроля разбито на 2 этапа.

Подрядчиком разработана документация по 1 этапу строительства, и направлена в адрес КУ НАО «ЦСЗ». В настоящий момент ведется проверка комплектности проектной и рабочей документации для 1 этапа строительства.

2) Основное мероприятие «Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности за счёт целевых денежных средств недропользователей в рамках

исполнения Соглашений о сотрудничестве» (МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар») подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений» - 70,6%. Неосвоенный остаток составил 881,0 тыс. рублей.

Исполнение средств субсидии из окружного бюджета не в полном объеме связано с экономией по торгам и отставанием подрядчиков ООО «ГлобалСнаб» и ООО «Энергостройлогистика» от исполнения контрактов. Контракт № 179.18-44 от 16.12.2018 с ООО «ГлобалСнаб» на сумму 392,4 тыс. рублей на поставку материалов для обустройства пешеходных переходов в районе образовательных учреждений в срок не исполнен. Товар поставлен 09.01.2019. оплата не произведена. Контракт № 183.18-44 от 18.12.2018 с ООО «Энергостройлогистика» на сумму 135,2 тыс. рублей на поставку опор для дорожных знаков и светофоров не исполнен. Поставка товара ожидается в январе 2019 года.

3) Основное мероприятие 2 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа подпрограммы 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа» (исполнитель – КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») – 37,7%. Неосвоенный остаток составил 200 084,8 тыс. рублей. Исполнение средств окружного бюджета не в полном объеме связано с принятием решения о переносе реализации двух мероприятий на 2019 год.

Не использованы бюджетные средства, предусмотренные на выполнение мероприятий по следующим объектам:

- Реконструкция участка магистральной дороги ул. Монтажников - ул. Угольная – ул. Юбилейная с участком до ул. Губкина в п. Искателей.

В 2018 году на реализацию мероприятия программы предусмотрено 105 622,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 98 491,4 тыс. рублей или 93,2% от лимита отчетного периода.

В октябре 2016 года заключен государственный контракт на реконструкцию автомобильной дороги, подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой», стоимость работ по контракту определена в сумме 258 836,15 тыс. рублей, срок исполнения контракта – октябрь 2018 года. В 2016 году выплачен аванс в размере 30% от стоимости контракта, в сумме 77 650,84 тыс. руб. Освоение прошлых лет составляет – 107 947,2 тыс. руб. Зачет аванса на 32 384,2 тыс. руб. Выполнение в отчетном периоде составило – 140 702,1 тыс. руб. Кассовое исполнение по контракту в отчетном периоде – 98 491,4 тыс. руб. Зачет аванса в 2018 году на 42 210,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде подрядчиком выполнен весь комплекс работ согласно контракту.

В октябре 2018г. КУ НАО «ЦСЗ» совместно с ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» произвели оценку ровности асфальтобетонного покрытия по объекту.

По результатам проверки ровность асфальтобетонного покрытия на участках ПК 5+96, ПК 7+27, ПК 8+40, ПК 10+24, ПК 10+27, ПК 10+30, ПК 12+28, ПК 13+44, ПК 13+98, ПК 14+70, ПК 14+76, ПК 15+40 объекта, не соответствует

нормативным требованиям. Количество отклонений и максимальный просвет под рейкой превышает значения допустимых по СП 78.13330.2012 (прил. А, п.2.5.1). Работы, выполненные с нарушением, не приняты. Дефекты будут устранены в летний сезон 2019г.

В связи необходимостью обеспечения круглосуточной и бесперебойной транспортной связи к жилой застройке и производственным базам, находящимся в непосредственной близости к объекту строительства приказом № 284 от 25.10.2018г. объект выделен на 2 этапа:

1 этап «Реконструкция участка магистральной дороги ул. Монтажников – ул. Угольная – ул. Юбилейная с участком до ул. Губкина в п. Искателей». Устройство дорожной одежды переходного типа автомобильной дороги.

2 этап «Реконструкция участка магистральной дороги ул. Монтажников – ул. Угольная – ул. Юбилейная с участком до ул. Губкина в п. Искателей». Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги.

Так же в ходе строительства объекта выявились дополнительные работы:

1. Устройство тротуара на ПК 10+31- ПК 12+14 (слева), не предусмотренного проектной документацией;

2. Антикоррозийная защита бетонных и железобетонных поверхностей мостового перехода через р. Захребётная Курья. Согласно СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85, п. 5.6.1.- 5.6.4, п. 5.6.7, п. 5.6.9, п.5.6.11,п. 5.6.12 на мостовом сооружении через р. Захребётная курья необходимо выполнить антикоррозийную защиту бетонных и железобетонных поверхностей;

3. Устройство пешеходного ограждения на всём протяжении автомобильной дороги при наличии тротуаров. ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования. п.4.5.1.9. В населенных пунктах городского типа вдоль тротуара устраивают пешеходные ограждения или сплошную посадку кустарника, отделяющего пешеходов от проезжей части.

1 этап строительства введен в эксплуатацию 24.12.2018г.

Так же в рамках данного мероприятия заключен контракт на выполнение работ по корректировке проектной документации, подрядчиком выступает ООО "ТрансПроект-Инжиниринг», срок исполнения контракта – 20 декабря 2016 года, стоимость работ по контракту определена в сумме 1 200,00 тыс. рублей.

В апреле 2017г. КУ НАО «ЦСЗ» подано исковое заявление по принуждению к исполнению обязательств. В августе 2017г. было получено решение суда (дело № А05П-243/2017), по которому суд обязывает подрядчика предоставить заказчику положительное заключение государственной экспертизы в течение трех месяцев. По истечении 3х месяцев Подрядчиком не представлено заключение государственной экспертизы. В связи, с чем принято решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта. Решение вступило в силу 15 августа текущего года.

- Реконструкция участка автомобильной дороги г. Нарьян-Мар-п. Красное км.39+64-км.41+148.

В 2018 году на реализацию мероприятия программы предусмотрено 44 377, 6 тыс. руб. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 20,0 тыс. рублей.

При подготовке документации для проведения электронного аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение работ по реконструкции участка автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - п. Красное км.39+64-км.41+148, был проведен анализ сметных расчетов. По итогам анализа выявлены ошибки, ошибки исправлены. В связи с внесением изменений в сметные расчеты, данные расчеты были направлены на проверку достоверности сметной стоимости объекта в государственную инспекцию строительного и жилищного надзора НАО. Получено положительное заключение, оплата в отчетном периоде произведена в размере 20,0 тыс. рублей.

Принято решение о переносе сроков реализации мероприятия на другие плановые периоды.

Реконструкция автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – п. Искателей.

В 2018 году на реализацию мероприятия программы предусмотрено 154 566,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 5 970,0 тыс. рублей или 3,9 % от лимита отчетного периода.

21 марта 2017 года заключен государственный контракт на разработку проектной документации, подрядчик ООО "Проектгазстрой", стоимость работ по контракту определена в сумме 5 950,0 тыс. рублей, срок исполнения контракта – декабрь 2017 года.

В настоящее время подрядчиком выполнены все этапы проектирования, и получены все заключения от государственной инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа. Работы приняты, и оплачены.

В отчетном периоде подготовлена аукционная документация для проведения электронного аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение работ по реконструкции участка автомобильной г. Нарьян-Мар – п. Искателей. При подготовке документации для проведения электронного аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - п. Искателей, был проведен анализ сметных расчетов. По итогам анализа выявлены ошибки, ошибки исправлены. В связи с внесением изменений в сметные расчеты, данные расчеты были направлены на проверку достоверности сметной стоимости объекта в государственную инспекцию строительного и жилищного надзора НАО. Получено положительное заключение, оплата произведена в размере 20,0 тыс. рублей.

Принято решение о переносе сроков реализации мероприятия на другие плановые периоды.

4) Основное мероприятие 1 «Основное мероприятие: Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения» подпрограммы 3 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа»

(исполнитель – КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») - 90,9%. Неосвоенный остаток составил 26 912,9 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия не в полном объеме реализованы следующие детализированные мероприятия.

- Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - п. Искателей, г. Нарьян-Мар - п. Красное, г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке г. Нарьян-Мар - Лая-Вож, автомобильных дорог на территории г. Нарьян-Мар и п. Искателей

В 2018 году на реализацию мероприятия программы предусмотрено 190 100,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 180 310,7 тыс. рублей или 94,9 % от лимита отчетного периода.

В 2018 году на реализацию мероприятия предусмотрено средств окружного бюджета в сумме 190 929,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 180 262,4 тыс. рублей или 94,4% от лимита отчетного периода.

В январе 2018 года по условиям государственного контракта № 0184200000617000023 от 27.03.2017, заключенного с ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой», была произведена оплата работ, выполненных в период с 20 декабря по 31 декабря 2017 года. Стоимость работ составила 4 791,3 тыс. руб. Остаток невыполненных работ составил 1 335,9 тыс. руб. Данные работы будут выполнены в весенне-летнем периоде 2019 года.

На период с 01 января 2018 года по 09 января 2018 года были заключены разовые государственные контракты с ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой», на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, общая стоимость контрактов 3 001,5 тыс. рублей. Работы по данным контрактам приняты и оплачены в полном объеме.

На период с 9 января 2018 года по 30 апреля 2018 года был заключен государственный контракт № 0184200000617000234 от 09.01.2018, подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой». Работы за период с 9 января 2018 года по 30 апреля 2018 года выполнены в полном объеме, расчет с подрядчиком произведен. Стоимость работ составила 57 214,1 тыс. руб.

На период с 01 мая по 30 октября 2018 года был заключен государственный контракт № 0184200000618000074 от 20.04.2018, подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой». Стоимость государственного контракта составила 93 495,8 тыс. руб. Работы за период с 1 мая 2018 года по 31 октября 2018 года выполнены в полном объеме, расчет с подрядчиком произведен. Стоимость работ за отчетный период составила 90 719,4 тыс. руб. В связи с отсутствием необходимости выполнения всего комплекса работ, контракт расторгнут по факту выполненных работ.

На период с 1 ноября по 31 декабря года был заключен государственный контракт № 0384200001618000064 от 09.10.2018, подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой». Работы за период с 1 января 2018 года по 25 декабря 2018 года выполнены в полном объеме, расчет с подрядчиком произведен. Стоимость работ составила 24 536,1 тыс. руб. По условиям заключенного государственного контракта оплата работ, выполненных в период с 26 декабря по 31 декабря 2018 года

Содержание автомобильных дорог с. Нижняя Пеша - д. Верхняя Пеша и д. Верхняя Пеша - д. Волоковая.

В 2018 году на реализацию мероприятия программы предусмотрено 16 518,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 16 274,0 тыс. рублей или 98,5% от лимита отчетного периода.

В январе 2018 года по условиям государственного контракта № 0184200000617000004 от 09.03.2017г., заключенного с ООО «Полар», была произведена оплата работ, выполненных в период с 20 декабря по 31 декабря 2017 года. Стоимость работ составила 415,2 тыс. руб.

На выполнение работ заключен государственный контракт № 0384200001617000072 от 25.12.2017г. Подрядчик ООО «Полар». Стоимость контракта - 2 929,2 тыс. руб. Работы за период с 1 января 2018 года по 30 апреля 2018 года выполнены в полном объеме, расчет с подрядчиком произведен.

На период с 01 мая по 30 октября 2018 года был заключен государственный контракт № 0184200000618000091 от 20.04.2018, подрядчик ООО «Полар». Работы за период с 1 мая 2018 года по 31 октября 2018 года выполнены в полном объеме, расчет с подрядчиком произведен. Стоимость работ за отчетный период составила 10 654,5 тыс. руб.

На период с 1 ноября по 31 декабря года был заключен государственный контракт № 0384200001618000057 от 02.10.2018, подрядчик ООО «Полар». Работы за период с 1 января 2018 года по 25 декабря 2018 года выполнены в полном объеме, расчет с подрядчиком произведен. Стоимость работ составила 2 275,1 тыс. руб. По условиям заключенного государственного контракта оплата работ, выполненных в период с 26 декабря по 31 декабря 2018 года, будет произведена в 2019 году.

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок п. Харьягинский - граница округа.

В 2018 году на реализацию мероприятия программы предусмотрено 49 408,0 тыс. руб. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 48 794,3 тыс. рублей или 98,8% от лимита отчетного периода.

На период с 01 января 2017 года по 22 января 2018 года были заключены разовые государственные контракты с ООО «АВТОМАРКЕТ», на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, общая стоимость контрактов 1 784,8 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме, расчет с подрядчиком произведен.

На период с 22 января 2018 года по 30 апреля 2018 года был заключен государственный контракт № 01842000020617000233 от 22.01.2018, подрядчик ООО «Усинское ДРСУ». Работы за период с 22 января 2018 года по 30 апреля 2018 года выполнены в полном объеме, расчет с подрядчиком произведен. Стоимость принятых и оплаченных работ составила 4 490,4 тыс. рублей.

На период с 01 мая по 30 октября 2018 года был заключен государственный контракт № 0184200000618000085 от 24.04.2018 г., подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой». Работы за период с 1 мая 2018 года по 31 октября

2018 года выполнены в полном объеме, расчет с подрядчиком произведен. Стоимость работ за отчетный период составила 36 793,3 тыс. руб.

На период с 1 ноября по 31 декабря года был заключен государственный контракт № 0384200001618000068 от 22.10.2018, подрядчик ООО «Усинское ДРСУ». Работы за период с 1 января 2018 года по 25 декабря 2018 года выполнены в полном объеме, расчет с подрядчиком произведен. Стоимость работ составила 5 725,8 тыс. руб. По условиям заключенного государственного контракта оплата работ, выполненных в период с 26 декабря по 31 декабря 2018 года будет произведена в 2019 году.

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог улично-дорожной сети микрорайона Факел п. Искателей.

В 2018 году на реализацию мероприятия программы предусмотрено 3 358,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 1 813,3 тыс. рублей или 54,0% от лимита отчетного периода.

На выполнение работ заключен государственный контракт № 0384200001618000042 от 02.08.2018 г., подрядчик ООО «АВТОМАРКЕТ». Стоимость государственного контракта составляет 3 025,9 тыс. руб. Подрядчик приступил к выполнению работ 17 августа текущего года, в связи с долгой передачей автомобильных дорог п. Факел в оперативное управление КУ НАО «ЦСЗ». За отчетный период подрядчиком оказано услуг на 1 813,3 тыс. руб.

При формировании начальной максимальной цены государственного контракта от 02 августа 2018 года № 0384200001618000042 были учтены все виды и объемы услуг, перечисленные в приложении № 3 (периодичность проведения и виды работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения ненецкого автономного округа) к постановлению Администрации Ненецкого автономного округа от 18.12.2015 № 426-п «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа и правил расчета размера ассигнований Округного бюджета на указанные цели».

При оказании услуг по содержанию автомобильных дорог п. Факел на территории п. Искателей исполнителем ООО «АВТОМАРКЕТ» не оказаны услуги по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий проезжей части и тротуаров, также не выполнена заделка трещин битумом, и замена бортовых камней. В период с 02.08.2018 по 31.12.2018 разрушений проезжей части, тротуаров, бордюров в рамках ежедневных осмотров не выявлено, в связи, с чем необходимость в оказании данных видов услуг не возникла.

По условиям заключенного государственного контракта оплата работ, выполненных в период с 26 декабря по 31 декабря 2018 года, будет произведена в 2019 году.

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок км 177+468 строящейся дороги - п. Харьягинский.

В 2018 году на реализацию мероприятия программы предусмотрено 938,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 136,3 тыс. руб. или 14,5% от лимита отчетного периода.

На выполнение работ заключен государственный контракт № 0384200001618000042 от 02.08.2018 г., подрядчик ООО «Гиалит-Строй». Стоимость государственного контракта составляет 938,9 тыс. руб. По условиям контракта срок оказания услуг – с 01 ноября 2018 по 31 декабря 2018. Фактически подрядчик приступил к выполнению работ после передачи участка дороги в оперативное управление КУ НАО «ЦСЗ» – 17 декабря 2018 года. В отчетном периоде подрядчику оплачены фактически оказанные услуги с 17 декабря по 25 декабря 2018 года. За отчетный период подрядчиком оказано услуг на 136,3 тыс. руб.

По условиям заключенного государственного контракта оплата работ, выполненных в период с 26 декабря по 31 декабря 2018 года будет произведена в 2019 году.

Содержание автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск (IV-й участок) - п. Харьягинский

В 2018 году на реализацию мероприятия программы предусмотрено 2 443,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде отсутствует.

На выполнение работ заключен государственный контракт № 0384200001618000069 от 12.10.2018, подрядчик ООО «Усинское ДРСУ». Стоимость государственного контракта составляет 2 443,4 тыс. руб. По условиям государственного контракта подрядчик приступает к оказанию услуг после регистрации права оперативного управления автомобильной дорогой в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Автомобильная дорога по настоящее время не зарегистрирована на праве оперативного управления за КУ НАО «ЦСЗ», в связи, с чем сложилось неисполнение бюджетного обязательства.

Содержание электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа г. Нарьян-Мар – п. Искателей, по ул. Выучейского, ул. Ленина, ул. Хатанзейского, ул. Первомайская, ул. Октябрьская.

В 2018 году на реализацию мероприятия программы предусмотрено 2 807,80 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 422,9 тыс. руб. или 50,7% от лимита отчетного периода.

В январе 2018 года по условиям государственного контракта № 0384200001617000026 от 18.07.2017г., заключенного с ООО «РегионСтройснаб», была произведена оплата работ, выполненных в период с 20 декабря по 31 декабря 2017 года. Стоимость работ составила 331,4 тыс. руб.

В декабре 2017г. заключен государственный контракт № 0384200001617000073 на выполнение работ по содержанию электролиний. Подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой», стоимость государственного контракта 2 476,3 тыс. руб. Срок исполнения контракта – 31 декабря 2018 г. Выполнение по контракту в отчетном периоде составило – 1 091,5 тыс. руб.

При формировании начальной максимальной цены государственного контракта были учтены работы по замене кронштейнов у остановочных павильонов, данные работы были проведены в рамках государственного контракта № 0184200000618000261 от 21.08.2018, заключенного на выполнение работ по замене автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа по ул. Первомайская, ул. Выучейского, ул. Ленина, ул. Октябрьская. Также государственным контрактом предусмотрены восстановительные работы, такие как замена металлической опоры освещения в случае ДТП. В отчетном периоде замены металлических опор освещения не производились, в связи с отсутствием необходимости.

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания электролиний наружного освещения улично-дорожной сети микрорайона Факел п. Искатели.

В 2018 году на реализацию мероприятия программы предусмотрено 333,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 212,1 тыс. руб. или 63,7% от лимита отчетного периода

На выполнение работ заключен государственный контракт № 0384200001618000043 от 26.07.2018 г., подрядчик ООО «АВТОМАРКЕТ». Стоимость государственного контракта составляет 333,1 тыс. руб. Подрядчик приступил к выполнению работ 17 августа текущего года, в связи с долгой передачей автомобильных дорог п. Факел в оперативное управление КУ НАО «ЦСЗ». Выполнение по контракту в отчетном периоде с 17 августа 2018 года по 25 декабря 2018 года составило – 212,1 тыс. руб.

По условиям заключенного государственного контракта оплата работ, выполненных в период с 26 декабря по 31 декабря 2018 года, будет произведена в 2019 году.

Оказание услуг по энергоснабжению электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа г. Нарьян-Мар - п. Искателей, по ул. Выучейского, ул. Ленина, ул. Хатанзейского, ул. Первомайская, ул. Октябрьская.

В 2018 году на реализацию мероприятия программы предусмотрено 1 434,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 073,3 тыс. руб. или 74,8% от лимита отчетного периода.

В январе 2018 года был заключен контракт на оказание услуг по энергоснабжению электролиний наружного освещения, подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция», стоимость работ по контракту определена в сумме 1 433,965 тыс. рублей, срок исполнения контракта – декабрь 2018 года.

Фактически оказано услуг на 1 073,3 тыс. руб. Оплата произведена в полном объеме.

Оказание услуг по энергосбережению электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах улично-дорожной сети микрорайона Факел п. Искателей

В 2018 году на реализацию мероприятия программы предусмотрено 194,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 88,9 тыс. руб. или 45,6% от лимита отчетного периода.

На выполнение работ заключен государственный контракт № 496/4 от 28.08.2018, подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». Стоимость государственного контракта составляет 194,9 тыс. руб. Фактически оказано услуг на 88,9 тыс. руб. Оплата произведена в полном объеме.

Восстановление газонов на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа

В 2018 году на реализацию мероприятия программы предусмотрено 11 818,1 тыс. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 9 541,5 тыс. руб. или 80,7% от лимита отчетного периода.

На выполнение работ заключен государственный контракт № 0184200000618000216 от 19.07.2018, подрядчик ООО «НСК-ЭТАЛОН». Стоимость государственного контракта составляет 11 816,9 тыс. руб. Фактически выполнено работ на 9 541,5 тыс. руб. Оплата произведена в полном объеме. Контракт исполнен.

Выполнение работ по проектированию недостающего светофорного объекта на пересечении ул. Первомайская и ул. Полярная

В 2018 году на реализацию мероприятия программы предусмотрено 95,0 тыс. Кассовое исполнение в отчетном периоде отсутствует.

На выполнение работ заключен государственный контракт 12/и/18 от 29.06.2018 г., подрядчик ООО «АрСинеК». Стоимость государственного контракта составляет 95,0 тыс. руб. Подрядчик приступил к проектированию. Проект сдан на повторную проверку достоверности сметной стоимости. Ориентировочная дата получения положительного заключения достоверности сметной стоимости февраль 2019г.

Выполнение работ по замене автобусных павильонов, расположенных на автомобильных дорогах Ненецкого автономного округа

В 2018 году на реализацию мероприятия программы предусмотрено 7 221,7 тыс. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 7 153,1 тыс. руб. или 99,1 % от лимита отчетного периода.

На выполнение работ заключен государственный контракт 0384200001618000052 от 10.09.2018 г., подрядчик ООО «НСК-ЭТАЛОН». Стоимость государственного контракта составляет 7 185,5 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 30.10.2018г. Работы подрядчиком выполнены в полном объеме, стоимость выполненных работ составила 7 153,1 тыс. руб. Государственный контракт будет расторгнут по фактически выполненные работы.

Установка светофорного объекта на пересечении автомобильных дорог общего пользования регионального значения по ул. Полярная и ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре

В 2018 году на реализацию мероприятия программы предусмотрено 2 829,1 тыс. Кассовое исполнение в отчетном периоде отсутствует.

На выполнение работ заключен государственный контракт 0384200001618000045 от 23.07.2018г., подрядчик Индивидуальный предприниматель Доронин Максим Сергеевич. Стоимость государственного

контракта составляет 2 829,2 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.10.2018 г. Государственный контракт расторгнут в одностороннем порядке, в связи с существенным нарушением сроков исполнения контракта.

Установка светофорного объекта Т-7 на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения по ул. Северная в п. Искателей

В 2018 году на реализацию мероприятия программы предусмотрено 3 684,1 тыс. Кассовое исполнение в отчетном периоде отсутствует.

На выполнение работ заключен государственный контракт 0384200001618000044 от 06.08.2018г., подрядчик Индивидуальный предприниматель Доронин Максим Сергеевич. Стоимость государственного контракта составляет 3 518,2 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 01.09.2018 г. Государственный контракт расторгнут в одностороннем порядке, в связи с существенным нарушением сроков исполнения контракта.

5) Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и (или) специальным тарифам в межрегиональном сообщении в рамках основного мероприятия 1 «Государственная поддержка пассажирских авиаперевозок» подпрограммы 4 «Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом» (исполнитель – ДС и ЖКХ НАО) – 93,4%. Неосвоенный остаток составил 5 889,7 тыс. рублей.

Исполнение средств окружного бюджета не в полном объеме связано с невыполнением части рейсов по расписанию, кроме того данные предоставлены без учета кассового и фактического исполнения за декабрь 2018 года, так как в соответствии с действующим порядком предоставления субсидии, перевозчик предоставляет данные не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

б) Основное мероприятие 2 - Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом подпрограммы 4 «Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом» (исполнитель – ДС и ЖКХ НАО) – 95,6%. Неосвоенный остаток составил 5 889,7 тыс. рублей.

Исполнение средств окружного бюджета не в полном объеме связано с тем, что данные предоставлены без учета кассового и фактического исполнения за декабрь 2018 года, так как в соответствии с действующим порядком предоставления субсидии, перевозчик предоставляет данные не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

б) Основное мероприятие 3 - Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом подпрограммы 4 «Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом» (исполнитель – ДС и ЖКХ НАО) – 97,1%. Неосвоенный остаток составил 1 680,1 тыс. рублей.

Исполнение средств окружного бюджета не в полном объеме связано с тем, что данные предоставлены без учета кассового и фактического исполнения за декабрь 2018 года, так как в соответствии с действующим порядком

предоставления субсидии, перевозчик предоставляет данные не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

1.3. Сведения о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в отчетном году.

В отчетном году экономия бюджетных средств была отмечена при реализации следующих мероприятий:

1) По основному мероприятию 1 «Строительство автомобильных дорог, обеспечивающих круглогодичную транспортную связь Ненецкого автономного округа с соседними субъектами Российской Федерации» подпрограммы 2 экономия по заключенным контрактам составила 924,4 тыс. рублей

2) По основному мероприятию «Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения» подпрограммы 3 экономия по заключенным контрактам составила 1 059,9 тыс. рублей.

1.4. Сведения о мероприятиях, реализованных и не реализованных в установленные сроки и в полном объеме (с указанием причин, по которым мероприятия не реализованы полностью либо частично).

Из 18 основных и отдельных мероприятий государственной программы в полном объеме в срок выполнено 14 или более 77,8%.

В установленные сроки не реализованы следующие мероприятия.

1) Отдельное мероприятие 5 – Пункт габаритно-весового контроля на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке п. Харьягинский - граница округа.

В процессе реализации мероприятия принято решение о разделении мероприятия на 2 этапа.

2) Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности за счёт целевых денежных средств недропользователей в рамках исполнения Соглашений о сотрудничестве в рамках подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений».

Расторжение контракта № 100.18-44 от 06.09.2018 с ИП Умаров Умарбой Шодибоевич из-за невыполнения подрядчиком условий контракта послужило последующим поздним заключением контрактов (декабрь 2018 г.), что повлекло их несвоевременное исполнение.

3) Основное мероприятие 2 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа» в рамках подпрограммы 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».

В процессе реализации мероприятий принято решение о переносе сроков реализации двух мероприятий на другие плановые периоды.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Основным фактором, повлиявшим на исполнение в неполном объеме запланированных мероприятий, явилось:

- принятие решения о переносе сроков реализации мероприятий на другие плановые периоды;
- ненадлежащее исполнение подрядными организациями взятых на себя обязательств по государственным контрактам;
- экономия, образовавшаяся в результате торгов;
- переходящая форма оплаты работ на январь 2019 года по работам, выполненным в декабре 2018 года.

1.6. Результаты реализации мер правового регулирования.

В 2018 году нормативные правовые акты не принимались в виду отсутствия необходимости.

1.7. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования, досрочном прекращении основных (отдельных) мероприятий, подпрограммы или государственной программы в целом, предложения о продлении срока реализации государственных программ, подпрограмм, отдельных (основных) мероприятий.

Департамент предлагает пересмотреть подход к определению степени выполнения мероприятий (приложение 15 к Порядку). Предложенный вариант расчета заведомо ведет к неудовлетворительному уровню эффективности государственных программ даже при положительных результатах их реализации. Решить вопрос можно путем отнесения мероприятий со степенью выполнения более 90% к мероприятиям, выполненным в полном объеме.

В подпункт 2 пункта 4 Методики оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 № 359-п, необходимо внести уточнение в отношении приведенного приложения 4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа.

1.8. Сведения о степени выполнения отдельных и основных мероприятий государственной программы за отчетный период.

Приведены в приложении 1 к годовому отчету.

1.9. Сведения о внесенных изменениях в государственную программу в отчетном периоде

Приведены в приложении 2 к годовому отчету.

1.10. Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы.

Приведены в приложении 3 к годовому отчету.

1.11. Сведения о результатах использования бюджетных ассигнований окружного бюджета на реализацию государственной программы

Приведены в приложении 4 к годовому отчету.

1.12. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году, рассчитанные в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа.

Оценка эффективности реализации государственной программы проведена на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в приложении 3 к годовому отчету.

В 2018 году 15 из 17 показателей выполнены более чем на 90%, что составляет 88,2% от общего числа целевых показателей. 16 из 17 показателей достигнуты более чем на 75%.

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения государственной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий государственной программы, приведенных в приложении 4 к годовому отчету.

В 2018 году уровень финансирования реализации мероприятий государственной программы составил 90,2% от плана.

3) оценки степени выполнения мероприятий государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), приведенной в приложении 1 к годовому отчету.

В 2018 году из 14 запланированных мероприятий государственной программы в полном объеме выполнено 12, что соответствует 85,7%.

Таким образом, по результатам оценки, произведенной в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 № 359-п, государственная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности.

Приложение 1
к годовому отчету о ходе реализации
и оценке эффективности
государственной программы
Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной системы
Ненецкого автономного округа»

Сведения
о степени выполнения отдельных и основных мероприятий
государственной программы Ненецкого автономного округа
"Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа"
за 2018 год

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, подпрограмм, основного мероприятия	Плановый срок <1>		Фактический срок <1>		Оценка соблюдения сроков реализации мероприятия, (ССМ) (если мероприятие исполнено в рамках планового срока, то указывается 1, если за пределами планового срока, то 0)	Оценка степени достижения ЦП (СДП), для достижения значений которого реализуется мероприятие <2>	Степень выполнения мероприятия <3>, (СВМ) (0,5 x гр. 7 + 0,5 x гр. 8)
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации			
1	Отдельное мероприятие 4 – Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника)	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	1	1,0	1
2	Отдельное мероприятие 5 – Пункт габаритно-весового контроля на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке п. Харьгинский - граница округа	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	1	-	1
3	Отдельное мероприятие 7 – Субсидии государственным унитарным предприятиям НАО для финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением работ в сфере дорожной деятельности, в целях восстановления их платежеспособности	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	1	-	1
3	Отдельное мероприятие 8 - Подготовка документации по планировке территории земельных участков, техническая инвентаризация автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	1	-	1
4	Отдельное мероприятие 9 - Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением дорожной деятельности на территории Ненецкого автономного округа, в части приобретения специальной техники и оборудования для строительства, ремонта и содержания дорог	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	1	-	1
5	Подпрограмма 1 – Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений	x	x	x	x	x	x	x
5.1	Основное мероприятие 1 - Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	1	1	1
5.3	Основное мероприятие 2 - Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения Ненецкого автономного округа	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	1	1	1
6	Подпрограмма 2 - Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	x	x	x	x	x	x	x
6.1	Основное мероприятие 1 - Строительство автомобильных дорог, обеспечивающих круглогодичную транспортную связь Ненецкого автономного округа с соседними субъектами Российской Федерации	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	1	1	1
6.2	Основное мероприятие 2 - Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	1	1	1
7	Подпрограмма 3 "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения"	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Основное мероприятие 1 - Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	1	1	1
7.2	Основное мероприятие 2 - Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожных сооружений и (или) их частей, а также по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	0	1	1

8	Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом»	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Основное мероприятие 1 - Государственная поддержка пассажирских авиаперевозок	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	1	0,7	0,9
8.2	Основное мероприятие 2 - Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	1	-	0,5
8.3	Основное мероприятие 3 - Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	1	1	1,0

Сведения
о внесенных изменениях в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» в 2018 году

№ п/п	Наименование и реквизиты нормативного правового акта	Суть изменений, внесенных в государственную программу (краткое изложение)
1.	<p>Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 05.03.2018 № 43-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»</p>	<p>Финансовое обеспечение приводится в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31 декабря 2017 года, с законом Ненецкого автономного округа от 08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями, внесенными законом Ненецкого автономного округа от 14.02.2018 № 375-оз), и с учетом распоряжения Правительства РФ от 10.02.2018 № 206-р</p> <p>Установлены целевые показатели к Программе: - «Доля автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального, а также местного значения на территории Ненецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям»; - «Протяженность искусственных дорожных сооружений».</p> <p>В связи с уточненным планом по дорожному фонду Ненецкого автономного округа были приведены в соответствие расходы дорожного фонда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в приложении 4 к Программе.</p> <p>Произведена корректировка целевых показателей государственной программы, в связи с внесением изменений в объемы бюджетных ассигнований государственной программы (подпрограммы).</p>
2.	<p>Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 02.07.2018 № 157-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»</p>	<p>Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в редакции закона Ненецкого автономного округа от 23.04.2018 № 394-оз.</p> <p>В соответствии с действующей редакцией Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа уточнена структура и содержание программы и ее</p> <p>Произведена корректировка целевых показателей государственной программы, в связи с внесением изменений в объемы бюджетных ассигнований государственной программы (подпрограммы).</p> <p>В приложении 5 к Программе «Сведения о крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектах, осуществляемых в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» уточнены объемы финансирования на 2018 год.</p> <p>Уточнен объем ресурсного обеспечения дорожной деятельности, осуществляемой за счет средств дорожного фонда Ненецкого автономного округа (Приложение 4 к Программе).</p> <p>Программа дополнена Приложением 7 - Правила предоставления и распределения субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа по осуществлению дорожной деятельности в рамках мероприятий, предусмотренных в муниципальных программах (далее - муниципальная программа), и проведения иных мероприятий, предусмотренных законодательством о дорожной деятельности</p>
3.	<p>Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 20.12.2018 № 320-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»</p>	<p>Срок действия государственной программы продлен до 2025 года.</p> <p>Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от</p> <p>Произведена корректировка целевых показателей государственной программы. Структура паспорта государственной программы, паспортов подпрограмм, входящих в её состав, приведены в соответствие с действующей редакцией Порядка (267-п от 23.07.2014).</p> <p>Программа дополнена двумя отдельными мероприятиями: «Подготовка документации по планировке территории земельных участков, техническая инвентаризация автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого», со сроком реализации с 2018 по 2025 годы, «Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением дорожной деятельности на территории Ненецкого автономного округа, в части приобретения специальной техники и оборудования для строительства, ремонта и содержания дорог» со сроком реализации в 2018 году.</p> <p>Произведена корректировка целевых показателей государственной программы, в связи с внесением изменений в объемы бюджетных ассигнований государственной программы (подпрограммы).</p> <p>Уточнен объем ресурсного обеспечения дорожной деятельности, осуществляемой за счет средств дорожного фонда Ненецкого автономного округа (Приложение 4 к Программе).</p> <p>В Приложении 5 к Программе «Сведения о крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектах, осуществляемых в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» уточнены объемы финансирования на 2018 - 2020 годы, и дополнено новым крупным особо важным объектом: «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке км 103+639 – км 177+468 в Ненецком автономном округе. 1 – й участок км 103+639 – км 126+939».</p>

Сведения
о достижении целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа
"Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа"
в 2018 году

Наименование ЦП	Ед. изм.	Значение ЦП			Уровень достижения ЦП (в зависимости от желаемой тенденции: факт/план либо план/факт), %	Оценка степени достижения ЦП (СДП): (если цп > 90%, то указывается 1, если цп < 90%, то указывается 0)	Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового	Источники получения фактического значения ЦП
		Год, предшествующий отчетному*	Отчетный год					
			План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа "Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа"								
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального, а также местного значения на территории Ненецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	-	19,9	19,9	100	1	-	статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСЗ"
Протяженность искусственных дорожных сооружений	км	-	91,83	91,83	100	1	-	статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСЗ"
Подпрограмма 1 - Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений								
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований Ненецкого автономного округа	км	101,10	117,89	117,89	100	1	-	статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСЗ"
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ненецкого автономного округа	км	1,50	0,19	0,19	100	1	-	статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСЗ"
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ненецкого автономного округа в результате строительства новых автомобильных дорог	км	1,50	0,19	0,19	100	1	-	статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСЗ"
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ненецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	км	8,20	10,19	10,19	100	1	-	статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСЗ"
Подпрограмма 2 - Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа								
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа	км	314,37	253,16	253,43	100	1	-	статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСЗ"
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа	км	15,88	16,93	16,92	100	1	-	статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСЗ"
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа в результате строительства новых автомобильных дорог	км	14,97	14,97	14,97	100	1	-	статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСЗ"
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км	0,91	1,96	1,96	100	1	-	статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСЗ"
Подпрограмма 3 - Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа								
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	3,20	4,59	4,59	100	1	-	статистическая отчетность, данные КУ НАО "ЦСЗ"
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	км	216,63	63,67	63,64	100	1	-	статистическая отчетность, данные КУ НАО "ЦСЗ"
Подпрограмма 4 - Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом								
Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа	чел	20 571	22 937	23 559	103	1	-	отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги
Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом из населенных пунктов Ненецкого автономного округа в другие регионы Российской Федерации и в обратном направлении по тарифам, установленным уполномоченным государственным органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим функции по государственному регулированию цен и тарифов на территории Ненецкого автономного округа	чел	3 231	5 889	4 747	81	0	не выполнялась часть рейсов в виду отсутствия спроса у населения	отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги
Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом в межрегиональном сообщении по специальным тарифам	чел	12 780	15 801	16 680	106	1	-	отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги
Количество перевезенных пассажиров водным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа	чел	9 943	11 907	7 019	59	0	рейсы выполнены в полном объеме, показатель не достигнут из-за малой потребности у населения	отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги
Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении	чел	2 391 793	2 585 337	2 448 000	95	1	-	отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги

