

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.1	Региональный проект "Дорожная сеть"	X	500 000,0	500 000,0	400 000,0	100 000,0	0,0	0,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0	0,0	0,0	0,0	80,00%	80,0%
6.1.1	Строительство объекта "Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км 103+639 - км 177+468 в Ненецком автономном округе 1 - в участке км 103+639 - км 126+939"	КУ НАО "ЦС"	499 980,8	499 980,0	400 000,0	99 980,0	0,0	0,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0	0,0	0,0	0,0	80,00%	80,0%
6.1.2	Строительство объекта "Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км 103+639 км 177+468 в Ненецком автономном округе 1: в участке км 126+939 - км 147+511"	КУ НАО "ЦС"	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
6.1.3	Ремонтная автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - в Ненецком округе	КУ НАО "ЦС"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
6.1.4	Ремонтная автомобильная дорога ул. Ленина на участке 60 д.д. СССР до д. Рыболова	КУ НАО "ЦС"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
6.1.5	Ремонтная часть автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - в Ненецком округе 1: в участке км 41+148	КУ НАО "ЦС"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
7	Подпрограмма 3 "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения"	ДС и ЖК НАО	178 624,5	178 624,5	178 624,5	0,0	0,0	0,0	174 602,1	174 602,1	174 602,1	0,0	0,0	0,0	97,7%	97,7%
7.1	Основное мероприятие 1 - Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения	КУ НАО "ЦС"	115 676,8	115 676,8	115 676,8	0,0	0,0	0,0	112 226,3	112 226,3	112 226,3	0,0	0,0	0,0	97,0%	97,0%
7.1.1	Сохранение автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦС"	115 676,8	115 676,8	115 676,8	0,0	0,0	0,0	112 226,3	112 226,3	112 226,3	0,0	0,0	0,0	97,0%	97,0%
7.1.1.1	Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах и в границах населенных пунктов: д. Вельозыца, д. Вельозыца	КУ НАО "ЦС"	7 388,2	7 388,2	7 388,2	0,0	0,0	0,0	7 388,2	7 388,2	7 388,2	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
7.1.1.2	Сохранение автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - в Ненецком округе: г. Нарьян-Мар - п. Крестное - г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок г. Нарьян-Мар - Дав-Вок в автомобильных дорогах на территории г. Нарьян-Мар и в Ненецком округе	КУ НАО "ЦС"	73 495,3	73 495,3	73 495,3	0,0	0,0	0,0	70 250,2	70 250,2	70 250,2	0,0	0,0	0,0	95,6%	95,6%
7.1.1.3	Сохранение автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок г. Нарьян-Мар - граница	КУ НАО "ЦС"	29 580,6	29 580,6	29 580,6	0,0	0,0	0,0	29 580,6	29 580,6	29 580,6	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
7.1.1.4	Доставка автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦС"	2 944,9	2 944,9	2 944,9	0,0	0,0	0,0	2 944,9	2 944,9	2 944,9	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
7.1.1.5	Доставка мостовых сооружений на автомобильных дорогах	КУ НАО "ЦС"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
7.1.1.6	Сохранение электрифицированных мостовых сооружений	КУ НАО "ЦС"	642,0	642,0	642,0	0,0	0,0	0,0	642,0	642,0	642,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
7.1.1.7	Оказание услуг по электроснабжению электрифицированных мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦС"	640,0	640,0	640,0	0,0	0,0	0,0	515,2	515,2	515,2	0,0	0,0	0,0	80,5%	80,5%
7.1.1.8	Сохранение мостовых сооружений	КУ НАО "ЦС"	198,4	198,4	198,4	0,0	0,0	0,0	161,2	161,2	161,2	0,0	0,0	0,0	81,3%	81,3%
7.1.1.9	Разборка моста через реку Куя	КУ НАО "ЦС"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
7.1.1.10	Устройство инженерных сооружений	КУ НАО "ЦС"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
7.1.1.11	Устройство инженерных сооружений	КУ НАО "ЦС"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
7.1.1.12	Выполнение работ по вертикальному обследованию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦС"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
7.1.1.13	Создание автоматизированной системы управления дорожными средствами	КУ НАО "ЦС"	43,4	43,4	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.14	Сохранение автомобильной дороги ул. Губкина - ПВО в п. Исетский	КУ НАО "ЦСЭ"	744,0	744,0	744,0	0,0	0,0	0,0	744,0	744,0	744,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
7.2	Осуществление мероприятий 2 - Борьба с работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожных сооружений и (или) их частей, в том числе по восстановлению трассировки эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦСЭ"	62 619,6	62 619,6	62 619,6	0,0	0,0	0,0	62 375,8	62 375,8	62 375,8	0,0	0,0	0,0	99,6%	99,6%
7.2.1	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦСЭ"	62 619,6	62 619,6	62 619,6	0,0	0,0	0,0	62 375,8	62 375,8	62 375,8	0,0	0,0	0,0	99,6%	99,6%
7.2.1.1	Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - Усинск, участок п. Харьягинский - граница округа, км 31+410, мост через ручей Большая в Ненецком автономном округе	КУ НАО "ЦСЭ"	5 608,5	5 608,5	5 608,5	0,0	0,0	0,0	5 608,5	5 608,5	5 608,5	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
7.2.1.2	Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - Усинск, участок п. Харьягинский - граница округа, км 12+905, мостовой переезд через реку Колва в Ненецком автономном округе	КУ НАО "ЦСЭ"	45 311,1	45 311,1	45 311,1	0,0	0,0	0,0	45 067,3	45 067,3	45 067,3	0,0	0,0	0,0	99,5%	99,5%
7.2.1.3	Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок п. Харьягинский - граница округа, км 36+401, мост через ручей Большая в Ненецком автономном округе	КУ НАО "ЦСЭ"	3 900,0	3 900,0	3 900,0	0,0	0,0	0,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
7.2.1.4	Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - Усинск, участок п. Харьягинский - граница округа, км 6+366, мост через ручей Большая в Ненецком автономном округе	КУ НАО "ЦСЭ"	3 750,0	3 750,0	3 750,0	0,0	0,0	0,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
7.2.1.5	Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок п. Харьягинский - граница округа, км 3+328, мост через ручей Большая в Ненецком автономном округе	КУ НАО "ЦСЭ"	4 050,0	4 050,0	4 050,0	0,0	0,0	0,0	4 050,0	4 050,0	4 050,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
7.2.1.6	Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - п. Давыдовское	КУ НАО "ЦСЭ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
7.3	Региональный проект "Легенда Север"	X	328,1	328,1	328,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
7.3.1	Капитальный ремонт моста через р. Лесозавская в ул. автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - п. Исетский, км 1+343, с дорожной разметкой	ДС и ЖСХ НАО / КУ НАО "ЦСЭ"	328,1	328,1	328,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
7.3.2	Ремонт автомобильной дороги ул. Губкина - ПВО в п. Исетский	ДС и ЖСХ НАО / КУ НАО "ЦСЭ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
7.4	Региональный проект "Обеспечение меры развития дорожного хозяйства"	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
7.4.1	Сохранение пункта автоматизированного пункта видеонаблюдения в ул. Харьягинский	КУ НАО "ЦСЭ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
7.4.2	Устройство автоматизированного пункта видеонаблюдения в ул. Харьягинский	КУ НАО "ЦСЭ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
7.4.2.1	на участке автодороги в районе п. Харьягинский	КУ НАО "ЦСЭ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
7.4.2.2	на участке автодороги г. Нарьян-Мар - п. Кривое	КУ НАО "ЦСЭ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
8	Программа 4 "Обеспечение доступности перевозок пассажиров и багажа воздушными, автомобильными и водными видами транспорта"	ДС и ЖСХ НАО	134 705,9	134 705,9	134 705,9	0,0	0,0	0,0	118 177,1	118 177,1	118 177,1	0,0	0,0	0,0	87,7%	87,7%
8.1	Осуществление мероприятий 1 - Государственная поддержка пассажирских авиаперевозок	ДС и ЖСХ НАО	97 919,3	97 919,3	97 919,3	0,0	0,0	0,0	94 611,4	94 611,4	94 611,4	0,0	0,0	0,0	96,6%	96,6%
8.1.1	Субсидии для частичной компенсации издержек перевозчиков в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа	ДС и ЖСХ НАО	72 999,6	72 999,6	72 999,6	0,0	0,0	0,0	72 999,6	72 999,6	72 999,6	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
8.1.2	Субсидии для частичной компенсации издержек перевозчиков в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении	ДС и ЖСХ НАО	24 919,7	24 919,7	24 919,7	0,0	0,0	0,0	21 611,8	21 611,8	21 611,8	0,0	0,0	0,0	86,7%	86,7%
8.1.2.1	Субсидии авиарейсам, выполняемым в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	ДС и ЖСХ НАО	1 681,7	1 681,7	1 681,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
8.1.2.2	Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров и багажа в г. Архангельске в летний период	ДС и ЖСХ НАО	6 787,7	6 787,7	6 787,7	0,0	0,0	0,0	5 161,5	5 161,5	5 161,5	0,0	0,0	0,0	76,0%	76,0%
8.1.2.3	Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров и багажа в Ненецком автономном округе в городах Сукцивиер, Корво и в отдаленных населенных пунктах	ДС и ЖСХ НАО	15 062,5	15 062,5	15 062,5	0,0	0,0	0,0	15 062,5	15 062,5	15 062,5	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.1.2.4	Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в г. Архангельск аэропорт «Васко» и в обратном направлении	ДС и ЖКХ НАО	1 387,8	1 387,8	1 387,8	0,0	0,0	0,0	1 387,8	1 387,8	1 387,8	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
8.2	Основное мероприятие 2 - Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом	ДС и ЖКХ НАО	6 162,4	6 162,4	6 162,4	0,0	0,0	0,0	2 984,9	2 984,9	2 984,9	0,0	0,0	0,0	48,4%	48,4%
8.2.1	Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов перевозчиков в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам	ДС и ЖКХ НАО	6 162,4	6 162,4	6 162,4	0,0	0,0	0,0	2 984,9	2 984,9	2 984,9	0,0	0,0	0,0	48,4%	48,4%
8.3	Основное мероприятие 3 - Государственная поддержка пассажирских перевозок общественными автомобильными транспортом	ДС и ЖКХ НАО	30 624,2	30 624,2	30 624,2	0,0	0,0	0,0	20 580,8	20 580,8	20 580,8	0,0	0,0	0,0	67,2%	67,2%
8.3.1	Расходы на организацию транспортного обслуживания пассажиров автомобильным транспортом по специальным тарифам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	ДС и ЖКХ НАО	30 624,2	30 624,2	30 624,2	0,0	0,0	0,0	20 580,8	20 580,8	20 580,8	0,0	0,0	0,0	67,2%	67,2%

<1> Показатели расходной части бюджета по составу на отчетную дату. Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом (1 апреля 2020 года).
 <2> Сведения о базовом исполнении (базовых расходах) округного бюджета с учетом средств из федерального бюджета по состоянию на отчетную дату. Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом (1 апреля 2020 года).

Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Ненецкого автономного округа



П.А. Маслов

Главный консультант отдела реализации государственных программ управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, тел 2-19-18, внутренний 1833



Е.М. Казанцева

Пояснительная записка о ходе исполнения
государственной программы Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»
за январь-март 2020 года

На реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 417-п, законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 20.12.2019 № 147-оз предусмотрено 2 276 853,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 300 000,0 тыс. рублей. В местных бюджетах на реализацию программы предусмотрено 869,8 тыс. рублей.

Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.04.2020 предусмотрено финансирование в размере 922 974,0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 100 000,0 тыс. рублей. Исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 743 761,8 тыс. рублей. Соответствие кассового исполнения запланированному уровню за счет средств окружного бюджета составило 80,6 %.

В рамках государственной программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Отдельное мероприятие 4 - «Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника)».

На реализацию мероприятия в 2020 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 116 560,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 92 683,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 50 922,6 тыс. рублей или 54,9 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 41 761,0 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия финансируются детализированные мероприятия:

«Устройство и содержание зимника г. Нарьян-Мар – г. Усинск».

Общий объем финансирования мероприятия на 2020 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 110 707,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 88 383,8 тысяч рублей. Кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составило 46 622,8 тысяч рублей или 52,8% от плана.

Заключен контракт на содержание искусственного зимника г. Нарьян-Мар – г. Усинск, подрядчик – ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ» от 29.11.2019 № 0384200001619000122. Срок исполнения контракта 10.06.2020 г. Стоимость работ по контракту определена в сумме 83 400,0 тыс. рублей. Низкое освоение ассигнований связано с экономией в ходе торгов на сумму 27 307,2 тыс. рублей и некорректным планированием объемов выполненных работ по месяцам.

«Устройство и содержание зимника г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска с ледовой переправой через протоку Казенная Виска».

Общий объем финансирования мероприятия на 2020 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 5 853,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере

4 299,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составило 4 299,8 тыс. рублей или 100,0% от плана.

Заключен государственный контракт на устройство и содержание искусственного зимника г. Нарьян-Мар – с. Тельвиска, подрядчик - ООО «Автомаркет». Срок исполнения контракта 30.04.2021 года. Стоимость работ по контракту определена в сумме 11 862,8 тыс. рублей.

Отдельное мероприятие 8 - Подготовка документации по планировке территории земельных участков, техническая инвентаризация автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

Общий объем финансирования мероприятия на 2020 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 20 430,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 16 900,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составило 0,0 тыс. рублей или 0,0% от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 16 900,0 тыс. рублей.

Заключены следующие государственные контракты:

- № 0384200001619000053 от 04.06.2019 г., заключен на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории под автомобильную дорогу г. Нарьян-Мар – г. Усинск, участок г. Нарьян-Мар – Лая-Вож. Подрядчик ООО «Зенит». Стоимость государственного контракта составляет 17 800,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 31.01.2020 года.

В отчетном периоде запланировано бюджетных ассигнований в сумме 7 100,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей. Государственный контракт не исполнен, подрядчик отстает от графика работ.

- № 0384200001619000054 от 04.06.2019 г., заключен на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории под автомобильную дорогу г. Нарьян-Мар – г. Усинск, участок п. Харьягинский – граница округа. Подрядчик ООО «Джи Динамика». Стоимость государственного контракта составляет 9 800,0 тыс. рублей. Срок исполнения 31.01.2020 года

В отчетном периоде запланировано бюджетных ассигнований в сумме 9800,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей. Государственный контракт не исполнен, подрядчик отстает от графика работ.

- № 0384200001619000100 от 23.09.2019 г., заключен на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории под автомобильную дорогу г. Нарьян-Мар – г. Усинск, участок км 177+468 строящейся дороги – п. Харьягинский. Подрядчик ООО «Джи Динамика». Стоимость государственного контракта составляет 3 530,2 тыс. рублей. Срок исполнения 04.04.2020 года.

В отчетном периоде бюджетные ассигнования не запланированы.

Отдельное мероприятие 11 – Уплата членских взносов в некоммерческие организации.

Общий объем финансирования мероприятия на 2020 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 240,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 60,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 60,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений».

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 82 424,0 тыс. рублей (средства окружного бюджета – 81 554,2 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 869,8 тыс. рублей).

На 01.04.2020 финансирование подпрограммы в окружном бюджете и бюджете муниципального района не предусмотрено.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие отдельные мероприятия:

Основное мероприятие 1 - Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 15 589,2 тыс. рублей (средства окружного бюджета – 15 433,3 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 155,9 тыс. рублей).

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено предоставление.

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

Размер бюджетных ассигнований в 2020 году составляет 15 589,2 тыс. рублей (средства окружного бюджета – 15 433,3 тыс. рублей, средства местных бюджетов - 155,9 тыс. рублей). В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

В рамках реализации мероприятия предусмотрена субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, МО «Пустозерский сельсовет» на ремонт автомобильной дороги местного значения «Поселок Хонгурей – причал». Соглашение с МО не заключено.

Региональный проект «Дорожная сеть».

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 66 834,8 тыс. рублей (средства окружного бюджета - 66 120,9 тыс. рублей, средства местных бюджетов - 713,9 тыс. рублей). В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

В рамках данного мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

Реконструкция ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 29 058,7 тыс. рублей (средства окружного бюджета - 28 769,1 тыс. рублей, средства местных бюджетов - 290,6 тыс. рублей). В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

Заключен государственный контракт № 059 от 25.06.2019 г., на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар. Подрядчик ООО «ОПОРА». Стоимость государственного контракта составляет 79 564,7 тыс. рублей. Срок исполнения 01.09.2020 года.

Реконструкция ул. Полярная в г. Нарьян-Маре».

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 37 775,1 тыс. рублей (средства окружного бюджета - 37 351,8 тыс. рублей, средства местных бюджетов - 423,3 тыс. рублей). В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

Заключен государственный контракт № 135 от 15.10.2019 г., на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Полярная в г. Нарьян-Мар. Подрядчик ООО «Капиталстрой НАО». Стоимость государственного контракта составляет 79 564,7 тыс. рублей. Срок исполнения 01.09.2020 года.

Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 841 519,6 тыс. рублей (средства окружного бюджета – 691 519,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 150 000,0 тыс. рублей). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 500 000,0 тыс. рублей (средства окружного бюджета – 400 000,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 100 000,0 тыс. рублей). Кассовое исполнение составило 400 000,0 тыс. рублей или 80,0 % от плана.

В рамках данной подпрограммы реализуется отдельное мероприятие:

Региональный проект «Дорожная сеть».

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 841 519,6 тыс. рублей, из них 150 000,0 тыс. рублей за счет федерального бюджета. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 500 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 400 000,0 тыс. рублей или 80,0 % от плана.

В рамках проекта реализуются следующие детализированные мероприятия:

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км 103+639 - км 177+939 в Ненецком автономном округе. I участок км 103+639 - км 126+939. I этап строительства ПК47+00 - ПК90+00.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 499 980,0 тыс. рублей (средства окружного бюджета – 400 000,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 99 980,0 тыс. рублей). На 01.04.2020 финансирование мероприятия предусмотрено в размере 499 980,0 тыс. рублей (средства окружного бюджета – 400 000,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 99 980,0 тыс. рублей). Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 80 % от плана

Не освоение средств федерального бюджета связано с отсутствием доведения федерального финансирования Федерального дорожного агентства Министерства транспорта Российской Федерации (Росавтодора).

В целях реализации мероприятия 22 декабря 2018 года заключен государственный контракт № 0384200001618000105 на выполнение работ по строительству объекта. Подрядчик ООО «Техносфера». Стоимость государственного контракта составила 857 996,7 тыс. рублей. Срок исполнения работ – 30.10.2021 года.

За отчетный период на объекте выполнены работы по устройству земляного полотна на 217 046 м3 или 65% от запланированного объема, работы по укладке геотекстиля произведены на 100%.

В целях обеспечения контроля, за выполнением строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопасность и надежность объекта капитального строительства и в целях обеспечения соответствия выполняемых работ проектной документации и технологии строительства, заключены государственные контракты для выполнения функций строительного контроля и авторского надзора.

Стоимость заключенного государственного контракта № 0384200001619000035 от 07.05.2019г. на выполнение работ по строительному

контролю составляет - 9 523,8 тыс. руб. Подрядчик ООО «ЭКОЛЭНД».

В отчетном периоде бюджетные ассигнования на исполнение обязательств по государственному контракту не предусмотрены.

Стоимость заключенного государственного контракта № 0384200001619000041 от 22.04.2019 на выполнение работ по авторскому надзору, составляет - 1 150,0 тыс. руб. Подрядчик ООО «Стройпутьизыскания».

В отчетном периоде бюджетные ассигнования на исполнение обязательств по государственному контракту не предусмотрены.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км 103+639 -км 177+939 в Ненецком автономном округе. II участок км 126+939 – км. 147+531.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 20,0 тыс. рублей (средства окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 20,0 тыс. рублей). На 01.04.2020 финансирование мероприятия предусмотрено в размере 20,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей.

Не освоение средств федерального бюджета связано с отсутствием доведения федерального финансирования Федерального дорожного агентства Министерства транспорта Российской Федерации (Росавтодора).

Реконструкция автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – п. Искателей.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 225 224,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

Заключен государственный контракт от 16.09.2019 № 0384200001619000066. Подрядчик ООО «СМК-строй». Стоимость работ по контракту определена в сумме 493 673,8 тыс. рублей. Срок исполнения 20.12.2020 года.

В настоящее время подрядчик планирует реконструкцию тротуаров, оборудование проезжей части освещением, установку 23 автопавильонов, реконструкцию 7,2 км. автодороги, ведет завоз материалов на объект.

Реконструкция автомобильной дороги ул. Ленина на участке 60 лет СССР до ул. Рыбников.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 64 149,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

Заключен государственный контракт от 09.09.2019 № 0384200001619000091, подрядчик ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Стоимость работ по контракту определена в сумме 188 700,0 тыс. рублей. Срок исполнения 30.01.2021 года.

В связи с зимним периодом работы на объекте не ведутся. Начало работ запланировано на май 2020 года.

Реконструкция участка автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – п. Красное км.39+64 – км. 41+148.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 52 145,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

Заключен государственный контракт от 10.06.2019 № 0384200001619000058, подрядчик ООО «СМК-строй». Стоимость работ по контракту определена в сумме 250 256,1 тыс. рублей. Срок исполнения 20.12.2020 года.

В связи с зимним периодом работы на объекте не ведутся. Начало работ запланировано на май 2020 года.

Подпрограмма 3 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 976 576,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 178 624,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 174 602,1 тыс. рублей или 97,7 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 4 022,4 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие отдельные мероприятия:

Основное мероприятие 1 - Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 456 757,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 115 676,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 112 226,3 тыс. рублей или 97,0 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 3 450,5 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в том числе:

Содержание автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - п. Искателей, г. Нарьян-Мар - п. Красное, г. Нарьян-Мар - г. Усинск; участок г. Нарьян-Мар -Лая-Вож и автомобильных дорог на территории г. Нарьян-Мар и п. Искателей.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 336 858,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 73 495,3 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 70 250,2 тыс. рублей или 95,6 % от плана.

Заключены следующие государственные контракты:

- № 03842000001619000031 от 19.04.2019 подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой». Стоимость работ по контакту определена в сумме 241 221,5 тыс. рублей. Срок исполнения 31.12.2020 года.

Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 6 005,8 тыс. рублей, оплата работ произведена за период с 26 декабря по 31 декабря 2019 года.

Неисполнение связано с уменьшением цены государственного контракта и оплатой работ за фактически выполненный объем.

- № 03842000001619000137 от 02.12.2019 подрядчик ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Стоимость работ по контракту определена в сумме 170 828,7 тыс. рублей. Срок исполнения 31.05.2020 года.

Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 64 244,5 тыс. рублей, оплата работ произведена за период с 26 декабря по 31 декабря 2019 года.

Содержание автомобильных дорог с. Нижняя Пеша - д. Верхняя Пеша и д. Верхняя Пеша - д. Волоковая.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 20 903,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 7 388,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 7 388,2 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Заключен государственный контракт № 0384200001619000069 от 25.06.2019 подрядчик ООО «Полар». Стоимость работ по контракту определена в сумме 39 822,2 тыс. рублей. Срок исполнения 30.06.2020 года.

Оплата работ произведена за период с 26 декабря по 31 декабря 2019 года.

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок п. Харьягинский - граница округа.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 68 691,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 29 580,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 29 580,6 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Заключены следующие государственные контракты:

- № 0384200001619000032 от 19.04.2019 подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой». Стоимость работ по контракту определена в сумме 63 234,1 тыс. рублей. Срок исполнения 31.12.2019 года.

Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 2 104,2 тыс. рублей, оплата работ произведена за период с 26 декабря по 31 декабря 2019 года.

- № 0384200001619000140 от 11.12.2019 подрядчик ООО СПК «ТЕМП-ДОРСТРОЙ». Стоимость работ по контракту определена в сумме 68 691,1 тыс. рублей. Срок исполнения 26.06.2020 года.

Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 27 476,4 тыс. рублей, оплата работ произведена за период с 26 декабря по 31 декабря 2019 года.

Диагностика автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2 944,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 2 944,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 2 944,9 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Заключен государственный контракт № 038420000161900014000028 от 16.04.2019, подрядчик ООО «Домер ПК». Срок исполнения 01.11.2019 год.

В отчетном периоде государственный контракт выполнен в полном объеме.

Диагностика мостовых сооружений на автомобильных дорогах.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2 124,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

В рамках мероприятия государственные контракты не заключены.

Содержание электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2 508,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 642,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 642,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Заключен государственный контракт № 038420000161900014000139 от 11.12.2019, подрядчик ООО «Пром-Сервис». Стоимость работ по контракту определена в сумме 2 085,5 тыс. рублей. Срок исполнения 31.12.2020 год.

Оказание услуг по энергоснабжению электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа г. Нарьян-Мар- п. Искателей, по ул. Выучейского, ул. Ленина, ул. Хатанзейского, ул. Первомайская, ул. Октябрьская.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2 085,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 640,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 515,2 тыс. рублей или 80,5 % от плана.

Заключен государственный контракт № 493/1-2020/1 от 25.02.2020. Подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». Стоимость работ по контракту определена в сумме 2 012,7 тыс. рублей.

Содержание светофорных объектов.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 765,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 198,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 161,2 тыс. рублей или 81,3 % от плана.

Заключен государственный контракт № 0384200001619000138 от 11.12.2019, подрядчик ООО «Пром-Сервис». Стоимость работ по контракту определена в сумме 1 190,5 тыс. рублей. Срок исполнения 31.12.2020 год.

Содержание мостовых сооружений.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 6 666,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

Разборка моста через реку Куя.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 5 886,1 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

Устройство интеллектуальных пешеходных переходов.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4 842,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

Выполнение работ по вертикальному озеленению на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4 842,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

Создание автоматизированной системы управления наружным освещением.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 260,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 43,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от плана.

Заключен государственный контракт № 0384200001619000094 от 03.09.2019, подрядчик РТК - Энергобаланс. Стоимость работ по контракту определена в сумме 2 839,7 тыс. рублей. Срок исполнения 31.12.2020 год.

В отчетном периоде подрядчиком не представлены документы для оплаты.

Содержание автомобильной дороги ул. Губкина – ПБО в п. Искателей.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 744,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 744,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 744,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Заключен государственный контракт № 0384200001619000098 от 30.08.2019, подрядчик ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Стоимость работ по контракту определена в сумме 13 936,3 тыс. рублей. Срок исполнения 31.12.2022 год.

Основное мероприятие 2 - Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожных сооружений и (или) их частей, а также по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 219 853,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 62 619,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 62 375,8 тыс. рублей или 99,6 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 243,8 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар-г. Усинск, участок п. Харьягинский-граница округа, км 31+410, мост через ручей Безымянный в Ненецком автономном округе.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 91 607,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 5 608,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 5 608,5 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Заключены следующие государственные контракты:

-№ 0384200001619000080 от 29.07.2019, подрядчик ООО «СМК-строй». Стоимость работ по контракту определена в сумме 191 298,0 тыс. рублей. Срок окончания работ октябрь 2020 года.

В отчетном периоде произведена оплата работ на 5 491,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде велись работы по изготовлению и монтажу страховочных рельсовых пакетов, изготовление и монтаж под домкратных рельсовых пакетов, демонтаж литых секторных опорных частей, разработка монолитного железобетона подферменников, содержание объездного автозимника.

-№ 0384200001619000089 от 02.09.2019, подрядчик ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ». Стоимость работ по контракту определена в сумме 4 101,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде произведена оплата работ на 117,5 тыс. рублей.

- № 0384200001619000088 от 14.10.2019 на выполнение работ по авторскому надзору, подрядчик ООО ПИИ «Кировмостдорпроект». Стоимость работ по контракту определена в сумме 382,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде бюджетные ассигнования не запланированы.

Капитальный ремонт моста через р. Колва, автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке п. Харьягинский - граница округа, км 12+905.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 106 124,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 45 311,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 45 067,3 тыс. рублей или 99,5 % от плана.

Заключены следующие государственные контракты:

-№ 0384200001619000068 от 10.07.2019 подрядчик ООО «СМК-строй». Стоимость работ по контракту определена в сумме 814 710,1 тыс. рублей. Срок сдачи работ 31.10.2021 год.

В настоящее время выполнена вырубка деревьев и кустарников в полосе отвода, отсыпка насыпи временной строительной площадки 1260,8м³, разработка грунта котлованов ОП-2, ОП-3 для ремонта и устройства монолитных рубашек, организация ПОДД. В связи с поздней доставкой материалов и бетонного узла на объект в 2019 году подрядчиком выполнено работ меньше, чем планировалось, отставание от графика на 3 месяца.

В отчетном периоде произведена оплата работ на 44 509,0 тыс. рублей.

-№ 0384200001619000044 от 17.05.2019 на выполнение работ по строительному контролю, подрядчик ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ». Стоимость работ по контракту определена в сумме 11 900,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде произведена оплата работ на 558,3 тыс. рублей.

- № 0384200001619000026 от 10.07.2019 на выполнение работ по авторскому надзору, подрядчик ООО ПИИ «Кировмостдорпроект». Стоимость работ по контракту определена в сумме 1 649,4 тыс. рублей.

В отчетном периоде оплата работ не произведена.

Не освоение запланированных ассигнований связано с отсутствием документов на оплату.

Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск, участок п. Харьягинский – граница округа, км 36+401, мост через ручей Безымянный в Ненецком автономном округе.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 3 900,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 3 900,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 3 900,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Заключен государственный контракт № 0384200001619000046 от 29.07.2019 подрядчик ООО ПИИ «Кировмостдорпроект». Стоимость работ по контракту определена в сумме 3 900,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде контакт исполнен в полном объеме.

Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск, участок п. Харьягинский – граница округа, км 6+366, мост через ручей Безымянный в Ненецком автономном округе.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 3 750,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период

предусмотрено финансирование в размере 3 750,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 3 750,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Заключен государственный контракт № 0384200001619000047 от 20.05.2019 подрядчик ООО ПИИ «Кировмостдорпроект». Стоимость работ по контракту определена в сумме 3 750,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде контакт исполнен в полном объеме.

Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск, участок п. Харьягинский – граница округа, км 3+328, мост через ручей Безымянный в Ненецком автономном округе.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4 050,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 4 050,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 4 050,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Заключен государственный контракт № 0384200001619000045 от 20.05.2019 подрядчик ООО ПИИ «Кировмостдорпроект». Стоимость работ по контракту определена в сумме 4 050,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде контакт исполнен в полном объеме.

Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – п. Красное.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10 421,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

Заключен государственный контракт № 0384200001619000105 от 01.11.2019 подрядчик ООО «ПСБ Агропромдорстрой». Стоимость работ по контракту определена в сумме 6 000,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде ведутся работы по проектированию.

Региональный проект «Дорожная сеть»

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 172 598,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 328,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от плана.

В рамках данного мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

Капитальный ремонт мостового сооружения через протоку Лесозаводская курья на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар – п. Искателей с разработкой проектной документации.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 169 339,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 328,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от плана.

Заключены следующие государственные контракты:

-№ 0384200001619000014 от 15.05.2019 ООО «СМК-строй». Стоимость работ по контракту определена в сумме 320 874,2 тыс. рублей. Срок исполнения 31.10.2021 год.

В отчетном периоде бюджетные ассигнования не запланированы.

-№ 0384200001619000034 от 29.04.2019 на выполнение работ по строительному контролю, подрядчик ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ». Стоимость работ по контракту определена в сумме 6 192,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде запланировано бюджетных ассигнований в сумме 328,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей.

Оплата не произведена ввиду временного прекращения строительно-монтажных работ на объекте, строительный контроль не осуществлялся.

-№ 0384200001619000050 от 06.05.2019 на выполнение работ по авторскому надзору, подрядчик ООО ПИИ «Кировмостдорпроект». Стоимость работ по контракту определена в сумме 632,1 тыс. рублей.

В отчетном периоде бюджетные ассигнования не запланированы.

Ремонт автомобильной дороги ул. Губкина - ПБО в п. Искателей.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 3 259,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

Заключен государственный контракт № 0384200001619000098 от 16.09.2019 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Ненецкого автономного округа ул. Губкина – ПБО на принципах контракта жизненного цикла. Подрядчик ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Стоимость работ по контракту определена в сумме 24 042,1 тыс. рублей.

Работы по настоящему контракту выполняются в два этапа:

I этап – с момента заключения контракта по 31.12.2019 (ремонт)

II этап – с момента заключения контракта по 30.09.2020 (ремонт)

В части содержания – с 01.01.2020 по 31.12.2022 (содержание)

В отчетном периоде ассигнования не предусмотрены.

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 127 367,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

В целях реализации регионального проекта планировалось заключить государственный контракт жизненного цикла с объединением в один следующие виды работ:

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа (устройство автоматизированного пункта весогабаритного контроля транспортных средств), с разработкой проектной документации.

- содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа (содержание пункта автоматизированного пункта весогабаритного контроля транспортных средств).

По решению УФАС по НАО от 18.03.2020 торги были отменены, в связи с невозможностью объединения в один лот технологически не взаимосвязанные между собой объекты закупки.

Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом».

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 239 972,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 134 705,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 118 177,1 тыс. рублей или 86,7 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 16 528,8 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 - Государственная поддержка пассажирских авиаперевозок.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 98 351,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 97 919,3 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 94 611,4 тыс. рублей или 96,6 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия.

Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 72 999,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 72 999,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 72 999,6 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа от 31 01 2020 № 8.

За I квартал 2020 перевезено 2 559 человек, в том числе 1 537 человек – по специальному тарифу. Налет часов самолетами Ан-2 составил 164, 5 часов, вертолетами Ми-8Т – 253,5 часов, вертолетами Ми-8МТВ/АМТ-113 часов.

Данные предоставлены без учета информации за март месяц, так как в соответствии с действующим порядком о предоставлении субсидий, перевозчик предоставляет данные не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и (или) специальным тарифам в межрегиональном сообщении.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 25 352,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 24 919,7 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 21 611,8 тыс. рублей или 86,7 % от плана.

Субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 681,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 681,7 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от плана.

В отчетном периоде подрядчиком не представлены документы для оплаты.

Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Усинск, г. Архангельск и в обратном направлении.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 7 220,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 6 787,7 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 5 161,5 тыс. рублей или 76,0 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии АО «Нордавиа – региональные авиалинии» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа по специальным тарифам воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно от 25.02.2020 № 1.

Субсидия предоставляются ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения, АО «Нордавиа» выполняет авиарейсы по маршруту Архангельск – Нарьян-Мар.

За I квартал 2020 года перевезено 7 454 человек, в том числе 735 человек – по специальному тарифу.

Данные предоставлены без учета информации за март месяц, так как в соответствии с действующим порядком о предоставлении субсидий, перевозчик предоставляет данные не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в города Сыктывкар, Киров и в обратном направлении.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 15 062,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 15 062,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 15 062,5 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

В соответствии с внесением изменений в Правилах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.12.2013 № 1242, в список субсидируемых маршрутов добавлены маршруты пункты отправления (назначения) которых расположены в Арктической зоне Российской Федерации. Данный список дополнен маршрутом Киров - Нарьян-Мар, как субсидируемый из федерального бюджета.

В настоящее время перевозки по маршруту выполняет АО «Авиационная компания «РусЛайн», субсидию авиакомпании предоставляет Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

За I квартал 2020 года выполнено 82 рейса, перевезено 2 139 пассажира.

Данные предоставлены без учета информации за март месяц, так как в соответствии с действующим порядком о предоставлении субсидий, перевозчик предоставляет данные не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в г. Архангельск аэропорт «Васьково» и в обратном направлении.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 387,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 387,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1 387,8 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Оплата за оказанные услуги произведена за декабрь 2019 года.

Соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно не заключено.

Начало полетов из Ненецкого автономного округа запланированы на май и июнь месяцы текущего года.

Основное мероприятие 2 - Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 9 034,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 6 162,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 2 984,9 тыс. рублей или 48,4 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия реализуются следующее детализированное мероприятие.

Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 9 034,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 6 162,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 2 984,9 тыс. рублей или 48,4 % от плана.

За I квартал 2020 года перевезено всего 56 человек. Время эксплуатации судна на воздушной подушке – 103 часа.

Данные предоставлены без учета информации за март месяц, так как в соответствии с действующим порядком о предоставлении субсидий, перевозчик предоставляет данные не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Основное мероприятие 3 - Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 132 585,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 30 624,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 20 580,8 тыс. рублей или 67,2 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 132 585,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 30 624,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 20 580,8 тыс. рублей или 67,2 % от плана.

Заключены следующие государственные контракты:

-№ 0184200000618000360-0019336-01 от 15.12.2018. Подрядчик МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие». Кассовое исполнение составило 8 295,8 тыс. рублей;

- № 0184200000619000499-0-04 от 20.12.2019. Подрядчик МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие». Кассовое исполнение составило 1 355,5 тыс. рублей;

- № 0184200000618000359-0019336-01 от 15.12.2018. Подрядчик ИП Курленко А.Г. Кассовое исполнение составило 646,5 тыс. рублей.

- № 0184200000619000500-0-05 от 20.12.2019. Подрядчик ИП Курленко А.Г.. В отчетном периоде бюджетные ассигнования не запланированы.

За I квартал 2020 года всего перевезено 9,1 тыс. человек, выполнено 600 рейсов.

Данные предоставлены без учета информации за март месяц, так как в соответствии с контрактами подрядчики предоставляют отчетные документы до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Исполняющий обязанности
Руководителя Департамента



П.А. Масюков