

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о результатах выполнения мероприятий государственной
программы Ненецкого автономного округа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»
за II квартала 2021 года

На реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.10.2014 № 415-п, законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 30.04.2021 № 253-оз в 2021 году предусмотрено 1 702 311,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 347 599,2 тыс. рублей.

Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.07.2021 предусмотрено финансирование в размере 441 038,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 113 833,5 тыс. рублей. Бюджетами муниципальных образований предусмотрено 635,8 тыс. рублей, за счет иных источников финансирования – 36 322,4 тыс. рублей.

Исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 328 279,7 тыс. рублей, в том числе 44 546,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Соответствие кассового исполнения запланированному уровню за счет окружного бюджета составило 74,4%, за счет всех источников финансирования 76,0%. Неосвоенный остаток окружного бюджета составил 112 758,2 тыс. рублей.

В рамках государственной программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Отдельное мероприятие 1 - Реализация государственных программ в области строительства, ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

В рамках данного мероприятия финансируется детализированное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений».

На обеспечение функций казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» в 2021 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 166 423,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 94 289,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 92 015,9 тыс. рублей или 97,6% от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 2 273,9 тыс. рублей. Запланированные средства окружного бюджета освоены не в полном объеме по следующим причинам:

- 1) фактические расходы по выплате заработной плате и пособия по временной нетрудоспособности сотрудникам учреждения оказались меньше запланированных;
- 2) не все сотрудники, средства на оплату льготного проезда к месту отдыха и обратно на которых были запланированы в отчетном периоде, воспользовались правом на компенсацию расходов;

3) фактические объемы потребления тепловой энергии, холодной и горячей воды меньше запланированных;

4) часть счетов на оплату не предоставлена.

Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа.

Общий объем финансирования мероприятия на 2021 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 17 105,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 150,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 150,0 тыс. рублей или 100% от плана.

В отчетном периоде оплачены услуги по охране объекта «Дом-усадьба д. Устье» за декабрь 2020 - май 2021 года.

Отдельное мероприятие 4 - Разработка документов в сфере градостроительной деятельности.

В рамках данного мероприятия финансируется детализированное мероприятие «Разработка комплекса документов планирования градостроительного развития территорий муниципальных образований Ненецкого автономного округа».

Общий объем финансирования мероприятия на 2021 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 58 443,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 58 443,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 58 443,0 тыс. рублей или 100% от плана.

Заключен государственный контракт № 0184200000619000572-04 от 17.02.2020 на разработку комплекса документов планирования градостроительного развития территории МО НАО на сумму 166 980,0 тыс. рублей. Работы выполнены, расчет с подрядчиком произведен.

Отдельное мероприятие 5 - Разработка территориальных сметных нормативов строительства.

В рамках данного мероприятия финансируется детализированное мероприятие «Разработка индексов изменения сметной стоимости строительства».

Общий объем финансирования мероприятия на 2021 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 3 618,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 809,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 800,0 тыс. рублей или 99,5% от плана.

На выполнение работ по мониторингу текущих цен на строительные ресурсы для Ненецкого автономного округа в целях расчета ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости строительства в текущий уровень цен заключен государственный контракт № 0184200000620000568 от 09.02.2021. Цена контракта 3 600,0 тыс. рублей. Экономия по торгам составила 18,0 тыс. рублей.

В отчетный период произведена оплата по 2 этапу работ.

Отдельное мероприятие 7 - Реализация государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта.

Общий объем финансирования мероприятия на 2021 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 100 670,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета предусмотрено финансирование в размере 48 313,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 47 385,5 тыс. рублей или 98,1% от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 927,6 тыс. рублей. Исполнение бюджета выполнено не в полном объеме, в связи с изменением графиков отпусков (перенос отпуска на поздние периоды и уменьшение количества дней запланированного отпуска), остатка по льготному проезду.

Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения».

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 166 257,5 тыс. рублей, из них 6 195,1 тысяч рублей – средства федерального бюджета.

На 01.07.2021 бюджетные ассигнования предусмотрены в размере 35 418,9 тыс. рублей, из них 3 745,9 тысяч рублей – средства федерального бюджета. Бюджетами муниципальных образований предусмотрено 156,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период по подпрограмме составило 17 213,3 тыс. рублей или 48,4% от плана, в том числе за счет средств окружного бюджета – 17 057,3 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 156,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений.

Размер ассигнований в 2021 году составляет 140 826,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 6 195,1 тыс. рублей.

На 01.07.2021 бюджетные ассигнования предусмотрены в размере 22 811,1 тыс. рублей, из них 6 041,8 тысяч рублей – средства федерального бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 7 560,6 тыс. рублей или 33,1% от плана.

В рамках мероприятия реализуются инвестиционный проект «Приобретение жилых помещений в целях создания специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В целом в текущем году планируется приобретение и предоставление детям-сиротам 25-ти однокомнатных квартир на территории г. Нарьян-Мар и п. Искателей. А также организация торгов, заключение государственного контракта и оплата части инвестиционных платежей по приобретению 60 квартир с их последующим предоставлением гражданам в 2022 и 2023 годах.

Приобретение 5 жилых помещений в 2021 году финансируется по направлению «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений», в рамках которого заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального

бюджета № 073-09-2020-542 от 18.12.2019 (с учетом дополнительного соглашения № 073-09-2020-542/5 от 19.03.2021). Общий объем финансирования в рамках соглашения 9 992,1 тыс. рублей, в том числе 6 195,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

На отчетную дату заключены государственные контракты на приобретение однокомнатных квартир:

1) № 0384200001621000003 от 20.02.2021, продавец ИП Айдуллина И.И., стоимость контракта – 2 762,5 тыс. рублей, срок исполнения - до 02.03.2021.

Произведен осмотр квартиры, расположенной по адресу: г. Нарьян-Мар, улица Титова, дом 3, квартира 4. Акт приема-передачи подписан. Квартира зарегистрирована в собственность Ненецкого автономного округа. Передана в УИЗО НАО. Расчет с продавцом произведен полностью.

2) № 0384200001621000005 от 01.03.2021, продавец ООО «Агентство недвижимости», стоимость контракта – 2 762,6 тыс. рублей, срок исполнения - до 11.03.2021.

Произведен осмотр квартиры, расположенной по адресу: п. Искателей, ул. Губкина, д. 4, кв. 8. Акт приема-передачи подписан. Квартира зарегистрирована в собственность Ненецкого автономного округа. Передана в УИЗО НАО. Расчет с продавцом произведен полностью.

3) №0384200001621000004 от 01.03.2021, продавец ООО «Агентство недвижимости», стоимость контракта – 2 035,6 тыс. рублей, срок исполнения - до 11.03.2021.

Произведен осмотр квартиры, расположенной по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 11, кв. 22. Акт приема-передачи подписан. Квартира зарегистрирована в собственность Ненецкого автономного округа. Передана в УИЗО НАО. Расчет с продавцом произведен полностью.

В отчетном периоде планировалось заключение 6 государственных контрактов на приобретение 6 жилых помещений. В связи с тем, что из 6 аукционов состоялся 1, средства не освоены. Заключение государственных контрактов запланировано на III квартал 2021 года.

Основное мероприятие 5 - Оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма, и на формирование специализированного жилищного фонда

В рамках мероприятия в 2021 году предусмотрено предоставление *Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности*, а именно МО «Юшарский сельсовет» НАО в размере 25 431,0 тыс. рублей.

На 01.07.2021 финансирование мероприятия предусмотрено в размере 12 607,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 9 496,7 тыс. рублей, бюджета муниципального образования - 156,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 75,3%.

Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета заключено от 30.03.2020 № 39. Субсидия предусмотрена на софинансирование приобретения 12 жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма в п. Варнек. Муниципальный контракт заключен между Администрацией МО «Юшарский сельсовет» НАО и ООО

«Альфа-Строй» от 17.07.2020 № 1/2020 на сумму 51 990 680 рублей 80 копеек. Срок исполнения контракта не позднее 30 ноября 2021 года.

Доля софинансирования контракта за счет средств окружного бюджета составляет 97% - 50 431,0 тыс. рублей. Освоение окружного бюджета на отчетную дату составляет 47 319,9 тыс. рублей, в том числе в 2020 году 37 823,2 тыс. рублей, в 2021 год 9 496,7 тыс. рублей.

В рамках контракта строятся четыре 3-квартирных жилых дома.

По всем объектам выполнены работы по устройству фундаментов зданий, цокольные перекрытия, работы по благоустройству территории, отмостки вокруг зданий, возведению стен, устройству крыши и кровли. Ведутся отделочные работы.

Невыостребованный остаток субсидии 12 823,2 тыс. рублей будет предложен к исключению из окружного бюджета.

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа».

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 037 520,5 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 654 055,0 тыс. рублей, 382 608,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 856,8 тыс. рублей – средства местных бюджетов.

На 01 июля 2021 финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 116 445,8 тыс. рублей, в том числе 15 332,4 тыс. рублей - средства окружного бюджета, 101 082,8 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 30,6 тыс. рублей - средства бюджетов муниципальных образований.

Кассовое исполнение за отчетный период по подпрограмме составило 37 214,1 тыс. рублей, в том числе 4 781,0 тыс. рублей - за счет средств окружного бюджета –или 31,9% от плана, в том числе средства федерального бюджета - 32 402,8 тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных образований – 30,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3 – Строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа.

Размер ассигнований в 2021 году составляет 654 055,0 тыс. рублей. На 01.07.2021 предусмотрено финансирование в сумме 919,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 200,0 тыс. рублей или 21,8% от плана.

Предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Приобретение жилых помещений, в том числе путём участия в долевом строительстве», в том числе:

1) 143 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000092 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (137 участок), общая площадь не менее 6 502 кв. м). Срок исполнения – 01.11.2020, цена контракта 499 926,9 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

Окружным бюджетом на 2021 год предусмотрена оплата по контракту в размере 74 989,0 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено. Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Выполнен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки

0,000. Выполнены работы по анкеровке плит перекрытия и ригелей на отметке +2,700 Установлены колонны второго яруса, смонтированы ригели второго этажа.

На отчетную дату работы не ведутся по причине отсутствия плит перекрытий.

Согласно графику производственных работ от 19.04.2021 возобновление СМР планируется с июля 2021 года.

2) 38 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000083 от 30.11.2018 (МКД в районе ул. Первомайская – Ленина, общая площадь не менее 2 012 кв. м). Срок исполнения – 15.03.2020, цена контракта 153 581,8 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М».

Окружным бюджетом на 2021 год предусмотрена оплата по контракту в размере 38 395,5 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

Выполнен комплекс работ по монтажу по возведению несущих и ограждающих конструкций, включая внутренние перегородки, по устройству оконных блоков на 95%. Завершены штукатурные работы, утеплению кровли. Утепление фасада выполнено на 25%. Ведутся работы по устройству системы вентиляции, канализации, вентиляции, водоотведению.

3) 38 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000084 от 19.11.2018 (МКД в районе ул. Полярная - Выучейского, общая площадь не менее 2 012 кв. м). Срок исполнения – 18.03.2020, цена контракта 155 271,2 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М».

Окружным бюджетом на 2021 год предусмотрена оплата по контракту в размере 69 872,0 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

На объекте выполнены работы по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000. На отчетную дату работы на объекте не ведутся.

17 декабря 2020 года подрядчику направлено предложение о расторжении государственного контракта. Ответ не поступил. Подана апелляция по неустойке.

15 апреля 2021 подано исковое заявление о расторжении государственного контракта с возвратом выплаченных сумм и взысканием неустойки.

27 мая 2021 исковое заявление удовлетворено.

28 июня 2021 подрядчиком подана апелляционная жалоба.

4) 37 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000082 от 19.11.2018 (МКД в районе ул. Полярная - Пырерко, общая площадь не менее 1 958 кв. м). Срок исполнения – 15.04.2020, цена контракта 151 103,9 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М».

Окружным бюджетом на 2021 год предусмотрена оплата по контракту в размере 4 174,9 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено. Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

На объекте выполнен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000, по возведению несущих и ограждающих конструкций, включая внутренние перегородки. Выполнена прокладка наружных сетей водоотведения, теплоснабжения, холодного и горячего водопровода. Завершены работы по установке окон и балконных блоков. Завершены работы по устройству

внутренних вентиляционных систем. Выполнена разводка ГВС и ХВС, отопление запущено. Выполнена прокладка наружных сетей водоотведения, теплоснабжения, холодного и горячего водопровода.

На данный момент ведутся работы по утеплению фасада здания и устройству подконструкции фасада, работы по благоустройству, внутренние отделочные работы (шпаклевка стен и потолков), работы по устройству перегородок, укладке керамической плитки в санузлах, электромонтажные работы, сантехнические работы, работы по установке межкомнатных дверей, входных металлических дверей.

5) 95 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000093 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Монтажников МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», общая площадь не менее 4 144 кв. м). Срок исполнения - 30.09.2020, цена контракта 318 763,7 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

Окружным бюджетом на 2021 год предусмотрена оплата по контракту в размере 57 377,5 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено. Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Выполнен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, устройства перекрытий на отметке 0,000, по возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия). Ведутся внутренние строительные-монтажные работы.

6) 53 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000098 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (свечка), общая площадь не менее 2 570 кв. м). Срок исполнения – 31.08.2020, цена контракта 202 217,8 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

Окружным бюджетом на 2021 год предусмотрена оплата по контракту в размере 20 221,8 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено. Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Выполнен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, устройства перекрытий на отметке 0,000, по возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия), устройству вентилируемого фасада (99%), монтажу внутренних инженерных сетей - теплоснабжение, электроснабжение (70%, в настоящее время работы не ведутся из-за отсутствия материалов). Начаты работы по устройству кровель входной группы и входов в подвалы.

7) 7 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001620000092 от 14.09.2020 (МКД в п. Шойна МО «Шоинский сельсовет», общая площадь не менее 391 кв. м). Срок исполнения – ноябрь 2021 года, цена контракта 31 089,1 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «СМП-83».

Окружным бюджетом на 2021 год и в отчетном периоде предусмотрено 28 899,2 тыс. рублей.

По условиям контракта к началу работ подрядчик приступает с 01.01.2021. На отчетную дату уведомление о начале работ не поступало. В связи с этим запланированные средства не освоены.

Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

8) 166 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001620000121 от 20.01.2021 (МКД на территории г. Нарьян-Мар, общая площадь не менее 8 942 кв. м). Срок исполнения – 30 июля 2023, цена контракта 710 065,8 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Партнер НАО».

Окружным бюджетом на 2021 год предусмотрена оплата по контракту в размере 248 523,0 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

Подрядчику направлено предложение о расторжении контракта по причине попадания участков строительства в приаэродромную зону аэродрома Нарьян-Мар.

От подрядчика получен отказ. 30 апреля 2021 года государственный контракт расторгнут.

9) 38 жилых помещений на территории г. Нарьян-Мар.

Окружным бюджетом на 2021 год предусмотрена оплата по контракту в размере 110 899,0 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено, контракт не заключен. Возможно перераспределение средств на действующие контракты или приобретение вторичного рынка жилья.

Кроме того, в рамках мероприятия заключен ГК № 0384200001618000096 от 18.12.2018 на приобретение (путем инвестирования) 66 жилых помещений в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» НАО на сумму 225 030,2 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М». Срок передачи жилых помещений истек 30 сентября 2020 г.

В 2018 году в соответствии с условиями государственного контракта, после предоставления разрешения на строительство и выхода на площадку, подрядчику выплачен первый инвестиционный платеж в размере 30 % от стоимости государственного контракта – 67 509,1 тыс. рублей. Выполнено ограждение строительной площадки.

К работам подрядчик не приступал в связи с тем, что комплексная застройка участка не согласована Аэронавигацией в связи нахождением земельного участка в непосредственной близости аэронавигационного объекта ДПРМ-060. Направлено исковое заявление о расторжении государственного контракта и взыскании суммы первого инвестиционного платежа. Иск удовлетворен. Подрядчиком подана апелляционная жалоба.

Основное мероприятие 4 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания, а также на выкуп жилых помещений собственников.

В рамках мероприятия в 2021 году предусмотрено предоставление Субсидии местным бюджетам на выкуп жилых помещений собственников в соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в размере 980,7 тыс. рублей и Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания в размере 12 295,6 тыс. рублей. Финансирование на 01.07.2021 предусмотрено в сумме 3 212,3 тыс. рублей,

из них – 3 181,7 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 30,6 тыс. рублей – средства местных бюджетов. Кассовое исполнение составило 1 011,0 тыс. рублей или 31,5% от плана, из них 980,7 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 30,3 тыс. рублей – средства местных бюджетов.

1) *МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»*

Субсидия в 2021 году предусмотрена в размере 3 002,8 тыс. рублей, из них – 2 909,9 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 92,9 тыс. рублей – средства местных бюджетов. На 01.07.2021 финансирование не предусмотрено.

Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета заключено от 20.02.2021 № 33. Субсидия предусмотрена на софинансирование сноса следующих объектов:

- Многоквартирный дом № 12 по ул. Первомайская, г. Нарьян-Мар с объемом финансирования 629,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 610,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 18,9 тыс. рублей.

Муниципальный контракт не заключен. Документация проходит достоверность сметной стоимости.

- Многоквартирный дом № 21 по ул. Рабочая, г. Нарьян-Мар с объемом финансирования 1 069,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 1 037,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 32,1 тыс. рублей.

Муниципальный контракт не заключен. Документация проходит достоверность сметной стоимости.

- Многоквартирный дом № 21Б по ул. Рабочая, г. Нарьян-Мар с объемом финансирования 1 069,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 1 037,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 32,1 тыс. рублей.

Муниципальный контракт не заключен. Документация проходит достоверность сметной стоимости.

- не распределенный лимит субсидии составляет 316,5 тыс. рублей.

2) *МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей».*

Субсидия в 2021 году предусмотрена в размере 2 697,4 тыс. рублей, из них 2 168,1 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 529,3 тыс. рублей – средства местного бюджета. На 01.07.2021 финансирование не предусмотрено.

Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета заключено от 26.02.2021 № 41. Субсидия предусмотрена на софинансирование сноса следующих объектов:

- Многоквартирный дом № 14 по ул. Озерная, п. Искателей с объемом финансирования 2 202,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 2 133,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 68,9 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 24 по ул. Тиманская, п. Искателей с объемом финансирования 338,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 328,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 10,6 тыс. рублей.

- не распределенный лимит субсидии составляет 235,8 тыс. рублей.

3) *МО «Тельвисочный сельсовет» НАО*

Субсидия в 2021 году предусмотрена в размере 7 576,1 тыс. рублей. На 01.07.2021 финансирование предусмотрено в размере 1 011,0 тыс. рублей, в том числе 980,7 тыс. рублей - средства окружного бюджета, 30,3 тыс. рублей – средства

местного бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 1 011,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 980,7 тыс. рублей или 100%, за счет средств бюджета муниципального образования 30,3 тыс. рублей.

Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета заключено от 26.02.2021 № 40. Субсидия предусмотрена:

- на софинансирование сноса многоквартирных домов (д. Макарово, ул. Лесная, д. 2, д. Макарово, ул. Центральная, д. 2, д. Макарово, ул. Центральная, д. 9, с. Тельвиска, ул. Пустозерская, д. 30) с объемом финансирования 6 799,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 6 595,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 204,0 тыс. рублей.

Муниципальный контракт не заключен. Аукцион документация в стадии подготовки.

- на выкуп жилых помещений собственников в соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в размере 1 011,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 980,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 30,6 тыс. рублей.

Ассигнования предусмотрены на выкуп жилого помещения № 8 в доме № 30 по ул. Пустозерская в с. Тельвиска. Рыночная стоимость определена в размере 1 011,0 тыс. рублей. Доля софинансирования за счет средств окружного бюджета составляет 97% - 980,7 тыс. рублей. Освоение окружного бюджета на отчетную дату 100%.

Региональный проект Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 369 332,4 тыс. рублей, из них 36 933,2 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 332 399,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета. На 01.07.2021 финансирование проекта предусмотрено в размере 112 314,4 тыс. рублей, в том числе 11 231,5 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 101 082,7 тыс. рублей - средства федерального бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 36 003,1 тыс. рублей или 32,1% от плана, в том числе 3 600,3 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 32 402,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Объем неисполненных ассигнований составил 76 311,2 тыс. рублей.

В рамках проекта осуществляется частичное финансирование по следующим государственным контрактам:

1) Часть жилых помещений из 292 кв.

На реализацию мероприятия в 2021 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 41 911,7 тыс. рублей.

На 01.07.2021 предусмотрено лимитов бюджетных обязательств в сумме 41 911,7 тыс. рублей, в том числе 200,0 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 37 720,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 4 191,2 тыс. рублей средства окружного бюджета с фондом.

Кассовое исполнение составило 21 092,7 тыс. рублей, из них 200,0 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 18 983,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 2 109,3 тыс. рублей – средства окружного бюджета с фондом или 50,3% от запланированного объема.

Участие в долевом строительстве осуществляется по двум ГК, в том числе:

- ГК № 0184200000616000211 от 06.12.2016. Подрядчик ООО «Полусжилстрой». Стоимость составила 529 775,0 тыс. рублей. Срок исполнения - 15.11.2018 года.

По ГК осуществляется участие в долевом строительстве 146 жилых помещений, общей площадью 6 899 кв.м.

28 апреля 2021 года подписано дополнительное соглашение, на основании которого цена контракта составляет 529 145,3 тыс. рублей, площадь жилых помещений – 6 890,8 кв.м.

На отчетную дату объект не введен в эксплуатацию.

На объекте ведутся отделочные работы.

6-9 секция: в 2019 году получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

6-7 секция: в июне 2020 года приняты от подрядчика, зарегистрированы в собственность НАО, переданы в УИЗО НАО.

8 - секция - 04.03.2021 подписан акт приема-передачи квартир. 26 марта 2021 года квартиры переданы в УИЗО НАО.

9-10 - секция - работа комиссии по приемке с 28.04.2021 (ЗОС от 23.04.2021, разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.04.2021).

Повторная работа комиссии 25.06.2021 (в июне осмотры состоялись 11.06, 21.06), замечания устранены не в полном объеме. В связи с чем средства освоены не в полном объеме.

- ГК № 0184200000616000212 от 06.12.2016, Подрядчик ООО «Полусжилстрой». Цена контракта составила 529 013,4 тыс. руб., срок исполнения - 15.11.2018 года.

По ГК осуществлялось участие в долевом строительстве 146 жилых помещений, общей площадью 6 992 кв.м.

На отчетную дату ГК исполнен, работы оплачены в полном объеме. Жилые помещения переданы в собственность Ненецкого автономного округа.

2) Часть жилых помещений из 146 кв. в рамках ГК № 0184200000616000211 от 06.12.2016 (МКД в районе ул. Авиаторов). Подрядчик - ООО «Полусжилстрой». Общая стоимость контракта - 529 774,988 тыс. рублей.

Окружным бюджетом на 2021 год предусмотрена оплата по контракту в полном объеме 42 741,3 тыс. рублей. В отчетном периоде запланирована оплата в размере 10 848,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 9 763,4 тыс. рублей. Кассовое освоение 10 558,6 тыс. рублей или 97,3%, в том числе за счет средств федерального бюджета 9 502,8 тыс. рублей.

Объем неисполненных ассигнований составил 289,6 тыс. рублей.

На отчетную дату на объекте ведутся отделочные работы. 6-8 секции введены в эксплуатацию, зарегистрированы в собственность НАО. Работы на 9-10 секциях находятся в заключительной стадии.

3) Часть жилых помещений из 143 кв. в рамках ГК № 0384200001618000092 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (137 участок), общая площадь не менее 6 502 кв. м). Срок исполнения – 01.11.2020, цена контракта 499 926,9 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

Окружным бюджетом на 2021 год предусмотрена оплата по контракту в размере 84 987,6 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не

предусмотрено. Часть контракта финансируется в рамках Основного мероприятия 3.

Выполнен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000. Выполнены работы по анкеровке плит перекрытия и ригелей на отм. +2,700. Установлены колонны второго яруса, смонтированы ригели второго этажа.

На отчетную дату работы не ведутся по причине отсутствия плит перекрытий.

4) Часть жилых помещений из 38 кв. в рамках ГК № 03842000001618000082 от 19.11.2018 (МКД в районе ул. Полярная- Пырерко на территории г. Нарьян-Мар). Подрядчик ООО «Версо-М». Общая стоимость контракта - 151 103,9 тыс. рублей.

Окружным бюджетом на 2021 год предусмотрена оплата по контракту в размере 33 601,1 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не запланировано.

Выполнен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000, работы по возведению несущих и ограждающих конструкций, включая внутренние перегородки. Выполнена прокладка наружных сетей водоотведения, теплоснабжения, холодного и горячего водопровода. Завершены работы по установке окон и балконных блоков, по устройству внутренних вентиляционных систем. Выполнена разводка ГВС и ХВС, отопление запущено. Выполнена прокладка наружных сетей водоотведения, теплоснабжения, холодного и горячего водопровода.

На данный момент ведутся работы по утеплению фасада здания и устройству подконструкции фасада, работы по благоустройству, внутренние отделочные работы (шпаклевка стен и потолков); работы по устройству перегородок, укладке керамической плитки в санузлах, электромонтажные работы, сантехнические работы, работы по установке межкомнатных дверей, входных металлических дверей.

5) 68 жилых помещений в рамках ГК № 03842000001618000094 от 11.12.2018 (МКД в районе ул. Рыбников, общая площадь не менее 2 809 кв. м). Срок исполнения – 31.08.2020, цена контракта 214 658,0 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Опора».

Окружным бюджетом на 2021 год предусмотрена оплата по контракту в размере 32 198,7 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

На объекте выполнен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, устройства перекрытий на отметке 0,000, по возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия), устройству кровли, заполнению проемов (окон и дверей), возведению внутренних стен. Частично выполнены работы по благоустройству территории.

В отчетном периоде в 3 подъезде подано отопление, ведутся отделочные (оклейка стен обоями 50%) и электромонтажные работы, облицовка стен керамической плиткой. В 1-2 подъездах подано отопление, ведутся штукатурные работы, электромонтажные работы (70%).

6) 95 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000093 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Монтажников МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», общая площадь не менее 4 144 кв. м). Срок исполнения - 30.09.2020, цена контракта 318 763,7 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

На реализацию мероприятия в 2021 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 127 505,5 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета - 57 377,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 63 115,2 тыс. рублей, средства окружного бюджета с фондом - 7 012,8 тыс. рублей.

На 1 июля предусмотрено лимитов бюджетных обязательств в сумме 31 876,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 28 688,7 тыс. рублей, средства окружного бюджета с фондом – 3 187,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей.

ГК№ 0384200001618000093 от 18.12.2018 года на приобретение (путем инвестирования) 95 жилых помещений в МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей». Подрядчик – ООО «Завод строительных конструкций «Заполярье». Цена контракта - 318 763,7 тыс. рублей. Срок передачи жилых помещений 30 сентября 2020 г.

В 2018 году в соответствии с условиями государственного контракта, после предоставления разрешения на строительство и выхода на площадку, подрядчику выплачен первый инвестиционный платеж в размере 30% от стоимости государственного контракта – 95 629,1 тыс. рублей.

В 2019 году выполнен и оплачен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, устройства перекрытий на отметке 0,000 на сумму 63 752,7 тыс. руб.

В 2020 году выполнен и оплачен комплекс работ по возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия) на сумму 31 876,4 тыс. рублей.

Ведутся внутренние строительно-монтажные работы.

В связи с отставанием подрядчика от графика работ средства не освоены.

7) 37 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000104 от 19.12.2018 (МКД в районе ул. Россихина МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», общая площадь не менее 1 957 кв. м). Срок исполнения - 31.08.2020, цена контракта 152 846,3 тыс. рублей. Подрядчик - ООО «Спологи-Монтаж».

На реализацию мероприятия в 2021 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 30 569,3 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 27 512,3 тыс. рублей, средства окружного бюджета с фондом - 3 056,9 тыс. рублей.

На 1 июля предусмотрено лимитов бюджетных обязательств в сумме 1 204,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 083,7 тыс. рублей, средства окружного бюджета с фондом – 120,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей.

В соответствии с условиями государственного контракта, после предоставления разрешения на строительство и выхода на площадку, подрядчику выплачен первый инвестиционный платеж в размере 30 % от стоимости государственного контракта – 45 853,9 тыс. рублей: 13 133,3 тыс. рублей - в 2018 году, 32 720,6 тыс. рублей – в 2019 году.

В 2019 году выполнен и оплачен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, устройства перекрытий на отметке 0,000 на сумму 22 926,9 тыс. рублей.

В 2020 году выполнен и оплачен комплекс работ по возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия) на сумму 30 569,2 тыс. руб., комплекс работ по устройству кровли, заполнению проемов (окон, дверей), возведению внутренних стен на сумму 22 927,0 тыс. руб.

Общая готовность объекта составляет 88%. Отделочные и малярные работы (установка межкомнатных дверей - 50%, входные двери - 60%, оклейка стен обоями - 50% , устройство полов из керамической плитки - 60%, укладка линолеума - 30%, установка сантехники - 50%).

Запланированные средства не освоены в связи с отставанием подрядчика от графика работ.

8) 53 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000098 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (свечка), общая площадь не менее 2 570 кв. м). Срок исполнения – 31.08.2020, цена контракта 202 217,8 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

Округным бюджетом на 2021 год предусмотрена оплата по контракту в размере 30 332,7 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование предусмотрено в размере 20 221,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств Федерального бюджета 18 199,6 тыс. рублей. Запланированные средства бюджета не освоены по причине отставания подрядчика от графика работ.

Часть контракта финансируется в рамках Основного мероприятия 3.

Выполнен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, устройства перекрытий на отметке 0,000, по возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия), устройству вентилируемого фасада (99%), монтажу внутренних инженерных сетей - теплоснабжение, электроснабжение (70%, в настоящее время работы не ведутся из-за отсутствия материалов). Начаты работы по устройству кровель входной группы и входов в подвалы.

8) Часть квартир из 63 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000097 от 19.12.2018 (МКД в районе ул. Октябрьская). Подрядчик – ООО «Опора». Цена контракта - 212 919,4 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – август 2020 г.

Округным бюджетом на 2021 год предусмотрена оплата по контракту в размере 42 583,9 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

Выполнены работы по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, устройства перекрытий на отметке 0,000, возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия), устройству кровли, заполнению проемов (окон, дверей), возведению внутренних стен.

24 февраля 2021 года подано заявление на ЗОС, выданы замечания - установить дополнительное освещение, утеплить выходы канализационных стояков, предусмотреть аварийное освещения в подвале.

На отчетную дату замечания в полном объеме не устранены. Ведется работа по устройству натяжных потолков, уборке помещений.

9) 7 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001620000092 от 14.09.2020 (МКД в п. Шойна МО «Шоинский сельсовет», общая площадь не менее 391 кв. м). Срок исполнения – ноябрь 2021 года, цена контракта 31 089,1 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «СМП-83».

Окружным бюджетом на 2021 год и в отчетном периоде предусмотрено 2 189,9 тыс. рублей. На 01.04.2021 финансирование предусмотрено в размере 2 189,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 970,9 тыс. рублей. По условиям контракта к началу работ подрядчик приступает с 01.01.2021. На отчетную дату уведомление о начале работ не поступало. В связи с этим запланированные средства не освоены.

Часть контракта финансируется в рамках Основного мероприятия 3.

Подпрограмма 3 «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства».

Размер ассигнований в 2021 году составляет 42 610,0 тыс. рублей. На 01 июля 2021 финансирование предусмотрено в размере 21 000,0 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 10 847,7 тыс. рублей или 51,7% от плана.

Неосвоенный остаток – 10 152,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 - Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков для жилищного строительства

Размер ассигнований в 2021 году составляет 38 910,0 тыс. рублей. На 01 июля 2021 финансирование предусмотрено в размере 21 000,0 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 10 847,7 тыс. рублей или 51,7% от плана.

В рамках мероприятия реализуется детализированное мероприятие «Подготовка земельных участков под жилищное строительство», в том числе:

- Вертикальная планировка земельных участков в районе п. Старый Аэропорт (ул.Авиаторов) для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.

ГК № № 0184200000618000211 от 03.08.2018 года на выполнение работ по вертикальной планировке земельных участков, площадью 171,3 тыс. кв.м. заключен с ООО «Нарьян-МарСтройИнвест» на сумму 209 274,4 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – октябрь 2019 года.

В соответствии с условиями контракта подрядчик обязан выполнить работы по отсыпке и вертикальной планировке территории участка до отметки 6,87 в Балтийской системе высот, с коэффициентом уплотнения грунта (К упл.0,95). Объем подсыпки грунта по условиям контракта – 432,356 тыс. м³ (в плотном теле). Согласно исполнительной документации, предоставленной подрядчиком на начало мая 2019 года, выполненный объем составил 272,9 тыс. м³.

Вместе с тем контрольная геодезическая съемка на 30.10.2019 показала объем отсыпки 205,946 тыс. м³, на данный объем работы были приняты заказчиком.

08.11.2019 года подрядной организации предложено расторжение контракта с уплатой неустойки в размере 7 652 412,08 рублей. 20.11.2019 подрядчик выразил несогласие на условия расторжения государственного контракта и продолжил работы по отсыпке территории.

По данным подрядчика по состоянию на 16.12.2020 завезено 402,467 тыс. м³ песка. Общий объем по данным ООО «Техносфера» - 358,601 тыс. м³.

С 23.12.2020 подрядчик приостановил работы на объекте и восстановил их с 24.02.2021.

29.01.2021 подрядчиком направлено исковое заявление в суд об оплате работ за 64,692 тыс. м3 грунта в уплотненном теле на сумму 31 310,0 тыс. руб. По решению суда исковое заявление не удовлетворено. 03.02.2021 подрядчику направлено решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Подрядчиком подан иск о признании отказа недействительным. Рассмотрение назначено на 27 июля 2021 года.

Основное мероприятие 2 - Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами.

Размер ассигнований в 2021 году составляет 3 700,0 тыс. рублей. На 01.07.2021 финансирование не предусмотрено.

В рамках мероприятия предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры при реализации проектов освоения и развития территории для жилищного строительства», в том числе «Инженерная и транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Заводская в г. Нарьян-Мар»

ГК на разработку проектной документации заключен в августе 2016 года с ООО «ТрансПроект-Инжиниринг» на сумму 3 500,0 тыс. рублей. Срок по контракту – ноябрь 2016 года.

29.01.2018 получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации. Замечания подрядчиком не устранены. В связи с чем государственный контракт расторгнут в одностороннем порядке по решению суда.

08.05.2020 заключен государственный контракт № 0384200001620000036 на выполнение работ по корректировке проектной документации на сумму 3 700,0 тыс. рублей с ООО «Проектгазстрой». Срок исполнения контракта - май 2021 года.

29 марта 2021 года выполнены инженерные изыскания и проектные работы. Документация загружена на государственную экспертизу.

28 июня 2021 года получено отрицательное заключение. Замечания устраняются.

Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании».

Размер ассигнований в 2021 году составляет 56 081,3 тыс. рублей. На 01 июля 2021 финансирование предусмотрено в размере 59 868,4 тыс. рублей, из них 22 606,8 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 9 004,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 449,2 тыс. рублей – средства местных бюджетов, 27 807,5 тыс. рублей – средства иных источников.

Кассовое освоение на 01.07.2021 составило 55 998,2 тыс. рублей или 94,7% от плана, в том числе 21 189,8 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 8 398,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 418,9 тыс. рублей – средства местных бюджетов, 25 646,0 тыс. рублей – средства иных источников.

Основное мероприятие 1 – Меры социальной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования

Размер ассигнований в 2021 году составляет 41 557,2 тыс. рублей. На 01.07.2021 предусмотрено 17 087,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 16 042,6 тыс. рублей или 93,9% от плана.

Неосвоенный остаток составил 1 045 тыс. рублей.

В рамках мероприятия предусмотрена реализация следующих детализированных мероприятий:

1) Меры социальной поддержки жителей Ненецкого автономного округа при кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья.

Размер ассигнований в 2021 году составляет 40 908,5 тыс. рублей. На 01.07.2021 предусмотрено 16 991,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 15 952,2 тыс. рублей или 93,9% от плана. Объем неиспользованных бюджетных ассигнований составляет 1 039,4 тыс. рублей.

В том числе осуществлялись:

- Социальные выплаты на компенсацию части процентов, начисленных банком или иным юридическим лицом за пользование кредитом или займом.

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2021 году 31 158,5 тыс. рублей. На 01.07.2021 предусмотрено 13 023,5 тыс. рублей. Кассовое освоение 11 984,1 тыс. рублей или 92,0% от плана.

Неиспользованный остаток составил 1 039,4 тыс. рублей в связи с заявительным характером выплаты.

В период с января 2021 года по июнь 2021 года 30 участников подпрограммы досрочно погасили кредит.

- Социальные выплаты на погашение части кредита или займа при рождении (усыновлении) ребенка.

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2021 году 9 750,0 тыс. рублей. На 01.07.2021 предусмотрено 3 968,1 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 3 968,1 тыс. рублей или 100% от плана.

13 участников подпрограммы получили социальные выплаты на погашение части ипотечного кредита в связи с рождением ребенка.

2) Социальные выплаты в рамках закона НАО от 21.03.2012 № 17-оз «О внесении изменений в закон НАО «О развитии ипотечного жилищного кредитования в НАО».

Размер ассигнований в 2021 году составляет 648,7 тыс. рублей. На 01.07.2021 предусмотрено 96,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 90,4 тыс. рублей или 94,2% от плана. Объем неиспользованных бюджетных ассигнований составляет 5,6 тыс. рублей.

Неисполнение связано с заявительным характером выплат.

Основное мероприятие 3 – Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

Размер бюджетных ассигнований в 2021 году составляет 14 524,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 9 004,9 тыс. рублей. На 01.07.2021 финансирование мероприятия предусмотрено в размере 42 780,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 14 524,1 тыс. рублей (из них 9 004,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета), за счет средств местных

бюджетов 449,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение 39 955,6 тыс. рублей или 93,4% от плана, в том числе за счет средств окружного бюджета 13 890,7 тыс. рублей или 93,4% от плана (из них счет средств федерального бюджета 8398,0 тыс. рублей), за счет средств местных бюджетов 418,9 тыс. рублей, за счет средств иных источников 25 646,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам следующих муниципальных образований:

1) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в размере 9 796,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 6 073,7 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрено софинансирование за счет местного бюджета в размере 303,0 тыс. рублей, средства иных источников – 18 755,8 тыс. рублей.

На 01.07.2021 в окружном бюджете ассигнования предусмотрены на сумму 9 796,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 6 073,7 тыс. рублей. В местном бюджете – 303,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение 9 162,9 тыс. рублей или 99,5% от плана.

В отчетном периоде выдано 5 свидетельств.

2) МО «Городское поселений «Рабочий поселок Искателей» в размере 4 727,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2 931,2 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрено софинансирование за счет местного бюджета в размере 146,2 тыс. рублей, за счет средств иных источников – 9 051,7 тыс. рублей.

На 01.07.2021 в окружном бюджете ассигнования предусмотрены на сумму 4 727,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2 931,2 тыс. рублей. В местном бюджете – 146,2 тыс. рублей, за счет средств иных источников – 9 051,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение 4 727,8 тыс. рублей или 100% от плана.

В отчетном периоде выдано 3 свидетельства.

Подпрограмма 6 «Социальная поддержка на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности».

Размер ассигнований в 2021 году составляет 20 141,3 тыс. рублей. На 01.07.2021 финансирование предусмотрено в размере 28 483,1 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрены внебюджетные источники в размере 8 514,9 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 28 439,8 тыс. рублей или 99,8% от плана, в том числе за счет средств окружного бюджета 19 924,9 тыс. рублей или 99,8% от плана, за счет внебюджетных источников – 8 514,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 «Строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов»

В рамках мероприятия предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Социальные выплаты жителям сельской местности на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов».

Размер ассигнований в 2021 году составляет 20 041,3 тыс. рублей. На 01.07.2021 предусмотрено 19 868,2 тыс. рублей и внебюджетные источники в размере 8 514,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 28 383,0 тыс. рублей

или 100% от плана, в том числе за счет средств окружного бюджета 19 868,1 тыс. рублей или 100% от плана, за счет внебюджетных источников – 8 514,9 тыс. рублей.

Неосвоенный остаток составил 921,2 тыс. рублей. Неисполнение связано с заявительным характером выплаты.

В рамках мероприятия предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Социальные выплаты жителям сельской местности на компенсацию части затрат по газификации индивидуальных жилых домов».

Размер ассигнований в 2021 году составляет 100,0 тыс. рублей. На 01.07.2021 предусмотрено 100,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 58,6 тыс. рублей или 56,8% от плана.

Неосвоенный остаток составил 43,2 тыс. рублей.

На 01.07.2021 социальные выплаты на компенсацию части затрат по газификации индивидуальных домов получил 1 участник подпрограммы.

Подпрограмма 8 «Повышение доступности жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе».

В рамках реализации подпрограммы 8 в 2021 году предусмотрены средства окружного бюджета в сумме 35 000,0 тыс. руб. Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.07.2021 предусмотрено финансирование в размере 13 619,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 13 538,06 тыс. рублей или 99,4% от плана.

Основное мероприятие 1 – Возмещения недополученных доходов кредитных организаций.

В рамках основного мероприятия предусмотрено предоставление Субсидии кредитным организациям в целях возмещения недополученных доходов в части процентов, начисленных кредитором за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья в Ненецком автономном округе.

В целях реализации подпрограммы 8 между Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа и публичным акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» заключено соглашение на 2021 год о предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных доходов. Указанное соглашение не предусматривает выдачу в 2021 году банком новых жилищных кредитов, бюджетные ассигнования направляются на возмещение недополученных доходов банка по жилищным кредитам, выданным в 2015-2019 гг.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента



П.А. Масюков

Отчет
о реализации государственной программы
Ненецкого автономного округа
"Обеспечение доступными и комфортными жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"
за I квартал 2021 года

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)	
			План						Кассовое исполнение						За счет всех источников (гр.10/4)	За счет ОБ (гр.11/5)
			Всего	ОБ всего <1>	в т.ч.		МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.		МБ	ИИ		
					ОБ (без ФБ)	ФБ					ОБ (без ФБ)	ФБ				
1	Всего по государственной программе	ДС и ЖСК НАО	477 996,3	441 038,1	327 204,4	113 833,5	635,8	36 322,4	363 045,8	328 279,7	283 387,6	44 546,6	605,2	34 160,9	76,0%	74,4%
1.1	в том числе: всего по региональным проектам, реализуемым в рамках госпрограммы (подпрограмм)	х	112 314,4	112 314,4	11 231,5	101 082,7	0,0	0,0	36 003,1	36 003,1	3 600,3	32 402,8	0,0	0,0	32,1%	32,1%
2	Отдельное мероприятие 1 - Реализация государственных программ в области строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства	ДС и ЖСК НАО	94 289,8	94 289,8	94 289,8	0,0	0,0	92 015,9	92 015,9	92 015,9	0,0	0,0	0,0	0,0	97,6%	97,6%
3	Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ПСЗ"	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
4	Отдельное мероприятие 4 - Разработка документов в сфере градостроительной деятельности	ДС и ЖСК НАО	58 443,0	58 443,0	58 443,0	0,0	0,0	58 443,0	58 443,0	58 443,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
5	Отдельное мероприятие 5 - Разработка территориальных сметных нормативов строительства	ДС и ЖСК НАО	1 809,0	1 809,0	1 809,0	0,0	0,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,5%	99,5%
6	Отдельное мероприятие 7 - Реализация государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетик и транспорта	ДС и ЖСК НАО	48 313,1	48 313,1	48 313,1	0,0	0,0	47 385,5	47 385,5	47 385,5	0,0	0,0	0,0	0,0	98,1%	98,1%
7	Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения»	ДС и ЖСК НАО	35 574,9	35 574,9	31 673,0	3 745,9	156,0	0,0	17 213,4	17 057,4	13 311,6	3 745,8	156,0	0,0	48,4%	48,2%

Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Длительность							Качество исполнения							Оценка степени соответствия фактически исполненной заглянированной уровню затрат (%)	
			Всего	ОБ всего <1>	в т.ч.		МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.		МБ	ИИ	За счет всех источников (гр.10/4)	За счет ОБ (гр.11/5)		
					ОБ (без ФБ)	ФБ					ОБ (без ФБ)	ФБ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7.1	Основное мероприятие 1 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда на обеспечение жилищных потребностей детей-сирот и лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений	КУ НАО "ДСЗ"	22 811,1	22 811,1	19 065,2	3 745,9	0,0	0,0	7 560,7	7 560,7	3 814,9	3 745,8	0,0	0,0	33,1%	33,1%		
7.1.1	в том числе: Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	КУ НАО "ДСЗ"	22 811,1	22 811,1	19 065,2	3 745,9	0,0	0,0	7 560,7	3 814,9	3 814,9	3 745,8	0,0	0,0	33,1%	16,7%		
7.1.2	Жилые помещения г. Нарын-Умар, ул. Тарнов, д.3, кв.4	КУ НАО "ДСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01		
7.1.2.2	Жилые помещения п. Исаевский, ул. Гурбанов, д.4, кв.8	КУ НАО "ДСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01		
7.1.2.3	Жилые помещения г. Нарын-Умар, ул. Заводская, д.11, кв.22	КУ НАО "ДСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01		
7.1.2.4	Нереализованная оспрот. субсидия 2021 года (2 жилых помещения)	КУ НАО "ДСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01		
7.1.3	Строительство (приобретение) жилых помещений, в том числе на вторичном рынке жилья	КУ НАО "ДСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-		
7.2	Основное мероприятие 5 - Оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма, и на формирование специализированного жилищного фонда	Администрация МО	12 763,8	12 607,8	12 607,8	0,0	156,0	0,0	9 652,7	9 496,7	9 496,7	0,0	156,0	0,0	75,6%	75,3%		
7.2.1	Оказание финансовой помощи бюджету МО «Юшарский сельсовет» НАО	Администрация МО «Юшарский сельсовет» НАО	12 763,8	12 607,8	12 607,8	0,0	156,0	0,0	9 652,7	9 496,7	9 496,7	0,0	156,0	0,0	75,6%	75,3%		
7.2.1.1	Приобретение жилых помещений в п. Барант	Администрация МО «Юшарский сельсовет» НАО	12 763,8	12 607,8	12 607,8	0,0	156,0	0,0	9 652,7	9 496,7	9 496,7	0,0	156,0	0,0	75,6%	75,3%		
8	Подпрограмма 2 - Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа	ДС и ЖХХ НАО	116 445,8	116 415,2	15 332,3	101 082,7	30,6	0,0	37 214,1	37 183,8	4 781,0	32 402,8	30,3	0,0	32,0%	31,9%		

Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, сопоставителя, участника	Планирование											Кассовое исполнение					Оценка степени соответствия качественного исполнения запланированному уровню затрат, (%)	
			Всего	Об всего <1>	в т.ч.			МБ	ИИ	Всего	Об всего <2>	в т.ч.			МБ	ИИ	За счет всех источников (гр. 10/4)	За счет ОБ (гр. 11/5)		
					ОБ (без ФБ)	ФБ	ФБ					ОБ (без ФБ)	ФБ	ФБ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
8.1.	Основное мероприятие 3 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа	КУ НАО "ПСЗ"	919,1	919,1	919,1	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	21,8%	21,8%				
8.1.1	Приобретение жилых помещений, в том числе путем участия в долевом строительстве:	КУ НАО "ПСЗ"	919,1	919,1	919,1	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	21,8%	21,8%				
8.2	Основное мероприятие 4 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания, в т.ч. на выкуп жилых помещений собственникам	Администрация МО	3 212,3	3 181,7	3 181,7	0,0	0,0	0,0	1 011,0	980,7	980,7	0,0	30,3	0,0	31,5%	30,8%				
8.3	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Обеспечение устойчивого сохранения непригодного для проживания жилищного фонда"	Х	112 314,4	112 314,4	11 231,5	101 082,7	0,0	0,0	36 003,1	36 003,1	3 600,3	32 402,8	0,0	0,0	32,1%	32,1%				
8.3.1	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств окружного бюджета	КУ НАО "ПСЗ"	112 314,4	112 314,4	11 231,5	101 082,7	0,0	0,0	36 003,1	36 003,1	3 600,3	32 402,8	0,0	0,0	32,1%	32,1%				
8.3.1.1	Часть жилых помещений по 292 кв. м, 0-ти автономном жилищном доме в районе д.Лопухи Амурского с. Нарьян-Мар	КУ НАО "ПСЗ"	41 911,7	41 911,7	4 191,2	37 720,5	0,0	0,0	21 092,7	21 092,7	2 109,3	18 983,4	0,0	0,0	50,3%	50,3%				
8.3.1.2	Часть жилых помещений по 143 кв. м в районе ул. Авангард на территории с. Нарьян-Мар	КУ НАО "ПСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!				
8.3.1.3	Часть жилых помещений по 38 кв. м в районе ул. Полярная Плеско на территории с. Нарьян-Мар	КУ НАО "ПСЗ"	14 910,4	14 910,4	1 491,0	13 419,3	0,0	0,0	14 910,4	14 910,4	1 491,0	13 419,4	0,0	0,0	100,0%	100,0%				
8.3.1.4	Часть жилых помещений по 68 кв. м в районе ул. Рыбачиков на территории с. Нарьян-Мар	КУ НАО "ПСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!				
8.3.1.5	Часть жилых помещений по 95 кв. м в районе ул. Климаткина на территории с. Исметки	КУ НАО "ПСЗ"	31 876,4	31 876,4	3 187,6	28 688,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%				
8.3.1.6	Часть жилых помещений по 37 кв. м в районе ул. Полюдова на территории д. Кедровый	КУ НАО "ПСЗ"	1 204,2	1 204,2	120,5	1 083,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%				
8.3.1.7	Часть жилых помещений по 51 кв. м в районе ул. Авангард на территории с. Нарьян-Мар	КУ НАО "ПСЗ"	20 221,8	20 221,8	2 022,2	18 199,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%				
8.3.1.8	Часть жилых помещений по 63 кв. м в районе ул. Октябрьская на территории с. Нарьян-Мар	КУ НАО "ПСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!				
8.3.1.9	Часть жилых помещений по 7 кв. м в с. Шолом	КУ НАО "ПСЗ"	2 189,9	2 189,9	219,0	1 970,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%				

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)															Оценка степени соответствия казового исполнения заданным/нормативному уровню затрат, (%)	
			План															Казовое исполнение	
			Всего	ОБ всего <1>	в т.ч.			МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.			МБ	ИИ	За счет всех источников (гр.10/4)	За счет ОБ (гр.11/5)	
					ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ					ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
9	Подпрограмма 3 - Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства	ДС и ЖКХ НАО	21 000,0	21 000,0	21 000,0	0,0	0,0	0,0	10 847,8	10 847,8	10 847,8	0,0	0,0	0,0	51,7%	51,7%			
9.1	Основное мероприятие 1 - Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков для жилищного строительства	КУ НАО "ДСЗ"	21 000,0	21 000,0	21 000,0	0,0	0,0	0,0	10 847,8	10 847,8	10 847,8	0,0	0,0	0,0	51,7%	51,7%			
9.1.1	Подготовка земельных участков под жилищное строительство	КУ НАО "ДСЗ"	21 000,0	21 000,0	21 000,0	0,0	0,0	0,0	10 847,8	10 847,8	10 847,8	0,0	0,0	0,0	51,7%	51,7%			
9.2	Основное мероприятие 2 - Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой	КУ НАО "ДСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-			
9.2.1	Строительство коммунальной и транспортной инфраструктурой при реализации проектов освоения и развития территории для жилищного строительства	КУ НАО "ДСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-			
10	Подпрограмма 5 - Социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании	ДЭТ и СЭН НАО	59 868,4	31 611,7	22 606,8	9 004,9	449,2	27 807,5	55 998,2	29 933,3	21 189,8	8 398,0	418,9	25 646,0	93,5%	94,7%			
10.1	Основное мероприятие 1 - Меры социальной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования	ГКУ НАО "ОСЭН"	17 087,6	17 087,6	17 087,6	0,0	0,0	0,0	16 042,6	16 042,6	16 042,6	0,0	0,0	0,0	93,9%	93,9%			
10.1.1	Меры социальной поддержки жителей Ненецкого автономного округа при кредитовании или займствовании на приобретение (строительство) жилья	ГКУ НАО "ОСЭН"	16 991,6	16 991,6	16 991,6	0,0	0,0	0,0	15 952,2	15 952,2	15 952,2	0,0	0,0	0,0	93,9%	93,9%			
10.1.2	Социальные выплаты в рамках закона Ненецкого автономного округа от 21 марта 2012 года № 17-03 «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О развитии жилищного кредитования в Ненецком автономном округе»	ГКУ НАО "ОСЭН"	96,0	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	90,4	90,4	90,4	0,0	0,0	0,0	94,2%	94,2%			
10.2	Основное мероприятие 3 - Присоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на присоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	Администрация МО НАО	42 780,8	14 524,1	5 519,2	9 004,9	449,2	27 807,5	39 955,6	13 890,7	5 147,2	8 398,0	418,9	25 646,0	93,4%	95,6%			

№ п/п	Наименование областного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)											Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат. (%)		
			План						Кассовое исполнение					За счет всех источников (гр.10/4)	За счет ОБ (гр.11/5)	
			Всего	ОБ всего <1>	в т.ч.		МБ	НИ	Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.		МБ			НИ
ОБ (без ФБ)	ФБ	ОБ (без ФБ)			ФБ											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Подпрограмма 6 - Социальная поддержка на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	ДЗТ и СЭН НАО	28 483,1	19 968,2	19 968,2	0,0	0,0	8 514,9	28 439,8	19 924,9	19 924,9	0,0	0,0	8 514,9	99,8%	99,8%
11.1	Основное мероприятие 1 "Строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов"	ГКУ НАО "ОСЭН"	28 383,1	19 868,2	19 868,2	0,0	0,0	8 514,9	28 383,0	19 868,1	19 868,1	0,0	0,0	8 514,9	100,0%	100,0%
11.1.1	Социальные выплаты жителям сельской местности на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов	ГКУ НАО "ОСЭН"	28 383,1	19 868,2	19 868,2	0,0	0,0	8 514,9	28 383,0	19 868,1	19 868,1	0,0	0,0	8 514,9	100,0%	100,0%
11.2	Основное мероприятие 2 "Комплексная часть затрат по реализации индивидуальных жилых домов"	ГКУ НАО "ОСЭН"	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	56,8	56,8	56,8	0,0	0,0	0,0	56,8%	56,8%
11.2.1	Социальные выплаты жителям сельской местности на компенсацию части затрат по реализации индивидуальных жилых домов	ГКУ НАО "ОСЭН"	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	56,8	56,8	56,8	0,0	0,0	0,0	56,8%	56,8%
12	Подпрограмма 8 - Повышение доступности жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	13 619,2	13 619,2	13 619,2	0,0	0,0	0,0	13 538,1	13 538,1	13 538,1	0,0	0,0	0,0	99,4%	99,4%
12.1	Основное мероприятие 1 – Возмещение недополученных доходов кредитных организаций	ДФЭ НАО	13 619,2	13 619,2	13 619,2	0,0	0,0	0,0	13 538,1	13 538,1	13 538,1	0,0	0,0	0,0	99,4%	99,4%
12.1.1	Субсидии кредитным организациям в целях возмещения недополученных доходов в части процентов, начисленных кредитным за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	13 619,2	13 619,2	13 619,2	0,0	0,0	0,0	13 538,1	13 538,1	13 538,1	0,0	0,0	0,0	99,4%	99,4%

Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

П.А. Масюков

Исполнитель:
Кавалева Ю.С. - экономист отдела государственных программ управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, тел 2-19-18, внутренний 1837