

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
о результатах выполнения мероприятий государственной  
программы Ненецкого автономного округа  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными  
услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»  
за I квартал 2021 года

На реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.10.2014 № 415-п, законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 18.12.2020 № 232-оз в 2021 году предусмотрено 1 702 311,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 347 599,2 тыс. рублей.

Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.04.2021 предусмотрено финансирование в размере 225 220,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 35 411,5 тыс. рублей. Бюджетами муниципальных образований предусмотрено 459,8 тыс. рублей, за счет иных источников финансирования – 5 646,7 тыс. рублей.

Исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 185 162,5 тыс. рублей, в том числе 14 980,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Соответствие кассового исполнения запланированному уровню за счет окружного бюджета составило 82,2%, за счет всех источников финансирования 82,5%. Неосвоенный остаток окружного бюджета составил 40 058,1 тыс. рублей.

В рамках государственной программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

**Отдельное мероприятие 1 - Реализация государственных программ в области строительства, ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.**

В рамках данного мероприятия финансируется детализированное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений».

На обеспечение функций казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» в 2021 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 166 423,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 44 970,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 42 889,2 тыс. рублей или 95,4% от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 2 081,7 тыс. рублей. Запланированные средства окружного бюджета освоены не в полном объеме по следующим причинам:

1) фактические расходы по выплате заработной плате и пособия по временной нетрудоспособности сотрудникам учреждения оказались меньше запланированных;

2) не все сотрудники, средства на оплату льготного проезда к месту отдыха и обратно на которых были запланированы в отчетном периоде, воспользовались правом на компенсацию расходов;

3) фактические расходы по командировочным расходам оказались меньше запланированных;

4) часть счетов на оплату не предоставлена.

**Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа.**

Общий объем финансирования мероприятия на 2021 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 17 105,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 75,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 75,0 тыс. рублей или 100% от плана.

В отчетном периоде оплачены услуги по охране объекта «Дом-усадьба д. Устье» за декабрь 2020 - февраль 2021 года.

**Отдельное мероприятие 4 - Разработка документов в сфере градостроительной деятельности.**

В рамках данного мероприятия финансируется детализированное мероприятие «Разработка комплекса документов планирования градостроительного развития территорий муниципальных образований Ненецкого автономного округа».

Общий объем финансирования мероприятия на 2021 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 58 443,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 58 443,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 58 443,0 тыс. рублей или 100% от плана.

Заключен государственный контракт № 0184200000619000572-04 от 17.02.2020 на разработку комплекса документов планирования градостроительного развития территории МО НАО на сумму 166 980,0 тыс. рублей. Работы выполнены, расчет с подрядчиком произведен.

**Отдельное мероприятие 5 - Разработка территориальных сметных нормативов строительства.**

В рамках данного мероприятия финансируется детализированное мероприятие «Разработка индексов изменения сметной стоимости строительства».

Общий объем финансирования мероприятия на 2021 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 3 618,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 904,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 900 тыс. рублей или 99,5% от плана.

На выполнение работ по мониторингу текущих цен на строительные ресурсы для Ненецкого автономного округа в целях расчета ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости строительства в текущий уровень цен заключен государственный контракт № 0184200000620000568 от 09.02.2021. Цена контракта 3 600,0 тыс. рублей. Экономия по торгам составила 18,0 тыс. рублей.

В отчетный период произведена оплата по 1 этапу работ.

**Отдельное мероприятие 7 - Реализация государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта.**

Общий объем финансирования мероприятия на 2021 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 100 670,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета предусмотрено финансирование в размере 20 245,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 18 819,1 тыс. рублей или 93% от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 1 426,8 тыс. рублей. Исполнение бюджета выполнено не в полном объеме, в связи с изменением графиков отпусков (перенос отпуска на поздние периоды и уменьшение количества дней запланированного отпуска), остатка по льготному проезду.

**Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения».**

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 166 257,5 тыс. рублей, из них 6 195,1 тысяч рублей – средства федерального бюджета. На 01.04.2021 бюджетные ассигнования предусмотрены в размере 5 043,1 тыс. рублей. Бюджетами муниципальных образований предусмотрено 156,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период по подпрограмме составило 5 199,1 тыс. рублей или 100% от плана, в том числе за счет средств окружного бюджета - 5 043,1 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 156,0 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 1 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений.**

Размер ассигнований в 2021 году составляет 140 826,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 6 195,1 тыс. рублей. На 01.04.2021 финансирование мероприятия не предусмотрено.

В рамках мероприятия реализуются инвестиционный проект «Приобретение жилых помещений в целях создания специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В целом в текущем году планируется приобретение и предоставление детям-сиротам 25-ти однокомнатных квартир на территории г. Нарьян-Мар и п. Искателей. А также организация торгов, заключение государственного контракта и оплата части инвестиционных платежей по приобретению 60 квартир с их последующим предоставлением гражданам в 2022 и 2023 годах.

Приобретение 5 жилых помещений в 2021 году финансируется по направлению «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений», в рамках которого заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета № 073-09-2020-542 от 18.12.2019 (с учетом дополнительного соглашения № 073-09-2020-542/5 от 19.03.2021). Общий объем финансирования в рамках соглашения 9 992,1 тыс. рублей, в том числе 6 195,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

На отчетную дату заключены государственные контракты на приобретение трех однокомнатных квартир:

1) № 0384200001621000003 от 20.02.2021, продавец ИП Айдуллина И.И., стоимость контракта – 2 762,5 тыс. рублей, срок исполнения - до 02.03.2021.

Произведен осмотр квартиры, расположенной по адресу: г. Нарьян-Мар, улица Титова, дом 3, квартира 4. Акт приема-передачи подписан, идет подготовка документации к регистрации.

2) № 0384200001621000005 от 01.03.2021, продавец ООО «Агентство недвижимости», стоимость контракта – 2 762,5 тыс. рублей, срок исполнения - до 11.03.2021.

Произведен осмотр квартиры, расположенной по адресу: п. Искателей, ул. Губкина, д. 4, кв. 8. Акт приема-передачи подписан, идет подготовка документации к регистрации.

3) №0384200001621000004 от 01.03.2021, продавец ООО «Агентство недвижимости», стоимость контракта – 2 035,5 тыс. рублей, срок исполнения - до 11.03.2021.

Произведен осмотр квартиры, расположенной по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 11, кв. 22. Акт приема-передачи подписан, идет подготовка документации к регистрации.

Основное мероприятие 5 - Оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма, и на формирование специализированного жилищного фонда

В рамках мероприятия в 2021 году предусмотрено предоставление *Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности*, а именно МО «Юшарский сельсовет» НАО в размере 25 431,0 тыс. рублей. На 01.04.2021 финансирование мероприятия предусмотрено в размере 5 199,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 5 043,1 тыс. рублей, бюджета муниципального образования - 156,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100%.

Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета заключено от 30.03.2020 № 39. Субсидия предусмотрена на софинансирование приобретения 12 жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма в п. Варнек. Муниципальный контракт заключен между Администрацией МО «Юшарский сельсовет» НАО и ООО «Альфа-Строй» от 17.07.2020 № 1/2020 на сумму 51 990 680 рублей 80 копеек. Срок исполнения контракта не позднее 30 ноября 2021 года.

Доля софинансирования контракта за счет средств окружного бюджета составляет 97% - 50 431,0 тыс. рублей. Освоение окружного бюджета на отчетную дату составляет 42 866, 3 тыс. рублей, в том числе в 2020 году 37 823,2 тыс. рублей, в 2021 год 5 043,1 тыс. рублей.

В рамках контракта строятся четыре 3-квартирных жилых дома.

По всем объектам выполнены работы по устройству фундаментов зданий, цокольные перекрытия, работы по благоустройству территории, отмостки вокруг зданий, возведению стен, устройству крыши и кровли. Ведутся отделочные работы.

Невостребованный остаток субсидии 12 823,2 тыс. рублей будет предложен к исключению из окружного бюджета.

**Подпрограмма 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа».**

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 035 960,6 тыс. рублей, из них 332 399,2 тысяч рублей – средства федерального бюджета. На 01.04.2021 финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 35 190,3 тыс. рублей, в том числе 35 159,7 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета (из них 29 933,9 тыс. рублей средства федерального бюджета), 30,6 тыс. рублей за счет средств бюджетов муниципальных образований. Кассовое исполнение за отчетный период по подпрограмме составило 11 569,6 тыс. рублей или 32,9% от плана, в том числе за счет средств окружного бюджета - 11 539,3 тыс. рублей или 32,8% от плана (из них 9 502,8 тыс. рублей средства федерального бюджета), за счет средств бюджетов муниципальных образований – 30,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3 – Строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа.

Размер ассигнований в 2021 году составляет 653 351,9 тыс. рублей. На 01.04.2021 предусмотрено финансирование в сумме 919,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 0,0 тыс. рублей или 0% от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 919,1 тыс. рублей.

Предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Приобретение жилых помещений, в том числе путём участия в долевом строительстве», в том числе:

1) 143 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000092 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (137 участок), общая площадь не менее 6 502 кв. м). Срок исполнения – 01.11.2020, цена контракта 499 926,9 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

Окружным бюджетом на 2021 год предусмотрена оплата по контракту в размере 74 989,0 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено. Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Выполнен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000. Выполнены работы по анкеровке плит перекрытия и ригелей на отм. +2,700. Установлены колонны второго яруса, смонтированы ригели второго этажа.

На отчетную дату работы не ведутся по причине отсутствия плит перекрытий.

2) 38 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000083 от 30.11.2018 (МКД в районе ул. Первомайская – Ленина, общая площадь не менее 2 012 кв. м). Срок исполнения – 15.03.2020, цена контракта 153 581,8 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М».

Окружным бюджетом на 2021 год предусмотрена оплата по контракту в размере 38 395,5 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

Выполнен комплекс работ по монтажу по возведению несущих и ограждающих конструкций, включая внутренние перегородки, по устройству оконных блоков на 95%. Завершены штукатурные работы, утеплению кровли.

Утепление фасада выполнено на 25%. Ведутся работы по устройству системы вентиляции, канализации, вентиляции, водоотведению.

3) 38 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000084 от 19.11.2018 (МКД в районе ул. Полярная - Выучейского, общая площадь не менее 2 012 кв. м). Срок исполнения – 18.03.2020, цена контракта 155 271,2 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М».

Окружным бюджетом на 2021 год предусмотрена оплата по контракту в размере 69 872,0 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

На объекте выполнены работы по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000. На отчетную дату работы на объекте не ведутся.

17 декабря 2020 года подрядчику направлено предложение о расторжении государственного контракта. Ответ не поступил. Подана апелляция по неустойке.

4) 37 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000082 от 19.11.2018 (МКД в районе ул. Полярная - Пырерко, общая площадь не менее 1 958 кв. м). Срок исполнения – 15.04.2020, цена контракта 151 103,9 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М».

Окружным бюджетом на 2021 год предусмотрена оплата по контракту в размере 4 174,9 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено. Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

На объекте выполнен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000, по возведению несущих и ограждающих конструкций, включая внутренние перегородки. Выполнена прокладка наружных сетей водоотведения, теплоснабжения, холодного и горячего водопровода. Завершены работы по установке окон и балконных блоков. Завершены работы по устройству внутренних вентиляционных систем. Выполнена разводка ГВС и ХВС, отопление запущено. Выполнена прокладка наружных сетей водоотведения, теплоснабжения, холодного и горячего водопровода.

На данный момент ведутся работы по утеплению фасада здания и устройству подконструкции фасада, работы по благоустройству, внутренние отделочные работы (шпаклевка стен и потолков), работы по устройству перегородок, укладке керамической плитки в санузлах, электромонтажные работы, сантехнические работы, работы по установке межкомнатных дверей, входных металлических дверей.

5) 95 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000093 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Монтажников МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», общая площадь не менее 4 144 кв. м). Срок исполнения - 30.09.2020, цена контракта 318 763,7 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

Окружным бюджетом на 2021 год предусмотрена оплата по контракту в размере 57 377,5 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено. Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Выполнен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, устройства перекрытий на отметке 0,000, по возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия). Ведутся внутренние строительные-монтажные работы.

6) 53 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000098 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (свечка), общая площадь не менее 2 570 кв. м). Срок исполнения – 31.08.2020, цена контракта 202 217,8 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

Окружным бюджетом на 2021 год предусмотрена оплата по контракту в размере 20 221,8 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено. Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Выполнен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, устройства перекрытий на отметке 0,000, по возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия), устройству вентилируемого фасада (99%), монтажу внутренних инженерных сетей - теплоснабжение, электроснабжение (70%, в настоящее время работы не ведутся из-за отсутствия материалов). Начаты работы по устройству кровель входной группы и входов в подвалы.

7) 7 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001620000092 от 14.09.2020 (МКД в п. Шойна МО «Шоинский сельсовет», общая площадь не менее 391 кв. м). Срок исполнения – ноябрь 2021 года, цена контракта 31 089,1 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «СМП-83».

Окружным бюджетом на 2021 год и в отчетном периоде предусмотрено 28 899,2 тыс. рублей. На 01.04.2021 финансирование предусмотрено в размере 919,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0% от плана.

По условиям контракта к началу работ подрядчик приступает с 01.01.2021. На отчетную дату уведомление о начале работ не поступало. В связи с этим запланированные средства не освоены.

Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

8) 166 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001620000121 от 20.01.2021 (МКД на территории г. Нарьян-Мар, общая площадь не менее 8 942 кв. м). Срок исполнения – 30 июля 2023, цена контракта 710 065,8 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Партнер НАО».

Окружным бюджетом на 2021 год предусмотрена оплата по контракту в размере 248 523,0 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

Подрядчику направлено предложение о расторжении контракта по причине попадания участков строительства в приаэродромную зону аэродрома Нарьян-Мар.

От подрядчика получен отказ.

9) 38 жилых помещений на территории г. Нарьян-Мар.

Окружным бюджетом на 2021 год предусмотрена оплата по контракту в размере 110 899,0 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено, контракт не заключен. Возможно перераспределение средств на действующие контракты или приобретение вторичного рынка жилья.

Кроме того, в рамках мероприятия заключен ГК№ 0384200001618000096 от 18.12.2018 на приобретение (путем инвестирования) 66 жилых помещений в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» НАО на сумму 225 030,2 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М». Срок передачи жилых помещений истек 30 сентября 2020 г.

В 2018 году в соответствии с условиями государственного контракта, после предоставления разрешения на строительство и выхода на площадку, подрядчику выплачен первый инвестиционный платеж в размере 30 % от стоимости государственного контракта – 67 509,1 тыс. рублей. Выполнено ограждение строительной площадки.

К работам подрядчик не приступал в связи с тем, что комплексная застройка участка не согласована Аэронавигацией в связи нахождением земельного участка в непосредственной близости аэронавигационного объекта ДПРМ-060. Направлено исковое заявление о расторжении государственного контракта и взыскании суммы первого инвестиционного платежа. Иск удовлетворен. Подрядчиком подана апелляционная жалоба. Рассмотрение жалобы назначено на апрель 2021 года.

Основное мероприятие 4 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания, а также на выкуп жилых помещений собственников.

В рамках мероприятия в 2021 году предусмотрено предоставление Субсидии местным бюджетам на выкуп жилых помещений собственников в соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в размере 980,7 тыс. рублей и Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания в размере 12 295,6 тыс. рублей. Финансирование на 01.04.2021 предусмотрено в сумме 980,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 980,7 тыс. рублей или 100% от плана.

1) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Субсидия в 2021 году предусмотрена в размере 3 002,8 тыс. рублей. На 01.04.2021 финансирование не предусмотрено.

Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета заключено от 20.02.2021 № 33. Субсидия предусмотрена на софинансирование сноса следующих объектов:

- Многоквартирный дом № 12 по ул. Первомайская, г. Нарьян-Мар с объемом финансирования 629,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 610,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 18,9 тыс. рублей.

Муниципальный контракт не заключен. Документация проходит достоверность сметной стоимости. Аукцион планируется провести в апреле 2021 года, заключить контракт - в мае 2021 года со сроком его исполнения в 3 квартале текущего года.

- Многоквартирный дом № 21 по ул. Рабочая, г. Нарьян-Мар с объемом финансирования 1 069,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 1 037,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 32,1 тыс. рублей.

Муниципальный контракт не заключен. Документация проходит достоверность сметной стоимости. Аукцион планируется провести в апреле 2021



года, заключить контракт - в мае 2021 года со сроком его исполнения в 3 квартале текущего года.

- Многоквартирный дом № 21Б по ул. Рабочая, г. Нарьян-Мар с объемом финансирования 1 069,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 1 037,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 32,1 тыс. рублей.

Муниципальный контракт не заключен. Документация проходит достоверность сметной стоимости. Аукцион планируется провести в апреле 2021 года, заключить контракт - в мае 2021 года со сроком его исполнения в 3 квартале текущего года.

- не распределенный лимит субсидии составляет 316,5 тыс. рублей.

2) *МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей».*

Субсидия в 2021 году предусмотрена в размере 2 697,4 тыс. рублей. На 01.04.2021 финансирование не предусмотрено.

Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета заключено от 26.02.2021 № 41. Субсидия предусмотрена на софинансирование сноса следующих объектов:

- Многоквартирный дом № 14 по ул. Озерная, п. Искателей с объемом финансирования 2 202,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 2 133,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 68,9 тыс. рублей.

01.04.2021 размещено извещение о проведении открытого аукциона. Окончание подачи заявок – 08.04.2021. Аукцион запланирован на 09.04.2021.

- Многоквартирный дом № 24 по ул. Тиманская, п. Искателей с объемом финансирования 338,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 328,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 10,6 тыс. рублей.

01.04.2021 размещено извещение о проведении открытого аукциона. Окончание подачи заявок – 08.04.2021. Аукцион запланирован на 09.04.2021.

- не распределенный лимит субсидии составляет 235,8 тыс. рублей.

3) *МО «Тельвисочный сельсовет» НАО*

Субсидия в 2021 году предусмотрена в размере 7 576,1 тыс. рублей. На 01.04.2021 финансирование предусмотрено в размере 1 011,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 980,7 тыс. рублей, бюджета муниципального образования – 30,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 1 011,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 980,7 тыс. рублей или 100%, за счет средств бюджета муниципального образования 30,3 тыс. рублей.

Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета заключено от 26.02.2021 № 40. Субсидия предусмотрена:

- на софинансирование сноса многоквартирных домов (д. Макарово, ул. Лесная, д. 2, д. Макарово, ул. Центральная, д. 2, д. Макарово, ул. Центральная, д. 9, с. Тельвиска, ул. Пустозерская, д. 30) с объемом финансирования 6 799,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 6 595,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 204,0 тыс. рублей.

Муниципальный контракт не заключен. Аукцион документация в стадии подготовки.

- на выкуп жилых помещений собственников в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в размере 1 011,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 980,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 30,6 тыс. рублей.

Ассигнования предусмотрены на выкуп жилого помещения № 8 в доме № 30 по ул. Пустозерская в с. Тельвиска. Рыночная стоимость определена в размере 1 011,0 тыс. рублей. Доля софинансирования за счет средств окружного бюджета составляет 97% - 980,7 тыс. рублей. Освоение окружного бюджета на отчетную дату 100%.

Региональный проект Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 369 332,4 тыс. рублей, из них 332 399,2 тысяч рублей – средства федерального бюджета. На 01.04.2021 финансирование проекта предусмотрено в размере 33 259,9 тыс. рублей, в том числе 29 933,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 10 558,6 тыс. рублей или 31,7% от плана, в том числе 9 502,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Объем неисполненных ассигнований составил 22 701,3 тыс. рублей.

В рамках проекта осуществляется частичное финансирование по следующим государственным контрактам:

1) Часть жилых помещений из 146 кв. в рамках ГК № 0184200000616000211 от 06.12.2016 (МКД в районе ул. Авиаторов). Подрядчик - ООО «Полносжилстрой». Общая стоимость контракта - 529 774,988 тыс. рублей.

Окружным бюджетом на 2021 год предусмотрена оплата по контракту в полном объеме 42 741,3 тыс. рублей. В отчетном периоде запланирована оплата в размере 10 848,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 9 763,4 тыс. рублей. Кассовое освоение 10 558,6 тыс. рублей или 97,3%, в том числе за счет средств федерального бюджета 9 502,8 тыс. рублей.

Объем неисполненных ассигнований составил 289,6 тыс. рублей.

На отчетную дату на объекте ведутся отделочные работы. 6-8 секции введены в эксплуатацию, зарегистрированы в собственность НАО. Работы на 9-10 секциях находятся в заключительной стадии.

2) Часть жилых помещений из 143 кв. в рамках ГК № 0384200001618000092 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (137 участок), общая площадь не менее 6 502 кв. м). Срок исполнения – 01.11.2020, цена контракта 499 926,9 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

Окружным бюджетом на 2021 год предусмотрена оплата по контракту в размере 84 987,6 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено. Часть контракта финансируется в рамках Основного мероприятия 3.

Выполнен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000. Выполнены работы по анкеровке плит перекрытия и ригелей на отм. +2,700 Установлены колонны второго яруса, смонтированы ригели второго этажа.

На отчетную дату работы не ведутся по причине отсутствия плит перекрытий.

3) Часть жилых помещений из 38 кв. в рамках ГК № 03842000001618000082 от 19.11.2018 (МКД в районе ул. Полярная- Пырерко на территории г. Нарьян-Мар). Подрядчик ООО «Версо-М». Общая стоимость контракта - 151 103,9 тыс. рублей.

Окружным бюджетом на 2021 год предусмотрена оплата по контракту в размере 33 601,1 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не запланировано.

Выполнен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000, работы по возведению несущих и ограждающих конструкций, включая внутренние перегородки. Выполнена прокладка наружных сетей водоотведения, теплоснабжения, холодного и горячего водопровода. Завершены работы по установке окон и балконных блоков, по устройству внутренних вентиляционных систем. Выполнена разводка ГВС и ХВС, отопление запущено. Выполнена прокладка наружных сетей водоотведения, теплоснабжения, холодного и горячего водопровода.

На данный момент ведутся работы по утеплению фасада здания и устройству подконструкции фасада, работы по благоустройству, внутренние отделочные работы (шпаклевка стен и потолков), работы по устройству перегородок, укладке керамической плитки в санузлах, электромонтажные работы, сантехнические работы, работы по установке межкомнатных дверей, входных металлических дверей.

4) 68 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000094 от 11.12.2018 (МКД в районе ул. Рыбников, общая площадь не менее 2 809 кв. м). Срок исполнения – 31.08.2020, цена контракта 214 658,0 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Опора».

Окружным бюджетом на 2021 год предусмотрена оплата по контракту в размере 32 198,7 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

На объекте выполнен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, устройства перекрытий на отметке 0,000, по возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия), устройству кровли, заполнению проемов (окон и дверей), возведению внутренних стен. Частично выполнены работы по благоустройству территории.

В отчетном периоде в 3 подъезде подано отопление, ведутся отделочные (оклейка стен обоями 50%) и электромонтажные работы, облицовка стен керамической плиткой. В 1-2 подъездах подано отопление, ведутся штукатурные работы, электромонтажные работы (70%).

5) 95 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000093 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Монтажников МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», общая площадь не менее 4 144 кв. м). Срок исполнения - 30.09.2020, цена контракта 318 763,7 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

Окружным бюджетом на 2021 год предусмотрена оплата по контракту в размере 70 128,0 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено. Часть контракта финансируется в рамках Основного мероприятия 3.

Выполнен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, устройства перекрытий на отметке 0,000, по возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия). Ведутся внутренние строительно-монтажные работы.

6) 37 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000104 от 19.12.2018 (МКД в районе ул. Россихина МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», общая площадь не менее 1 957 кв. м). Срок исполнения - 31.08.2020, цена контракта 152 846,3 тыс. рублей. Подрядчик - ООО «Сполохи-Монтаж».

Окружным бюджетом на 2021 год предусмотрена оплата по контракту в размере 30 569,2 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

Выполнен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, устройства перекрытий на отметке 0,000, по возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия), по устройству кровли, заполнению проемов (окон, дверей), возведению внутренних стен. Велись отделочные и малярные работы, кладка керамической плитки в с/у, монтаж внутренних инженерных сетей (отопление, водоснабжение, электроснабжение).

На сегодняшний день работы не ведутся, ввиду финансовых затруднений у подрядчика.

7) 53 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000098 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (свечка), общая площадь не менее 2 570 кв. м). Срок исполнения – 31.08.2020, цена контракта 202 217,8 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

Окружным бюджетом на 2021 год предусмотрена оплата по контракту в размере 30 332,7 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование предусмотрено в размере 20 221,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств Федерального бюджета 18 199,6 тыс. рублей. Запланированные средства бюджета не освоены по причине отставания подрядчика от графика работ.

Часть контракта финансируется в рамках Основного мероприятия 3.

Выполнен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, устройства перекрытий на отметке 0,000, по возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия), устройству вентилируемого фасада (99%), монтажу внутренних инженерных сетей - теплоснабжение, электроснабжение (70%, в настоящее время работы не ведутся из-за отсутствия материалов). Начаты работы по устройству кровель входной группы и входов в подвалы.

8) Часть квартир из 63 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000097 от 19.12.2018 (МКД в районе ул. Октябрьская). Подрядчик – ООО «Опора». Цена контракта - 212 919,4 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – август 2020 г.

Окружным бюджетом на 2021 год предусмотрена оплата по контракту в размере 42 583,9 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

Выполнены работы по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, устройства перекрытий на отметке 0,000, возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия), устройству кровли, заполнению проемов (окон, дверей), возведению внутренних стен.

24 февраля 2021 года подано заявление на ЗОС, выданы замечания - установить дополнительное освещение, утеплить выходы канализационных стояков, предусмотреть аварийное освещения в подвале.

На отчетную дату замечания в полном объеме не устранены. Ведется работа по устройству натяжных потолков, уборке помещений.

9) 7 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001620000092 от 14.09.2020 (МКД в п. Шойна МО «Шоинский сельсовет», общая площадь не менее 391 кв. м).

Срок исполнения – ноябрь 2021 года, цена контракта 31 089,1 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «СМП-83».

Окружным бюджетом на 2021 год и в отчетном периоде предусмотрено 2 189,9 тыс. рублей. На 01.04.2021 финансирование предусмотрено в размере 2 189,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 970,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0% от плана.

По условиям контракта к началу работ подрядчик приступает с 01.01.2021. На отчетную дату уведомление о начале работ не поступало. В связи с этим запланированные средства не освоены.

Часть контракта финансируется в рамках Основного мероприятия 3.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства».**

Размер ассигнований в 2021 году составляет 42 609,9 тыс. рублей. На 01.04.2021 финансирование предусмотрено в размере 21 000,0 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 10 847,7 тыс. рублей или 51,7% от плана.

Неосвоенный остаток – 10 152,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 - Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков для жилищного строительства

Размер ассигнований в 2021 году составляет 38 909,9 тыс. рублей. На 01.04.2021 финансирование предусмотрено в размере 21 000,0 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 10 847,7 тыс. рублей или 51,7% от плана.

В рамках мероприятия реализуется детализированное мероприятие «Подготовка земельных участков под жилищное строительство», в том числе:

- *Вертикальная планировка земельных участков в районе п. Старый Аэропорт (ул.Авиаторов) для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.*

ГК № № 0184200000618000211 от 03.08.2018 года на выполнение работ по вертикальной планировке земельных участков, площадью 171,3 тыс. кв.м. заключен с ООО «Нарьян-МарСтройИнвест» на сумму 209 274,4 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – октябрь 2019 года.

В соответствии с условиями контракта подрядчик обязан выполнить работы по отсыпке и вертикальной планировке территории участка до отметки 6,87 в Балтийской системе высот, с коэффициентом уплотнения грунта (К упл.0,95). Объем подсыпки грунта по условиям контракта – 432,356 тыс. м<sup>3</sup> (в плотном теле). Согласно исполнительной документации, предоставленной подрядчиком на начало мая 2019 года, выполненный объем составил 272,9 тыс. м<sup>3</sup>.

Вместе с тем контрольная геодезическая съемка на 30.10.2019 показала объем отсыпки 205,946 тыс. м<sup>3</sup>, на данный объем работы были приняты заказчиком.

08.11.2019 года подрядной организации предложено расторжение контракта с уплатой неустойки в размере 7 652 412,08 рублей. 20.11.2019 подрядчик выразил несогласие на условия расторжения государственного контракта и продолжил работы по отсыпке территории.

По данным подрядчика по состоянию на 16.12.2020 завезено 402,467 тыс. м<sup>3</sup> песка. Общий объем по данным ООО «Техносфера» - 358,601 тыс. м<sup>3</sup>.

С 23.12.2020 подрядчик приостановил работы на объекте и восстановил их с 24.02.2021.

29.01.2021 подрядчиком направлено исковое заявление в суд об оплате работ за 64,692 тыс. м3 грунта в уплотненном теле на сумму 31 310,0 тыс. руб. По решению суда исковое заявление не удовлетворено. 03.02.2021 подрядчику направлено решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Подрядчиком подан иск о признании отказа недействительным.

Основное мероприятие 2 - Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами.

Размер ассигнований в 2021 году составляет 3 700,0 тыс. рублей. На 01.04.2021 финансирование не предусмотрено.

В рамках мероприятия предусмотрена реализация детализированного мероприятия «*Строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры при реализации проектов освоения и развития территории для жилищного строительства*», в том числе «*Инженерная и транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Заводская в г. Нарьян-Мар*»

ГК на разработку проектной документации заключен в августе 2016 года с ООО «ТрансПроект-Инжиниринг» на сумму 3 500,0 тыс. рублей. Срок по контракту – ноябрь 2016 года.

29.01.2018 получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации. Замечания подрядчиком не устранены. В связи с чем государственный контракт расторгнут в одностороннем порядке по решению суда.

08.05.2020 заключен государственный контракт № 0384200001620000036 на выполнение работ по корректировке проектной документации на сумму 3 700,0 тыс. рублей с ООО «Проектгазстрой». Срок исполнения контракта - май 2021 года.

В отчетном периоде выполнены инженерные изыскания и проектные работы. 29 марта документация загружена на государственную экспертизу.

**Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании».**

В рамках реализации подпрограммы 5 в 2021 году предусмотрены средства окружного бюджета в сумме 56 081,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 9 004,9 тыс. рублей. Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.04.2021 предусмотрено финансирование в размере 18 902,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 5 477,6 тыс. рублей. Бюджетами муниципальных образований предусмотрено 273,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение по подпрограмме составило 17 982,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 17 723,3 тыс. рублей или 93,8% от плана, из них за счет федерального бюджета - 5 477,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 258,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 – Меры социальной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования

Размер ассигнований в 2021 году составляет 41 557,2 тыс. рублей. На 01.04.2021 предусмотрено 10 068,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 8 888,4 тыс. рублей или 88,3% от плана.

Неосвоенный остаток составил 1 179,6 тыс. рублей.

В рамках мероприятия предусмотрена реализация следующих детализированных мероприятий:

1) Меры социальной поддержки жителей Ненецкого автономного округа при кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья.

Размер ассигнований в 2021 году составляет 40 908,5 тыс. рублей. На 01.04.2021 предусмотрено 10 020,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 8 841,3 тыс. рублей или 88,2% от плана. Объем неиспользованных бюджетных ассигнований составляет 1 178,7 тыс. рублей.

В том числе осуществлялись:

*- Социальные выплаты на компенсацию части процентов, начисленных банком или иным юридическим лицом за пользование кредитом или займом.*

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2021 году 31 158,5 тыс. рублей. На 01.04.2021 предусмотрено 7 558,1 тыс. рублей. Кассовое освоение 6 379,4 тыс. рублей или 84,4% от плана.

Неиспользованный остаток составил 1 179,6 тыс. рублей в связи с заявительным характером выплаты.

В период с января 2021 года по март 2021 года 24 участника подпрограммы досрочно погасили кредит.

*- Социальные выплаты на погашение части кредита или займа при рождении (усыновлении) ребенка.*

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2021 году 9 750,0 тыс. рублей. На 01.04.2021 предусмотрено 2 461,9 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 2 461,9 тыс. рублей или 100% от плана.

8 участников подпрограммы получили социальные выплаты на погашение части ипотечного кредита в связи с рождением ребенка.

2) Социальные выплаты в рамках закона НАО от 21.03.2012 № 17-оз «О внесении изменений в закон НАО «О развитии ипотечного жилищного кредитования в НАО».

Размер ассигнований в 2021 году составляет 648,7 тыс. рублей. На 01.04.2021 предусмотрено 48,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 47,1 тыс. рублей или 98,1% от плана. Объем неиспользованных бюджетных ассигнований составляет 0,9 тыс. рублей.

Неисполнение связано с заявительным характером выплат.

Основное мероприятие 3 – Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

Размер бюджетных ассигнований в 2021 году составляет 14 524,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 9 004,9 тыс. рублей. На 01.04.2021 финансирование мероприятия предусмотрено в размере 9 108,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 8 834,9 тыс. рублей (из них 5 477,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета), за счет средств местных бюджетов 273,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение 9 093,6 тыс. рублей или 99,8% от плана, в том числе за счет средств окружного бюджета 8 834,9 тыс. рублей или 100% от плана (из них за счет средств федерального бюджета 5 477,6 тыс. рублей), за счет средств местных бюджетов 258,7 тыс. рублей.

В рамках мероприятия предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам следующих муниципальных образований:

1) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в размере 9 796,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 6 073,7 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрено софинансирование за счет местного бюджета в размере 303,0 тыс. рублей.

На 01.04.2021 в окружном бюджете ассигнования предусмотрены на сумму 4 107,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2 546,4 тыс. рублей. В местном бюджете – 127,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение 4 230,3 тыс. рублей или 99,9% от плана, в том числе за счет средств окружного бюджета 4 107,1 тыс. рублей или 100% от плана (из них счет средств федерального бюджета 2 546,4 тыс. рублей), за счет средств местных бюджетов 123,2 тыс. рублей.

Предусмотренный объем бюджетных ассигнований в полном объеме будет доведен до муниципального образования на счета временного распоряжения во II квартале 2021 года.

В отчетном периоде выдано 5 свидетельств.

2) МО «Городское поселений «Рабочий поселок Искателей» в размере 4 727,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2 931,2 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрено софинансирование за счет местного бюджета в размере 146,2 тыс. рублей.

На 01.04.2021 в окружном бюджете ассигнования предусмотрены на сумму 4 727,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2 931,2 тыс. рублей. В местном бюджете – 146,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение 4 863,3 тыс. рублей или 99,8% от плана, в том числе за счет средств окружного бюджета 4 727,8 тыс. рублей или 100% от плана (из них счет средств федерального бюджета 2 931,2 тыс. рублей), за счет средств местных бюджетов 135,5 тыс. рублей.

Предусмотренный объем бюджетных ассигнований в полном объеме будет доведен до муниципального образования на счета временного распоряжения во II квартале 2021 года.

В отчетном периоде выдано 3 свидетельств.

**Подпрограмма 6 «Социальная поддержка на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности».**

В рамках реализации подпрограммы 6 в 2021 году предусмотрены средства окружного бюджета в сумме 20 141,3 тыс. руб. Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.04.2021 предусмотрено финансирование в размере 13 275,6 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрены внебюджетные источники в размере 5 646,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 17 563,1 тыс. рублей или 92,8% от плана, в том числе за счет средств окружного бюджета 12 311,2 тыс. рублей или 92,7% от плана, за счет внебюджетных источников – 5 251,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 «Строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов»

В рамках мероприятия предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Социальные выплаты жителям сельской местности на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов».

Размер ассигнований в 2021 году составляет 20 041,3 тыс. рублей. На 01.04.2021 предусмотрено 13 175,6 тыс. рублей и внебюджетные источники в размере 5 646,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 17 506,3 тыс. рублей или 93% от плана, в том числе за счет средств окружного бюджета 12 254,4 тыс. рублей или 93% от плана, за счет внебюджетных источников – 5 251,9 тыс. рублей.

Неосвоенный остаток составил 921,2 тыс. рублей. Неисполнение связано с заявительным характером выплаты.



На 01.04.2021 социальные выплаты на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных жилых домов (домов блокированной застройки) получили 5 участников подпрограммы.

В целях получения социальных выплат, участниками подпрограммы подтверждено наличие собственных средств, в сумме 5 251,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2 «Компенсация части затрат по газификации индивидуальных жилых домов».

В рамках мероприятия предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Социальные выплаты жителям сельской местности на компенсацию части затрат по газификации индивидуальных жилых домов».

Размер ассигнований в 2021 году составляет 100,0 тыс. рублей. На 01.04.2021 предусмотрено 100,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 58,6 тыс. рублей или 56,8% от плана.

Неосвоенный остаток составил 43,2 тыс. рублей.

На 01.04.2021 социальные выплаты на компенсацию части затрат по газификации индивидуальных домов получил 1 участник подпрограммы.

**Подпрограмма 8 «Повышение доступности жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе».**

В рамках реализации подпрограммы 8 в 2021 году предусмотрены средства окружного бюджета в сумме 35 000,0 тыс. руб. Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.04.2021 предусмотрено финансирование в размере 7 200,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 6 571,6 тыс. рублей или 91,3% от плана.

Основное мероприятие 1 – Возмещения недополученных доходов кредитных организаций.

В рамках основного мероприятия предусмотрено предоставление Субсидии кредитным организациям в целях возмещения недополученных доходов в части процентов, начисленных кредитором за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья в Ненецком автономном округе.

В целях реализации подпрограммы 8 между Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа и публичным акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» заключено соглашение на 2020 год о предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных доходов. Указанное соглашение не предусматривает выдачу в 2020 году банком новых жилищных кредитов, бюджетные ассигнования направляются на возмещение недополученных доходов банка по жилищным кредитам, выданным в 2015-2019 гг.

Исполняющий обязанности  
руководителя Департамента



П.А. Масюков

Отчет  
о реализации государственной программы  
Немецкого автономного округа  
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Немецком автономном округе"  
за I квартал 2021 год

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)										Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)			
			План					Кассовое исполнение					ИИ	МБ	За счет всех источников (гр.10/4)	За счет ОБ (гр.11/5)
			Всего	в т.ч.		Всего	ИИ	МБ	в т.ч.		Всего	ОБ всего <2>				
				ОБ всего <1>	ОБ (без ФБ)				ФБ	7			8	9	10	11
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Всего по государственной программе	ДС и ЖСХ НАО	231 327,1	225 220,6	189 809,1	35 411,5	459,8	5 646,7	190 859,4	185 162,5	170 182,1	14 980,4	445,0	5 251,9	82,5%	82,2%
1.1	в том числе: всего по региональным проектам, реализуемым в рамках госпрограммы (подпрограммы)	х	33 259,9	33 259,9	3 326,0	29 933,9	0,0	0,0	10 558,6	10 558,6	1 055,8	9 502,8	0,0	0,0	31,7%	31,7%
2	Отдельное мероприятие 1 - Реализация государственных программ в области строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства	ДС и ЖСХ НАО	44 970,9	44 970,9	44 970,9	0,0	0,0	0,0	42 889,2	42 889,2	42 889,2	0,0	0,0	0,0	95,4%	95,4%
3	Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Немецкого автономного округа	КУ НАО "ДСЗ"	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
4	Отдельное мероприятие 4 - Разработка документов в сфере градостроительной деятельности	ДС и ЖСХ НАО	58 443,0	58 443,0	58 443,0	0,0	0,0	0,0	58 443,0	58 443,0	58 443,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
5	Отдельное мероприятие 5 - Разработка территориальных сметных нормативов строительства	ДС и ЖСХ НАО	904,5	904,5	904,5	0,0	0,0	0,0	900,0	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	99,5%	99,5%
6	Отдельное мероприятие 7 - Реализация государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта	ДС и ЖСХ НАО	20 245,9	20 245,9	20 245,9	0,0	0,0	0,0	18 819,1	18 819,1	18 819,1	0,0	0,0	0,0	93,0%	93,0%
7	Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения»	ДС и ЖСХ НАО	5 199,1	5 043,1	5 043,1	0,0	156,0	0,0	5 199,1	5 043,1	5 043,1	0,0	156,0	0,0	100,0%	100,0%

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)										Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)			
			План					Кассовое исполнение								
			Всего	ОБ всего <1>	ФБ	МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	ФБ	МБ	ИИ	Всего	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.1	Основное мероприятие 1 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда на обеспечение жильем помещений детей-сирот и лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
7.1.2	в том числе. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
7.1.2.1	Жилое помещение г. Нарьян-Мар, ул. Тугова, д.3, кв. 4	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
7.1.2.2	Жилое помещение п. Искателей, ул. Губкина, д.4, кв. 8	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
7.1.2.3	Жилое помещение г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д.11, кв. 22	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
7.1.2.4	Нераспределенный остаток субсидии 2021 года (2 жилых помещений)	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
7.1.3.	Строительство (приобретение) жилых помещений, в том числе на вторичном рынке жилья	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
7.2	Основное мероприятие 5 - Оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма, и на формирование специализированного жилищного фонда	Администрация МО	5 199,1	5 043,1	5 043,1	0,0	156,0	0,0	5 199,1	5 043,1	5 043,1	0,0	156,0	0,0	100,0%	100,0%
7.2.1	Оказание финансовой помощи бюджету МО «Юшарский сельсовет» НАО	Администрация МО «Юшарский сельсовет» НАО	5 199,1	5 043,1	5 043,1	0,0	156,0	0,0	5 199,1	5 043,1	5 043,1	0,0	156,0	0,0	100,0%	100,0%
8	Подпрограмма 2 - Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа	ДС и ЖКХ НАО	35 190,3	35 159,7	5 225,8	29 933,9	30,6	0,0	11 569,6	11 539,3	2 036,5	9 502,8	30,3	0,0	32,9%	32,8%
8.1.	Основное мероприятие 3 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа	КУ НАО "ЦСЗ"	919,1	919,1	919,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

N п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, исполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)		
			План						Кассовое исполнение								
			Всего	ОБ всего <1>	ФБ	МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ	За счет всех источников (гр.10/4)	За счет ОБ (гр.11/5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
8.1.1	Приобретение жилых помещений, в том числе путем участия в долевом строительстве.	КУ НАО "ЦСЗ"	919,1	919,1	919,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
8.2	Основное мероприятие 4 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания, а также на выкуп жилых помещений собственников	Администрация МО	1 011,3	980,7	980,7	0,0	30,6	0,0	1 011,0	980,7	980,7	0,0	30,3	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
8.2.1	Предоставление финансовой поддержки из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету муниципального образования «Город Нарьян-Мар»	Администрация муниципального образования «Город Нарьян-Мар»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
8.2.2	Предоставление субвенций из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету МО «Рабочий поселок Искателей»	Администрация МО «Рабочий поселок Искателей»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
8.2.3	Предоставление финансовой поддержки из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету МО «Тельвисочный сельсовет» НАО	Администрация МО «Тельвисочный сельсовет НАО»	1 011,3	980,7	980,7	0,0	30,6	0,0	1 011,0	980,7	980,7	0,0	30,3	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
8.3	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	X	33 259,9	33 259,9	3 326,0	29 933,9	0,0	0,0	10 558,6	10 558,6	1 055,8	9 502,8	0,0	0,0	31,7%	31,7%	31,7%
8.3.1	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств окружного бюджета	КУ НАО "ЦСЗ"	33 259,9	33 259,9	3 326,0	29 933,9	0,0	0,0	10 558,6	10 558,6	1 055,8	9 502,8	0,0	0,0	31,7%	31,7%	31,7%
9	Подпрограмма 3 - Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства	ДС и ЖЖХ НАО	21 000,0	21 000,0	21 000,0	0,0	0,0	0,0	10 847,7	10 847,7	10 847,7	0,0	0,0	0,0	51,7%	51,7%	51,7%

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)	
			План						Кассовое исполнение							
			Всего	ОБ всего <1>	в т.ч.			Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.			За счет всех источников (гр.10/4)	За счет ОБ (гр.11/5)		
					ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ			ИИ	МБ	ИИ			ФБ	МБ
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3														
9.1	Основное мероприятие 1 - Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков для жилищного строительства	КУ НАО "ЦСЗ"	21 000,0	21 000,0	21 000,0	0,0	0,0	21 000,0	0,0	0,0	10 847,7	10 847,7	0,0	0,0	51,7%	51,7%
9.1.1	Подготовка земельных участков под жилищное строительство	КУ НАО "ЦСЗ"	21 000,0	21 000,0	21 000,0	0,0	0,0	21 000,0	0,0	0,0	10 847,7	10 847,7	0,0	0,0	51,7%	51,7%
9.2	Основное мероприятие 2 - Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
9.2.1	Строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры при реализации проектов освоения и развития территории для жилищного строительства	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
10	Подпрограмма 5 - Социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании	ДЗТ и СЗН НАО	19 176,1	18 902,9	13 425,3	5 477,6	273,2	17 982,0	0,0	0,0	12 245,7	12 245,7	5 477,6	0,0	93,8%	93,8%
10.1	Основное мероприятие 1 - Меры социальной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования	ГКУ НАО "ОСЭН"	10 068,0	10 068,0	10 068,0	0,0	0,0	8 888,4	0,0	0,0	8 888,4	8 888,4	0,0	0,0	88,3%	88,3%
10.1.1	Меры социальной поддержки жителей Ненецкого автономного округа при кредитовании или займствовании на приобретение (строительство) жилья	ГКУ НАО "ОСЭН"	10 020,0	10 020,0	10 020,0	0,0	0,0	8 841,3	0,0	0,0	8 841,3	8 841,3	0,0	0,0	88,2%	88,2%
10.1.2	Социальные выплаты в рамках закона Ненецкого автономного округа от 21 марта 2012 года № 17-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О развитии жилищного кредитования в Ненецком автономном округе»	ГКУ НАО "ОСЭН"	48,0	48,0	48,0	0,0	0,0	47,1	0,0	0,0	47,1	47,1	0,0	0,0	98,1%	98,1%
10.2	Основное мероприятие 3 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат малым семьям на приобретение (строительство) жилья	Администрация МО НАО	9 108,1	8 834,9	3 357,3	5 477,6	273,2	9 093,6	0,0	0,0	3 357,3	3 357,3	5 477,6	0,0	99,8%	100,0%
11	Подпрограмма 6 - Социальная поддержка на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности	ДЗТ и СЗН НАО	18 922,3	13 275,6	13 275,6	0,0	0,0	17 563,1	5 646,7	0,0	12 311,2	12 311,2	0,0	0,0	92,8%	92,7%

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)											Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат. (%)			
			План					Кассовое исполнение						ИИ	МБ	ИИ	МБ
			Всего	ОБ всего <1>	ФБ	МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.		ФБ	ИИ				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3															
11.1	Основное мероприятие 1 "Строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов"	ГКУ НАО "ОСЭН"	18 822,3	13 175,6	13 175,6	0,0	0,0	5 646,7	17 506,3	12 254,4	12 254,4	0,0	0,0	5 251,9	93,0%	93,0%	
11.1.1	Социальные выплаты жителям сельской местности на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов	ГКУ НАО "ОСЭН"	18 822,3	13 175,6	13 175,6	0,0	0,0	5 646,7	17 506,3	12 254,4	12 254,4	0,0	0,0	5 251,9	93,0%	93,0%	
11.2	Основное мероприятие 2 "Компенсация части затрат по газификации индивидуальных жилых домов"	ГКУ НАО "ОСЭН"	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	56,8	56,8	56,8	0,0	0,0	0,0	56,8%	56,8%	
11.2.1	Социальные выплаты жителям сельской местности на компенсацию части затрат по газификации индивидуальных жилых домов	ГКУ НАО "ОСЭН"	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	56,8	56,8	56,8	0,0	0,0	0,0	56,8%	56,8%	
12	Подпрограмма 8 - Повышение доступности жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	7 200,0	7 200,0	7 200,0	0,0	0,0	0,0	6 571,6	6 571,6	6 571,6	0,0	0,0	0,0	91,3%	91,3%	
12.1	Основное мероприятие 1 – Возмещение недополученных доходов кредитных организаций	ДФЭ НАО	7 200,0	7 200,0	7 200,0	0,0	0,0	0,0	6 571,6	6 571,6	6 571,6	0,0	0,0	0,0	91,3%	91,3%	
12.1.1	Субсидии кредитным организациям в целях возмещения недополученных доходов в части процентов, начисленных кредитным организациям за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	7 200,0	7 200,0	7 200,0	0,0	0,0	0,0	6 571,6	6 571,6	6 571,6	0,0	0,0	0,0	91,3%	91,3%	

Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа



П.А. Маслюков

Исполнитель:

Сokolova E.G. - начальник управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, тел. 2-19-18, внутренний 1834