

Отчет

о реализации государственной программы
 Ненецкого автономного округа
 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"
 за III квартала 2021 год

| N п/п | Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Оценка степени соответствия касового исполнения запланированному уровню затрат, (%) | |
|-------|--|---|--|--------------|-------------|-----------|---------|---------|-----------|--------------------|-----------|--------------|-------------|---------|--------|--------|---|-----------------------|
| | | | План | | | | | | | Касовое исполнение | | | | | | | За счет всех источников (гр. 10/4) | За счет ОБ (гр. 11/5) |
| | | | Всего | ОБ всего <1> | в т.ч. | | | ИИ | МБ | ИИ | Всего | ОБ всего <2> | в т.ч. | | | ИИ | | |
| | | | | | ОБ (без ФБ) | ФБ | ФБ | | | | | | ОБ (без ФБ) | ФБ | ФБ | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| 1 | Всего по государственной программе | ДС и ЖКХ НАО | 1 004 825,1 | 994 615,3 | 744 175,2 | 250 440,1 | 1 694,9 | 8 514,9 | 578 910,7 | 569 396,2 | 496 485,6 | 72 910,6 | 999,6 | 8 514,9 | 57,6% | 57,2% | | |
| 1.1 | в том числе: всего по региональным проектам, реализуемым в рамках подпрограммы (подпрограммы) | х | 264 099,5 | 264 099,5 | 264 102,2 | 237 689,3 | 0,0 | 0,0 | 67 280,6 | 67 280,6 | 6 728,1 | 60 552,5 | 0,0 | 0,0 | 25,5% | 25,5% | | |
| 2 | Отдельное мероприятие 1 - Реализация государственных программ в области строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства | ДС и ЖКХ НАО | 144 803,5 | 144 803,5 | 144 803,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140 279,0 | 140 279,0 | 140 279,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,9% | 96,9% | | |
| 3 | Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа | КУ НАО "ЦСЗ" | 1 763,0 | 1 763,0 | 1 763,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 269,1 | 269,1 | 269,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,3% | 15,3% | | |
| 4 | Отдельное мероприятие 4 - Разработка документов в сфере градостроительной деятельности | ДС и ЖКХ НАО | 58 443,0 | 58 443,0 | 58 443,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 443,0 | 58 443,0 | 58 443,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | 100,0% | | |
| 5 | Отдельное мероприятие 5 - Разработка территориальных сметных нормативов строительства | ДС и ЖКХ НАО | 2 713,5 | 2 713,5 | 2 713,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5% | 99,5% | | |
| 6 | Отдельное мероприятие 7 - Реализация государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта | ДС и ЖКХ НАО | 74 984,8 | 74 984,8 | 74 984,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 802,6 | 69 802,6 | 69 802,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,1% | 93,1% | | |
| 7 | Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения» | ДС и ЖКХ НАО | 58 474,4 | 58 085,5 | 54 339,6 | 3 745,9 | 388,9 | 0,0 | 19 968,2 | 19 674,5 | 15 928,6 | 3 745,9 | 293,7 | 0,0 | 34,1% | 33,9% | | |

| № п/п | | Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Оценка степени соответствия насового исполнения запланированному уровню затрат, (%) | | | | | | |
|---------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|---|-----|--------|--------|----|----|----|
| | | Наименование ответственного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия | | | | | Наименование исполнителя, исполнителя, соисполнителя, участника | | | | | Кассовое исполнение | | | | | | | |
| | | План | | в т.ч. | | Всего | План | | в т.ч. | | Всего | в т.ч. | | | ИИ | МБ | ИИ | МБ | ИИ |
| Всего | ОБ всего <1> | ОБ (без ФБ) | ФБ | МБ | ИИ | | ОБ всего <2> | ОБ (без ФБ) | ФБ | 11 | | 12 | 13 | 14 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 7.1 | Основное мероприятие 1 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда на обеспечение жильными помещениями детей-сирот и лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений | КУ НАО "ЦСЗ" | 45 477,7 | 45 477,7 | 41 731,8 | 3 745,9 | 0,0 | 0,0 | 10 177,7 | 10 177,7 | 6 431,8 | 3 745,9 | 0,0 | 0,0 | 22,4% | 22,4% | | | |
| 7.1.2 | в том числе: Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | КУ НАО "ЦСЗ" | 6 041,8 | 6 041,8 | 2 295,9 | 3 745,9 | 0,0 | 0,0 | 6 041,7 | 6 041,7 | 2 295,8 | 3 745,9 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | 100,0% | | | |
| 7.1.2.1 | Жилые помещения г. Нарьян-Мар, ул. Тугова, д.3, кв.4 | КУ НАО "ЦСЗ" | 2 207,6 | 2 207,6 | 838,9 | 1 368,7 | 0,0 | 0,0 | 2 207,6 | 2 207,6 | 838,9 | 1 368,7 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | 100,0% | | | |
| 7.1.2.2 | Жилые помещения п. Икалглей, ул. Губкина, д.4, кв.8 | КУ НАО "ЦСЗ" | 2 207,6 | 2 207,6 | 838,9 | 1 368,7 | 0,0 | 0,0 | 2 207,5 | 2 207,5 | 838,8 | 1 368,7 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | 100,0% | | | |
| 7.1.2.3 | Жилые помещения г. Нарьян-Мар, ул. Завоевца, д.11, кв.22 | КУ НАО "ЦСЗ" | 1 626,6 | 1 626,6 | 618,1 | 1 008,5 | 0,0 | 0,0 | 1 626,6 | 1 626,6 | 618,1 | 1 008,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | 100,0% | | | |
| 7.1.2.4 | Нереализованный остаток субсидии 2021 года (2 жилых помещения) | КУ НАО "ЦСЗ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | * | * | | | |
| 7.1.3. | Строительство (приобретение) жилых помещений, в том числе на вторичном рынке жилья | КУ НАО "ЦСЗ" | 39 435,9 | 39 435,9 | 39 435,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 136,0 | 4 136,0 | 4 136,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3% | 10,3% | | | |
| 7.2 | Основное мероприятие 5 - Оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма, и на формирование специализированного жилищного фонда | Администрация МО | 12 996,7 | 12 607,8 | 12 607,8 | 0,0 | 388,9 | 0,0 | 9 790,5 | 9 496,8 | 9 496,8 | 0,0 | 293,7 | 0,0 | 75,3% | 75,3% | | | |
| 7.2.1 | Оказание финансовой помощи бюджету МО «Юшарский сельсовет» НАО | Администрация МО «Юшарский сельсовет» НАО | 12 996,7 | 12 607,8 | 12 607,8 | 0,0 | 388,9 | 0,0 | 9 790,5 | 9 496,8 | 9 496,8 | 0,0 | 293,7 | 0,0 | 75,3% | 75,3% | | | |
| 8 | Подпрограмма 2 - Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа | ДС и ЖКХ НАО | 545 124,2 | 544 267,4 | 306 578,1 | 237 689,3 | 856,8 | 0,0 | 183 736,2 | 183 449,2 | 122 896,7 | 60 552,5 | 287,0 | 0,0 | 33,7% | 33,7% | | | |
| 8.1. | Основное мероприятие 3 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа | КУ НАО "ЦСЗ" | 153 040,7 | 153 040,7 | 153 040,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 752,1 | 33 752,1 | 33 752,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,1% | 22,1% | | | |

| № п/п | | Параметры финансового обеспечения (тыс руб) | | | | | | | | | | | Оценка степени соответствия расходов исполнения запланированному уровню затрат, (%) | | | |
|--------------|---|---|-----------|-------------|-----------|-----|---------------------|-------|--------------|----------|----------|-----|---|-----|-------|-------|
| | | План | | | | | Кассовое исполнение | | | | | | | | | |
| | | Всего | в т.ч. | | ИИ | МБ | ИИ | Всего | ОБ всего <2> | в т.ч. | | ИИ | | | МБ | |
| ОБ всего <1> | ОБ (без ФБ) | | ФБ | ОБ (без ФБ) | | | | | | ФБ | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8.1.1 | Приобретение жилых помещений, в том числе путем участия в долевом строительстве: | КУ НАО "ЦСЗ" | 153 040,7 | 153 040,7 | 153 040,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 752,1 | 33 752,1 | 33 752,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,1% | 22,1% |
| 8.2 | Основное мероприятие 4 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания, а также на выкуп жилых помещений собственников | Администрация МО | 15 002,7 | 14 145,9 | 14 145,9 | 0,0 | 856,8 | 0,0 | 4 390,5 | 4 103,5 | 4 103,5 | 0,0 | 287,0 | 0,0 | 29,3% | 29,0% |
| 8.2.1 | Предоставление финансовой поддержки из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету муниципального образования «Город Нарьян-Мар» | Администрация муниципального образования «Город Нарьян-Мар» | 3 092,7 | 3 002,8 | 3 002,8 | 0,0 | 92,9 | 0,0 | 1 301,6 | 1 262,6 | 1 262,6 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 42,0% | 42,0% |
| 8.2.2 | Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания | Администрация МО «Городское поселение «Рыбачий поселок Искателей» | 4 096,3 | 3 567,0 | 3 567,0 | 0,0 | 529,3 | 0,0 | 160,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,1 | 0,0 | 3,9% | 0,0% |
| 8.2.3 | Предоставление финансовой поддержки из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | 7 810,7 | 7 576,1 | 7 576,1 | 0,0 | 234,6 | 0,0 | 2 928,8 | 2 840,9 | 2 840,9 | 0,0 | 87,9 | 0,0 | 37,5% | 37,5% |
| 8.3 | Основное мероприятие 6 - Создание в Ненецком автономном округе дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными | Администрация МО | 112 981,3 | 112 981,3 | 112 981,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 313,0 | 78 313,0 | 78 313,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,3% | 69,3% |
| 8.3.1 | Субвенция местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными | Администрация МО | 112 981,3 | 112 981,3 | 112 981,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 313,0 | 78 313,0 | 78 313,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,3% | 69,3% |
| 8.3.1.1 | Предоставление субсидий из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету муниципального образования «Город Нарьян-Мар» | Администрация муниципального образования «Город Нарьян-Мар» | 34 386,2 | 34 386,2 | 34 386,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |

| № п/п | | Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%) | | |
|--------|---|---|--------------|-----------------------|----------|---------|---------------------|----------|--------------|-----------------------|---------|-------|--|--------|--------|
| | | План | | | | | Кассовое исполнение | | | | | | | | |
| | | Всего | ОБ всего <1> | в т.ч. ОБ (без ФБ) | ФБ | МБ | ИИ | Всего | ОБ всего <2> | в т.ч. ОБ (без ФБ) | ФБ | МБ | | | ИИ |
| 1 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 10 | Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Подпрограмма 5 - Социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании | ДЭТ и СЭН НАО | 38 783,9 | 29 779,0 | 9 004,9 | 449,2 | 0,0 | 36 642,1 | 36 723,2 | 27 611,0 | 8 612,2 | 418,9 | 0,0 | 93,4% | 93,4% |
| 10.1 | Основное мероприятие 1 - Меры социальной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования | ГКУ НАО "ОСЭН" | 24 259,8 | 24 259,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 332,5 | 22 332,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,1% | 92,1% |
| 10.1.1 | Меры социальной поддержки жителей Ненецкого автономного округа при кредитовании или займствовании на приобретение (строительство) жилья | ГКУ НАО "ОСЭН" | 24 111,8 | 24 111,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 199,5 | 22 199,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,1% | 92,1% |
| 10.1.2 | Социальные выплаты в рамках закона Ненецкого автономного округа от 21 марта 2012 года № 17-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О развитии жилищного кредитования в Ненецком автономном округе» | ГКУ НАО "ОСЭН" | 148,0 | 148,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,0 | 133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,9% | 89,9% |
| 10.2 | Основное мероприятие 3 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Администрация МО НАО | 14 973,3 | 14 524,1 | 5 519,2 | 9 004,9 | 449,2 | 14 309,6 | 13 890,7 | 5 278,5 | 8 612,2 | 418,9 | 0,0 | 95,6% | 95,6% |
| 11 | Подпрограмма 6 - Социальная поддержка на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности | ДЭТ и СЭН НАО | 28 483,1 | 19 968,2 | 19 968,2 | 0,0 | 0,0 | 28 439,9 | 19 925,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 514,9 | 99,8% | 99,8% |
| 11.1 | Основное мероприятие 1 "Строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов" | ГКУ НАО "ОСЭН" | 28 383,1 | 19 868,2 | 19 868,2 | 0,0 | 0,0 | 28 383,1 | 19 868,2 | 19 868,2 | 0,0 | 0,0 | 8 514,9 | 100,0% | 100,0% |
| 11.1.1 | Социальные выплаты жителям сельской местности на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов | ГКУ НАО "ОСЭН" | 28 383,1 | 19 868,2 | 19 868,2 | 0,0 | 0,0 | 28 383,1 | 19 868,2 | 19 868,2 | 0,0 | 0,0 | 8 514,9 | 100,0% | 100,0% |
| 11.2 | Основное мероприятие 2 "Компенсация части затрат по газификации индивидуальных жилых домов" | ГКУ НАО "ОСЭН" | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,8% | 56,8% |
| 11.2.1 | Социальные выплаты жителям сельской местности на компенсацию части затрат по газификации индивидуальных жилых домов | ГКУ НАО "ОСЭН" | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,8% | 56,8% |
| 12 | Подпрограмма 8 - Повышение доступности жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе | ДФЭ НАО | 21 642,5 | 21 642,5 | 21 642,5 | 0,0 | 0,0 | 21 642,4 | 21 642,4 | 21 642,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | 100,0% |

| № п/п | Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%) | |
|--------|---|---|--|--------------|-------------|-----|-----|----------|---------------------|--------------|-------------|-----|-----|--------|--|----------------------|
| | | | План | | | | | | Кассовое исполнение | | | | | | За счет всех источников (гр 10/4) | За счет ОБ (гр 11/5) |
| | | | Всего | ОБ всего <1> | в т.ч. | | МБ | ИИ | Всего | ОБ всего <2> | в т.ч. | | МБ | ИИ | | |
| | | | | | ОБ (без ФБ) | ФБ | | | | | ОБ (без ФБ) | ФБ | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Основное мероприятие 1 – Возмещение недополученных доходов кредитных организаций | ДФЭ НАО | 21 642,5 | 21 642,5 | 21 642,5 | 0,0 | 0,0 | 21 642,4 | 21 642,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | 100,0% | |
| 12.1.1 | Субсидии кредитным организациям в целях возмещения недополученных доходов в части процентов, начисленных кредитором за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья Ненецком автономном округе | ДФЭ НАО | 21 642,5 | 21 642,5 | 21 642,5 | 0,0 | 0,0 | 21 642,4 | 21 642,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | 100,0% | |

Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

П.А. Масюков

Исполнитель:

Начальник управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, тел 2-19-18, внутренний 1834

Е.Г. Соколова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о результатах выполнения мероприятий государственной
программы Ненецкого автономного округа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»
за III квартала 2021 года

На реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.10.2014 № 415-п, законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 30.04.2021 № 253-оз (в редакции закона Ненецкого автономного округа от 02.07.2021 № 268-оз) с учетом внесенных изменений в сводную бюджетную роспись окружного бюджета распоряжениями Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа в 2021 году предусмотрено 1 700 132,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 347 599,2 тыс. рублей.

Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.10.2021 предусмотрено финансирование в размере 994 615,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 250 440,1 тыс. рублей. Бюджетами муниципальных образований предусмотрено 1 694,9 тыс. рублей, за счет иных источников финансирования – 8 514,9 тыс. рублей.

Исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 569 396,2 тыс. рублей, в том числе 72 696,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Соответствие кассового исполнения запланированному уровню за счет окружного бюджета составило 57,2%, за счет всех источников финансирования 57,6%. Неосвоенный остаток окружного бюджета составил 425 219,1 тыс. рублей.

В рамках государственной программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Отдельное мероприятие 1 - Реализация государственных программ в области строительства, ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

В рамках данного мероприятия финансируется детализированное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений».

На обеспечение функций казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» в 2021 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 191 472,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 144 803,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 140 279,0 тыс. рублей или 96,9% от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 4 524,5 тыс. рублей. Запланированные средства окружного бюджета освоены не в полном объеме по следующим причинам:

1) фактические расходы по выплате заработной платы и пособия по временной нетрудоспособности сотрудникам учреждения оказались меньше запланированных;

2) не все сотрудники, средства на оплату льготного проезда к месту отдыха и обратно на которых были запланированы в отчетном периоде, воспользовались правом на компенсацию расходов;

3) фактические объемы потребления тепловой энергии, холодной и горячей воды меньше запланированных;

4) часть счетов на оплату не предоставлена.

Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа.

Общий объем финансирования мероприятия на 2021 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 4 886,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 763,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 269,1 тыс. рублей или 15,3% от плана.

В отчетном периоде оплачены услуги по охране объекта «Дом-усадьба д. Устье» за декабрь 2020 август 2021 года, охраны объекта «Здание «Молодежного центра».

Отдельное мероприятие 4 - Разработка документов в сфере градостроительной деятельности.

В рамках данного мероприятия финансируется детализированное мероприятие «Разработка комплекса документов планирования градостроительного развития территорий муниципальных образований Ненецкого автономного округа».

Общий объем финансирования мероприятия на 2021 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 58 443,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 58 443,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 58 443,0 тыс. рублей или 100% от плана.

Заключен государственный контракт № 0184200000619000572-04 от 17.02.2020 на разработку комплекса документов планирования градостроительного развития территории МО НАО на сумму 166 980,0 тыс. рублей. Работы выполнены, расчет с подрядчиком произведен.

Отдельное мероприятие 5 - Разработка территориальных сметных нормативов строительства.

В рамках данного мероприятия финансируется детализированное мероприятие «Разработка индексов изменения сметной стоимости строительства».

Общий объем финансирования мероприятия на 2021 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 3 618,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 2 713,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 2 700,0 тыс. рублей или 99,5% от плана.

На выполнение работ по мониторингу текущих цен на строительные ресурсы для Ненецкого автономного округа в целях расчета ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости строительства в текущий уровень цен заключен

государственный контракт № 0184200000620000568 от 09.02.2021. Цена контракта 3 600,0 тыс. рублей. Экономия по торгам составила 18,0 тыс. рублей.

В отчетный период произведена оплата по 3 этапу работ.

Отдельное мероприятие 7 - Реализация государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта.

Общий объем финансирования мероприятия на 2021 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 100 670,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета предусмотрено финансирование в размере 74 984,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 69 802,6 тыс. рублей или 93,1% от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 5 182,2 тыс. рублей. Исполнение бюджета выполнено не в полном объеме, в связи с изменением графиков отпусков (перенос отпуска на поздние периоды и уменьшение количества дней запланированного отпуска), остатка по льготному проезду и командировочным расходам.

Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения».

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 158 434,3 тыс. рублей, из них 6 195,1 тысяч рублей – средства федерального бюджета.

На 01.10.2021 бюджетные ассигнования предусмотрены в размере 58 085,5 тыс. рублей, из них 3 745,9 тысяч рублей – средства федерального бюджета. Бюджетами муниципальных образований предусмотрено 388,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 19 674,5 тыс. рублей или 33,9% от плана. Освоение средств местных бюджетов составило 293,7 тыс. рублей. Исполнение подпрограммы за счет всех источников финансирования – 34,1%.

Основное мероприятие 1 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений.

Размер ассигнований в 2021 году составляет 145 826,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 6 195,1 тыс. рублей.

На 01.10.2021 бюджетные ассигнования предусмотрены в размере 45 477,7 тыс. рублей, из них 3 745,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 10 177,7 тыс. рублей или 22,4% от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета 3 745,9 тыс. рублей.

В рамках мероприятия реализуются инвестиционный проект «Приобретение жилых помещений в целях создания специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В целом в текущем году планируется приобретение и предоставление детям-сиротам 25-ти однокомнатных квартир на территории г. Нарьян-Мар и п. Искателей. А также организация торгов, заключение

государственного контракта и оплата части инвестиционных платежей по приобретению 60 квартир с их последующим предоставлением гражданам в 2022 и 2023 годах.

Приобретение 5 жилых помещений в 2021 году финансируется по направлению «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений», в рамках которого заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета № 073-09-2020-542 от 18.12.2019 (с учетом дополнительного соглашения № 073-09-2020-542/5 от 19.03.2021). Общий объем финансирования в рамках соглашения 9 992,1 тыс. рублей, в том числе 6 195,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Освоено 6 041,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 3 745,9 тыс. рублей.

На отчетную дату заключены и исполнены государственные контракты на приобретение однокомнатных квартир:

1) № 0384200001621000003 от 20.02.2021, продавец ИП Айдуллина И.И., стоимость контракта – 2 762,5 тыс. рублей. Приобретено жилое помещение, расположенное по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Титова, д. 3, кв. 4. В рамках соглашения произведена оплата на сумму 2 207,6 тыс. рублей.

2) № 0384200001621000005 от 01.03.2021, продавец ООО «Агентство недвижимости», стоимость контракта – 2 762,6 тыс. рублей. Приобретено жилое помещение, расположенное по адресу: п. Искателей, ул. Губкин, д. 4, кв. 8. В рамках соглашения произведена оплата на сумму 2 207,5 тыс. рублей.

3) № 0384200001621000004 от 01.03.2021, продавец ООО «Агентство недвижимости», стоимость контракта – 2 035,6 тыс. рублей. Приобретено жилое помещение, расположенное по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 11, кв. 22. В рамках соглашения произведена оплата на сумму 1 626,6 тыс. рублей.

4) № 018420000621000321 от 29.06.2021, продавец ООО «Агентство недвижимости», стоимость контракта – 2 617,1 тыс. рублей. Приобретено жилое помещение, расположенное по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Титова, д. 4, кв. 9.

Всего отчетном периоде было объявлено 37 аукционов, 31 из которых признаны не состоявшимися в виду отсутствия заявок, в отношении 2 аукционов осуществляется процедура заключения контрактов.

Основное мероприятие 5 - Оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма, и на формирование специализированного жилищного фонда

В рамках мероприятия в 2021 году предусмотрено предоставление *Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности*, а именно МО «Юшарский сельсовет» НАО в размере 12 607,8 тыс. рублей.

На 01.10.2021 бюджетные ассигнования предусмотрены в размере 12 607,8 тыс. рублей. Бюджетом муниципального образования предусмотрено 388,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 9 496,8 тыс. рублей или 75,3% от плана. Освоение средств местных бюджетов составило 293,7 тыс. рублей. Исполнение подпрограммы за счет всех источников финансирования – 75,3%.

Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета заключено от 30.03.2020 № 39. Субсидия предусмотрена

на софинансирование приобретения 12 жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма в п. Варнек. Муниципальный контракт заключен между Администрацией МО «Юшарский сельсовет» НАО и ООО «Альфа-Строй» от 17.07.2020 № 1/2020 на сумму 51 990 680 рублей 80 копеек. Срок исполнения контракта не позднее 30 ноября 2021 года.

Доля софинансирования контракта за счет средств окружного бюджета составляет 97% - 50 431,0 тыс. рублей. Освоение окружного бюджета на отчетную дату составляет 47 320,0 тыс. рублей, в том числе в 2020 году 37 823,2 тыс. рублей, в 2021 год 9 496,8 тыс. рублей.

В рамках контракта строятся четыре 3-квартирных жилых дома. Три дома построены, устраняются замечания комиссии.

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа».

На 2021 год в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 037 553,3 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 332 399,2 тыс. рублей.

На 01.10.2021 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 544 267,4 тыс. рублей, из них 237 689,3 тыс. рублей средства федерального бюджета. Бюджетом муниципальных образований предусмотрено 856,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 183 449,2 тыс. рублей или 33,7% от плана, из них 60 552,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Освоение средств местных бюджетов составило 287,0 тыс. рублей. Общее исполнение подпрограммы – 33,7%.

Основное мероприятие 3 – Строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа.

Размер ассигнований в 2021 году составляет 541 073,7 тыс. рублей. На 01.10.2021 предусмотрено финансирование в сумме 153 040,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 33 752,1 тыс. рублей или 22,1% от плана.

Предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Приобретение жилых помещений, в том числе путём участия в долевом строительстве», в том числе:

1) 147 кв. в 10-ти секционном жилом доме в районе квартала Авиаторов г. Нарьян-Мар в рамках ГК № 0184200000616000211 от 06.12.2016. (общая площадь не менее 6 925,1 кв. м). Срок исполнения – 15.11.2018, цена контракта с учетом дополнительного соглашения № 8 от 10.08.2021 - 531 638,8 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Полусжилстрой».

На 01.10.2021 предусмотрено финансирование в сумме 2 493,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 2 493,5 тыс. рублей или 100% от запланированного объема. Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

28.04.2021 года получено разрешение на ввод последних секций дома 10-я секция зарегистрирована в собственность округа, при передаче квартир в МО

выявлены замечание, которые до настоящего времени не устранены. 9-я секция не принята заказчиком в связи с наличием замечаний (устранены на 80).

2) 143 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000092 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (137 участок), общая площадь не менее 6 502 кв. м). Срок исполнения – 01.11.2020, цена контракта 499 926,9 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

В отчетном периоде финансирование не предусмотрено. Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Выполнены работы за комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000, работы по анкеровке плит перекрытия и ригелей на отм. +2,700, установке колонн второго яруса, монтажу ригелей второго этажа, заполнению стен блоками 1 этажа.

3) 41 жилое помещение в рамках ГК № 0384200001618000083 от 30.11.2018 (МКД в районе ул. Первомайская – Ленина, общая площадь не менее 2 154 кв. м). Срок исполнения – 15.03.2020, цена контракта с учетом дополнительного соглашения № 4 от 23.07.2021 - 163 904,9 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М».

На 01.10.2021 предусмотрено финансирование в сумме 23 100,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 7 742,4 тыс. рублей или 33,5% от запланированного объема.

Выполнен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000, по возведению несущих и ограждающих конструкций, включая внутренние перегородки.

В отчетном периоде оплачена часть 3 инвестиционного платежа за приобретение дополнительных квадратных метров в рамках дополнительного соглашения № 4 от 23.07.2021.

Неосвоенный остаток был запланирован на оплату работ по устройству кровли, отделочных и строительно-монтажных работ внутри помещений, монтажу сетей и систем инженерно-технического обеспечения, монтажу оборудования и отделке помещений. Освоение окружных средств не в полном объеме связано с отставанием подрядчика от графика работ.

4) 38 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000084 от 19.11.2018 (МКД в районе ул. Полярная - Выгучейского, общая площадь не менее 2 012 кв. м). Срок исполнения – 01.03.2020, цена контракта 155 271,2 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М».

В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

На объекте выполнены работы по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000. На отчетную дату работы на объекте не ведутся. Осуществляется процедура расторжения контракта.

5) 41 жилое помещение в рамках ГК № 0384200001618000082 от 19.11.2018 (МКД в районе ул. Полярная - Пырерко, общая площадь не менее 2 128 кв. м). Срок исполнения – 15.04.2020, цена контракта с учетом дополнительного соглашения № 4 от 16.07.2021 - 163 385,7 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М».

На 01.10.2021 предусмотрено финансирование в сумме 10 639,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 10 639,5 тыс. рублей или 100% от запланированного объема. Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

На объекте выполнен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000, по возведению несущих и ограждающих конструкций, включая внутренние перегородки, по устройству кровли, отделочные и строительно-монтажные работы внутри помещений, монтаж сетей и систем инженерно-технического обеспечения, монтаж оборудования

В отчетном периоде оплачена часть 4 инвестиционного платежа за приобретение дополнительных квадратных метров в рамках дополнительного соглашения № 4 от 16.07.2021 в размере 10 439,2 тыс. руб. Удержана неустойка в соответствии с п. 41 государственного контракта в размере 200,0 тыс. руб.

6) 95 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000093 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Монтажников МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», общая площадь не менее 4 144 кв. м). Срок исполнения - 30.09.2020, цена контракта 318 763,7 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

В отчетном периоде финансирование не предусмотрено. Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Выполнен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, устройства перекрытий на отметке 0,000, по возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия). Ведутся внутренние строительно-монтажные и фасадные работы. Производится перенос септиков (первоначально слишком близкое расположение к детской площадке). Ведутся внутренние работы в подвале.

7) 69 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000094 от 11.12.2018 (МКД в районе ул. Рыбников, общая площадь не менее 2 870,3 кв. м). Срок исполнения – 31.08.2020, цена контракта с учетом дополнительного соглашения № 4 от 02.09.2021 - 219 114,4 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Опора».

На 01.10.2021 предусмотрено финансирование в сумме 3 787,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 3 787,9 тыс. рублей или 100% от запланированного объема. Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

На объекте выполнен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, устройства перекрытий на отметке 0,000, по возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия), устройству кровли, заполнению проемов (окон и дверей), возведению внутренних стен. Частично выполнены работы по благоустройству территории. Общая готовность объекта составляет 85%. Ведутся внутренние работы (отделка, монтаж внутренних инженерных сетей).

В отчетном периоде оплачена часть 4 инвестиционного платежа суммы за приобретение дополнительных квадратных метров в рамках дополнительного

соглашения, из них удержана неустойка в сумме 428,8 тыс. рублей. на основании условий п.41 государственного контракта.

8) 63 жилых помещения в рамках ГК № 0384200001618000097 от 19.12.2018 (МКД в районе ул. Октябрьская, общая площадь 2 768 кв.м). Подрядчик – ООО «Опора». Цена контракта - 212 919,4 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – август 2020 г.

На 01.10.2021 предусмотрено финансирование в сумме 573,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 573,1 тыс. рублей или 100% от запланированного объема. Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Объект введен в эксплуатацию 30.07.2021

При приемке квартир выявлено большое количество замечаний (кривизна покрытий в квартирах и пешеходных дорожек, дыры в стенах, незаконченность потолков в местах прохождения труб, отсутствие газовых плит и пр.). При повторном осмотре от 21.09.2021 выявлена часть не устраненных замечаний. Срок устранения замечаний установлен до 04.10.2021.

9) 53 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000098 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (свечка), общая площадь не менее 2 570 кв. м). Срок исполнения – 31.08.2020, цена контракта 202 217,8 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

В отчетном периоде финансирование не предусмотрено. Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Выполнен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, устройства перекрытий на отметке 0,000, по возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия). Выполнены работы по монтажу трубопроводов (стояков) ГВС, ХВС, канализация, монтаж системы отопления, монтажу перегородок, оштукатуриванию стен (1,2,3 этажи - 100%, 4 этаж - 40%, 5 этаж - 10%), заливке полов 50%, шпаклевке стен 1, 2, 3 этажей - 70%. Выполнены работы по устройству отмостки вокруг здания, вертикальной планировки участка, устройству тротуара вокруг здания (80%), по благоустройству (45%). Выполняется заливка проезда.

В отчетном периоде удержана неустойка в соответствии с п. 41 государственного контракта в размере 573,1 тыс. руб.

10) 6 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001620000092 от 14.09.2020 (МКД в п. Шойна МО «Шоинский сельсовет», общая площадь не менее 357 кв. м). Срок исполнения – ноябрь 2021 года, цена контракта с учетом дополнительного соглашения № 1 от 01.07.2021 - 28 385,7 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «СМП-83».

Окружным бюджетом в отчетном периоде предусмотрено 8 515,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 8 515,7 тыс. рублей или 100% от запланированного объема. Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

По условиям контракта к началу работ подрядчик приступает с 01.01.2021. уведомление о начале работ получено 29.06.2021. В отчетном периоде в соответствии с условиями контракта подрядчику выплачен первый инвестиционный

платеж в размере 10% от стоимости государственного контракта – 2 838,6 тыс. рублей. Выполнен и оплачен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, устройства перекрытий на отметке 0,000 в жилом доме на сумму 5 677,1 тыс. руб.

11) 166 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001620000121 от 20.01.2021 (МКД на территории г. Нарьян-Мар, общая площадь не менее 8 942 кв. м). Срок исполнения – 30 июля 2023, цена контракта 710 065,8 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Партнер НАО».

Окружным бюджетом в отчетном периоде предусмотрено 103 930,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0 тыс. рублей или 0% от запланированного объема. Контракт расторгнут по причине попадания участков строительства в приаэродромную зону аэродрома Нарьян-Мар.

12) 66 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000096 от 18.12.2018 (район базы ОПХ) на сумму 225 030,2 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М». Срок передачи жилых помещений истек 30 сентября 2020 г.

В 2018 году в соответствии с условиями государственного контракта, после предоставления разрешения на строительство и выхода на площадку, подрядчику выплачен первый инвестиционный платеж в размере 30 % от стоимости государственного контракта – 67 509,1 тыс. рублей. Выполнено ограждение строительной площадки.

К работам подрядчик не приступал в связи с тем, что комплексная застройка участка не согласована Аэронавигацией в связи нахождением земельного участка в непосредственной близости аэронавигационного объекта ДПРМ-060.

Направлено исковое заявление о расторжении государственного контракта и взыскании суммы первого инвестиционного платежа. Иск удовлетворен. Подрядчиком подана апелляционная жалоба, рассмотренная в апреле 2021 года. Решение суда оставлено в силе. Контракт расторгнут.

Основное мероприятие 4 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания, а также на выкуп жилых помещений собственников.

В рамках мероприятия в 2021 году предусмотрено предоставление Субсидии местным бюджетам на выкуп жилых помещений собственников в соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в размере 980,7 тыс. рублей и Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания в размере 13 165,2 тыс. рублей. Финансирование из окружного бюджета на 01.10.2021 предусмотрено в сумме 14 145,9 тыс. рублей. За счет средств местных бюджетов – 856,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 4 103,5 тыс. рублей или 29% от плана. Освоение средств местных бюджетов составило 287,0 тыс. рублей. Общее исполнение мероприятия – 29,3%.

1) *МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»*

Субсидия в 2021 году и на плановый период предусмотрена в размере 3 002,8 тыс. рублей. Средства местного бюджета на 01.10.2021 предусмотрены в размере 92,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 1 262,6 тыс.

рублей или 42% от плана. Освоение средств местных бюджетов 39,0 тыс. рублей. Общее исполнение мероприятия – 42,0%.

Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета заключено от 20.02.2021 № 33, дополнительное соглашение от 21.07.2021. Субсидия предусмотрена на софинансирование сноса следующих объектов:

- Многоквартирный дом № 12 по ул. Первомайская, г. Нарьян-Мар с объемом финансирования 323,0 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета 10,0 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 21 по ул. Рабочая, г. Нарьян-Мар с объемом финансирования 469,8 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета 14,5 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 21Б по ул. Рабочая, г. Нарьян-Мар с объемом финансирования 469,8 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета 14,5 тыс. рублей.

Муниципальный контракт № 020 от 11.05.2021 заключен с ИП Доронин Максим Сергеевич на снос 3-х домов. Цена контракта 1 301 6 тыс. рублей (из них: окружная доля – 1 262,5 тыс. рублей, городская доля – 39,0 тыс. рублей),

Подрядчик нарушил срок окончания выполнения работ, работы приняты 06.09.2021, произведена претензионная работа, подрядчику выставлены штрафы за неисполнение обязательств по контракту на сумму 2,0 тыс. рублей и пени за нарушение срока исполнения контракта на сумму 15,5 тыс. рублей. В соответствии с п. 10.10 муниципального контракта оплата произведена за вычетом начисленной неустойки (пени, штрафов) с перечислением в доход бюджета 17 5 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 4 по ул. Рыбников, г. Нарьян-Мар с объемом финансирования 917,8 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета 28,4 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт №045 от 30.09.2021 с ООО «ЭКОМАКС» на сумму 496,6 тыс. рублей (из них средства окружного бюджета составляют 481,7 тыс. рублей, средства городского бюджета 14,9 тыс. рублей). Экономия средств окружного бюджета составила 436,1 тыс. рублей. Срок выполнения работ в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с момента заключения контракта.

- Многоквартирный дом № 36А по ул. Южная, г. Нарьян-Мар с объемом финансирования 822,4 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета 25,4 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №048 с ИП Чупров Владимир Павлович на сумму 486,9 тыс. рублей (из них средства окружного бюджета – 472,3 тыс. рублей, средства городского бюджета – 14,6 тыс. рублей) находится на стадии заключения. Экономия средств окружного бюджета составила 350,1 тыс. рублей.

- не распределенный лимит субсидии составляет 0,75 тыс. рублей.

2) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей».

Субсидия в 2021 году и на плановый период предусмотрена в размере 3 567,0 тыс. рублей. Средства местного бюджета на 01.10.2021 предусмотрены в размере 529,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 0 тыс. рублей или 0% от плана. Освоение средств местных бюджетов 160,1 тыс. рублей. Общее исполнение мероприятия – 3,9%.

Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета заключено от 26.02.2021 № 41. Дополнительное соглашение от 21.07.2021. Субсидия предусмотрена на софинансирование сноса следующих объектов:

- Многоквартирный дом № 14 по ул. Озерная, п. Искателей с объемом финансирования 1 211,4 тыс. рублей За счет средств местного бюджета – 37,5 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 24 по ул. Тиманская, п. Искателей с объемом финансирования 186,3 тыс. рублей За счет средств местного бюджета – 5,8 тыс. рублей.

На снос 2-х домов заключен муниципальный контракт № 0184300000521000008 от 23.04.2021 с ИП Доронин М.С на сумму 1 440,9 тыс. рублей. (из них средства окружного бюджета составляют 1 397,7 тыс. рублей, средства поселкового бюджета 43,2 тыс. рублей). Срок исполнения контракта - до 20.08.2021 года. К выполнению работ На отчетную дату у дома № 14 по ул. Озерная частично разобрана крыша и вырыты траншеи для переноса газопровода. Дом № 24 по ул. Тиманская снесён за исключением подземной части погреба.

- Многоквартирный дом № 12 по ул. Строителей, п. Искателей с объемом финансирования 1 956,1 тыс. рублей За счет средств местного бюджета – 60,5 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт № 0184300000521000028 от 23.08.2021 с ИП Доронин М.С. на сумму 1 233,5 тыс. рублей (из них средства окружного бюджета составляют 1 196,5 тыс. рублей, средства поселкового бюджета 37,0 тыс. рублей). Экономия средств окружного бюджета составила 759,6 тыс. рублей. Срок исполнения муниципального контракта - до 22.09.2021 года. Подрядчик приступил к выполнению работ.

- Многоквартирный дом № 3А по пер. Озерный, п. Искателей с объемом финансирования 213,1 тыс. рублей За счет средств местного бюджета – 6,6 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт № 0184300000521000028 от 23.08.2021 с ИП Доронин М.С. на сумму 134,4 тыс. рублей (из них средства окружного бюджета составляют 130,4 тыс. рублей, средства поселкового бюджета 4,0 тыс. рублей). Экономия средств окружных бюджетов составила 82,7 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - до 22.09.2021 года. Подрядчик приступил к выполнению работ, снесена надземная часть дома.

- не распределенный лимит субсидии составляет 22,25 тыс. рублей.

- иные.

Заключен муниципальный контракт № 0184300000521000017 от 12.07.2021 на оказание услуг по разработке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства (аварийных многоквартирных домов), расположенных на территории МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» по адресу: ул. Россихина, дом № 15,17,19,21,23,25,27, ул. Строителей, дом № 28,24,22,22А с ООО «ПРОЕКТАР» на сумму 160,1 тыс. рублей. Мероприятие выполнено на 100% за счет средств местного бюджета. Экономия составила 258,9 тыс. рублей.

3) *МО «Тельвисочный сельсовет» НАО*

Субсидия в 2021 году и на плановый период предусмотрена в размере 7 576,1 тыс. рублей. Средства местного бюджета на 01.10.2021 предусмотрены в

размере 234,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 2 840,9 тыс. рублей или 37,5% от плана. Освоение средств местных бюджетов 87,0 тыс. рублей. Общее исполнение мероприятия – 37,5%.

Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета заключено от 26.02.2021 № 40, дополнительное соглашение от 27.08.2021. Субсидия предусмотрена сноса следующих объектов:

- д. Макарово, ул. Лесная, д. 2 с объемом финансирования 326,3 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета – 10,1 тыс. рублей.

Муниципальный контракт № 0184300000420000072 от 05.07.2021 заключен с ИП Семяшкин А.А. на сумму 336,4 тыс. рублей (из них средства окружного бюджета составляют 326,3 тыс. рублей, средства местного бюджета 10,1 тыс. рублей). Работы выполнены в полном объеме.

- д. Макарово, ул. Центральная, д. 2 с объемом финансирования 1 533,9 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета – 47,4 тыс. рублей.

Муниципальный контракт № 018400000421000088 от 15.07.2021 заключен с ООО «СтройМонтажУниверсал» на сумму 1 581,3 тыс. рублей (из них средства окружного бюджета составляют 1 533,9 тыс. рублей, средства местного бюджета 47,5 тыс. рублей). Работы выполнены в полном объеме.

- д. Макарово, ул. Центральная, д. 9 с объемом финансирования 950,0 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета – 29,4 тыс. рублей.

Муниципальный контракт № 01843000004210000163 от 27.09.2021 заключен с ИП Шальковым В.А. на сумму 969,6 тыс. рублей (из них средства окружного бюджета составляют 940,5 тыс. рублей, средства местного бюджета 29,1 тыс. рублей). Срок исполнения контракта 14.10.2021.

- с. Тельвиска, ул. Пустозерская, д. 30 с объемом финансирования 1 298,6 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета – 40,1 тыс. рублей.

Муниципальный контракт № 0184300000421000071 от 11.06.2021 заключен с ИП Дорониным М.С. на сумму 1 338,7 тыс. рублей (из них средства окружного бюджета составляют 1 298,5 тыс. рублей, средства местного бюджета 40,2 тыс. рублей). На отчетную дату работы выполнены не в полном объеме. Исполнителю направлена соответствующая претензия.

- д. Макарово, ул. Центральная, д. 8 с объемом финансирования 998,0 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета – 30,8 тыс. рублей;

Аукцион по сносу дома не состоялся. Комиссия отклонила все 4 заявки в связи с несоответствием документации установленным требованиям. В связи с длительностью проведения электронных процедур и приближающейся распутицы Администрацией Сельского поселения заключен прямой договор от 27.09.2021 на снос объекта с ИП Шальковым В.А. на сумму 599,0 тыс. рублей (из них средства окружного бюджета составляют 581,05 тыс. рублей, средства местного бюджета 18,0 тыс. рублей) в соответствии с п. 4 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- не распределенный лимит субсидии составляет 1 488,6 тыс. рублей.

Кроме того, субсидия предусмотрена на выкуп жилого помещения № 8 в доме № 30 по ул. Пустозерская в с. Тельвиска в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в размере 980,7 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета 30,6 тыс. рублей. Освоение окружного бюджета на отчетную дату 100%.

Основное мероприятие 6 – Создание в Ненецком автономном округе дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными.

В рамках мероприятия в 2021 году предусмотрено предоставление Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными в размере 112 981,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 78 313,0 тыс. рублей или 69,3% от плана.

1) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - 34 386,2 тыс. рублей. Соглашение о предоставлении субвенции заключено 01.09.2021 № 85. Лимиты бюджетных обязательств не доведены до МО в связи с отсутствием заявки.

2) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» - 64 215,2 тыс. рублей. Соглашение о предоставлении субвенции заключено 25.08.2021 № 80.

Лимиты бюджетных обязательств доведены до МО в размере 64 215,0 тыс. рублей согласно поступившей заявке.

2) Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО» - 14 379,9 тыс. рублей. Соглашение о предоставлении субвенции заключено 18.08.2021 № 77.

Лимиты бюджетных обязательств доведены до МО в размере 14 098,0 тыс. рублей согласно поступившей заявке. Компенсация выплачена 2 гражданам в размере 8 057,8 тыс. рублей.

Региональный проект Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 369 332,4 тыс. рублей, из них 36 933,2 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 332 399,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

На 01.10.2021 финансирование проекта предусмотрено в размере 264 09,5 тыс. рублей, в том числе 26 410,2 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 237 689,3 тыс. рублей - средства федерального бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 67 280,6 тыс. рублей или 25,5% от плана, в том числе 6 728,1 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 60 552,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Объем неисполненных ассигнований составил 196 818,9 тыс. рублей.

В рамках проекта осуществляется частичное финансирование по следующим государственным контрактам:

1) Часть жилых помещений из 147 кв. в рамках ГК № 0184200000616000211 от 06.12.2016. Подрядчик ООО «Полюсжилстрой». Срок исполнения – 15.11.2018, цена контракта с учетом дополнительного соглашения № 8 от 10.08.2021 - 531 638,8 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Полюсжилстрой».

На 01.10.2021 предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в сумме 42 741,3 тыс. рублей, в том числе 4 274,2 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 38 467,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Кассовое исполнение составило 31 651,3 тыс. рублей или 74,1% от плана, из них 3 165,1 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 28 486,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Освоение средств не в полном объеме связано с наличием замечаний. Выявленных при приемке 9-ой секции.

2) Часть жилых помещений из 143 кв. в рамках ГК № 0384200001618000092 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (137 участок), общая площадь не менее 6 502 кв. м). Срок исполнения – 01.11.2020, цена контракта 499 926,9 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

На 01.10.2021 предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в сумме 84 988,1 тыс. рублей, в том числе 8 498,8 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 76 489,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0% от плана.

Средства не освоены по причине отставания подрядчика от графика работ.

3) Часть жилых помещений из 41 кв. в рамках ГК № 0384200001618000082 от 19.11.2018 (МКД в районе ул. Полярная- Пырерко на территории г. Нарьян-Мар). Срок исполнения – 15.04.2020, цена контракта с учетом дополнительного соглашения № 4 от 16.07.2021 - 163 385,7 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М».

На 01.10.2021 предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в сумме 30 220,8 тыс. рублей, в том числе 3 022,1 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 27 198,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Кассовое исполнение составило 14 910,4 тыс. рублей или 49,3% от плана, из них 1 491,1 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 13 419,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Неиспользованные средства были запланированы на оплату этапа за работы по благоустройству, и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В связи с отставанием подрядчика от графика работы не выполнены.

4) Часть жилых помещений из 68 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000094 от 11.12.2018 (МКД в районе ул. Рыбников, общая площадь не менее 2 809 кв. м). Срок исполнения – 31.08.2020, цена контракта 214 658,0 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Опора».

В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

5) Часть жилых помещений из 95 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000093 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Монтажников МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», общая площадь не менее 4 144 кв. м). Срок исполнения - 30.09.2020, цена контракта 318 763,7 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

На 01.10.2021 предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в сумме 31 876,4 тыс. рублей, в том числе 3 187,7 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 28 688,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0% от плана.

Неиспользованные средства были запланированы на оплату этапа за выполнение комплекса работ по устройству кровли, заполнению проемов (окон и дверей), возведению внутренних стен. В связи с отставанием подрядчика от графика работы не выполнены.

6) Часть жилых помещений из 37 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000104 от 19.12.2018 (МКД в районе ул. Россихина МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», общая площадь не менее 1 957 кв. м). Срок исполнения - 31.08.2020, цена контракта 152 846,3 тыс. рублей. Подрядчик - ООО «Сполохи-Монтаж».

На 01.10.2021 предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в сумме 30 569,3 тыс. рублей, в том числе 3 057,0 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 27 512,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0% от плана.

Запланированные средства не освоены в связи с отставанием подрядчика от графика работ.

7) Часть жилых помещений из 53 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000098 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (свечка), общая площадь не менее 2 570 кв. м). Срок исполнения – 31.08.2020, цена контракта 202 217,8 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

На 01.10.2021 предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в сумме 20 221,8 тыс. рублей, в том числе 2 022,2 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 18 199,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0% от плана.

Запланированные средства не освоены в связи с отставанием подрядчика от графика работ.

8) Часть квартир из 63 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000097 от 19.12.2018 (МКД в районе ул. Октябрьская). Подрядчик – ООО «Опора». Цена контракта - 212 919,4 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – август 2020 г.

На 01.10.2021 предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в сумме 21 291,9 тыс. рублей, в том числе 2 129,2 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 19 162,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета Кассовое исполнение составило 20 718,9 тыс. рублей или 97,3% от плана, из них 2 071,9 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 18 647,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Неполное освоение связано с наличием замечаний, выявленных при приемке квартир.

9) Часть жилых помещений из 6 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001620000092 от 14.09.2020 (МКД в п. Шойна МО «Шоинский сельсовет», общая площадь не менее 391 кв. м). Срок исполнения – ноябрь 2021 года, цена контракта с учетом дополнительного соглашения № 1 от 01.07.2021 - 28 385,7 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «СМП-83

На 01.10.2021 предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в сумме 2 189,9 тыс. рублей, в том числе 219,0 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 1 970,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0% от плана.

Запланированные средства не освоены в связи с отставанием подрядчика от графика работ.

Подпрограмма 3 «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства».

Размер ассигнований в 2021 году составляет 42 610,0 тыс. рублей. На 01.10.2021 финансирование предусмотрено в размере 29 160,0 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 16 988,2 тыс. рублей или 58,3% от плана.

Неосвоенный остаток – 12 171,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 - Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков для жилищного строительства

Размер ассигнований в 2021 году составляет 38 910,0 тыс. рублей. На 01.10.2021 финансирование предусмотрено в размере 29 160,0 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 16 988,2 тыс. рублей или 58,3% от плана.

В рамках мероприятия реализуется детализированное мероприятие *«Подготовка земельных участков под жилищное строительство»*, в том числе:

- *Вертикальная планировка земельных участков в районе п. Старый Аэропорт (ул.Авиаторов) для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.*

ГК № № 0184200000618000211 от 03.08.2018 года на выполнение работ по вертикальной планировке земельных участков, площадью 171,3 тыс. кв.м. заключен с ООО «Нарьян-МарСтройИнвест» на сумму 209 274,4 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – октябрь 2019 года.

В соответствии с условиями контракта подрядчик обязан выполнить работы по отсыпке и вертикальной планировке территории участка до отметки 6,87 в Балтийской системе высот, с коэффициентом уплотнения грунта (К упл.0,95). Объем подсыпки грунта по условиям контракта – 432,356 тыс. м³ (в плотном теле).

В рамках исполнения контракта по данным подрядчика завезено 418,28 тыс. куб.м. песка. С 23.12.2020 работы на объекте подрядчиком не ведутся. 29.01.2021 заказчиком проведена топосъемка, согласно которой общий объем завезенного песка составил 396 тыс. м³.

03.02.2021 г. подрядчику направлено решение об 1-стороннем отказе от исполнения контракта. Подрядчиком подан иск о признании отказа недействительным. Рассмотрение назначено на 27.10.2021 в связи с необходимостью предоставления экспертных заключений в части определения качества выполненных работ на всем спорном участке отсыпки и определении общего объема насыпи за весь период проведения работ.

В отчетном периоде приняты работы на сумму 10 847,8 тыс. рублей и на основании исполнительного листа подрядчику выплачена сумма в размере 6 140,4 тыс. руб.

Основное мероприятие 2 - Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами.

Размер ассигнований в 2021 году составляет 3 700,0 тыс. рублей. На 01.10.2021 финансирование не предусмотрено.

В рамках мероприятия предусмотрена реализация детализированного мероприятия *«Строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры при реализации проектов освоения и развития территории для жилищного строительства»*, в том числе *«Инженерная и транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Заводская в г. Нарьян-Мар»*

ГК № 0384200001620000036 от 08.05.2020 на корректировку проектной документации заключен ООО «Проектгазстрой» на сумму 3 700,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - май 2021 года.

29 марта 2021 года выполнены инженерные изыскания и проектные работы. Документация загружена на государственную экспертизу.

28 июня 2021 года получено отрицательное заключение. Замечания устраняются.

Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании».

На 2021 год в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 47 495,9 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 9 004,9 тыс. рублей.

На 01.10.2021 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 38 783,9 тыс. рублей, из них 9 004,9 тыс. рублей средства федерального бюджета. Бюджетом муниципальных образований предусмотрено 449,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 36 223,2 тыс. рублей или 93,4% от плана, из них 8 612,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Освоение средств местных бюджетов составило 418,9 тыс. рублей. Общее исполнение подпрограммы – 93,4%.

Основное мероприятие 1 – Меры социальной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования

Размер ассигнований в 2021 году составляет 32 971,8 тыс. рублей. На 01.10.2021 предусмотрено 24 259,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 22 332,5 тыс. рублей или 92,1% от плана.

Неосвоенный остаток составил 1 927,3 тыс. рублей.

В рамках мероприятия предусмотрена реализация следующих детализированных мероприятий:

1) Меры социальной поддержки жителей Ненецкого автономного округа при кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья.

Размер ассигнований в 2021 году составляет 32 789,9 тыс. рублей. На 01.10.2021 предусмотрено 24 111,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 22 199,5 тыс. рублей или 92,1% от плана.

В том числе осуществлялись:

- *Социальные выплаты на компенсацию части процентов, начисленных банком или иным юридическим лицом за пользование кредитом или займом.*

На 01.10.2021 предусмотрено 19 024,0 тыс. рублей. Кассовое освоение 17 111,7 тыс. рублей или 89,9% от плана.

Средства не использованы в полном объеме в связи с заявительным характером выплаты и просроченной задолженностью по оплате процентов банку участниками подпрограммы.

В период с января 2021 года по сентябрь 2021 года 40 участников подпрограммы погасили кредит.

- *Социальные выплаты на погашение части кредита или займа при рождении (усыновлении) ребенка.*

На 01.10.2021 предусмотрено 5 087,8 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 5 087,8 тыс. рублей или 100% от плана.

17 участников подпрограммы получили социальные выплаты на погашение части ипотечного кредита в связи с рождением ребенка.

2) Социальные выплаты в рамках закона НАО от 21.03.2012 № 17-оз «О внесении изменений в закон НАО «О развитии ипотечного жилищного кредитования в НАО».

На 01.10.2021 предусмотрено 148,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 133,0 тыс. рублей или 89,9% от плана.

Неисполнение связано с заявительным характером выплат и просроченной задолженностью по оплате процентов банку участниками подпрограммы.

Основное мероприятие 3 – Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

Размер бюджетных ассигнований в 2021 году составляет 14 524,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 9 004,9 тыс. рублей. На 01.10.2021 финансирование мероприятия предусмотрено в размере 14 524,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 9 004,9 тыс. рублей. За счет средств местных бюджетов предусмотрено 449,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 14 309,6 тыс. рублей или 95,6% от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета 8 612,2 тыс. рублей. За счет средств местных бюджетов освоено 418,9 тыс. рублей.

В рамках мероприятия предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам следующих муниципальных образований:

1) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в размере 9 796,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 6 073,7 тыс. рублей.

На 01.10.2021 в окружном бюджете ассигнования предусмотрены средства на сумму 9 796,3 тыс. рублей. В местном бюджете – 303,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 9 162,9 тыс. рублей или 93,5% от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета 5 681,0 тыс. рублей. Местный бюджет освоен в размере 283,4 тыс. рублей.

В отчетном периоде выдано 5 свидетельств.

2) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» в размере 4 727,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2 931,2 тыс. рублей.

На 01.10.2021 в окружном бюджете ассигнования предусмотрены на сумму 4 727,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2 931,2 тыс. рублей. В местном бюджете – 146,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 4 727,8 тыс. рублей или 99,8% от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета 2 931,2 тыс. рублей. Местный бюджет освоен в размере 135,5 тыс. рублей.

В отчетном периоде выдано 3 свидетельства.

Подпрограмма 6 «Социальная поддержка на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности».

Размер ассигнований в 2021 году составляет 19 968,2 тыс. рублей. На 01.10.2021 финансирование в окружном бюджете предусмотрено в размере 19 968,2 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрены внебюджетные источники в размере 8 514,9 тыс. рублей. Кассовое освоение окружного бюджета составило 19 925,0 тыс. рублей или 99,8% от плана. За счет внебюджетных источников – 8 514,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 «Строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов»

В рамках мероприятия предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Социальные выплаты жителям сельской местности на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов».

Размер ассигнований в 2021 году составляет 19 868,2 тыс. рублей. На 01.10.2021 в окружном бюджете предусмотрено 19 868,2 тыс. рублей. Внебюджетные источники предусмотрены в размере 8 514,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 19 868,2 тыс. рублей или 100% от плана. Внебюджетные источники освоены на 100%

В рамках мероприятия предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Социальные выплаты жителям сельской местности на компенсацию части затрат по газификации индивидуальных жилых домов».

Размер ассигнований в 2021 году составляет 100,0 тыс. рублей. На 01.10.2021 предусмотрено 100,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 58,6 тыс. рублей или 58,6% от плана.

Неосвоенный остаток составил 43,2 тыс. рублей.

Социальные выплаты на компенсацию части затрат по газификации индивидуальных домов получил 1 участник подпрограммы.

Подпрограмма 8 «Повышение доступности жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе».

Размер ассигнований в 2021 году составляет 35 000,0 тыс. рублей. На 01.10.2021 финансирование предусмотрено в размере 21 642,5 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 21 642,4 тыс. рублей или 100% от плана.

Основное мероприятие 1 – Возмещения недополученных доходов кредитных организаций.

В рамках основного мероприятия предусмотрено предоставление Субсидии кредитным организациям в целях возмещения недополученных доходов в части процентов, начисленных кредитором за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья в Ненецком автономном округе.

В целях реализации подпрограммы 8 между Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа и публичным акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» заключено соглашение на 2021 год о предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных доходов. Указанное соглашение не предусматривает выдачу в 2021 году банком новых жилищных кредитов, бюджетные ассигнования направляются на возмещение недополученных доходов банка по жилищным кредитам, выданным в 2015-2019 гг.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента



П.А. Масюков