


УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики
и транспорта Ненецкого
автономного округа


А.А. Чинаров
«26» февраля 2021 г.

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности государственной
программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы
Ненецкого автономного округа»

за 2020 год

Ответственный исполнитель: Департамент строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

Соисполнители государственной программы отсутствуют

Дата составления отчета: 26 февраля 2021 г.

Исполнитель: главный консультант отдела реализации государственных программ
управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта
Ненецкого автономного округа Тимошина Антонина Александровна, телефон
(81853) 2-19-18, e-mail: atimoshina@adm-nao.ru.

Раздел 1.
Результаты реализации государственной программы
Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы
Ненецкого автономного округа», достигнутые за отчетный год.

1.1. Сведения о приведении государственной программы за отчетный период в соответствие со сводной бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря отчетного года либо изложение причин, по которым государственная программа не приведена в соответствие в такое состояние.

Приведение параметров государственной программы в соответствие с бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря 2020 года планируется обеспечить при внесении изменений в государственную программу в соответствии с требованием статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в срок до 31.03.2021. Проект изменений в государственную программу находится в стадии подготовки.

1.2. Результаты использования бюджетных ассигнований по источникам финансирования, сопоставление плановых значений и кассового исполнения (при наличии отклонений с указанием причин отклонений).

Общий объем исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы в 2020 году, составил 99,23% в том числе:

за счет средств окружного бюджета 5 831 480,9 тыс. рублей или 99,24%, из них за счет средств, поступивших из федерального бюджета 4 349 980,9 тыс. рублей или 100 %;

за счет средств муниципальных бюджетов 137,3 тыс. рублей или 19 %.

Отклонение фактических значений от плана зафиксировано по следующим мероприятиям:

1) Отдельное мероприятие 4 – Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника) (исполнитель - КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») 99,72 %. Неосвоенный остаток составил 261,0 тыс. рублей:

В рамках мероприятия заключены государственные контракты на содержание искусственного зимника:

- г. Нарьян-Мар – г. Усинск. Освоение составило 100%, работы выполнены в полном объеме.

- г. Нарьян-Мар – с. Тельвиска. Неосвоенный остаток составил 261,0 тыс. рублей. Не освоение в полном объеме запланированных ассигнований связано с более ранним сроком окончания зимнего периода, чем было запланировано.

2) Отдельное мероприятие 8 – Подготовка документации по планировке территории земельных участков, техническая инвентаризация автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа (исполнитель - КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») 62,62 %. Неосвоенный остаток составил 7 636,4 тыс. рублей.

Освоение средств окружного бюджета не в полном объеме связано с отставанием от запланированного плана по разработке следующей документации:

- под автомобильную дорогу г. Нарьян-Мар – г. Усинск, участок п. Харьягинский – граница округа. Неосвоенный остаток составил 4 106,2 тыс.

рублей. На отчетную дату государственный контракт №0384200001619000054 от 04.06.2019 не исполнен (подрядчик – ООО «Джи Динамика»). Подрядчик отстает от графика работ.

- под автомобильную дорогу «Автомобильная дорога г. Нарьян-Мар – г. Усинск, участок км 177+468 строящейся дороги – п. Харьягинский». Неосвоенный остаток составил 3 530,2 тыс. рублей. На отчетную дату государственный контракт №0384200001619000100 от 23.09.2019 не исполнен (подрядчик – ООО «Джи Динамика»). Подрядчик отстает от графика работ.

5) Региональный проект «Дорожная сеть» подпрограмма 1 (исполнитель – МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар») – 74,38%. Неосвоенный остаток составил 5 257,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 4 680,6 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования по следующим детализированным мероприятиям:

- Реконструкция ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре (1 этап). Неосвоенный остаток составил 3 387,3 тыс. рублей. 08.12.2020 муниципальный контракт по инициативе Заказчика расторгнут в одностороннем порядке по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств (МК №059 от 25.06.2019г на сумму 79 564,7 тыс. рублей (из них: окружная доля составляет 78 769,0 тыс. рублей, городская доля составляет 795,6 тыс. рублей).

Подрядчику ООО «ОПОРА» выставлена претензия на сумму 348 923,42 рубля, в связи с неисполнением обязательств в срок.

- Реконструкция ул. Полярная в г. Нарьян-Маре. Неосвоенный остаток составил 1 869,9 тыс. рублей. Муниципальный контракт №135 от 15.10.2019 заключен с ООО «Капиталстрой НАО» на сумму 58 326,9 тыс. рублей (из них: 57 743,6 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, 583,3 тыс. рублей за счет средств городского бюджета).

В соответствии с распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от 03.04.2020 № 102-рг реализация данного мероприятия перенесено на 2021 год. Дополнительным соглашением № 4 от 31.12.2020 срок исполнения контракта продлен до 30.09.2021.

10) Основное мероприятие 1 «Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения», подпрограммы 3 (исполнитель – КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») – 98,04%. Неосвоенный остаток составил 8 949,3 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования по следующим детализированным мероприятиям:

- «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог г. Нарьян-Мар – п. Искателей, г. Нарьян-Мар – п. Красное, г. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке г. Нарьян-Мар – Лая-Вож, автомобильных дорог на территории г. Нарьян-Мар и п. Искателей» - 99,9%. Неосвоенный остаток составил 256,6 тыс. рублей. Не освоение в полном объеме запланированных ассигнований связано с уменьшением объемов работ по факту их выполнения.

- «Содержание автомобильных дорог с. Нижняя Пеша – д. Верхняя Пеша и д. Верхняя Пеша – д. Волоковая» - 97,81 %. Неосвоенный остаток составил 773,8 тыс. рублей.

По условиям государственного контракта № 0384200001620000067 от 08.06.2020 (подрядчик – ООО «Полар») оплата работ, выполненных в период с 26 декабря по 31 декабря 2020 года, будет произведена в 2021 году.

- «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск: участок п. Харьягинский – граница округа» - 95,68%. Неосвоенный остаток составил 6 041,3 тыс. рублей. Не освоение в полном объеме запланированных ассигнований связано с уменьшением объемов работ по факту их выполнения.

- «Оказание услуг по энергосбережению электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа г. Нарьян-Мар – п. Искателей, по ул. Выучейского, ул. Ленина, ул. Хатанзейского, ул. Первомайская, ул. Октябрьская» - 62,99 %. Неосвоенный остаток составил 744,8 тыс. рублей.

Оплата работ по государственному контракту № 496/1-2020/1 от 25.02.2020 (подрядчик – ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция») произведена по выставленным счетам-фактурам в полном объеме. Экономия по государственному контракту связана с оплатой услуг за фактические потребленные объемы, которые по итогам года оказались меньше запланированных.

- «Содержание светофорных объектов» - 92,52%. Неосвоенный остаток составил 89,1 тыс. рублей, не освоение в полном объеме запланированных ассигнований связано с уменьшением объемов работ по факту их выполнения.

- «Создание автоматизированной системы управления наружным освещением» - 76,2%. Неосвоенный остаток составил 83,0 тыс. рублей.

По условиям государственного контракта № 0384200001619000094 от 03.09.2019 (подрядчик – ООО «РТК-ЭнергоБаланс») оплата осуществляется поквартально. оплата работ, выполненных в период 4 квартала 20120года, будет произведена в 2021 году.

- «Содержание автомобильной дороги ул. Губкина - ПБО в п. Искателей» - 91,6%. Неосвоенный остаток составил 372,1 тыс. рублей. Не освоение в полном объеме запланированных ассигнований связано с уменьшением объемов работ по факту их выполнения.

- «Выполнение работ по разработке проекта содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа» - 0,0%. Неосвоенный остаток составил 585,0 тыс. рублей.

В целях создания устойчивой и эффективной системы содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа заключен ГК от 18.09.2020 № 1997287. Стоимость работ по ГК определена в сумме 585,0 тыс. руб., срок выполнения 01.12.2020 (Подрядчик - ООО «Домер»).

На отчетную дату ГК не исполнен, в связи отставанием Подрядчика от установленных сроков. Ведется претензионная работа.

11) Основное мероприятие 2 «Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожных сооружений и (или) их частей, а также по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа», подпрограммы 3 (исполнитель – КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») – 95,5 %. Неосвоенный остаток составил 8 691,9 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования по следующему детализированному мероприятию:

- «Капитальный ремонт моста через р.Колва км 12+905 на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар – г. Усинск (участок п. Харьягинский – граница округа)» - 93,24 %. Неосвоенный остаток составил 8 691,9 тыс. рублей.

Мероприятие реализуется в рамках государственного контракта № 0384200001619000068 от 10.07.2019 (подрядчик – ООО «СМК-строй»). Низкое освоение выделенных бюджетных ассигнований связано с отставанием Подрядчика от графика работ.

12) Региональный проект Ненецкого автономного округа «Дорожная сеть» подпрограммы 3 (исполнитель – КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») 95,80 %. Неосвоенный остаток составил 1 429,6 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта осуществляется реализация следующих детализированных мероприятий:

- «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа в части содержания автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок г. Нарьян-Мар - Лая-Вож» - 95,39. Неосвоенный остаток составил 1 413,2 тыс. рублей. Не освоение в полном объеме запланированных ассигнований связано с уменьшением объемов работ по факту их выполнения.

- «Ремонт автомобильной дороги ул. Губкина - ПБО в п. Искателей» - 99,5%. Неосвоенный остаток составил 16,3 тыс. рублей в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения государственного контракта № 0384200001619000098 от 16.09.2019 (подрядчик - ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ»).

13) Основное мероприятие 1 «Государственная поддержка пассажирских авиаперевозок» подпрограммы 4 (исполнитель – ДС и ЖКХ НАО) – 98,42 %. Неосвоенный остаток составил 8 099,6 тыс. рублей.

Исполнение средств окружного бюджета не в полном объеме связано с невыполнением части рейсов по расписанию и снижением пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса. Кроме того, данные предоставлены без учета кассового и фактического исполнения за декабрь 2020 года, так как в соответствии с действующим порядком предоставления субсидии, перевозчик предоставляет данные не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

14) Основное мероприятие 2 - Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом подпрограммы 4 (исполнитель – ДС и ЖКХ НАО) – 96,14%. Неосвоенный остаток составил 1 195,3 тыс. рублей.

Исполнение средств окружного бюджета не в полном объеме связано с тем, что данные предоставлены без учета кассового и фактического исполнения за декабрь 2020 года, так как в соответствии с действующим порядком предоставления субсидии, перевозчик предоставляет данные не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

15) Основное мероприятие 3 - Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом подпрограммы 4 (исполнитель – ДС и ЖКХ НАО) – 97,22 %. Неосвоенный остаток составил 3 687,4 тыс. рублей.

Исполнение средств окружного бюджета не в полном объеме связано со снижением пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса, кроме того данные предоставлены без учета кассового и фактического исполнения за декабрь 2020 года, так как в соответствии с государственными контрактами, перевозчики предоставляют отчетные данные не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

1.3. Сведения о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в отчетном году.

В отчетном году экономия средств окружного бюджета составила 10 079,9 тыс. рублей, и была отмечена при реализации следующих мероприятий:

1) Отдельное мероприятие 4 – Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника) (исполнитель - КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») на 260,9 тыс. рублей в результате содержания искусственного зимника г. Нарьян-Мар-с. Тельвиска.

2) Основное мероприятие 1 «Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения» подпрограммы 3 на сумму 8 364,3 тыс. рублей

3) Региональный проект «Дорожная сеть» подпрограмма 3 на сумму 1429,6 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

1.4. Сведения о мероприятиях, реализованных и не реализованных в установленные сроки и в полном объеме (с указанием причин, по которым мероприятия не реализованы полностью либо частично).

Из 12 основных и отдельных мероприятий государственной программы в полном объеме в срок выполнено 9 или 75,0 %.

В установленные сроки не реализованы следующие мероприятия.

1) Отдельное мероприятие 8 «Подготовка документации по планировке территории земельных участков, техническая инвентаризация автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».

Отклонение от запланированных сроков выполнения мероприятия связано с отставанием от плана работ по разработке следующей документации:

- под автомобильную дорогу г. Нарьян-Мар – г. Усинск, участок п. Харьягинский – граница округа;

- под автомобильную дорогу «Автомобильная дорога г. Нарьян-Мар – г. Усинск, участок км 177+468 строящейся дороги – п. Харьягинский».

2) Региональный проект «Дорожная сеть» подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений». Неосвоенный остаток составил 5 257,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 4 680,6 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования по следующим детализированным мероприятиям:

- Реконструкция ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре (1 этап). Неосвоенный остаток составил 3 387,3 тыс. рублей. Муниципальный контракт по инициативе Заказчика расторгнут в одностороннем порядке по причине неисполнением подрядчиком своих обязательств.

- Реконструкция ул. Полярная в г. Нарьян-Маре. Неосвоенный остаток составил 1 869,9 тыс. рублей. Дополнительным соглашением № 4 от 31.12.2020 срок исполнения контракта продлен до 30.09.2021.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Основным фактором, повлиявшим на исполнение в неполном объеме запланированных мероприятий, явилось:

- принятие решения о переносе сроков реализации мероприятий на другие плановые периоды;

- ненадлежащее исполнение подрядными организациями взятых на себя обязательств по государственным контрактам;

- экономия, образовавшаяся в результате торгов;

- переходящая форма оплаты работ на январь 2021 года по работам, выполненным в декабре 2020 года.

1.6. Результаты реализации мер правового регулирования.

В 2020 году не планировалось принятие нормативных правовых актов.

При этом, в целях реализации государственной программы приняты следующие нормативные документы:

Распоряжение ДС и ЖКХ НАО от 31.01.2020 № 26-р «Об утверждении Плана реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» на очередной финансовый 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

Приказ ДС и ЖКХ НАО от 01.04.2019 № 13 «О внесении изменений в перечень детализированных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»

Постановление администрации НАО от 06.05.2020 № 110-п «О внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 08.12.2014 № 475-п»;

Постановление администрации НАО от 20.05.2020 № 124-п «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Ненецкого автономного округа»;

Постановление администрации НАО от 22.05.2020 № 132-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»;

Закон НАО от 15.06.2020 № 184-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О регулировании отдельных отношений в области использования автомобильных дорог, осуществления дорожной деятельности и организации дорожного движения в Ненецком автономном округе»;

Приказ ДС и ЖКХ НАО от 20.08.2020 № 31 «О внесении изменения в Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа»;

Постановление администрации НАО от 31.08.2020 № 228-п «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий при осуществлении перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом в межрегиональном сообщении по регулируемым тарифам»;

Постановление администрации НАО от 02.09.2020 № 236-п «О внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 08.12.2014 № 475-п»;

Постановление администрации НАО от 12.11.2020 № 291-п «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Ненецкого автономного округа»;

Постановление администрации НАО от 10.12.2020 № 316-п «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий при осуществлении перевозок пассажиров и багажа по специальным тарифам воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа в г. Сыктывкар, г. Киров и в обратном направлении».

1.7. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования, досрочном прекращении основных (отдельных) мероприятий, подпрограммы или государственной программы в целом, предложения о продлении срока реализации государственных программ, подпрограмм, отдельных (основных) мероприятий.

Учесть предложения Департамента по внесению изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п, в части продления срока внесения изменений в установленные государственной программой плановые значения целевых показателей текущего финансового года, до 1 декабря (письмо ДС и ЖКХ НАО № 6640 от 02.10.2019).

1.8. Сведения о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных проектов и основных мероприятий государственной программы за отчетный период.

Приведены в приложении 1 к годовому отчету.

1.9. Сведения о внесенных изменениях в государственную программу в отчетном периоде

Приведены в приложении 2 к годовому отчету.

1.10. Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы.

Приведены в приложении 3 к годовому отчету.

1.11. Сведения о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, запланированному уровню затрат в отчетном периоде.

Приведены в приложении 4 к годовому отчету.

1.12. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году, рассчитанные в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа.

Оценка эффективности реализации государственной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 № 359-п и основывается на оценке следующих критериев:

1) Оценка достижения целевых показателей государственной программы.

В 2020 году оценивалось 22 целевых показателей. На уровне 75% и выше достигнуты значения 18 целевых показателей, что составляет 82% от общего их числа.

3) Степень соответствия кассового исполнения государственной программы запланированному уровню затрат.

В 2020 году кассовые расходы, направленные на реализацию государственной программы, составили 5 831 618,2 тыс. рублей, плановый объем финансирования – 5 876 854,5 тыс. рублей. Таким образом, степень соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат составила в целом 99,23%.

4) Оценка выполнения мероприятий государственной программы.

В 2020 году в рамках государственной программы реализовывалось 12 мероприятий. Степень выполнения 0,9 и более достигнута у 9 мероприятий, что соответствует 75 %.

По результатам оценки уровень эффективности государственной программы считается удовлетворительным.

Сведения
о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных проектов и основных мероприятий
государственной программы Невельского автономного округа

«Развитие транспортной системы Невельского автономного округа»

за 2020 год

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия	Планируемый срок < >		Фактический срок < >		Оценка соблюдения сроков реализации мероприятия, (ССы) (если мероприятие исполнено в рамках планового срока, то указывается 1, если за пределами планового срока, то 0)	Оценка степени достижения ЦП (СДП), для достижения значений которого реализуется мероприятие <2>, (при наличии нескольких ЦП рассчитывается как среднее арифметическое значение)	Степень выполнения мероприятия <3>, (ССы) (0,5 х гр. 7 + 0,5 х гр. 8)
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Отдельное мероприятие 4 – Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (тротуар)	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	1	1
2	Отдельное мероприятие 8 - Подготовка документации по планировке территории земельных участков, техническая инвентаризация автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	за пределами периода	0	-	0
3	Отдельное мероприятие 1) - Уплата членских взносов в некоммерческие организации	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	-	1
4	Подпрограмма 1 – Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений	х	х	х	х	х	х	х
4.1	Основное мероприятие 2 - Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения Невельского автономного округа	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	0,5	0,8
4.2	Региональный проект "Дорожная сеть"	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	за пределами периода	0	0,8	0,4
5	Подпрограмма 2 - Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Невельского автономного округа	х	х	х	х	х	х	х
5.1	Региональный проект "Дорожная сеть"	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	0,9	1
6	Подпрограмма 3 - Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	х	х	х	х	х	х	х
6.1	Основное мероприятие 1 - Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Невельского автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	1	1
6.2	Основное мероприятие 2 - Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Невельского автономного округа, дорожных сооружений и (или) их частей, а также по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Невельского автономного округа	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	0,7	0,9
6.3	Региональный проект "Дорожная сеть"	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	0,8	1
7	Подпрограмма 4 - Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом	х	х	х	х	х	х	х
7.1	Основное мероприятие 1 - Государственная поддержка пассажирских авиаперевозок	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	1	1
7.2	Основное мероприятие 2 - Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	1	1
7.3	Основное мероприятие 3 - Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	-	1,0

Сведения
о внесенных изменениях в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» в 2020 году

№ п/п	Наименование и реквизиты нормативного правового акта	Суть изменений, внесенных в государственную программу (краткое изложение)
1.	Постановление администрации НАО от 22.05.2020 № 132-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»	<p>Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31 декабря 2019 года и в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 20.12.2019 № 147-оз «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции закона НАО от 31.03.2020 № 171-оз) Программа дополнена отдельным мероприятием 11 «Уплата членских взносов в некоммерческие организации». С учетом уточненного объема финансирования произведена корректировка целевых показателей, и в целях реализации регионального проекта Программа дополнена целевыми показателями, включенными в паспорта региональных проектов «БКАД», «Дорожная сеть».</p> <p>Уточнены объемы ресурсного обеспечения дорожной деятельности, предусмотренные на реализацию Программы, осуществляемой за счет средств дорожного фонда Ненецкого автономного округа.</p>

Сводная
о достижении целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»
в 2020 году

№ п/п	Наименование ЦП	Ед. изм.	Значение ЦП		Уровень достижения ЦП (в зависимости от значения факт/план либо план/факт), %	Оценка степени достижения ЦП (СДЦП) (если уровень достижения ЦП >= 90%, то указывается 1; если уровень достижения ЦП >= 85%, но < 90%, то указывается 0,8; если уровень достижения ЦП >= 75%, но < 85%, то указывается 0,5; если уровень достижения ЦП составил менее 75%, то указывается 0)	Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового	Источники получения фактического значения ЦП	
			Год, предшествующий отчетному (факт)	Отчетный год					
				План					Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»									
1	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального, а также местного значения на территории Ненецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	22,7	25,1	28,3	113	1		статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО «ЦСЭ»
Отдельные мероприятия - Устройство и содержание искусственного дорожного покрытия (замена)									
2	Протяженность искусственных дорожных сооружений	км	60,69	60,69	60,69	100	1		данные КУ НАО «ЦСЭ»
Подпрограмма 1 - Развитие сети автомобильных дорог местного значения, включая дорожную сеть и дорожные сооружения									
3.1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований Ненецкого автономного округа	км	117,5	117,50	109,50	93	1		статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО «ЦСЭ»
3.2	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ненецкого автономного округа	км	0	-	-	-	-	Распоряжение Губернатора "О мерах направленных на обеспечение обязательности исполнения бюджета от 03.04.2020 № 102-рг.	статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО «ЦСЭ»
3.3	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ненецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км	0	-	-	-	-		статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО «ЦСЭ»
3.4	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ненецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	км	8,46	10,76	7,45	69	0		статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО «ЦСЭ»
3.5	Количество мостов, находящихся в нормальное состояние на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (параметриком итогом)	шт	1	1	1	100	1		статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО «ЦСЭ»
Подпрограмма 2 - Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа									
4.1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа	км	268,51	268,51	275,2	102	1		статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО «ЦСЭ»
4.1	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа	км	14,97	3,53	8,208	233	1	Распоряжение Губернатора "О мерах направленных на обеспечение обязательности исполнения бюджета от 03.04.2020 № 102-рг.	статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО «ЦСЭ»
4.4	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км	-	3,53	1,508	43	0		статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО «ЦСЭ»
Региональный проект Ненецкого автономного округа "Дорожная сеть"									
4.5	Доля протяженности автомобильных дорог субъекта Российской Федерации регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию	%	34,5	36,6	43,3	118	1		статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО «ЦСЭ»
4.6	Доля протяженности дорожной сети Нарын-Марской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию	%	71,1	81,8	71,8	88	0,8		статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО «ЦСЭ»
Подпрограмма 3 - Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа									
5.1	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате выполнения ремонта и реконструкции автомобильных дорог	км	0,45	0,22	0,22	100	1		статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО «ЦСЭ»
5.2	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	км	79,06	86,42	101,48	117	1		статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО «ЦСЭ»
5.3	Количество мостов, находящихся в нормальное состояние на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения (параметриком итогом)	шт	1,00	0	0	0	0		статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО «ЦСЭ»
Региональный проект Ненецкого автономного округа "Общественные меры развития дорожного хозяйства"									
5.4	Количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения	шт.°с	18360	18360	18360	100	1		данные КУ НАО «ЦСЭ»

5.5	Количество размещенных автоматических пунктов оплаты (батарей) контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения	шт	0	1	-	0	0	0	0	Распоряжение Губернатора "О мерах по реализации на обеспечение обеспеченности окружного бюджета от 03.04.2020 № 102-пр	данные КУ НАО "ЦСТ"
5.6	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках пилотного проекта, предусматривающего выполнение работ на основании контракта жилищного фонда, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог	%	10	20	20	100	1				мониторинг объектов, данные КУ НАО "ЦСТ"
5.7	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках пилотного проекта, предусматривающего использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых материалов и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог	%	24,30	20	24,3	122	1				мониторинг объектов, данные КУ НАО "ЦСТ"
Подпрограмма 4 - Обеспечение доступности перевозим пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом											
6.1	Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа	чел	24 648	6 176	22 485,0	264	1		Некорректно планировано. В течение года объем финансирования по мероприятию увеличен, в плановое значение показателя не откорректировано		отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги
6.2	Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом по межрегиональным пунктам Ненецкого автономного округа в другие регионы Российской Федерации и в обратном направлении по тарифам, установленным уполномоченным государственными органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим функции по государственному регулированию цен и тарифов на территории Ненецкого автономного округа	чел	5 177	3 500	3 204	92	1				отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги
6.3	Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом в межрегиональном сообщении по специальным тарифам	чел	8 066	5 090	17 806	339	1		Некорректно планировано. В течение года объем финансирования по мероприятию увеличен, в плановое значение показателя не откорректировано		отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги
6.4	Количество перевезенных пассажиров водным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа	чел	8 488	2 402	6 787	283	1		Некорректно планировано. В течение года объем финансирования по мероприятию увеличен, в плановое значение показателя не откорректировано		отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги
6.5	Количество перевезенных пассажиров по межмуниципальным автобусным маршрутам	чел	1 831 700	1 852 161	1 485 730	80	0,5		снижение пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса		отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги

о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, запланированному уровню затрат по государственной программе Ненецкого автономного округа
"Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа"
за 2020 г.

№ п/д	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета			Объем финансирования (тыс. руб.)										Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%)			
		ГП	Ц/ПП	ОМ/П	План					Кассовое исполнение							за счет всех источников (гр.12/6)	всего (гр.13/7)
					в том числе:		в том числе:		всего	ИИ	ИИ	в том числе:		ИИ				
					ОБ	ФБ	ОБ (без ФБ)	ФБ				ОБ	ФБ					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1		02	2	0	5 876 854,4	1 526 132,5	4 350 008,0	713,9	0,0	5 831 618,2	5 831 480,9	1 481 500,0	4 349 980,9	137,3	0,0	99,23%	99,24%	
1.1	в том числе: всего по региональным проектам				4 435 494,5	84 772,6	4 350 008,0	713,9	0,0	4 428 779,1	4 428 641,8	78 660,9	4 349 980,9	137,3	0,0	99,85%	99,86%	
	Ответственный исполнитель - ДС и ЖСХ НАО				5 876 854,4	1 526 132,5	4 350 008,0	713,9	0,0	5 831 618,2	5 831 480,9	1 481 500,0	4 349 980,9	137,3	0,0	99,23%	99,24%	
	Участник - ДСЖСХ НАО				677 737,5	677 737,5	0,0	0,0	0,0	664 755,2	664 755,2	0,0	0,0	0,0	0,0	98,08%	98,08%	
	Участник - КУ НАО «ДСЗ»				5 180 132,3	830 124,3	4 350 008,0	0,0	0,0	5 153 135,6	5 153 135,6	803 154,7	4 349 980,9	0,0	0,0	99,48%	99,48%	
	Участник - МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"				18 984,6	18 270,7	0,0	713,9	0,0	13 727,4	13 590,1	13 590,1	0,0	137,3	0,0	72,31%	74,38%	
2	Отдельное мероприятие 4 – Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зямника)	10	Ц	00	93 290,4	93 290,4	0,0	0,0	0,0	93 029,5	93 029,5	0,0	0,0	0,0	0,0	99,72%	99,72%	
2.1	Устройство и содержание зямника г. Нарьян-Мар – г. Усинск	10	Ц	00	83 349,3	83 349,3	0,0	0,0	0,0	83 349,3	83 349,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	100,00%	
2.2	Устройство и содержание зямника г. Нарьян-Мар - с. Тельваска с ледовой переправой через протоку Казенная Виска	10	Ц	00	9 941,1	9 941,1	0,0	0,0	0,0	9 680,2	9 680,2	0,0	0,0	0,0	0,0	97,38%	97,38%	
3	Отдельное мероприятие 8 – Подготовка документации по планировке территории земельных участков, техническая инвентаризация автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	10	Ц	00	20 430,2	20 430,2	0,0	0,0	0,0	12 793,8	12 793,8	0,0	0,0	0,0	0,0	62,62%	62,62%	
3.1	Разработка проектов планировки и проектов межевания территории линейного объекта "Автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок п. Харьягский - граница округа"	10	Ц	00	4 106,2	4 106,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	
3.2	Разработка проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке г. Нарьян-Мар - Лав-Вож"	10	Ц	00	12 638,0	12 638,0	0,0	0,0	0,0	12 638,0	12 638,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	100,00%	
3.3	Разработка проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок км 177+468 строящейся дороги - п. Харьягский»	10	Ц	00	3 530,2	3 530,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	

3.4	Разработка проектов планировки и проектов межевания территории линейного объекта на строительство автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км 97+000 - км 103+639 с мостовым переходом через	10	Ц	00	155,8	155,8	155,8	0,0	0,0	0,0	155,8	155,8	155,8	0,0	0,0	0,0	100,00%	100,00%
4	Отдельное мероприятие 11 - Удлина членских взносов в некоммерческие организации	11	Ц	01	240,0	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	100,00%
5	Отдельное мероприятие 12 - Возврат средств в федеральный бюджет денежных взносов (дифрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных	12	Ц	02	1 415,3	1 415,3	1 415,3	0,0	0,0	0,0	1 415,3	1 415,3	1 415,3	0,0	0,0	0,0	100,00%	100,00%
6	Подпрограмма 1 - Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений	10	1	00	19 784,6	19 070,7	19 070,7	0,0	713,9	0,0	14 527,4	14 390,1	14 390,1	0,0	137,3	0,0	73,43%	75,46%
6.1	Основное мероприятие 2 - Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения Ненецкого автономного округа	10	1	02	800,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	100,00%
6.1.1	Строительство автомобильной дороги от станицы по борьбе с болезнями животных до автомобильной дороги федерального назначения А-381	10	1	02	800,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	100,00%
6.2	Региональный проект "Дорожная сеть"	10	1	RI	18 984,6	18 270,7	18 270,7	0,0	713,9	0,0	13 727,4	13 590,1	13 590,1	0,0	137,3	0,0	72,31%	74,38%
6.2.1	Субсидия местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	10	1	RI	18 984,6	18 270,7	18 270,7	0,0	713,9	0,0	13 727,4	13 590,1	13 590,1	0,0	137,3	0,0	72,31%	74,38%
6.2.1.1	МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	10	1	RI	11 517,6	11 084,5	11 084,5	0,0	433,1	0,0	9 647,7	9 551,2	9 551,2	0,0	96,5	0,0	83,76%	86,17%
6.2.1.2	Реконструкция ул. Авагаторов в г. Нарьян-Маре	10	1	RI	7 467,0	7 186,2	7 186,2	0,0	280,8	0,0	4 079,7	4 038,9	4 038,9	0,0	40,8	0,0	54,64%	56,20%
7	Подпрограмма 2 - Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	10	2	00	4 382 475,2	4 382 475,2	4 382 475,2	4 350 008,0	0,0	0,0	4 382 446,6	4 382 446,6	4 349 980,9	0,0	0,0	0,0	100,00%	100,00%
7.1	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Дорожная сеть"	10	2	RI	4 382 475,2	4 382 475,2	4 382 475,2	4 350 008,0	0,0	0,0	4 382 446,6	4 382 446,6	4 349 980,9	0,0	0,0	0,0	100,00%	100,00%
7.1.1	Строительство объекта "Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе II - й участок км. 126+939 - км. 147+531"	10	2	RI	715 250,8	715 250,8	715 250,8	715 230,8	0,0	0,0	715 250,8	715 250,8	715 230,8	0,0	0,0	0,0	100,00%	100,00%
7.1.2	Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км 103+639 – км 177+468 в Ненецком автономном округе I – й участок км 103+639 – км 126+939»	10	2	RI	3 434 777,2	3 434 777,2	3 434 777,2	0,0	0,0	0,0	3 434 775,3	3 434 775,3	3 434 775,3	0,0	0,0	0,0	100,00%	100,00%
7.1.3	Строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар - Усинск на участке км 97 - км 103 + 639 с мостом через р. Шалкхна	10	2	RI	2 939,3	2 939,3	2 939,3	0,0	0,0	0,0	2 939,2	2 939,2	2 939,2	0,0	0,0	0,0	100,00%	100,00%
7.1.4	Строительство автомобильной дороги по ул. Ярылова с участком строительства автомобильной дороги между проездом Песчаный и ул. Дружбы	10	2	RI	734,5	734,5	734,5	0,0	0,0	0,0	734,5	734,5	734,5	0,0	0,0	0,0	100,00%	100,00%
7.1.5	Реконструкция автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - п. Искатели	10	2	RI	159 770,4	159 770,4	159 770,4	147 661,8	0,0	0,0	159 768,9	159 768,9	147 661,6	0,0	0,0	0,0	100,00%	100,00%
7.1.6	Реконструкция автомобильной дороги ул. Ленина на участке 60 лет СССР до ул. Рыбников	10	2	RI	28 440,5	28 440,5	28 440,5	24 562,0	0,0	0,0	28 417,2	28 417,2	24 538,8	0,0	0,0	0,0	99,92%	99,92%
7.1.7	Реконструкция участка автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - п. Красное км.39+64-км.41+148	10	2	RI	40 562,5	40 562,5	40 562,5	27 776,2	0,0	0,0	40 560,7	40 560,7	27 774,4	0,0	0,0	0,0	100,00%	100,00%

8.3.1	10	3	RI	30 666,8	30 666,8	30 666,8	0,0	0,0	0,0	29 253,6	29 253,6	29 253,6	0,0	0,0	95,39%	95,39%
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа в части содержания автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск - участок г. Нарьян-Мар - Лая-Бок																
8.3.2	10	3	RI	108,2	108,2	108,2	0,0	0,0	0,0	108,1	108,1	108,1	0,0	0,0	99,91%	99,91%
Капитальный ремонт моста через р. Лесоводская курия, автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - п. Искателей, км 1+343, с разработкой проектной документации																
8.3.3	10	3	RI	3 259,7	3 259,7	3 259,7	0,0	0,0	0,0	3 243,4	3 243,4	3 243,4	0,0	0,0	99,50%	99,50%
Ремонт автомобильной дороги ул. Губкина - ПЕО в п. Искателей																
9	10	4	00	676 082,2	676 082,2	676 082,2	0,0	0,0	0,0	663 099,9	663 099,9	663 099,9	0,0	0,0	98,08%	98,08%
Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности перевозок пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом»																
9.1	10	4	01	512 496,6	512 496,6	512 496,6	0,0	0,0	0,0	504 397,0	504 397,0	504 397,0	0,0	0,0	98,42%	98,42%
Основное мероприятие 1 - Государственная поддержка пассажирских авиалеревозок																
9.1.1	10	4	01	354 914,9	354 914,9	354 914,9	0,0	0,0	0,0	354 914,9	354 914,9	354 914,9	0,0	0,0	100,00%	100,00%
Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа																
9.1.2	10	4	01	157 581,7	157 581,7	157 581,7	0,0	0,0	0,0	149 482,1	149 482,1	149 482,1	0,0	0,0	94,86%	94,86%
Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и (или) специальным тарифам в межрегиональном сообщении																
9.1.2.1	10	4	01	7 286,2	7 286,2	7 286,2	0,0	0,0	0,0	5 004,0	5 004,0	5 004,0	0,0	0,0	68,68%	68,68%
Субсидии аэропортом, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях																
9.1.2.2	10	4	01	17 374,5	17 374,5	17 374,5	0,0	0,0	0,0	14 724,0	14 724,0	14 724,0	0,0	0,0	84,74%	84,74%
Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Усинск, г. Архангельск, п. Андерма и в обратном направлении																
9.1.2.3	10	4	01	105 224,3	105 224,3	105 224,3	0,0	0,0	0,0	102 489,2	102 489,2	102 489,2	0,0	0,0	97,40%	97,40%
Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в города Сиктыккар, Киров и в обратном направлении																
9.1.2.4	10	4	01	27 696,7	27 696,7	27 696,7	0,0	0,0	0,0	27 264,9	27 264,9	27 264,9	0,0	0,0	98,44%	98,44%
Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в г. Архангельск аэропорт «Васьково» и в обратном направлении																
9.3	10	4	02	30 999,7	30 999,7	30 999,7	0,0	0,0	0,0	29 804,4	29 804,4	29 804,4	0,0	0,0	96,14%	96,14%
Основное мероприятие 2 - Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом																
9.3.1	10	4	02	30 999,7	30 999,7	30 999,7	0,0	0,0	0,0	29 804,4	29 804,4	29 804,4	0,0	0,0	96,14%	96,14%
Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам																
9.4	10	4	03	132 585,9	132 585,9	132 585,9	0,0	0,0	0,0	128 898,5	128 898,5	128 898,5	0,0	0,0	97,22%	97,22%
Основное мероприятие 3 - Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом																
9.4.1	10	4	03	132 585,9	132 585,9	132 585,9	0,0	0,0	0,0	128 898,5	128 898,5	128 898,5	0,0	0,0	97,22%	97,22%
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам																