

Отчет  
о реализации государственной программы  
Ненецкого автономного округа  
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"  
за I квартал 2022 года

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)														Оценка степени соответствия касового исполнения заданному уровню затрат, (%)	
			План				Касовое исполнение										За счет всех источников (гр. 10/4)	За счет ОБ (гр. 11/5)
			Всего	ОБ всего <1>	в т.ч.		ИИ	МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.		ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Всего по государственной программе	ДС и ЖСКХ НАО	219 290,8	212 440,9	155 892,7	56 548,2	421,3	6 428,6	141 790,5	135 589,4	112 575,7	23 013,7	185,9	6 015,2	64,7%	63,8%		
1.1	в том числе: всего по региональным проектам, реализуемым в рамках госпрограммы (подпрограмм)	х	52 689,9	52 689,9	5 269,0	47 420,9	0,0	0,0	15 429,4	15 429,4	1 542,9	13 886,5	0,0	0,0	29,3%	29,3%		
2	Отдельное мероприятие 1 - Реализация государственных программ в области строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства	ДС и ЖСКХ НАО	54 992,7	54 992,7	54 992,7	0,0	0,0	0,0	47 218,6	47 218,6	47 218,6	0,0	0,0	0,0	85,9%	85,9%		
3	Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	602,1	602,1	602,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		
4	Отдельное мероприятие 4 - Разработка документов в сфере градостроительной деятельности	ДС и ЖСКХ НАО	5 133,8	5 133,8	5 133,8	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	3,9%	3,9%		
5	Отдельное мероприятие 5 - Разработка территориальных сметных нормативов строительства	ДС и ЖСКХ НАО	962,0	962,0	962,0	0,0	0,0	0,0	925,0	925,0	925,0	0,0	0,0	0,0	96,2%	96,2%		
6	Отдельное мероприятие 7 - Реализация государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта	ДС и ЖСКХ НАО	24 281,8	24 281,8	24 281,8	0,0	0,0	0,0	20 431,3	20 431,3	20 431,3	0,0	0,0	0,0	84,1%	84,1%		
7	Отдельное мероприятие 10 - Внедрение и сопровождение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ненецкого автономного округа	КУ НАО "НИАЦ"	19 247,0	19 247,0	19 247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		

N п/п		Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)														Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)	
				План				Кассовое исполнение											
				Всего	ОБ всего <1>	в т.ч.		Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.		ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ	ИИ	За счет всех источников (гр. 10/4)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
8	Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения»	ДС и ЖКХ НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-			
8.1	Основное мероприятие 1 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда на обеспечение жилищными помещениями детей-сирот и лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-			
8.1.2	в том числе: Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-			
8.1.2.1	Жилые помещения п. Исаветей, ул. Россиява, д. 6, кв.5	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-			
8.1.2.2	Жилые помещения п. Исаветей, ул. Россиява, д. 6, кв.17	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-			
8.1.2.3	Неразмещенный остаток субсидии 2022 года (1 жилое помещение)	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-			
8.1.3	Строительство (приобретение) жилых помещений, в том числе на вторичном рынке жилья	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-			
8.2	Основное мероприятие 3 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования жилищного фонда на обеспечение жилищными помещениями иных категорий граждан, предусмотренных окружным и муниципальным законодательством	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-			
9	Подпрограмма 2 - Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа	ДС и ЖКХ НАО	61 329,7	61 329,7	13 908,8	47 420,9	0,0	0,0	24 069,1	24 069,1	10 182,6	13 886,5	0,0	0,0	39,2%	39,2%			
9.1.	Основное мероприятие 3 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа	КУ НАО "ЦСЗ"	3 489,2	3 489,2	3 489,2	0,0	0,0	3 489,1	3 489,1	3 489,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%			

Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)																
N п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, исполнителя, соисполнителя, участника	План						Кассовое исполнение						Оценка степени соответствия кассового исполнения	
			Всего	ОБ всего <1>	в т.ч.		МБ	НИ	Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.		МБ	ИИ	За счет всех источников (гр. 10/4)	За счет ОБ (гр. 11/5)
					ОБ (без ФБ)	ФБ					ОБ (без ФБ)	ФБ				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3														
9.1.1	Приобретение жилых помещений, в том числе путём участия в долевом строительстве.	КУ НАО "ПСЗ"	3 489,2	3 489,2	3 489,2	0,0	0,0	3 489,1	3 489,1	3 489,1	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
9.2	Основное мероприятие 4 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания, а также на выкуп жилых помещений собственников	Администрация МО НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
9.2.1	Предоставление финансовой поддержки из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету муниципального образования «Город Нарьян-Мар»	МО «Город Нарьян-Мар»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
9.2.2	Предоставление финансовой поддержки из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету МО «Рабочий поселок Икхатлея»	МО «Рабочий поселок Икхатлея»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
9.3	Основное мероприятие 6 – Создание в Ненецком автономном округе дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными	Администрация МО НАО	5 150,6	5 150,6	5 150,6	0,0	0,0	5 150,6	5 150,6	5 150,6	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
9.3.1	Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными	Администрация МО НАО	5 150,6	5 150,6	5 150,6	0,0	0,0	5 150,6	5 150,6	5 150,6	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
9.3.1.1	Предоставление субвенций из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету МО «Город Нарьян-Мар»	МО «Город Нарьян-Мар»	5 150,6	5 150,6	5 150,6	0,0	0,0	5 150,6	5 150,6	5 150,6	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
9.4	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	X	52 689,9	52 689,9	5 269,0	47 420,9	0,0	15 429,4	15 429,4	1 542,9	13 886,5	0,0	0,0	29,3%	29,3%	29,3%

N п/п		Наименование ответственного исполнителя, исполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)	
			План						Кассовое исполнение							
			Всего	ОБ всего <1>	в т.ч.		ИИ	МБ	Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.		ИИ	МБ		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
9.4.1	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малостоящего жилищного строительства за счет средств окружного бюджета	КУ НАО "ЦСЗ"	52 689,9	52 689,9	5 269,0	47 420,9	0,0	0,0	15 429,4	15 429,4	1 542,9	13 886,5	0,0	0,0	29,3%	29,3%
10	Подпрограмма 5 - Социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании	ДЗТ и СЗН НАО	20 613,1	20 191,8	11 064,5	9 127,3	421,3	18 284,0	18 284,0	9 156,8	9 127,2	185,9	0,0	0,0	89,6%	90,6%
10.1	Основное мероприятие 1 - Меры социальной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования	ГКУ НАО "ОСЗН"	6 568,9	6 568,9	6 568,9	0,0	0,0	4 661,3	4 661,3	4 661,3	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0%	71,0%
10.1.1	Меры социальной поддержки жителей Ненецкого автономного округа при кредитовании или замещении на приобретение (строительстве) жилья	ГКУ НАО "ОСЗН"	6 542,5	6 542,5	6 542,5	0,0	0,0	4 634,9	4 634,9	4 634,9	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8%	70,8%
10.1.2	Социальные выплаты в рамках закона Ненецкого автономного округа от 21 марта 2012 года № 17-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О развитии жилищного кредитования в Ненецком автономном округе»	ГКУ НАО "ОСЗН"	26,4	26,4	26,4	0,0	0,0	26,4	26,4	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
10.2	Основное мероприятие 3 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	Администрация МО НАО	14 044,2	13 622,9	4 495,6	9 127,3	421,3	13 808,6	13 622,7	4 495,5	9 127,2	185,9	0,0	0,0	98,3%	100,0%
11	Подпрограмма 6 - Социальная поддержка на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	ДЗТ и СЗН НАО	21 528,6	15 100,0	15 100,0	0,0	0,0	20 050,6	14 035,4	14 035,4	0,0	0,0	0,0	6 015,2	93,1%	92,9%
11.1	Основное мероприятие 1 "Строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов"	ГКУ НАО "ОСЗН"	21 428,6	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	20 050,6	14 035,4	14 035,4	0,0	0,0	0,0	6 015,2	93,6%	93,6%
11.1.1	Социальные выплаты жителям сельской местности на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов	ГКУ НАО "ОСЗН"	21 428,6	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	20 050,6	14 035,4	14 035,4	0,0	0,0	0,0	6 015,2	93,6%	93,6%
11.2	Основное мероприятие 2 "Компенсация части затрат по газификации индивидуальных жилых домов"	ГКУ НАО "ОСЗН"	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	

Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)																
N п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Плани					Кассовое исполнение					Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)			
			Всего	ОБ всего <1>	в т.ч.		ИИ	МБ	ИИ	МБ	в т.ч.		ИИ	МБ	За счет всех источников (гр. 10/4)	За счет ОБ (гр. 11/5)
					ОБ (без ФБ)	ФБ					ОБ (без ФБ)	ФБ				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Социальные выплаты жителям сельской местности на компенсацию части затрат по газификации индивидуальных жилых домов	ГКУ НАО "ОСЭН"	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
12	Подпрограмма 8 - Повышение доступности жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	10 600,0	10 600,0	10 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,4%	98,4%
12.1	Основное мероприятие 1 - Возмещение недополученных доходов кредитных организаций	ДФЭ НАО	10 600,0	10 600,0	10 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,4%	98,4%
12.1.1	Субсидии кредитным организациям в целях возмещения недополученных доходов в части процентов, начисленных кредитным за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	10 600,0	10 600,0	10 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,4%	98,4%

Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

Исполнитель:

Соколова Е.Г. - начальник управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, тел 2-19-18, внутренний 1834

П.А. Масокова

Е.Г. Соколова

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**о результатах выполнения мероприятий государственной**  
**программы Ненецкого автономного округа**  
**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными**  
**услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»**  
**за I квартал 2022 года**

На реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.10.2014 № 415-п, законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 23.12.2021 № 303-оз в 2021 году предусмотрено 1 473 364,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 226 609,8 тыс. рублей.

Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.04.2022 предусмотрено финансирование в размере 212 440,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 56 548,1 тыс. рублей. Бюджетами муниципальных образований предусмотрено 421,3 тыс. рублей, за счет иных источников финансирования – 15 480,3 тыс. рублей.

Исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 135 589,4 тыс. рублей, в том числе 23 013,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Соответствие кассового исполнения запланированному уровню за счет окружного бюджета составило 63,8%, за счет всех источников финансирования 64,7%. Неосвоенный остаток окружного бюджета составил 76 851,5 тыс. рублей.

В рамках государственной программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

**Отдельное мероприятие 1 - Реализация государственных программ в области строительства, ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.**

В рамках данного мероприятия финансируется детализированное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений».

На обеспечение функций казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» в 2022 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 326 283,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 54 992,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 47 218,6 тыс. рублей или 95,9% от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 7 774,1 тыс. рублей. Запланированные средства окружного бюджета освоены не в полном объеме по следующим причинам:

- 1) фактические расходы по выплате заработной плате и пособия по временной нетрудоспособности сотрудникам учреждения оказались меньше запланированных;
- 2) фактические командировочные расходы оказались меньше запланированных;

3) часть договоров не заключена в связи с отсутствием коммерческих предложений от потенциальных поставщиков.

**Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа.**

Общий объем финансирования мероприятия за чет средств окружного бюджета на 2022 год предусмотрен в размере 2 043,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 602,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0% от плана.

Бюджетные ассигнования были запланированы на оплату услуг теплоснабжения, управления и содержания, а также охраны многоквартирных домов.

В связи с длительностью регистрации жилых помещений, не определен срок оказания услуг. В связи с этим на отчетную дату договорные отношения отсутствуют.

**Отдельное мероприятие 4 - Разработка документов в сфере градостроительной деятельности.**

В рамках данного мероприятия финансируется детализированное мероприятие «Разработка комплекса документов планирования градостроительного развития территорий муниципальных образований Ненецкого автономного округа».

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 51 337,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 5 133,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 200,0 тыс. рублей или 3,9% от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 4 933,8 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт № 17 от 08.02.2022 на выполнение работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки МО «Юшарский сельсовет» НАО с ООО «АРТ «Геоника» на сумму 200,0 тыс. рублей. Контракт выполнен в полном объеме.

29.03.2022 размещена закупка на выполнение научно-исследовательских работ по разработке комплекса документов планирования градостроительного развития территорий Ненецкого автономного округа. Начальная (максимальная цена контракта определена в размере 51 137,7 тыс. рублей. Окончание подачи заявок 14.04.2022.

**Отдельное мероприятие 5 - Разработка территориальных сметных нормативов строительства.**

В рамках данного мероприятия финансируется детализированное мероприятие «Разработка индексов изменения сметной стоимости строительства».

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 3 847,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере

962,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 925,0 тыс. рублей или 96,2% от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 37,0 тыс. рублей.

На выполнение работ по мониторингу текущих цен на строительные ресурсы для Ненецкого автономного округа в целях расчета ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости строительства в текущий уровень цен заключен государственный контракт № 0 184200000621000893 от 04.02.2022. Цена контракта 3 700,0 тыс. рублей. Экономия по торгам составила 147,8 тыс. рублей.

В отчетный период произведена оплата по 1 этапу работ.

**Отдельное мероприятие 7 - Реализация государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта.**

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 114 134,1 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета предусмотрено финансирование в размере 24 281,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 20 431,3 тыс. рублей или 84,1% от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 3 850,5 тыс. рублей. Исполнение бюджета выполнено не в полном объеме:

по заработной плате - в связи с наличием вакансий и переносом отпусков на другие периоды;

по командировочным расходам - в связи с ограничениями по выездам в служебные командировки;

по расходам на семинары - в связи с переносом на другие периоды

по иным расходам - в связи отсутствием потребности на нотариальные услуги.

**Отдельное мероприятие 10 - Внедрение и сопровождение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ненецкого автономного округа.**

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 28 596,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета предусмотрено финансирование в размере 19 247,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 0,0 тыс. рублей или 0% от плана.

В рамках мероприятия заключен государственный контракт от 21.02.2022 № 0184200000622000016 на оказание услуг по передаче неисключительных прав пользования на результаты интеллектуальной деятельности и внедрению Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ненецкого автономного округа и системы управления портфелем инвестиционно-строительных проектов региона и формированию информационных моделей объектов капитального строительства Ненецкого автономного округа (далее – государственный контракт) на сумму 28 596,0 тыс. рублей.

Согласно техническому заданию исполнение государственного контракта осуществляется в два этапа:

- 1-й этап – передача неисключительных прав пользования ГИС ОГД + СУП ИСПР, а также установка серверной части программного обеспечения ГИС ОГД и СУПР на технические ресурсы заказчика. Срок исполнения – в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения контракта, 10 (Десяти) рабочих дней на приемку услуг, а также 10 (Десяти) рабочих дней на оплату;



- 2-й этап – внедрение ГИСОГД и СУП ИСПР. Срок исполнения – в течение 180 (Ста восемьдесят) календарных дней с даты заключения контракта.

В рамках государственного контракта проводится приемка оказанных услуг, (проверка установки серверной части программного обеспечения ГИСОГД и СУП ИСПР на технические ресурсы заказчика). Планируемая дата приемки оказанных услуг 1-го этапа – 04.04.2022.

**Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения».**

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 218 476,9 тыс. рублей, из них 4 673,9 тысяч рублей – средства федерального бюджета.

На 01.04.2022 бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Основное мероприятие 1 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений.

Размер ассигнований в 2022 году составляет 151 304,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 4 673,9 тыс. рублей.

На 01.04.2022 бюджетные ассигнования не предусмотрены.

В рамках мероприятия реализуются инвестиционный проект «Приобретение жилых помещений в целях создания специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в рамках которого заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета № 069-09-2022-353 от 24.12.2021. Общий объем финансирования в рамках Соглашения 6 976,0 тыс. рублей, в том числе 4 673,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Целевой показатель в рамках соглашения определен в размере 3-х сирот, обеспеченных жилыми помещениями.

В целом в текущем году планируется приобретение и предоставление детям-сиротам 30-ти однокомнатных квартир на территории г. Нарьян-Мар и п. Искателей. На отчетную дату заключены следующие государственные контракты:

1) № 0184200000622000164 от 09.03.2022, продавец ООО «Сполохи-монтаж», стоимость контракта – 2 785,3 тыс. рублей, срок исполнения - до 23.03.2022. Приобретено жилое помещение, расположенное по адресу: п. Искателей, ул. Россихина, д. 6, кв. 5, общей площадью 34,7 кв.м.

Квартира от продавца передана. Расчет с продавцом будет произведен в том числе с участием федеральных средств в апреле.

2) № 0184200000622000163 от 09.03.2022, продавец ООО «Сполохи-монтаж», стоимость контракта – 2 703,4 тыс. рублей, срок исполнения - до 23.03.2022. Приобретено жилое помещение, расположенное по адресу: п. Искателей, ул. Россихина, д. 6, кв. 17, общей площадью 33,8 кв.м.

Квартира от продавца передана. Расчет с продавцом будет произведен в том числе с участием федеральных средств в апреле.

Один аукцион признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок.

Основное мероприятие 5 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования жилищного фонда на обеспечение жилыми помещениями иных категорий граждан, предусмотренных окружным и муниципальным законодательством

Размер ассигнований в 2022 году составляет 67 172,9 тыс. рублей.

На 01.04.2022 бюджетные ассигнования не предусмотрены.

В рамках основного мероприятия планируется реализация инвестиционного проекта «Приобретение жилых помещений в целях формирования жилищного фонда на обеспечение жилыми помещениями категорий граждан, предусмотренных окружным законодательством».

**Подпрограмма 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа».**

На 2022 год в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 623 825,5 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 212 039,7 тыс. рублей. Бюджетами муниципальных образований предусмотрено 812,7 тыс. рублей.

На 01.04.2022 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 61 329,7 тыс. рублей, из них 47 420,9 тыс. рублей средства федерального бюджета. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 24 069,1 тыс. рублей или 39,2% от плана, из них 13 886,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Общее исполнение подпрограммы – 39,2%.

Объем неисполненных ассигнований составил 37 260,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3 – Строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа.

Размер ассигнований в 2022 году составляет 356 793,6 тыс. рублей. На 01.04.2022 предусмотрено финансирование в сумме 3 489,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 3 489,1 тыс. рублей или 100% от плана.

Предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Приобретение жилых помещений, в том числе путём участия в долевом строительстве», в том числе:

1) 143 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000092 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (137 участок), общая площадь не менее 6 502 кв. м). Срок исполнения – 01.11.2020, цена контракта 499 926,9 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

В отчетном периоде финансирование не предусмотрено. Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Выполнены работы по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000, по анкеровке плит перекрытия и ригелей на отм. +2,700. Установлены колонны второго яруса, смонтированы ригели второго этажа. Выполнены работы по заполнению стен блоками 1 этажа.

На отчетную дату работы на объекте не ведутся. Ориентировочный срок возобновления работ - середина апреля 2022 года.

2) 41 жилое помещение в рамках ГК № 0384200001618000083 от 30.11.2018 (МКД в районе ул. Первомайская – Ленина, общая площадь не менее 2 154 кв. м). Срок исполнения – 15.03.2020, цена контракта с учетом дополнительного соглашения № 4 от 23.07.2021 - 163 904,9 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М».

На 01.04.2022 финансирование не предусмотрено. Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Выполнены работы по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000, по возведению несущих и ограждающих конструкций, включая внутренние перегородки.

На отчетную дату работы на объекте не ведутся.

3) 69 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000094 от 11.12.2018 (МКД в районе ул. Рыбников, общая площадь 2 974,5 кв. м). Срок исполнения – 31.08.2020, цена контракта с учетом дополнительного соглашения № 6 от 16.02.2022 составила 227 077,2 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Опора».

На 01.04.2022 предусмотрено финансирование в сумме 3 489,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 3 489,1 тыс. рублей или 100% от запланированного объема.

Работы на объекте завершены. Застройщиком получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU83301000-2-2022 от 14.01.2022. 17.02.2022 подписан акт приема-передачи жилых помещений от застройщика заказчику. Осуществляется регистрация объекта в собственность Ненецкого автономного округа. С подрядчиком произведен окончательный расчет в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В рамках основного мероприятия оплачена неустойка.

11) Иное строительство.

Финансирование нераспределенного остатка в отчетном периоде не предусмотрено. Планируется заключение контракта на строительство МКД в районе ул. Хатанзейского.

Основное мероприятие 4 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания, а также на выкуп жилых помещений собственников.

В рамках мероприятия в 2022 году предусмотрено предоставление Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания в размере 26 273,5 тыс. рублей. Финансирование из окружного бюджета на 01.04.2022 не предусмотрено.

1) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Субсидия в 2022 году предусмотрена в размере 9 384,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 290,3 тыс. рублей.

Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета на проведение мероприятий по сносу аварийных домов заключено от 05.03.2022 № 51. Соглашением предусмотрен снос следующих объектов:

- Многоквартирный дом № 9Б по ул. Заводская, г. Нарьян-Мар с объемом финансирования 1 182,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 1 146,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 35,4 тыс. рублей.

Муниципальный контракт № 013 от 28.03.2022 заключен с МУП «КБ и БО» на снос 3-х домов (Заводская, д. 9Б, Пионерская д. 20 и д. 21). Цена контракта 3 724,9 тыс. рублей (из них: окружная доля – 3 613,2 тыс. рублей, городская доля – 111,8 тыс. рублей). Экономия по результатам торгов составила 1 144,3 тыс. рублей. Срок исполнения контракта не позднее 20.08.2022.

- Многоквартирный дом № 16 по ул. Пионерская, г. Нарьян-Мар с объемом финансирования 2 187,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 2 121,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 65,6 тыс. рублей.

Муниципальный контракт № 014 от 28.03.2022 заключен с МУП «КБ и БО» на снос 2-х домов (Пионерская д. 16 и д. 19). Цена контракта 3 156,3 тыс. рублей (из них: окружная доля – 3 061,6 тыс. рублей, городская доля – 94,7 тыс. рублей). Экономия по результатам торгов составила 1 320,7 тыс. рублей. Срок исполнения контракта не позднее 20.09.2022.

- Многоквартирный дом № 19 по ул. Пионерская, г. Нарьян-Мар с объемом финансирования 2 289,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 2 221,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 68,7 тыс. рублей.

Муниципальный контракт № 014 от 28.03.2022 заключен с МУП «КБ и БО» на снос 2-х домов (Пионерская д. 16 и д. 19). Цена контракта 3 156,3 тыс. рублей (из них: окружная доля – 3 061,6 тыс. рублей, городская доля – 94,7 тыс. рублей). Экономия по результатам торгов составила 1 320,7 тыс. рублей. Срок исполнения контракта не позднее 20.09.2022.

- Многоквартирный дом № 20 по ул. Пионерская, г. Нарьян-Мар с объемом финансирования 1 651,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 1 601,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 49,6 тыс. рублей.

Муниципальный контракт № 013 от 28.03.2022 заключен с МУП «КБ и БО» на снос 3-х домов (Заводская, д. 9Б, Пионерская д. 20 и д. 21). Цена контракта 3 724,9 тыс. рублей (из них: окружная доля – 3 613,2 тыс. рублей, городская доля – 111,8 тыс. рублей). Экономия по результатам торгов составила 1 144,3 тыс. рублей. Срок исполнения контракта не позднее 20.08.2022.

- Многоквартирный дом № 21 по ул. Пионерская, г. Нарьян-Мар с объемом финансирования 2 035,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 1 974,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 61,1 тыс. рублей.

Муниципальный контракт № 013 от 28.03.2022 заключен с МУП «КБ и БО» на снос 3-х домов (Заводская, д. 9Б, Пионерская д. 20 и д. 21). Цена контракта

3 724,9 тыс. рублей (из них: окружная доля – 3 613,2 тыс. рублей, городская доля – 111,8 тыс. рублей). Экономия по результатам торгов составила 1 144,3 тыс. рублей. Срок исполнения контракта не позднее 20.08.2022.

- Иные мероприятия с объемом финансирования 328,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 318,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 9,9 тыс. рублей.

Образовавшуюся в результате проведения торгов экономию и нераспределенный остаток в общем размере 2 793,4 тыс. рублей планируется направить на снос других многоквартирных домов после корректировки детализированного перечня мероприятий и заключения дополнительного соглашения.

2) *МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей».*

Субсидия в 2022 году предусмотрена в размере 16 889,2 тыс. рублей, средства местного бюджета – 522,4 тыс. рублей.

В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета на проведение мероприятий по сносу аварийных домов заключено от 05.03.2022 № 52. Соглашением предусмотрен снос следующих объектов:

- Многоквартирный дом № 4 по ул. Газовиков, п. Искателей с объемом финансирования 896,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 869,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 26,9 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 5 по ул. Геофизиков, п. Искателей с объемом финансирования 2 131,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 2 067,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 64,0 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 14 по ул. Строителей, п. Искателей с объемом финансирования 2 159,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 2 094,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 64,8 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 16 по ул. Строителей, п. Искателей с объемом финансирования 2 156,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 2 091,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 64,6 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 33 по ул. Тиманская, п. Искателей с объемом финансирования 1 556,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 1 509,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 46,7 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 24 по ул. Нефтяников, п. Искателей с объемом финансирования 1 571,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 1 524,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 47,1 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 5Б по ул. Озерная, п. Искателей с объемом финансирования 2 279,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 2 210,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 68,4 тыс. рублей.

Плановый срок заключения контрактов – не позднее 15.09.2022. Проведение торгов возможно после полного расселения отдельно взятого объекта. Расселение домов после передачи жилых помещений в новых домах, расположенных в районе ул. Строителей (план – 3 кв. 2022) и ул. Россихина (в стадии передачи).

А также снос 11 домов, переданных из федеральной собственности:

- Многоквартирный дом № 15 по ул. Россихина, п. Искателей с объемом финансирования 269,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 261,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 8,1 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 17 по ул. Россихина, п. Искателей с объемом финансирования 236,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 229,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 7,0 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 19 по ул. Россихина, п. Искателей с объемом финансирования 166,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 161,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 5,0 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 21 по ул. Россихина, п. Искателей с объемом финансирования 197,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 191,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 6,0 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 23 по ул. Россихина, п. Искателей с объемом финансирования 242,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 235,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 7,3 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 25 по ул. Россихина, п. Искателей с объемом финансирования 307,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 298,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 9,2 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 27 по ул. Россихина, п. Искателей с объемом финансирования 333,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 323,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 10,0 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 22 по ул. Строителей, п. Искателей с объемом финансирования 873,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 847,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 26,2 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 22А по ул. Строителей, п. Искателей с объемом финансирования 1 383,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 1 342,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 41,5 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 24 по ул. Строителей, п. Искателей с объемом финансирования 140,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 136,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 4,2 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 28 по ул. Строителей, п. Искателей с объемом финансирования 511,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 495,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 15,4 тыс. рублей.

Плановая дата проведения аукционов по 11 домам - 07.04.2022.

Основное мероприятие 6 – Создание в Ненецком автономном округе дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными.

В рамках мероприятия в 2022 году предусмотрено предоставление Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными в размере 5 150,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2022 лимиты предусмотрены в полном объеме. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 5 150,6 тыс. рублей или 100% от плана.

1) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - 5 150,6 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств доведены до МО в размере 5 150,6 тыс. рублей согласно поступившей заявке.

Соглашение о предоставлении субвенции заключено 01.02.2021 № 13. Лимиты бюджетных обязательств доведены до МО в соответствии с поступившей заявкой (№ 677/01-16 от 02.02.2022) в полном объеме. Согласно утвержденному

постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.02.2022 № 247 списку граждан в пределах лимита на текущий год компенсационную выплату планируется предоставить 1 (одному) гражданину. Размер компенсации – 4 509,8 тыс. рублей. Уведомление гражданину выдано 05.03.2022. Экономия составила 640,8 тыс. рублей.

Кроме того, продолжается осуществляется реализация в рамках подтвержденных к возврату лимитов 2021 года (соглашение о предоставлении субвенции заключено 01.09.2021 № 85). Распоряжением Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 24.01.2022 № 39-р (с изменениями от 14.03.2022 № 139-р) в доход муниципального образования возвращен неиспользованный по состоянию на 01.01.2022 остаток субвенция в размере 8 522,98 тыс. рублей (на 3 выплаты). Предоставлено гражданам в 2022 году 2 666,3 тыс. рублей. 2 (два) собственника сняты с учета, высвободившиеся средства в размере 5 856,7 тыс. рублей будут направлена на предоставление иным гражданам, состоящим на учете, в соответствии с правилами формирования списка граждан.

2) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» финансирование на 2022 год не предусмотрено.

Вместе с тем, продолжается осуществляется реализация в рамках подтвержденных к возврату лимитов 2021 года (соглашение о предоставлении субвенции заключено 25.08.2021 № 80, учетом изменений от 01.12.2021). Распоряжением Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 02.02.2022 № 51-р в доход муниципального образования возвращен неиспользованный по состоянию на 01.01.2022 остаток субвенция в размере 146 580,9 тыс. рублей (49 выплат). В 2022 году выплата предоставлена 17 гражданам в размере 55 690,9 тыс. рублей, срок действия уведомлений 30 собственников (86 599,0 тыс. рублей) истекает в апреле текущего года. 2 (два) собственника сняты с учета, высвободившиеся средства в размере 4 291,0 тыс. рублей будут направлена на предоставление иным гражданам, состоящим на учете, в соответствии с правилами формирования списка граждан.

Региональный проект Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 235 607,8 тыс. рублей, из них 23 568,1 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 212 039,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

На 01.04.2022 финансирование проекта предусмотрено в размере 52 689,9 тыс. рублей, в том числе 5 269,0 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 47 420,9 тыс. рублей - средства федерального бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 15 429,4 тыс. рублей или 29,3% от плана, в том числе 1 542,9 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 13 886,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Объем неисполненных ассигнований составил 37 260,5 тыс. рублей.

В рамках проекта осуществляется частичное финансирование по следующим государственным контрактам:

1) Часть жилых помещений из 143 кв. в рамках ГК № 0384200001618000092 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (137 участок), общая площадь не менее



6 502 кв. м). Срок исполнения – 01.11.2020, цена контракта 499 926,9 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

На 01.04.2022 финансирование не предусмотрено.

Выполнены работы по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000, по анкеровке плит перекрытия и ригелей на отм. +2,700. Установлены колонны второго яруса, смонтированы ригели второго этажа. Выполнены работы по заполнению стен блоками 1 этажа.

На отчетную дату работы на объекте не ведутся. Ориентировочный срок возобновления работ - середина апреля 2022 года.

2) Часть жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000083 от 30.11.2018 (МКД в районе ул. Первомайская – Ленина, общая площадь не менее 2 154 кв. м). Срок исполнения – 15.03.2020, цена контракта с учетом дополнительного соглашения № 4 от 23.07.2021 - 163 904,9 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М».

На 01.04.2022 финансирование не предусмотрено.

Выполнены работы по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000, по возведению несущих и ограждающих конструкций, включая внутренние перегородки.

На отчетную дату работы на объекте не ведутся.

3) Часть жилых помещений в рамках ГК № 03842000001618000082 от 19.11.2018 (МКД в районе ул. Полярная- Пырерко на территории г. Нарьян-Мар). Срок исполнения – 15.04.2020, цена контракта с учетом дополнительного соглашения № 4 от 16.07.2021 - 163 385,7 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М».

На 01.04.2022 предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в сумме 16 342,0 тыс. рублей, в том числе 1 634,2 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 14 707,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0% от плана.

Работы на объекте завершены. Застройщиком получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU83301000-5-2022 от 23.03.2022. 30.03.2022 состоялась приемочная комиссия, жилые помещения не приняты заказчиком ввиду наличия замечаний. В связи с чем запланированные средства не освоены.

4) Часть жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000094 от 11.12.2018 (МКД в районе ул. Рыбников, общая площадь не менее 2 974,5 кв. м). Срок исполнения – 31.08.2020, цена контракта с учетом заключенного дополнительного соглашения № 6 от 16.02.2022 составила 227 077,2 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Опора».

На 01.04.2022 предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в сумме 15 429,3 тыс. рублей, в том числе 1 542,9 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 13 886,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета Кассовое исполнение составило 15 429,1 тыс. рублей или 100% от плана.

Работы на объекте завершены. Застройщиком получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU83301000-2-2022 от 14.01.2022. 17.02.2022 подписан акт приема-передачи жилых помещений от застройщика заказчику. Осуществляется регистрация объекта в собственность Ненецкого автономного округа. С подрядчиком произведен окончательный расчет.



5) Часть жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000093 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Монтажников МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», общая площадь не менее 4 144 кв. м). Срок исполнения - 30.09.2020, цена контракта 318 763,7 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

На 01.04.2022 финансирование не предусмотрено.

Выполнены работы по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000, по возведению несущих и ограждающих конструкций, по устройству кровли, заполнению проемов (окон и дверей), возведению внутренних стен. На отчетную дату ведутся внутренние строительные-монтажные работы:

Бюджетные средства не использованы в связи с отставанием подрядчика от графика работы.

6) Часть жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000104 от 19.12.2018 (МКД в районе ул. Россихина МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», общая площадь 1 920 кв. м). Срок исполнения - 31.08.2020, цена контракта с учетом дополнительного соглашения № 3 от 23.03.2022 составила 150 011,2 тыс. рублей. Подрядчик - ООО «Сполохи-Монтаж».

На 01.04.2022 предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в сумме 12 449,6 тыс. рублей, в том числе 1 243,2 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 11 206,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0% от плана.

Работы на объекте завершены. Застройщиком получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU83301000-3-2022 от 04.02.2022. 24.03.2022 подписан акт приема-передачи жилых помещений от застройщика заказчику. С 28.03.2021 осуществляется регистрация объекта в собственность Ненецкого автономного округа.

Окончательный расчет с подрядчиком будет произведен в апреле, после утверждения ГК - Фондом содействия реформированию ЖКХ заявки НАО на предоставление финансовой поддержки по этапу 2022-2023 годов (направлена 31.03.2022).

7) Часть жилых помещений в рамках ГК № 0384200001620000092 от 14.09.2020 (МКД в п. Шойна МО «Шоинский сельсовет», общая площадь не менее 357 кв. м). Срок исполнения – ноябрь 2021 года, цена контракта с учетом дополнительного соглашения № 1 от 01.07.2021 - 28 385,7 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «СМП-83».

На 01.04.2022 финансирование не предусмотрено.

Выполнены работы по монтажу фундаментов, устройству перекрытия 0,000, устройству кровли, черновых полов, пароизоляции и утеплению полов, установке окон, устройству внутренних стен, устройству фасадов.

7) Часть жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000098 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (свечка), общая площадь не менее 2 570 кв. м). Срок исполнения – 31.08.2020, цена контракта 202 217,8 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

На 01.04.2022 предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в сумме 8 472,3 тыс. рублей, в том числе 849,0 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 7 623,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0% от плана.

Выполнены работы по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000, по возведению несущих и ограждающих конструкций, по устройству кровли, заполнению проемов (окон и дверей), возведению внутренних стен, озеленению придомовой территории, устройству тротуара вокруг здания. Работы по благоустройству - 95%. Не завершены внутренние строительные-монтажные работы.

Бюджетные средства не использованы в связи с отставанием подрядчика от графика работы.

#### **Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании».**

На 2022 год в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 41 199,2 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 9 896,2 тыс. рублей.

На 01.04.2022 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 20 191,8 тыс. рублей, из них 9 127,3 тыс. рублей средства федерального бюджета. Бюджетом муниципальных образований предусмотрено 421,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 18 284,0 тыс. рублей или 90,6% от плана, из них 9 127,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Освоение средств местных бюджетов составило 185,9 тыс. рублей. Общее исполнение подпрограммы – 89,6%.

#### Основное мероприятие 1 – Меры социальной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования

Размер ассигнований в 2022 году составляет 26 428,7 тыс. рублей. На 01.04.2022 предусмотрено 6 568,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 661,3 тыс. рублей или 71,0% от плана.

Неосвоенный остаток составил 1 907,6 тыс. рублей.

В рамках мероприятия предусмотрена реализация следующих детализированных мероприятий:

#### 1) Меры социальной поддержки жителей Ненецкого автономного округа при кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья.

Размер ассигнований в 2022 году составляет 26 377,9 тыс. рублей. На 01.04.2022 предусмотрено 6 542,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 634,9 тыс. рублей или 70,8% от плана.

В том числе осуществлялись:

-*Социальные выплаты на компенсацию части процентов, начисленных банком или иным юридическим лицом за пользование кредитом или займом.*

На 01.4.2022 предусмотрено 5 588,9 тыс. рублей. Кассовое освоение 3 681,3 тыс. рублей или 65,9% от плана.

Средства не использованы в полном объеме в связи с заявительным характером выплаты и просроченной задолженностью по оплате процентов банку участниками подпрограммы, а также в связи с истечением первых 10 лет с даты заключения такого договора или полным погашением ипотечного кредита участниками подпрограммы.

В период с января 2022 года 8 участников подпрограммы досрочно погасили кредит.

- Социальные выплаты на погашение части кредита или займа при рождении (усыновлении) ребенка.

На 01.04.2022 предусмотрено 953,6 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 953,6 тыс. рублей или 100% от плана.

4 участников подпрограммы получили социальные выплаты на погашение части ипотечного кредита в связи с рождением ребенка.

2) Социальные выплаты в рамках закона НАО от 21.03.2012 № 17-оз «О внесении изменений в закон НАО «О развитии ипотечного жилищного кредитования в НАО».

На 01.04.2022 предусмотрено 26,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 26,4 тыс. рублей или 100% от плана.

Основное мероприятие 3 – Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

Размер бюджетных ассигнований в 2022 году составляет 14 770,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 9 896,2 тыс. рублей. На 01.04.2022 финансирование мероприятия предусмотрено в размере 13 622,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 9 127,3 тыс. рублей. За счет средств местных бюджетов предусмотрено 421,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 13 622,7 тыс. рублей или 100% от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета 9 127,2 тыс. рублей. За счет средств местных бюджетов освоено 182,9 тыс. рублей.

В рамках мероприятия предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам следующих муниципальных образований:

1) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в размере 12 767,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 8 553,9 тыс. рублей.

На 01.04.2022 в окружном бюджете ассигнования предусмотрены средства на сумму 11 619,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 7 785,0 тыс. рублей. В местном бюджете – 359,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 11 619,4 тыс. рублей или 100% от плана. Местный бюджет освоен в размере 123,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде выдано 7 свидетельств.

2) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» в размере 2 065,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 342,3 тыс. рублей.

На 01.04.2022 в окружном бюджете ассигнования предусмотрены на сумму 2 003,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 342,3 тыс. рублей. В местном бюджете – 62,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 2 003,3 тыс. рублей или 100% от плана. Местный бюджет освоен в размере 62,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде выдано 1 свидетельство.

Предусмотренный объем бюджетных ассигнований в полном объеме будет доведен муниципальным образованиям на счета временного распоряжения во II квартале 2022 года.

**Подпрограмма 6 «Социальная поддержка на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности».**

Размер ассигнований в 2022 году составляет 23 620,2 тыс. рублей. На 01.04.2022 финансирование в окружном бюджете предусмотрено в размере 15 100,0 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрены внебюджетные источники в размере 6 428,6 тыс. рублей. Кассовое освоение окружного бюджета составило 14 035,4 тыс. рублей или 92,9% от плана. За счет внебюджетных источников – 6 015,2 тыс. рублей. Общее исполнение подпрограммы - 93,1%.

Основное мероприятие 1 «Строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов»

В рамках мероприятия предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Социальные выплаты жителям сельской местности на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов».

Размер ассигнований в 2022 году составляет 23 520,2 тыс. рублей. На 01.04.2022 в окружном бюджете предусмотрено 15 000,0 тыс. рублей. Внебюджетные источники предусмотрены в размере 6 428,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 14 035,4 тыс. рублей или 93,6% от плана.

Неосвоенный остаток составил 964,6 тыс. рублей. Неисполнение связано с заявительным характером выплаты.

На 01.04.2022 свидетельства о предоставлении социальной выплаты выданы 7 участникам подпрограммы. Получили социальные выплаты на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных жилых домов (домов блокированной застройки) 6 участников подпрограммы.

Основное мероприятие 2 «Компенсация части затрат по газификации индивидуальных жилых домов»

В рамках мероприятия предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Социальные выплаты жителям сельской местности на компенсацию части затрат по газификации индивидуальных жилых домов».

Размер ассигнований в 2022 году составляет 100,0 тыс. рублей. На 01.04.2022 предусмотрено 100,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0% от плана.

Неисполнение связано с заявительным характером выплаты.

**Подпрограмма 8 «Повышение доступности жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе».**

Размер ассигнований в 2022 году составляет 40 000,0 тыс. рублей. На 01.04.2022 финансирование предусмотрено в размере 10 600,0 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 10 426,0 тыс. рублей или 98,4% от плана.

Основное мероприятие 1 – Возмещения недополученных доходов кредитных организаций.

В рамках основного мероприятия предусмотрено предоставление Субсидии кредитным организациям в целях возмещения недополученных доходов в части процентов, начисленных кредитором за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья в Ненецком автономном округе.

В соответствии с законом об окружном бюджете на 2022 год предусмотрено финансирование в размере 40 000,0 тыс. рублей, на 01.04.2022 - в размере 10 600,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 10 426,0 тыс. рублей или 98,3% от плана.

В целях реализации подпрограммы между Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа и акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» 02.02.2022 заключено соглашение на 2022 год о предоставлении субсидий в целях возмещения банку недополученных доходов. Соглашением не предусмотрена выдача банком в 2022 году новых жилищных кредитов с применением пониженной процентной ставки. Бюджетные ассигнования направлены на возмещение акционерному обществу «Московский Индустриальный банк» недополученных доходов по жилищным кредитам, выданным банком в 2015-2019 годах. Выплачены субсидии за декабрь 2021 года, январь и февраль 2022 года.

Исполняющий обязанности  
руководителя Департамента



П.А. Масюков

*Исполнитель: Соколова Елизавета Геннадьевна, тел 2-19-18*