

№ п/п	Наименование отдельного (основного) мероприятия	Участник, исполнитель мероприятия	План на 01.04.2022				Кассовое исполнение				Исполнения заширокошапному уровню	
			Всего	ОБ всего	в т.ч.		Всего	ОБ всего	в т.ч.		За счет всех источников (гр.10/4)	За счет ОБ (гр.11/5)
					ОБ (без ФБ)	ФБ			ОБ (без ФБ)	ФБ		
5.1.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и муниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО «ЦСЗ»	117 897,9	117 897,9	-	-	115 396,5	115 396,50	-	97,9%	97,9%	
5.1.1.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и муниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - п. Искателей, г. Нарьян-Мар - п. Красное, г. Нарьян-Мар - г. Усинск; участок г. Нарьян-Мар - Лая-Вож; автомобильных дорог на территории г. Нарьян-Мар и п. Искателей, подъездной автомобильной дороги к п. Красное	КУ НАО «ЦСЗ»	78 797,9	78 797,9	-	-	77 852,2	77 852,2	-	98,8%	98,8%	
5.1.1.2	Содержание автомобильных дорог Нижняя Пеша - Верхняя Пеша и Верхняя Пеша - Волоковая	КУ НАО «ЦСЗ»	5 316,0	5 316,0	-	-	5 315,9	5 315,9	-	100,0%	100,0%	
5.1.1.3	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или муниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск; Ш.участок км 147+531 – км 162+497; участок км 162+497 – граница Ненецкого автономного округа и подъездной автомобильной дороги к п. Харьятинский	КУ НАО «ЦСЗ»	30 099,2	30 099,2	-	-	29 214,7	29 214,7	-	97,1%	97,1%	
5.1.1.5	Содержание электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и муниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО «ЦСЗ»	948,8	948,8	-	-	730,5	730,5	-	77,0%	77,0%	
5.1.1.6	Оказание услуг по энергосбережению электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и муниципального значения Ненецкого автономного округа г. Нарьян-Мар –п. Искателей, по ул. Вязучейского, ул. Ленина, ул. Хаганзейского, ул. Первомайская, ул. Октябрьская	КУ НАО «ЦСЗ»	1 407,0	1 407,0	-	-	954,3	954,3	-	67,8%	67,8%	
5.1.1.7	Содержание автомобильной дороги ул. Губкина - ПБО в п. Искателей	КУ НАО «ЦСЗ»	1 191,8	1 191,8	-	-	1 191,7	1 191,7	-	100,0%	100,0%	
5.1.1.8	Создание автоматизированной системы управления наружным освещением (в том числе обслуживание)	КУ НАО «ЦСЗ»	93,2	93,2	-	-	93,2	93,2	-	100,0%	100,0%	
5.1.1.9	Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и муниципального значения Ненецкого автономного округа, в части выполнения работ по устройству проекционного светового пешеходного перехода на автомобильной дороге общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - п. Искателей на участке км 21/415 (район пересечения с ул. Калмыкова) на принципах контракта жизненного цикла	КУ НАО «ЦСЗ»	44,0	44,0	-	-	44,0	44,0	-	100,0%	100,0%	

№ п/п	Наименование отдельного (основного) мероприятия	Участник, исполнитель мероприятия	План на 01.04.2022				Кассовое исполнение				Исполнения запланированному уровню	
			в т.ч.		в т.ч.		Всего	ОБ всего	ОБ (без ФБ)	ФБ	За счет всех источников (гр.10/4)	За счет ОБ (гр.11/5)
			Всего	ОБ всего	ОБ (без ФБ)	ФБ						
5.2	Основное мероприятие 2 - Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожных сооружений и (или) их частей, а также по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО «ДСЗ»	62 020,4	62 020,4	62 020,4	62 020,4	62 020,4	-	13 823,90	13 823,9	22,3%	22,3%
5.2.1	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО «ДСЗ»	62 020,4	62 020,4	62 020,4	-	13 823,9	-	13 823,9	13 823,9	22,3%	22,3%
5.2.3	Капитальный ремонт моста через р. Лесозаводская курья, автомобильная дорога г. Нарьян-Мар – п. Искателей, км.1+343, с разработкой проектной документации	КУ НАО «ДСЗ»	11 898,0	11 898,0	11 898,0	11 898,0	11 898,0	-	11 898,0	11 898,0	100,0%	100,0%
5.2.4	Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок п. Харьягинский - граница округа, км 12-905, мостовой переход через реку Колва в Ненецком автономном округе	КУ НАО «ДСЗ»	50 122,4	50 122,4	50 122,4	50 122,4	50 122,4	-	1 925,9	1 925,9	3,8%	3,8%
6	Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом»	ДС и ЖКХ НАО	176 306,0	176 306,0	176 306,0	176 306,0	176 306,0	-	165 759,10	165 759,1	94,0%	94,0%
6.1	Основное мероприятие 1 - Государственная поддержка пассажирских авиаперевозок	ДС и ЖКХ НАО	131 917,3	131 917,3	131 917,3	131 917,3	131 917,3	-	122 453,50	122 453,5	92,8%	92,8%
6.1.1	Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межрегиональном сообщениям на территории Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	92 817,3	92 817,3	92 817,3	92 817,3	92 817,3	-	86 432,2	86 432,2	93,1%	93,1%
6.1.2	Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и (или) специальным тарифам в межрегиональном сообщении	ДС и ЖКХ НАО	39 100,0	39 100,0	39 100,0	39 100,0	39 100,0	-	36 021,3	36 021,3	92,1%	92,1%
6.1.2.1	Субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	ДС и ЖКХ НАО	212,0	212,0	212,0	212,0	212,0	-	141,5	141,5	66,7%	66,7%
6.1.2.2	Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Усинск, г. Архангельск, п. Амдерма и в обратном направлении	ДС и ЖКХ НАО	6 300,0	6 300,0	6 300,0	6 300,0	6 300,0	-	6 138,0	6 138,0	97,4%	97,4%
6.1.2.3	Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа по маршрутам, финансируемым из федерального бюджета	ДС и ЖКХ НАО	26 900,0	26 900,0	26 900,0	26 900,0	26 900,0	-	25 158,9	25 158,9	93,5%	93,5%

№ п/п	Наименование отдельного (основного) мероприятия	Участник, исполнитель мероприятия	План на 01.04.2022				Кассовое исполнение			исполнения запланированному уровню		
			Всего	ОБ всего	в т.ч.		Всего	ОБ всего	в т.ч.		За счет всех источников (гр.10/4)	За счет ОБ (гр.11/5)
					ОБ (без ФБ)	ФБ			ОБ (без ФБ)	ФБ		
6.1.2.4	Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в г. Архангельск аэропорт «Васьково» и в обратном направлении	ДС и ЖКХ НАО	5 688,0	5 688,0	5 688,0		4 582,9	4 582,9		80,6%	80,6%	
6.2	Основное мероприятие 2 - Государственная	ДС и ЖКХ НАО	5 326,7	5 326,7	5 326,7	-	4 434,7	4 434,7	-	83,3%	83,3%	
6.2.1	Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам	ДС и ЖКХ НАО	5 326,7	5 326,7	5 326,7		4 434,7	4 434,7		83,3%	83,3%	
6.3	Основное мероприятие 3 - Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом	ДС и ЖКХ НАО	39 062,0	39 062,0	39 062,0	-	38 870,9	38 870,9	-	99,5%	99,5%	
6.3.1	Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	ДС и ЖКХ НАО	38 100,0	38 100,0	38 100,0		37 919,8	37 919,8		99,5%	99,5%	
6.3.2	Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах МО "Тородское поселение "Рабочий поселок Искателей" Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	962,0	962,0	962,0		951,1	951,1		98,9%	98,9%	

Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа



А.А. Тимошина

Исполнитель:

Тимошина А.А., заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа - начальник отдела реализации государственных программ, тел. 2-19-18, внутренний 1835



А.А. Тимошина

**Пояснительная записка к отчету о реализации
государственной программы Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»
за январь - март 2022 года**

На реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 417-п, законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 23.12.2021 № 303-оз (с учетом распоряжения Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа от 28.01.2022 № 14) предусмотрено 2 682 166,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 630 101,5 тыс. рублей. В местных бюджетах на реализацию программы предусмотрено 1 789,2 тыс. рублей.

Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.04.2022 предусмотрено финансирование в размере 890 294,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 503,501,3 тыс. рублей. За счёт средств местного бюджета 0,0 тыс. рублей. Исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 827 063,4 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 503,501,3 тыс. рублей. Соответствие кассового исполнения запланированному уровню за счет средств окружного бюджета составило 92,9 %. Неосвоенный остаток составил 63 231,0 тыс. рублей.

В рамках государственной программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Отдельное мероприятие 4 - «Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника)».

На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 54 737,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 28 529,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 26 543,7 тыс. рублей или 93,0% от плана.

В рамках данного мероприятия финансируются детализированные мероприятия:

«Устройство и содержание зимника г. Нарьян-Мар – г. Усинск».

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 48 512,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 26 543,7 тысяч рублей. Кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составило 100,0 % от плана.

На устройство и содержание искусственного дорожного сооружения г. Нарьян-Мар – г. Усинск заключен ГК от 21.12.2021 № №0184200000621000661 от 21.12.2021, стоимость работ определена в сумме 48 512,3 тыс. руб., подрядчик ООО «Техносфера».

«Устройство и содержание зимника г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска с ледовой переправой через протоку Казенная Виска».

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 6 225,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 986,2

тыс. рублей. Кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составило 0,0 % от плана, в связи с отсутствием документов на оплату.

Заключен государственный контракт на устройство и содержание искусственного зимника г. Нарьян-Мар – с. Тельвиска, подрядчик - ООО «Автомаркет» от 21.12.2021 № 0184200000621000629, со сроком исполнения 2023 год, стоимость работ определена в размере 9 909,0 тыс. руб.

Отдельное мероприятие 11 – Уплата членских взносов в некоммерческие организации.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 240,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 60,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 60,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Отдельное мероприятие 13 - Разработка документов транспортного планирования Ненецкого автономного округа и Нарьян-Марской городской агломерации».

Объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в размере 8 670,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

Отдельное мероприятие 14 - Предоставление преференции АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в целях возмещения затрат на приобретение радиолокационной станции.

В рамках данного мероприятия предусматривается финансирование на 2022 год в размере 6 352,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности и авиационной безопасности аэропорта «Нарьян-Мар» предлагается приобрести за счет средств окружного бюджета и установить радиолокационную станцию, которая разработана для автоматического обнаружения беспилотных летательных аппаратов малого класса, наземных и надводных целей, измерения координат и др.

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений».

На 2022 год предусмотрено в окружном бюджете – 177 120,2 тыс. рублей. Средства местных бюджетов составили – 1 789,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 0,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 - Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 12 929,3 тыс. рублей (средства окружного бюджета – 12 800,0 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 129,3 тыс. рублей). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Аэродромная, ул. Полярных летчиков, проезд Торговый (закупка строительных материалов). Соглашение заключено от 28.02.2022. Конкурсная документация согласована. Объявление торгов запланировано на апрель 2022 года.

Размер бюджетных ассигнований в 2020 году составляет 15 589,2 тыс. рублей (средства окружного бюджета – 15 433,3 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 155,9 тыс. рублей). В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

В рамках реализации мероприятия предусмотрена субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, МО «Пустозерский сельсовет» на ремонт автомобильной дороги местного значения «Поселок Хонгурей – причал». Соглашение с МО не заключено.

Отдельное мероприятие - Региональный проект «Дорожная сеть».

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 165 980,1 тыс. рублей (средства окружного бюджета – 164 320,2 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 1 659,9 тыс. рублей). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

В рамках мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Заводская в г. Нарьян-Маре.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере – 66 846,5 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 675,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

Соглашение заключено от 28.02.2022. Конкурсная документация согласована. Объявление торгов запланировано на апрель 2022 года, начальная максимальная цена муниципального контракта 225 072,6 тысяч рублей.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Первомайская, ул. Рыбников.

На 2022 год бюджетные ассигнования предусмотрены в размере – 97 458,3 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 984,6 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

Соглашение заключено от 28.02.2022. Муниципальный контракт заключен от 31.03.2022 с ИП Абачараева Аbugат Цахаевна на сумму 4 038,9 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – 15.11.2022

Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 727 795,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 528 346,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 505 480,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 503 501,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 505 480,2 тыс. рублей или 100 % от плана.

Основное мероприятие 1 – Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 199 449,7 тыс. рублей (средства окружного бюджета). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 978,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100 % от плана. В рамках данного основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

Реконструкция автомобильной дороги по пер. Озерный.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 1 978,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного

бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 978,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100,0 % от плана.

В целях реализации мероприятия заключен ГК на проектирование объекта от 28 декабря 2020 № 0384200001620000120, стоимость работ по ГК определена в сумме 1 978,9 тыс. руб., срок исполнения – 30.01.2022, подрядчик ООО «АРКТИКТРАНСПРОЕКТ».

На отчетную дату проект разработан, получено положительное заключение государственной экспертизы, контракт исполнен.

Обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Реконструкция автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск, км 0+000 - км 97+000, со строительством моста через реку Куя на км 8+864.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 197 470,8 тыс. рублей (средства окружного бюджета). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

Целью подготовки обоснования инвестиций является обоснование экономической эффективности капитальных вложений в инвестиционный проект и его описание, включая основные характеристики, сроки и этапы строительства и место размещения Объекта, основные (принципиальные) архитектурно-художественные, технологические, конструктивные и объемно-планировочные, инженерно-технические и иные решения по созданию Объекта, сведения об основном технологическом оборудовании с учетом требований современных технологий производства, соответствия указанных решений современному уровню развития техники и технологий, современным строительным материалам и оборудованию, применяемым в строительстве, а также предполагаемую (предельную) стоимость Объекта, положения о возможности (невозможности) использования экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство.

21 февраля 2022 заключен ГК № 0184200000622000001 на выполнение работ по разработке предпроектной документации (обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, стоимость работ определена в сумме 197 470,0 тыс. руб., срок исполнения - не позднее 1 декабря 2022 года, подрядчик ООО «Мосты и инженерные проекты».

В отчетном периоде ассигнования не предусмотрены.

На отчетную дату дорожная карта по объекту укрупненно составлена и выдерживается по следующему алгоритму, для обеспечения параллельного выполнения проектных работ и работ по формированию ДПТ, основные проектные решения будут выполнены в два этапа: дорожная часть и мостовая часть.

Данное разделение обеспечит эффективную параллельную работу с учетом выбора и обоснования створа объекта. Приезд специалистов на объект для работ по инженерным изысканиям запланирован на апрель. Выполнены работы по формированию цифровой модели местности на базе исходных данных, разработаны тома ОПР АД 2-4 этапов, трассирование участка, формирование плана трассы.

«Региональный проект «Дорожная сеть».

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 528 346,0 тыс. рублей (средства окружного бюджета). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 503 501,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100 % от плана. В рамках данного основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 - км. 147+531.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 503 501,3 тыс. рублей (100% средства федерального бюджета). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 503 501,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100,0 % от плана.

Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 - км. 147+531» позволит построить 20,6 км. автомобильной дороги, расчетная скорость движения 80 км/ч, полос движения 2.

Строительство участка автодороги разбито на 2 этапа, Учреждением заключены государственные контракты на строительство общей стоимостью 7 440 143,9 тыс. руб.

1 этап строительства:

27 ноября 2020 года заключен ГК № 0384200001620000108 на выполнение работ по строительству объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 - км. 147+531», в части строительства 1 этапа, Подрядчик ООО «Техносфера», стоимость работ определена в сумме 3 515 094,4 тыс. руб., срок исполнения 20 октября 2023 года.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 199 124,8 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 199 124,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 199 124,8 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема ассигнований.

За весь период строительства на объекте выполнены следующие работы (работы на объекте ведутся с существенным опережением графика):

- Освоение трассы - 100%;
- Подготовительные работы - 100%;
- Площадка для складирования материалов на ПК300 - 100%;
- Отсыпка земляного полотна- 100%;
- Устройство прослойки из нетканого материала - 100%;
- Укладка водопропускных труб -28 шт. - 87%.

2 этап строительства:

27 ноября 2020 года заключен ГК № № 0384200001620000109 на выполнение работ по строительству объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 - км. 147+531», в части строительства 2 этапа, Подрядчик ООО «Техносфера», стоимость работ определена в сумме 3 540 272,3 тыс. руб., срок исполнения 20 октября 2023 года.

С учетом дополнительного соглашения об увеличении цены ГК стоимость работ составила 3 842 276,6 тыс. руб.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 298 703,5 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 298 703,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 298 703,5 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема ассигнований.

За весь период строительства на объекте выполнены работы (работы на объекте ведутся с существенным опережением графика):

- Освоение трассы - 100%;
- Подъезд к карьеру "Северное-4" - 100%;
- Подготовительные работы - 100%;
- Отсыпка земляного полотна - 100%;
- Укладка нетканого синтетического материала 100%;
- Укладка водопропускных труб - 64%;
- Устройство временного моста через р.Лаявож - 100%;
- Устройство временного моста через р.Лаявож - 100%.
- Мостовой переход через р.ЛаяВож: ПК451 +82 (мост через реку Лаявож): Забивка свай, опора 1 - 36шт. (100%). Забивка свай, опора 4 - забито 26 шт. из 66шт.;
- Армирование ростверка РМ3, опора 3 - выполнено 100%;
- Бетонирование ростверка РМ3, опора 3 - выполнено 100%;
- Устройство щебёночного основания под ростверк РМ2, опора 2 - выполнено 100%;
- Армирование ростверка РМ2, опора 2 - выполнено 50%.

В целях обеспечения контроля за выполнением строительно-монтажных работ на объекте «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 - км. 147+531, которые оказывают влияние на безопасность и надежность объекта капитального строительства и в целях обеспечения соответствия выполняемых работ проектной документации и технологии строительства, заключены государственные контракты для выполнения функций строительного контроля и авторского надзора.

Строительный контроль:

Заключен государственный контракт от 12.02.2021 № 0184200000620000552, общая стоимость работ 72 380,0 тыс. руб., подрядчик ООО «ЭКОЛЕНД», срок исполнения 20.10.2023.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 673,0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 5 673,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 5 673,0 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема ассигнований.

Авторский надзор:

Заключен государственный контракт от 16.02.2021 №0184200000620000577, общая стоимость работ 10 392,9 тыс. руб., подрядчик ООО «Стройпутыизыскания», срок исполнения 20.10.2023.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Реконструкция автомобильной дороги по пер. Озерный.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 24 844,7 тыс. рублей (100% средства Федерального бюджета). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

Подпрограмма 3 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 106 616,9 тыс. рублей, в том числе 101 755,5 тыс. рублей средства федерального бюджета. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 179 918,3 тыс. рублей (100 % средства ОБ). Кассовое исполнение составило 129 220,4 тыс. рублей или 71,8 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 50 697,9 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие отдельные мероприятия:

Основное мероприятие 1 - Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 487 445,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 117 897,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 115 396,5 тыс. рублей или 97,9 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 2 501,4 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в том числе:

Содержание автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - п. Искателей, г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок г. Нарьян-Мар - Лая-Вож, участок км 103+639 – км 126+939, автомобильные дороги на территории п. Искателей, подъездной автомобильной дороги к п. Красное, автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска: участок г. Нарьян-Мар – съезд к комбинату «Солнышко», подъездная автомобильная дорога от города Нарьян-Мара к аэропорту Нарьян-Мара.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 328 835,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 78 797,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 77 852,2 тыс. рублей или 98,8 % от плана.

На период с 01.04.2021 по 31.12.2021 заключен ГК от 22.03.2021 № 0384200001621000006, подрядчик ООО "СТРОЙУНИВЕРСАЛ", стоимость работ по ГК определена в сумме 210 889,6 тыс. руб. В 2021 году кассовое исполнение составило 186 421,7 тыс. руб., произведена оплата по факту выполненных работ за январь – ноябрь 2021 года. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 24 467,9 тыс. руб. Оплачены услуги за декабрь 2021 года.

На период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022 заключен ГК от 28.12.2021 №0184200000621000640, подрядчик ООО «АрктикаТрансЭкспедиция», стоимость содержания определена в сумме 328 970,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 53 384,3 тыс. руб. оплачены услуги за январь - февраль 2022 года.

Содержание автомобильных дорог Нижняя Пеша - Верхняя Пеша и Верхняя Пеша - Волоковая.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 21 500,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 5 316,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 5 315,9 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

На период содержания с 01.01.2021 по 31.12.2021 года заключен контракт от 23.11.2020 № 0384200001620000110, подрядчик ООО «Полар», стоимость содержания определена в сумме 20 790,1 тыс. руб. В 2021 году кассовое исполнение составило 18 996,9 тыс. руб., произведена оплата по факту выполненных работ за январь-ноябрь. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 1 732,5 тыс. руб. Оплачены услуги за декабрь 2021 года.

На период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022 заключен контракт от 20.12.2021 № 0184200000621000647, подрядчик ООО «Полар», стоимость содержания определена в сумме 21 500,0 тыс. руб. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 3 583,3 тыс. руб. Оплачены услуги за январь-февраль текущего года.

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск: III участок км 147+531 – км 162+497; участок км 162+497 – граница Ненецкого автономного округа и подъездной автомобильной дороги к п. Харьягинский.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 122 055,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 30 099,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 29 214,7 или 97,1 % от плана.

На срок содержания автомобильных дорог с 01.04.2021 по 31.12.2021 заключен ГК № 0384200001621000007 от 22.03.2021, стоимость работ определена в сумме 87 809,4 тыс. руб., подрядчик ООО «ТЕМП-ДОРСТРОЙ». В 2021 году кассовое исполнение составило 75 255,3 тыс. руб., оплачены услуги за апрель - ноябрь 2021 года. В отчетном периоде профинансировано 9 756,6 тыс. руб., оплачены услуги за декабрь прошлого года. На отчетную дату ГК исполнен. Заключено соглашение о расторжении контракта по факту выполненных работ.

На период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022 заключен контракт от 28.12.2021 № 0184200000621000645, подрядчик ООО «Арктикатрансэкскавация», стоимость содержания определена в сумме 122 050,0 тыс. руб. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 19 458,1 тыс. руб., оплачены услуги за январь-февраль 2022 года.

Диагностика автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2 559,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

Содержание электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4 287,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 948,8 тыс. руб. Кассовое исполнение

составило 730,5 тыс. рублей или 77,0 % от плана. В рамках реализации данного мероприятия заключены следующие контракты:

В целях реализации мероприятия заключены следующие государственные контракты:

1) Государственный контракт от 21.12.2020 № 0384200001620000114 на содержание электролиний автомобильных дорог г. Нарьян-Мар – п. Искателей, по ул. Угольная, улично-дорожной сети микрорайона Факел п. Искателей, период содержания с 01.01.2021 по 31.12.2021, стоимость работ 698,5 тыс. руб., подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС».

Кассовое исполнение по контракту в 2021 году составило 573,2 тыс. руб., оплачены услуги за январь-ноябрь 2021 года. В отчетном периоде произведена оплата за услуги декабря в сумме 119,9 тыс. руб.

На отчетную дату контракт исполнен и расторгнут по факту выполненных работ.

2) Государственный контракт от 25.12.2020 № 2358620 на содержание электролиний подъездной автомобильной дороги в п. Красное, стоимость работ 152,7 тыс. руб., период содержания с 01.01.2021 по 31.12.2021, подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС».

Кассовое исполнение в 2021 году составило 137,8 тыс. руб., оплачены услуги за январь-ноябрь 2021 года. В отчетном периоде произведена оплата за услуги декабря в сумме 14,9 тыс. руб.

На отчетную дату контракт исполнен и расторгнут по факту выполненных работ.

3) Государственный контракт от 14.10.2021 № 64-ЕП на содержание электролиний наружного освещения подъездной автомобильной дороги от г. Нарьян-Мара до аэропорта, стоимость работ по ГК определена в сумме 584,8 тыс. руб., подрядчик 584,8 тыс. руб., подрядчик Акционерное общество «Нарьян-Марагропромэнерго», срок исполнения 31.12.2021 года.

В 2021 году кассовое исполнение по контракту составило 487,3 тыс. руб., оплачены услуги за октябрь-ноябрь 2021 года. В отчетном периоде оплачены услуги за декабрь 2021 года в сумме 97,5 тыс. руб.

На отчетную дату контракт исполнен.

4) Государственный контракт от 30.12.2021 года № 3946317 на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания электролиний наружного освещения подъездной автомобильной дороги к п. Красное, период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022, стоимость работ по контракту определена в сумме 492,9 тыс. руб. подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС».

Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 63,6 тыс. руб., оплачены услуги за январь-февраль текущего года.

5) Государственный контракт от 31.12.2021 № 0184200000621000754 на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания электролиний наружного освещения автомобильных дорог г. Нарьян-Мар – п. Искателей, по ул. Угольная, микрорайона Факел п. Искателей, подъездной автомобильной дороги от г. Нарьян-Мар к аэропорту Нарьян-Мара период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022, стоимость работ определена в сумме 3 999,5 тыс. руб., подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС».

Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 434,7 тыс. руб., оплачены услуги за январь-февраль текущего года.

Оказание услуг по энергосбережению электросетей наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа г. Нарьян-Мар – п. Искателей, по ул. Выучейского, ул. Ленина, ул. Хатанзейского, ул. Первомайская, ул. Октябрьская.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 407,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 407,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 954,3 тыс. рублей или 67,8 % от плана.

На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 заключен ГК от 30.03.2021 № 496/1-2021/1, стоимость услуг определена в сумме 1 174,6 тыс. руб., подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». Кассовое исполнение по ГК в 2021 году составило 1 250,2 тыс. руб.

В отчетном периоде произведена оплата за декабрь 2021 года в сумме 129,6 тыс. руб. На отчетную контракт исполнен и расторгнут по факту потребленных ресурсов.

На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года заключен ГК от 10.02.2022 № 496/1-2022/1, стоимость услуг определена в сумме 1 407,0 тыс. руб., подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция».

В отчетном периоде оплачены услуги за январь - февраль 2022 года в сумме 824,7 тыс. руб.

Содержание автомобильной дороги ул. Губкина – ПБО в п. Искателей.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 5 594,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 191,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1 191,7 тыс. руб. или 100% от плана. Оплачены услуги за декабрь 2020 года.

В 2019 году заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Ненецкого автономного округа ул. Губкина - ПБО на принципах контракта жизненного цикла № № 0384200001619000098 от 16.09.2019, стоимость работ по контракту определена в сумме 24 042,0 тыс. руб., подрядчик ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ», срок исполнения 31.12.2022 года.

Оплачены услуги за декабрь 2021 и январь-февраль 2022 года. в рамках мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».

Создание автоматизированной системы управления наружным освещением (в том числе обслуживание).

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 070,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 93,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100% от плана.

В 2019 году заключен государственный контракт № 0384200001619000094 от 03.09.2019 года для выполнения работ по внедрению автоматизированной системы управления шкафами наружного освещения автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого

автономного округа. Стоимость работ по ГК определена в сумме 2 839,7 тыс. руб., подрядчик ООО «РТК-ЭнергоБаланс», срок исполнения 31.12.2020 года.

В целях дальнейшей технической поддержки системы в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 заключен государственный контракт от 24.12.2020 № 2357953, стоимость услуг определена в сумме 461,8 тыс. руб., подрядчик ООО «РТК-ЭнергоБаланс». Оплата осуществляется поквартально.

В отчетном периоде произведена оплата за декабрь 2021 года в сумме 93,2 тыс. руб. На отчетную дату контракт исполнен.

На период оказания услуг с 01.01.2022 по 31.12.2022 заключен контракт от 31.12.2021 № 3960923, стоимость услуг определена в сумме 348,1 тыс. руб.

В соответствии с условиями контракта оплата услуг осуществляется поквартально.

Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части выполнения работ по устройству проекционного светового пешеходного перехода на автомобильной дороге общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - п. Искателей на участке км 2+415 (район пересечения с ул. Калмыкова) на принципах контракта жизненного цикла:

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 136,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 44,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100% от плана.

30.08.2021 заключен ГК № 0184200000621000439, Подрядчик «М-АйТи НАО», срок исполнения 31.12.2024, стоимость работ определена в сумме 2 480,8 тыс. руб., из них на установку 1 932,2 тыс. руб., на содержание 548,6 тыс. руб.

Исполнение ГК разбито на два этапа, первым этапом в срок до 31.10.2021 проведены работы по установке перехода. Работы оплачены в сумме 1 932,2 тыс. руб.

Второй этап включает в себя услуги по содержанию объекта.

В 2021 году оплачены услуги по содержанию в сумме 3,8 тыс. руб.

В отчетном периоде произведена оплата за декабрь 2021 года и январь-февраль 2022 года в сумме 44,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 2 - Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожных сооружений и (или) их частей, а также по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 506 109,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 62 020,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 13 823,9 тыс. рублей или 22,3 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 48 196,5 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

Ремонт подъездной автомобильной дороги к п. Красное на участке км16+593-км19+023 (2200м).

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 39 645,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

В целях реализации мероприятия в летне-осенний период разработано ТЗ, ведется подготовка к закупке.

Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок п. Харьягинский - граница округа, км 12-905, мостовой переход через реку Колва в Ненецком автономном округе.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 234 530,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 50 122,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1 925,9 тыс. рублей или 3,8 % от плана.

10.07.2019 года заключен ГК № 0384200001619000068, стоимость работ по ГК определена в размере 814 710,1 тыс. руб., подрядчик ООО «СМК-строй», срок сдачи работ - 31.10.2021 год.

В соответствии с п.п 6 ч.1 ст.95 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п.п 3, п.7 и п.12 государственного контракта изменен срок исполнения государственного контракта до 31.10.2022 года.

С учетом перераспределения доведенных ассигнований на капитальные ремонты в целом, на реализацию мероприятия в 2022 году запланировано бюджетных ассигнований 234 530,9 тыс. руб.

В отчетном периоде на оплату работ по контракту запланировано 50 088,1 тыс. руб., профинансировано 1 891,5 тыс. руб. или 3,8 % от запланированного объема.

На текущую дату на объекте выполнены следующие работы:

1. СВСиУ- 45,55 %;
2. Опоры крайние ОК-1, ОК-7- 23,05%;
3. Опоры промежуточные ОП-2÷ОП-6- 68,35%;
4. Пролетное строение- 35,55%;
5. Мостовое полотно- 6,17%.

В отчетном периоде выполнялись подготовительные работы и армирование опор.

Низкое освоение бюджетных ассигнований связано с отставанием от графика работ, низким темпом выполнения работ.

В целях обеспечения контроля за выполнением строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопасность и надежность объекта капитального строительства и в целях обеспечения соответствия выполняемых работ проектной документации и технологии строительства, заключены государственные контракты для выполнения функций строительного контроля и авторского надзора.

Стоимость заключенного ГК № 0384200001619000044 от 17.05.2019 года на выполнение работ по строительному контролю составляет 11 900,0 тыс. руб., подрядчик ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ».

В отчетном периоде запланировано бюджетных ассигнований в сумме 34,4 тыс. руб., профинансировано 34,4 тыс. руб.

Стоимость заключенного ГК № 0384200001619000026 от 10.07.2019 года на выполнение работ по авторскому надзору составляет 1 649,4 тыс. руб. Подрядчик ООО ПИИ «Кировмостдорпроект».

В отчетном периоде бюджетные ассигнования не запланированы.

Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар-г. Усинск, участок п.Харьягинский-граница округа, км 31+410, мост через ручей Безымянный в Ненецком автономном округе.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 141 428,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

В июле 2019 года заключен ГК № 0384200001619000080, подрядчик ООО «СМК-строй», стоимость работ по ГК определена в сумме 191 298,0 тыс. руб., срок сдачи работ - октябрь 2020 года.

В соответствии с п. п 6 ч.1 ст.95 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п.п3 п.7 и п.12 государственного контракта изменен срок исполнения государственного контракта до 31.10.2022 года.

В отчетном периоде бюджетные ассигнования не предусмотрены.

За весь период ремонта на объекте выполнены следующие работы:

1. Опоры крайние ОК-1, ОК-3- 75,60%;
2. Опора промежуточная ОП-2- 67,91%;
3. Пролетное строение- 37,67%;
4. Мостовое полотно- 25,80%;
5. Сопряжение моста с насыпью подходов- 25,72%;
6. Устройство ЦПС на подходах – 100%;
7. Устройство плит ПНД на половине проезжей части - 100%.

В целях обеспечения контроля за выполнением строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопасность и надежность объекта капитального строительства и в целях обеспечения соответствия выполняемых работ проектной документации и технологии строительства, заключены государственные контракты для выполнения функций строительного контроля и авторского надзора.

Стоимость заключенного ГК от 02.09.2019 № 0384200001619000089 на выполнение работ по строительному контролю составляет 4 101,9 тыс. руб., подрядчик ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ».

В отчетном периоде бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Стоимость заключенного ГК от 14.10.2019 № 0384200001619000088 на выполнение работ по авторскому надзору составляет 382,6 тыс. руб., подрядчик ООО ПИИ «Кировмостдорпроект. На отчетную дату контракт исполнен.

Капитальный ремонт мостового сооружения через протоку Лесозаводская курья на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар - п. Искателей с разработкой проектной документации.

Мероприятие включено в региональный проект округа, в связи с недостаточностью доведенных лимитов бюджетных обязательств на исполнение обязательств по контракту финансирование мероприятия распределено по разным целевым статьям окружного бюджета.

В рамках основного мероприятия запланировано финансирование в сумме 90 504,6 тыс. руб., в том числе на ремонт 84 950,3 тыс. руб., на строительный контроль 5 217,2 тыс. руб., на оплату услуг авторского надзора 337,1 тыс. руб.

Кассовое исполнение по контракту на ремонт в отчетном периоде составило 11 816,3 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема.

В целях обеспечения контроля за выполнением строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопасность и надежность объекта капитального строительства и в целях обеспечения соответствия выполняемых

работ проектной документации и технологии строительства, заключены государственные контракты для выполнения функций строительного контроля и авторского надзора.

Стоимость заключенного ГК № 0384200001619000034 от 24.04.2019 года на выполнение работ по строительному контролю составляет 6 192,9 тыс. руб., подрядчик ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ».

В отчетном периоде запланировано бюджетных ассигнований в сумме 81,6 тыс. руб., профинансировано 81,6 тыс. руб.

Стоимость заключенного ГК № 0384200001619000050 от 06.05.2019 года на выполнение работ по авторскому надзору составляет 632,1 тыс. руб. Подрядчик ООО ПИИ «Кировмостдорпроект».

В отчетном периоде бюджетные ассигнования не запланированы.

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 113 061,7 тыс. рублей, в том числе 101 755,5 тыс. рублей средства федерального бюджета. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

В рамках регионального проекта реализуется следующее мероприятие:

Капитальный ремонт мостового сооружения через протоку Лесозаводская курья на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар - п. Искателей с разработкой проектной документации.

15.05.2019 года заключен ГК № 0384200001619000014, подрядчик ООО «СМК-строй», стоимость работ по ГК определена в сумме 320 874,2 тыс. руб., срок исполнения 31.10.2021 года. Дополнительным соглашением от 27.07.2021 срок исполнения контракта перенесен на 31.12.2022 год.

Руководствуясь пунктом 8) части 1 статьи 95 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, распоряжениями Администрации Ненецкого автономного округа от 25 июня 2021 «О праве казенного учреждения «Централизованный стройзаказчик» изменить по соглашению сторон существенные условия, предусмотренные контрактом, от 23.07.2021 «Об изменении существенных условий государственного контракта» изменены условия ГК путем увеличения стоимости работ до 416 991,7 тыс. руб. и увеличении авансового платежа с 10 % до 30%, авансовый платеж по ГК составил 125 097,5 тыс.руб., с учетом кассового выполнения в 2019 году в сумме 32 087,4 тыс. руб.

Объем выполненных работ после увеличения контракта 12,29%

Фактически выполнено следующие объемы:

1. Организация безопасного движения на период устройства временного объезда в соответствии со схемой ОДД-100%
2. Вынос 3 кабельных линий 6 Квт с устройством футляров методом ГНБ - 100%
3. Монтаж колодцев и прокладка футляров линий связи - 100%
4. Переустройство кабельных линий связи по временной схеме - 100%
5. Монтаж временного моста - 100%
- 5.1 Монтаж временного моста по доп смете - 2%
6. Устройство насыпи со стороны п. Искателей - 100%
7. Устройство насыпи со стороны г. Нарьян-Мар - 85%.
8. Инъектирование и ремонт стоек опор ОП-2, ОП-3 капитального моста - 50%.

Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом».

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 603 303,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 176 306,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 165 759,1 тыс. рублей или 94,0 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 10 546,9 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 - Государственная поддержка пассажирских авиаперевозок.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 418 473,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 131 917,3 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 122 453,5 тыс. рублей или 92,8 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 295 032,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 92 817,3 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 86 432,2 тыс. рублей или 93,1 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа, от 21.01.2022 № 6.

За I-й квартал 2022 года перевезено 4 153 человека, в том числе 2 452 человека – по специальному тарифу. Налет часов самолетами Ан-2 составил 389,5 часа, вертолетами Ми-8Т – 283,7 часа, вертолетами Ми-8МТВ/АМТ – 206 часов.

Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и (или) специальным тарифам в межрегиональном сообщении.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 123 441,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 39 100,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 36 021,3 тыс. рублей или 92,1 % от плана.

В том числе:

- Субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 3 241,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 212,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 141,5 тыс. рублей или 66,7 % от плана. Оплата работ, выполненных в декабре 2021 года.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 27.12.2021 № 120.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения АО «Нарьян-Марский ОАО» выполняет авиарейсы по маршрутам Несь – Мезень, Харута – Инта, Хорей-Вер – Усинск и в обратном направлении.

Расписанием предусмотрено выполнение рейсов с мая по декабрь 2022 года.
- Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Усинск, г. Архангельск, п. Амдерма и в обратном направлении.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 16 855,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 6 300,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 6 138,0 тыс. рублей или 88,6 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета в 2022 году субсидии акционерному обществу «Авиакомпания Смартавиа» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа по специальным тарифам воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 30.12.2021 № 122.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения, АО «Авиакомпания Смартавиа» выполняет авиарейсы по маршруту Архангельск – Нарьян-Мар и в обратном направлении.

За 2 месяца 2022 года перевезено 6 491 человек, в том числе 939 человек – по специальному тарифу.

Данные предоставлены без учета информации за март, так как в соответствии с действующим порядком предоставления субсидии, перевозчик предоставляет отчетные данные не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

- Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа по маршрутам, софинансируемым из федерального бюджета.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 57 660,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 26 900,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 25 158,9 тыс. рублей или 93,5 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу Авиакомпания «РусЛайн» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа по специальным тарифам воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 11.03.2022 № 53.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения АО «РусЛайн» выполняет рейсы по маршрутам:

- Нарьян-Мар – Казань, Нарьян-Мар – Киров, Нарьян-Мар – Санкт-Петербург, Нарьян-Мар – Сыктывкар и в обратном направлении в период с 01.01.2022 по 31.12.2022;

- Нарьян-Мар – Симферополь, Нарьян-Мар – Сочи и в обратном направлении в период с 01.06.2022 по 31.08.2022.

За 2 месяца 2022 года перевезено 3 881 человек, в том числе по маршрутам:

- Нарьян-Мар – Казань – Нарьян-Мар 768 человек;

- Нарьян-Мар – Киров – Нарьян-Мар 878 человек;

- Нарьян-Мар – Санкт-Петербург – Нарьян-Мар 1 251 человек;

- Нарьян-Мар – Сыктывкар – Нарьян-Мар 984 человека.

Данные предоставлены без учета информации за март, так как в соответствии с действующим порядком предоставления субсидий, перевозчик предоставляет отчетные данные не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

- Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в г. Архангельск аэропорт «Васьково» и в обратном направлении.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 32 480,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 5 688,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 582,9 тыс. рублей или 80,6 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 27.12.2021 № 119.

За I-й квартал 2022 года перевезен 281 человек.

В рамках соглашения АО «2-ой Архангельский ОАО» выполняет авиарейсы из населенных пунктов, расположенных в западной части округа, в аэропорт «Васьково» и в обратном направлении.

Основное мероприятие 2 - Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 29 235,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 5 326,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 434,7 тыс. рублей или 83,3 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрена субсидия для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии муниципальному предприятию Заполярного района «Северная транспортная компания» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам, от 09.02.2022 № 18.

В рамках соглашения муниципальное предприятие Заполярного района «Северная транспортная компания» выполняет перевозки пассажиров по р. Печора.

За I квартал 2022 года перевезено 110 человек, в том числе 82 человека по специальному тарифу. Время эксплуатации судна на воздушной подушке составило 133,6 часа.

Основное мероприятие 3 - Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 155 593,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 39 062,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 38 870,9 тыс. рублей или 99,5 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрены расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам и расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Ненецкого автономного округа.

Заключены следующие государственные контракты:

- № 0184200000621000642 от 28.11.2021. Подрядчик МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие». Кассовое исполнение составило 34 790,6 тыс. рублей;

- № 0184200000620000385-0-03 от 19.10.2020. Подрядчик ООО «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие». Кассовое исполнение составило 1 055,1 тыс. рублей;

- № 0184200000621000641 от 29.11.2021. Подрядчик ООО «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие». Кассовое исполнение составило 2 074,1 тыс. рублей;

- № 0184200000621000058 от 01.03.2021. Подрядчик ООО «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие». Кассовое исполнение составило 361,0 тыс. рублей.

- № 0184200000621000835 от 31.12.2021. Подрядчик ООО «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие». Кассовое исполнение составило 590,1 тыс. рублей.

За I квартал 2022 года перевезено 386,0 тыс. человек, выполнено 8 060 рейсов.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента



П.А. Масюков