

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**о результатах выполнения мероприятий государственной**  
**программы Ненецкого автономного округа**  
**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными**  
**услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»**  
**за III квартал 2022 года**

На реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.10.2014 № 415-п, законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 23.12.2021 № 303-оз в 2022 году предусмотрено 1 725 345,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 455 271,3 тыс. рублей.

Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.10.2022 предусмотрено финансирование в размере 1 082 534,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 201 625,5 тыс. рублей. Бюджетами муниципальных образований предусмотрено 2 202,5 тыс. рублей, за счет иных источников финансирования – 9 596,6 тыс. рублей.

Исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 943 380,79 тыс. рублей, в том числе 152 397,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Соответствие кассового исполнения запланированному уровню за счет окружного бюджета составило 87,1%, за счет всех источников финансирования 87,2%. Неосвоенный остаток окружного бюджета составил 140 098,0 тыс. рублей.

В рамках государственной программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

**Отдельное мероприятие 1 - Реализация государственных программ в области строительства, ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.**

В рамках данного мероприятия финансируется детализированное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений».

На обеспечение функций казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» в 2022 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 326 283,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 209 416,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 199 984,4 тыс. рублей или 95,5% от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 9 432,4 тыс. рублей. Запланированные средства окружного бюджета освоены не в полном объеме по следующим причинам:

- 1) фактические расходы по выплате заработной плате и пособия по временной нетрудоспособности сотрудникам учреждения оказались меньше запланированных;
- 2) фактические командировочные расходы оказались меньше запланированных;

3) часть договоров не заключена в связи с отсутствием коммерческих предложений от потенциальных поставщиков.

**Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа.**

Общий объем финансирования мероприятия за чет средств окружного бюджета на 2022 год предусмотрен в размере 2 043,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 969,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 213,7 тыс. рублей или 22,0 % от плана.

Бюджетные ассигнования были запланированы на оплату услуг теплоснабжения, управления и содержания, а также охрану многоквартирных домов.

В связи с отставаниями подрядчиков по графиков работ по государственным контрактам на приобретение жилых помещений, средства не освоены.

**Отдельное мероприятие 4 - Разработка документов в сфере градостроительной деятельности.**

В рамках данного мероприятия финансируется детализированное мероприятие «Разработка комплекса документов планирования градостроительного развития территорий муниципальных образований Ненецкого автономного округа».

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 51 337,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 46 204,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 44 282,0 тыс. рублей или 95,8 % от плана.

Заключен государственный контракт № 17 от 08.02.2022 на выполнение работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки МО «Юшарский сельсовет» НАО с ООО «АРТ «Геоника» на сумму 200,0 тыс. рублей. Контракт выполнен в полном объеме.

Заключен государственный контракт № 0184200000622000313 от 30.04.2022 на выполнение научно-исследовательских работ по разработке комплекса документов планирования градостроительного развития территорий Ненецкого автономного округа с ООО «Агенство по развитию «Геоника» на сумму 48 980,0 тыс. рублей, срок исполнения - 26.12.2022.

В отчетный период произведена оплата за 3 этапа работ.

**Отдельное мероприятие 5 - Разработка территориальных сметных нормативов строительства.**

В рамках данного мероприятия финансируется детализированное мероприятие «Разработка индексов изменения сметной стоимости строительства».

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 3 700,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 2 886,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 2 775,0 тыс. рублей или 96,2% от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 111,0 тыс. рублей.

На выполнение работ по мониторингу текущих цен на строительные ресурсы для Ненецкого автономного округа в целях расчета ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости строительства в текущий уровень цен заключен государственный контракт № 0 184200000621000893 от 04.02.2022. Цена контракта 3 700,0 тыс. рублей. Экономия по торгам составила 147,8 тыс. рублей.

В отчетный период произведена оплата за 3 этапа работ.

**Отдельное мероприятие 7 - Реализация государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта.**

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 115 348,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета предусмотрено финансирование в размере 85 912,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 77 301,5 тыс. рублей или 90,0% от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 8 610,8 тыс. рублей. Исполнение бюджета выполнено не в полном объеме:

по заработной плате - в связи с наличием вакансий и переносом отпусков на другие периоды;

по расходам на семинары - в связи с переносом на другие периоды;

по иным расходам - в связи отсутствием потребности на нотариальные услуги.

**Отдельное мероприятие 10 - Внедрение и сопровождение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ненецкого автономного округа.**

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 28 596,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета предусмотрено финансирование в размере 28 596,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100% от плана.

В рамках мероприятия заключен государственный контракт от 21.02.2022 № 0184200000622000016 на оказание услуг по передаче неисключительных прав пользования на результаты интеллектуальной деятельности и внедрению Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ненецкого автономного округа и системы управления портфелем инвестиционно-строительных проектов региона и формированию информационных моделей объектов капитального строительства Ненецкого автономного округа (далее – государственный контракт) на сумму 28 596,0 тыс. рублей.

Согласно техническому заданию исполнение государственного контракта осуществляется в два этапа:

- 1-й этап – передача неисключительных прав пользования ГИС ОГД + СУП ИСПР, а также установка серверной части программного обеспечения ГИС ОГД и СУПР на технические ресурсы заказчика. Срок исполнения – в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения контракта, 10 (Десяти) рабочих дней на приемку услуг, а также 10 (Десяти) рабочих дней на оплату;

- 2-й этап – внедрение ГИСОГД и СУП ИСПР. Срок исполнения – в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с даты заключения контракта.

По состоянию на 01.10.2022 мероприятие выполнено в полном объеме.

**Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения».**

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 176 669,0 тыс. рублей, из них 4 673,9 тысяч рублей – средства федерального бюджета. Планом по расходам окружного бюджета предусмотрено финансирование в размере 33 250,6 тыс. рублей, из них 4 673,9 тысяч рублей – средства федерального бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 30 728,9 тыс. рублей или 92,4% от плана.

**Основное мероприятие 1 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений.**

Размер ассигнований в 2022 году составляет 53 408,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 4 673,9 тыс. рублей.

Планом по расходам окружного бюджета предусмотрено финансирование в размере 11 706,7 тыс. рублей, из них 4 673,9 тысяч рублей – средства федерального бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 11 706,7 тыс. рублей или 100,0% от плана.

В рамках мероприятия реализуются инвестиционный проект «Приобретение жилых помещений в целях создания специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в рамках которого заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета № 069-09-2022-353 от 24.12.2021. Общий объем финансирования в рамках Соглашения 6 976,0 тыс. рублей, в том числе 4 673,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Целевой показатель в рамках соглашения выполнен. Обеспечено жилыми помещениями 3 сироты.

В целом в текущем году планируется приобретение и предоставление детям-сиротам 30-ти однокомнатных квартир на территории г. Нарьян-Мар и п. Искателей.

На отчетную дату обеспечено жилыми помещениями 25 сирот.

**Основное мероприятие 2 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда по договорам социального найма для обеспечения жилыми помещениями оленеводов и чумработниц.**

На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 14 647,7 тыс. руб.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование в размере 14 647,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 14 647,6 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема.

24 мая 2022 года заключен государственный контракт № 0184200000622000491 на приобретение 3-х жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда по договорам социального найма для обеспечения жилыми помещениями оленеводов и чумработниц в п. Нельмин-Нос, продавец – ИП Колыбин В.А., стоимость квартир определена в сумме 14 647,6 тыс. руб.



23 июня 2022 года подписан акт приема-передачи жилых помещений. Произведен расчет с продавцом. Документы направлены в Управление Росреестра по НАО и АО на регистрацию жилых помещений в собственность НАО.

30 июня 2022 года жилые помещения зарегистрированы в собственность НАО и переданы в УИЗО НАО.

**Основное мероприятие 3 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования жилищного фонда (в том числе специализированного) на обеспечение жилыми помещениями иных категорий граждан, предусмотренных окружным и муниципальным законодательством.**

На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 67 172,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде финансирование мероприятия предусмотрено в размере 4 374,6 тыс. руб. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 4 374,6 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема.

4 мая 2022 года заключен государственный контракт № №0184200000622000389 на приобретение 1 жилого помещения в п. Красное, продавец – Попов В.А., стоимость жилого помещения определена в сумме – 4 374,6 тыс. руб., срок передачи жилого помещения - 20 мая 2022 года.

Акт приема-передачи жилого помещения подписан 16 мая 2022 года. Расчет с подрядчиков произведен. Жилое помещение зарегистрировано в собственность НАО, 6 июня передано в УИЗО НАО.

**Основное мероприятие 5 - Оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма, и на формирование специализированного жилищного фонда.**

На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 46 986,2 тыс. рублей.

В отчетном периоде финансирование мероприятия предусмотрено в размере 2 521,6 тыс. руб. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 0% от запланированного объема.

В рамках данного мероприятия заключено Соглашение № 70 от 29.04.2022 о предоставлении из окружного бюджета бюджету муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении полномочий органов местного самоуправления, по организации строительства муниципального жилищного фонда путем строительства жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма (далее – Соглашение), а также дополнительное соглашение № 1 от 13.07.2022.

На 2022 год в рамках Соглашения предусмотрены финансовые средства в сумме 44 386 600 рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 38 918 000 рублей, софинансирование за счет районного бюджета – 5 468 600 рублей. Данные денежные средства предусмотрены на IV квартал 2022 года.

В рамках предусмотренных лимитов запланирована реализация мероприятия «Строительство 24-квартирного жилого дома в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО с разработкой проектной документации».

Также в рамках мероприятия предусмотрено предоставление Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности, а именно МО «Юшарский сельсовет» НАО в размере 2 521,6 тыс. рублей.

Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета заключено от 30.03.2020 № 39. Субсидия предусмотрена на софинансирование приобретения 12 жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма в п. Варнек. Муниципальный контракт заключен между Администрацией МО «Юшарский сельсовет» НАО и ООО «Альфа-Строй» от 17.07.2020 № 1/2020 на сумму 51 990 680 рублей 80 копеек. Срок исполнения контракта не позднее 30 ноября 2021 года.

Профинансировано пять инвестиционных платежей по муниципальному контракту. Построены 4 многоквартирных дома для двенадцати семей поселка Варнек. Из 4-х домов в эксплуатацию введен один четырехквартирный дом.

В настоящее время Администрация Сельского поселения «Юшарский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа готовит изменения в разрешение на строительство. Подрядчиком ООО «Альфа-Строй» оформляются технические планы на готовые объекты, а также осуществляется постановка на кадастровый учет и передача объектов в муниципальную собственность.

## **Подпрограмма 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа».**

На 2022 год в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 865 005,4 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 440 701,2 тыс. рублей.

На 01.10.2022 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 537 317,7 тыс. рублей, из них 201 625,5 тыс. рублей средства федерального бюджета. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 447 691,4 тыс. рублей или 83,2% от плана, из них 137 970,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Общее исполнение подпрограммы – 83,3%.

Объем неисполненных ассигнований составил 90 570,7 тыс. рублей.

## **Основное мероприятие 3 – Строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа.**

Размер ассигнований в 2022 году составляет 276 695,9 тыс. рублей. На 01.10.2022 предусмотрено финансирование в сумме 236 622,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 232 036,3 тыс. рублей или 98,1% от плана.

Предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Приобретение жилых помещений, в том числе путём участия в долевом строительстве», в том числе:

1) 143 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000092 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (137 участок), общая площадь не менее 6 502 кв. м). Срок исполнения – 01.11.2020, цена контракта 499 926,9 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

В 2022 году финансирование не предусмотрено. Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Выполнены работы по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000, по анкеровке плит перекрытия и ригелей на отм. +2,700. Установлены колонны второго яруса, смонтированы ригели второго этажа. Выполнены работы по заполнению стен блоками 1 этажа.

Работы на объекте не велись с марта 2021 года до середины июня 2022 года.

В июне 2022 года работы возобновлены.

Выполнен монтаж колонн третьего яруса 4 и 5 секций - 100%.

Монтаж ригелей и плит перекрытий 4-ой секции выполнен на 90%, 5-ой секции - 98%.

2) 41 жилое помещение в рамках ГК № 0384200001618000083 от 30.11.2018 (МКД в районе ул. Первомайская – Ленина, общая площадь не менее 2 154 кв. м). Срок исполнения – 15.03.2020, цена контракта с учетом дополнительного соглашения № 4 от 23.07.2021 - 163 904,9 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М».

В 2022 году финансирование не предусмотрено. Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Выполнены работы по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000, по возведению несущих и ограждающих конструкций, включая внутренние перегородки.

На отчетную дату работы на объекте не ведутся.

МКД зарегистрирован как объект незавершенного строительства. Ведется работа по консервации объекта.

3) 68 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000094 от 11.12.2018 (МКД в районе ул. Рыбников, общая площадь 2 974,5 кв. м). Срок исполнения – 31.08.2020, цена контракта с учетом дополнительного соглашения № 6 от 16.02.2022 составила 227 077,2 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Опора».

В отчетном периоде предусмотрено лимитов бюджетных обязательств в сумме 18 918,5 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 3 489,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 18 918,5 тыс. рублей или 100,0 % от запланированного объема.

Работы на объекте завершены. Застройщиком получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU83301000-2-2022 от 14.01.2022. 17.02.2022 подписан акт приема-передачи жилых помещений от застройщика заказчику. Жилые помещения зарегистрированы в собственность НАО 01.04.2022-03.04.2022.

Окончательный расчет с подрядчиком произведен. Контракт исполнен.

4) 38 жилых помещений в рамках ГК № 03842000001618000082 от 19.11.2018 (МКД в районе ул. Полярная- Пырерко на территории г. Нарьян-Мар). Срок исполнения – 15.04.2020, цена контракта с учетом дополнительного соглашения № 4 от 16.07.2021 - 163 385,7 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М».

В отчетном периоде предусмотрено лимитов бюджетных обязательств в сумме 27 336,4 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 705,0 тыс. руб., средства федерального бюджета – 23 968,2 тыс. рублей, средства окружного бюджета с фондом – 2 663,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 27 336,4

тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 705,0 тыс. руб., средств федерального бюджета – 23 968,2 тыс. рублей, средств окружного бюджета с фондом – 2 663,1 тыс. рублей, или 100,0% от запланированного объема.

Акт приема-передачи квартир подписан 30 июня 2022 года. 06 июля 2022 года жилые помещения зарегистрированы в собственность НАО. 08 июля 2022 года жилые помещения переданы в УИЗО НАО.

Окончательный расчет с подрядчиком произведен. Контракт исполнен.

5) 95 жилых помещений на территории п. Искателей в рамках ГК № 0384200001618000093 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Монтажников МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», общая площадь не менее 4 144 кв. м). Срок исполнения - 30.09.2020, цена контракта 318 763,7 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

В отчетном периоде предусмотрено лимитов бюджетных обязательств в сумме 95 629,1 тыс. руб., в том числе 86 066,2 тыс. руб. – ФБ, 9 562,9 тыс. руб. – ОБ с Фондом). Кассовое исполнение составило 77 447,4 тыс. руб., в том числе 69 702,7 тыс. руб. за счет ФБ, 7 744,7 тыс. руб. ОБ с Фондом, или 81,0% от запланированного объема. Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В отчетном периоде выполнен и оплачен комплекс работ по устройству кровли, заполнению проемов (окон и дверей), возведению внутренних стен по 1-3 секции на сумму 30 617,9 тыс. руб.

Государственный контракт разделен на 2 этапа ввода: 1-3 секция, 4 секция + благоустройство).

1, 2, 3 секции:

Получено ЗОС.

16.05.2022 Получено разрешение ввода объекта в эксплуатацию.

21.06.2022 проведен осмотр на предмет устранения замечаний с целью приемки жилых помещений (замечания устранены полностью).

28. 06.2022 поступил пакет документов (технические паспорта на квартиры, выписки из ЕГРН, паспорта на приборы учета).

04.07.2022 подписан акт приема-передачи квартир.

08.07.2022 квартиры зарегистрированы в собственность НАО.

13.07.2022 переданы квартиры в УИЗО.

15.07.2022 произведена оплата в сумме 46 829,5 тыс. руб.

4 секция+благоустройство:

4 секция - 21.06.2022 проведен осмотр жилых помещений, выданы замечания со сроком устранения 11 июля 2022.

18.08.2022 замечания устранены в полном объеме.

25.08.2022 получен ЗОС.

31.08.2022 Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

16.09.2022 передана техническая документация по квартирам Заказчику.

На отчетную дату ведется опломбировка приборов учета.

Средства освоены не в полном объеме в связи с отставанием подрядчика от графика работ.

6) 53 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000098 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (свечка), общая площадь не менее



2 570 кв. м). Срок исполнения – 31.08.2020, цена контракта 202 217,8 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

Готовность объекта составляет 100%.

Получен ЗОС 16.09.2022. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено - 26.09.2022. 30.09.2022 проведен предварительный осмотр жилых помещений на предмет замечаний. Выставлены замечания со сроком устранения до 14.10.2022

Запланированные средства на оплату этапа за выполнение всего комплекса работ, в том числе по благоустройству и озеленению прилегающей территории не освоены в связи с отставанием подрядчика от графика работ.

7) Приобретение жилых помещений в рамках ГК № 0384200001620000092 от 14.09.2020 (МКД в п. Шойна МО «Шоинский сельсовет», общая площадь не менее 357 кв. м). Срок исполнения – ноябрь 2021 года, цена контракта с учетом дополнительного соглашения № 1 от 01.07.2021 - 28 385,7 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «СМП-83».

В отчетном периоде предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 5 677,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 5 677,1 тыс. руб. или 100% от запланированного лимита.

Выполнены работы по монтажу фундаментов, устройству перекрытия 0,000, устройству кровли, черновых полов, пароизоляции и утеплению полов, установке окон, устройству внутренних стен, устройству фасадов.

В отчетном периоде выполнен и оплачен комплекс работ по возведению несущих и ограждающих конструкций (включая внутренние стены), по устройству кровли, по заполнению оконных проемов жилого дома.

В отчетном периоде выполнен и оплачен комплекс работ по возведению несущих и ограждающих конструкций (включая внутренние стены), по устройству кровли, по заполнению оконных проемов жилого дома на сумму 5 677,1 тыс. руб.

Готовность объекта составляет 100%.

20 сентября 2022 г. в целях приемки осуществлен осмотр жилых помещений. По итогу осмотра выданы замечания. На отчетную дату замечания не устранены.

9) Приобретение жилого помещения в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа.

На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 5 750,9 тыс. руб., в том числе средства окружного бюджета – 1 165,1 тыс. руб., средства федерального бюджета – 4 127,2 тыс. руб., ОБ с Фондом – 458,6 тыс. руб.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 1 165,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100% от запланированного лимита.

04 мая 2022 года заключен государственный контракт №0184200000622000388 на приобретение жилого помещения в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа, продавец – ООО «Опора», стоимость жилого помещения определена в размере 5 750,9 тыс. руб., срок передачи жилого помещения -20 мая 2022 года.

13 мая 2022 года подписан акт приема-передачи жилого помещения. Квартира зарегистрирована в собственность НАО 26.05.2022. Передана в УИЗО 30.05.2022 г. Расчет с продавцом произведен. Контракт исполнен.

10) Многоквартирный жилой дом по ул. Хатанзейского:

На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 232 060,4 тыс. руб.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 221 000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 221 000,0 тыс. руб., или 100% от запланированного объема.

16 июня 2022 года заключен государственный контракт №0184200000622000523 на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Хатанзейского», подрядчик – ООО «Опора», стоимость работ по контракту определена в сумме 894 745,7 тыс. руб., в том числе 11 060,4 тыс. руб. – проектирование, 883 685,3 тыс. руб. – строительство, срок исполнения контракта – не позднее 1 декабря 2024 года.

В отчетном периоде подрядчику выплачен аванс в размере 211 000,0 тыс. руб. в пределах доведенных лимитов на текущий год.

20.06.2022 г. подписан акт приема-передачи земельного участка.

Ведутся проектные работы.

11) Приобретение вторичного жилья:

На приобретение вторичного жилья предусмотрено бюджетных ассигнований на 2022 год в сумме 246 756,6 тыс. руб., в том числе ОБ – 14 303,6 тыс. руб., 209 207,7 тыс. руб. – ФБ, 23 245,3 тыс. руб. – ФБ с Фондом.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование в сумме 12 375,8 тыс. руб., в том числе ОБ – 4 568,1 тыс. руб., 7 010,7 тыс. руб. - ФБ, 779,0 тыс. руб. – ФБ с Фондом. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. руб.

В отчетном периоде жилые помещения не приобретены.

**Основное мероприятие 4 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания, а также на выкуп жилых помещений собственников.**

В рамках мероприятия в 2022 году предусмотрено предоставление Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания в размере 26 273,5 тыс. рублей.

На 01.10.2022 финансирование предусмотрено в размере 8 765,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 8 765,4 тыс. рублей или 28,6% от плана.

1) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Субсидия в 2022 году предусмотрена в размере 9 384,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 290,3 тыс. рублей.

На 01.10.2022 финансирование предусмотрено в размере 6 674,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 6 674,8 тыс. рублей или 28,6% от плана.

Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета на проведение мероприятий по сносу аварийных домов

заключено от 05.03.2022 № 51. Соглашением предусмотрен снос следующих объектов:

Исполнены муниципальные контракты №013, №014 от 28.03.2022 с МУП «КБ и БО» на снос многоквартирных домов:

- №16 и №19 по ул. Пионерская на сумму 3 156 328,71 рублей (из них средства окружного бюджета составляют 3 061 618,62 рублей, средства городского бюджета 94 710,09 рублей).

- №20 и №21 по ул. Пионерская, №9Б по ул. Заводская на сумму 3 724 927,29 рублей (из них средства окружного бюджета составляют 3 613 155,58 рублей, средства городского бюджета 111 771,71 рубль).

Заключены муниципальные контракты:

- №040 от 11.07.2022 с ООО "ЭКОМАКС на выполнение работ по сносу жилого дома, признанного непригодным для проживания с выносом линейно-кабельных сооружений связи, попадающих в границу производства работ с подсыпкой земельного участка расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар ул. Южная, д. 41А на сумму 1 498 368,75 рублей (из них средства окружного бюджета составляют 1 453 408,08 рублей, средства городского бюджета 44 960,67 рублей) срок исполнения контракта не позднее 15.10.2022.

- №058 от 26.09.2022 на выполнение работ по сносу многоквартирного жилого дома, признанного непригодным для проживания, с подсыпкой земельного участка, расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, д. 30 с ИП Шатыло В.П. на сумму 543 525,12 рублей (из них средства окружного бюджета составляют 527 215,88 рублей, средства городского бюджета 16 309,24 рублей), срок исполнения контракта в течение 30 календарных дней.

Образовавшуюся в результате проведения торгов экономию и нераспределенный остаток в общем размере 728,9 тыс. рублей планируется предложить к снятию на ноябрьской сессии Собрания депутатов НАО.

2) *МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей».*

Субсидия в 2022 году предусмотрена в размере 16 889,2 тыс. рублей, средства местного бюджета – 522,4 тыс. рублей.

На 01.10.2022 финансирование предусмотрено в размере 2 090,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 2 090,6 тыс. рублей или 100% от плана.

В рамках муниципального контракта с ООО «ЭКОМАКС» (№ 0184300000522000007 от 18.04.2022) выполнены работы по сносу следующих многоквартирных домов:

- Многоквартирный дом № 15 по ул. Россихина,
- Многоквартирный дом № 17 по ул. Россихина,
- Многоквартирный дом № 19 по ул. Россихина,
- Многоквартирный дом № 21 по ул. Россихина,
- Многоквартирный дом № 23 по ул. Россихина,
- Многоквартирный дом № 25 по ул. Россихина,
- Многоквартирный дом № 27 по ул. Россихина,
- Многоквартирный дом № 22 по ул. Строителей,
- Многоквартирный дом № 22А по ул. Строителей,
- Многоквартирный дом № 24 по ул. Строителей,
- Многоквартирный дом № 28 по ул. Строителей.

Кроме того, Соглашением о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета на проведение мероприятий по сносу аварийных домов заключено от 05.03.2022 № 52 предусмотрен снос следующих объектов:

- Многоквартирный дом № 4 по ул. Газовиков, п. Искателей с объемом финансирования 896,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 869,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 26,9 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 5 по ул. Геофизиков, п. Искателей с объемом финансирования 2 131,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 2 067,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 64,0 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 14 по ул. Строителей, п. Искателей с объемом финансирования 2 159,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 2 094,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 64,8 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 16 по ул. Строителей, п. Искателей с объемом финансирования 2 156,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 2 091,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 64,6 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 33 по ул. Тиманская, п. Искателей с объемом финансирования 1 556,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 1 509,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 46,7 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 24 по ул. Нефтяников, п. Искателей с объемом финансирования 1 571,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 1 524,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 47,1 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 5Б по ул. Озерная, п. Искателей с объемом финансирования 2 279,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 2 210,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 68,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2022 аукцион на выполнение работ по сносу вышеуказанных объектов не объявлялся, так как собственники (наниматели) жилых помещений до настоящего времени не расселены. Предусмотренные средства будут предложены к снятию.

Также в рамках мероприятия в 2022 году предусмотрено предоставление Субсидии местным бюджетам на выкуп жилых помещений собственников в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в размере 23 975,4 тыс. рублей.

1) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Субсидия в 2022 году предусмотрена в размере 3 882,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 120,2 тыс. рублей.

На 01.10.2022 финансирование предусмотрено в размере 3 882,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 3 868,3 тыс. рублей или 99,6% от плана.

В рамках соглашения предусмотрен выкуп жилых помещений собственников в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также возмещение затрат на оказание услуг оценщиков по определению рыночной стоимости имущества, на выкуп жилого помещения, расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 2, кв. 10.

2) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей».

Субсидия в 2022 году предусмотрена в размере 14 627,6 тыс. рублей, средства местного бюджета – 452,4 тыс. рублей.



На 01.10.2022 финансирование предусмотрено в размере 14 627,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 2 823,7 тыс. рублей или 19,3% от плана.

В рамках соглашения предусмотрен выкуп жилого помещения собственников в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (пос. Искателей, ул. Строителей, д. 12, кв. 9 и 31), также возмещение затрат на оказание услуг оценщиков по определению рыночной стоимости имущества.

3) Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО.

Субсидия в 2022 году предусмотрена в размере 5 634,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 169,1 тыс. рублей.

На 01.10.2022 финансирование предусмотрено в размере 998,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 998,1 тыс. рублей или 100% от плана.

В рамках соглашения предусмотрен выкуп жилого помещения собственников в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (пос. Красное, ул. Новая, д. 1, кв. 1-3).

**Основное мероприятие 6 – Создание в Ненецком автономном округе дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными.**

*В рамках мероприятия в 2022 году предусмотрено предоставление Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными* в размере 48 392,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2022 лимиты предусмотрены в полном объеме. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 45 899,4 тыс. рублей или 94,8% от плана.

1) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - 14 971,1 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств доведены до МО в полном объеме.

Соглашение о предоставлении субвенции заключено 01.02.2021 № 13. Лимиты бюджетных обязательств доведены до МО в соответствии с поступившей заявками в полном объеме. Согласно утвержденному постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.02.2022 № 247 списку граждан в пределах лимита на текущий год компенсационную выплату планируется предоставить 3 (трем) гражданам. Размер компенсации – 14 971,1 тыс. рублей. Уведомление гражданам выданы.

2) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» - 2 493,1 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств до МО не доведены.

Заявка от муниципального образования поступила 04.10.2022.

3) Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО» - 30 928,3 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств доведены до МО в размере 30 928,3 тыс. рублей согласно поступившей заявке.

Субвенция перечислена в размере 30 928,3 тыс. рублей, что соответствует размеру компенсации, необходимой для ее предоставления восьми собственникам в соответствии с утвержденным списком граждан в целях выдачи соответствующего уведомления.

Запланировано предоставление компенсационной выплаты 8 (восемью) собственникам аварийного жилья. Уведомления выданы в полном объеме. Пяти собственникам компенсация перечислена, три квартиры переданы в муниципалитет.

**Региональный проект Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 489 668,0 тыс. рублей, из них 440 701,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

На 01.10.2022 финансирование проекта предусмотрено в размере 224 028,5 тыс. рублей, в том числе 201 625,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 153 300,2 тыс. рублей или 68,3% от плана, в том числе 137 970,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Объем неисполненных ассигнований составил 70 728,3 тыс. рублей.

В рамках проекта осуществляется частичное финансирование по следующим государственным контрактам:

1) Часть жилых помещений из 143 кв. в рамках ГК № 0384200001618000092 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (137 участок), общая площадь не менее 6 502 кв. м). Срок исполнения – 01.11.2020, цена контракта 499 926,9 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

На 2022 год финансирование не предусмотрено.

Выполнены работы по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000, по анкеровке плит перекрытия и ригелей на отм. +2,700. Установлены колонны второго яруса, смонтированы ригели второго этажа. Выполнены работы по заполнению стен блоками 1 этажа.

Работы на объекте не велись с марта 2021 года до середины июня 2022 года.

В текущем периоде выполнен монтаж колонн третьего яруса 4 и 5 секций - 100%.

Монтаж ригелей и плит перекрытий 4-ой секции выполнен на 90%, 5-ой секции - 98%.

2) Часть жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000083 от 30.11.2018 (МКД в районе ул. Первомайская – Ленина, общая площадь не менее 2 154 кв. м). Срок исполнения – 15.03.2020, цена контракта с учетом дополнительного соглашения № 4 от 23.07.2021 - 163 904,9 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М».

На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 40 976,2 руб., в том числе средства федерального бюджета – 36 878,6 тыс. рублей, средства окружного бюджета с фондом – 4 097,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде лимитов бюджетных обязательств не предусмотрено.

Выполнены работы по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000, по возведению несущих и ограждающих конструкций, включая внутренние перегородки.

На отчетную дату работы на объекте не ведутся.

МКД зарегистрирован как объект незавершенного строительства. Ведется работа по консервации объекта.

3) Часть жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000082 от 19.11.2018 (МКД в районе ул. Полярная- Пырерко на территории г. Нарьян-Мар). Срок исполнения – 15.04.2020, цена контракта с учетом дополнительного соглашения № 4 от 16.07.2021 - 163 385,7 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М».

На 01.10.2022 предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в сумме 26 631,4 тыс. рублей, в том числе 2 663,2 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 23 968,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета Кассовое исполнение составило 100% от плана.

Акт приема-передачи квартир подписан 30 июня 2022 года. Зарегистрированы в собственность НАО 06.07.2022г. Переданы в УИЗО НАО 08.07.2022 г. Контракт исполнен.

4) Часть жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000094 от 11.12.2018 (МКД в районе ул. Рыбников, общая площадь не менее 2 974,5 кв. м). Срок исполнения – 31.08.2020, цена контракта с учетом заключенного дополнительного соглашения № 6 от 16.02.2022 составила 227 077,2 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Опора».

На 01.10.2022 предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в сумме 15 429,3 тыс. рублей, в том числе 1 542,9 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 13 886,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета Кассовое исполнение составило 15 429,1 тыс. рублей или 100% от плана.

Акт приема-передачи квартир подписан 17 февраля. Зарегистрированы в собственность НАО 01.04.2022-03.04.2022. Переданы в УИЗО НАО 05.06.2022-06.06.2022 г. Окончательный расчет с подрядчиком произведен.

Контракт исполнен.

5) Часть жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000093 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Монтажников МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», общая площадь не менее 4 144 кв. м). Срок исполнения - 30.09.2020, цена контракта 318 763,7 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

На 01.07.2022 предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в сумме 95 629,1 тыс. рублей, в том числе 3 558,1 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 86 066,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета Кассовое исполнение составило 77 447,4 тыс. руб., в том числе 69 702,7 тыс. руб. за счет ФБ, 7 744,7 тыс. руб. ОБ с Фондом, или 81,0% от запланированного объема.

В отчетном периоде выполнен и оплачен комплекса работ по устройству кровли, заполнению проемов (окон и дверей), возведению внутренних стен по 1-3 секции на сумму 30 617,9 тыс. руб.,

Государственный контракт разделен на 2 этапа ввода: 1-3 секция, 4 секция + благоустройство).

1, 2, 3 секции:

Получено ЗОС.

16.05.2022 Получено разрешение ввода объекта в эксплуатацию.

21.06.2022 проведен осмотр на предмет устранения замечаний с целью приемки жилых помещений (замечания устранены полностью).

28. 06.2022 поступил пакет документов (технические паспорта на квартиры, выписки из ЕГРН, паспорта на приборы учета).

04.07.2022 подписан акт приема-передачи квартир.

08.07.2022 квартиры зарегистрированы в собственность НАО.  
13.07.2022 переданы квартиры в УИЗО.  
15.07.2022 произведена оплата в сумме 46 829,5 тыс. руб.  
4 секция+благоустройство:  
4 секция - 21.06.2022 проведен осмотр жилых помещений, выданы замечания со сроком устранения 11 июля 2022.  
18.08.2022 замечания устранены в полном объеме.  
25.08.2022 получен ЗОС.  
31.08.2022 Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.  
16.09.2022 передана техническая документация по квартирам Заказчику.  
На отчетную дату ведется опломбировка приборов учета.  
Средства освоены не в полном объеме в связи с отставанием подрядчика от графика работ.

6) Часть жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000104 от 19.12.2018 (МКД в районе ул. Россихина МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», общая площадь 1 920 кв. м). Срок исполнения - 31.08.2020, цена контракта с учетом дополнительного соглашения № 3 от 23.03.2022 составила 150 011,2 тыс. рублей. Подрядчик - ООО «Сполохи-Монтаж».

На 01.10.2022 предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в сумме 12 449,6 тыс. рублей, в том числе 1 243,2 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 11 206,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета Кассовое исполнение составило 100% от плана.

Работы на объекте завершены. Застройщиком получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU83301000-3-2022 от 04.02.2022. 24.03.2022 подписан акт приема-передачи жилых помещений от застройщика заказчику. Квартиры зарегистрированы в собственность НАО 31.03.2022 - 01.04.2022, переданы в УИЗО НАО 05.04.2022-06.04.2022.

Окончательный расчет с подрядчиком произведен. Контракт исполнен.

7) Часть жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000098 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (свечка), общая площадь не менее 2 570 кв. м). Срок исполнения – 31.08.2020, цена контракта 202 217,8 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

На 2022 год предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в сумме 30 332,7 тыс. рублей, в том числе 3 033,3 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 27 299,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета

В отчетном периоде предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 21 731,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0% от плана.

Готовность объекта составляет 100%.

Получен ЗОС 16.09.2022. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено - 26.09.2022. 30.09.2022 проведен предварительный осмотр жилых помещений на предмет замечаний. Выставлены замечания со сроком устранения до 14.10.2022

Запланированные средства на оплату этапа за выполнение всего комплекса работ, в том числе по благоустройству и озеленению прилегающей территории не освоены в связи с отставанием подрядчика от графика работ.

8) Приобретение жилого помещения в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа.



На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 4 585,8 тыс. руб., в том числе средства окружного бюджета – 458,6 тыс. руб., средства федерального бюджета – 4 127,2 тыс. руб., ОБ с Фондом – 458,6 тыс. руб.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 4 585,8 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 4 127,2 тыс. руб., ОБ с Фондом – 458,6 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 100% от запланированного лимита.

04 мая 2022 года заключен государственный контракт №0184200000622000388 на приобретение жилого помещения в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа, продавец – ООО «Опора», стоимость жилого помещения определена в размере 5 750,9 тыс. руб., срок передачи жилого помещения -20 мая 2022 года.

13 мая 2022 года подписан акт приема-передачи жилого помещения. Квартира зарегистрирована в собственность НАО 26.05.2022. Передана в УИЗО 30.05.2022 г.

Расчет с продавцом произведен. Контракт исполнен.

В рамках регионального проекта в 2022 году осуществляется предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении полномочий органов местного самоуправления, по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в размере 32 145,3 тысяч рублей.

2) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей».

Субсидия в 2022 году предусмотрена в размере 7 736,0 тыс. рублей, в том числе 7 503,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Средства местного бюджета – 452,4 тыс. рублей.

На 01.10.2022 финансирование предусмотрено в размере 7 503,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 100% от плана.

В рамках соглашения перечислено возмещение в связи с изъятием недвижимого имущества трем собственникам (ул. Озерная, дом 5, кв. 30, ул. Строителей, дом 16 кв. 33, ул. Нефтяников, дом 24, кв. 7).

2) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Субсидия в 2022 году предусмотрена в размере 23 677,0 тыс. рублей, в том числе 21 309,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Средства местного бюджета – 732,3 тыс. рублей.

На 01.10.2022 финансирование предусмотрено в размере 23 677,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 9 252,8 тыс. рублей или 38,5% от плана.

В рамках соглашения предусмотрено возмещение в связи с изъятием недвижимого имущества восьми собственникам, фактически перечислено трем (ул. Южная дом 26, кв. 4, ул. Сапрыгина дом 17, кв. 9, ул. Пионерская, дом 6 кв. 1).

**Подпрограмма 3 «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства».**

Размер ассигнований в 2022 году составляет 19 240,3 тыс. рублей. На 01.10.2022 финансирование предусмотрено в размере 19 240,3 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 3 700,0 тыс. рублей или 19,2% от плана.

Основное мероприятие 2 - Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами.

Размер ассигнований в 2022 году составляет 19 240,3 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 19,2 % от плана.

В рамках мероприятия предусмотрена реализация следующих детализированных мероприятий:

«Строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры при реализации проектов освоения и развития территории для жилищного строительства», в том числе «Инженерная и транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Заводская в г. Нарьян-Мар»

ГК № 0384200001620000036 от 08.05.2020 на корректировку проектной документации заключен ООО «Проектгазстрой» на сумму 3 700,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - май 2021 года.

29 марта 2021 года выполнены инженерные изыскания и проектные работы. Документация загружена на государственную экспертизу.

28 июня получено отрицательное заключение. Замечания устранены. В октябре документация загружена на государственную экспертизу.

21 января 2022 года получено положительное заключение государственной экспертизы.

Проект предоставлен.

В апреле текущего года расчет с подрядчиком произведен.

Контракт исполнен.

Вертикальная планировка земельных участков в районе ул. Авиаторов для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей:

На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 15 540,3,0 тыс. руб.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 15 540,3 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. руб.

23 сентября 2022 года заключен государственный контракт «0184200000622000842 на выполнение работ по отсыпке, вертикальной планировке земельных участков и укреплению откосов в районе ул. Авиаторов, подрядчик – АО «ННК», стоимость работ по контракту определена в сумме 155 401,4 тыс. руб., срок исполнения – 30.12.2022 г.

Запланированные средства не освоены по причине позднего заключения государственного контракта.

**Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании».**

На 2022 год в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 31 994,9 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 9 896,2 тыс. рублей.

На 01.10.2022 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 26 322,7 тыс. рублей, из них 9 753,7 тыс. рублей средства федерального бюджета. Бюджетом муниципальных

образований предусмотрено 450,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 26 277,0 тыс. рублей или 99,8% от плана, из них 9 753,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Освоение средств местных бюджетов составило 450,3 тыс. рублей. Общее исполнение подпрограммы – 99,8%.

Основное мероприятие 1 – Меры социальной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования

Размер ассигнований в 2022 году составляет 16 767,5 тыс. рублей. На 01.10.2022 предусмотрено 11 764,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 11 719,5 тыс. рублей или 99,6% от плана.

Неосвоенный остаток составил 45,4 тыс. рублей.

В рамках мероприятия предусмотрена реализация следующих детализированных мероприятий:

1) Меры социальной поддержки жителей Ненецкого автономного округа при кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья.

Размер ассигнований в 2022 году составляет 16 734,2 тыс. рублей. На 01.10.2022 предусмотрено 11 731,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 11 686,3 тыс. рублей или 99,6% от плана.

В том числе осуществлялись:

*- Социальные выплаты на компенсацию части процентов, начисленных банком или иным юридическим лицом за пользование кредитом или займом.*

На 01.10.2022 предусмотрено 9 178,0 тыс. рублей. Кассовое освоение 9 132,7 тыс. рублей или 99,5% от плана.

Средства не использованы в полном объеме в связи с заявительным характером выплаты и просроченной задолженностью по оплате процентов банку участниками подпрограммы, а также в связи с истечением первых 10 лет с даты заключения такого договора или полным погашением ипотечного кредита участниками подпрограммы.

За 9 месяцев 2022 года 33 участника подпрограммы досрочно погасили кредит.

*- Социальные выплаты на погашение части кредита или займа при рождении (усыновлении) ребенка.*

На 01.10.2022 предусмотрено 2 553,6 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 100% от плана.

9 участников подпрограммы получили социальные выплаты на погашение части ипотечного кредита в связи с рождением ребенка.

2) Социальные выплаты в рамках закона НАО от 21.03.2012 № 17-оз «О внесении изменений в закон НАО «О развитии ипотечного жилищного кредитования в НАО».

На 01.10.2022 предусмотрено 33,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 33,2 тыс. рублей или 100% от плана.

Основное мероприятие 3 – Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

Размер бюджетных ассигнований в 2022 году составляет 14 770,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 9 896,2 тыс. рублей.

На 01.10.2022 финансирование мероприятия предусмотрено в размере 14 557,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 9 753,7 тыс. рублей. За счет средств местных бюджетов предусмотрено 450,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 14 557,5 тыс. рублей или 100% от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета 9 753,5 тыс. рублей. За счет средств местных бюджетов освоено 450,3 тыс. рублей.

В рамках мероприятия предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам следующих муниципальных образований:

1) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в размере 14 770,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 8 896,2 тыс. рублей.

На 01.10.2022 в окружном бюджете ассигнования предусмотрены средства на сумму 12 554,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 8 411,4 тыс. рублей. В местном бюджете – 388,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 12 554,2 тыс. рублей или 100% от плана. Местный бюджет освоен в размере 388,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде выдано 7 свидетельств. Улучшены жилищные условия 5 семей, проживающей на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» в размере 2 003,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 342,3 тыс. рублей.

На 01.10.2022 в окружном бюджете ассигнования предусмотрены на сумму 2 003,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 342,3 тыс. рублей. В местном бюджете – 62,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 2 003,3 тыс. рублей или 100% от плана. Местный бюджет освоен в размере 62,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде выдано 1 свидетельств. Улучшены жилищные условия 1 семьи, проживающей на территории МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей».

#### **Подпрограмма 6 «Социальная поддержка на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности».**

Размер ассигнований в 2022 году составляет 53 421,7 тыс. рублей. На 01.10.2022 финансирование в окружном бюджете предусмотрено в размере 36 775,2 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрены внебюджетные источники в размере 9 596,6 тыс. рублей. Кассовое освоение окружного бюджета составило 36 723,3 тыс. рублей или 99,9% от плана. За счет внебюджетных источников – 9 596,6 тыс. рублей. Общее исполнение подпрограммы – 99,9%.

#### Основное мероприятие 1 «Строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов»

В рамках мероприятия предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Социальные выплаты жителям сельской местности на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов».

Размер ассигнований в 2022 году составляет 37 325,2 тыс. рублей. На 01.10.2022 в окружном бюджете предусмотрено 36 675,2 тыс. рублей.



Внебюджетные источники предусмотрены в размере 9 596,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 36 671,5 тыс. рублей или 100% от плана.

На 01.10.2022 получили социальные выплаты на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных жилых домов (домов блокированной застройки) 15 участников подпрограммы.

В целях получения социальных выплат, участниками подпрограммы подтверждено наличие собственных средств в сумме 15 716,4 тыс. руб.

Основное мероприятие 2 «Компенсация части затрат по газификации индивидуальных жилых домов»

В рамках мероприятия предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Социальные выплаты жителям сельской местности на компенсацию части затрат по газификации индивидуальных жилых домов».

Размер ассигнований в 2022 году составляет 100,0 тыс. рублей. На 01.10.2022 предусмотрено 100,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 51,8 тыс. рублей или 51,8% от плана.

Неисполнение связано с заявительным характером выплаты.

**Подпрограмма 8 «Повышение доступности жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе».**

Размер ассигнований в 2022 году составляет 63 315,8 тыс. рублей. На 01.10.2022 финансирование предусмотрено в размере 50 800,0 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 40 264,4 тыс. рублей или 79,3% от плана.

Основное мероприятие 1 – Возмещения недополученных доходов кредитных организаций.

В рамках основного мероприятия предусмотрено предоставление Субсидии кредитным организациям в целях возмещения недополученных доходов в части процентов, начисленных кредитором за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья в Ненецком автономном округе.

В соответствии с законом об окружном бюджете на 2022 год предусмотрено финансирование в размере 63 315,8 тыс. рублей, на 01.10.2022 - в размере 50 800,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 40 264,4 тыс. рублей или 79,3% от плана.

В целях реализации подпрограммы 8 между Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа и акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» 02.02.2022 заключено соглашение на 2022 год о предоставлении субсидий в целях возмещения банку недополученных доходов. Соглашением не предусмотрена выдача банком в 2022 году новых жилищных кредитов с применением пониженной процентной ставки, соответственно, субсидии предоставлялись банку в целях возмещения недополученных доходов по ранее выданным (в 2015-2019 годах) жилищным кредитам.

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 23.12.2021 № 303-оз «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию подпрограммы 8 «Повышение доступности жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе» в 2022 году предусмотрено финансирование в размере, 63 315,8 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств доведены своевременно и распределены в полном объеме. Возмещение недополученных доходов акционерному обществу

«Московский Индустриальный банк» осуществлялось своевременно в установленные сроки.

Бюджетные ассигнования направлены на возмещение акционерному обществу «Московский Индустриальный банк» недополученных доходов по жилищным кредитам, выданным банком в 2015-2019 годах. Выплачены субсидии за июнь, июль и август 2022 года.

Исполняющий обязанности  
руководителя Департамента



Н.А. Соколов

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия и/или в том числе всего по региональным проектам, реализуемым в рамках госпрограммы (подпрограммы)	Планы										Кассовое исполнение			Оценки степени соответствия		
		Всего	Объ всего <1>	в т.ч.		МБ	ИИ	Всего	Объ всего <2>	в т.ч.		МБ	ИИ	За счет всех источников (тр. 11.4)	За счет ОБ (тр. 11.5)	%	
				ОБ (без ФБ)	ФБ					ОБ (без ФБ)	ФБ						
																	ОБ (без ФБ)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Всего по государственной программе	1 024 333,2	1 082 534,1	866 481,3	216 052,8	2 202,5	9 596,6	954 235,3	943 380,7	790 983,1	152 397,6	1 258,0	9 596,6	87,2%	87,1%		
1.1	реализуемых в рамках госпрограммы (подпрограммы)	224 906,2	224 028,5	22 403,0	201 625,5	877,7	0,0	153 599,00	153 300,2	15 330,0	137 970,2	298,8	0,0	68,2%	68,4%		
2	Отдельное мероприятие 1 - Реализация государственных программ в области строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства	209 416,8	209 416,8	209 416,8	0,0	0,0	0,0	199 984,40	199 984,4	199 984,4	0,0	0,0	0,0	95,5%	95,5%		
2.1	Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти	209 416,8	209 416,8	209 416,8	0,0	0,0	0,0	199 984,40	199 984,4	199 984,4	0,0	0,0	0,0	95,5%	95,5%		
3	Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов по моменту государственной регистрации права собственности Невского автономного округа	969,5	969,5	969,5	0,0	0,0	0,0	213,70	213,7	213,7	0,0	0,0	0,0	22,0%	22,0%		
4	Отдельное мероприятие 4 - Разработка документов в сфере градостроительной деятельности	46 204,0	46 204,0	46 204,0	0,0	0,0	0,0	44 282,00	44 282,0	44 282,0	0,0	0,0	0,0	95,8%	95,8%		
4.1	Разработка комплекса документов планирования градостроительного развития территорий муниципальных образований Невского автономного округа	46 204,0	46 204,0	46 204,0	0,0	0,0	0,0	44 282,00	44 282,0	44 282,0	0,0	0,0	0,0	95,8%	95,8%		
5	Отдельное мероприятие 5 - Разработка территориальных схемных нормативов строительства	2 886,0	2 886,0	2 886,0	0,0	0,0	0,0	2 775,00	2 775,0	2 775,0	0,0	0,0	0,0	96,2%	96,2%		
6	Отдельное мероприятие 7 - Реализация государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта	85 912,3	85 912,3	85 912,3	0,0	0,0	0,0	77 301,50	77 301,5	77 301,5	0,0	0,0	0,0	90,0%	90,0%		
6.1	Расходы на обеспечение деятельности ДС и ЖСК НАО	85 912,3	85 912,3	85 912,3	0,0	0,0	0,0	77 301,50	77 301,5	77 301,5	0,0	0,0	0,0	90,0%	90,0%		
7	Отдельное мероприятие 9 - Повышение за исполнения показателей деятельности органов исполнительной власти	4 843,0	4 843,0	4 843,0	0,0	0,0	0,0	4 843,00	4 843,0	4 843,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
8	Отдельное мероприятие 10 - Исследование и сопровождение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Невского автономного округа	28 596,0	28 596,0	28 596,0	0,0	0,0	0,0	28 596,00	28 596,0	28 596,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
9	Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения»	33 250,6	33 250,6	28 576,7	4 673,9	0,0	0,0	30 728,90	30 726,9	26 055,0	4 673,9	0,0	0,0	92,4%	92,4%		
9.1	Основное мероприятие 1 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда на обеспечение жилищными помещениями детей-сирот и лиц из числа, по договорам найма специализированных жилых помещений)	11 706,7	11 706,7	7 032,8	4 673,9	0,0	0,0	11 706,70	11 706,7	7 032,8	4 673,9	0,0	0,0	100,0%	100,0%		

№ п/п	Наименование объекта мероприятия, результаты проекта, подпрограмма, основного мероприятия	План										Кассовое исполнение				Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%)	
		Всего	Об всего <1>	в т.ч.		МЕ	ИИ	Всего	Об всего <2>	в т.ч.		МЕ	ИИ	За счет иных источников (гр. 10.4)	За счет ОБ (гр. 11.5)		
				ОБ (без ФБ)	ФБ					ОБ (без ФБ)	ФБ						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
9.1.2	в том числе: Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	6 976,0	6 976,0	2 302,1	4 673,9	0,0	0,0	6 976,00	6 976,0	2 302,1	4 673,9	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
9.1.2.1	Жилые помещения п. Исаевский, ул. Россолины, д. 6, кв. 5	2 325,4	2 325,4	767,4	1 558,0	0,0	0,0	2 325,40	2 325,4	767,4	1 558,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
9.1.2.2	Жилые помещения п. Исаевский, ул. Россолины, д. 6, кв. 17	2 325,4	2 325,4	767,4	1 558,0	0,0	0,0	2 325,40	2 325,4	767,4	1 558,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
9.1.2.3	Жилые помещения п. Исаевский, ул. Россолины, д. 6, кв. 20	2 325,2	2 325,2	767,3	1 557,9	0,0	0,0	2 325,20	2 325,2	767,3	1 557,9	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
9.1.3.	Строительство (приобретение) жилых помещений, в том числе за счет средств рынка жилья	4 730,7	4 730,7	4 730,7	0,0	0,0	0,0	4 730,70	4 730,7	4 730,7	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
9.2	Основное мероприятие 2 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда по договорам социального найма для обеспечения жильем населения оленеводов и чучибитниц	14 647,7	14 647,7	14 647,7	0,0	0,0	0,0	14 647,70	14 647,7	14 647,7	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
9.2.1	Приобретение жилых помещений в целях создания государственного жилищного фонда	14 647,7	14 647,7	14 647,7	0,0	0,0	0,0	14 647,60	14 647,6	14 647,6	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
9.3	Основное мероприятие 3 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования жилищного фонда на обеспечение жильем пенсионеров иных категорий граждан, предусмотренных оруженными и муниципальными законодательством	4 374,6	4 374,6	4 374,6	0,0	0,0	0,0	4 374,60	4 374,6	4 374,6	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
9.3.1	Приобретение жилых помещений в целях формирования жилищного фонда на обеспечение жильем пенсионеров иных категорий граждан, предусмотренных оруженными законодательством	4 374,6	4 374,6	4 374,6	0,0	0,0	0,0	4 374,60	4 374,6	4 374,6	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
9.4	Основное мероприятие 5 - Оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма, и на формирование специализированного жилищного фонда	2 521,6	2 521,6	2 521,6	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%		
9.4.1	Оказание финансовой помощи бюджету Сельского поселения «Юлибарский сельсовет» ЗР НАО	2 521,6	2 521,6	2 521,6	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%		
9.4.1.1	Приобретение жилых помещений в т. Варах	2 521,6	2 521,6	2 521,6	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%		
9.4.2	Предоставление финансовой поддержки ЗР НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
9.4.2.1	Строительство 24 - квартирного жилого дома в д. Адырва	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
10	Подпрограмма 2 - Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания или с высоким уровнем износа	539 069,9	537 317,7	335 692,2	201 625,5	1 752,2	0,0	448 699,20	447 691,5	309 721,3	137 970,2	807,7	0,0	83,2%	83,3%		
10.1.	Основное мероприятие 3 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания или с высоким уровнем износа	236 622,4	236 622,4	236 622,4	0,0	0,0	0,00	232 036,40	232 036,4	232 036,4	0,0	0,0	0,0	98,1%	98,1%		
10.1.1	Приобретение жилых помещений, в том числе путем участия в долевом строительстве	236 622,4	236 622,4	236 622,4	0,0	0,0	0,00	232 036,40	232 036,4	232 036,4	0,0	0,0	0,0	98,1%	98,1%		
10.1.1.1	142 жилых помещений в районе ул. Аванторов на территории г. Нарьян-Мар	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
10.1.1.2	41 жилых помещений в районе ул. Первомайская - Дельна на территории г. Нарьян-Мар	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
10.1.1.3	41 жилых помещений в районе ул. Полярная, Пырьеро на территории г. Нарьян-Мар	705,0	705,0	705,0	0,0	0,0	0,00	705,00	705,0	705,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		



№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия касового исполнения запланированному уровню затрат			
		План						Касовые исполнения						ИИ	МБ	За счет всех источников (гр. 10.1)	За счет ОБ (гр. 11.5)
		Всего	ОБ всего <1>	в т.ч.		ИИ	МБ	Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.		ИИ	МБ				
				ОБ (без ФБ)	ФБ					ОБ (без ФБ)	ФБ						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
10.1.1.4	55 жилых помещений на территории п. Исаевский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-			
10.1.1.5	43 жилых помещений в районе ул. Авиаторов на территории г. Нарьян-Мар	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-			
10.1.1.6	69 кв. в районе ул. Рыбачева на территории г. Нарьян-Мар	3 489,2	3 489,2	3 489,2	0,0	3 489,2	3 489,1	3 489,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%			
10.1.1.7	16 кв. в с. Шобга	5 677,1	5 677,1	5 677,1	0,0	5 677,20	5 677,2	5 677,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%			
10.1.1.8	Приобретение жилого помещения в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа	1 165,1	1 165,1	1 165,1	0,0	1 165,10	1 165,1	1 165,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%			
10.1.1.9	Иные инвестиционные в строительство в период 2022-2030 годов	4 586,0	4 586,0	4 586,0	0,0	4 586,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%			
10.1.1.10	Многоквартирный жилой дом по ул. Халышевского	221 000,0	221 000,0	221 000,0	0,0	221 000,00	221 000,0	221 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%			
10.2	<b>Основное мероприятие 4 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по списку домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания, а также на выкуп жилых помещений собственников</b>	29 148,7	28 274,2	28 274,2	0,0	28 274,2	16 455,5	16 455,5	0,0	0,0	0,0	506,9	58,2%	58,2%			
10.2.1	<b>Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по списку домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания</b>	9 026,7	8 765,6	8 765,6	0,0	8 765,6	8 765,4	8 765,4	0,0	0,0	0,0	271,1	100,0%	100,0%			
10.2.1.1	Предоставление финансовой поддержки из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету муниципального образования «Город Нарьян-Мар»	6 881,3	6 674,9	6 674,9	0,0	6 674,9	6 674,8	6 674,8	0,0	0,0	0,0	206,4	100,0%	100,0%			
10.2.1.2	Предоставление финансовой поддержки из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету МО «Рабочий поселок Исаевский»	2 154,4	2 090,7	2 090,7	0,0	2 155,30	2 090,6	2 090,6	0,0	0,0	0,0	64,7	100,0%	100,0%			
10.2.2	<b>Субсидии местным бюджетам на выкуп жилых помещений собственников в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации</b>	20 112,0	19 508,6	19 508,6	0,0	19 508,6	7 690,1	7 690,1	0,0	0,0	0,0	237,8	39,4%	39,4%			
10.2.2.1	Предоставление финансовой поддержки из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету муниципального образования «Город Нарьян-Мар»	4 062,0	3 882,9	3 882,9	0,0	3 987,90	3 868,3	3 868,3	0,0	0,0	0,0	119,6	99,6%	99,6%			
10.2.2.2	Предоставление финансовой поддержки из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету МО «Рабочий поселок Исаевский»	15 080,0	14 625,6	14 625,6	0,0	14 627,6	2 823,7	2 823,7	0,0	0,0	0,0	87,5	19,3%	19,3%			
10.2.2.3	Предоставление финансовой поддержки из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету Сельского поселения «Приморско-Кузнецкий сельсовет» ЗР НАО	1 029,0	998,1	998,1	0,0	1 029,00	998,1	998,1	0,0	0,0	0,0	30,9	100,0%	100,0%			
10.3	<b>Основное мероприятие 6 - Создание в Ненецком автономном округе дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными</b>	48 392,6	48 392,6	48 392,6	0,0	48 392,6	45 899,4	45 899,4	0,0	0,0	0,0	0,0	94,8%	94,8%			
10.3.1	Субсидии местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными	48 392,6	48 392,6	48 392,6	0,0	48 392,6	45 899,4	45 899,4	0,0	0,0	0,0	0,0	94,8%	94,8%			
10.3.1.1	Предоставление субвенций из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету МО «Город Нарьян-Мар»	14 971,1	14 971,1	14 971,1	0,0	14 971,10	14 971,1	14 971,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%			
10.3.1.1	Предоставление субвенций из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету МО «Рабочий поселок Исаевский»	2 493,1	2 493,1	2 493,1	0,0	2 493,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%			

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, областного мероприятия	Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)											Оценка степени соответствия классификации исполнения				
		План						Кассовое исполнение					ИИ	МБ	ИИ	За счет всех источников (гр. 10+4)	За счет ОБ (гр. 11+5)
		Всего	ОБ всего <1>	ОБ (фс:ФБ)	ФБ	МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	ОБ (фс:ФБ)	ФБ	в т.ч.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
10.3.1.1	Предоставление субсидий из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету Сельского поселения "Паранько-Кужийский сельсовет" ЗР ЦАО	30 928,4	30 928,4	30 928,4	0,0	0,0	0,0	30 928,30	30 928,3	30 928,3	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
10.4	Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	224 916,2	224 028,5	22 403,0	201 625,5	877,7	0,0	153 599,00	153 300,2	15 330,0	137 970,2	298,8	0,0	68,3%	68,4%		
10.4.1	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития многоквартирного жилищного строительства за счет средств областного бюджета	192 847,6	192 847,6	19 284,9	173 562,7	0,0	0,0	136 543,50	136 543,5	13 654,3	122 889,2	0,0	0,0	70,8%	70,8%		
10.4.1.1	Часть жилых помещений из 41 кв. в районе ул. Первомайская - Ленин на территории г. Нарьян-Мар	16 390,3	16 390,3	1 639,1	14 751,4	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		
10.4.1.2	Часть жилых помещений из 41 кв. в районе ул. Полярная- Парторк на территории г. Нарьян-Мар	26 631,4	26 631,4	2 663,1	23 968,3	0,0	0,0	26 631,40	26 631,4	2 663,1	23 968,3	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
10.4.1.3	Часть жилых помещений из 69 кв. в районе ул. Рыбинской на территории г. Нарьян-Мар	15 429,3	15 429,3	1 542,9	13 886,4	0,0	0,0	15 429,30	15 429,3	1 542,9	13 886,4	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
10.4.1.4	Часть жилых помещений из 95 кв. в районе ул. Монгалашова на территории п. Исатейки	95 629,1	95 629,1	9 562,9	86 066,2	0,0	0,0	77 447,40	77 447,4	7 744,7	69 702,7	0,0	0,0	81,0%	81,0%		
10.4.1.5	Часть жилых помещений из 37 кв. в районе ул. Россыпи на территории п. Исатейки	12 419,6	12 419,6	1 241,9	11 204,6	0,0	0,0	12 419,60	12 419,6	1 241,9	11 204,6	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
10.4.1.6	Часть жилых помещений из 55 кв. в районе ул. Авиаторов на территории г. Нарьян-Мар	21 731,9	21 731,9	2 173,3	19 558,6	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		
10.4.1.7	Приобретение жилого помещения в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных для проживания в нем с высоким уровнем риска	4 585,8	4 585,8	458,6	4 127,2	0,0	0,0	4 585,80	4 585,8	458,6	4 127,2	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
10.4.2	Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов областного бюджета, возникающих при осуществлении полномочий органов местного самоуправления, по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	32 058,6	31 180,9	3 118,1	28 062,8	877,7	0,0	17 655,50	16 756,7	1 675,7	15 081,0	298,8	0,0	53,2%	53,7%		
10.4.2.1	Предоставление финансовой поддержки из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету муниципального образования «Город Нарьян-Мар»	24 419,3	23 677,0	2 367,7	21 309,3	732,3	0,0	9 406,20	9 252,8	923,3	8 327,5	153,4	0,0	38,5%	39,1%		
10.4.2.2	Предоставление финансовой поддержки из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету МО «Рабочий поселок Исатейки»	7 649,3	7 403,9	730,4	6 753,5	145,4	0,0	7 649,30	7 503,9	750,4	6 753,5	145,4	0,0	100,0%	100,0%		
11	Подпрограмма 3 - Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства	19 240,3	19 240,3	19 240,3	0,0	0,0	0,0	3 700,00	3 700,0	3 700,0	0,0	0,0	0,0	19,2%	19,2%		
11.1	Основные мероприятия 1 - Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков для жилищного строительства	15 540,3	15 540,3	15 540,3	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		
11.1.1	Подготовка земельных участков под жилищное строительство	15 540,3	15 540,3	15 540,3	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия классификационному уровню затрат: (%)				
		План						Кассовое исполнение						ИИ	МБ	ИИ	За счет ОБ источников (гр.10+)	За счет ОБ (гр.11.5)
		Всего	Об. всего <1>	в т.ч.		ИИ	МБ	Об. всего <2>	в т.ч.		ИИ	МБ	ИИ					
				ОБ (без ФБ)	ФБ				ОБ (без ФБ)	ФБ								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
11.1.1.1	Вертикальная планировка земельных участков в районе ул. Авиаторов для предоставления гражданам, выехавшим трех и более детей	15 540,3	15 540,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%			
11.2	Основное мероприятие 2 - Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков коммунальной инфраструктуры	3 700,0	3 700,0	0,0	0,0	3 700,00	3 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%			
11.2.1	Строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры при реализации проекта освоения и развития территории для жилищного строительства	3 700,0	3 700,0	0,0	0,0	3 700,00	3 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%			
12	Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании»	26 773,0	26 322,7	16 569,30	9 753,40	450,28	26 277,0	16 523,51	9 753,50	450,32	0,00	0,00	0,00	99,8%	99,8%			
12.1	Основное мероприятие 1 - Меры социальной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования	11 764,9	11 764,9	11 764,90	0,00	0,00	11 719,5	11 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%	99,6%			
12.1.1	Меры социальной поддержки жителей Ненецкого автономного округа при приобретении или занятии в ипотеку (строительство) жилья (7808)	11 731,6	11 731,6	11 731,60	0,00	0,00	11 686,3	11 686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%	99,6%			
12.1.1.1	Социальные выплаты на компенсацию части процентов, начисленных банком или иным юридическим лицом за пользование кредитом или займом	9 178,0	9 178,0	9 178,00	0,00	0,00	9 132,7	9 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	99,5%			
12.1.1.2	Социальные выплаты на погашение части кредита или займа при рождении усыновленного ребенка	2 553,6	2 553,6	2 553,60	0,00	0,00	2 553,6	2 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%			
12.1.1.3	Социальные выплаты на первоначальную выплату	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
12.1.2	Социальные выплаты в рамках закона Ненецкого автономного округа от 21 марта 2012 года № 17-от "О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа "О развитии жилищного кредитования в Ненецком автономном округе"	33,3	33,3	33,30	0,00	0,00	33,2	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	99,7%			
12.2	Основное мероприятие 3 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	15 008,1	14 557,8	4 804,40	9 753,40	450,28	14 557,5	4 804,01	9 753,50	450,32	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%			
12.2.1	Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	12 942,6	12 554,3	4 143,20	8 411,10	388,28	12 554,2	4 142,92	8 411,29	388,32	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%			
12.2.2	Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	2 065,5	2 003,5	661,20	1 342,30	62,00	2 003,3	661,09	1 342,21	62,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%			
13	Подпрограмма 6 "Социальная поддержка на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности"	46 371,8	36 775,2	36 775,20	0,00	0,00	36 723,3	36 723,30	0,00	0,00	9 596,60	9 596,60	9 596,60	99,9%	99,9%			
13.1	Основное мероприятие 1 - Строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов	46 271,8	36 675,2	36 675,20	0,00	0,00	36 671,5	36 671,50	0,00	0,00	9 596,60	9 596,60	9 596,60	100,0%	100,0%			
13.1.1	Социальные выплаты жителям сельской местности на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов (7809)	46 271,8	36 675,2	36 675,20	0,00	0,00	36 671,5	36 671,50	0,00	0,00	9 596,60	9 596,60	9 596,60	100,0%	100,0%			
13.2	Основное мероприятие 2 - Компенсация части затрат по газификации индивидуальных жилых домов	100,0	100,0	100,00	0,00	0,00	51,8	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8%	51,8%			
13.2.1	Социальные выплаты жителям сельской местности на компенсацию части затрат по газификации индивидуальных жилых домов (7810)	100,0	100,0	100,00	0,00	0,00	51,8	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8%	51,8%			


№ п/п	Наименование областного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, освоения мероприятия	План										Кассовое исполнение				Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, %	
		Всего	ОБ всего <1>	в т.ч.		МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.		ИИ	МБ	ИИ	За счет всех источников (гр.10+4)	За счет ОБ (гр.11+5)	
				ОБ (без ФБ)	ФБ					ОБ (без ФБ)	ФБ						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
14	Подпрограмма 8 - Повышение доступности жилищного кредитования для граждан в Пензенском автономном округе	50 800,0	50 800,0	50 800,00	0,00	0,00	0,00	40 264,40	40 264,4	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3%	79,3%		
14.1	Основное мероприятие 1 - Возмещение неисполненных задолгов кредитных организаций	50 800,0	50 800,0	50 800,0	0,0	0,0	0,0	40 264,40	40 264,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3%	79,3%		
14.1.1	Субсидии кредитным организациям в целях возмещения неисполненных задолгов в части процентов, начисленных кредитором за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья Пензенском автономном округе	50 800,0	50 800,0	50 800,0	0,0	0,0	0,0	40 264,40	40 264,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3%	79,3%		

Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетика и транспорта Пензенского автономного округа

Ц.Х. Соколов

Исполнитель

Тимошина А.А. - исполняющий обязанности начальника управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетика и транспорта Пензенского автономного округа, тел. 2-19-18, внутренний 1835



А.А. Тимошина