

**Пояснительная записка к отчету о реализации  
государственной программы Ненецкого автономного округа  
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»  
за январь - сентябрь 2022 года**

На реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 417-п (далее – Программа), законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 23.12.2021 № 303-оз предусмотрено 6 787 328,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 4 546 870,8 тыс. рублей. В местных бюджетах на реализацию Программы предусмотрено 2 017,3 тыс. рублей.

Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.10.2022 предусмотрено финансирование в размере 5 965 471,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 4 471 531,6 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета 748,3 тыс. рублей. Исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 5 689 551,1 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 4 471 531,6 тыс. рублей. Соответствие кассового исполнения запланированному уровню за счет средств окружного бюджета составило 95,4 %. Неосвоенный остаток составил 275 920,1 тыс. рублей.

В рамках Программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

**Отдельное мероприятие 4 – «Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника)».**

На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 54 737,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 54 737,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 52 336,3 тыс. рублей или 95,6 % от плана.

В рамках данного мероприятия финансируются детализированные мероприятия:

«Устройство и содержание зимника г. Нарьян-Мар – г. Усинск».

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 48 512,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 48 512,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составило 47 698,8 тыс. рублей или 98,3 % от запланированного объема.

На устройство и содержание искусственного дорожного сооружения г. Нарьян-Мар – г. Усинск заключен ГК от 21.12.2021 № 0184200000621000661 от 21.12.2021, стоимость работ определена в сумме 48 512,3 тыс. рублей, подрядчик ООО «Техносфера».

Контракт расторгнут по факту выполненных работ. Экономия по контракту составила 813,5 тыс. рублей.

«Устройство и содержание зимника г. Нарьян-Мар – с. Тельвиска с ледовой переправой через протоку Казенная Виска».

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 6 225,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере

6 225,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составило 4 637,5 тыс. рублей или 74,5 % от запланированного объема.

Заключен государственный контракт на устройство и содержание искусственного зимника г. Нарьян-Мар – с. Тельвиска от 21.12.2021 № 018420000621000629, подрядчик – ООО «Автомаркет», со сроком исполнения 2023 год, стоимость работ определена в размере 9 909,0 тыс. рублей.

Неосвоение запланированного объема финансирования связано с тем, что выполнение за апрель месяц не оплачено, ввиду того, что был отклонен акт приемки выполненных работ по причине отсутствия полного комплекта документации, предусмотренного государственным контрактом.

**Отдельное мероприятие 11 – Уплата членских взносов в некоммерческие организации.**

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 240,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 180,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 180,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

**Отдельное мероприятие 12 - Возврат средств в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа.**

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 2 480,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 2 480,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 2 480,5 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

**Отдельное мероприятие 13 – «Разработка документов транспортного планирования Ненецкого автономного округа и Нарьян-Марской городской агломерации».**

Объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в размере 5 580,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование предусмотрено в размере 5 580,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 5 580,0 тыс. рублей или 100 % от плана.

**Отдельное мероприятие 14 - Субсидия в целях возмещения затрат, связанных с приобретением радиолокационной станции.**

В рамках данного мероприятия предусматривается финансирование на 2022 год в размере 6 352,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности и авиационной безопасности аэропорта «Нарьян-Мар» предлагается приобрести за счет средств окружного бюджета и установить радиолокационную станцию, которая разработана для автоматического обнаружения беспилотных летательных аппаратов малого класса, наземных и надводных целей, измерения координат и др.

**Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений».**

На 2022 год предусмотрено в окружном бюджете – 199 702,5 тыс. рублей. Средства местных бюджетов составили – 2 017,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере

74 620,6 тыс. рублей, средства местного бюджета – 748,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 52 659,4 тыс. рублей или 69,9% от плана.

Основное мероприятие 1 – Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня.

На 2022 год предусмотрены ассигнования в размере 53 339,5 тыс. рублей (средства окружного бюджета – 52 806,1 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 533,4 тыс. рублей). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 26 962,4 тыс. рублей, средства местного бюджета – 266,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составило 4 519,8 тыс. рублей или 16,6 % от запланированного объема.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Аэродромная, ул. Полярных летчиков, проезд Торговый, ул. Светлая, ул. Рябиновая, ул. Южная, ул. Красная (с закупкой строительных материалов). Соглашение заключено 28.02.2022 № 46.

Муниципальным казенным учреждением «Чистый город» заключены муниципальные контракты:

- № 137.22-44 от 03.06.2022 с ООО «Автомаркет» на поставку щебня гранитного (фракция 5-20 мм) в количестве 526 тонн на сумму 2 835,0 тыс. рублей. Контракт исполнен;

- № 138.22-44 от 03.06.2022 с ООО «ЭОМАКС» на поставку строительного песка в количестве 2 406,9 тонн на сумму 1 684,8 тыс. рублей. Контракт исполнен;

- № 205.22-44 от 15.08.2022 с ООО «Капиталстрой-НАО» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Рябиновая МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на сумму 9 023,5 тыс. рублей, срок исполнения – не позднее 15.10.2022;

- № 206.22-44 от 15.08.2022 с ООО «Капиталстрой-НАО» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Светлая МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на сумму 10 631,1 тыс. рублей, срок исполнения – не позднее 15.10.2022;

- № 216.22-44 от 19.08.2022 с ООО «Капиталстрой-НАО» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Южная МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на сумму 7 407,1 тыс. рублей, срок исполнения – не позднее 15.10.2022.

Между МКУ «Чистый город» и ООО «Фаворит» был заключен муниципальный контракт № 137.22-44 от 06.06.2022 на поставку щебня гранитного (фракция 40-70 мм) в количестве 1 429,8 тонн на сумму 8 403,1 тысяч рублей, срок поставки до 10.07.2022. В связи с просрочкой поставки товара МКУ «Чистый город» было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (решение от 17.08.2022).

На выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (ул. Красная, проезд Торговый, ул. Полярных Летчиков, ул. Аэродромная) планируется осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 постановления Администрации Ненецкого

автономного округа от 20.05.2022 № 143-п «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд Ненецкого автономного округа и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на его территории, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления» с АО «Ненецкая нефтяная компания», документы направлены для согласования в Управление госзаказа НАО.

Неосвоение запланированного объема финансирования связано с поздним заключением контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Отдельное мероприятие – Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».

На 2022 год предусмотрены ассигнования в размере 148 380,3 тыс. рублей (средства окружного бюджета – 146 896,4 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 1 483,9 тыс. рублей). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 47 658,2 тыс. рублей, средства местного бюджета – 481,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составило 48 139,8 тыс. рублей или 100,0 % от запланированного объема.

В рамках мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Заводская в г. Нарьян-Маре.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере – 66 846,5 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 675,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

Муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» 07.07.2022 заключен муниципальный контракт с АО «Ненецкая нефтяная компания» на реконструкцию объекта. Стоимость работ по контракту определена в сумме 220 600,0 тыс. рублей, срок исполнения – 31.10.2023.

На текущую дату на объекте выполняются работы по выносу осей объекта на местности, демонтажу существующего покрытия автомобильной дороги, монтируются дренажные колодцы, завозятся строительные материалы (щебень), производится шурфовка существующих коммуникаций.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Первомайская, ул. Рыбников.

На 2022 год бюджетные ассигнования предусмотрены в размере – 57 379,3 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 579,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 47 658,2 тыс. рублей, средства местного бюджета – 481,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составило 48 139,6 тыс. рублей или 100,0 % от запланированного объема.

По мероприятию «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Рыбников в г. Нарьян-Мар» заключен муниципальный контракт № 071.22-44 от 28.03.2022 с ИП Абачараева Абугаят Цахаевна на сумму 4 038,9 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – 01.10.2022.

По мероприятию «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская в г. Нарьян-Мар» заключен муниципальный



контракт № 073.22-44 от 04.05.2022 с ООО «Капиталстрой-НАО» на сумму 48 139,5 тыс. рублей. Контракт исполнен.

По мероприятию «Ремонт тротуаров по ул. Рыбников г. Нарьян-Мар» заключен муниципальный контракт № 217.22-44 от 22.08.2022 с ООО «Капиталстрой-НАО» на сумму 5 780,3 тыс. рублей, срок исполнения – не позднее 15.10.2022.

Реконструкция ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре (1 этап).

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 22 670,6 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 229,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

Между МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» и ООО «ОПОРА» 25.06.2019 был заключен муниципальный контракт № 059 на выполнение работ по реконструкции ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре (I этап) на сумму 79 564,7 тыс. рублей, срок исполнения обязательств по контракту до 01.09.2020.

Подрядчику в 2019 – 2021 годах произведена оплата за выполненные работы в размере 54 584, 8 тыс. рублей.

В связи с нарушением подрядчиком условий контракта заказчик принял решение о расторжении контракта в одностороннем порядке (от 20.11.2020 № 4015/01-18) в соответствии с требованием частей 8-25 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, разделом 15 контракта от 25.06.2019 № 059 и п. 1 ст. 450.1 ГК РФ, 09.12.2020 решение вступило в законную силу.

Подрядчик обратился в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением к заказчику с требованием о взыскании задолженности по муниципальному контракту от 25.09.2019 № 059 на сумму 23 695,1 тыс. рублей, Решением от 23.06.2022 года по Делу № А05П-96/2021 исковое заявление ООО «ОПОРА» удовлетворено. Согласно Решения с МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» в пользу ООО «ОПОРА» взыскивается 22 899,5 тыс. рублей долга, а также 133,4 тыс. рублей возмещение расходов по уплате госпошлины.

МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» подало апелляционную жалобу в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, судебное разбирательство состоялось 05.09.2022, апелляционную жалобу суд оставил без удовлетворения.

**Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».**

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4 714 834,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 4 445 115,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 4 603 500,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 445 115,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 541 230,5 тыс. рублей или 98,6% от плана.

Основное мероприятие 2 – Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 199 449,7 тыс. рублей (средства окружного бюджета). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 96 115,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100 % от плана. В рамках данного основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

Реконструкция автомобильной дороги по пер. Озерный.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 1 978,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 978,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100,0 % от плана.

В целях реализации мероприятия заключен государственный контракт на проектирование объекта от 28.12.2020 № 0384200001620000120, стоимость работ по государственному контракту определена в сумме 1 978,9 тыс. рублей, срок исполнения – 30.01.2022, подрядчик ООО «АРКТИКТРАНСПРОЕКТ».

На отчетную дату проект разработан, получено положительное заключение государственной экспертизы, контракт исполнен.

Обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Реконструкция автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск, км 0+000 – км 97+000, со строительством моста через реку Куя на км 8+864.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 197 470,8 тыс. рублей (средства окружного бюджета). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 94 136,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 94 136,4 тыс. рублей или 100 % от плана.

Целью подготовки обоснования инвестиций является обоснование экономической эффективности капитальных вложений в инвестиционный проект и его описание, включая основные характеристики, сроки и этапы строительства и место размещения Объекта, основные (принципиальные) архитектурно-художественные, технологические, конструктивные и объемно-планировочные, инженерно-технические и иные решения по созданию Объекта, сведения об основном технологическом оборудовании с учетом требований современных технологий производства, соответствия указанных решений современному уровню развития техники и технологий, современным строительным материалам и оборудованию, применяемым в строительстве, а также предполагаемую (предельную) стоимость Объекта, положения о возможности (невозможности) использования экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство.

Заключен государственный контракт № 0184200000622000001 от 21.02.2022 с ООО «Мосты и инженерные проекты» на выполнение работ по разработке предпроектной документации (обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства,

стоимость работ определена в сумме 197 470,0 тыс. рублей, срок исполнения – не позднее 01.12.2022.

На отчетную дату выполнены работы по формированию цифровой модели местности на базе исходных данных, разработка тома ОПР АД 2-4 этапы, трассирование участка, формирование плана трассы, запрос и обработка выписок ЕГРН. Выполнены работы по комплексу инженерных изысканий по 2,3,4 этапу.

На 30.09.2022 выполнен весь комплекс работ, за исключением проведения технологического и ценового аудита.

«Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4 515 385,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 4 445 115,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 4 507 385,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 445 115,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 445 115,2 тыс. рублей или 98,6% от плана.

В рамках данного основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 - км. 147+531.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 2 727 056,0 тыс. рублей (100% средства федерального бюджета). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 2 727 056,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100,0 % от плана.

Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 - км. 147+531» позволит построить 20,6 км автомобильной дороги, расчетная скорость движения 80 км/ч, полос движения - 2.

Строительство участка автодороги разбито на 2 этапа.

КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» заключены государственные контракты на строительство общей стоимостью 7 440 143,9 тыс. рублей.

1 этап строительства:

Заключен государственный контракт № 0384200001620000108 от 27.11.2020 на выполнение работ по строительству объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 - км. 147+531» в части строительства 1 этапа, подрядчик ООО «Техносфера», стоимость работ определена в сумме 3 515 094,4 тыс. рублей, срок исполнения 20.10.2023.

С учетом дополнительного соглашения об увеличении цены государственного контракта, стоимость работ составила 3 659 554,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту предусмотрено финансирование в сумме 1 402 620,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 1 402 620,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100 % от запланированного объема ассигнований.

За весь период строительства на объекте выполнены следующие работы:

- 1) Освоение трассы – 100%;
- 2) Подготовительные работы – 100%;
- 3) Площадка для складирования материалов на ПК300 – 100%;
- 4) Отсыпка земляного полотна – 100%;
- 5) Устройство прослойки из нетканого материала – 100%;
- 6) Укладка водопропускных труб (32 шт.) – 100%;
- 7) Укрепление откосов биоматами – 191 529 кв.м (100%);
- 8) Верхний слой дорожной одежды – 120 000 кв.м (100%);
- 9) Установка барьерного ограждения 2 490 м (24 %), остаток к установке – 8 002 м.

*Материальное обеспечение объекта:*

- 1) Нетканый синтетический материал – 100 %;
- 2) Водопропускные трубы – 100 %;
- 3) Щебень – 100 %;
- 4) ПГС – 100 %;
- 5) Барьерное ограждение и дорожные знаки – 100 %;
- 6) Биоматы – 100 %;
- 7) Лестничные сходы – 100 %.

Работы на объекте ведутся с существенным опережением графика.

2 этап строительства:

Заключен государственный контракт № 0384200001620000109 от 27.11.2020 на выполнение работ по строительству объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 - км. 147+531», в части строительства 2 этапа, подрядчик ООО «Техносфера», стоимость работ определена в сумме 3 540 272,3 тыс. рублей, срок исполнения 20.10.2023.

С учетом дополнительного соглашения стоимость работ была уменьшена и составила 3 836 714,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту предусмотрено финансирование в сумме 1 291 964,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 1 291 964,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100 % от запланированного объема ассигнований.

За весь период строительства на объекте выполнены работы:

- 1) Освоение трассы – 100%;
- 2) Подъезд к карьере «Северное-4» – 100%;
- 3) Подготовительные работы – 100%;
- 4) Отсыпка земляного полотна – 100%;
- 5) Укладка нетканого синтетического материала – 100%;
- 6) Укладка водопропускных труб (17 шт.) – 100%;
- 7) Устройство временного моста через р. Лаявож – 100%;
- 8) Устройство нижнего слоя дорожной одежды из ЩПГС – 84,71 тыс.м<sup>2</sup> (всего выполнено 100%);
- 9) Устройство верхнего слоя дорожной одежды из ЩПГС – 80,201 тыс.м<sup>2</sup> (выполнено 100%);



10) Мостовой переход через р. Лаявож: ПК451+82 (мост через реку Лаявож) – 100%;

11) Монтаж блоков главных балок, пролёт 2-3 – 2шт.;

12) Монтаж консолей, пролёт 1-2 (6 шт.) – 100%;

13) Бетонирование подферменников, Опора 4 (2 шт.) – 100%;

14) Армирование и монтаж опалубки шкафной стенки Опора 4 – 70%;

*Материальное обеспечение объекта:*

1) Нетканый синтетический материал – 100 %;

2) Водопропускные трубы – 100 %;

3) Щебень – 100 %;

4) ПГС – 100 %;

5) Плиты ПДН – 100 %;

6) Барьерное ограждение и дорожные знаки – 100 %;

7) Биоматы – 100 %;

8) Лестничные сходы – 100 %;

9) Мост через р. Лаявож – 100 %.

Работы на объекте ведутся с существенным опережением графика.

В целях обеспечения контроля за выполнением строительно-монтажных работ на объекте «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 - км. 147+531, которые оказывают влияние на безопасность и надежность объекта капитального строительства и в целях обеспечения соответствия выполняемых работ проектной документации и технологии строительства, заключены государственные контракты для выполнения функций строительного контроля и авторского надзора.

**Строительный контроль:**

Заключен государственный контракт от 12.02.2021 № 0184200000620000552, подрядчик ООО «ЭКОЛЕНД», общая стоимость работ 72 380,0 тыс. рублей, срок исполнения 20.10.2023.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту предусмотрено финансирование в сумме 30 739,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 30 739,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100 % от запланированного объема ассигнований.

**Авторский надзор:**

Заключен государственный контракт от 16.02.2021 № 0184200000620000577, подрядчик ООО «Стройпутызыскания», общая стоимость работ 10 392,9 тыс. рублей, срок исполнения 20.10.2023.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту предусмотрено финансирование в сумме 1 732,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 1 732,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 100 % от запланированного объема ассигнований.

**Реконструкция автомобильной дороги по пер. Озерный.**

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 32 844,7 тыс. рублей (8 000,0 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 24 844,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 24 844,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило

100,0 % от плана. Произведена оплата авансового платежа в соответствии с условиями контракта.

В целях реализации мероприятия заключен государственный контракт на реконструкцию объекта от 26.04.2022 № 55-П-2/2022 с ООО «Капиталстрой-НАО», стоимость работ составляет 83 511,1 тыс. рублей, срок исполнения не позднее 30.09.2023.

Планируется осуществить реконструкцию участка дороги протяженностью 0,766 км, а также реконструкцию пешеходных тротуаров.

В ходе выполнения работ выявлено что водосборные фильтрующие колодцы запроектированы под действующим газопроводом. Требуется изменение проектных решений по устройству дождеприемных колодцев. Подрядчиком ведутся работы по заключению договора с проектной организацией ООО «Арктиктранспроект» на осуществление авторского надзора за строительством объекта.

Строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар - Усинск на участке км 97 - км 103 + 639 с мостом через р. Шапкина.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 1 693 214,6 тыс. рублей (100 % средства федерального бюджета). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 693 214,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100,0 % от плана.

Заключен государственный контракт № 018420000062100037 от 27.07.2021 на выполнение работ по строительству объекта «Автомобильная дорога Нарьян-Мар - Усинск на участке км 97 - км 103 + 639 с мостом через р. Шапкина», подрядчик ООО «Техносфера», стоимость работ определена в сумме 3 043 403,2 тыс. рублей, срок исполнения – 02.02.2024, ввод объекта – не позднее 20.12.2023.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту предусмотрено финансирование в сумме 1 666 859,3 тыс. рублей, 100 % средства федерального бюджета, кассовое исполнение составило 100 % от запланированного объема ассигнований.

За весь период строительства на объекте выполнены работы:

- 1) Подготовительные работы – 100 %;
- 2) Устройство прослойки из геотекстиля – 80,5 тыс.м2 (выполнено 100 %);
- 3) Отсыпка земляного полотна с нарастающим итогом – 126 тыс.м3 (100 %);
- 4) Устройство водопропускных труб – уложено 14 шт. (100 %);
- 5) Устройство нижнего слоя дорожной одежды – 37 326 м2 (100 %);
- 6) Устройство верхнего слоя дорожной одежды – 33 019 м2 (100 %);
- 7) Укрепление откосов насыпи биоматами – 79 351 кв.м (100 %);
- 8) Установка барьерного ограждения – 900 п. м (21 %);

Мост через р. Шапкина:

- 1) Гидроизоляция мостового полотна, выполнено 750 м2;
- 2) Бетонирование подферменников, опора 1, выполнено 100 %;
- 3) Сборка стыков: стык 2 выполнено 70 %, стык 3,4,5 выполнено 100 %;
- 4) Ремонт ростверка, опора 3, выполнено 70 %;
- 5) Покраска моста, выполнено около 40 %;

Объект на 100 % обеспечен материалами. Работы ведутся с существенным опережением графика.

В целях обеспечения контроля за выполнением строительно-монтажных работ на объекте заключены государственные контракты для выполнения функций строительного контроля и авторского надзора.

Строительный контроль:

Заключен государственный контракт № 0184200000621000459 от 03.10.2021, подрядчик ООО «ЭКОЛЕНД», общая стоимость работ 35 280,0 тыс. рублей, срок исполнения – декабрь 2023 года.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту предусмотрено финансирование в сумме 25 290,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 25 290,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100 % от запланированного объема ассигнований.

Авторский надзор:

Заключен государственный контракт № ЕП-19/1/93 от 26.10.2021, подрядчик ООО «Стройпутызыскания» общая стоимость работ 5 980,0 тыс. рублей, срок исполнения – декабрь 2023 года.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту предусмотрено финансирование в сумме 1 065,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 1 065,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100 % от запланированного объема ассигнований.

Реконструкция автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – п. Искателей.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 62 269,8 тыс. рублей (100 % средства окружного бюджета). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 62 269,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0,0 % от плана.

На реконструкцию дороги заключен государственный контракт с ООО «СМК-строй» № 0384200001619000066 от 16.06.2019, срок исполнения – 31.01.2022, цена контракта – 493 673,8 тыс. рублей.

В декабре 2021 года объект введен в эксплуатацию.

На 01.01.2022 профинансировано – 431 404,0 тыс. рублей, остаток по государственному контракту составляет 62 269,8 тыс. рублей.

Для окончательной оплаты по государственному контракту и обеспечения принятых обязательств предусмотрено финансирование в размере 62 269,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение в отчетном периоде отсутствует в связи с тем, что в 2022 году начаты судебные обязательства в части применения расценок к тротуарной плитке и расторжению государственного контракта по факту выполненных работ. В настоящее время продолжаются судебные разбирательства.

**Подпрограмма 3 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».**

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 003 027,7 тыс. рублей, в том числе 101 755,5 тыс. рублей средства федерального бюджета. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 612 968,2 тыс. рублей в том числе 26 416,3 тыс. рублей средства федерального бюджета. Кассовое исполнение составило 427 743,5 тыс. рублей или 69,8 % от плана.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие отдельные мероприятия:

Основное мероприятие 1 – Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 487 445,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 368 006,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 356 272,8 тыс. рублей или 96,8 % от плана.

В рамках данного мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в том числе:

Содержание автомобильных дорог Нижняя Пеша – Верхняя Пеша и Верхняя Пеша – Волоковая.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 21 500,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 16 066,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 16 065,8 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

На период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022 с ООО «Полар» заключен контракт № 184200000621000647 от 20.12.2021, стоимость содержания определена в сумме 21 500,0 тыс. рублей. Оплачены услуги за январь-август текущего года.

В том числе в отчетном периоде оплачены услуги по содержанию за декабрь 2021 года в размере 1 732,5 тыс. рублей.

Содержание автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - п. Искателей, г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок г. Нарьян-Мар - Лая-Вож, участок км 103+639 – км 126+939, автомобильные дороги на территории п. Искателей, подъездной автомобильной дороги к п. Красное, автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска: участок г. Нарьян-Мар – съезд к комбинату «Солнышко», подъездная автомобильная дорога от города Нарьян-Мара к аэропорту Нарьян-Мара.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 328 835,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 252 311,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 242 969,1 тыс. рублей или 96,3% от плана.

На период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022 с ООО «Арктикатрансэкскавация» заключен государственный контракт № 0184200000621000640 от 28.12.2021, стоимость содержания определена в сумме 328 970,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде оплачены услуги за январь-август текущего года. Оплата произведена за фактически выполненные объемы.

В отчетном периоде оплачены услуги за декабрь 2021 года в размере 24 467,9 тыс. рублей.

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск: III участок км 147+531 –



км 162+497; участок км 162+497 – граница Ненецкого автономного округа и подъездной автомобильной дороги к п. Харьягинский.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 122 055,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 91 127,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 89 633,6 тыс. рублей или 98,4 % от плана.

На период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022 заключен контракт с ООО «Арктикатрансэкскавация» № 0184200000621000645 от 28.12.2021, стоимость содержания определена в сумме 122 050,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 89 633,6 тыс. рублей или 98,4 % от запланированного объема. Оплачены услуги за январь-август 2022 года.

Оплата произведена за фактически выполненные объемы.

В отчетном периоде оплачены услуги за декабрь 2021 года в размере 9 756,6 тыс. рублей.

Диагностика автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2 559,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

Заключен государственный контракт № 0184200000622000826 от 22.08.2022 на выполнение работ по диагностике автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, подрядчик ООО «Домер ПК», срок исполнения – 30.09.2022, стоимость работ составляет 3 584,5 тыс. рублей.

На отчетную дату комплект документации поступил в адрес Заказчика, выявлены замечания и неполная укомплектованность. Ведется проверка.

Содержание электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4 287,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 3 092,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 2 195,1 тыс. рублей или 71,0 % от плана.

В рамках реализации данного мероприятия заключены следующие контракты:

1) Государственный контракт от 21.12.2020 № 0384200001620000114 на содержание электролиний автомобильных дорог г. Нарьян-Мар – п. Искателей, по ул. Угольная, улично-дорожной сети микрорайона Факел п. Искателей, период содержания с 01.01.2021 по 31.12.2021, стоимость работ 698,5 тыс. рублей, подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС». На отчетную дату контракт исполнен и расторгнут по факту выполненных работ.

Кассовое исполнение по контракту в 2021 году составило 573,2 тыс. рублей, оплачены услуги за январь-ноябрь 2021 года.

В отчетном периоде произведена оплата за услуги декабря 2021 года в размере 119,9 тыс. рублей.

2) Государственный контракт от 25.12.2020 № 2358620 на содержание электролиний подъездной автомобильной дороги в п. Красное, стоимость работ 152,7 тыс. рублей, период содержания с 01.01.2021 по 31.12.2021, подрядчик

ООО «ПРОМ-СЕРВИС». На отчетную дату контракт исполнен и расторгнут по факту выполненных работ.

Кассовое исполнение в 2021 году составило 137,8 тыс. рублей, оплачены услуги за январь-ноябрь 2021 года.

В отчетном периоде произведена оплата за услуги декабря 2021 года в размере 14,9 тыс. рублей.

3) Государственный контракт от 14.10.2021 № 64-ЕП на содержание электролиний наружного освещения подъездной автомобильной дороги от г. Нарьян-Мара до аэропорта, стоимость работ определена в сумме 584,8 тыс. рублей, подрядчик АО «Нарьян-Марагропромэнерго». Контракт исполнен.

В 2021 году кассовое исполнение по контракту составило 487,3 тыс. рублей, оплачены услуги за октябрь-ноябрь 2021 года.

В отчетном периоде оплачены услуги за декабрь 2021 года в размере 97,5 тыс. рублей.

4) Государственный контракт от 30.12.2021 № 3946317 на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания электролиний наружного освещения подъездной автомобильной дороги к п. Красное, период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022, стоимость работ по контракту определена в сумме 492,9 тыс. рублей, подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС».

Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 189,8 тыс. рублей, оплачены услуги за январь-июнь текущего года.

5) Государственный контракт от 31.12.2021 № 0184200000621000754 на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания электролиний наружного освещения автомобильных дорог г. Нарьян-Мар – п. Искателей, по ул. Угольная, микрорайона Факел п. Искателей, подъездной автомобильной дороги от г. Нарьян-Мар к аэропорту Нарьян-Мара период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022, стоимость работ определена в сумме 3 999,5 тыс. рублей, подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС».

Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 1 773,0 тыс. рублей, оплачены услуги за январь-август текущего года.

Оказание услуг по энергосбережению электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа г. Нарьян-Мар – п. Искателей, по ул. Выучейского, ул. Ленина, ул. Хатанзейского, ул. Первомайская, ул. Октябрьская.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 410,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 410,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 410,7 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года заключен государственный контракт № 496/1-2022/1 от 10.02.2022, стоимость услуг определена в сумме 1 407,0 тыс. рублей, подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». Дополнительным соглашением от 17.08.2022 № 1 стоимость услуг увеличена до 2 609,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде оплачены услуги за январь-август 2022 года в размере 1 410,7 тыс. рублей.

В отчетном периоде произведена оплата за декабрь 2021 года в размере 129,6 тыс. рублей.

Содержание автомобильной дороги ул. Губкина – ПБО в п. Искателей.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 5 594,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 3 606,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100% от плана.

В 2019 году заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Ненецкого автономного округа ул. Губкина - ПБО на принципах контракта жизненного цикла № 0384200001619000098 от 16.09.2019, стоимость работ по контракту определена в сумме 24 042,0 тыс. рублей, подрядчик ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ», срок исполнения 31.12.2022.

Работы по ремонту выполнены в 2019 году.

Приемка работ и оплата по содержанию участка дороги осуществляется в рамках мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».

В отчетном периоде кассовое исполнение составило 3 606,1 тыс. рублей.

Создание автоматизированной системы управления наружным освещением (в том числе обслуживание).

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 070,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 267,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100% от плана.

В целях выполнения работ по внедрению автоматизированной системы управления шкафами наружного освещения автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа в 2019 году заключен государственный контракт № 0384200001619000094 от 03.09.2019, стоимость работ определена в сумме 2 839,7 тыс. рублей, подрядчик ООО «РТК-ЭнергоБаланс», срок исполнения 31.12.2020.

Государственный контракт разбит на 2 этапа, в том числе первым этапом в 2019 году выполнены работы по поставке оборудования и его установки.

В 2019 году произведена оплата работ по 1 этапу в сумме 2 490,9 тыс. рублей.

В 2020 году начато исполнение 2 этапа, который включает в себя техническую поддержку автоматизированной системы. Стоимость услуг определена в сумме 348,8 тыс. рублей. Оплата осуществляется поквартально.

В 2020 году кассовое исполнение составило 265,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 83,0 тыс. рублей, оплачены услуги за 4 квартал 2020 года.

В целях дальнейшей технической поддержки системы в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 заключен государственный контракт от 24.12.2020 № 2357953, стоимость услуг определена в сумме 461,8 тыс. рублей, подрядчик ООО «РТК-ЭнергоБаланс».

Оплата осуществляется поквартально. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 142,1 тыс. рублей. Оплачены услуги за 1-3 кварталы 2021 года.

В отчетном периоде произведена оплата за 4 квартал 2021 года в сумме 93,2 тыс. рублей.

На отчетную дату контракт исполнен.

На период оказания услуг с 01.01.2022 по 31.12.2022 заключен контракт от 31.12.2021 № 3960923, стоимость услуг определена в сумме 348,1 тыс. рублей.

В соответствии с условиями контракта оплата услуг осуществляется поквартально. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 174,0 тыс. рублей.

Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части выполнения работ по устройству проекционного светового пешеходного перехода на автомобильной дороге общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - п. Искателей на участке км 2+415 (район пересечения с ул. Калмыкова) на принципах контракта жизненного цикла:

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 136,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 125,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100% от плана.

Заключен государственный контракт № 0184200000621000439 от 30.08.2021, подрядчик «М-АйТи НАО», срок исполнения 31.12.2024, стоимость работ определена в сумме 2 480,8 тыс. рублей, из них на установку устройства 1 932,2 тыс. рублей, на содержание 548,6 тыс. рублей.

Исполнение государственного контракта разбито на два этапа, первым этапом в срок до 31.10.2021 проведены работы по установке перехода. Работы оплачены в сумме 1 932,2 тыс. рублей.

Второй этап включает в себя услуги по содержанию объекта.

В 2021 году оплачены услуги по содержанию в сумме 3,8 тыс. рублей.

В отчетном периоде произведена оплата за декабрь 2021 года и январь-август 2022 года в сумме 125,3 тыс. рублей.

Выполнение работ по разработке паспортов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Ненецкого автономного округа.

Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

В целях реализации мероприятия заключен государственный контракт от 21.07.2022 № 54-ЕП, стоимость работ 560,0 тыс. рублей, срок исполнения декабрь 2022 года, подрядчик ООО «Центр взрывоопасности».

В рамках исполнения государственного контракта планируется разработать паспорта обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, не подлежащих категорированию, в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением правительства РФ от 10.12.2020 № 2070, а также провести работу по согласованию их в Росавтодоре.

Содержание участка автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок г. Нарьян-Мар - Лая-Вож, на участке км 0+000 - км 1+032.

Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

В целях реализации мероприятия заключен государственный контракт от 27.06.2022 № №0184200000622000636 на выполнение работ по капитальному



ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок г. Нарьян-Мар - Лая-Вож, на участке км 0+000 - км 1+032.

Работы по настоящему контракту выполняются в два этапа:

I этап - Капитальный ремонт объекта – начало: с момента заключения контракта, окончание: не позднее 30 сентября 2022 года.

II этап - Содержание объекта – начало: 1 октября 2022 года (но не ранее ввода объекта в эксплуатацию), окончание: по 31 декабря 2022 года.

В 2022 году на оплату услуг по содержанию предусмотрено финансирование в сумме 637,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2 - Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожных сооружений и (или) их частей, а также по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 87 140,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 87 140,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 14 163,0 тыс. рублей или 16,3 % от плана.

В рамках данного мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

Ремонт подъездной автомобильной дороги к п. Красное на участке км 16+593 – км 19+023 (2200 м).

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 39 645,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 39 645,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0,0 % от плана.

Аукцион не состоялся, в связи с отсутствием заявок.

Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г.Усинск, участок Нарьян-Мар-Лая-Вож участок км 0+00- км 1+032

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 47 495,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 47 495,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 14 163,0 тыс. рублей или 29,8 % от плана.

Заключен государственный контракт № 0184200000622000636 от 27.06.2022, стоимость работ определена в размере 48 165,5 тыс. рублей, в том числе капитальный ремонт объекта – 47 210,1 тыс. рублей, содержание автомобильной дороги – 955,4 тыс. рублей, подрядчик ООО «Капиталстрой-НАО», срок исполнения по капитальному ремонту не позднее 30 сентября 2022 года, содержание объекта – начало: 1 октября 2022 года (но не ранее ввода объекта в эксплуатацию), окончание: по 31 декабря 2022 года.

В отчетном периоде оплачен аванс в размере 14 163,0 тыс. рублей.

Неосвоение бюджетных ассигнований связано с поздним сроком заключения контракта на проведение капитального ремонта.

На отчетную дату на объекте выполнены следующие работы:

1. Устройство футляров для газопровода – 50%;
2. Устройство съездов – 95%;
3. Перекладка ж/б плит – 95%;

4. Устройство монолитных участков – 100%;
5. Автобусные остановки – 60%;
6. Бортовой камень БР100.30.18 – 95%;
7. Защита кабеля связи – 100%;
8. Освещение – 75%;
9. Устройство поребрика – 45%;
8. Устройство тротуаров – 30%.

В связи с маловодьем на р. Печора не поставлены 69 плит ПДН-14 (ожидание поставки не ранее 10.10.2022), не поставлены светильники для устройства наружного освещения (ожидание поставки конец октября), асфальтобетонное покрытие съездов и заездных карманов выполнено с ненадлежащим качеством.

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 428 441,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 101 755,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 157 821,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 26 416,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 57 307,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 26 416,3 тыс. рублей или 36,3 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок п. Харьягинский - граница округа, км 31+410, мост через ручей Безымянный в Ненецком автономном округе.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 141 428,8 тыс. рублей (средства окружного бюджета). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 49 024,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 538,9 тыс. рублей или 9,3 % от плана.

В июле 2019 года заключен государственный контракт № 0384200001619000080, подрядчик ООО «СМК-строй», стоимость работ определена в сумме 191 298,0 тыс. рублей, срок сдачи работ – октябрь 2020 года.

В соответствии с пп. 6 ч. 1 ст. 95 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пп. 3 п. 7 и п. 12 государственного контракта изменен срок исполнения государственного контракта до 31.10.2022.

За отчетный период профинансировано 4 538,9 тыс. рублей, в том числе оплачены услуги строительного контроля в сумме 95,1 тыс. рублей.

За весь период ремонта на объекте выполнены следующие работы:

1. Опоры крайние ОК-1, ОК-3 – 75,60%;
2. Опора промежуточная ОП-2 – 67,91%;
3. Пролетное строение – 37,67%;
4. Мостовое полотно – 25,80%;
5. Сопряжение моста с насыпью подходов – 25,72%;
6. Устройство ЦПС на подходах – 100%;
7. Устройство плит ПНД на половине проезжей части – 100%.

Также проведены работ по перепуску движения на другую сторону, подготовлены отверстия и закладные детали под барьерное ограждения, проведена пескоструйная обработка ПС, демонтаж деформационных швов.

Подрядчик существенно отстает от утвержденного графика, имеются риски не достижения установленных целевых показателей в отчетном году. Работы на объекте не ведутся.

Заказчиком рассматривается вопрос о расторжении государственного контракта.

В целях обеспечения контроля за выполнением строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопасность и надежность объекта капитального строительства и в целях обеспечения соответствия выполняемых работ проектной документации и технологии строительства, заключены государственные контракты для выполнения функций строительного контроля и авторского надзора.

Государственный контракт от 02.09.2019 № 0384200001619000089 на выполнение работ по строительному контролю, стоимость работ составляет 4 101,9 тыс. рублей, подрядчик ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ».

Государственный контракт от 14.10.2019 № 0384200001619000088 на выполнение работ по авторскому надзору, стоимость работ составляет 382,6 тыс. рублей, подрядчик ООО ПИИ «Кировмостдорпроект». На отчетную дату контракт исполнен.

Капитальный ремонт моста через р. Колва, автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке п. Харьягинский - граница округа, км 12+905.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 118 293,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 67 548,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 11 519,3 тыс. рублей или 17,1 % от плана.

Заключен государственный контракт № 0384200001619000068 от 10.07.2019, стоимость работ определена в размере 814 710,1 тыс. рублей, подрядчик ООО «СМК-строй», срок сдачи работ – 31.10.2021.

В соответствии с пп. 6 ч. 1 ст. 95 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пп. 3, п. 7 и п.12 государственного контракта изменен срок исполнения государственного контракта до 31.10.2022.

На отчетную дату профинансировано 11 519,3 тыс. рублей, в том числе оплачены услуги строительного контроля в размере 202,8 тыс. рублей и услуги авторского надзора в размере 182,8 тыс. рублей.

Неосвоение бюджетных ассигнований связано с отставанием от графика работ, низким темпом выполнения работ.

Подрядчик существенно отстает от утвержденного графика, имеются риски не достижения установленных целевых показателей в отчетном году. Работы на объекте не ведутся.

Заказчиком рассматривается вопрос о расторжении государственного контракта.

Капитальный ремонт мостового сооружения через протоку Лесозаводская курья на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар - п. Искателей с разработкой проектной документации.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 168 719,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 101 755,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 41 249,4 тыс. рублей, в том числе за счет

средств федерального бюджета – 26 416,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 41 249,5 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Заключен государственный контракт № 0384200001619000014 от 15.05.2019, подрядчик ООО «СМК-строй», стоимость работ определена в сумме 320 874,2 тыс. рублей, срок исполнения 31.10.2021. Дополнительным соглашением от 27.07.2021 срок исполнения контракта перенесен на 31.12.2022.

Руководствуясь п. 8) ч. 1 ст. 95 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, распоряжениями Администрации Ненецкого автономного округа от 25.06.2021 «О праве казенного учреждения «Централизованый стройзаказчик» изменить по соглашению сторон существенные условия, предусмотренные контрактом, от 23.07.2021 «Об изменении существенных условий государственного контракта», изменены условия государственного контракта путем увеличения стоимости работ до 416 991,7 тыс. рублей и увеличения авансового платежа с 10 % до 30%. Авансовый платеж по государственному контракту составил 125 097,5 тыс. рублей, с учетом кассового выполнения в 2019 году в сумме 32 087,4 тыс. рублей.

Фактически выполнены следующие объемы:

1. Организация безопасного движения на период устройства временного объезда в соответствии со схемой ОДД-100%;
2. Вынос 3 кабельных линий 6 Квт с устройством футляров методом ГНБ – 100%;
3. Монтаж колодцев и прокладка футляров линий связи – 100%;
4. Переустройство кабельных линий связи по временной схеме – 100%;
5. Монтаж временного моста – 100%;
- 5.1 Монтаж временного моста по доп. смете – 2%;
6. Устройство насыпи со стороны п. Искателей – 100%;
7. Устройство насыпи со стороны г. Нарьян-Мар – 85%;
8. Инъектирование и ремонт стоек опор ОП-2, ОП-3 капитального моста – 50%;
9. Выполнена сборка пролетного строения временного моста из МИК-П – 100%;

Монтаж металлоконструкций временного моста выполнен в полном объеме.

Из необходимого количества бруса для выполнения работ по настилу временного моста, доставлено только 23,5 %.

В связи с систематическими нарушениями условий государственного контракта, а именно отставанием от графика производства строительно-монтажных работ, а также отсутствием реакции на требования о необходимости надлежащего исполнения принятых на себя обязательств по условиям контракта, государственный контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке.

#### **Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом».**

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 798 355,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 611 403,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 607 867,4 тыс. рублей или 99,4 % от плана.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 – Государственная поддержка пассажирских авиаперевозок.



На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 599 403,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 468 745,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 465 969,5 тыс. рублей или 99,4 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 368 790,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 303 175,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 303 175,2 тыс. рублей или 100 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа, от 21.01.2022 № 6.

За 8 месяцев 2022 года перевезено 17 481 человек, в том числе 9 889 человек – по специальному тарифу.

Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и (или) специальным тарифам в межрегиональном сообщении.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 213 844,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 165 570,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 162 794,3 тыс. рублей или 98,3 % от плана.

В том числе:

- Субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 14 924,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 12 151,2 тыс. рублей или 81,4 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 27.12.2021 № 120.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения АО «Нарьян-Марский ОАО» выполняет авиарейсы по маршрутам Несь – Мезень, Харута – Инта, Хорей-Вер – Усинск и в обратном направлении.

Расписанием предусмотрено выполнение рейсов с мая по декабрь 2022 года. За май-август месяц выполнено 63 рейса, перевезено 1 102 человека.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии АО «Комиавиатранс» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно от 26.05.2022 № 80.

В рамках соглашения АО «Комиавиатранс» выполняет авиарейсы по маршрутам Воркута – Каратайка – Воркута, Воркута – Усть-Кара – Воркута. Предусмотрено выполнение рейсов с июня по август 2022 года.

За июнь-август месяц перевезено 270 человек.

- Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Усинск, г. Архангельск, п. Амдерма и в обратном направлении.

Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 23 870,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 23 868,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета в 2022 году субсидии акционерному обществу «Авиакомпания Смартавиа» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа по специальным тарифам воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 30.12.2021 № 122.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения АО «Авиакомпания Смартавиа» выполняет авиарейсы по маршруту Архангельск – Нарьян-Мар и в обратном направлении.

За 8 месяцев 2022 года перевезено 33 294 человека, в том числе 4 879 человек – по специальному тарифу.

- Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа по маршрутам, софинансируемым из федерального бюджета.

Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 92 171,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 92 171,0 тыс. рублей или 100 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу Авиакомпания «РусЛайн» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа по специальным тарифам воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 11.03.2022 № 53.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения АО «РусЛайн» выполняет рейсы по маршрутам:

- Нарьян-Мар – Казань, Нарьян-Мар – Киров, Нарьян-Мар – Санкт-Петербург, Нарьян-Мар – Сыктывкар и в обратном направлении в период с 01.01.2022 по 31.12.2022;

За 8 месяцев 2022 года перевезено 20 221 человек, в том числе по маршрутам:

- Нарьян-Мар – Казань – Нарьян-Мар 4 076 человек;

- Нарьян-Мар – Киров – Нарьян-Мар 5 479 человек;
- Нарьян-Мар – Санкт-Петербург – Нарьян-Мар 5 955 человек;
- Нарьян-Мар – Сыктывкар – Нарьян-Мар 4 711 человек.

Данные предоставлены без учета информации за сентябрь, так как в соответствии с действующим порядком предоставления субсидий, перевозчик предоставляет отчетные данные не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

- Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в г. Архангельск аэропорт «Васьково» и в обратном направлении.

Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 34 604,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 34 604,1 тыс. рублей или 100 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 27.12.2021 № 119.

За 8 месяцев 2022 года перевезен 2 459 человек.

В рамках соглашения АО «2-ой Архангельский ОАО» выполняет авиарейсы из населенных пунктов, расположенных в западной части округа, в аэропорт «Васьково» и в обратном направлении.

Основное мероприятие 2 – Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 43 359,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 27 240,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 27 240,2 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрена субсидия для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии муниципальному предприятию Заполярного района «Северная транспортная компания» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам, от 09.02.2022 № 18.

В рамках соглашения муниципальное предприятие Заполярного района «Северная транспортная компания» выполняет перевозки пассажиров по р. Печора.

За 8 месяцев 2022 года перевезено 6 437 человек, в том числе 4 596 человек по специальному тарифу.

Основное мероприятие 3 – Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 155 593,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период

предусмотрено финансирование в размере 115 417,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 114 657,7 тыс. рублей или 99,3 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрены расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам и расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Ненецкого автономного округа.

Заключены следующие государственные контракты:


- № 0184200000621000642 от 28.11.2021. Подрядчик МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие». Кассовое исполнение составило 101 984,7 тыс. рублей;

- № 0184200000621000641 от 29.11.2021. Подрядчик ООО «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие». Кассовое исполнение составило 9 597,5 тыс. рублей;

- № 0184200000621000835 от 31.12.2021. Подрядчик ООО «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие». Кассовое исполнение составило 3 075,5 тыс. рублей.

За 8 месяцев 2022 года перевезено 1 041,8 тыс. человек, выполнено 21 071 рейс.

Исполняющий обязанности  
руководителя Департамента



Н.А. Соколов



Отчет  
о реализации мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа  
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»  
за III квартал 2022 года (с нарастающим итогом)

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%)			
		План						Кассовое исполнение						ИИ	МБ	За счет всех источников (гр. 10+4)	За счет ОБ (гр. 11+5) (гр. 11+5)
		Всего	ОБ всего <1>	ОБ (без ОБ)	МБ	ИИ	Востр	ОБ всего <2>	ОБ (без ОБ)	ИИ	МБ	ИИ	МБ				
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»	5 966 219,5	5 965 471,2	1 493 939,6	4 471 531,6	748,3	-	5 690 077,7	5 689 561,1	1 218 019,5	4 471 531,6	526,6	-	95,4%	95,4%		
1.1	в том числе планируемые проекты	4 713 346,4	4 712 865,0	241 333,4	4 471 531,6	481,4	-	4 550 562,5	4 550 081,1	78 549,5	4 471 531,6	481,4	-	96,5%	96,5%		
2	Отдельные мероприятия 4 – Устранение и содержание искусственного порожания	54 737,8	54 737,8	54 737,8	-	-	-	52 336,3	52 336,3	-	-	-	-	95,6%	95,6%		
2.1	Устройство и содержание дамбы г. Нарьян-Мар – г. Устьвик	48 512,3	48 512,3	48 512,3	-	-	-	47 698,8	47 698,8	-	-	-	-	98,3%	98,3%		
2.2	Устройство и содержание искусственного порожания (лишайки) г. Нарьян-Мар, с. Тельваки	6 225,5	6 225,5	6 225,5	-	-	-	4 637,5	4 637,5	-	-	-	-	74,5%	74,5%		
3	Отдельные мероприятия 11 – Уплата членских взносов в некоммерческие организации	180,0	180,0	180,0	-	-	-	180,0	180,0	-	-	-	-	100,0%	100,0%		
4	Отдельные мероприятия 12 – Возврат средств в федеральный бюджет, межбюджетных трансфертов (штрафов) за нарушение условий договоров (созаказной) в Ненецком автономном округе	2 480,5	2 480,5	2 480,5	-	-	-	2 480,5	2 480,5	-	-	-	-	100,0%	100,0%		
5	Отдельные мероприятия 13 – Разработка документов транспортного планирования Ненецкого автономного округа и Нарьян-Марского городского округа	5 580,0	5 580,0	5 580,0	-	-	-	5 580,0	5 580,0	-	-	-	-	100,0%	100,0%		
6	Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, учтённые дорожной сети и дорожных сооружений»	75 368,9	74 630,6	74 630,6	-	748,3	-	52 659,4	52 132,8	-	-	526,6	-	69,2%	69,2%		
6.1	Основное мероприятие 1 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам дорожных управлений»	27 229,3	26 962,4	26 962,4	-	266,9	-	4 519,8	4 474,6	-	-	45,2	-	16,6%	16,6%		
6.1.1	Субсидии местным бюджетам на финансирование расходов обязательств по осуществлению дорожной деятельности	27 229,3	26 962,4	26 962,4	-	266,9	-	4 519,8	4 474,6	-	-	45,2	-	16,6%	16,6%		
6.2	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»	48 139,6	47 668,2	47 668,2	-	481,4	-	48 139,6	47 658,2	-	-	481,4	-	100,0%	100,0%		
6.2.1	Субсидии местным бюджетам на финансирование расходов обязательств по осуществлению дорожной деятельности	48 139,6	47 668,2	47 668,2	-	481,4	-	48 139,6	47 658,2	-	-	481,4	-	100,0%	100,0%		
7	Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа»	4 603 500,5	4 603 500,5	158 385,2	4 445 115,3	-	-	4 541 230,6	4 541 230,6	96 115,3	4 445 115,3	-	-	98,6%	98,6%		
7.1	Основное мероприятие 2 – Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	96 115,4	96 115,4	96 115,4	-	-	-	96 115,3	96 115,3	-	-	-	-	100,0%	100,0%		
7.1.1	Реконструкция автомобильной дороги по пер. Озерный	1 928,9	1 928,9	1 928,9	-	-	-	1 928,9	1 928,9	-	-	-	-	100,0%	100,0%		
7.1.2	Обеспечение инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого и финансируется выполнение работ по контракту, предметом которого является однократное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Реконструкция автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Устьвик, км 0+001 - км 97+000, со строительством моста через реку Ку на км 8+864»	94 136,5	94 136,5	94 136,5	-	-	-	94 136,4	94 136,4	-	-	-	-	100,0%	100,0%		
7.2	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»	4 507 385,1	4 507 385,1	62 269,8	4 445 115,3	-	-	4 445 115,3	4 445 115,3	-	-	-	-	98,6%	98,6%		
7.2.1	Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар – г. Устьвик на участке км 103+639 км 177+468 в Ненецком автономном округе (1-й участок км 126+939 - км 147+1531»	2 727 056,0	2 727 056,0	-	2 727 056,0	-	-	2 727 056,0	2 727 056,0	-	-	-	-	100,0%	100,0%		
7.2.2	Строительство автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Устьвик на участке км 97 - км 103+639 с мостом через р. Шатана	1 693 214,6	1 693 214,6	-	1 693 214,6	-	-	1 693 214,6	1 693 214,6	-	-	-	-	100,0%	100,0%		
7.2.3	Реконструкция автомобильной дороги по пер. Озерный	24 844,7	24 844,7	-	24 844,7	-	-	24 844,7	24 844,7	-	-	-	-	100,0%	100,0%		
7.2.4	Реконструкция автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – п. Искать-Кей	62 269,8	62 269,8	-	62 269,8	-	-	62 269,8	62 269,8	-	-	-	-	0,0%	0,0%		
8	Подпрограмма 3 «Улучшение эксплуатационных системных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»	612 968,2	612 968,2	586 551,9	26 416,3	-	-	427 743,5	401 327,2	-	-	-	-	69,8%	69,8%		
8.1	Основное мероприятие 1 – Качество работ по содержанию и обслуживанию регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения	368 006,3	368 006,3	368 006,3	-	-	-	356 272,9	356 272,9	-	-	-	-	96,8%	96,8%		

Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, исполнителя, соисполнителя, участника	План				Кассовое исполнение				Оценки степени соответствия классового исполнения запланированному уровню затрат (%)	
			Всего	ОБ всего <1>	в т.ч.		Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.		ИИ	МБ
					ОБ (без ФФБ)	ФФБ			ОБ (без ФФБ)	ФФБ		
8.1.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Пензенского автомобильного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	368 006,3	368 006,3	-	-	356 272,9	356 272,9	-	-	96,8%	96,8%
8.1.1.1	Содержание автомобильных дорог с Нижняя Пеша - д. Верхняя Пеша - д. Волжани	КУ НАО "ЦСЗ"	16 066,2	16 066,2	-	-	16 065,8	16 065,8	-	-	100,0%	100,0%
8.1.1.2	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Пензенского автомобильного округа, в части содержания автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - п. Исактелей, г. Нарьян-Мар - п. Красное, п. Нарьян-Мар - г. Устье, участок км 147-531 - км 162-497, участок км 162-497 - граница Пензенского автомобильного округа и подольской автомобильной дороги п. Харагытский	КУ НАО "ЦСЗ"	252 311,2	252 311,2	-	-	242 969,1	242 969,1	-	-	96,3%	96,3%
8.1.1.3	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Пензенского автомобильного округа, в части содержания автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - г. Устье, III участка км 147-531 - км 162-497, участок км 162-497 - граница Пензенского автомобильного округа и подольской автомобильной дороги п. Харагытский	КУ НАО "ЦСЗ"	91 127,0	91 127,0	-	-	89 633,6	89 633,6	-	-	98,4%	98,4%
8.1.1.4	Содержание электрических наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Пензенского автомобильного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	3 092,6	3 092,6	-	-	2 195,1	2 195,1	-	-	71,0%	71,0%
8.1.1.5	Оказание услуг по энергоснабжению электрических наружного освещения	КУ НАО "ЦСЗ"	1 410,7	1 410,7	-	-	1 410,7	1 410,7	-	-	100,0%	100,0%
8.1.1.6	Создание автоматизированной системы управления наружным освещением	КУ НАО "ЦСЗ"	267,2	267,2	-	-	267,2	267,2	-	-	100,0%	100,0%
8.1.1.7	Содержание автомобильной дороги ул. Губкина - ПБО в п. Исактелей	КУ НАО "ЦСЗ"	3 606,1	3 606,1	-	-	3 606,1	3 606,1	-	-	100,0%	100,0%
8.1.1.8	Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Пензенского автомобильного округа, в части выполнения работ по устройству просеивающего светового пензенского перехода на автомобильной дороге общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - п. Исактелей на участке км 2-415 (район пересечения с ул. Калмыкова) на принятых контрактах жизненного цикла	КУ НАО "ЦСЗ"	125,3	125,3	-	-	125,3	125,3	-	-	100,0%	100,0%
8.2	Основное мероприятие 2 - Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Пензенского автомобильного округа, дорожных сооружений и (или) их частей, а также по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Пензенского автомобильного округа	ДС и ЖБХ НАО	87 140,2	87 140,2	-	-	14 163,0	14 163,0	-	-	16,3%	16,3%
8.2.1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Пензенского автомобильного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	39 645,2	39 645,2	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
8.2.1.1	Ремонт подольской автомобильной дороги к. п. Красное на участке км 16 593 - км 194-023 (2200 м)	КУ НАО "ЦСЗ"	39 645,2	39 645,2	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
8.2.2	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Пензенского автомобильного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	47 495,0	47 495,0	-	-	14 163,0	14 163,0	-	-	29,8%	29,8%
8.2.2.1	Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар: ул. Устье, ул. Пеша	КУ НАО "ЦСЗ"	47 495,0	47 495,0	-	-	14 163,0	14 163,0	-	-	29,8%	29,8%
8.3	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	X	157 821,7	157 821,7	-	-	57 307,6	57 307,6	-	-	36,3%	36,3%

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, подпрограммы, мероприятия	Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)										Оценка степени соответствия классификации исполнения финансирования, уровня затрат						
		План					Исполнение					ИИ	МБ	ФБ	В т.ч.	За счет всех источников (р.104)	За счет ОБ (р.115)	Итого (%)
		Всего	ОБ всего <1>	ОБ (без ФБ)	ФБ	ИИ	МБ	ИИ	Всего <2>	ОБ (без ФБ)	ФБ							
8.3.1	Капитальный ремонт автомобильной дороги в Нарын-Мур-Уусик, участок в Харьякский-район округа, км 31-410, мост через ручей Бельмановый в Ненецком автономном округе	49 024,0	49 024,0	49 024,0	-	-	4 538,9	4 538,9	-	-	4 538,9	-	-	4 538,9	-	-	9,3%	9,3%
8.3.2	Капитальный ремонт автомобильной дороги в Нарын-Мур - г. Уусик, участок п Харьякский - граница округа, км 12-505, мостовой переход через реку Кола в Ненецком автономном округе	67 548,3	67 548,3	67 548,3	-	-	11 519,3	11 519,3	-	-	11 519,3	-	-	11 519,3	-	-	17,1%	17,1%
8.3.3	Капитальный ремонт моста через в Лесовоздачные хуры, автомобильной дороги в Нарын-Мур - п. Искаттай, км 1-343, с разрабкой проектной документации	41 249,4	41 249,4	14 833,1	26 416,3	-	41 249,4	14 833,1	26 416,3	-	-	14 833,1	26 416,3	-	-	-	100,0%	100,0%
9	Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности перевозок пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом»	611 403,6	611 403,6	611 403,6	-	-	607 867,4	607 867,4	-	-	607 867,4	-	-	607 867,4	-	-	99,4%	99,4%
9.1	Основное мероприятие 1 - Государственная поддержка пассажирских авиационных перевозок	468 745,7	468 745,7	468 745,7	-	-	465 969,5	465 969,5	-	-	465 969,5	-	-	465 969,5	-	-	99,4%	99,4%
9.1.1	Субсидии для частичной компенсации издержечных затрат, возмещения и связи с оплатой услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулярным и специальным тарифам в межрегиональном сообщении на территории Ненецкого автономного округа	303 175,3	303 175,3	303 175,3	-	-	303 175,2	303 175,2	-	-	303 175,2	-	-	303 175,2	-	-	100,0%	100,0%
9.1.2	Субсидии для частичной компенсации издержечных затрат, возмещения и связи с оплатой услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулярным и специальным тарифам в межрегиональном сообщении на территории Ненецкого автономного округа	165 570,4	165 570,4	165 570,4	-	-	162 794,3	162 794,3	-	-	162 794,3	-	-	162 794,3	-	-	98,3%	98,3%
9.1.2.1	Субсидии перевозчикам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	14 924,4	14 924,4	14 924,4	-	-	12 151,2	12 151,2	-	-	12 151,2	-	-	12 151,2	-	-	81,4%	81,4%
9.1.2.2	Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Уусик, г. Архангельск, г. Аудерви и в обратном направлении	23 870,9	23 870,9	23 870,9	-	-	23 868,0	23 868,0	-	-	23 868,0	-	-	23 868,0	-	-	100,0%	100,0%
9.1.2.3	Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа по маршрутам, финансируемым из федерального бюджета	92 171,0	92 171,0	92 171,0	-	-	92 171,0	92 171,0	-	-	92 171,0	-	-	92 171,0	-	-	100,0%	100,0%
9.1.2.4	Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Дельскаго автономного округа в г. Архангельск аэропорт «Ваяковский» и в обратном направлении	34 604,1	34 604,1	34 604,1	-	-	34 604,1	34 604,1	-	-	34 604,1	-	-	34 604,1	-	-	100,0%	100,0%
9.2	Основное мероприятие 2 - Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом	27 240,9	27 240,9	27 240,9	-	-	27 240,2	27 240,2	-	-	27 240,2	-	-	27 240,2	-	-	100,0%	100,0%
9.2.1	Субсидии для частичной компенсации издержечных затрат, возмещения и связи с оплатой услуг по перевозкам пассажиров водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулярным и специальным тарифам	27 240,9	27 240,9	27 240,9	-	-	27 240,2	27 240,2	-	-	27 240,2	-	-	27 240,2	-	-	100,0%	100,0%
9.3	Основное мероприятие 3 - Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом	115 417,0	115 417,0	115 417,0	-	-	114 657,7	114 657,7	-	-	114 657,7	-	-	114 657,7	-	-	99,3%	99,3%
9.3.1	Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулярным и специальным тарифам	112 300,0	112 300,0	112 300,0	-	-	111 582,2	111 582,2	-	-	111 582,2	-	-	111 582,2	-	-	99,4%	99,4%
9.3.2	Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулярным и специальным тарифам в границах МО "Городское поселение "Рабочий поселок Ижма" в Ненецком автономном округе	3 117,0	3 117,0	3 117,0	-	-	3 075,5	3 075,5	-	-	3 075,5	-	-	3 075,5	-	-	98,7%	98,7%

Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

П.А. Сиколов

Исполнитель  
Главы Ижмэ консултант отдела реализации государственных программ управления государственных программ и приоритетных проектов ДС в ЖКХ НАО, тел. 2-12-18, внутр.телеф. 1838

О.В. Никанорова