


**Отчет
о реализации мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»
за II квартал 2023 года**

| № п/п | Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | | | | Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%) | |
|-------------|--|---|---|--------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|---|----------------------|
| | | | План | | | | Кассовое исполнение | | | | За счет всех источников (гр.10/4) | За счет ОБ (гр.11/5) |
| | | | Всего | ОБ всего <1> | в т.ч. | | Всего | ОБ всего <2> | в т.ч. | | | |
| ОБ (без ФБ) | ФБ | ОБ (без ФБ) | | | ФБ | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 |
| 1 | Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» | ДС и ЖКХ НАО | 3 306 722,7 | 3 306 722,7 | 1 459 087,3 | 1 847 635,4 | 3 163 161,3 | 3 163 161,3 | 1 315 525,9 | 1 847 635,4 | 95,7% | 95,7% |
| 1.1 | в том числе региональные проекты | Х | 1 654 575,8 | 1 654 575,8 | 14 493,1 | 1 640 082,7 | 1 640 091,0 | 1 640 091,0 | 8,3 | 1 640 082,7 | 99,1% | 99,1% |
| 2 | Отдельное мероприятие 4 – Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника) | КУ НАО "ЦСЗ" | 4 490,2 | 4 490,2 | 4 490,2 | - | 562,5 | 562,5 | 562,5 | - | 12,5% | 12,5% |
| 2.1 | Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника) г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска | КУ НАО "ЦСЗ" | 4 490,2 | 4 490,2 | 4 490,2 | - | 562,5 | 562,5 | 562,5 | - | 12,5% | 12,5% |
| 3 | Отдельное мероприятие 11 - Уплата членских взносов в некоммерческие организации | ДС и ЖКХ НАО | 120,0 | 120,0 | 120,0 | - | 120,0 | 120,0 | 120,0 | - | 100,0% | 100,0% |
| 4 | Отдельное мероприятие 12 - Возврат средств в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа | ДС и ЖКХ НАО | 8 380,7 | 8 380,7 | 8 380,7 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% |
| 5 | Отдельное мероприятие Субсидия на оказание финансовой помощи ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности» | ДС и ЖКХ НАО | 350 000,0 | 350 000,0 | 350 000,0 | - | 350 000,0 | 350 000,0 | 350 000,0 | - | 100,0% | 100,0% |
| 6 | Отдельное мероприятие Субсидия в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и установкой периметрового ограждения аэродрома "Нарьян-Мар" | ДС и ЖКХ НАО | 29 569,9 | 29 569,9 | 29 569,9 | - | 29 569,9 | 29 569,9 | 29 569,9 | - | 100,0% | 100,0% |
| 7 | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений» | ДС и ЖКХ НАО | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | #ДЕЛО! |
| 7.1 | Основное мероприятие 1 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня» | Администрации МО НАО | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | #ДЕЛО! |
| 7.1.1 | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности | МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | #ДЕЛО! |
| 7.2 | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | #ДЕЛО! |
| 7.2.1 | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности | МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | - | - | - | - | - | - | - | - | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! |
| 8 | Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа» | ДС и ЖКХ НАО | 1 654 575,8 | 1 654 575,8 | 14 493,1 | 1 640 082,7 | 1 640 091,0 | 1 640 091,0 | 8,3 | 1 640 082,7 | 99,1% | 99,1% |
| 8.1 | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | ДС и ЖКХ НАО | 1 654 575,8 | 1 654 575,8 | 14 493,1 | 1 640 082,7 | 1 640 091,0 | 1 640 091,0 | 8,3 | 1 640 082,7 | 99,1% | 99,1% |
| 8.1.1 | Строительство объекта "Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км 103+639 км 177+468 в Ненецком автономном округе II-й участок км 126+939 - км 147+531" | КУ НАО "ЦСЗ" | 946 170,1 | 946 170,1 | - | 946 170,1 | 946 170,1 | 946 170,1 | - | 946 170,1 | 100,0% | 100,0% |
| 8.1.2 | Строительство автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км 97 - км 103+639 с мостом через р. Шапкина | КУ НАО "ЦСЗ" | 683 912,6 | 683 912,6 | - | 683 912,6 | 683 912,6 | 683 912,6 | - | 683 912,6 | 100,0% | 100,0% |
| 8.1.3 | Реконструкция автомобильной дороги по пер. Озерный | КУ НАО "ЦСЗ" | 24 493,1 | 24 493,1 | 14 493,1 | 10 000,0 | 10 008,3 | 10 008,3 | 8,3 | 10 000,0 | 40,9% | 40,9% |
| 9 | Подпрограмма 3 "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения" | ДС и ЖКХ НАО | 733 336,2 | 733 336,2 | 525 783,5 | 207 552,7 | 655 923,6 | 655 923,6 | 448 370,9 | 207 552,7 | 89,4% | 89,4% |
| 9.1 | Основное мероприятие 1 - Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения | КУ НАО "ЦСЗ" | 307 873,4 | 307 873,4 | 307 873,4 | - | 254 486,2 | 254 486,2 | 254 486,2 | - | 82,7% | 82,7% |

| N п/п | Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | | | | Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%) | |
|-------------|---|---|---|--------------|-----------|-----------|---------------------|--------------|-----------|-----------|---|----------------------|
| | | | План | | | | Кассовое исполнение | | | | За счет всех источников (гр.10/4) | За счет ОБ (гр.11/5) |
| | | | Всего | ОБ всего <1> | в т.ч. | | Всего | ОБ всего <2> | в т.ч. | | | |
| ОБ (без ФБ) | ФБ | ОБ (без ФБ) | | | ФБ | | | | | | | |
| 9.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа | КУ НАО "ЦСЗ" | 307 873,4 | 307 873,4 | 307 873,4 | - | 254 486,2 | 254 486,2 | 254 486,2 | - | 82,7% | 82,7% |
| 9.1.1.1 | Содержание автомобильных дорог с. Нижняя Пеша - д. Верхняя Пеша и д. Верхняя Пеша - д. Волоковая | КУ НАО "ЦСЗ" | 12 590,2 | 12 590,2 | 12 590,2 | - | 12 590,1 | 12 590,1 | 12 590,1 | - | 100,0% | 100,0% |
| 9.1.1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - п. Искателей, г. Нарьян-Мар - п. Красное, г. Нарьян-Мар - г. Усинск; участок г. Нарьян-Мар - Лая-Вож, автомобильных дорог на территории г. Нарьян-Мар и п. Искателей, подъездной автомобильной дороги к п. Красное | КУ НАО "ЦСЗ" | 280 293,6 | 280 293,6 | 280 293,6 | - | 227 794,6 | 227 794,6 | 227 794,6 | - | 81,3% | 81,3% |
| 9.1.1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск: III участок км 147+531 – км 162+497; участок км 162+497 – граница Ненецкого автономного округа и подъездной автомобильной дороги к п. Харьягинский | КУ НАО "ЦСЗ" | 10 127,6 | 10 127,6 | 10 127,6 | - | 10 127,6 | 10 127,6 | 10 127,6 | - | 100,0% | 100,0% |
| 9.1.1.4 | Содержание электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа | КУ НАО "ЦСЗ" | 2 824,1 | 2 824,1 | 2 824,1 | - | 2 207,9 | 2 207,9 | 2 207,9 | - | 78,2% | 78,2% |
| 9.1.1.5 | Оказание услуг по энергоснабжению электролиний наружного освещения | КУ НАО "ЦСЗ" | 1 311,7 | 1 311,7 | 1 311,7 | - | 1 063,2 | 1 063,2 | 1 063,2 | - | 81,1% | 81,1% |
| 9.1.1.6 | Создание автоматизированной системы управления наружным освещением | КУ НАО "ЦСЗ" | 207,1 | 207,1 | 207,1 | - | 207,1 | 207,1 | 207,1 | - | 100,0% | 100,0% |
| 9.1.1.7 | Содержание автомобильной дороги ул. Губкина - ПБО в п. Искателей | КУ НАО "ЦСЗ" | 402,4 | 402,4 | 402,4 | - | 402,4 | 402,4 | 402,4 | - | 100,0% | 100,0% |
| 9.1.1.8 | Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части выполнения работ по устройству проекционного светового пешеходного перехода на автомобильной дороге общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - п. Искателей на участке км 2+415 (район пересечения с ул. Калмыкова) на принципах контракта жизненного цикла | КУ НАО "ЦСЗ" | 83,3 | 83,3 | 83,3 | - | 83,3 | 83,3 | 83,3 | - | 100,0% | 100,0% |
| 9.1.1.9 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств на объекте: освещение пешеходных переходов на подъездной дороге от города Нарьян-Марпа к аэропорту | КУ НАО "ЦСЗ" | 33,4 | 33,4 | 33,4 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | 29,9% | 29,9% |
| 9.2 | Основное мероприятие 2 - Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожных сооружений и (или) их частей, а также по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа | КУ НАО "ЦСЗ" | 33 125,2 | 33 125,2 | 33 125,2 | - | 22 735,4 | 22 735,4 | 22 735,4 | - | 68,6% | 68,6% |
| 9.2.1 | Капитальный ремонт моста через р. Лесозаводская курья, автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - п. Искателей, км.1+343, с разработкой проектной документации | КУ НАО "ЦСЗ" | 33 125,2 | 33 125,2 | 33 125,2 | - | 22 735,4 | 22 735,4 | 22 735,4 | - | 68,6% | 68,6% |
| 9.3 | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | КУ НАО "ЦСЗ" | 392 337,6 | 392 337,6 | 184 784,9 | 207 552,7 | 378 702,0 | 378 702,0 | 171 149,3 | 207 552,7 | 96,5% | 96,5% |
| 9.3.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа | КУ НАО "ЦСЗ" | 134 739,0 | 134 739,0 | 134 739,0 | - | 134 738,9 | 134 738,9 | 134 738,9 | - | 100,0% | 100,0% |

| N п/п | Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | | | | Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%) | |
|-------------|---|---|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---|----------------------|
| | | | План | | | | Кассовое исполнение | | | | За счет всех источников (гр.10/4) | За счет ОБ (гр.11/5) |
| | | | Всего | ОБ всего <1> | в т.ч. | | Всего | ОБ всего <2> | в т.ч. | | | |
| ОБ (без ФБ) | ФБ | ОБ (без ФБ) | | | ФБ | | | | | | | |
| 9.3.1.1 | Ремонт подъездной автомобильной дороги от города Нарьян-Мара к аэропорту | КУ НАО "ЦСЗ" | 88 766,0 | 88 766,0 | 88 766,0 | - | 88 766,0 | 88 766,0 | 88 766,0 | - | 100,0% | 100,0% |
| 9.3.1.2 | Ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - п. Искателей" | КУ НАО "ЦСЗ" | 45 973,0 | 45 973,0 | 45 973,0 | - | 45 972,9 | 45 972,9 | 45 972,9 | - | 100,0% | 100,0% |
| 9.3.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа | КУ НАО "ЦСЗ" | 257 598,6 | 257 598,6 | 50 045,9 | 207 552,7 | 243 963,1 | 243 963,1 | 36 410,4 | 207 552,7 | 94,7% | 94,7% |
| 9.3.2.1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар-г. Усинск, участок п.Харьягинский-граница округа, км 31+410, мост через ручей Безымянный в | КУ НАО "ЦСЗ" | 47 829,6 | 47 829,6 | 8 377,9 | 39 451,7 | 45 033,5 | 45 033,5 | 5 581,8 | 39 451,7 | 94,2% | 94,2% |
| 9.3.2.2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок п. Харьягинский - граница округа, км 12+905, мостовой переход через реку Колва в | КУ НАО "ЦСЗ" | 37 457,2 | 37 457,2 | 37 457,2 | 168 101,0 | 198 929,6 | 198 929,6 | 30 828,6 | 168 101,0 | 531,1% | 531,1% |
| 9.3.2.3 | Капитальный ремонт моста через р. Лесозаводская курья, автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - п. Искателей, км.1+343, с разработкой проектной документации | КУ НАО "ЦСЗ" | 4 210,8 | 4 210,8 | 4 210,8 | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% |
| 10 | Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом» | ДС и ЖКХ НАО | 526 249,9 | 526 249,9 | 526 249,9 | - | 486 894,3 | 486 894,3 | 486 894,3 | - | 92,5% | 92,5% |
| 10.1 | Основное мероприятие 1 - Государственная поддержка пассажирских авиаперевозок | ДС и ЖКХ НАО | 428 387,8 | 428 387,8 | 428 387,8 | - | 391 349,7 | 391 349,7 | 391 349,7 | - | 91,4% | 91,4% |
| 10.1.1 | Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа | ДС и ЖКХ НАО | 225 642,2 | 225 642,2 | 225 642,2 | - | 223 910,1 | 223 910,1 | 223 910,1 | - | 99,2% | 99,2% |
| 10.1.2 | Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и (или) специальным тарифам в межрегиональном сообщении | ДС и ЖКХ НАО | 202 745,6 | 202 745,6 | 202 745,6 | - | 167 439,6 | 167 439,6 | 167 439,6 | - | 82,6% | 82,6% |
| 10.2 | Основное мероприятие 2 - Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом | ДС и ЖКХ НАО | 15 426,1 | 15 426,1 | 15 426,1 | - | 13 165,2 | 13 165,2 | 13 165,2 | - | 85,3% | 85,3% |
| 10.2.1 | Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам | ДС и ЖКХ НАО | 15 426,1 | 15 426,1 | 15 426,1 | - | 13 165,2 | 13 165,2 | 13 165,2 | - | 85,3% | 85,3% |
| 10.3 | Основное мероприятие 3 - Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом | ДС и ЖКХ НАО | 82 436,0 | 82 436,0 | 82 436,0 | - | 82 379,4 | 82 379,4 | 82 379,4 | - | 99,9% | 99,9% |
| 10.3.1 | Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | ДС и ЖКХ НАО | 80 280,9 | 80 280,9 | 80 280,9 | - | 80 233,5 | 80 233,5 | 80 233,5 | - | 99,9% | 99,9% |
| 10.3.2 | Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Ненецкого автономного округа | ДС и ЖКХ НАО | 2 155,1 | 2 155,1 | 2 155,1 | - | 2 145,9 | 2 145,9 | 2 145,9 | - | 99,6% | 99,6% |

Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа


А.Ю. Фролов

Исполнитель:

Канева Ю.С. главный консультант отдела реализации государственных программ управления государственных программ и приоритетных проектов ДС и ЖКХ НАО, тел 2-19-18, внутренний 1837

**Пояснительная записка к отчету о реализации
государственной программы Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»
за II квартал 2023 года**

На реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 417-п, законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 22.12.2022 № 372-оз предусмотрено 4 658 918,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 862 480,1 тыс. рублей. В местных бюджетах на реализацию программы предусмотрено 1 530,8 тыс. рублей.

Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.07.2023 предусмотрено финансирование в размере 3 306 722,7 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 1 847 635,4 тыс. рублей. За счёт средств местного бюджета 0,0 тыс. рублей. Исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 3 163 161,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1 847 635,4 тыс. рублей. Соответствие кассового исполнения запланированному уровню за счет средств окружного бюджета составило 95,7 %. Неосвоенный остаток составил 143 561,5 тыс. рублей.

В рамках государственной программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Отдельное мероприятие 4 - «Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника)».

На реализацию мероприятия в 2023 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 4 490,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 4 490,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 562,5 тыс. рублей или 12,5% от плана.

В рамках данного мероприятия финансируются детализированные мероприятия:

«Устройство и содержание зимника г. Нарьян-Мар – г. Усинск».

В связи с вводом в эксплуатацию участков объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск», контракт на устройство и содержание искусственного дорожного сооружения г. Нарьян-Мар – г. Усинск не заключен.

«Устройство и содержание зимника г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска с ледовой переправой через протоку Казенная Виска».

На устройство и содержание искусственного дорожного сооружения г. Нарьян-Мар-с. Тельвиска заключен ГК от 21.12.2021 № 0184200000621000629. Срок исполнения 2023 год. Стоимость работ определена в размере 9 909,0 тыс. руб., подрядчик ООО «Автомаркет».

В отчетном периоде на исполнение обязательств по контракту предусмотрено финансирование в сумме 4 490,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 562,5 тыс. руб. в связи с отсутствием верно оформленных документов в срок.

Отдельное мероприятие 11 – Уплата членских взносов в некоммерческие организации.

Общий объем финансирования мероприятия на 2023 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 240,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 120,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 120,0 тыс. рублей или 100 % от плана.

Отдельное мероприятие Субсидия на оказание финансовой помощи ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности».

Общий объем финансирования мероприятия на 2023 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 350 000,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 350 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 350 000,0 тыс. рублей или 100 % от плана.

Заключено Соглашение о предоставлении из окружного бюджета в 2023 году субсидии на оказание финансовой помощи государственному унитарному предприятию Ненецкого автономного округа «Нарьян-мардорремстрой» в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности №89 от 22.05.2023.

Субсидия перечислена ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» в полном объеме.

Отдельное мероприятие Субсидия в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и установкой периметрового ограждения аэродрома «Нарьян-Мар».

Общий объем финансирования мероприятия на 2023 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 29 569,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 29 569,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 29 569,9 тыс. рублей или 100 % от плана.

Заключено Соглашение о предоставлении из окружного бюджета государственной преференции в форме субсидии акционерному обществу «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой комплектующих периметрового ограждения аэродрома «Нарьян-Мар» в 2023 году № 101 от 23.06.2023.

В июне 2023 года представлена преференция в форме субсидии АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в полном объеме.

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений».

На 2023 год предусмотрено в окружном бюджете – 160 271,0 тыс. рублей. Средства местных бюджетов составили – 1 530,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 0,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 152 875,8 тыс. рублей. Средства местных бюджетов составили – 1 530,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено. В рамках мероприятия реализуется следующее детализированное мероприятие:

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Заводская в г. Нарьян-Маре.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере – 66 846,5 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 675,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

Заключен муниципальный контракт №ЕДП-002 от 07.07.2022 с АО «Ненецкая нефтяная компания» на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Заводская в г. Нарьян-Маре на сумму 220 600,0 тыс. рублей, срок окончания работ не позднее 31.10.2023.

В соответствии с условиями контракта подрядчику в 2022 году выплачен аванс в размере 30% от цены контракта, что составляет 66 180,0 тыс. рублей (за счет средств окружного бюджета 65 518,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 661,8 тыс. рублей).

По состоянию на текущую дату на объекте Подрядчик силами субподрядной организации ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» выполняет работы по геодезической разбивке объекта, монтажу дренажных колодцев, монтажу фундаментов опор освещения, устройству резервных трубопроводов для сетей теплоснабжения и водоснабжения, сетей связи, проводит подготовительные работы по выносу сетей газоснабжения.

Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 709 949,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 654 927,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 654 575,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 640 082,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 640 091,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 640 082,7 тыс. рублей, или 99,1 % от плана.

«Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».

В рамках данного основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 - км. 147+531.

Общий объем финансирования мероприятия на 2023 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 1 115 346,0 тыс. рублей (100% средства федерального бюджета). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 946 170,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 946 170,1 тыс. рублей или 100 % от плана.

Строительство участка автодороги разбито на 2 этапа, КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» заключены ГК на строительство общей стоимостью 7 440 143,9 тыс. руб.

1 этап строительства:

27 ноября 2020 года заключен ГК № 0384200001620000108 на выполнение работ по строительству объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 - км. 147+531», в части строительства 1 этапа, Подрядчик ООО «Техносфера», стоимость работ определена в сумме 3 515 094,4 тыс. руб., срок исполнения 20 октября 2023 года.

С учетом дополнительного соглашения об увеличении цены ГК стоимость работ составила 3 659 554,3 тыс. руб.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту доведено финансирование в сумме 419 864,1 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 419 864,1 тыс. руб., профинансировано 419 864,1 тыс.руб. или 100 % от запланированного объема ассигнований. Произведена оплата за работы, выполненные в 2022 году.

В декабре 2022 года работы на объекте завершены. Разрешение на ввод получено 15.12.2022 года.

2 этап строительства:

27 ноября 2020 года заключен ГК № № 0384200001620000109 на выполнение работ по строительству объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 - км. 147+531», в части строительства 2 этапа, Подрядчик ООО «Техносфера», стоимость работ определена в сумме 3 540 272,3 тыс. руб., срок исполнения 20 октября 2023 года.

С учетом дополнительного соглашения стоимость работ была уменьшена и составила 3 747 956,4 тыс. руб.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту доведено финансирование сумме 510 662,2 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 510 662,2 тыс. руб., профинансировано 510 662,2 или 100 % от запланированного объема ассигнований.

На отчетную дату объект введен в эксплуатацию, ГК исполнен.

В целях обеспечения контроля за выполнением строительно-монтажных работ на объекте «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 - км. 147+531, которые оказывают влияние на безопасность и надежность объекта капитального строительства и в целях обеспечения соответствия выполняемых работ проектной документации и технологии строительства, заключены государственные контракты для выполнения функций строительного контроля и авторского надзора.

Строительный контроль:

Заключен государственный контракт от 12.02.2021 № 0184200000620000552, общая стоимость работ 72 380,0 тыс. руб., подрядчик ООО «ЭКОЛЕНД», срок исполнения 20.10.2023. С учетом дополнительных соглашений стоимость работ по контракту составила 76 263,4 тыс. руб.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту доведено финансирование в сумме 10 446,9 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 10 446,9 тыс. руб., профинансировано 10 446,9 или 100 % от запланированного объема.

На отчетную дату ГК исполнен.

Авторский надзор:

Заключен государственный контракт от 16.02.2021 №0184200000620000577, общая стоимость работ 10 392,9 тыс. руб., подрядчик ООО «Стройпутьизыскания», срок исполнения 20.10.2023.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту доведено финансирование в сумме 5 197,0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 5 197,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 100 % от запланированного объема ассигнований.

На отчетную дату ГК исполнен.

Строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар - Усинск на участке км 97 - км 103 + 639 с мостом через р. Шапкина

Общий объем финансирования мероприятия на 2023 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 711 838,5 тыс. рублей (100% средства федерального бюджета). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 683 912,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 683 912,6 тыс. рублей или 100 % от плана.

27 июля 2021 года заключен государственный контракт № 018420000062100037 на выполнение работ по строительству объекта «Автомобильная дорога Нарьян-Мар - Усинск на участке км 97 - км 103 + 639 с мостом через р. Шапкина, Подрядчик ООО «Техносфера», стоимость работ определена в сумме 3 043 403,2 тыс. руб., срок исполнения – 02.02.2024 года, ввод объекта - не позднее 20.12.2023 года. С учетом дополнительных соглашений стоимость работ по контракту определена в сумме 3 073 362,9 тыс. руб.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту доведено финансирование в сумме 668 660,6 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 668 660,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 100 % от запланированного объема ассигнований.

На отчетную дату объект введен в эксплуатацию, ГК исполнен.

В целях обеспечения контроля за выполнением строительно-монтажных работ на объекте заключены государственные контракты для выполнения функций строительного контроля и авторского надзора.

Строительный контроль:

Заключен государственный контракт от 03.10.2021 № 0184200000621000459, общая стоимость работ 35 280,0 тыс. руб., подрядчик ООО «ЭКОЛЕНД», срок исполнения – декабрь 2023. В связи с увеличением цены контракта по строительству объекта, дополнительным соглашением увеличена цена контракта по строительному контролю до 35 627,3 тыс. руб.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту доведено финансирование в сумме 10 337,2 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 10 337,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 100 % от запланированного объема ассигнований.

Авторский надзор:

Заключен государственный контракт от 26.10.2021 № ЕП-19/1/93, общая стоимость работ 5 980,0 тыс. руб., подрядчик ООО «Стройпутьизыскания», срок исполнения – декабрь 2023.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту доведено финансирование в сумме 4 915,0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 4 915,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 100 % от запланированного объема ассигнований.

На отчетную дату ГК исполнен.

Реконструкция автомобильной дороги пер. Озерный

Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 24 493,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 10 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 10 008,4 тыс. рублей или 40,9 % от плана.

Планируется осуществить реконструкцию участка дороги протяженностью 0,766 км, а также реконструкцию пешеходных тротуаров.

В целях реализации мероприятия заключен ГК на реконструкцию объекта от 26 апреля 2022 № 55-П-2/2022. Стоимость работ по ГК составляет 83 511,1 тыс. руб., учетом дополнительных соглашений стоимость работ по контракту определена в сумме 104 711, 7 тыс. руб. Срок исполнения не позднее 30.09.2023. Подрядчик - ООО «Капиталстрой-НАО».

В 2022 году выполнялись подготовительные работы, работы по переустройству сетей газоснабжения, устройство наружного освещения.

Работы по переустройству сетей газоснабжения приняты не в полном объеме по причине отсутствия принятой без замечаний исполнительной документации. Подрядчик должен подтвердить выполненные работы. Для этого необходимо выполнить контрольные измерения (отметки в плане и профиле). Приемка и оплата работ будет выполнена после проверки на соответствие проектным решениям. Стоимость не оплаченных работ составляет 743,8 тыс. руб. На текущую дату подрядчик не защитил данные работы.

В отчетном периоде были выполнены и оплачены работы по устройству наружного освещения и электроснабжения. Выполнение составило 13 121,7 тыс. руб. Произведен зачет аванса на сумму 3 113,3 тыс. руб.

Согласно утвержденного календарного графика, в 2022 году должны быть выполнены работы на сумму 9 458,0 тыс. руб. В 2023 году за период январь-май 20 811,7 тыс. руб. Таким образом отставание от календарного графика составляет 17 147,9 тыс. руб.

Отставание от графика по следующим работам:

- подготовительные работы;
- устройство ливневой канализации;
- устройство локальных очистных сооружений;
- устройство дорожной одежды.

По устройству локальных очистных сооружений от Роспотребнадзора выписано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, в связи с тем, что локальные очистные сооружения расположены во 2-й санитарно-защитной зоне водозабора «Факел». Требуется разработка проектного решения и внесение изменений в проектную документацию.

Исполнитель работ ООО «Капиталстрой-НАО» заключил договор с проектной организацией ООО «Арктиктранспроект» на осуществление авторского надзора за строительством объекта. В рамках исполнения данного договора будет разработано проектное решение по локальным очистным сооружениям. Есть вопросы в части устройства дождеприёмных фильтрующих колодцев (по уровню УГВ и прохождения газопровода в непосредственной близости от запроектированных дождеприёмных колодцев). В рамках данного договора будет разработано проектное решение по фильтрующим колодцам. На текущую дату проектные решения не разработаны, изменения в проектную документацию

не внесены. Приезд представителя проектной организации и предоставление проектных решений на изменяемую часть – до 01.07.2023г.

Подпрограмма 3 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 288 521,6 тыс. рублей, в том числе 207 552,7 тыс. рублей средства федерального бюджета. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 733 336,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 207 552,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 655 923,4 тыс. рублей или 89,4 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 77 412,8 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие отдельные мероприятия:

Основное мероприятие 1 - Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 687 265,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 307 873,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 254 486,0 тыс. рублей или 82,7 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 53 387,4 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в том числе:

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа» Учреждением осуществляется реализация следующих мероприятий:

Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог с. Нижняя Пеша - д. Верхняя Пеша и д. Верхняя Пеша - д. Волоковая.

На период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022 заключен контракт от 20.12.2021 № 0184200000621000647, подрядчик ООО «Полар», стоимость содержания определена в сумме 21 500,0 тыс. руб. Кассовое исполнение в 2022 году составило 19 708,3 тыс. руб.

Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 1 791,7 тыс. руб. Оплачены услуги за декабрь 2022 года.

На период содержания с 01.01.2023 по 08.01.2023 заключен контракт от 13.02.2023 № 8-ЕП. На отчетную дату контракт исполнен. Кассовое исполнение составило 568,0 тыс. руб.

На период с 09.01.2023 по 31.12.2023 заключен контракт от 09.01.2023 № 0184200000622001266, подрядчик ООО «Полар», стоимость содержания определена в сумме 25 348,4 тыс. руб.

В отчетном периоде кассовое исполнение составило 10 230,5 тыс. руб., оплачены услуги за период январь - май текущего года.

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - п. Искателей, г. Нарьян-Мар - п. Красное, г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок г. Нарьян-Мар - Лая-Вож, автомобильных дорог на территории г. Нарьян-Мар и п. Искателей, подъездной автомобильной дороги к п. Красное.

На период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022 заключен ГК от 28.12.2021 №0184200000621000640, подрядчик ООО «Арктикатрансэкскавация», стоимость содержания с учетом дополнительных соглашений определена в сумме 326 787,2 тыс. руб. Кассовое исполнение в 2022 году составило 298 811,8 тыс. руб.

В 1 квартале 2023 года произведена оплата по ГК за декабрь 2022 года в сумме 27 555,1 тыс. руб.

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок км 162+497 - граница Ненецкого автономного округа, г. Нарьян-Мар - г. Усинск: III-й участок км 147+531 - км 162+497, подъездная автомобильная дорога к п. Харьягинский.

На период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022 заключен контракт от 28.12.2021 № 0184200000621000645, подрядчик ООО «Арктикатрансэкскавация», стоимость содержания определена в сумме 122 050,0 тыс. руб. Кассовое исполнение в 2022 году составило 110 144,1 тыс. руб.

В 1 квартале 2023 года произведена оплата по контракту за декабрь 2022 года в сумме 10 127,6 тыс. руб.

Контракт расторгнут по факту выполненных работ. Экономия в ходе исполнения контракта составила 1 778,4 тыс. руб.

Подрядчику направлено соглашение о расторжении контракта по факту выполненных работ. На отчетную дату соглашение со стороны Подрядчика не подписано.

На период оказания услуг с 01.01.2023 по 30.09.2023 года заключен единый контракт по содержанию автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - п. Искателей, г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок г. Нарьян-Мар - Лая-Вож, участок км 97 - км 103+639 с мостом через р. Шапкина, участок км 103+639 - км 126+939, участок км 126+939 - км 147+531, участок км 147 + 531 - граница Ненецкого автономного округа, автомобильные дороги на территории п. Искателей, подъездная автомобильная дорога к п. Красное, автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска, участок г. Нарьян-Мар - съезд к комбинату «Солнышко», подъездная автомобильная дорога от города Нарьян-Мара к аэропорту Нарьян-Мара, подъездная автомобильная дорога к п. Харьягинский от 23.12.2022 № 55-П-19/2022 от 23.12.2022, подрядчик ООО «Севертрансэкскавация», стоимость работ определена в сумме 457 117,8 тыс. руб.

В отчетном периоде оплачены услуги за период январь - апрель текущего года в сумме 199 853,6 тыс. руб. В связи с поздним предоставлением документов за май 2023 года, оплата по выполненным работам будет произведена в июле текущего года.

Содержание электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

В целях реализации мероприятия заключены следующие государственные контракты:

1) Государственный контракт от 30.12.2021 года № 3946317 на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания электролиний наружного освещения подъездной автомобильной дороги к п. Красное, период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022, стоимость работ по контракту определена в сумме 492,9 тыс. руб. подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС».

Кассовое исполнение в 2022 году составило 369,5 тыс. руб. В отчетном периоде оплачены услуги за декабрь 2022 года в сумме 119,9 тыс. руб. Подрядчику направлено соглашение о расторжении контракта по факту выполненных работ. Соглашение о расторжении подписано, ГК расторгнут.

2) Государственный контракт от 31.12.2021 № 0184200000621000754 на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания электролиний наружного освещения автомобильных дорог г. Нарьян-Мар – п. Искателей, по ул. Угольная, микрорайона Факел п. Искателей, подъездной автомобильной дороги от г. Нарьян-Мар к аэропорту Нарьян-Мара период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022, стоимость работ определена в сумме 3 999,5 тыс. руб., подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС».

Кассовое исполнение в 2022 году составило 3 455,2 тыс. руб., оплачены услуги за январь-ноябрь текущего года. В отчетном периоде оплачены услуги за декабрь 2022 года в сумме 312,8 тыс. руб.

Подрядчику направлено соглашение о расторжении контракта по факту выполненных работ. На отчетную дату соглашение со стороны Подрядчика не подписано. Соглашение подписано, ГК расторгнут.

3) На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 заключен контракт на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания электролиний наружного освещения автомобильных дорог г. Нарьян-Мар – п. Искателей, по ул. Угольная, микрорайона Факел п. Искателей, подъездной автомобильной дороги от г. Нарьян-Мар к аэропорту Нарьян-Мара от 10.01.2023 №0184200000622001259, подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС», стоимость работ определена в сумме 4 781,7 тыс. руб.

В отчетном периоде оплачены услуги за январь-апрель 2023 года в сумме 1 482,8 тыс. руб. В связи с поздним предоставлением документов за май 2023 года, оплата по выполненным работам будет произведена в июле текущего года.

4) На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 заключен контракт от 31.12.2022 года № № 93-ЕП на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания электролиний наружного освещения подъездной автомобильной дороги к п. Красное, стоимость работ по контракту определена в сумме 600,0 тыс. руб. подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС».

В отчетном периоде оплачены услуги за январь - апрель 2023 года в сумме 292,2 тыс. руб. За май в приёмке платежных документов отказано, в связи с неверным их заполнением.

Оказание услуг по энергоснабжению электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах Ненецкого автономного округа г. Нарьян-Мар - п. Искателей.

На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года заключен ГК от 10.02.2022 № 496/1-2022/1, стоимость услуг определена в сумме 1 407,0 тыс. руб., подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». Дополнительным соглашением от 17.08.2022 № 1 стоимость услуг была увеличена до 2 609,9 тыс. руб.

В 2022 году оплачены услуги за январь- декабрь 2022 года в сумме 2 480,4 тыс. руб. Экономия по контракту составила 129,5 тыс. руб. Контракт расторгнут по факту оказанных услуг.

На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 заключен контракт от 25.01.2023 № 496/1-2023/1, стоимость услуг определена в сумме 2 868,5 тыс. руб., подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». В отчетном периоде оплачены услуги за январь – май 2023 года в сумме 1 063,2 тыс. руб.

Создание автоматизированной системы управления наружным освещением.

На период оказания услуг с 01.01.2022 по 31.12.2022 заключен контракт от 31.12.2021 № 3960923, стоимость услуг определена в сумме 348,1 тыс. руб.

В соответствии с условиями контракта оплата услуг осуществляется поквартально. Кассовое исполнение в 2022 году составило 261,0 тыс. руб.

В I квартале 2023 года оплачены услуги за 4 квартал 2022 года в сумме 87,0 тыс. руб.

На период оказания услуг с 01.01.2023 по 31.12.2023 заключен контракт от 28.12.2022 № 87-ЕП, стоимость услуг определена в сумме 480,4 тыс. руб.

В соответствии с условиями контракта оплата услуг осуществляется поквартально. В отчетном периоде оплачены услуги за I квартал 2023 в сумме 120,1 тыс.руб.

Содержание автомобильной дороги ул. Губкина - ПБО в п. Искателей.

В 2019 году заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Ненецкого автономного округа ул. Губкина - ПБО на принципах контракта жизненного цикла № № 0384200001619000098 от 16.09.2019, стоимость работ по контракту определена в сумме 24 042,0 тыс. руб., подрядчик ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ», срок исполнения 31.12.2022 года.

Работы по ремонту выполнены в 2019 году.

Приемка работ и оплата по содержанию участка дороги осуществляется в рамках мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».

В 2022 кассовое исполнение составило 4 813,3 тыс. руб. Оплата произведена за январь-ноябрь 2022 года. В отчетном периоде оплачены услуги за декабрь 2022 года в сумме 402,4 тыс. руб. В ходе исполнения контракта образовалась экономия в сумме 378,9 тыс. руб.

Соглашение подписано, ГК расторгнут.

Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части выполнения работ по устройству проекционного светового пешеходного перехода на автомобильной дороге общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - п. Искателей на участке км 2+415 (район пересечения с ул. Калмыкова) на принципах контракта жизненного цикла.

30.08.2021 заключен ГК № 0184200000621000439, Подрядчик «М-АйТи НАО», срок исполнения 31.12.2024, стоимость работ определена в сумме 2 480,8 тыс. руб., из них на установку 1 932,2 тыс. руб., на содержание 548,6 тыс. руб.

Исполнение ГК разбито на два этапа, первым этапом в срок до 31.10.2021 проведены работы по установке перехода. Работы оплачены в сумме 1 932,2 тыс. руб.

Второй этап включает в себя услуги по содержанию объекта.

В 2022 году оплачены услуги по содержанию в сумме 163,0 тыс. руб.

В отчетном периоде произведена оплата за период декабрь 2022 – май 2023 в сумме 83,3 тыс. руб.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств на объекте: освещение пешеходных переходов на подъездной автомобильной дороге от города Нарьян-Мара к аэропорту.

02.05.2023 заключен ГК № 1527, Подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция», срок исполнения 02.09.2023, стоимость работ определена в сумме 33,4 тыс. руб.

В отчетном периоде выплачен аванс в размере 10,0 тыс. руб. Работы по подключению выполнены, подрядчиком не представлены документы на оплату.

Диагностика автомобильных дорог.

В целях реализации мероприятия в 2023 году предусмотрено финансирование в сумме 4 000,0 тыс. руб. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

В настоящее время идет подготовка документации для проведения электронного аукциона.

Содержание участка автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок г. Нарьян-Мар - Лая-Вож, на участке км 0+000 - км 1+032.

В целях реализации мероприятия заключен ГК от 27.06.2022 № №0184200000622000636 на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок г. Нарьян-Мар - Лая-Вож, на участке км 0+000 - км 1+032.

Работы по настоящему Контракту выполняются в два этапа:

I этап - Капитальный ремонт объекта – начало: с момента заключения Контракта, окончание: не позднее 30 сентября 2022 года.

II этап - Содержание объекта – начало: 1 октября 2022 года (но не ранее ввода объекта в эксплуатацию), окончание: по 31 декабря 2022 года.

В 2023 году на оплату услуг по содержанию предусмотрено финансирование в сумме 955,4 тыс. руб. В связи с отставанием Подрядчика от сроков исполнения государственного контракта по капитальному ремонту объекта, содержание объекта в отчетном периоде не осуществлялось.

Установка камер на остановках общественного транспорта.

В 2023 на реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 4 500,0 тыс. руб. В отчетном периоде финансирование не запланировано.

В настоящее время идет подготовка документации для проведения электронного аукциона.

Устройство проекционных пешеходных переходов.

В 2023 году на реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 15 000,0 тыс. руб. В отчетном периоде разработано техническое задание, рассчитана начальная (максимальная) цена контракта, в соответствии с коммерческими предложениями стоимость работ определена в сумме 7 392,0 тыс. руб. Плановые сроки заключения контракта – июль 2023 года.

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 568 130,9 тыс. рублей, в том числе 207 552,7 тыс. рублей средства федерального бюджета.

Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа

1) *Ремонт подъездной автомобильной дороги от города Нарьян-Мара к аэропорту.*

В отчетном периоде заключен государственный контракт № 143-П-6/2023 от 03.04.2023, подрядчик АО «Ненецкая нефтяная компания». Стоимость заключенного государственного контракта - 98 628, 9 тыс. руб. Произведена оплата аванса в размере 90% от цены контракта или 88 766,0 тыс. руб.

2) *Ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - п. Искателей*

В отчетном периоде заключен государственный контракт № 143-П-7/2023 от 03.04.2023, подрядчик АО «Ненецкая нефтяная компания». Стоимость заключенного государственного контракта - 51 081,1 тыс. руб. Произведена оплата аванса в размере 90% от цены контракта или 45 972,9 тыс. руб.

3) *Ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок 147+531 - граница Ненецкого автономного округа, на участке км 183+988 - км 211+ 771*

В отчетном периоде заключен государственный контракт № 143-П-11/2023 от 20.06.2023, подрядчик ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЦСК». Стоимость заключенного государственного контракта - 102 547,5 тыс. руб. Согласно условиям заключенного контракта, предусмотрено авансирование в размере 30% от цены контракта. Оплата аванса будет произведена в июле текущего года.

В рамках регионального проекта реализуется следующее мероприятие:

Капитальный ремонт мостового сооружения через протоку Лесозаводская курья на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар - п. Искателей с разработкой проектной документации.

В целях завершения работ по капитальному ремонту заключен государственный контракт от 14.02.2023 № 143-П-5/2023 с единственным поставщиком - ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЦСК», срок сдачи работ – 1 мая 2025 года, стоимость работ определена в сумме 445 600,8 тыс. руб.

В соответствии с условиями контракта выполнение работ предусмотрено в два этапа.

1 этап – обследование и прохождение достоверности сметной стоимости, срок исполнения - 30 апреля 2023 года;

2 этап – работы по завершению капитального ремонта, срок исполнения не позднее – 1 мая 2025 года.

Неисполнение средств окружного бюджета в размере 4 210,8 тыс. руб. сложилось по причине отставания подрядчика от графика выполнения работ. Данные средства планировалось направить на оплату 1 этапа.

В июне текущего года подрядчиком представлен технический отчет по обследованию для проверки.

Капитальный ремонт моста через р. Колва, автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке п. Харьягинский - граница округа, км 12+905.

В целях завершения работ по капитальному ремонту заключен государственный контракт от 14.02.2023 № 143-П-5/2023 с единственным поставщиком - ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЦСК», срок сдачи работ – 01 июня 2024 года, стоимость работ определена в сумме 663 098,6 тыс. руб., по условия контракта выплачен аванс в сумме 198 929,6 тыс. руб. или 30%.

В соответствии с условиями контракта выполнение работ предусмотрено в два этапа.

1 этап – обследование и прохождение достоверности сметной стоимости, срок исполнения - 30 апреля 2023 года;

2 этап – работы по завершению капитального ремонта, срок исполнения не позднее – 1 июня 2024 года.

Неисполнение средств окружного бюджета в размере 6 628,60 тыс. руб. сложилось по причине отставания подрядчика от графика выполнения работ. Данные средства планировалось направить на оплату 1 этапа. На отчетную дату проведены работы по обследованию и составлению технического отчета, идет подготовка документов для прохождения проверки достоверности сметной стоимости. При условии отсутствия замечаний со стороны Госстройжилнадзора НАО плановая дата получения заключения – август 2023.

Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар-г. Усинск, участок п.Харьягинский-граница округа, км 31+410, мост через ручей Безымянный в Ненецком автономном округе.

В целях завершения работ по капитальному ремонту заключен государственный контракт от 14.02.2023 № 143-П-2/2023 с единственным поставщиком - ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЦСК», срок сдачи работ – 30 ноября 2023 года, стоимость работ определена в сумме 150 111,7 тыс. руб., по условиям контракта выплачен аванс в сумме 45 033,5 тыс. руб. или 30%.

В соответствии с условиями контракта выполнение работ предусмотрено в два этапа.

1 этап – обследование и прохождение достоверности сметной стоимости, срок исполнения - 30 апреля 2023 года;

2 этап – работы по завершению капитального ремонта, срок исполнения не позднее – 30 ноября 2023 года.

Неисполнение средств окружного бюджета в размере 2 796,10 тыс. руб. сложилось по причине отставания подрядчика от графика выполнения работ. Данные средства планировалось направить на оплату 1 этапа. На отчетную дату проведены работы по обследованию и составлению технического отчета, идет подготовка документов для прохождения проверки достоверности сметной стоимости. При условии отсутствия замечаний со стороны Госстройжилнадзора НАО плановая дата получения заключения – август 2023.

Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом».

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 107 495,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 526 249,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 486 894,3 тыс. рублей или 92,5 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 39 355,6 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 - Государственная поддержка пассажирских авиаперевозок.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 900 322,1 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период

предусмотрено финансирование в размере 428 387,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 391 349,7 тыс. рублей или 91,4 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 474 210,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 225 642,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 223 910,1 тыс. рублей или 99,2 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение № 160 от 16.12.2022 о предоставлении из окружного бюджета субсидии АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа.

Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и (или) специальным тарифам в межрегиональном сообщении.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 425 387,1 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 202 745,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 167 439,6 тыс. рублей или 82,6 % от плана.

В том числе:

- Субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 19.12.2022 № 163.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения АО «Нарьян-Марский ОАО» выполняет авиарейсы по маршрутам Несь – Мезень, Харута – Инта, Хорей-Вер – Усинск и в обратном направлении.

- Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Усинск, г. Архангельск, п. Амдерма и в обратном направлении.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «Авиакомпания Смартавиа» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа по специальным тарифам воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 26.12.2022 № 168

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения, АО «Авиакомпания Смартавиа» выполняет авиарейсы по маршруту Архангельск – Нарьян-Мар и в обратном направлении.

- Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа по маршрутам, софинансируемым из федерального бюджета.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу Авиакомпания «РусЛайн» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа по специальным тарифам воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и в обратном направлении от 16.01.2023 № 6.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

- Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в г. Архангельск аэропорт «Васьково» и в обратном направлении.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 28.12.2022 № 171

В рамках соглашения АО «2-ой Архангельский ОАО» выполняет авиарейсы из населенных пунктов, расположенных в западной части округа, в аэропорт «Васьково» и в обратном направлении.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

Основное мероприятие 2 - Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 45 356,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 15 426,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 13 165,2 тыс. рублей или 85,3 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии муниципальному предприятию Заполярного района «Северная транспортная компания» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам, от 14.02.2023 № 41.

В рамках соглашения муниципальное предприятие Заполярного района «Северная транспортная компания» выполняет перевозки пассажиров по р. Печора.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

Основное мероприятие 3 - Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 161 817,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период

предусмотрено финансирование в размере 82 436,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 82 379,4 тыс. рублей или 99,9 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрены расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам и расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Ненецкого автономного округа.

Заключены следующие государственные контракты:


- государственный контракт № 0184200000622000955 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам №№ 411, 413 на территории Ненецкого автономного округа в 2022 и 2023 годах, от 10.10.2022. Подрядчик МУП «Нарьян-Марское АТП».

- государственный контракт № 0184200000622000998 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальному маршруту № 415 на территории Ненецкого автономного округа на 2023 - 2024 годы, от 31.10.2022. Подрядчик ООО «Нарьян-Марское АТП».

- государственный контракт № 0184200000622001078_1 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 10 на территории муниципального образования Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» в 2023 и 2024 годах, от 26.12.2022. Подрядчик ООО «Нарьян-Марское АТП».

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

Руководитель Департамента



А.Ю. Фролов