

Отчет  
о реализации государственной программы Ненецкого автономного округа  
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"  
за III квартал 2023 год

N п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)														Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированной уровню затрат, (%)
			План							Кассовое исполнение							
			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.			ИИ	МБ	ИИ	МБ	ИИ	ФБ	
				ОБ всего <1>	ОБ (без ФБ)	ФБ		ОБ (без ФБ)	ФБ	ОБ всего <2>							
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Всего по государственной программе	ДС и ЖСК НАО	1 576 709,1	1 548 019,5	1 510 571,8	37 447,6	17 271,9	11 417,7	1 255 178,4	1 230 603,8	1 198 921,0	31 682,8	13 156,9	11 417,7	79,6%	79,5%	
01 янв	в том числе: всего по региональным проектам, реализуемым в рамках подпрограммы (подпрограммы)	x	26 679,8	26 354,4	2 635,4	23 718,9	325,4	0,0	23 471,7	23 242,6	2 324,3	20 918,3	229,1	0,0	88,0%	88,2%	
2	Отдельное мероприятие 1 - Реализация государственных программ в области строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства	ДС и ЖСК НАО	298 425,5	298 425,5	298 425,5	0,0	0,0	0,0	223 891,5	223 891,5	223 891,5	0,0	0,0	0,0	75,0%	75,0%	
3	Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ПСЗ"	146,3	146,3	146,3	0,0	0,0	0,0	146,3	146,3	146,3	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
4	Отдельное мероприятие 5 - Разработка территориальных сметных нормативов строительства	ДС и ЖСК НАО	2 962,9	2 962,9	2 962,9	0,0	0,0	0,0	2 962,9	2 962,9	2 962,9	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
5	Отдельное мероприятие 7 - Реализация государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта	ДС и ЖСК НАО	91 376,5	91 376,5	91 376,5	0,0	0,0	0,0	83 865,4	83 865,4	83 865,4	0,0	0,0	0,0	91,8%	91,8%	
7	Отдельное мероприятие 9 - Поощрение за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти	ДС и ЖСК НАО	6 609,3	6 609,3	6 609,3	0,0	0,0	0,0	6 609,3	6 609,3	6 609,3	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
7	Отдельное мероприятие 10 - Внедрение и сопровождение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ненецкого автономного округа	КУ НАО «НИИЦ»	2 545,3	2 545,3	2 545,3	0,0	0,0	0,0	2 545,3	2 545,3	2 545,3	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
6	Отдельное мероприятие 11 - Возврат средств финансовой поддержки, предоставленной Государственной корпорацией - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	ДС и ЖСК НАО	5 274,1	5 274,1	5 274,1	0,0	0,0	0,0	5 274,0	5 274,0	5 274,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	

N п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	План										Кассовое исполнение					Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированной уровню затрат, (%)									
			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.			ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ								
				4	5	6		7	8	9										10	11	12	13	14	15	16	17
				Об всего <1>	Об (без ФБ)	ФБ		Об (без ФБ)	ФБ	Об (без ФБ)										ФБ	Об (без ФБ)	ФБ	Об (без ФБ)	ФБ	Об (без ФБ)		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
8	Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения»	ДС и ЖСК НАО	296 483,0	275 301,3	272 382,8	2 918,5	11 181,7	0,0	212 742,9	204 134,9	0,0	8 608,0	0,0	74,3%	74,1%												
8.1	Основное мероприятие 1 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда на обеспечение жильем помещений: детей-сирот и лиц из числа, по договорам найма специализированных жилых помещений	КУ НАО "ЦСЗ"	116 925,2	116 925,2	114 006,7	2 918,5	0,0	71 634,9	71 634,9	0,0	0,0	0,0	61,3%	61,3%													
8.1.1	в том числе: Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	КУ НАО "ЦСЗ"	4 356,0	4 356,0	1 437,5	2 918,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-													
8.2	Основное мероприятие 2 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда по договорам социального найма для обеспечения жильем помещений: оленеводов и чумработниц	КУ НАО "ЦСЗ"	70 859,8	70 859,8	70 859,8	0,0	0,0	70 859,7	70 859,7	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%													
8.3	Основное мероприятие 3 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования жилищного фонда на обеспечение жильем помещений: ипполитов граждан, предпринимателей, оленеводов и чумработниц	КУ НАО "ЦСЗ"	48 715,3	48 715,3	48 715,3	0,0	0,0	33 076,1	33 076,1	0,0	0,0	0,0	67,9%	67,9%													
8.4	Основное мероприятие 5 - Отказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) жилых помещений, предоставление гражданам по договорам социального найма, и на формирование специализированного жилищного фонда	Администрация МО	49 982,7	38 801,0	38 801,0	0,0	11 181,7	0,0	37 172,2	28 564,2	0,0	8 608,0	0,0	74,4%	73,6%												
8.4.1	Отказание финансовой помощи бюджету МР "Заполярный район"	МР "Заполярный район"	12 810,5	10 236,8	10 236,8	0,0	2 573,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%												
8.4.2	Заполярного района Ненецкого автономного округа	Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО	29 224,1	21 169,2	21 169,2	0,0	8 054,9	0,0	29 224,1	21 169,2	0,0	8 054,9	0,0	100,0%	100,0%												
8.4.3	Заполярного района Ненецкого автономного округа	Сельское поселение "Кандинский сельсовет" Кандинский район ЗР НАО	7 948,1	7 395,0	7 395,0	0,0	553,1	0,0	7 948,1	7 395,0	0,0	553,1	0,0	100,0%	100,0%												

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Инициаторы ответственного исполнителя, исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)														Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)	
			План							Кассовое исполнение							За счет ОБ источников (гр.11/5)	За счет ОБ источников (гр.11/5)
			Всего	ОБ всего <=>	в т.ч.					Всего	ОБ всего <=>	в т.ч.						
					ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ	ИИ			МБ	ИИ	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3																
9	Подпрограмма 2 - Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа	ДС и ЖСКХ НАО	727 079,8	721 488,8	697 769,8	23 718,9	5 591,0	0,0	562 325,9	558 272,2	537 353,9	20 918,3	4 051,8	0,0	77,3%	77,4%		
9.1.	Основное мероприятие 3 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа	КУ НАО "ЦСЗ"	598 487,1	598 487,1	598 487,1	0,0	0,0	0,0	482 237,7	482 237,7	482 237,7	0,0	0,0	0,0	80,6%	80,6%		
9.1.1	Приобретение жилых помещений, в том числе путем участия в долевом строительстве;	КУ НАО "ЦСЗ"	281 106,1	281 106,1	281 106,1	0,0	0,0	0,0	164 856,9	164 856,9	164 856,9	0,0	0,0	0,0	58,6%	58,6%		
9.1.2	Многоквартирный жилой дом по ул. Хангайского	КУ НАО "ЦСЗ"	243 708,7	240 708,7	240 708,7	0,0	0,0	0,0	240 708,7	240 708,7	240 708,7	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
9.1.3	Завершение строительства МКД ул. Первомайская - Левая	КУ НАО "ЦСЗ"	76 672,3	76 672,3	76 672,3	0,0	0,0	0,0	76 672,1	76 672,1	76 672,1	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
9.2	Основное мероприятие 4 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания, а также на выкуп жилых помещений собственников	Администрация МО НАО	58 997,3	57 226,5	57 226,5	0,0	1 770,8	0,0	14 099,0	13 676,0	13 676,0	0,0	423,0	0,0	0,0%	0,0%		
9.2.1	Субсидии местным бюджетам на выкуп жилых помещений собственников в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации	Администрация МО НАО	35 059,0	34 007,2	34 007,2	0,0	1 051,8	0,0	14 099,0	13 676,0	13 676,0	0,0	423,0	0,0	40,2%	40,2%		
9.2.2	Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания	Администрация МО НАО	23 938,3	23 219,3	23 219,3	0,0	719,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		
9.3	Основное мероприятие 6 - Создание в Ненецком автономном округе дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными	Администрация МО НАО	27 405,8	27 405,8	27 405,8	0,0	0,0	0,0	27 405,6	27 405,6	27 405,6	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
9.3.1	Субсидии местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными	Администрация МО НАО	27 405,8	27 405,8	27 405,8	0,0	0,0	0,0	27 405,6	27 405,6	27 405,6	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		

N п/п		Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия		Наименование ответственного исполнителя, совладельца, участника		Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия классовой исполнения запланированному уровню затрат, (%)	
						План						Кассовое исполнение							
						Всего	ОБ всего <1>	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
9.3.1.1	Предоставление субсидий из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету Сельского поселения "Тельвисонский сельсовет" ЗР НАО	Сельского поселения "Тельвисонский сельсовет" ЗР НАО	7 993,0	7 993,0	7 993,0	0,0	0,0	0,0	7 992,9	7 992,9	7 992,9	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%			
9.3.1.2	Предоставление субсидий из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету Сельского поселения "Тельвисонский сельсовет" ЗР НАО	Сельского поселения "Тельвисонский сельсовет" ЗР НАО	4 793,3	4 793,3	4 793,3	0,0	0,0	0,0	4 793,2	4 793,2	4 793,2	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%			
9.3.1.2	Предоставление субсидий из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету МО «Рабочий поселок Ижавателей»	МО «Рабочий поселок Ижавателей»	14 619,5	14 619,5	14 619,5	0,0	0,0	0,0	14 619,5	14 619,5	14 619,5	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%			
9.4	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	X	26 679,8	26 354,4	2 635,4	23 718,9	325,4	0,0	23 471,7	23 242,6	2 324,3	20 918,3	229,1	0,0	88,0%	88,2%			
9.4.1	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств окружного бюджета	КУ НАО "ЦСЗ", Администрация МО	26 679,8	26 354,4	2 635,4	23 718,9	325,4	0,0	23 471,7	23 242,6	2 324,3	20 918,3	229,1	0,0	88,0%	88,2%			
9.4.1.1	Капитальные вложения	КУ НАО "ЦСЗ"	15 834,8	15 834,8	1 583,5	14 251,2	0,0	0,0	15 834,7	15 834,7	1 583,5	14 251,2	0,0	0,0	100,0%	100,0%			
9.4.1.2	Субсидии муниципальным образованиям	Администрация МО	10 845,0	10 519,6	1 051,9	9 467,7	325,4	0,0	7 637,0	7 407,9	740,8	6 667,1	229,1	0,0	70,4%	70,5%			
9.4.1.2.1	Субсидии МО "Городское поселение "Рабочий поселок Ижавателей" ЗР НАО	МО «Рабочий поселок Ижавателей»	3 208,0	3 111,7	311,1	2 800,6	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%			
9.4.1.2.2	Субсидии МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	МО «Город Нарьян-Мар»	7 637,0	7 407,9	740,8	6 667,1	229,1	0,0	7 637,0	7 407,9	740,8	6 667,1	229,1	0,0	100,0%	100,0%			
9.5	Основное мероприятие 7 - Оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа	КУ НАО "ЦСЗ"	15 509,8	12 015,0	12 015,0	0,0	3 494,8	0,0	15 110,0	11 710,3	11 710,3	0,0	3 399,7	0,0	97,4%	97,5%			
9.5.1	Субсидии Сельскому поселению "Колтуевский сельсовет" ЗР НАО	Сельское поселение "Колтуевский сельсовет" ЗР НАО	15 509,8	12 015,0	12 015,0	0,0	3 494,8	0,0	15 110,0	11 710,3	11 710,3	0,0	3 399,7	0,0	97,4%	97,5%			
10	Подпрограмма 3 - Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства	КУ НАО "ЦСЗ"	69 735,3	69 735,3	69 735,3	0,0	0,0	0,0	69 735,2	69 735,2	69 735,2	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%			

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия массового исполнения запланированной уровню затрат, (%)		
			План						Кассовое исполнение								
			Всего	ОБ всего <1>	ФБ	МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	ФБ	МБ	ИИ	Всего	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Основное мероприятие 1 - Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков для жилищного строительства	КУ НАО "ЦСЗ"	69 735,3	69 735,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69 735,2	69 735,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
11	Подпрограмма 5 - Социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечной жилищной кредитовании	ДЭТ и СЭН НАО	23 130,9	22 631,7	11 821,5	499,2	0,0	0,0	0,0	22 179,0	21 681,9	10 764,5	497,1	0,0	0,0	95,9%	95,8%
11.1	Основное мероприятие 1 - Меры социальной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования	ГКУ НАО "ОСЭН"	6 497,0	6 497,0	6 497,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 615,6	5 615,6	0,0	0,0	0,0	0,0	86,4%	86,4%
11.1.1	Мера социальной поддержки жителей Ненецкого автономного округа при кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья	ГКУ НАО "ОСЭН"	6 497,0	6 497,0	6 497,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 615,6	5 615,6	0,0	0,0	0,0	0,0	86,4%	86,4%
11.2	Основное мероприятие 3 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат жителям селкам на приобретение (строительство) жилья	Администрация МО НАО	16 633,9	16 134,7	5 324,5	499,2	0,0	0,0	0,0	16 563,4	16 066,3	10 764,5	497,1	0,0	0,0	99,6%	99,6%
13	Подпрограмма 6 - Социальная поддержка на улучшение жилищных условий гражданами, проживающими в сельской местности	ДЭТ и СЭН НАО	39 070,0	27 652,3	27 652,3	0,0	0,0	0,0	11 417,7	39 032,5	27 614,8	0,0	0,0	11 417,7	11 417,7	99,9%	99,9%
13.1	Основное мероприятие 1 "Строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов"	ГКУ НАО "ОСЭН"	38 059,0	26 641,3	26 641,3	0,0	0,0	0,0	11 417,7	38 059,0	26 641,3	0,0	0,0	11 417,7	11 417,7	100,0%	100,0%
13.1.1	Социальные выплаты жителям сельской местности на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов	ГКУ НАО "ОСЭН"	38 059,0	26 641,3	26 641,3	0,0	0,0	0,0	11 417,7	38 059,0	26 641,3	0,0	0,0	11 417,7	11 417,7	100,0%	100,0%
13.2	Основное мероприятие 3 "Комплексная части затрат по газификации индивидуальных жилых домов граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"	ГКУ НАО "ОСЭН"	1 011,0	1 011,0	1 011,0	0,0	0,0	0,0	0,0	973,5	973,5	0,0	0,0	0,0	0,0	96,3%	96,3%
13.2.1	Компенсация части затрат, связанных с газификацией индивидуального жилого дома	ГКУ НАО "ОСЭН"	1 011,0	1 011,0	1 011,0	0,0	0,0	0,0	0,0	973,5	973,5	0,0	0,0	0,0	0,0	96,3%	96,3%
14	Подпрограмма 8 - Повышение доступности жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	23 870,2	23 870,2	23 870,2	0,0	0,0	0,0	0,0	23 870,2	23 870,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
14.1	Основное мероприятие 1 - Возмещение недополученных доходов кредитных организаций	ДФЭ НАО	23 870,2	23 870,2	23 870,2	0,0	0,0	0,0	0,0	23 870,2	23 870,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%

N п/п	Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)													Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)									
	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия			Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника			Кассовое исполнение						За счет всех источников (гр.10/4)			За счет ОБ (гр.11/5)							
	План						в т.ч.						ОБ всего <2>	ИИ	МБ	ИИ	МБ	ИИ					
	Всего	ОБ всего <1>	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ							ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ	МБ
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
1	2	3																					
14.1.1	Субсидии кредитным организациям в целях компенсации недополученных доходов в части процентов, начисленных кредитором за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья Ненецкого автономного округа	ДФОЗ НАО	23 870,2	23 870,2	23 870,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 870,2	23 870,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%			

Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа



А.Ю. Фролов

Исполнитель:

Соколова Е.Г. - начальник управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, тел.2-19-18, августейший 1834



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**о результатах выполнения мероприятий государственной**  
**программы Ненецкого автономного округа**  
**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными**  
**услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»**  
**за III квартал 2023 года**

На реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.10.2013 № 415-п, законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 22.12.2022 № 372-оз (с изменениями, внесенными законом Ненецкого автономного округа от 05.07.2023 № 419-оз и уточненной сводной бюджетной росписью) в 2023 году предусмотрено 2 057 174,5 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 221 313,2 тыс. руб. Бюджетами муниципальных образований предусмотрено 28 675,4 тыс. руб., за счет иных источников финансирования – 11 722,4 тыс. руб.

Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.10.2023 предусмотрено финансирование в размере 1 548 019,5 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 37 447,6 тыс. руб. Бюджетами муниципальных образований предусмотрено 17 271,9 тыс. руб., за счет иных источников финансирования – 11 417,7 тыс. руб.

Исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 1 230 603,9 тыс. руб., в том числе 31 682,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета. Соответствие кассового исполнения запланированному уровню за счет окружного бюджета составило 79,5 %, за счет всех источников финансирования 79,6 %. Неосвоенный остаток окружного бюджета составил 317 415,6 тыс. руб.

В рамках государственной программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

**Отдельное мероприятие 1 - Реализация государственных программ в области строительства, ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.**

В рамках данного мероприятия финансируется детализированное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений».

На обеспечение функций казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» в 2023 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 340 369,2 тыс. руб. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 298 425,5 тыс. руб. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 223 891,5 тыс. руб. или 75 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 74 534,0 тыс. руб. Запланированные средства окружного бюджета освоены не в полном объеме по следующим причинам:

1) фактические расходы на выплату заработной платы оказались меньше запланированных в связи с наличием вакантных единиц;

2) фактические расходы на оплату льготного проезда сотрудникам к месту отдыха и обратно оказались меньше запланированных;

3) расторжение государственного контракта на выполнение ремонтных работ в цокольном помещении по ул. Тыко-Вылко д.9 в связи с неисполнением подрядчиком принятых обязательств;

4) позднее заключение государственного контракта на выполнение работ по текущему ремонту объекта «Детская спортивно-игровая площадка», расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, в районе д. 32;

5) фактический объем потребленной теплоэнергии в офисном помещении оказался меньше запланированного;

б) экономия средств по уплате налога на имущества за 1 и 2 кв. текущего года.

**Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа.**

Общий объем финансирования мероприятия за счет средств окружного бюджета на 2023 год предусмотрен в размере 5 707,6 тыс. руб. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 146,3 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 146,3 тыс. руб. или 100% от плана.

Произведена оплата услуг по содержанию жилых помещений в МКД в с. Шойна за декабрь 2022 года, оплата услуг по охране объекта незавершенного строительства «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» за январь-февраль 2023 года.

**Отдельное мероприятие 5 - Разработка территориальных сметных нормативов строительства.**

В рамках данного мероприятия финансируется детализированное мероприятие «Разработка индексов изменения сметной стоимости строительства».

Общий объем финансирования мероприятия на 2023 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 3 950,5 тыс. руб. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 2 962,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 2 962,9 тыс. руб. или 100% от плана.

На выполнение работ по мониторингу текущих цен на строительные ресурсы для Ненецкого автономного округа в целях расчета ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости строительства в текущий уровень цен заключен государственный контракт № 0184200000622001313 от 23.01.2023 Цена контракта 3 950,48 тыс. руб. В отчетный период произведена оплата по 1,2 и 3 этапам работ.

**Отдельное мероприятие 7 - Реализация государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта.**

Общий объем финансирования мероприятия на 2023 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 120 734,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета предусмотрено финансирование в размере 91 376,5 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 83 865,4 тыс. рублей или 91,8 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 7 511,1 тыс. руб. Не в полном объеме выполнено освоение:

по заработной плате - в связи с наличием вакансий и переносом отпусков на другие периоды;



по командировочным расходам - в связи с тем, что фактический расход меньше запланированного;

по расходам на семинары - в связи с переносом на другие периоды;

по услугам связи – в связи с тем, что фактический расход меньше запланированного.

#### **Отдельное мероприятие 9 - Поощрение за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти**

Общий объем финансирования мероприятия на 2023 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 6 609,3 тыс. руб. Планом по расходам окружного бюджета предусмотрено финансирование в размере 6 609,3 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 % от плана.

#### **Отдельное мероприятие 10 - Внедрение и сопровождение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ненецкого автономного округа**

Общий объем финансирования мероприятия на 2023 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 4 697,8 тыс. руб. Планом по расходам окружного бюджета предусмотрено финансирование в размере 2 545,3 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 2 545,3 тыс. руб. или 100 % от плана.

В рамках мероприятия заключены:

1) Договор от 31.01.2023 № 23/2023 на оказание услуг по аттестации системы защиты государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ненецкого автономного округа на соответствие требованиям по защите информации на сумму 490,0 тыс. руб. Цена договора сформирована из представленных потенциальными исполнителями коммерческих предложений, в результате чего она оказалась меньше запланированного финансирования. Услуги по договору выполнены в полном объеме.

2) Государственный контракт № 0184200000623000535 от 29.05.2023 на оказание услуг по техническому сопровождению государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности НАО на сумму 2 152,5 тыс. руб.;

3) Государственный контракт № 0184200000623000645 от 30.06.2023 на приобретение модулей для развития ГИС ОГД на сумму 1 966,70 тыс. руб. Услуги по контракту выполнены в полном объеме.

4) Договор № 80/2023 от 19.09.2023 по передаче прав на использование ПО ViPNet Client for Windows 4.x (КСЗ) на сумму 88,6 тыс. руб. Услуги по договору выполнены в полном объеме.

#### **Отдельное мероприятие 11 - Возврат средств финансовой поддержки, предоставленной Государственной корпорацией - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда**

Общий объем финансирования мероприятия на 2023 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 5 274,1 тыс. руб. Планом по расходам окружного бюджета предусмотрено финансирование в размере 5 274,1 тыс. руб. Кассовое

исполнение за отчетный период составило 100 % от плана.

По результатам выездной внеплановой проверки УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предписан возврата денежных средств в ГК - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

**Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения».**

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 372 976,0 тыс. руб., из них 3 226,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета. Средства местного бюджета запланированы в размере 21 429,5 тыс. руб.

На 01.10.2023 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 275 301,3 тыс. руб. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 204 134,9 тыс. руб. или 74,1 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 71 166,4 тыс. руб.

Основное мероприятие 1 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений.

Размер ассигнований в 2023 году составляет 117 384,3 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 3 226,1 тыс. руб.

На 01.10.2023 бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 116 925,2 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 2 918,5 тыс. руб. Кассовое освоение 71 634,9 тыс. руб. или 61,3 % от плана. Объем неисполненных ассигнований составил 45 290,3 тыс. руб.

В рамках мероприятия реализуются:

1) Государственный контракт от 16.06.2022 №0184200000622000523 на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Хатанзейского». 35 жилых помещений в данном доме строятся для обеспечения детей-сирот.

Подрядчик – ООО «Опора». Стоимость работ по контракту (с учетом дополнительного соглашения от 08.08.2023) определена в сумме 1 231 066,3 тыс. руб., в том числе 11 060,4 тыс. руб. – проектирование, 1 220 005,9 тыс. руб. – строительство. Срок исполнения контракта – не позднее 01.12.2024.

Подрядчику выплачен аванс в размере 574 853,8 тыс. руб., в том числе в 2022 году – 268 423,7 тыс. руб., в 2023 году – 306 430,1 тыс. руб., в том числе в рамках данного мероприятия – 67 278,9 тыс. руб.

На реализацию мероприятия в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 67 278,9 тыс. руб. В отчетном периоде предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 67 278,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100% от плана.

На текущий момент проектная документация разработана, 25.05.2023 получено положительное заключение достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства.

На объекте выполнены следующие виды работ: фундаменты, устройство перекрытий цокольного этажа, монтаж плит перекрытий 1-го этажа 4-5 секций, монтаж

плит перекрытий 5-го этажа 1-3 секции, кирпичная кладка наружных стен 1-3 секций 5 этажа, 4-5 секции 1 этажа. Ведутся работы:

- 1 секция – кладка внутренних и наружных стен 6 этажа. Монтаж лестничных маршей 5-6 этаж. Устройство монолитного пояса 6 этажа;

- 2 секция - кладка наружных стен 6-го этажа. Монтаж лестничных маршей 5-6 этаж. Кладка стен лифтовой шахты;

- 3 секция - кладка наружных стен 6-го этажа. Монтаж лестничных маршей 5-6 этаж. Устройство монолитного пояса 6 этажа;

- 4 секция - кладка внутренних и наружных стен 2 этажа;

- 5 секция - кладка внутренних и наружных стен 2 этажа;

- 6 секция – кладка внутренних и наружных стен 1 этажа.

2) Государственный контракт №0184200000623000938 от 04.09.2023 на приобретение жилого помещения, расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. им. В.В. Сущинского, д. 8, кв. 14. Стоимость приобретения – 4 356,0 тыс. руб., продавец – Рочева Е.Л.

Акт приема-передачи жилого помещения подписан 26.09.2023 г. Расчет с продавцом произведен в полном объеме. Ведется работа по регистрации жилого помещения в собственность НАО.

Кроме того, в рамках мероприятия предусмотрено приобретение квартир на территории г. Нарьян-Мар, п. Искателей. Электронные тоги признаны не состоявшимися ввиду отсутствия заявок. Прорабатывается вариант приобретения 10 жилых помещений в новом 40-квартирном доме по ул. Россихина в п. Искателей, застройщик ИП Колыбин В.А.

В рамках мероприятия заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета № 069-09-2023-155 от 22.12.2022 на приобретение одного жилого помещения в целях создания специализированного жилищного фонда для обеспечения жильем детей-сирот. Общий объем финансирования в рамках Соглашения 4 815,1 тыс. руб., в том числе 3 226,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета. В отчетном периоде освоение средств не было.

Основное мероприятие 2 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда по договорам социального найма для обеспечения жилыми помещениями оленеводов и чумработниц.

Размер ассигнований в 2023 году составляет 70 859,8 тыс. руб.

На 01.10.2023 бюджетные ассигнования предусмотрены в размере 70 859,8 тыс. руб. Кассовое освоение 100 % от плана.

В рамках мероприятия приобретено 14 жилых помещений в с. Несь Ненецкого автономного округа. Заключены контракты:

1) 0184200000623000414 от 05.05.2023 г. на приобретение 10 жилых помещений в с. Несь, стоимость приобретения – 49 529,6 тыс. руб. Продавец - ООО «Опора». Акт приема-передачи жилых помещений подписан 02.06.2023. Расчет с продавцом произведен в полном объеме. Квартиры зарегистрированы в собственность НАО.

2) 0184200000623000617 от 13.06.2023 на приобретение 1 жилого помещения в с. Несь, стоимость приобретения – 5 433,9 тыс. руб. Продавец - ООО «Опора». Акт приема-передачи жилого помещения подписан 22.06.2023. Расчет

с продавцом произведен в полном объеме. Квартира зарегистрирована в собственность НАО.

3) 0184200000623000952 от 05.09.2023 г. на приобретение 3 жилых помещений в с. Несь, стоимость приобретения – 15 896,2 тыс. руб. Продавец - ООО «Опора». Акт приема-передачи жилых помещений подписан 25.09.2023 г. Расчет с продавцом произведен в полном объеме. Квартиры зарегистрированы в собственность НАО.

Основное мероприятие 3 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования жилищного фонда на обеспечение жилыми помещениями иных категорий граждан, предусмотренных окружным и муниципальным законодательством

Размер ассигнований в 2023 году составляет 52 073,8 тыс. руб.

На 01.10.2023 бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 48 715,3 тыс. руб. Кассовое освоение 33 076,1 тыс. руб. или 67,9 % от плана. Объем неисполненных ассигнований составил 15 639,2 тыс. руб.

В рамках мероприятия реализуются государственные контракты:

1) №0184200000622000523 от 16.06.2022 на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта «Многokвартирный жилой дом по ул. Хатанзейского». 2 жилых помещения в данном доме строятся для граждан, состоящих в органах местного самоуправления на учете нуждающихся.

Информация о контракте и о ходе его исполнения приведена в рамках отчета по основному мероприятию 1 Подпрограммы 1.

На реализацию контракта в рамках мероприятия в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 972,7 тыс. руб. В отчетном периоде предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 3 842,3 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100% от плана.

2) №143-П-12/2023 от 19.05.2023 на выполнение работ по корректировке проектной документации и завершению строительства МКД по ул. Первомайская – Ленина. 5 жилых помещений в данном доме строятся для граждан, состоящих в органах местного самоуправления на учете нуждающихся.

Подрядчик – ИП Грапскис Д.А., стоимость работ - 152 262,1 тыс. руб., в том числе проектирование – 7 578,2 тыс. рублей, строительство – 144 683,9 тыс. руб. Срок исполнения: проектирование – не позднее 30.09.2023, строительство – не позднее 31.08.2024.

В отчетном периоде выплачен аванс в размере 60% от стоимости контракта, в том числе в рамках данного мероприятия 14 387,0 тыс. руб. Выполнено обследование здания, ремонт отмостки, демонтаж бордюров и брусчатки. В квартирах произведены работы по монтажу электропроводки, кладке квартирных и межкомнатных перегородок 1-6 этажей, стяжке пола 1-7 этажей, облицовке плиткой стен санитарных узлов 2, 4, 5 этажей. В местах общего пользования произведена замена электропроводки; выполнена стяжка пола 1-7 этажей. В здание выполнен ввод силового кабеля.

Ведутся работы:

- по устройству стеновых перегородок в квартирах 7 этажа;
- по облицовке плиткой стен и пола санитарных узлов 1-6 этажей;
- монтаж распределительных коробок и щитков в квартирах и местах общего пользования;
- монтаж системы отопления в квартирах.

- штукатурные работы 1-6 этажах.

На реализацию контракта в рамках мероприятия в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 18 043,7 тыс. руб., в том числе 14 387,0 тыс. руб. в отчетном периоде. Кассовое исполнение составило 100 % от плана.

3) от 20.06. 2023 года №143-П-13/2023 на приобретение 2 жилых помещений (ул. им. В.В Сущинского, д. 8, служебное жилье). Продавец – ООО «ЗСК «Заполярье», стоимость приобретения - 14 418,2 тыс. руб.

Акты приема-передачи жилых помещений подписаны 09.08.2023 г. Расчет с продавцом произведен в полном объеме. Квартиры зарегистрированы в собственность НАО.

Кроме того, в рамках мероприятия предусмотрено приобретение квартир на территории г. Нарьян-Мар, п. Искателей. Прорабатывается вариант приобретения 3 жилых помещений в новом 40-квартирном доме по ул. Россихина в п. Искателей, застройщик ИП Колыбин В.А.

Основное мероприятие 5 - Оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма и на формирование специализированного жилищного фонда.

На реализацию мероприятия в 2023 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 132 658,1 тыс. руб. Средства местного бюджета запланированы в размере 21 429,5 тыс. руб.

В отчетном периоде финансирование за счет окружного бюджета предусмотрено в размере 38 801,0 тыс. руб., за счет местного бюджета 11 181,7 тыс. руб. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 28 564,2 тыс. руб. или 73,6 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 10 236,8 тыс. руб.

1) *Муниципальные район «Заполярный район» НАО».*

В рамках Соглашения о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении полномочий органов местного самоуправления, по организации строительства муниципального жилищного фонда путем строительства жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма от 29.04.2023 № 70 (с учетом дополнительного соглашения № 4 от 04.05.2023) в 2023 году предусмотрена субсидия в размере 104 093,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 12 821,5 тыс. руб. на софинансирование капитальных вложений в строительство следующих объектов:

- «Строительство 2-х квартир жилого дома в с. Нижняя Пеша» в размере 6 097,1 тыс. руб., местный бюджет 1 446,9 тыс. руб.

Электронный аукцион (19.09.2023) не состоялся в связи с отсутствием заявок

В соответствии с положительным заключением государственной экспертизы № 83-1-1-3-023360-2023 от 03.05.2023 стоимость реализации мероприятия составляет 22 742,4 тыс. руб., в том числе проектные работы 2 198,1 тыс. руб. Разработан новый паспорт инвестиционного проекта, стоимость которого 23 831,3 тыс. руб. В связи с чем, планируется перенос средств на 2024 год

Кассовым планов на отчетный период предусмотрено 3 048,6 тыс. руб., местного бюджета – 723,5 тыс. руб. Кассовое освоение 0 %.

- «Строительство 4-квартирного жилого дома в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО.» в размере 7 188,2 тыс. руб. – окружной бюджет, 1 850,2 тыс. руб. – местный бюджет.

Электронные аукционы проведены дважды (30.01.2023, 17.04.2023). Торги не состоялись в связи с отсутствием заявок. На основании положительного заключения государственной экспертизы № 83-1-1-3-013799-2021 от 08.04.2021 стоимость строительства составляет 47 529,2 тыс. руб. (с учетом инфляции). Администрацией Заполярного района разработан паспорт инвестиционного проекта, получено положительное заключение об эффективности использования окружных средств от ДФЭ. В связи с чем, планируется перенос средств на 2024 год

Кассовым планов на отчетный период предусмотрено 7 188,2 тыс. руб. Кассовое освоение 0 %.

- «Строительство 24-квартирного жилого дома в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО» с разработкой проектной документации», в размере 90 808,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 9 524,4 тыс. руб.

Муниципальный контракт от 12.09.2022 № 0184300000422000192 заключен с ООО «СМП-83» на сумму 141 299,3 тыс. рублей. Срок исполнения проектных работ – 30.04.2023, строительства - 21.12.2023. Ввиду сложной транспортной логистики у подрядчика возникли сложности по доставке необходимого оборудования на строительную площадку в целях проведения инженерно-геологических изысканий. Работы проводились с отставанием от запланированных сроков. Проектная документация находится в стадии разработки. Фактически строительство дома будет осуществляться в 2024 году, планируется перенос средств.

Кассовым планов на отчетный период финансирование не предусмотрено.

2) *Сельское поселение «Карский сельсовет» ЗР НАО».*

В рамках Соглашения на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности от 28.04.2023 № 80 в 2023 году предусмотрена субсидия в размере 21 169,2 тыс. руб., средства местного бюджета – 8 054,9 тыс. руб.

В отчетном периоде финансирование предусмотрено на мероприятие «Приобретение жилых помещений в п. Усть-Кара Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО.» в размере 21 169,2 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт № 0184300000423000137 от 15.08.2023 с ИП Курленко А.Г. на приобретение 4-х жилых помещений общей площадью 321,4 м<sup>2</sup>. Стоимость контракта 29 224,1 тыс. руб. Жилые помещения приобретены, право собственности муниципального образования оформлено 04-05.09.2023.

Кассовым планов на отчетный период предусмотрено 21 169,2 тыс. руб. Кассовое освоение 100 %.

3) *Сельское поселение «Канинский сельсовет» ЗР НАО».*

В рамках Соглашения на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности от 08.08.2023 № 112 (с учетом дополнительного соглашения № 1 (рег. №125 от 21.09.2023) в 2023 году предусмотрена субсидия в размере 7 395,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 553,1 тыс. руб.

В отчетном периоде финансирование предусмотрено на мероприятие «Приобретение жилого дома в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО» в размере 7 395,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 0184300000423000144 от 21.08.2023 с ООО «Опора» на приобретение жилого дома общей площадью 98 м<sup>2</sup>. Стоимость контракта 7 948,1 тыс. руб. Имущество приобретено.

Кассовым планов на отчетный период предусмотрено 7 395,0 тыс. руб. Кассовое освоение 100 %.

**Подпрограмма 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа».**

На 2023 год в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 040 734,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 207 276,9 тыс. руб. Бюджетами муниципальных образований предусмотрено 6 746,8 тыс. рублей.

На 01.10.2023 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 721 488,8 тыс. руб., из них 23 718,9 тыс. руб. средства федерального бюджета, за счет средств местных бюджетов - 5 591,0 тыс. руб. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 558 272,2 тыс. рублей или 77,4 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 163 216,6 тыс. руб.

Основное мероприятие 3 – Строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа.

Размер ассигнований в 2023 году составляет 676 408,9 тыс. руб.

На 01.10.2023 бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 598 487,1 тыс. рублей. Кассовое освоение 482 237,7 тыс. руб. или 80,6 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 116 249,4 тыс. руб.

Предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1) Многоквартирный жилой дом по ул. Хатанзейского:

Информация о контракте от 16.06.2022 №0184200000622000523 и о ходе его исполнения приведена в рамках отчета по основному мероприятию 1 Подпрограммы 1. 103 жилых помещений в данном доме строятся для целей расселения аварийного жилого фонда.

На реализацию контракта в рамках мероприятия в 2023 году и в отчетном периоде предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 240 708,7 тыс. руб. Кассовое исполнение 100 % от плана.

2) Завершение строительства МКД ул. Первомайская – Ленина:

Информация о контракте от 19.05.2023 №143-П-12/2023 и о ходе его исполнения приведена в рамках отчета по основному мероприятию 3 Подпрограммы 1. 36 жилых помещений в данном доме строятся для целей расселения аварийного жилого фонда.

На реализацию контракта в рамках мероприятия в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 154 594,1 тыс. руб. В отчетном периоде предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 76 672,3 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100 % от плана.

3) 143 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000092 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (137 участок), общая площадь не менее 6 502 кв. м). Срок исполнения – 01.11.2020, цена контракта 499 926,9 тыс. руб. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

На реализацию мероприятия в 2023 году и в отчетном периоде предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 159 976,6 тыс. руб. Кассовое освоение 159 976,6 тыс. руб. или 100 % от плана.

В отчетном периоде выполнен и оплачен комплекс работ по возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия), по устройству кровли, заполнению проемов (окон, дверей), внутренних стен.

4) приобретение жилого помещения на вторичном рынке в рамках государственного контракта №143-П-9/2023 от 24.04.2023. Цена контракта 6 100,0 тыс. руб., продавец – Гаврюшина Ю.П., срок передачи жилого помещения – 24.04.2023.

Жилое помещение принято, зарегистрировано в собственность НАО. Расчет с продавцом произведен.

Основной объем финансирования по контракту произведен в рамках регионального проекта НАО «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

5) приобретение жилого помещения на вторичном рынке в рамках государственного контракта № 143-П-14-2023 17.08.2023. Цена контракта 7 160,0 тыс. руб., продавец – Медведев А.П.

Жилое помещение принято, зарегистрировано в собственность НАО. Расчет с продавцом произведен.

Основной объем финансирования по контракту произведен в рамках регионального проекта НАО «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

6) приобретение жилого помещения на вторичном рынке в рамках государственного контракта №0184200000623000882 от 21.08.2023 года. Цена контракта 7 455,0 тыс. руб., продавец – Богданов П.Л., срок передачи жилого помещения (квартиры): не позднее 30 рабочих дней с момента заключения контракта.

Жилое помещение принято, зарегистрировано в собственность НАО. Расчет с продавцом произведен.

Основной объем финансирования по контракту произведен в рамках регионального проекта НАО «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Кроме того, в рамках мероприятия предусмотрено приобретение квартир на территории г. Нарьян-Мар, п. Искателей. Прорабатывается вариант приобретения 23 жилых помещений в новом 40-квартирном доме по ул. Россихина в п. Искателей, застройщик ИП Колыбин В.А.

Основное мероприятие 4 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания, а также на выкуп жилых помещений собственников.

В рамках мероприятия в 2023 году предусмотрено предоставление:

Субсидии местным бюджетам на выкуп жилых помещений собственников в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в размере 34 007,2 тыс. руб. Средства местного бюджета запланированы в размере 1 051,8 тыс. руб.

На 01.10.2023 бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 34 007,2 тыс. руб., местный бюджет – 1 051,8 тыс. руб. Кассовое освоение 13 676,0 тыс. руб. или 40,2 % от плана.

1) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».



Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета на выкуп жилых помещений собственников от 03.05.2023 № 84 (с учетом дополнительного соглашения № 2 от 31.08.2023 (рег. № 115)).

Произведена выплата собственникам жилых помещений, расположенных по адресам: ул. Зеленая 17А/7 на сумму 5 427,0 тыс. руб., ул. Первомайская 2/2 на сумму 3 350,0 тыс. руб., ул. Заводская 13/3 на сумму 5 282,0 тыс. руб. А также возмещений затрат по оценке жилых помещений (ул. Зеленая 17А/7, ул. Первомайская 2/2, ул. Заводская 13/3, ул. Авиаторов 30/1, ул. Ленина 26/12) на сумму 40,0 тыс. руб.

Неосвоенные бюджетные средства планировалось направить на выкуп жилых помещений собственников жилых помещений дома № 13 по ул. Заводская. В виду отсутствия обращений граждан остаток будет направлен в 4 квартале на иные объекты.

Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания в размере 60 589,5 тыс. руб. Средства местного бюджета запланированы в размере 1 874,8 тыс. руб.

На 01.10.2023 бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 23 219,3 тыс. руб., местный бюджет – 719,9 тыс. руб. Кассовое освоение 0 % от плана. Неосвоенный остаток 23 219,3 тыс. руб.

*1) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» ЗР НАО»*

Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета на снос аварийных домов от 02.05.2023 № 82. Субсидия на 2023 год и плановый период предусмотрена в размере 17 588,9 тыс. руб., средства местного бюджета – 544,0 тыс. руб. Касса 0 %. Неосвоенный остаток 17 588,9 тыс. руб.

Запланирован снос 6 домов.

Заключены муниципальные контракты:

- № 03/2023 от 08.06.2023 года с ИМУП «Посжилкомсервис» на снос домов № 4 по пер. Газовиков, № 5 по пер. Геофизиков, №№ 14 и 16 по ул. Строителей, № 33 по ул. Тиманская, № 24 по ул. Нефтяников на сумму 12 675 672,70 руб. (ОБ – 12 295 402,5 руб., МБ – 380 270,2 руб.). Срок исполнения 30.10.2023.

Работы на объектах сноса выполнены на 90% по адресам – пер. Газовиков д. 4, пер. Геофизиков д. 5, ул. Строителей д. 14, ул. Строителей д.16, выполнен снос строений, произведена засыпка котлованов, ведется устранение замечаний. По адресу ул. Тиманская д. 33 не произведен демонтаж бетонного ленточного фундамента, не выполнена засыпка котлована.

По результатам торгов образовалась экономия 5 457 271,06 руб., в том числе окружного бюджета - 4 913,2 тыс. рублей. Экономия запланирована на оплату выполненных работ по расторгнутым муниципальным контрактам № 0184300000522000033 и № 0184300000522000032 ООО «Экомакс». В настоящее время документы по выполненным работам ООО «Экомакс» находятся на рассмотрении в суде.

*2) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»*

Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета на проведение мероприятий на снос аварийных домов от 10.02.2023 № 30 (с учетом дополнительного соглашения № 1 от 11.08.2023 (рег. № 113)). Субсидия на 2023 год предусмотрена в размере 37 370,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 1 155,8 тыс. руб. Финансирование в отчетный период не предусмотрено.

Запланирован снос 16 домов.

Заключены муниципальные контракты:

- № 016 от 03.04.2023 с ООО «ЭКОМАКС» на снос домов №№ 22, 30, 34 по ул. Южная, № 5 по ул. Явтысого на сумму 10 088 240,4 руб. (ОБ – 9 785 587,95 руб., МБ – 302 652,45 руб.). Срок исполнения 30.09.2023. На всех объектах окончен вынос газопровода с подключением, производится демонтаж зданий с вывозом мусора.

- № 017 от 03.04.2023 с ООО «АЛЬЯНС» на снос домов № 45А по ул. Ленина (снесен), № 31 по ул. Октябрьская (вынос газопровода), № 8 по ул. Пионерская (выноса газопровода) на сумму 7 364 765,72 руб. (ОБ – 7 143 818,93 руб., МБ – 220 946,79 руб.). Срок исполнения 30.09.2023. Подрядчик ожидает подключение вынесенного газопровода ГУП НАО «ННК».

- № 029 от 21.07.2023 с МУП КБ и БО на снос дома № 12 по ул. Авиаторов на сумму 1 675 141,35 руб. (ОБ – 1 624 886,24 руб., МБ – 50 255,11 руб.). Срок исполнения 30.09.2023. Дом снесен, ведется подсыпка территории.

- № 030 от 21.07.2023 с ООО «ЭКОМАКС» на снос дома № 14 по ул. Калмыкова на сумму 3 898 254,51 руб. (ОБ – 3 781 304,85 руб., МБ – 116 949,66 руб.). Срок исполнения 30.09.2023. На объекте производится вынос газопровода.

- № 031 от 21.07.2023 с ООО «Виртус» на снос дома № 5 по ул. Строительная на сумму 577 880,85 руб. (ОБ – 560 544,12 руб., МБ – 17 336,73 руб.). Срок исполнения 30.09.2023. Дом снесен, ведется вывоз мусора.

- № ЕДП-006 от 23.08.2023 с МУП КБ и БО на снос дома № 2 по ул. Авиаторов на сумму 1 917 840,0 руб. (ОБ – 1 860 303,8 руб., МБ – 57 536,2 руб.). Срок исполнения 15.10.2023. Дом снесен. Акты выполненных работ подрядчиком не представлены.

- № 035 от 11.09.2023 с МУП КБ и БО на снос дома № 10 по ул. Пионерская на сумму 1 560 713,0 руб. (ОБ – 1 513 890,8 руб., МБ – 46 822,2 руб.). Срок исполнения 31.10.2023. На объекте установлено ограждение, снос дома не начат.

- № 036 от 11.09.2023 с ООО «Альфа» на снос дома № 34 по ул. Октябрьская на сумму 2 685 673,44 руб. (ОБ – 2 605 101,84 руб., МБ – 80 571,6 руб.). Срок исполнения 31.10.2023. Снос дома не начат.

- № 037 от 12.09.2023 с МУП КБ и БО на снос дома № 14 по ул. Южная на сумму 2 738 109,1 руб. (ОБ – 2 655 964,41 руб., МБ – 82 114,69 руб.). Срок исполнения 31.10.2023. На объекте установлено ограждение, ведутся работы по сносу дома.

- № 33/2022 от 02.03.2023 с ООО «ЦСК» на снос домов № 18 по ул. Авиаторов (снесен) и № 24Б по ул. Пионерская (демонтирован выше уровня цокольного перекрытия) на сумму 598 668,0 руб. (ОБ – 580 707,65 руб., МБ – 17 960,35 руб.). Срок исполнения 31.05.2023. Работы по сносу домов завершены. Акты о приемке выполненных работ находятся на проверке у заказчика.

За счет экономии по торгам в размере 5 420 713,63 руб. (ОБ – 5 258 089,41 руб., МБ – 162 624,22 руб.) планируется снос домов № 24 и 26 по ул. Южная. В данный момент производится экспертиза достоверности сметной стоимости.

3) *Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО».*

Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета на проведение мероприятий на снос аварийных домов от 15.02.2023 № 50. Субсидия на 2023 год предусмотрена в размере 5 630,4 тыс. руб., средства местного бюджета – 175,0 тыс. руб. На отчетный период

план освоения окружных средств - 5 630,4 тыс. руб. Кассовое освоение 0 %. Неосвоенный остаток 5 630,4 тыс. руб.

Запланирован снос 2 домов. Заключены муниципальные контракты:

- № 01843000000423000118 от 17.07.2023 на снос дома № 1 по ул. Новая в п. Красное на сумму 1 868 932,0 руб. (ОБ – 1 812 864,04 руб., МБ – 56 067,96 руб.). Работы выполнены 25.09.2023, к оплате не представлены.

- № 01843000000423000119 от 17.07.2023 на снос дома № 2 по ул. Новая в п. Красное на сумму 3 090 433,0 руб. (ОБ – 2 997 720,01 руб., МБ – 92 712,99 руб.). Работы выполнены 25.09.2023, к оплате не представлены.

В результате торгов образовалась экономия в размере 849 035,0 руб., в том числе за счет средств окружного бюджета 819 815,95 руб.

Основное мероприятие 6 – Создание в Ненецком автономном округе дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными.

В рамках мероприятия в 2023 году предусмотрено предоставление Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными в размере 27 405,8 тыс. руб. На 01.10.2023 бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 27 405,8 тыс. рублей. Кассовое освоение 27 405,6 тыс. руб. или 100 % от плана. Неосвоенный остаток 0,2 тыс. руб.

1) *Сельское поселение «Пешийский сельсовет» ЗР НАО»*

Заключено соглашение о предоставлении субвенции от 01.02.2023 № 15 (с учетом дополнительного соглашения № 2 от 21.07.2023 (рег. № 111)). Лимиты бюджетных обязательств доведены до МО в соответствии с поступившей заявкой в полном объеме – 7 993,0 тыс. руб. Согласно списку граждан, компенсационная выплата предоставлена 2 (двум) гражданам. Фактическое освоение 7 992,9 тыс. руб. или 100%. Неосвоенный остаток 0,1 тыс. руб.

2) *Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО»*

Заключено соглашение о предоставлении субвенции от 20.04.2023 № 73 (с учетом дополнительного соглашения № 1 от 11.07.2023 (рег. № 104)). Лимиты бюджетных обязательств доведены до МО в соответствии с поступившей заявкой в полном объеме – 4 793,3 тыс. руб. Фактическое освоение 4 793,2 тыс. руб. или 100%. Неосвоенный остаток 0,1 тыс. руб. Компенсация предоставлена 1 чел. Субвенция частично направлена на увеличение компенсационных выплат по ране выданным уведомлениям (624,0 тыс. рублей).

Кроме того, продолжается реализация соглашения от 06.12.2022 № 151. Сельскому поселению подтверждены возвраты в размере 59 880,6 тыс. рублей. Компенсация выплачена в полном объеме (14 чел.).

3) *МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».*

Продолжается реализация соглашения от 01.02.2022 № 13 (с учетом дополнительного соглашения № 5 от 13.07.2023 (рег. № 108)). Муниципальному образованию подтверждены возвраты в размере 99 504,9 тыс. рублей. В 2023 году компенсация выплачена на сумму 69 886,4 тыс. рублей (16 чел.). Срок действия 7 уведомлений на текущую дату не истек.

3) *МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей».*

Заключено соглашение о предоставлении субвенции от 14.07.2023 № 109. Лимиты бюджетных обязательств доведены до МО в соответствии с поступившей заявкой в полном объеме – 14 619,5 тыс. руб. Согласно списку граждан, компенсационная выплата предоставлена 1 (одному) гражданину. Фактическое освоение 5 841,6 тыс. руб. или 40 %.

Продолжается реализация соглашений от 25.08.2021 № 80 (с учетом дополнительного соглашения № 3 от 13.07.2023 (рег. № 103)) и от 15.004.2022 № 57 (с учетом дополнительного соглашения № 3 от 12.07.2023 (рег. № 105)). Муниципальному образованию подтверждены возвраты в размере 143 728,6 тыс. руб. Компенсация в 2023 году выплачена на сумму 72 600,7 тыс. руб. (19 чел.).

Региональный проект Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

На 2023 год в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 230 307,6 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 207 276,9 тыс. руб. Бюджетами муниципальных образований предусмотрено 325,4 тыс. руб.

На 01.10.2023 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 26 354,4 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 23 718,9 тыс. руб. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 23 242,6 тыс. руб., из них за счет федерального бюджета 20 918,3 тыс. руб. или 88,2 % от плана. Неосвоенный остаток 3 111,8 тыс. руб.

Капитальные вложения.

На 2023 год в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 219 788,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 197 809,2 тыс. руб.

В отчетном периоде предусмотрено лимитов бюджетных ассигнований в размере 15 834,8 тыс. руб., в том числе 14 251,2 тыс. руб. за счет средства федерального бюджета. Кассовое освоение 100%. Неосвоенный остаток 0,1 тыс. руб.

1) приобретение жилого помещения на вторичном рынке в рамках государственного контракта №143-П-9/2023 от 24.04.2023. Цена контракта 6 100,0 тыс. руб., продавец – Гаврюшина Ю.П., срок передачи жилого помещения – 24.04.2023. Жилое помещение принято, зарегистрировано в собственность НАО. Расчет с продавцом произведен. Частично оплата проведена в рамках Основного мероприятия 3 Подпрограммы 2.

2) приобретение жилого помещения на вторичном рынке в рамках государственного контракта № 143-П-14-2023 17.08.2023. Цена контракта 7 160,0 тыс. руб., продавец – Медведев А.П. Жилое помещение принято, зарегистрировано в собственность НАО. Расчет с продавцом произведен. Частично оплата проведена в рамках Основного мероприятия 3 Подпрограммы 2.

3) приобретение жилого помещения на вторичном рынке в рамках государственного контракта №0184200000623000882 от 21.08.2023. Цена контракта 7 455,0 тыс. руб., продавец – Богданов П.Л., срок передачи жилого помещения (квартиры): не позднее 30 рабочих дней с момента заключения контракта. Жилое помещение принято, зарегистрировано в собственность НАО. Расчет с продавцом произведен. Частично оплата проведена в рамках Основного мероприятия 3 Подпрограммы 2.

Осуществляется подбор потенциальных объектов приобретения.

Субсидии муниципальным образованиям.

На 2023 год и в отчетном периоде в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10 519,7 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 9 467,7 тыс. руб. Местный бюджет -325,4 тыс. руб. Кассовое освоение 7 407,9 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 6 667,1 тыс. руб. 70,4 %. Неосвоенный остаток 3 111,7 тыс. руб.

*- Субсидии МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» ЗР НАО*

Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета на выкуп жилых помещений собственников в аварийных домах от 19.07.2023 № 110. Субсидия на 2023 год и плановый период предусмотрена в размере 3 111,8 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 2 800,6 тыс. руб. Софинансирование местного бюджета – 96,2 тыс. руб. Кассовое освоение 0 %.

Планировался выкуп жилого помещения, расположенного по адресу: п. Искателей, ул. Нефтяников 24/6. В настоящее время собственник помещения подал исковое заявление в суд в целях реализовать свое право на переселение путем получения иного жилого помещения. Администрация поселка готовит встречный иск.

*- Субсидии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»*

Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета на выкуп жилых помещений собственников в аварийных домах от 27.04.2023 № 76. Субсидия на 2023 год и на плановый период предусмотрена в размере 7 407,9 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 6 667,1 тыс. руб. Софинансирование местного бюджета – 229,1 тыс. руб. Кассовое освоение 100 %.

Произведена выплата собственникам жилых помещений, расположенных по адресам: ул. Авиаторов 30/1 на сумму 3 756,0 тыс. руб. и ул. Ленина 26/12 на сумму 3 722,3 тыс. руб.

Основное мероприятие 7 - Оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа

На реализацию мероприятия в 2023 году и в плановом периоде предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 12 015,0 тыс. руб. Средства местного бюджета запланированы в размере 3 494,8 тыс. рублей. Кассовое освоение 11 710,3 тыс. руб. или 97,5%. Местный бюджет освоен в размере 3 399,7 тыс. руб. Неосвоенный остаток 304,7 тыс. руб.

*1) Сельское поселение «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО».*

В рамках Соглашения на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности от 02.05.2023 № 81 в 2023 году предусмотрена субсидия в размере 12 015,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 3 494,8 тыс. руб.

В отчетном периоде профинансировано мероприятие «Приобретение 2-квартирного жилого дома в п. Бугрино». 11 710,3 тыс. руб. или 97,5%. Местный бюджет освоен в размере 3 399,7 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 1 от 26.06.2023 с ИП Курленко А.Г. на сумму 15 110,0 тыс. рублей. Контракт исполнен.

### **Подпрограмма 3 Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства.**

Размер ассигнований в 2023 году составляет 69 878,9 тыс. руб.

На 01.10.2023 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 69 735,3 тыс. руб. Кассовое исполнение 69 735,2 тыс. руб. или 100 % от плана. Неосвоенный остаток 0,1 тыс. руб.

*Основное мероприятие – Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков для жилищного строительства.*

1) Заключен государственный контракт № 0184200000622000842 от 23.09.2022 на выполнение работ по отсыпке, вертикальной планировке земельных участков и укреплению откосов в районе ул. Авиаторов. Подрядчик – АО «Ненецкая нефтяная компания». Стоимость работ по контракту определена в сумме 155 401,4 тыс. руб. Срок исполнения – 30.12.2022.

На отчетную дату работы выполнены. Расчет с подрядчиком произведен. В ходе исполнения контракта сложилась экономия средств в сумме 5 859,3 тыс. руб. 06.06.2023 года подписано соглашение о расторжении контракта, на основании которого стоимость выполненных работ составила 149 542,0 тыс. руб.

2) Обследование и оценка объектов капитального строительства в целях принятия решений о комплексном развитии территорий:

На реализацию мероприятия в 2023 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 143,6 тыс. руб. В отчетном периоде финансирование мероприятия не предусмотрено. Планируется заключить договор на обследование технического состояния сооружений по ул. Хатанзейского.

### **Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании».**

На 2023 год в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 26 593,1 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 10 810,2 тыс. руб. Средства местного бюджета запланированы в размере 499,1 тыс. руб.

На 01.10.2023 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 22 631,7 тыс. руб., из них 10 810,2 тыс. руб. средства федерального бюджета. Бюджетом муниципальных образований предусмотрено 499,7 тыс. руб. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 21 681,9 тыс. руб. или 95,8% от плана. Неосвоенный остаток 949,8 тыс. руб.

#### Основное мероприятие 1 – Меры социальной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования

Размер ассигнований в 2023 году составляет 10 458,4 тыс. руб. На 01.10.2023 предусмотрено 6 497,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 5 615,6 тыс. руб. или 86,4 % от плана. Неосвоенный остаток составил 881,4 тыс. руб.

В рамках мероприятия предусмотрена реализация следующих детализированных мероприятий:

1) Меры социальной поддержки жителей Ненецкого автономного округа при кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья.

Размер ассигнований в 2023 году составляет 10 458,4 тыс. руб. На 01.10.2023 предусмотрено 6 497,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 5 615,6 тыс. руб. или 86,4 % от плана.

В том числе осуществлялись:

- *Социальные выплаты на компенсацию части процентов, начисленных банком или иным юридическим лицом за пользование кредитом или займом.*

На 01.10.2023 предусмотрено 5 147,0 тыс. руб. Кассовое освоение 4 265,6 тыс. руб. или 82,9 % от плана. Неосвоенный остаток составил 881,4 тыс. руб.

Средства не использованы в полном объеме в связи с заявительным характером выплаты и просроченной задолженностью по оплате процентов банку участниками подпрограммы, а также в связи с истечением первых 10 лет с даты заключения такого договора или полным погашением ипотечного кредита участниками подпрограммы.

В период с января 2023 года 12 участников подпрограммы досрочно погасили кредит.

- *Социальные выплаты на погашение части кредита или займа при рождении (усыновлении) ребенка.*

На 01.10.2023 предусмотрено 1 350,0 тыс. руб. Кассовое освоение составило 1 350,0 тыс. руб. или 100% от плана.

4 участника подпрограммы получили социальные выплаты на погашение части ипотечного кредита в связи с рождением ребенка.

2) «Социальные выплаты в рамках закона НАО от 21 марта 2012 года № 17-оз «О внесении изменений в закон НАО «О развитии ипотечного жилищного кредитования в НАО».

Средства окружного бюджета на 2023 год не предусмотрены в связи с отсутствием потребности.

Основное мероприятие 3 – Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

Размер бюджетных ассигнований в 2023 году составляет 16 134,7 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 8 192,0 тыс. руб. На 01.10.2023 финансирование мероприятия предусмотрено в размере 16 134,7 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 10 810,2 тыс. руб. За счет средств местных бюджетов предусмотрено 499,2 тыс. руб. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 16 066,3 тыс. руб. или 99,6% от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета 10 764,5 тыс. руб. За счет средств местных бюджетов освоено 497,1 тыс. руб.

В рамках мероприятия предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам следующих муниципальных образований:

1) *МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»* в размере 11 671,9 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 7 774,6 тыс. руб. В местном бюджете – 361,0 тыс. руб. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 11 603,6 тыс. руб. или 99,4 % от плана. Местный бюджет освоен в размере 358,9 тыс. руб.

В отчетном периоде выдано 5 свидетельств (3 семьи приобрели готовое жилье, 2 семьи направили социальные выплаты на строительство дома).

2) *МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»* в размере 4 462,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета



2 990,0 тыс. рублей. В местном бюджете – 138,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 100% от плана. Местный бюджет освоен в размере 138,2 тыс. рублей.

В отчетном периоде выдано 2 свидетельства (приобрели готовое жилье).

**Подпрограмма 6 «Социальная поддержка на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности».**

Размер ассигнований в 2023 году составляет 28 363,2 тыс. руб. На 01.10.2023 финансирование в окружном бюджете предусмотрено в размере 27 652,3 тыс. руб. Кроме того, предусмотрены внебюджетные источники в размере 11 417,7 тыс. руб. Кассовое освоение окружного бюджета составило 27 614,8 тыс. руб. или 99,9% от плана. Неосвоенный остаток составил 37,5 тыс. руб.

Основное мероприятие 1 «Строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов»

В рамках мероприятия предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Социальные выплаты жителям сельской местности на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов».

Размер ассигнований в 2023 году составляет 27 352,2 тыс. руб. Средства иных источников 11 722,4 тыс. руб. На 01.10.2023 в окружном бюджете предусмотрено 26 641,3 тыс. руб. Внебюджетные источники предусмотрены в размере 11 417,7 тыс. руб. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 26 641,3 тыс. руб. или 100 % от плана.

Социальные выплаты получили 12 участникам подпрограммы.

Основное мероприятие 3 «Компенсация части затрат по газификации индивидуальных жилых домов гражданам, проживающим в Ненецком автономном округе»

В рамках мероприятия предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Компенсация части затрат, связанных с газификацией индивидуального жилого дома».

Размер ассигнований в 2023 году и плановом периоде составляет 1 011,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 973,5 тыс. руб. или 96,3 % от плана. Неосвоенный остаток 37,5 тыс. руб.

Неисполнение связано с заявительным характером выплаты.

**Подпрограмма 8 «Повышение доступности жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе».**

Размер ассигнований в 2023 году составляет 31 286,0 тыс. руб. На 01.10.2023 финансирование предусмотрено в размере 23 879,2 тыс. руб. Кассовое освоение составило 23 870,2 тыс. рублей или 100 % от плана.

Основное мероприятие 1 – Возмещения недополученных доходов кредитных организаций.

В рамках основного мероприятия предусмотрено предоставление Субсидии кредитным организациям в целях возмещения недополученных доходов в части процентов, начисленных кредитором за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья в Ненецком автономном округе.



В соответствии с законом об окружном бюджете на 2023 год предусмотрено финансирование в размере 31 286,0 тыс. руб. На 01.10.2023 финансирование предусмотрено в размере 23 879,2 тыс. руб. Кассовое освоение составило 23 870,2 тыс. руб. или 100 % от плана.

В целях реализации подпрограммы между Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа и акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» заключено соглашение на 2023 год о предоставлении субсидий в целях возмещения банку недополученных доходов. Соглашением не предусмотрена выдача банком в 2023 году новых жилищных кредитов с применением пониженной процентной ставки, соответственно, субсидии предоставлялись банку в целях возмещения недополученных доходов по ранее выданным (в 2015-2019 годах) жилищным кредитам.

С мая 2023 года акционерное общество «Московский Индустриальный банк» реорганизовано путем присоединения к публичному акционерному обществу «Промсвязьбанк». К публичному акционерному обществу «Промсвязьбанк» перешли все права и обязанности по ранее заключенным акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» кредитным договорам. Субсидии за апрель и май 2023 годы перечислены публичному акционерному обществу «Промсвязьбанк».

Бюджетные ассигнования направлены на возмещение недополученных доходов акционерному обществу «Московский Индустриальный банк» за март 2023 года и публичному акционерному обществу «Промсвязьбанк» за апрель и май 2023 года осуществлялось своевременно в установленные сроки.

Руководитель Департамента



А.Ю. Фролов