

**Отчет**  
о реализации мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа  
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»  
за III квартал 2023 года

№ п/п	Наименование государственной программы, регионального проекта, подпрограммы, областного мероприятия, областного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, исполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия фактического исполнения запланированному уровню затрат (%)				
			Цели						Касовое исполнение						ИИ	МБ	ИИ	За счет всех источников (гр. 10/4)	За счет ОБ (гр. 11/5)
			Всего	ОБ всего <1>	ОБ (без ОБ)	ФБ	МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	ОБ (без ФБ)	ФБ	ИИ	МБ					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»	ДС и ЖСК НАО	4 098 126,7	4 098 126,7	2 235 646,6	1 862 480,1	0,0	0,0	3 750 925,1	3 750 925,1	1 888 445,1	1 862 480,0	0,0	0,0	91,5%	91,5%			
1.1	в том числе региональные проекты	X	1 817 549,7	1 817 549,7	1 622 622,3	1 654 927,4	0,0	0,0	1 662 466,0	1 662 466,0	7 538,6	1 654 927,4	0,0	0,0	91,5%	91,5%			
2	Отдельное мероприятие 4 – Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (линии) г. Нарьян-Мар – г. Усинск	КУ НАО «ЦСЗ»	4 490,2	4 490,2	4 490,2	0,0	0,0	0,0	4 147,9	4 147,9	4 147,9	0,0	0,0	0,0%	92,4%	0,0%			
2.1	Устройство и содержание линии г. Нарьян-Мар – г. Усинск	КУ НАО «ЦСЗ»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%			
2.2	Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (линии) г. Нарьян-Мар – с. Тельновка	КУ НАО «ЦСЗ»	4 490,2	4 490,2	4 490,2	0,0	0,0	0,0	4 147,9	4 147,9	4 147,9	0,0	0,0	0,0%	92,4%	0,0%			
3	Отдельное мероприятие 11 - Уплата адских взносов в некоммерческие организации	ДС и ЖСК НАО	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	0,0%			
4	Отдельное мероприятие 12 - Возврат средств в федеральный бюджет легковых автомобилей (трайлов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа	ДС и ЖСК НАО	8 380,7	8 380,7	8 380,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%			
5	Отдельное мероприятие 16 - Субсидия в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и установкой периметрового ограждения аэродрома "Нарьян-Мар"	ДС и ЖСК НАО	29 569,9	29 569,9	29 569,9	0,0	0,0	0,0	29 569,9	29 569,9	29 569,9	0,0	0,0	0,0%	100,0%	0,0%			
6	Отдельное мероприятие 17 - Субсидия на оказание финансовой помощи ГУП НАО «Нарьян-Маравторстрой» в целях предоставления баннерам и восстановлению платёжеспособности	ДС и ЖСК НАО	350 000,0	350 000,0	350 000,0	0,0	0,0	0,0	350 000,0	350 000,0	350 000,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	0,0%			
7	Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, учено-дорожной сети и дорожных сооружений»	ДС и ЖСК НАО	114 995,2	114 995,2	114 995,2	0,0	0,0	0,0	6 747,0	6 747,0	6 747,0	0,0	0,0	0,0%	5,9%	5,9%			
7.1	Основное мероприятие 1 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Урала»	Администрация МО НАО	7 395,2	7 395,2	7 395,2	0,0	0,0	0,0	6 747,0	6 747,0	6 747,0	0,0	0,0	0,0%	91,2%	91,2%			
7.1.1	Субсидии местным бюджетам на осуществление расходов по осуществлению дорожной деятельности	МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	7 395,2	7 395,2	7 395,2	0,0	0,0	0,0	6 747,0	6 747,0	6 747,0	0,0	0,0	0,0%	91,2%	91,2%			
7.2	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть."	X	107 600,0	107 600,0	107 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%			
7.2.1	Субсидии местным бюджетам на осуществление расходов по осуществлению дорожной деятельности	МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	107 600,0	107 600,0	107 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%			
8	Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа»	ДС и ЖСК НАО	1 709 949,7	1 709 949,7	55 022,3	1 654 927,4	0,0	0,0	1 662 466,0	1 662 466,0	7 538,6	1 654 927,4	0,0	0,0	97,2%	97,2%			
8.1	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть."	ДС и ЖСК НАО	1 709 949,7	1 709 949,7	55 022,3	1 654 927,4	0,0	0,0	1 662 466,0	1 662 466,0	7 538,6	1 654 927,4	0,0	0,0	97,2%	97,2%			
8.1.1	Строительство объекта "Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км 103+639 км 177+668 в Выходном автономном округе (г. участок км 126+939 - км 147+531)"	КУ НАО "ЦСЗ"	946 170,1	946 170,1	0,0	946 170,1	0,0	0,0	946 170,1	946 170,1	0,0	946 170,1	0,0	0,0	100,0%	100,0%			
8.1.2	Строительство автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км 97 - км 103+639 с левым берегом р. Шелана	КУ НАО "ЦСЗ"	683 912,6	683 912,6	0,0	683 912,6	0,0	0,0	683 912,6	683 912,6	0,0	683 912,6	0,0	0,0	100,0%	100,0%			
8.1.3	Реконструкция автомобильной дороги по пер. Озерный	КУ НАО "ЦСЗ"	79 867,0	79 867,0	55 022,3	24 844,7	0,0	0,0	32 383,3	32 383,3	7 538,6	24 844,7	0,0	0,0	40,5%	40,5%			
9	Подпрограмма 3 "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения"	ДС и ЖСК НАО	1 019 141,1	1 019 141,1	811 588,4	207 552,7	0,0	0,0	856 111,0	856 111,0	648 558,4	207 552,6	0,0	0,0	84,0%	84,0%			

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)												Остаток средств соответствия казенного исполнения за прошлый финансовый период (г/п/к)		
			План						Кассовое исполнение								
			в т.ч.			в т.ч.			в т.ч.			в т.ч.					
			Всего	ОБ всего <1>	ФБС	МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	ФБС	МБ	ИИ	За счет жек источников (гр. 10/4)	За счет ОБ (гр. 11/15)			
9.1	Основное мероприятие 1 - Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, включая их техническое состояние, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения	КУ НАО "ЦСЗ"	470 173,4	470 173,4	0,0	0,0	0,0	413 889,9	413 889,9	0,0	0,0	413 889,9	413 889,9	0,0	0,0	88,0%	88,0%
9.1.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	470 173,4	470 173,4	0,0	0,0	0,0	413 889,9	413 889,9	0,0	0,0	413 889,9	413 889,9	0,0	0,0	88,0%	88,0%
9.1.1.1	Содержание автомобильных дорог с Нижняя Пеша - д. Верхняя Пеша и д. Верхняя Пеша - д. Волочая	КУ НАО "ЦСЗ"	19 069,3	19 069,3	0,0	0,0	0,0	19 069,3	19 069,3	0,0	0,0	19 069,3	19 069,3	0,0	0,0	100,0%	100,0%
9.1.1.2	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - п. Искатели, г. Нарьян-Мар - п. Красное, г. Нарьян-Мар - г. Усинск; участок г. Нарьян-Мар - Лая-Вож, автомобильных дорог на территории г. Нарьян-Мар и п. Искатели, подьездной автомобильной дороги к п. Красное	КУ НАО "ЦСЗ"	433 491,4	433 491,4	0,0	0,0	0,0	378 734,7	378 734,7	0,0	0,0	378 734,7	378 734,7	0,0	0,0	87,4%	87,4%
9.1.1.3	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск; III участок км 147+531 - км 162+497; участок км 162+497 - граница Ненецкого автономного округа и польездной автомобильной дороги к п. Хьяргьльсий	КУ НАО "ЦСЗ"	10 127,5	10 127,5	0,0	0,0	0,0	10 127,5	10 127,5	0,0	0,0	10 127,5	10 127,5	0,0	0,0	100,0%	100,0%
9.1.1.4	Диагностика автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
9.1.1.5	Содержание электрической ирригационной системы, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	4 884,8	4 884,8	0,0	0,0	0,0	3 927,7	3 927,7	0,0	0,0	3 927,7	3 927,7	0,0	0,0	80,4%	80,4%
9.1.1.6	Оказание услуг по энергоснабжению электрической ирригационной системы	КУ НАО "ЦСЗ"	1 711,7	1 711,7	0,0	0,0	0,0	1 142,0	1 142,0	0,0	0,0	1 142,0	1 142,0	0,0	0,0	66,7%	66,7%
9.1.1.7	Создание автоматизированной системы управления ирригационными системами	КУ НАО "ЦСЗ"	327,1	327,1	0,0	0,0	0,0	327,1	327,1	0,0	0,0	327,1	327,1	0,0	0,0	100,0%	100,0%
9.1.1.8	Содержание автомобильной дороги ул. Губкина - ПБО и п. Искатели	КУ НАО "ЦСЗ"	402,4	402,4	0,0	0,0	0,0	402,4	402,4	0,0	0,0	402,4	402,4	0,0	0,0	100,0%	100,0%
9.1.1.9	Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части выполнения работ по устройству проекционного осевого пешеходного перехода на автомобильной дороге общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - п. Искатели на участке км 2+415 (район пересечения с ул. Калмыкова) на принятых контрактах жилищного шифра	КУ НАО "ЦСЗ"	125,8	125,8	0,0	0,0	0,0	125,8	125,8	0,0	0,0	125,8	125,8	0,0	0,0	100,0%	100,0%
9.1.1.10	Технологические приспособление энергопринимающих устройств на объекте: освещение пешеходных переходов на полковой дороге от города Нарьян-Мара к аэропорту	КУ НАО "ЦСЗ"	33,4	33,4	0,0	0,0	0,0	33,4	33,4	0,0	0,0	33,4	33,4	0,0	0,0	100,0%	100,0%
9.1.1.11	Содержание участка автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - п. Усинск; участок г. Нарьян-Мар - Лая-Вож, на участке км 6+000 - км 1+032	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
9.1.1.12	Установка знака на остановках общественного транспорта	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
9.1.1.13	Устройство проекционных пешеходных переходов	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
9.2	Основное мероприятие 2 - Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожных сооружений и (или) их частей, а также по восстановлению транспорта-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	32 833,0	32 833,0	0,0	0,0	0,0	32 754,9	32 754,9	0,0	0,0	32 754,9	32 754,9	0,0	0,0	99,8%	99,8%

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, областного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, исполнительского учреждения	Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия высшего исполнительского учреждения уровню затрат (%)						
			План						Кассовое исполнение						ИИ	МБ	ФБ	За счет всех источников (гр.10/4)	За счет ОБ (гр.11/5)		
			Всего	ОБ всего <1>	ФБ	МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	ФБ	МБ	ИИ	Всего	ОБ (без ФБ)						ФБ	
9.2.1	Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар-г. Усинск, участок Нарьян-Мар-Дав-Вокс участок км. 0-00-км.1-032	КУ НАО "ЦС"	32 833,0	32 833,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 754,9	32 754,9	0,0	0,0	0,0	32 754,9	32 754,9	0,0	0,0	99,8%	99,8%	
9.3	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	КУ НАО "ЦС"	516 134,7	516 134,7	207 552,7	0,0	0,0	0,0	0,0	409 466,2	409 466,2	207 552,6	0,0	0,0	207 552,6	207 552,6	0,0	0,0	79,3%	79,3%	
9.3.1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦС"	252 257,6	252 257,6	0,0	0,0	0,0	0,0	165 503,2	165 503,2	0,0	0,0	0,0	0,0	165 503,2	165 503,2	0,0	0,0	65,6%	65,6%	
9.3.1.1	Ремонт подъездной автомобильной дороги от города Нарьян-Мара к аэропорту	КУ НАО "ЦС"	98 628,9	98 628,9	0,0	0,0	0,0	0,0	88 766,0	88 766,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88 766,0	88 766,0	0,0	0,0	90,0%	90,0%	
9.3.1.2	Ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - п. Ивалтенид	КУ НАО "ЦС"	51 081,1	51 081,1	0,0	0,0	0,0	0,0	45 972,9	45 972,9	0,0	0,0	0,0	0,0	45 972,9	45 972,9	0,0	0,0	90,0%	90,0%	
9.3.1.3	Ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок 147+531 - граница Ненецкого автономного округа, на участке км 183+988 - км 211+771	КУ НАО "ЦС"	102 547,6	102 547,6	0,0	0,0	0,0	0,0	30 764,3	30 764,3	0,0	0,0	0,0	0,0	30 764,3	30 764,3	0,0	0,0	30,0%	30,0%	
9.3.2	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦС"	263 877,1	263 877,1	207 552,7	0,0	0,0	0,0	243 963,0	243 963,0	207 552,6	0,0	0,0	0,0	243 963,0	243 963,0	207 552,6	0,0	0,0	92,5%	92,5%
9.3.2.1	Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар-г. Усинск, участок п.Харьковский-граница округа, км 31+410, мост через ручей Бешманый в Ненецком автономном округе	КУ НАО "ЦС"	54 108,0	54 108,0	39 451,7	0,0	0,0	0,0	45 033,5	45 033,5	39 451,7	0,0	0,0	0,0	45 033,5	45 033,5	39 451,7	0,0	0,0	83,2%	83,2%
9.3.2.2	Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок п. Харьковский - граница округа, км 12+905, мостовой переход через реку Колава в Ненецком автономном округе	КУ НАО "ЦС"	205 558,3	205 558,3	168 101,0	0,0	0,0	0,0	198 929,5	198 929,5	168 100,9	0,0	0,0	0,0	198 929,5	198 929,5	168 100,9	0,0	0,0	96,8%	96,8%
9.3.2.3	Капитальный ремонт моста через р. Лесовольская турья, автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - п. Ивалтенид, км 1+343, с разработкой проектной документации	КУ НАО "ЦС"	4 210,8	4 210,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	
10	Программа 4 «Обеспечение доступности перевозок пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом»	ДС и ЖКС НАО	861 419,9	861 419,9	0,0	0,0	0,0	0,0	841 703,3	841 703,3	0,0	0,0	0,0	0,0	841 703,3	841 703,3	0,0	0,0	97,7%	97,7%	
10.1	Основное мероприятие 1 - Государственная поддержка пассажирских авиаперевозок	ДС и ЖКС НАО	708 603,9	708 603,9	0,0	0,0	0,0	0,0	691 453,3	691 453,3	0,0	0,0	0,0	0,0	691 453,3	691 453,3	0,0	0,0	97,6%	97,6%	
10.1.1	Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКС НАО	381 314,0	381 314,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381 314,0	381 314,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381 314,0	381 314,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
10.1.2	Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и (или) специальным тарифам в межрегиональном сообщении	ДС и ЖКС НАО	327 289,9	327 289,9	0,0	0,0	0,0	0,0	310 139,3	310 139,3	0,0	0,0	0,0	0,0	310 139,3	310 139,3	0,0	0,0	94,8%	94,8%	
10.1.2.1	Субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	ДС и ЖКС НАО	12 337,8	12 337,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11 122,9	11 122,9	0,0	0,0	0,0	0,0	11 122,9	11 122,9	0,0	0,0	90,2%	90,2%	
10.1.2.2	Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Усинск, г. Архангельск, п. Адырва и в обратном направлении	ДС и ЖКС НАО	16 573,9	16 573,9	0,0	0,0	0,0	0,0	14 508,0	14 508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 508,0	14 508,0	0,0	0,0	87,5%	87,5%	
10.1.2.3	Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа по маршрутам, сформированным из федерального бюджета	ДС и ЖКС НАО	238 687,4	238 687,4	0,0	0,0	0,0	0,0	231 420,9	231 420,9	0,0	0,0	0,0	0,0	231 420,9	231 420,9	0,0	0,0	97,0%	97,0%	
10.1.2.4	Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в г. Архангельск аэропорт «Бельково» и в обратном направлении	ДС и ЖКС НАО	59 690,8	59 690,8	0,0	0,0	0,0	0,0	53 087,5	53 087,5	0,0	0,0	0,0	0,0	53 087,5	53 087,5	0,0	0,0	88,9%	88,9%	
10.1.3	Субсидии в целях возмещения затрат по организации чартерных рейсов в летний период	ДС и ЖКС НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	
10.2	Основное мероприятие 2 - Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом	ДС и ЖКС НАО	33 156,1	33 156,1	0,0	0,0	0,0	0,0	30 712,7	30 712,7	0,0	0,0	0,0	0,0	30 712,7	30 712,7	0,0	0,0	92,6%	92,6%	

№ п/п		Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия		Наименование ответственного исполнителя, организации, учреждения		Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)										Оценки степени соответствия классификации расходов бюджета запланированному уровню затрат (%)	
						План					Классификация исполнения						
						Всего	в т.ч.		ИИ	МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.			
ОБ всего <1>	ОБ (без ФБ)	ФБ	ОБ (без ФБ)	ФБ													
10.2.1		33 156,1	33 156,1	0,0	0,0	0,0	30 712,7	30 712,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,6%	92,6%	
10.3		119 659,9	119 659,9	0,0	0,0	0,0	119 537,3	119 537,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9%	99,9%	
10.3.1		116 309,4	116 309,4	0,0	0,0	0,0	116 202,0	116 202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9%	99,9%	
10.3.2		3 350,5	3 350,5	0,0	0,0	0,0	3 335,3	3 335,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,5%	99,5%	

Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта  
Иркутского автономного округа

Исполнитель:

Стрелкова В.А., экономист отдела реализации государственных программ  
управления государственных программ и приоритетных проектов ДС и ЖСХ  
ИАО, тел 2-12-18, внутр. номер 1836

А.Ю. Фролов

**Пояснительная записка к отчету о реализации  
государственной программы Ненецкого автономного округа  
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»  
за III квартал 2023 года**

На реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 417-п, законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 22.12.2022 № 372-оз (с изменениями, внесенными законом Ненецкого автономного округа от 05.07.2023 № 419-оз) и распоряжением Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа от 18.04.2023 № 95 предусмотрено 4 617 990,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 862 480,1 тыс. рублей. В местных бюджетах на реализацию программы предусмотрено 1 619,0 тыс. рублей.

Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.10.2023 предусмотрено финансирование в размере 4 098 126,7 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 1 862 480,1 тыс. рублей. За счёт средств местного бюджета 0,0 тыс. рублей. Исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 3 750 925,1 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1 862 480,0 тыс. рублей. Соответствие кассового исполнения запланированному уровню за счет средств окружного бюджета составило 91,5 %. Объем неисполненных ассигнований составил 347 201,6 тыс. рублей.

В рамках государственной программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

**Отдельное мероприятие 4 - «Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника)».**

На реализацию мероприятия в 2023 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 4 490,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 4 490,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 4 147,9 тыс. рублей или 92,4 % от плана.

В рамках данного мероприятия финансируются детализированные мероприятия:

«Устройство и содержание зимника г. Нарьян-Мар – г. Усинск».

В связи с вводом в эксплуатацию участков объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск», контракт на устройство и содержание искусственного дорожного сооружения г. Нарьян-Мар – г. Усинск не заключен.

«Устройство и содержание зимника г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска с ледовой переправой через протоку Казенная Виска».

На устройство и содержание искусственного дорожного сооружения г. Нарьян-Мар-с. Тельвиска заключен ГК от 21.12.2021 № 0184200000621000629. Срок исполнения 2023 год. Стоимость работ определена в размере 9 909,0 тыс. руб., подрядчик ООО «Автомаркет».

В отчетном периоде на исполнение обязательств по контракту предусмотрено финансирование в сумме 4 490,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 4 147,9 тыс. руб. Контракт исполнен. Экономия составила 342,3 тыс. руб. В адрес подрядчика направлено соглашение о расторжении по факту выполненных работ.

**Отдельное мероприятие 11 – Уплата членских взносов в некоммерческие организации.**

Общий объем финансирования мероприятия на 2023 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 240,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 180,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 180,0 тыс. рублей или 100 % от плана.

**Отдельное мероприятие 16 - Субсидия в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и установкой периметрового ограждения аэродрома «Нарьян-Мар».**

Общий объем финансирования мероприятия на 2023 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 29 569,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 29 569,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 29 569,9 тыс. рублей или 100 % от плана.

Заключено Соглашение № 101 от 23.06.2023 о предоставлении из окружного бюджета государственной преференции в форме субсидии акционерному обществу «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой комплектующих периметрового ограждения аэродрома «Нарьян-Мар» в 2023 году.

В июне 2023 года представлена преференция в форме субсидии АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в полном объеме.

**Отдельное мероприятие 17 - Субсидия на оказание финансовой помощи ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности».**

Общий объем финансирования мероприятия на 2023 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 350 000,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 350 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 350 000,0 тыс. рублей или 100 % от плана.

Заключено Соглашение №89 от 22.05.2023 о предоставлении из окружного бюджета в 2023 году субсидии на оказание финансовой помощи государственному унитарному предприятию Ненецкого автономного округа «Нарьян-мардорремстрой» в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности.

Субсидия перечислена ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» в полном объеме.

**Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений».**

На 2023 год предусмотрено в окружном бюджете – 160 271,0 тыс. рублей. Средства местных бюджетов составили – 1 619,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 114 995,2 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 6 747,0 тыс. рублей или 5,9 % от плана. Объем неисполненных ассигнований составил 108 248,2 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 1 - Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня.**

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 7 395,2 тыс. рублей. Средства местных бюджетов составили – 74,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование

в размере 7 395,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 6 747,0 тыс. рублей или 91,2 % от плана.

В рамках данного мероприятия реализуется следующее детализированное мероприятие:

Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности.

Заключено соглашение №77 от 27.04.2023 о предоставлении субсидии муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности в рамках которого реализуется мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Аэродромная, ул. Полярных летчиков, проезд Торговый». Общий размер Субсидии, предоставляемой из окружного бюджета бюджету муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет в 2023 году 7 395,2 тыс. рублей.

Исполнен муниципальный контракт №251.23-44 от 25.08.2023 с ООО «ЭКОМАКС» на поставку щебня на сумму 6 815,2 рублей. Кассовое исполнение составило 6 747,0 тыс. руб.

В настоящее время ведутся работы по ремонту дорожного полотна.

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 152 875,8 тыс. рублей. Средства местных бюджетов составили – 1 544,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 107 600,0 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0 тыс. рублей. В рамках мероприятия реализуется следующее детализированное мероприятие:

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Заводская в г. Нарьян-Маре.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере – 152 875,8 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 1 544,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт №ЕДП-002 от 07.07.2022 с АО «Ненецкая нефтяная компания» на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Заводская в г. Нарьян-Маре на сумму 220 600,0 тыс. рублей, срок окончания работ не позднее 31.10.2023.

В соответствии с условиями контракта подрядчику в 2022 году выплачен аванс в размере 30% от цены контракта, что составляет 66 180,0 тыс. рублей (за счет средств окружного бюджета 65 518,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 661,8 тыс. рублей).

По состоянию на отчетную дату на объекте Подрядчик силами Субподрядной организации ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» выполнил работы по геодезической разбивке объекта, произвел вынос газопровода и устройство футляров, устройство резервных трубопроводов, устройство и уплотнение щебеночного основания дорожной одежды, устройство нижнего слоя дорожной одежды проезжей части из асфальтобетона, устройство дождеприемных колодцев (отсутствуют люки колодцев), на 90 % выполнены работы по строительству наружных сетей электроснабжения и электроосвещения (не установлены 5 опор освещения, переключение старых линий).

На данный момент ведутся работы по устройству верхнего слоя дорожной одежды проезжей части из асфальтобетона, монтаж бордюрного камня тротуаров.

В рамках муниципального контракта №ЕДП-002 от 07.07.2022 не предусмотрено поэтапное выполнение контракта. Оплата предусмотрена после ввода объекта в эксплуатацию (в настоящее время рассматривается вопрос о поэтапной приемке по факту выполненных работ).

**Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».**

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 709 949,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 654 927,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 709 949,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 654 927,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 662 466,0 тыс. рублей или 97,2 %, в том числе за счет средств федерального бюджета 100% от плана. Объем неисполненных ассигнований составил 47 483,7 тыс. рублей.

«Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».

В рамках данного основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 - км. 147+531.

Общий объем финансирования мероприятия на 2023 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 946 170,1 тыс. рублей (100% средства федерального бюджета). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 946 170,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100 % от плана.

Строительство участка автодороги разбито на 2 этапа, КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» заключены ГК на строительство общей стоимостью 7 440 143,9 тыс. руб.

1 этап строительства:

27 ноября 2020 года заключен ГК № 0384200001620000108 на выполнение работ по строительству объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 - км. 147+531», в части строительства 1 этапа, Подрядчик ООО «Техносфера», стоимость работ определена в сумме 3 515 094,4 тыс. руб., срок исполнения 20 октября 2023 года.

С учетом дополнительного соглашения об увеличении цены ГК стоимость работ составила 3 659 554,3 тыс. руб.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту доведено финансирование в сумме 419 864,1 тыс. руб. (средства федерального бюджета). Кассовое исполнение составило 100 % от плана. Произведена оплата за работы, выполненные в 2022 году.

В декабре 2022 года работы на объекте завершены. Разрешение на ввод получено 15.12.2022 года.

2 этап строительства:

27 ноября 2020 года заключен ГК № № 0384200001620000109 на выполнение работ по строительству объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 - км. 147+531», в



части строительства 2 этапа, Подрядчик ООО «Техносфера», стоимость работ определена в сумме 3 540 272,3 тыс. руб., срок исполнения 20 октября 2023 года.

С учетом дополнительного соглашения стоимость работ была уменьшена и составила 3 747 956,4 тыс. руб.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту доведено финансирование в сумме 510 662,2 тыс. руб. (средства федерального бюджета). Кассовое исполнение составило 100 % от плана.

На отчетную дату объект введен в эксплуатацию, ГК исполнен.

В целях обеспечения контроля за выполнением строительно-монтажных работ на объекте «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 - км. 147+531, которые оказывают влияние на безопасность и надежность объекта капитального строительства и в целях обеспечения соответствия выполняемых работ проектной документации и технологии строительства, заключены государственные контракты для выполнения функций строительного контроля и авторского надзора.

Строительный контроль:

Заключен государственный контракт от 12.02.2021 № 0184200000620000552, общая стоимость работ 72 380,0 тыс. руб., подрядчик ООО «ЭКОЛЕНД», срок исполнения 20.10.2023. С учетом дополнительных соглашений стоимость работ по контракту составила 76 263,4 тыс. руб.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту доведено финансирование в сумме 10 446,9 тыс. руб. (средства федерального бюджета). Кассовое исполнение составило 100 % от плана.

На отчетную дату ГК исполнен.

Авторский надзор:

Заключен государственный контракт от 16.02.2021 №0184200000620000577, общая стоимость работ 10 392,9 тыс. руб., подрядчик ООО «Стройпутызыскания», срок исполнения 20.10.2023.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту доведено финансирование в сумме 5 197,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета). Кассовое исполнение составило 100 % от плана.

На отчетную дату ГК исполнен.

Строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар - Усинск на участке км 97 - км 103 + 639 с мостом через р. Шапкина

Общий объем финансирования мероприятия на 2023 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 683 912,6 тыс. рублей (100% средства федерального бюджета). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 683 912,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100% от плана.

27 июля 2021 года заключен государственный контракт № 018420000062100037 на выполнение работ по строительству объекта «Автомобильная дорога Нарьян-Мар - Усинск на участке км 97 - км 103 + 639 с мостом через р. Шапкина, Подрядчик ООО «Техносфера», стоимость работ определена в сумме 3 043 403,2 тыс. руб., срок исполнения – 02.02.2024 года, ввод объекта - не позднее 20.12.2023 года. С учетом дополнительных соглашений стоимость работ по контракту определена в сумме 3 073 362,9 тыс. руб.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту доведено финансирование сумме 668 660,6 тыс. руб. (средства федерального бюджета). Кассовое исполнение составило 100 % от плана.

На отчетную дату объект введен в эксплуатацию, ГК исполнен.

В целях обеспечения контроля за выполнением строительно-монтажных работ на объекте заключены государственные контракты для выполнения функций строительного контроля и авторского надзора.

Строительный контроль:

Заключен государственный контракт от 03.10.2021 № 0184200000621000459, общая стоимость работ 35 280,0 тыс. руб., подрядчик ООО «ЭКОЛЕНД», срок исполнения – декабрь 2023. В связи с увеличением цены контракта по строительству объекта, дополнительным соглашением увеличена цена контракта по строительному контролю до 35 627,3 тыс. руб.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту доведено финансирование в сумме 10 337,2 тыс. руб. (средства федерального бюджета). Кассовое исполнение составило 100 % от плана.

Авторский надзор:

Заключен государственный контракт от 26.10.2021 № ЕП-19/1/93, общая стоимость работ 5 980,0 тыс. руб., подрядчик ООО «Стройпутызыскания», срок исполнения – декабрь 2023.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту доведено финансирование в сумме 4 915,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета). Кассовое исполнение составило 100 % от плана.

На отчетную дату ГК исполнен.

Реконструкция автомобильной дороги пер. Озерный

Общий объем финансирования мероприятия на 2023 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 79 867 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 24 844,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 79 867,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 24 844,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 32 383,3 тыс. рублей или 40,5%, в том числе за счет средств федерального бюджета 100% от плана.

В целях реализации мероприятия заключен ГК на реконструкцию объекта от 26 апреля 2022 № 55-П-2/2022. Стоимость работ по ГК составляет 83 511,1 тыс. руб., учетом дополнительных соглашений стоимость работ по контракту определена в сумме 104 711, 7 тыс. руб. Срок исполнения не позднее 30.09.2023. Подрядчик - ООО «Капиталстрой-НАО».

В отчетном периоде выполнены в полном объеме работы по переустройству инженерных коммуникаций: газопровод и наружное освещение.

Выполнены работы по устройству основания из щебня под устройство покрытия из асфальтобетона по проезжей части, примыканиям и пересечениям.

Выполнены работы по устройству покрытия из асфальтобетона (проезжая часть). Отобраны пробы (керны) и направлены на подтверждение качества выполненных работ в испытательную лабораторию (ожидаемый срок проведения анализа - 06.10.23)

Выполнены работы по установке лотков ливневой канализации. Выполняются работы по устройству отвода воды от ливневой канализации до накопительной емкости. Установлено 2 сборных колодца. Выполняются работы по монтажу КНС.

Устройство дождеприемных фильтрующих колодцев – выполнено работ на 70%

Устройство пешеходных тротуаров: выполнено работ 40%.

В отчетном периоде были выполнены и оплачены работы на сумму 42 457,0 тыс. руб. Из них произведен зачет аванса в размере – 10 073,7 тыс. руб.

Отставание от утвержденного календарного графика составляет 62 254,7 тыс. руб.

По завершению мероприятия реконструкция участка дороги составит 0,766 км.

В связи с тем, что объект не сдан в срок, установленный государственным контрактом, начата претензионная работа.

**Подпрограмма 3 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».**

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 243 647,0 тыс. рублей, в том числе 207 552,7 тыс. рублей средства федерального бюджета. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 019 141,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 207 552,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 856 111,0 тыс. рублей или 84,0 %, в том числе за счет средств федерального бюджета 100% от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 163 030,1 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие отдельные мероприятия:

Основное мероприятие 1 - Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 686 564,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 470 173,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 413 889,9 тыс. рублей или 88,0 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 56 283,5 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в том числе:

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа» Учреждением осуществляется реализация следующих мероприятий:

Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог с. Нижняя Пеша - д. Верхняя Пеша и д. Верхняя Пеша - д. Волоковая.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 27 708,1 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период

предусмотрено финансирование в размере 19 069,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100% от плана.

Оплачены работы в рамках контракта от 20.12.2021 № 0184200000621000647 за содержание дорог в 2022 году - 1 791,7 тыс. руб., а также оплачены услуги за период январь-август 2023 года в рамках контракта от 13.02.2023 № 8-ЕП и контракта от 09.01.2023 № 0184200000622001266 в размере 17 277,6 тыс. руб.

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - п. Искателей, г. Нарьян-Мар - п. Красное, г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок г. Нарьян-Мар - Лая-Вож, автомобильных дорог на территории г. Нарьян-Мар и п. Искателей, подъездной автомобильной дороги к п. Красное.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 606 950,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 433 491,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 378 734,7 тыс. руб. или 87,4% от плана.

На период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022 заключен ГК от 28.12.2021 №0184200000621000640, подрядчик ООО «Арктикатрансэкскавация», стоимость содержания с учетом дополнительных соглашений определена в сумме 326 787,2 тыс. руб.

В отчетном периоде произведена оплата за декабрь 2022 года в сумме 27 941,1 тыс. руб.

Подрядчику повторно направлено соглашение о расторжении контракта по факту выполненных работ. На отчетную дату соглашение со стороны Подрядчика не подписано.

На период оказания услуг с 01.01.2023 по 30.09.2023 года заключен единый контракт по содержанию *автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - п. Искателей, г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок г. Нарьян-Мар – Лая-Вож, участок км 97 – км 103+639 с мостом через р. Шапкина, участок км 103+639 - км 126+939, участок км 126+939 – км 147+531, участок км 147 + 531 - граница Ненецкого автономного округа, автомобильные дороги на территории п. Искателей, подъездная автомобильная дорога к п. Красное, автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска, участок г. Нарьян-Мар - съезд к комбинату «Солнышко», подъездная автомобильная дорога от города Нарьян-Мара к аэропорту Нарьян-Мара, подъездная автомобильная дорога к п. Харьягинский* от 23.12.2022 № 55-П-19/2022 от 23.12.2022, подрядчик ООО «Севертрансэкскавация», стоимость работ определена в сумме 457 117,8 тыс. руб.

В отчетном периоде оплачены услуги за период январь - июль текущего года в сумме 350 793,6 тыс. руб. В связи с долгим исправлением недочетов со стороны подрядчика, выполнение за август текущего года не принято и не оплачено. Оплата будет произведена после устранения всех замечаний.

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок км 162+497 - граница Ненецкого автономного округа, г. Нарьян-Мар - г. Усинск: III-й участок км 147+531 - км 162+497, подъездная автомобильная дорога к п. Харьягинский.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10 127,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период

предусмотрено финансирование в размере 10 127,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100% от плана.

На период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022 заключен контракт от 28.12.2021 № 0184200000621000645, подрядчик ООО «Арктикатрансэкскавация», стоимость содержания определена в сумме 122 050,0 тыс. руб. Кассовое исполнение в 2022 году составило 110 144,1 тыс. руб., в 2023 году составило 10 127,5 тыс. руб.

Контракт расторгнут по факту выполненных работ. Экономия в ходе исполнения контракта составила 1 778,4 тыс. руб.

Содержание электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 5 814,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 4 884,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 3 927,7 тыс. руб. или 80,4% от плана.

В отчетном периоде оплачены работы по следующим государственным контрактам с подрядчиком ООО «ПРОМ-СЕРВИС»:

1) Государственный контракт от 30.12.2021 года № 3946317.

В отчетном периоде оплачены услуги за декабрь 2022 года в сумме 119,9 тыс. руб. Подрядчику направлено соглашение о расторжении контракта по факту выполненных работ. Соглашение о расторжении подписано, ГК расторгнут.

2) Государственный контракт от 31.12.2021 № 0184200000621000754.

В отчетном периоде оплачены услуги за декабрь 2022 года в сумме 312,8 тыс. руб. Подрядчику направлено соглашение о расторжении контракта по факту выполненных работ. Соглашение подписано, ГК расторгнут.

3) Государственный контракт от 10.01.2023 № 0184200000622001259.

В отчетном периоде оплачены услуги за январь - июль 2023 года в сумме 3 032,2 тыс. руб. В связи с долгим исправлением недочетов со стороны подрядчика, выполнение за август текущего года не принято и не оплачено. Оплата будет произведена после устранения всех замечаний.

4) Государственный контракт от 31.12.2022 года № № 93-ЕП.

В отчетном периоде оплачены услуги за январь – июль 2023 года в сумме 462,8 тыс. руб. За август в приёмке платежных документов отказано, подрядчиком представлен не полный пакет документов.

Оказание услуг по энергоснабжению электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах Ненецкого автономного округа г. Нарьян-Мар - п. Искателей.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 3 060,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 711,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 142,0 тыс. руб. или 66,7% от плана.

На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 заключен контракт от 25.01.2023 № 496/1-2023/1, стоимость услуг определена в сумме 2 868,5 тыс. руб., подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». В отчетном периоде оплачены услуги за январь- август 2023 года в сумме 1 142,0 тыс. руб.

Создание автоматизированной системы управления наружным освещением.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 567,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период

предусмотрено финансирование в размере 327,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100% от плана.

На период оказания услуг с 01.01.2022 по 31.12.2022 заключен контракт от 31.12.2021 № 3960923, стоимость услуг определена в сумме 348,1 тыс. руб.

В отчетном периоде оплачены услуги за 4 квартал 2022 года в сумме 87,0 тыс. руб.

На период оказания услуг с 01.01.2023 по 31.12.2023 заключен контракт от 28.12.2022 № 87-ЕП, стоимость услуг определена в сумме 480,4 тыс. руб.

В соответствии с условиями контракта оплата услуг осуществляется поквартально. В отчетном периоде оплачены услуги за I, II квартал 2023 в сумме 240,1 тыс.руб.

Содержание автомобильной дороги ул. Губкина - ПБО в п. Искателей.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 402,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 402,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100% от плана.

В 2019 году заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Ненецкого автономного округа ул. Губкина - ПБО на принципах контракта жизненного цикла № № 0384200001619000098 от 16.09.2019, стоимость работ по контракту определена в сумме 24 042,0 тыс. руб., подрядчик ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ», срок исполнения 31.12.2022 года.

Работы по ремонту выполнены в 2019 году.

Приемка работ и оплата по содержанию участка дороги осуществляется в рамках мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».

В отчетном периоде оплачены услуги за декабрь 2022 года. В ходе исполнения контракта образовалась экономия в сумме 378,9 тыс. руб. Подрядчику направлено соглашение о расторжении контракта по факту выполненных работ. Соглашение подписано, контракт расторгнут.

Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части выполнения работ по устройству проекционного светового пешеходного перехода на автомобильной дороге общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - п. Искателей на участке км 2+415 (район пересечения с ул. Калмыкова) на принципах контракта жизненного цикла.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 182,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 125,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100% от плана.

30.08.2021 заключен ГК № 0184200000621000439, Подрядчик «М-АйТи НАО», срок исполнения 31.12.2024, стоимость работ определена в сумме 2 480,8 тыс. руб., из них на установку 1 932,2 тыс. руб., на содержание 548,6 тыс. руб.

Исполнение ГК разбито на два этапа, первым этапом в срок до 31.10.2021 проведены работы по установке перехода. Работы оплачены в сумме 1 932,2 тыс. руб.

Второй этап включает в себя услуги по содержанию объекта.

В отчетном периоде произведена оплата за период декабрь 2022 - август 2023 года в сумме 125,8 тыс. руб.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств на объекте: освещение пешеходных переходов на подъездной автомобильной дороге от города Нарьян-Мара к аэропорту.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 33,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 33,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100% от плана.

02.05.2023 заключен ГК № 1527, Подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция», срок исполнения 02.09.2023, стоимость работ определена в сумме 33,4 тыс. руб.

В отчетном периоде работы выполнены и оплачены.

Диагностика автомобильных дорог.

В целях реализации мероприятия в 2023 году предусмотрено финансирование в сумме 4 000,0 тыс. руб. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

На реализацию мероприятия заключен государственный контракт от 22.08.2023 № 0184200000623000907, подрядчик - ООО «Домер ПК», срок исполнения - 24.10.2023.

Содержание участка автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок г. Нарьян-Мар - Лая-Вож, на участке км 0+000 - км 1+032.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 955,4 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

В целях реализации мероприятия заключен ГК от 27.06.2022 № 0184200000622000636 с подрядчиком ООО «Капиталстрой-НАО» на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок г. Нарьян-Мар - Лая-Вож, на участке км 0+000 - км 1+032.

Работы по настоящему Контракту выполняются в два этапа:

I этап - Капитальный ремонт объекта – начало: с момента заключения Контракта, окончание: не позднее 30 сентября 2022 года.

II этап - Содержание объекта – начало: 1 октября 2022 года (но не ранее ввода объекта в эксплуатацию), окончание: по 31 декабря 2022 года.

В связи с отставанием Подрядчика от сроков исполнения государственного контракта по капитальному ремонту объекта, капитальный ремонт был завершен 30.08.2023 года, содержание участка начато с сентября текущего года.

Установка камер на остановках общественного транспорта.

В 2023 на реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 4 410,0 тыс. руб. В отчетном периоде финансирование не запланировано.

В настоящее время идет подготовка документации для проведения электронного аукциона.

Устройство проекционных пешеходных переходов.

В 2023 году на реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 7 392,0 тыс. руб.

В ходе проведения электронного аукциона стоимость заключенного контракта № 0184200000623000880 от 21.08.2023 определена в размере 4 915,0 тыс. руб. Подрядчик - ООО «М-АйТи НАО», срок исполнения - 16.11.2023.

Основное мероприятие 2 - Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа,

дорожных сооружений и (или) их частей, а также по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 32 833,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 32 833,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 32 754,9 тыс. рублей или 99,8 % от плана.

В рамках данного мероприятия реализуется следующее детализированное мероприятие:

Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар-г.Усинск,участок Нарьян-Мар-Лая-Вож участок км. 0+00-км.1+032.

27.06.2022 года заключен ГК № 0184200000622000636 с подрядчиком ООО «Капиталстрой-НАО». Стоимость работ по ГК определена в размере 48 165,5 тыс. руб., в том числе капитальный ремонт объекта – 47 210,1 тыс. руб., содержание автомобильной дороги – 955,4 тыс. руб.

Срок исполнения по капитальному ремонту не позднее 30 сентября 2022 года, содержание объекта – начало: 1 октября 2022 года (но не ранее ввода объекта в эксплуатацию), окончание: по 31 декабря 2022 года.

Работы приняты и оплачены.

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 524 249,3 тыс. рублей, в том числе 207 552,7 тыс. рублей средства федерального бюджета. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 516 134,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 409 466,2 тыс. рублей или 79,3% от запланированного объема.

В рамках регионального проекта реализуются следующие мероприятия:

Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа:

*1) Ремонт подъездной автомобильной дороги от города Нарьян-Мара к аэропорту.*

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 98 628,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 98 628,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 88 766,0 тыс. рублей или 90,0 % от плана.

В отчетном периоде заключен государственный контракт № 143-П-6/2023 от 03.04.2023, подрядчик АО «Ненецкая нефтяная компания». Стоимость заключенного государственного контракта - 98 628, 9 тыс. руб. Произведена оплата аванса в размере 90% от цены контракта.

Работы на текущий момент выполнены не в полном объеме, необходимо выполнить укрепление обочин.

*2) Ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - п. Искателей*

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 51 081,1 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 51 081,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 45 972,9 тыс. рублей или 90,0 % от плана.

В отчетном периоде заключен государственный контракт № 143-П-7/2023 от 03.04.2023, подрядчик АО «Ненецкая нефтяная компания». Стоимость заключенного государственного контракта - 51 081,1 тыс. руб. Произведена оплата аванса в размере 90% от цены контракта.



Работы на текущий момент выполнены, осуществляется проверка исполнительной документации.

3) *Ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок 147+ 531 - граница Ненецкого автономного округа, на участке км 183+988 - км 211+ 771*

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 120 547,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 120 547,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 30 764,3 тыс. рублей или 30,0 % от плана.

В отчетном периоде заключен государственный контракт № 143-П-11/2023 от 20.06.2023, подрядчик ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЦСК». Срок исполнения контракта до 31.10.2023 года. Стоимость заключенного государственного контракта - 102 547,5 тыс. руб. Согласно условиям заключенного контракта, в отчетном периоде произведена оплата аванса в размере 30% от цены контракта.

Капитальный ремонт мостового сооружения через протоку Лесозаводская курья на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар - п. Искателей, км.1+343, с разработкой проектной документации.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4 210,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 4 210,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0 тыс. рублей.

В целях завершения работ по капитальному ремонту заключен государственный контракт от 14.02.2023 № 143-П-5/2023 с единственным поставщиком - ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЦСК», срок сдачи работ – 1 мая 2025 года, стоимость работ определена в сумме 445 600,8 тыс. руб., по условия контракта выплата авансового платежа не предусмотрена.

В соответствии с условиями контракта выполнение работ предусмотрено в два этапа.

1 этап – обследование и прохождение достоверности сметной стоимости, срок исполнения - 30 апреля 2023 года;

2 этап – работы по завершению капитального ремонта, срок исполнения не позднее – 1 мая 2025 года.

Неисполнение средств окружного бюджета в размере 4 210,8 тыс. руб. сложилось по причине отставания подрядчика от графика выполнения работ. Данные средства планировалось направить на оплату 1 этапа.

В июне текущего года подрядчиком представлен технический отчет по обследованию для проверки, отчет проверен. Идет подготовка документации для прохождения государственной экспертизы в части определения достоверности сметной стоимости.

Капитальный ремонт моста через р. Колва, автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке п. Харьегинский - граница округа, км 12+905.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 205 558,3 тыс. рублей, в том числе 168 101,0 тыс. рублей средства федерального бюджета. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 205 558,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 168 101,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 198 929,5 тыс. рублей или 96,8 %, в том числе за счет средств федерального бюджета 100% от плана.

В целях завершения работ по капитальному ремонту заключен государственный контракт от 14.02.2023 № 143-П-5/2023 с единственным

поставщиком - ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЦСК», срок сдачи работ – 01 июня 2024 года, стоимость работ определена в сумме 663 098,6 тыс. руб., по условиям контракта выплачен аванс в размере 30% от суммы контракта.

В соответствии с условиями контракта выполнение работ предусмотрено в два этапа.

1 этап – обследование и прохождение достоверности сметной стоимости, срок исполнения - 30 апреля 2023 года;

2 этап – работы по завершению капитального ремонта, срок исполнения не позднее – 1 июня 2024 года.

Неисполнение средств окружного бюджета в размере 6 628,70 тыс. руб. сложилось по причине отставания подрядчика от графика выполнения работ. Данные средства планировалось направить на оплату 1 этапа. На отчетную дату проведены работы по обследованию и составлению технического отчета, документы проходят государственную экспертизу в части определения достоверности сметной стоимости. Завершение работ по первому этапу – до конца октября 2023г.

На объекте ведутся подготовительные работы. Смонтированы защитные подмости, ведется демонтаж тротуарной консоли по одной стороне моста.

Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар-г. Усинск, участок п.Харьягинский-граница округа, км 31+410, мост через ручей Безымянный в Ненецком автономном округе.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 62 222,6 тыс. рублей, в том числе 39 451,7 тыс. рублей средства федерального бюджета. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 54 108,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 39 451,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 45 033,5 тыс. рублей или 83,2%, в том числе за счет средств федерального бюджета 100% от плана.

В целях завершения работ по капитальному ремонту заключен государственный контракт от 14.02.2023 № 143-П-2/2023 с единственным поставщиком - ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЦСК», срок сдачи работ – 30 ноября 2023 года, стоимость работ определена в сумме 150 111,7 тыс. руб., по условиям контракта выплачен аванс в размере 30% от суммы контракта.

В соответствии с условиями контракта выполнение работ предусмотрено в два этапа.

1 этап – обследование и прохождение достоверности сметной стоимости, срок исполнения - 30 апреля 2023 года;

2 этап – работы по завершению капитального ремонта, срок исполнения не позднее – 30 ноября 2023 года.

Неисполнение средств окружного бюджета в размере 9 074,5 тыс. руб. сложилось по причине отставания подрядчика от графика выполнения работ. Данные средства планировалось направить на оплату 1 этапа, и на оплату выполненных работ по капитальному ремонту.

На данный момент подрядчиком предоставлен технический отчет по обследованию, документация проходит государственную экспертизу в части определения достоверности сметной стоимости. Завершение работ по первому этапу – до конца октября 2023г.

Выполнены работы по демонтажу ж/б плит откосов, устройству подмостей. Работы по пескоструйной обработке и гидроизоляции мостового полотна, монтажу цоколей и стоек барьерного ограждения выполнены по одной стороне моста. Ведутся работы по укладке дорожных плит по одной стороне моста.

Имеется отставание подрядчика от графика производства работ.

В сентябре ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЦСК» приступили к монтажу барьерного ограждения и бордюра, одновременно выполняются работы по планировке откоса со стороны г. Нарьян-Мар. Матрацы «Рено» в процессе доставки. В октябре запланировано приступить к монолитным работам на пролётах.

#### **Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом».**

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 107 495,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 861 419,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 841 703,3 тыс. рублей или 97,7 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 19 716,6 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

##### Основное мероприятие 1 – Государственная поддержка пассажирских авиaperезовок.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 900 322,1 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 708 603,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 691 453,3 тыс. рублей или 97,6 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

##### Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 474 210,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 381 314,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100 % от плана.

В отчетном периоде предоставлена субсидия за декабрь 2022 года по соглашению от 21.01.2022 № 6 в сумме 33 666,9 тыс. рублей.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение № 160 от 16.12.2022 о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа.

За январь – август 2023 года перевезен 17 571 человек, в том числе 10 062 человека – по специальным тарифам.

Данные за сентябрь 2023 года не представлены, так как согласно соглашению, отчетные документы предоставляются до 20 числа месяца, следующего за отчетным.

##### Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и (или) специальным тарифам в межрегиональном сообщении.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 425 387,1 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период

предусмотрено финансирование в размере 327 289,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 310 139,3 тыс. рублей или 94,8 % от плана.

В том числе:

- Субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 16 035,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 12 337,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 11 122,9 тыс. рублей или 90,2 % от плана.

В отчетном периоде предоставлена субсидия за декабрь 2022 года по соглашению от 27.12.2021 № 120 в сумме 78,7 тыс. рублей.

ДС и ЖКХ НАО заключены соглашения:

- № 163 от 19.12.2022 о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно;

- № 90 от 23.05.2023 о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «Комиавиатранс» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчиков.

В рамках соглашения АО «Нарьян-Марский ОАО» выполняет авиарейсы по маршрутам Несь – Мезень, Харута – Инта, Хорей-Вер – Усинск и в обратном направлении. В соответствии с расписанием рейсы выполняются с мая по декабрь.

За май – август 2023 года перевезено 1 208 человек, в том числе 684 человека – по специальным тарифам.

АО «Комиавиатранс» выполняет авиарейсы по маршрутам Каратайка – Воркута, Усть-Кара – Воркута и в обратном направлении. В соответствии с расписанием рейсы выполняются с июня по август.

За июнь – август 2023 года перевезен 281 человек, в том числе 146 – по специальным тарифам.

Данные за сентябрь 2023 года не представлены, так как согласно соглашениям, отчетные документы предоставляются до 20 числа месяца, следующего за отчетным.

- Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Усинск, г. Архангельск, п. Амдерма и в обратном направлении.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 21 541,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 16 573,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 14 508,0 тыс. рублей или 87,5 % от плана.

В отчетном периоде предоставлена субсидия за декабрь 2022 года по соглашению от 30.12.2021 № 122 в сумме 3 046,5 тыс. рублей.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение № 168 от 26.12.2022 о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «Авиакомпания

Смартавиа» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа по специальным тарифам воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения, АО «Авиакомпания Смартавиа» выполняет авиарейсы по маршруту Архангельск (аэропорт Талаги) – Нарьян-Мар и в обратном направлении.

В связи с закрытием аэропорта Талаги на реконструкцию, выполнение авиарейсов приостановлено с мая по ноябрь 2023 года.

За январь – апрель 2023 года перевезено 12 734 человека, в том числе 2 547 человек – по специальному тарифу.

- Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа по маршрутам, софинансируемым из федерального бюджета.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 310 228,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 238 687,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 231 420,9 тыс. рублей или 97,0 % от плана.

В отчетном периоде предоставлена субсидия за декабрь 2022 года по соглашению от 11.03.2022 № 53 в сумме 14 850,9 тыс. рублей.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение № 6 от 16.01.2023 о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу Авиакомпания «РусЛайн» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа по специальным тарифам воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и в обратном направлении.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения АО «РусЛайн» выполняет рейсы по маршрутам: Нарьян-Мар – Архангельск, Нарьян-Мар – Екатеринбург, Нарьян-Мар – Жуковский, Нарьян-Мар – Казань, Нарьян-Мар – Киров, Нарьян-Мар – Санкт-Петербург, Нарьян-Мар – Сыктывкар, Нарьян-Мар – Уфа и в обратном направлении.

За январь – август 2023 года перевезено 41 982 человека, в том числе по маршрутам:

- Нарьян-Мар – Архангельск – Нарьян-Мар 6 282 человека;
- Нарьян-Мар – Екатеринбург – Нарьян-Мар 3 696 человек;
- Нарьян-Мар – Жуковский – Нарьян-Мар 4 185 человек;
- Нарьян-Мар – Казань – Нарьян-Мар 5 429 человек;
- Нарьян-Мар – Киров – Нарьян-Мар 4 865 человек;
- Нарьян-Мар – Санкт-Петербург – Нарьян-Мар 9 289 человек;
- Нарьян-Мар – Сыктывкар – Нарьян-Мар 3 932 человека;
- Нарьян-Мар – Уфа – Нарьян-Мар 4 304 человека.

Данные за сентябрь 2023 года не представлены, так как согласно соглашению, отчетные документы предоставляются до 20 числа месяца, следующего за отчетным.

- Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в г. Архангельск аэропорт «Васьково» и в обратном направлении.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 77 581,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 59 690,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 53 087,5 тыс. рублей или 88,9 % от плана.

В отчетном периоде предоставлена субсидия за декабрь 2022 года по соглашению от 27.12.2021 № 119 в сумме 3 894,1 тыс. рублей.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение № 171 от 28.12.2022 о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения АО «2-ой Архангельский ОАО» выполняет авиарейсы из населенных пунктов, расположенных в западной части округа, в аэропорт «Васьково» и в обратном направлении.

За январь – август 2023 года перевезено 2 630 человек, в том числе 1 311 человек – по специальным тарифам.

Данные за сентябрь 2023 года не представлены, так как согласно соглашению, отчетные документы предоставляются до 20 числа месяца, следующего за отчетным.

Основное мероприятие 2 – Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 45 356,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 33 156,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 30 712,7 тыс. рублей или 92,6 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия реализуется следующее мероприятие:

Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам.

В отчетном периоде предоставлена субсидия за декабрь 2022 года по соглашению от 09.02.2022 № 18 в сумме 2 505,8 тыс. рублей.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение № 41 от 14.02.2023 о предоставлении из окружного бюджета субсидии муниципальному предприятию Заполярного района «Северная транспортная компания» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения МП ЗР «Северная транспортная компания» выполняет перевозки пассажиров по р. Печоре.

За январь – август 2023 года перевезено 6 874 человека, в том числе 5 160 человек – по специальным тарифам.

Данные за сентябрь 2023 года не представлены, так как согласно соглашению, отчетные документы предоставляются до 20 числа месяца, следующего за отчетным.

Основное мероприятие 3 – Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 161 817,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 119 659,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 119 537,3 тыс. рублей или 99,9 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 157 290,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 116 309,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 116 202,0 тыс. рублей или 99,9 % от плана.

В отчетном периоде произведена оплата выполненных работ за декабрь 2022 года по государственному контракту № 0184200000621000641 от 29.11.2021 в сумме 1 089,5 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия заключены следующие государственные контракты:

- № 0184200000622000955 от 10.10.2022 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам №№ 411, 413 на территории Ненецкого автономного округа в 2022 и 2023 годах.

Подрядчик МУП «Нарьян-Марское АТП».

В отчетном периоде произведена оплата выполненных работ по данному государственному контракту за декабрь 2022 года в сумме 12 531,0 тыс. рублей.

За январь – сентябрь 2023 года перевезено 1 233,3 тыс. пассажиров, выполнено 18 761,5 рейсов;

- № 0184200000622000998 от 31.10.2022 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальному маршруту № 415 на территории Ненецкого автономного округа на 2023 – 2024 годы.

Подрядчик ООО «Нарьян-Марское АТП».

За январь – сентябрь 2023 года перевезено 34,1 тыс. пассажиров, выполнено 2 730 рейсов.

Прием и оплата выполненных работ проводятся ежемесячно.

Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Ненецкого автономного округа.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4 527,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 3 350,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 3335,3 тыс. рублей или 99,5 % от плана.

В отчетном периоде произведена оплата выполненных работ за декабрь 2022 года по государственному контракту № 0184200000621000835 от 31.12.2021 в сумме 370,9 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия заключен государственный контракт № 0184200000622001078\_1 от 26.12.2022 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 10 на территории муниципального образования Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» в 2023 и 2024 годах.

Подрядчик ООО «Нарьян-Марское АТП».

За январь – сентябрь 2023 года перевезено 10,3 тыс. пассажиров, выполнено 2 379 рейсов.

Прием и оплата выполненных работ проводятся ежемесячно.

Руководитель Департамента

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned between the text 'Руководитель Департамента' and 'А.Ю. Фролов'.

А.Ю. Фролов