

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о результатах выполнения мероприятий государственной
программы Ненецкого автономного округа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»
за II квартал 2022 года

На реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.10.2014 № 415-п, законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 23.12.2021 № 303-оз в 2022 году предусмотрено 1 643 503,1 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 455 128,8 тыс. рублей.

Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.07.2022 предусмотрено финансирование в размере 585 459,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 147 471,0 тыс. рублей. Бюджетами муниципальных образований предусмотрено 1 936,9 тыс. рублей, за счет иных источников финансирования – 9 596,6 тыс. рублей.

Исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 448 090,9 тыс. рублей, в том числе 79 538,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Соответствие кассового исполнения запланированному уровню за счет окружного бюджета составило 76,8%, за счет всех источников финансирования 76,5%. Неосвоенный остаток окружного бюджета составил 138 381,7 тыс. рублей.

В рамках государственной программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Отдельное мероприятие 1 - Реализация государственных программ в области строительства, ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

В рамках данного мероприятия финансируется детализированное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений».

На обеспечение функций казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» в 2022 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 326 283,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 130 865,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 123 379,7 тыс. рублей или 94,3% от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 7 485,5 тыс. рублей. Запланированные средства окружного бюджета освоены не в полном объеме по следующим причинам:

- 1) фактические расходы по выплате заработной плате и пособия по временной нетрудоспособности сотрудникам учреждения оказались меньше запланированных;
- 2) фактические командировочные расходы оказались меньше запланированных;

3) часть договоров не заключена в связи с отсутствием коммерческих предложений от потенциальных поставщиков.

Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа.

Общий объем финансирования мероприятия за чет средств окружного бюджета на 2022 год предусмотрен в размере 2 043,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 969,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 190,9 тыс. рублей или 19,7 % от плана.

Бюджетные ассигнования были запланированы на оплату услуг теплоснабжения, управления и содержания, а также охрану многоквартирных домов.

В связи со спорными вопросами по потребленным объемам ресурсов, в частности по ясли-саду № 2 и многоквартирному жилому дому по ул. Октябрьской, на отчетную дату отсутствуют договорные отношения с ресурсными организациями.

Отдельное мероприятие 4 - Разработка документов в сфере градостроительной деятельности.

В рамках данного мероприятия финансируется детализированное мероприятие «Разработка комплекса документов планирования градостроительного развития территорий муниципальных образований Ненецкого автономного округа».

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 51 337,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 25 668,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 5 098,0 тыс. рублей или 3,9% от плана.

Заключен государственный контракт № 17 от 08.02.2022 на выполнение работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки МО «Юшарский сельсовет» НАО с ООО «АРТ «Геоника» на сумму 200,0 тыс. рублей. Контракт выполнен в полном объеме.

Заключен государственный контракт № 0184200000622000313 от 30.04.2022 на выполнение научно-исследовательских работ по разработке комплекса документов планирования градостроительного развития территорий Ненецкого автономного округа с ООО «Агенство по развитию «Геоника» на сумму 48 980,0 тыс. рублей, срок исполнения - 26.12.2022. Произведено авансирование работ в размере 10%.

Отдельное мероприятие 5 - Разработка территориальных сметных нормативов строительства.

В рамках данного мероприятия финансируется детализированное мероприятие «Разработка индексов изменения сметной стоимости строительства».

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 3 847,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 924,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 850,0 тыс. рублей или 96,2% от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 74,0 тыс. рублей.

На выполнение работ по мониторингу текущих цен на строительные ресурсы для Ненецкого автономного округа в целях расчета ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости строительства в текущий уровень цен заключен государственный контракт № 0 184200000621000893 от 04.02.2022. Цена контракта 3 700,0 тыс. рублей. Экономия по торгам составила 147,8 тыс. рублей.

В отчетный период произведена оплата за 2 этапа работ.

Отдельное мероприятие 7 - Реализация государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 114 134,1 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета предусмотрено финансирование в размере 55 900,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 53 209,0 тыс. рублей или 95,2% от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 2 691,1 тыс. рублей. Исполнение бюджета выполнено не в полном объеме:

по заработной плате - в связи с наличием вакансий и переносом отпусков на другие периоды;

по расходам на семинары - в связи с переносом на другие периоды

по иным расходам - в связи отсутствием потребности на нотариальные услуги.

Отдельное мероприятие 10 - Внедрение и сопровождение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ненецкого автономного округа.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 28 596,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета предусмотрено финансирование в размере 19 247,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100% от плана.

В рамках мероприятия заключен государственный контракт от 21.02.2022 № 0184200000622000016 на оказание услуг по передаче неисключительных прав пользования на результаты интеллектуальной деятельности и внедрению Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ненецкого автономного округа и системы управления портфелем инвестиционно-строительных проектов региона и формированию информационных моделей объектов капитального строительства Ненецкого автономного округа (далее – государственный контракт) на сумму 28 596,0 тыс. рублей.

Согласно техническому заданию исполнение государственного контракта осуществляется в два этапа:

- 1-й этап – передача неисключительных прав пользования ГИС ОГД + СУП ИСПР, а также установка серверной части программного обеспечения ГИС ОГД и СУПР на технические ресурсы заказчика. Срок исполнения – в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения контракта, 10 (Десяти) рабочих дней на приемку услуг, а также 10 (Десяти) рабочих дней на оплату;

- 2-й этап – внедрение ГИСОГД и СУП ИСПР. Срок исполнения – в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с даты заключения контракта.

В рамках государственного контракта осуществлена приемка оказанных услуг 1-го этапа.

Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения».

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 297 321,2 тыс. рублей, из них 4 673,9 тысяч рублей – средства федерального бюджета. Планом по расходам окружного бюджета предусмотрено финансирование в размере 27 032,9 тыс. рублей, из них 3 116,0 тысяч рублей – средства федерального бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 24 511,0 тыс. рублей или 90,7% от плана.

Основное мероприятие 1 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений.

Размер ассигнований в 2022 году составляет 151 304,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 4 673,9 тыс. рублей.

Планом по расходам окружного бюджета предусмотрено финансирование в размере 5 489,0 тыс. рублей, из них 3 116,0 тысяч рублей – средства федерального бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 5 488,7 тыс. рублей или 100,0% от плана.

В рамках мероприятия реализуются инвестиционный проект «Приобретение жилых помещений в целях создания специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в рамках которого заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета № 069-09-2022-353 от 24.12.2021. Общий объем финансирования в рамках Соглашения 6 976,0 тыс. рублей, в том числе 4 673,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Целевой показатель в рамках соглашения определен в размере 3-х сирот, обеспеченных жилыми помещениями.

В целом в текущем году планируется приобретение и предоставление детям-сиротам 30-ти однокомнатных квартир на территории г. Нарьян-Мар и п. Искателей.

Основное мероприятие 2 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда по договорам социального найма для обеспечения жилыми помещениями оленеводов и чумработниц.

На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 14 647,7 тыс. руб.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование в размере 14 647,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 14 647,6 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема.

24 мая 2022 года заключен государственный контракт № 0184200000622000491 на приобретение 3-х жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда по договорам социального найма для обеспечения жилыми помещениями оленеводов и чумработниц в п. Нельмин-Нос, продавец – ИП Колыбин В.А., стоимость квартир определена в сумме 14 647,6 тыс. руб.

23 июня подписан акт приема-передачи жилых помещений. Произведен расчет с продавцом. Документы направлены в Управление Росреестра по НАО и АО на регистрацию жилых помещений в собственность НАО.

Основное мероприятие 3 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования жилищного фонда (в том числе специализированного) на обеспечение жилыми помещениями иных категорий граждан, предусмотренных окружным и муниципальным законодательством.

На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 67 172,9 тыс. руб.

В отчетном периоде финансирование мероприятия предусмотрено в размере 4 374,6 тыс. руб. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 4 374,6 тыс. руб., или 100,0 % от запланированного объема.

4 мая 2022 года заключен государственный контракт № №0184200000622000389 на приобретение 1 жилого помещения в п. Красное, продавец – Попов В.А., стоимость жилого помещения определена в сумме – 4 374,6 тыс. руб., срок передачи жилого помещения - 20 мая 2022 года.

Акт приема-передачи жилого помещения подписан 16 мая 2022 года. Расчет с подрядчиков произведен. Жилое помещение зарегистрировано в собственность НАО, 6 июня передано в УИЗО НАО.

Основное мероприятие 5 - Оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма, и на формирование специализированного жилищного фонда

Размер ассигнований в 2022 году составляет 64 196,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде финансирование мероприятия предусмотрено в размере 2 521,6 тыс. руб. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 0 % от запланированного объема.

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа».

На 2022 год в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 584 183,1 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 365 079,9 тыс. рублей.

На 01.07.2022 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 237 875,8 тыс. рублей, из них 134 601,3 тыс. рублей средства федерального бюджета. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 141 124,4 тыс. рублей или 59,2% от плана, из них 79 538,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Общее исполнение подпрограммы – 59,3%.

Объем неисполненных ассигнований составил 97 751,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3 – Строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа.

Размер ассигнований в 2022 году составляет 206 909,1 тыс. рублей. На 01.07.2022 предусмотрено финансирование в сумме 15 622,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 11 036,3 тыс. рублей или 70,6% от плана.

Предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Приобретение жилых помещений, в том числе путём участия в долевом строительстве», в том числе:

1) 143 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000092 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (137 участок), общая площадь не менее 6 502 кв. м). Срок исполнения – 01.11.2020, цена контракта 499 926,9 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

В отчетном периоде финансирование не предусмотрено. Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Выполнены работы по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000, по анкеровке плит перекрытия и ригелей на отм. +2,700. Установлены колонны второго яруса, смонтированы ригели второго этажа. Выполнены работы по заполнению стен блоками 1 этажа.

Работы на объекте не велись с марта 2021 года до середины июня 2022 года.

В июне 2022 года начаты работы по монтажу железобетонных плит 3 этажа.

2) 41 жилое помещение в рамках ГК № 0384200001618000083 от 30.11.2018 (МКД в районе ул. Первомайская – Ленина, общая площадь не менее 2 154 кв. м). Срок исполнения – 15.03.2020, цена контракта с учетом дополнительного соглашения № 4 от 23.07.2021 - 163 904,9 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М».

В отчетном периоде лимитов бюджетных обязательств не предусмотрено. Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Выполнены работы по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000, по возведению несущих и ограждающих конструкций, включая внутренние перегородки.

На отчетную дату работы на объекте не ведутся.

3) 69 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000094 от 11.12.2018 (МКД в районе ул. Рыбников, общая площадь 2 974,5 кв. м). Срок исполнения – 31.08.2020, цена контракта с учетом дополнительного соглашения № 6 от 16.02.2022 составила 227 077,2 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Опора».

В отчетном периоде предусмотрено лимитов бюджетных обязательств в сумме 3 489,2 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 100%. Кассовое исполнение составило 100,0 % от запланированного объема.

Работы на объекте завершены. Застройщиком получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU83301000-2-2022 от 14.01.2022. 17.02.2022 подписан акт приема-передачи жилых помещений от застройщика заказчику. Жилые помещения зарегистрированы в собственность НАО 01.04.2022-03.04.2022. Переданы в УИЗО НАО 05.06.2022-06.06.2022 г.

Окончательный расчет с подрядчиком произведен. Контракт исполнен.

4) 37 жилых помещений в рамках ГК № 03842000001618000082 от 19.11.2018 (МКД в районе ул. Полярная- Пырерко на территории г. Нарьян-Мар). Срок исполнения – 15.04.2020, цена контракта с учетом дополнительного

соглашения № 4 от 16.07.2021 - 163 385,7 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М».

В отчетном периоде оплачено 705,0 тыс. руб. неустойки по условиям п. 41 государственного контракта.

5) 95 жилых помещений на территории п. Искателей в рамках ГК № 0384200001618000093 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Монтажников МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», общая площадь не менее 4 144 кв. м). Срок исполнения - 30.09.2020, цена контракта 318 763,7 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

В отчетном периоде предусмотрено лимиты бюджетных обязательств не предусмотрены. Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В отчетном периоде выполнен и оплачен комплекс работ по устройству кровли, заполнению проемов (окон и дверей), возведению внутренних стен по 1-3 секции на сумму 30 617,9 тыс. руб.

Государственный контракт разделен на 2 этапа ввода: 1-3 секция, 4 секция + благоустройство).

1, 2, 3 секции:

Получено ЗОС.

16.05.2022 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

21.06.2022 проведен осмотр на предмет устранения замечаний с целью приемки жилых помещений (замечания устранены полностью).

28.06.2022 поступил пакет документов (технические паспорта на квартиры, выписки из ЕГРН, паспорта на приборы учета).

4 секция+благоустройство :

4 секция - 21.06.2022 проведен осмотр жилых помещений, выданы замечания со сроком устранения 11 июля 2022.

Благоустройство выполнено на 89%. Ведутся работы по монтажу МАФ, устройству покрытия площадок.

Средства освоены не в полном объеме в связи с отставанием подрядчика от графика работ.

6) 53 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000098 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (свечка), общая площадь не менее 2 570 кв. м). Срок исполнения – 31.08.2020, цена контракта 202 217,8 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

В отчетном периоде финансирование не предусмотрено. Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Выполнены работы по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000, по возведению несущих и ограждающих конструкций, по устройству кровли, заполнению проемов (окон и дверей), возведению внутренних стен, озеленению придомовой территории, устройству тротуара вокруг здания. Готовность объекта составляет 85%.

На отчетную дату ведутся работы по благоустройству, отделке жилых помещений.

7) Приобретение жилых помещений в рамках ГК № 0384200001620000092 от 14.09.2020 (МКД в п. Шойна МО «Шоинский сельсовет», общая площадь не менее 357 кв. м). Срок исполнения – ноябрь 2021 года, цена контракта с учетом дополнительного соглашения № 1 от 01.07.2021 - 28 385,7 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «СМП-83».

В отчетном периоде предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 5 677,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 5 677,1 тыс. руб. или 100% от запланированного лимита.

Выполнены работы по монтажу фундаментов, устройству перекрытия 0,000, устройству кровли, черновых полов, пароизоляции и утеплению полов, установке окон, устройству внутренних стен, устройству фасадов.

В отчетном периоде выполнен и оплачен комплекс работ по возведению несущих и ограждающих конструкций (включая внутренние стены), по устройству кровли, по заполнению оконных проемов жилого дома.

9) Приобретение жилого помещения в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа.

На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 1 165,1 тыс. руб., в том числе средства окружного бюджета – 100%.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 1 165,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100% от запланированного лимита.

04 мая 2022 года заключен государственный контракт №0184200000622000388 на приобретение жилого помещения в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа, продавец – ООО «Опора», стоимость жилого помещения определена в размере 5 750,9 тыс. руб., срок передачи жилого помещения -20 мая 2022 года.

13 мая 2022 года подписан акт приема-передачи жилого помещения. Квартира зарегистрирована в собственность НАО 26.05.2022. Передана в УИЗО 30.05.2022 г.

Расчет с продавцом произведен. Контракт исполнен.

10) Многоквартирный жилой дом по ул. Хатанзейского:

На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 11 060,4 тыс. руб.

В отчетном периоде лимитов бюджетных обязательств не предусмотрено.

16 июня заключен государственный контракт №0184200000622000523 на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Хатанзейского», подрядчик – ООО «Опора», стоимость работ по контракту определена в сумме 894 745,7 тыс. руб., в том числе 11 060,4 тыс. руб. – проектирование, 883 685,3 тыс. руб. – строительство, срок исполнения контракта – не позднее 1 декабря 2024 года.

Основное мероприятие 4 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания, а также на выкуп жилых помещений собственников.

В рамках мероприятия в 2022 году предусмотрено предоставление Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания в размере 45 960,8 тыс. рублей.

На 01.07.2022 финансирование предусмотрено в размере 19 687,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 5 632,8 тыс. рублей или 28,6% от плана.

1) *МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»*

Субсидия в 2022 году предусмотрена в размере 9 384,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 290,3 тыс. рублей.

На 01.07.2022 финансирование предусмотрено в размере 1 259,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 6,8 тыс. рублей или 28,6% от плана.

Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета на проведение мероприятий по сносу аварийных домов заключено от 05.03.2022 № 51. Соглашением предусмотрен снос следующих объектов:

- Многоквартирный дом № 9Б по ул. Заводская, г. Нарьян-Мар с объемом финансирования 1 182,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 1 146,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 35,4 тыс. рублей.

Муниципальный контракт № 013 от 28.03.2022 заключен с МУП «КБ и БО» на снос 3-х домов (Заводская, д. 9Б, Пионерская д. 20 и д. 21). Цена контракта 3 724,9 тыс. рублей (из них: окружная доля – 3 613,2 тыс. рублей, городская доля – 111,8 тыс. рублей). Экономия по результатам торгов составила 1 144,3 тыс. рублей. Срок исполнения контракта не позднее 20.08.2022.

- Многоквартирный дом № 16 по ул. Пионерская, г. Нарьян-Мар с объемом финансирования 2 187,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 2 121,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 65,6 тыс. рублей.

Муниципальный контракт № 014 от 28.03.2022 заключен с МУП «КБ и БО» на снос 2-х домов (Пионерская д. 16 и д. 19). Цена контракта 3 156,3 тыс. рублей (из них: окружная доля – 3 061,6 тыс. рублей, городская доля – 94,7 тыс. рублей). Экономия по результатам торгов составила 1 320,7 тыс. рублей. Срок исполнения контракта не позднее 20.09.2022.

- Многоквартирный дом № 19 по ул. Пионерская, г. Нарьян-Мар с объемом финансирования 2 289,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 2 221,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 68,7 тыс. рублей.

Муниципальный контракт № 014 от 28.03.2022 заключен с МУП «КБ и БО» на снос 2-х домов (Пионерская д. 16 и д. 19). Цена контракта 3 156,3 тыс. рублей (из них: окружная доля – 3 061,6 тыс. рублей, городская доля – 94,7 тыс. рублей). Экономия по результатам торгов составила 1 320,7 тыс. рублей. Срок исполнения контракта не позднее 20.09.2022.

- Многоквартирный дом № 20 по ул. Пионерская, г. Нарьян-Мар с объемом финансирования 1 651,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 1 601,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 49,6 тыс. рублей.

Муниципальный контракт № 013 от 28.03.2022 заключен с МУП «КБ и БО» на снос 3-х домов (Заводская, д. 9Б, Пионерская д. 20 и д. 21). Цена контракта 3 724,9 тыс. рублей (из них: окружная доля – 3 613,2 тыс. рублей, городская доля – 111,8 тыс. рублей). Экономия по результатам торгов составила 1 144,3 тыс. рублей. Срок исполнения контракта не позднее 20.08.2022.

- Многоквартирный дом № 21 по ул. Пионерская, г. Нарьян-Мар с объемом финансирования 2 035,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 1 974,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 61,1 тыс. рублей.

Муниципальный контракт № 013 от 28.03.2022 заключен с МУП «КБ и БО» на снос 3-х домов (Заводская, д. 9Б, Пионерская д. 20 и д. 21). Цена контракта 3 724,9 тыс. рублей (из них: окружная доля – 3 613,2 тыс. рублей, городская доля – 111,8 тыс. рублей). Экономия по результатам торгов составила 1 144,3 тыс. рублей. Срок исполнения контракта не позднее 20.08.2022.

- Иные мероприятия с объемом финансирования 328,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 318,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 9,9 тыс. рублей.

Образовавшуюся в результате проведения торгов экономию и нераспределенный остаток в общем размере 2 793,4 тыс. рублей планируется направить на снос других многоквартирных домов после корректировки детализированного перечня мероприятий и заключения дополнительного соглашения.

2) *МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей».*

Субсидия в 2022 году предусмотрена в размере 16 889,2 тыс. рублей, средства местного бюджета – 522,4 тыс. рублей.

На 01.07.2022 финансирование предусмотрено в размере 17 429,93 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 5 626,0 тыс. рублей или 32,3% от плана.

Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета на проведение мероприятий по сносу аварийных домов заключено от 05.03.2022 № 52. Соглашением предусмотрен снос следующих объектов:

- Многоквартирный дом № 4 по ул. Газовиков, п. Искателей с объемом финансирования 896,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 869,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 26,9 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 5 по ул. Геофизиков, п. Искателей с объемом финансирования 2 131,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 2 067,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 64,0 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 14 по ул. Строителей, п. Искателей с объемом финансирования 2 159,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 2 094,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 64,8 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 16 по ул. Строителей, п. Искателей с объемом финансирования 2 156,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 2 091,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 64,6 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 33 по ул. Тиманская, п. Искателей с объемом финансирования 1 556,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 1 509,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 46,7 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 24 по ул. Нефтяников, п. Искателей с объемом финансирования 1 571,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 1 524,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 47,1 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 5Б по ул. Озерная, п. Искателей с объемом финансирования 2 279,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 2 210,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 68,4 тыс. рублей.

Плановый срок заключения контрактов – не позднее 15.09.2022. Проведение торгов возможно после полного расселения отдельно взятого объекта. Расселение домов после передачи жилых помещений в новых домах, расположенных в районе ул. Строителей (план – 3 кв. 2022) и ул. Россихина (в стадии передачи).

А также снос 11 домов, переданных из федеральной собственности:

- Многоквартирный дом № 15 по ул. Россихина, п. Искателей с объемом финансирования 269,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 261,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 8,1 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 17 по ул. Россихина, п. Искателей с объемом финансирования 236,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 229,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 7,0 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 19 по ул. Россихина, п. Искателей с объемом финансирования 166,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 161,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 5,0 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 21 по ул. Россихина, п. Искателей с объемом финансирования 197,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 191,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 6,0 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 23 по ул. Россихина, п. Искателей с объемом финансирования 242,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 235,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 7,3 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 25 по ул. Россихина, п. Искателей с объемом финансирования 307,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 298,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 9,2 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 27 по ул. Россихина, п. Искателей с объемом финансирования 333,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 323,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 10,0 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 22 по ул. Строителей, п. Искателей с объемом финансирования 873,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 847,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 26,2 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 22А по ул. Строителей, п. Искателей с объемом финансирования 1 383,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 1 342,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 41,5 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 24 по ул. Строителей, п. Искателей с объемом финансирования 140,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 136,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 4,2 тыс. рублей.

- Многоквартирный дом № 28 по ул. Строителей, п. Искателей с объемом финансирования 511,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 495,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 15,4 тыс. рублей.

Плановая дата проведения аукционов по 11 домам - 07.04.2022.

2) *Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО.*

Субсидия в 2022 году предусмотрена в размере 998,1 тыс. рублей, средства местного бюджета – 30,9 тыс. рублей.

На 01.07.2022 финансирование предусмотрено в размере 998,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 0% от плана в виду позднего поступления заявки на оплату от муниципального образования (заявка поступила в адрес ДС и ЖКХ НАО от 06.07.2022).

Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета на проведение мероприятий по сносу аварийных домов заключено от 29.04.2022 № 69. Соглашением предусмотрен выкуп жилого помещения.

Основное мероприятие 6 – Создание в Ненецком автономном округе дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными.

В рамках мероприятия в 2022 году предусмотрено предоставление Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными в размере 53 008,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022 лимиты предусмотрены в полном объеме. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 5 36 078,9 тыс. рублей или 68,1% от плана.

1) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - 13 455,9 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств доведены до МО в размере 5 150,6 тыс. рублей согласно поступившей заявке.

Соглашение о предоставлении субвенции заключено 01.02.2021 № 13. Лимиты бюджетных обязательств доведены до МО в соответствии с поступившей заявкой (№ 677/01-16 от 02.02.2022) в полном объеме. Согласно утвержденному постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.02.2022 № 247 списку граждан в пределах лимита на текущий год компенсационную выплату планируется предоставить 1 (одному) гражданину. Размер компенсации – 4 509,8 тыс. рублей. Уведомление гражданину выдано 05.03.2022. Экономия составила 640,8 тыс. рублей.

Кроме того, продолжается осуществляется реализация в рамках подтвержденных к возврату лимитов 2021 года (соглашение о предоставлении субвенции заключено 01.09.2021 № 85). Распоряжением Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 24.01.2022 № 39-р (с изменениями от 14.03.2022 № 139-р) в доход муниципального образования возвращен неиспользованный по состоянию на 01.01.2022 остаток субвенции в размере 8 522,98 тыс. рублей (на 3 выплаты). Предоставлено гражданам в 2022 году 2 666,3 тыс. рублей. 2 (два) собственника сняты с учета, высвободившиеся средства в размере 5 856,7 тыс. рублей будут направлены на предоставление иным гражданам, состоящим на учете, в соответствии с правилами формирования списка граждан.

2) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» - 2 493,1 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств до МО не доведены.

Вместе с тем, продолжается осуществляется реализация в рамках подтвержденных к возврату лимитов 2021 года (соглашение о предоставлении субвенции заключено 25.08.2021 № 80, учетом изменений от 01.12.2021). Распоряжением Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 02.02.2022 № 51-р в доход муниципального образования возвращен неиспользованный по состоянию

на 01.01.2022 остаток субвенция в размере 146 580,9 тыс. рублей (49 выплат). В 2022 году выплата предоставлена 20 гражданам в размере 58 200,0 тыс. рублей.

3) Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО» - 37 059,9 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств доведены до МО в размере 30 928,3 тыс. рублей согласно поступившей заявке.

Размер субвенции предусмотренный Соглашением от 19.04.2021 № 59 на 2022 год составляет 37 059 900 (Тридцать семь миллионов пятьдесят девять тысяч девятьсот) руб. 00 копеек. Запланировано предоставление компенсационной выплаты 10 (десять) собственникам аварийного жилья. Вместе с тем 2 (два) собственника сняты с учета на основании личных заявлений.

Субвенция перечислена в размере 30 928,3 тыс. рублей, что соответствует размеру компенсации, необходимой для ее предоставления восьми собственникам в соответствии с утвержденным списком граждан в целях выдачи соответствующего уведомления.

Региональный проект Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 405 652,5 тыс. рублей, из них 365 079,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

На 01.07.2022 финансирование проекта предусмотрено в размере 121 178,6 тыс. рублей, в том числе 109 060,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 78 716,1 тыс. рублей или 65,0% от плана, в том числе 70 844,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Объем неисполненных ассигнований составил 61 180,8 тыс. рублей.

В рамках проекта осуществляется частичное финансирование по следующим государственным контрактам:

1) Часть жилых помещений из 143 кв. в рамках ГК № 0384200001618000092 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (137 участок), общая площадь не менее 6 502 кв. м). Срок исполнения – 01.11.2020, цена контракта 499 926,9 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

На 01.07.2022 финансирование не предусмотрено.

Выполнены работы по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000, по анкеровке плит перекрытия и ригелей на отм. +2,700. Установлены колонны второго яруса, смонтированы ригели второго этажа. Выполнены работы по заполнению стен блоками 1 этажа.

Работы на объекте не велись с марта 2021 года до середины июня 2022 года.

В июне 2022 года начаты работы по монтажу железобетонных плит 3 этажа.

2) Часть жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000083 от 30.11.2018 (МКД в районе ул. Первомайская – Ленина, общая площадь не менее 2 154 кв. м). Срок исполнения – 15.03.2020, цена контракта с учетом дополнительного соглашения № 4 от 23.07.2021 - 163 904,9 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М».

В отчетном периоде предусмотрено лимитов бюджетных обязательств в сумме 16 390,5 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 14 751,4 тыс.

рублей, средства окружного бюджета с фондом – 1 639,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. руб.

Выполнены работы по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000, по возведению несущих и ограждающих конструкций, включая внутренние перегородки.

На отчетную дату работы на объекте не ведутся.

3) Часть жилых помещений в рамках ГК № 03842000001618000082 от 19.11.2018 (МКД в районе ул. Полярная- Пырерко на территории г. Нарьян-Мар). Срок исполнения – 15.04.2020, цена контракта с учетом дополнительного соглашения № 4 от 16.07.2021 - 163 385,7 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М».

На 01.07.2022 предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в сумме 26 631,4 тыс. рублей, в том числе 2 663,2 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 23 968,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета Кассовое исполнение составило 15 633,5 тыс. рублей или 58,7% от плана.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы по благоустройству территории.

Запланированные средства на окончательный расчет с подрядчиком не освоены по причине его отставания от графика работ.

4) Часть жилых помещений в рамках ГК № 03842000001618000094 от 11.12.2018 (МКД в районе ул. Рыбников, общая площадь не менее 2 974,5 кв. м). Срок исполнения – 31.08.2020, цена контракта с учетом заключенного дополнительного соглашения № 6 от 16.02.2022 составила 227 077,2 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Опора».

На 01.07.2022 предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в сумме 15 429,3 тыс. рублей, в том числе 1 542,9 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 13 886,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета Кассовое исполнение составило 15 429,1 тыс. рублей или 100% от плана.

Работы на объекте завершены. Застройщиком получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU83301000-2-2022 от 14.01.2022. 17.02.2022 подписан акт приема-передачи жилых помещений от застройщика заказчику. Осуществляется регистрация объекта в собственность Ненецкого автономного округа. С подрядчиком произведен окончательный расчет.

5) Часть жилых помещений в рамках ГК № 03842000001618000093 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Монтажников МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», общая площадь не менее 4 144 кв. м). Срок исполнения - 30.09.2020, цена контракта 318 763,7 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

На 01.07.2022 предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в сумме 35 581,1 тыс. рублей, в том числе 3 558,1 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 32 023,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета Кассовое исполнение составило 30 617,9 тыс. рублей или 86,1% от плана.

В отчетном периоде выполнен и оплачен комплекса работ по устройству кровли, заполнению проемов (окон и дверей), возведению внутренних стен по 1-3 секции.

Государственный контракт разделен на 2 этапа ввода: 1-3 секция, 4 секция + благоустройство).

1, 2, 3 секции:

Получено ЗОС.

16.05.2022 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

21.06.2022 проведен осмотр на предмет устранения замечаний с целью приемки жилых помещений (замечания устранены полностью).

28.06.2022 поступил пакет документов (технические паспорта на квартиры, выписки из ЕГРН, паспорта на приборы учета).

4 секция+благоустройство :

4 секция - 21.06.2022 проведен осмотр жилых помещений, выданы замечания со сроком устранения 11 июля 2022.

Благоустройство выполнено на 89%. Ведутся работы по монтажу МАФ, устройству покрытия площадок.

Средства освоены не в полном объеме в связи с отставанием подрядчика от графика работ.

6) Часть жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000104 от 19.12.2018 (МКД в районе ул. Россихина МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», общая площадь 1 920 кв. м). Срок исполнения - 31.08.2020, цена контракта с учетом дополнительного соглашения № 3 от 23.03.2022 составила 150 011,2 тыс. рублей. Подрядчик - ООО «Сполохи-Монтаж».

На 01.07.2022 предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в сумме 12 449,6 тыс. рублей, в том числе 1 243,2 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 11 206,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета Кассовое исполнение составило 100% от плана.

Работы на объекте завершены. Застройщиком получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU83301000-3-2022 от 04.02.2022. 24.03.2022 подписан акт приема-передачи жилых помещений от застройщика заказчику. Квартиры зарегистрированы в собственность НАО 31.03. 2022 - 01.04.2022, переданы в УИЗО НАО 05.04.2022-06.04.2022.

Окончательный расчет с подрядчиком произведен. Контракт исполнен.

7) Часть жилых помещений в рамках ГК № 0384200001620000092 от 14.09.2020 (МКД в п. Шойна МО «Шоинский сельсовет», общая площадь не менее 357 кв. м). Срок исполнения – ноябрь 2021 года, цена контракта с учетом дополнительного соглашения № 1 от 01.07.2021 - 28 385,7 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «СМП-83».

На 01.07.2022 финансирование не предусмотрено.

Выполнены работы по монтажу фундаментов, устройству перекрытия 0,000, устройству кровли, черновых полов, пароизоляции и утеплению полов, установке окон, устройству внутренних стен, устройству фасадов.

7) Часть жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000098 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (свечка), общая площадь не менее 2 570 кв. м). Срок исполнения – 31.08.2020, цена контракта 202 217,8 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

На 01.07.2022 предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в сумме 10 110,9 тыс. рублей, в том числе 1011,1 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 9 099,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0% от плана.

Выполнены работы по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000,

по возведению несущих и ограждающих конструкций, по устройству кровли, заполнению проемов (окон и дверей), возведению внутренних стен, озеленению придомовой территории, устройству тротуара вокруг здания. Готовность объекта составляет 85%.

На отчетную дату ведутся работы по благоустройству, отделке жилых помещений.

Запланированные средства на оплату этапа за выполнение всего комплекса работ, в том числе по благоустройству и озеленению прилегающей территории не освоены в связи с отставанием подрядчика от графика работ.

8) Приобретение жилого помещения в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа.

На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 5 750,9 тыс. руб., в том числе средства окружного бюджета – 1 165,1 тыс. руб., средства федерального бюджета – 4 127,2 тыс. руб., ОБ с Фондом – 458,6 тыс. руб.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 4 585,8 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 4 127,2 тыс. руб., ОБ с Фондом – 458,6 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 100% от запланированного лимита.

04 мая 2022 года заключен государственный контракт №0184200000622000388 на приобретение жилого помещения в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа, продавец – ООО «Опора», стоимость жилого помещения определена в размере 5 750,9 тыс. руб., срок передачи жилого помещения - 20 мая 2022 года.

13 мая 2022 года подписан акт приема-передачи жилого помещения. Квартира зарегистрирована в собственность НАО 26.05.2022. Передана в УИЗО 30.05.2022 г.

Расчет с продавцом произведен. Контракт исполнен.

Подпрограмма 3 «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства».

Размер ассигнований в 2022 году составляет 3 700,0 тыс. рублей. На 01.07.2022 финансирование предусмотрено в размере 3 700,0 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 100 % от плана.

Основное мероприятие 2 - Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами.

Размер ассигнований в 2021 году составляет 3 700,0 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 100 % от плана.

В рамках мероприятия предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры при реализации проектов освоения и развития территории для жилищного строительства», в том числе «Инженерная и транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Заводская в г. Нарьян-Мар»

ГК № 0384200001620000036 от 08.05.2020 на корректировку проектной документации заключен ООО «Проектгазстрой» на сумму 3 700,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - май 2021 года.

29 марта 2021 года выполнены инженерные изыскания и проектные работы. Документация загружена на государственную экспертизу.

28 июня получено отрицательное заключение. Замечания устранены. В октябре документация загружена на государственную экспертизу.

21 января 2022 года получено положительное заключение государственной экспертизы.

Проект предоставлен.

В апреле текущего года расчет с подрядчиком произведен.

Контракт исполнен.

Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании».

На 2022 год в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 41 088,0 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 9 896,2 тыс. рублей.

На 01.07.2022 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 24 573,4 тыс. рублей, из них 9 753,7 тыс. рублей средства федерального бюджета. Бюджетом муниципальных образований предусмотрено 450,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 23 444,20 тыс. рублей или 95,5% от плана, из них 9 753,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Освоение средств местных бюджетов составило 450,3 тыс. рублей. Общее исполнение подпрограммы – 95,4%.

Основное мероприятие 1 – Меры социальной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования

Размер ассигнований в 2022 году составляет 26 428,7 тыс. рублей. На 01.04.2022 предусмотрено 6 568,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 661,3 тыс. рублей или 71,0% от плана.

Неосвоенный остаток составил 1 907,6 тыс. рублей.

В рамках мероприятия предусмотрена реализация следующих детализированных мероприятий:

1) Меры социальной поддержки жителей Ненецкого автономного округа при кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья.

Размер ассигнований в 2022 году составляет 26 317,5 тыс. рублей. На 01.7.2022 предусмотрено 10 015,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 8 886,7 тыс. рублей или 88,7% от плана.

В том числе осуществлялись:

-Социальные выплаты на компенсацию части процентов, начисленных банком или иным юридическим лицом за пользование кредитом или займом.

На 01.07.2022 предусмотрено 7 728,6 тыс. рублей. Кассовое освоение 6 599,8 тыс. рублей или 85,4% от плана.

Средства не использованы в полном объеме в связи с заявительным характером выплаты и просроченной задолженностью по оплате процентов банку участниками подпрограммы, а также в связи с истечением первых 10 лет с даты заключения такого договора или полным погашением ипотечного кредита участниками подпрограммы.

За первое полугодие 2022 года 30 участников подпрограммы досрочно погасили кредит.

- *Социальные выплаты на погашение части кредита или займа при рождении (усыновлении) ребенка.*

На 01.07.2022 предусмотрено 2 253,7 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 100% от плана.

4 участников подпрограммы получили социальные выплаты на погашение части ипотечного кредита в связи с рождением ребенка.

2) Социальные выплаты в рамках закона НАО от 21.03.2012 № 17-оз «О внесении изменений в закон НАО «О развитии ипотечного жилищного кредитования в НАО».

На 01.07.2022 предусмотрено 33,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 33,2 тыс. рублей или 100% от плана.

Основное мероприятие 3 – Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

Размер бюджетных ассигнований в 2022 году составляет 14 770,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 9 896,2 тыс. рублей. На 01.07.2022 финансирование мероприятия предусмотрено в размере 14 557,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 9 753,7 тыс. рублей. За счет средств местных бюджетов предусмотрено 450,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 14 557,5 тыс. рублей или 100% от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета 9 753,5 тыс. рублей. За счет средств местных бюджетов освоено 450,3 тыс. рублей.

В рамках мероприятия предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам следующих муниципальных образований:

1) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в размере 12 767,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 8 553,9 тыс. рублей.

На 01.07.2022 в окружном бюджете ассигнования предусмотрены средства на сумму 12 554,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 8 411,4 тыс. рублей. В местном бюджете – 388,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 12 554,2 тыс. рублей или 100% от плана. Местный бюджет освоен в размере 388,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде выдано 7 свидетельств. Улучшены жилищные условия 4 семей, проживающей на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2) МО «Городское поселений «Рабочий поселок Искателей» в размере 2 065,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 342,3 тыс. рублей.

На 01.07.2022 в окружном бюджете ассигнования предусмотрены на сумму 2 003,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 342,3 тыс. рублей. В местном бюджете – 62,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 2 003,3 тыс. рублей или 100% от плана. Местный бюджет освоен в размере 62,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде выдано 1 свидетельств. Улучшены жилищные условия 1 семьи, проживающей на территории МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей».

Предусмотренный объем бюджетных ассигнований в полном объеме будет доведен муниципальным образованиям на счета временного распоряжения во III квартале 2022 года.

Подпрограмма 6 «Социальная поддержка на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности».

Размер ассигнований в 2022 году составляет 23 620,2 тыс. рублей. На 01.07.2022 финансирование в окружном бюджете предусмотрено в размере 23 620,2 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрены внебюджетные источники в размере 9 596,6 тыс. рублей. Кассовое освоение окружного бюджета составило 22 392,0 тыс. рублей или 94,8% от плана. За счет внебюджетных источников – 9 596,6 тыс. рублей. Общее исполнение подпрограммы – 94,8%.

Основное мероприятие 1 «Строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов»

В рамках мероприятия предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Социальные выплаты жителям сельской местности на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов».

Размер ассигнований в 2022 году составляет 23 520,2 тыс. рублей. На 01.07.2022 в окружном бюджете предусмотрено 23 520,2 тыс. рублей. Внебюджетные источники предусмотрены в размере 9 596,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 22 392,0 тыс. рублей или 95,2% от плана.

Неосвоенный остаток составил 1 128,0 тыс. рублей. Неисполнение связано с заявительным характером выплаты.

На 01.07.2022 получили социальные выплаты на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных жилых домов (домов блокированной застройки) 9 участников подпрограммы.

В целях получения социальных выплат, участниками подпрограммы подтверждено наличие собственных средств в сумме 9596,58 тыс. руб.

Основное мероприятие 2 «Компенсация части затрат по газификации индивидуальных жилых домов»

В рамках мероприятия предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Социальные выплаты жителям сельской местности на компенсацию части затрат по газификации индивидуальных жилых домов».

Размер ассигнований в 2022 году составляет 100,0 тыс. рублей. На 01.07.2022 предусмотрено 100,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0% от плана.

Неисполнение связано с заявительным характером выплаты.

Подпрограмма 8 «Повышение доступности жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе».

Размер ассигнований в 2022 году составляет 40 000,0 тыс. рублей. На 01.04.2022 финансирование предусмотрено в размере 10 600,0 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 10 426,0 тыс. рублей или 98,4% от плана.

Основное мероприятие 1 – Возмещения недополученных доходов кредитных организаций.

В рамках основного мероприятия предусмотрено предоставление Субсидии кредитным организациям в целях возмещения недополученных доходов в части процентов, начисленных кредитором за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья в Ненецком автономном округе.

В соответствии с законом об окружном бюджете на 2022 год предусмотрено финансирование в размере 40 000,0 тыс. рублей, на 01.07.2022 - в размере 34 082,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 29 944,7 тыс. рублей или 87,9% от плана.

В целях реализации подпрограммы между Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа и акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» 02.02.2022 заключено соглашение на 2022 год о предоставлении субсидий в целях возмещения банку недополученных доходов. Соглашением не предусмотрена выдача банком в 2022 году новых жилищных кредитов с применением пониженной процентной ставки. Бюджетные ассигнования направлены на возмещение акционерному обществу «Московский Индустриальный банк» недополученных доходов по жилищным кредитам, выданным банком в 2015-2019 годах. Выплачены субсидии за декабрь 2021 года, январь – май 2022 года.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента



В.В. Макаревич

№ п/п	Наименование отследяемого мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия (подпрограммы)	Наименование отследяемого исполнения, исполнителя, участника	План										Кассовое исполнение			ИИ		МБ	ИИ	За счет всех источников (гр. 10+4)	За счет ОБ (гр. 11+5)	Остатки средств соответствия казенного исполнения запланированного, улично-заград.							
			Всего	ОБ всего <1>	в т.ч.		ИИ	МБ	Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.		ИИ	МБ	ОБ (без ОБ)	ОБ (без ОБ)	в т.ч.						ИИ	МБ	ИИ				
					ФБ	ФБ					ФБ	ФБ														ФБ	ФБ	ФБ	ФБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17													
1	Всего по государственной программе	ДС и ЖКХ НАО	586 922,6	585 459,1	437 988,1	147 471,0	1 936,9	9 596,6	458 610,9	448 091,9	351 982,9	92 408,1	923,3	9 596,6	76,8%														
1.1	в том числе: всего по региональным проектам, реализуемым в рамках подпрограммы (подпрограммы)	х	150 434,9	149 537,2	14 953,9	134 601,3	877,7	0,0	88 675,2	88 376,4	8 837,8	298,8	0,0	0,0	58,9%														
2	Отдельные мероприятия 1 - Реализация государственных программ в области строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства	ДС и ЖКХ НАО	130 865,2	130 865,2	130 865,2	0,0	0,0	0,0	123 379,7	123 379,7	123 379,7	0,0	0,0	0,0	94,3%														
2.1	Расходы на обеспечение деятельности подразделений государственных учреждений	ДС и ЖКХ НАО	130 865,2	130 865,2	130 865,2	0,0	0,0	0,0	123 379,7	123 379,7	123 379,7	0,0	0,0	0,0	94,3%														
3	Отдельные мероприятия 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	969,5	969,5	969,5	0,0	0,0	0,0	190,9	190,9	190,9	0,0	0,0	0,0	19,7%														
4	Отдельные мероприятия 4 - Разработка документов в сфере градостроительной деятельности	ДС и ЖКХ НАО	25 668,9	25 668,9	25 668,9	0,0	0,0	0,0	5 098,0	5 098,0	5 098,0	0,0	0,0	0,0	19,9%														
4.1	Разработка комплексов документов планирования градостроительного развития территорий муниципальных образований Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	25 668,9	25 668,9	25 668,9	0,0	0,0	0,0	5 098,0	5 098,0	5 098,0	0,0	0,0	0,0	19,9%														
5	Отдельные мероприятия 5 - Разработка территориальных схемных нормативов строительства	ДС и ЖКХ НАО	1 924,0	1 924,0	1 924,0	0,0	0,0	0,0	1 850,0	1 850,0	1 850,0	0,0	0,0	0,0	96,2%														
5.1	Разработка именованных элементов системы строительства	ДС и ЖКХ НАО	1 924,0	1 924,0	1 924,0	0,0	0,0	0,0	1 850,0	1 850,0	1 850,0	0,0	0,0	0,0	96,2%														
6	Отдельные мероприятия 7 - Реализация государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта	ДС и ЖКХ НАО	55 900,1	55 900,1	55 900,1	0,0	0,0	0,0	53 209,0	53 209,0	53 209,0	0,0	0,0	0,0	95,2%														
6.1	Расходы на обеспечение деятельности ДС и ЖКХ НАО	ДС и ЖКХ НАО	55 900,1	55 900,1	55 900,1	0,0	0,0	0,0	53 209,0	53 209,0	53 209,0	0,0	0,0	0,0	95,2%														
7	Отдельные мероприятия 10 - Висерение и управление государственной информационной системой обеспечения гражданской деятельности Ненецкого автономного округа	КУ НАО "НИИЦ"	19 247,0	19 247,0	19 247,0	0,0	0,0	0,0	19 247,0	19 247,0	19 247,0	0,0	0,0	0,0	100,0%														
8	Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления услуг по договорам социального найма и по договорам найма специализированного жилого помещения»	ДС и ЖКХ НАО	27 032,9	27 032,9	23 916,9	3 116,0	0,0	0,0	24 511,1	24 511,0	21 395,1	3 115,9	0,0	0,0	90,7%														
8.1	Основное мероприятие 1 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда на обеспечение жилищными помещениями детей-сирот и лиц в их числе по договорам найма специализированных жилых помещений	КУ НАО "ЦСЗ"	5 489,0	5 489,0	2 373,0	3 116,0	0,0	0,0	5 488,8	5 488,7	2 372,8	3 115,9	0,0	0,0	100,0%														
8.1.2	в том числе: Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	КУ НАО "ЦСЗ"	4 650,8	4 650,8	1 534,8	3 116,0	0,0	0,0	4 650,7	4 650,6	1 534,7	3 115,9	0,0	0,0	100,0%														
8.1.2.1	Жилые помещения в Ижевске, ул. Роскошная, д. 6, кв. 5	КУ НАО "ЦСЗ"	2 325,4	2 325,4	767,4	1 558,0	0,0	0,0	2 325,4	2 325,4	767,4	1 558,0	0,0	0,0	100,0%														
8.1.2.2	Жилые помещения в Ижевске, ул. Роскошная, д. 6, кв. 17	КУ НАО "ЦСЗ"	2 333,4	2 333,4	767,4	1 558,0	0,0	0,0	2 325,3	2 325,3	767,3	1 558,0	0,0	0,0	100,0%														
8.1.2.3	Жилые помещения в Ижевске, ул. Роскошная, д. 6, кв. 20	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!														
8.1.3	Строительство (приобретение) жилых помещений, в том числе, на территории границ жилья	КУ НАО "ЦСЗ"	838,2	838,2	838,2	0,0	0,0	838,1	838,1	838,1	838,1	0,0	0,0	0,0	100,0%														

Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)														Оценка степени соответствия качественного исполнения запланированному уровню затрат, % от			
№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя или исполнителя участвующего субъекта	План						Кассовое исполнение					ИИ	МБ	ИИ	За счет всех источников (стр. 11.5)
			Всего	Об всего <1>	в т.ч.		Всего	Об всего <2>	в т.ч.		ИИ	МБ					
					Об (без ФБ)	ФБ			Об (без ФБ)	ФБ							
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Основное мероприятие 2 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда по договорам социального найма для обеспечения жильем военнослужащих олеводо и чумработниц	КУ НАО "ЦСЗ"	14 647,7	14 647,7	0,0	0,0	14 647,7	14 647,7	0,0	0,0	14 647,7	14 647,7	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
8.2.1	Приобретение жилых помещений в целях оказания государственного жилищного фонда	КУ НАО "ЦСЗ"	14 647,7	14 647,7	0,0	0,0	14 647,7	14 647,7	0,0	0,0	14 647,7	14 647,7	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
8.3	Основное мероприятие 3 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования жилищного фонда на обеспечение жильем помещений иных категорий граждан, предусмотренных договорами и муниципальным законодательством	КУ НАО "ЦСЗ"	4 374,6	4 374,6	0,0	0,0	4 374,6	4 374,6	0,0	0,0	4 374,6	4 374,6	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
8.3.1	Приобретение жилых помещений в целях формирования жилищного фонда на обеспечение жильем помещений иных категорий граждан, предусмотренных договорами и муниципальным законодательством	КУ НАО "ЦСЗ"	4 374,6	4 374,6	0,0	0,0	4 374,6	4 374,6	0,0	0,0	4 374,6	4 374,6	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
8.4	Основное мероприятие 5 - Оказание финансовой помощи гражданам - участникам образовательных программ строительства (приобретение) жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма, и на формирование специализированного жилищного фонда	«Юнарский сельсовет»	2 521,6	2 521,6	0,0	0,0	2 521,6	2 521,6	0,0	0,0	2 521,6	2 521,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
8.4.1	Оказание финансовой помощи бюджету Сельское поселение «Юнарский сельсовет» ЗР НАО	«Юнарский сельсовет»	2 521,6	2 521,6	0,0	0,0	2 521,6	2 521,6	0,0	0,0	2 521,6	2 521,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
8.4.1.1	Приобретение жилых помещений в п. Бартек	«Юнарский сельсовет»	2 521,6	2 521,6	0,0	0,0	2 521,6	2 521,6	0,0	0,0	2 521,6	2 521,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
9	Подпрограмма 2 - Переселение граждан из жилищного фонда, предоставляемого для проживания и/или с высоким уровнем износа	ДС и ЖКХ НАО	239 362,4	237 875,8	103 374,5	1 486,6	141 597,4	141 124,4	61 585,8	79 538,7	473,0	0,0	0,0	0,0	59,2%	59,3%	59,3%
9.1	Основное мероприятие 3 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа	КУ НАО "ЦСЗ"	15 622,4	15 622,4	0,0	0,0	15 622,4	15 622,4	0,0	0,0	15 622,4	15 622,4	0,0	0,0	70,6%	70,6%	70,6%
9.1.1	Приобретение жилых помещений в том числе путем участия в долевой собственности	КУ НАО "ЦСЗ"	15 622,4	15 622,4	0,0	0,0	15 622,4	15 622,4	0,0	0,0	15 622,4	15 622,4	0,0	0,0	70,6%	70,6%	70,6%
9.1.1.1	113 жилых помещений в районе ул. Амураторов на территории г. Нарьян-Мар	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
9.1.1.2	41 жилых помещений в районе ул. Первомайская - на территории г. Нарьян-Мар	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
9.1.1.3	41 жилых помещений в районе ул. Полярная - Парфенова на территории г. Нарьян-Мар	КУ НАО "ЦСЗ"	705,0	705,0	0,0	0,0	705,0	705,0	0,0	0,0	705,0	705,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
9.1.1.4	53 жилых помещений на территории п. Искалей	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
9.1.1.5	33 жилых помещения в районе ул. Амураторов на территории г. Нарьян-Мар	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
9.1.1.6	Часть жилых помещений из 69 кв. в районе ул. Рыболов на территории г. Нарьян-Мар	КУ НАО "ЦСЗ"	3 489,2	3 489,2	0,0	0,0	3 489,2	3 489,2	0,0	0,0	3 489,2	3 489,2	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
9.1.1.7	6 кв. в с. Шейна	КУ НАО "ЦСЗ"	5 677,1	5 677,1	0,0	0,0	5 677,1	5 677,1	0,0	0,0	5 677,1	5 677,1	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
9.1.1.8	Приобретение жилого помещения в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа	КУ НАО "ЦСЗ"	1 165,1	1 165,1	0,0	0,0	1 165,1	1 165,1	0,0	0,0	1 165,1	1 165,1	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
9.1.1.9	Иное инвестирование в строительство в период 2023-2026 годов	КУ НАО "ЦСЗ"	4 586,0	4 586,0	0,0	0,0	4 586,0	4 586,0	0,0	0,0	4 586,0	4 586,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
9.1.1.10	Многоквартирный жилой дом по ул. Хатавского	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
9.2	Основное мероприятие 4 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по списку домов, пришедших в установленном порядке ветхости или аварийности и негражданами для проживания, а также на выкуп жилых помещений собственникам	Администрация МО НАО	20 296,2	19 687,3	0,0	608,9	5 807,0	5 632,8	0,0	174,2	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6%	28,6%	28,6%
9.2.1	Предоставление финансовой поддержки из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету муниципального образования «Город Нарьян-Мар»	МО «Город Нарьян-Мар»	1 259,3	1 259,3	0,0	38,9	7,0	6,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	

Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)										Оценки степени соответствия классовой исполнению запланированного уровня затрат (%)				
№ п/п	Наименование областного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя государственного заказчика, участника софинансирования	План				Классовое исполнение				ИИ	МБ	ИИ	За счет всех источников (стр. 11-13)
			Всего	Об всего «1»»	МБ	ИИ	Всего	Об всего «2»»	в т.ч.					
									Об (без ФБ)	ФБ				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
9.4.2.2	Предоставление финансовой поддержки из бюджета Пензенского автономного округа бюджету МО «Рабочий поселок Исаевский»	МО «Рабочий поселок Исаевский»	4 847,0	4 791,6	143,4	0,0	4 847,0	4 791,6	4 791,6	4 231,4	143,4	0,0	100,0%	100,0%
10	Подпрограмма 3 - Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой и сетей жилищного строительства	КУ НАО "ЦСЗ"	3 700,0	3 700,0	0,0	0,0	3 700,0	3 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
10.1	Основные мероприятия 2 - Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, преимущественно жилищно-коммунальную инфраструктуру	КУ НАО "ЦСЗ"	3 700,0	3 700,0	0,0	0,0	3 700,0	3 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
10.1.1	Строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры при реализации проектов освоения и развития территории для жилищного строительства	КУ НАО "ЦСЗ"	3 700,0	3 700,0	0,0	0,0	3 700,0	3 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
10.1.1.1	Инженерная и транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Заводская в г. Нарьян-Мар	КУ НАО "ЦСЗ"	3 700,0	3 700,0	0,0	0,0	3 700,0	3 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
11	Подпрограмма 5 «Синицкая поддержка граждан, участвующих в жилищном строительстве»	ГКУ НАО "ОСЭН"	25 023,70	24 573,40	450,30	0,00	23 894,50	23 444,20	13 690,70	9 753,50	450,30	0,00	95,4%	95,4%
11.1	Основные мероприятия 1 - Меры социальной поддержки граждан в сфере жилищного строительства	ГКУ НАО "ОСЭН"	10 015,60	10 015,60	0,00	0,00	8 886,70	8 886,70	8 886,70	0,00	0,00	0,00	88,7%	88,7%
11.1.1	Меры социальной поддержки жителей Пензенского автономного округа при кредитовании или занесении в Единый жилищный документ (ЕЖД) жилья (7808)	ГКУ НАО "ОСЭН"	9 982,30	9 982,30	0,00	0,00	8 853,50	8 853,50	8 853,50	0,00	0,00	0,00	88,7%	88,7%
11.1.1.1	Социальные выплаты на погашение части кредита или займа при рождении (усыновлении) ребенка	ГКУ НАО "ОСЭН"	7 228,66	7 228,66	0,00	0,00	6 599,80	6 599,80	6 599,80	0,00	0,00	0,00	85,4%	85,4%
11.1.1.2	Социальные выплаты на первоначальные выплаты автономного округа от 21 марта 2012 года №17-от "О внесении изменений в закон Пензенского автономного округа "О развитии жилищного кредитования в Пензенском автономном округе"	ГКУ НАО "ОСЭН"	2 253,64	2 253,64	0,00	0,00	2 253,70	2 253,70	2 253,70	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%
11.1.2	Социальные выплаты на погашение части кредита или займа при рождении (усыновлении) ребенка	ГКУ НАО "ОСЭН"	33,30	33,30	0,00	0,00	33,20	33,20	33,20	0,00	0,00	0,00	99,7%	99,7%
11.2	Основные мероприятия 3 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на проезд в течение социального выезда на летний сезон на приобретение (строительство) жилья	ДПТ и СЭН НАО, Администрация МО НАО	15 008,10	14 557,80	450,30	0,00	15 007,80	14 557,50	4 804,10	9 753,70	450,30	0,00	100,0%	100,0%
11.2.1	Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат колхозам сенокосам на приобретение (строительство) жилья	МО "Город Нарьян-Мар"	12 942,6	12 584,3	388,3	0,00	12 942,5	12 584,2	4 142,9	8 411,3	388,3	0,00	100,0%	100,0%
11.2.2	Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	МО "Рабочий поселок Исаевский"	2 365,5	2 003,5	62,0	0,00	2 063,3	2 063,3	661,1	1 342,2	62,0	0,00	100,0%	100,0%
12	Подпрограмма 6 "Социальная поддержка на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности"	ДПТ и СЭН НАО, ГКУ НАО "ОСЭН"	33 216,80	23 620,20	0,00	0,00	31 988,60	22 392,00	22 392,00	0,00	0,00	9 596,60	96,3%	94,8%
12.1	Основные мероприятия 1 - Строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных жилых домов	ГКУ НАО "ОСЭН"	33 116,80	23 520,20	0,00	0,00	31 988,60	22 392,00	22 392,00	0,00	0,00	9 596,60	96,6%	95,2%
12.1.1	Социальные выплаты жителям сельской местности на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных жилых домов (7809)	ГКУ НАО "ОСЭН"	33 116,80	23 520,20	0,00	0,00	31 988,60	22 392,00	22 392,00	0,00	0,00	9 596,60	96,6%	95,2%
12.2	Основные мероприятия 2 - Компенсация части затрат по газификации индивидуальных жилых домов	ГКУ НАО "ОСЭН"	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
12.2.1	Социальные выплаты жителям сельской местности на компенсацию части затрат по газификации индивидуальных жилых домов (7810)	ГКУ НАО "ОСЭН"	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
13	Подпрограмма 8 - Повышение доступности жилищного кредитования для граждан в Пензенском автономном округе	ДЮЭ НАО	34 082,10	34 082,10	0,00	0,00	29 944,70	29 944,70	29 944,70	0,00	0,00	0,00	87,9%	87,9%

