

**Пояснительная записка к отчету о реализации  
государственной программы Ненецкого автономного округа  
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»  
за январь - июнь 2022 года**

На реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 417-п, законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 23.12.2021 № 303-оз предусмотрено 6 730 879,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 4 546 870,8 тыс. рублей. В местных бюджетах на реализацию программы предусмотрено 1 789,2 тыс. рублей.

Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.04.2022 предусмотрено финансирование в размере 5 450 805,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 4 546 870,8 тыс. рублей. За счёт средств местного бюджета 0,0 тыс. рублей. Исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 5 146 432,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 4 471 531,6 тыс. рублей. Соответствие кассового исполнения запланированному уровню за счет средств окружного бюджета составило 94,4 %. Неосвоенный остаток составил 304 372,9 тыс. рублей.

В рамках государственной программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

**Отдельное мероприятие 4 - «Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника)».**

На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 54 737,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 54 737,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 52 336,3 тыс. рублей или 95,6 % от плана.

В рамках данного мероприятия финансируются детализированные мероприятия:

«Устройство и содержание зимника г. Нарьян-Мар – г. Усинск».

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 48 512,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 48 512,3 тысяч рублей. Кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составило 47 698,8 тыс. руб. или 98,3 % от запланированного объема.

На устройство и содержание искусственного дорожного сооружения г. Нарьян-Мар – г. Усинск заключен ГК от 21.12.2021 № №0184200000621000661 от 21.12.2021, стоимость работ определена в сумме 48 512,3 тыс. руб., подрядчик ООО «Техносфера».

Контракт расторгнут по факту выполненных работ. Экономия по контракту составила 813,5 тыс. руб.

«Устройство и содержание зимника г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска с ледовой переправой через протоку Казенная Виска».

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 6 225,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 6 225,5

тыс. рублей. Кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составило 4 637,5 тыс. руб. или 74,5 %.

Заключен государственный контракт на устройство и содержание искусственного зимника г. Нарьян-Мар – с. Тельвиска, подрядчик - ООО «Автомаркет» от 21.12.2021 № 0184200000621000629, со сроком исполнения 2023 год, стоимость работ определена в размере 9 909,0 тыс. руб.

Неосвоение запланированного объема финансирования связано с тем, что выполнение за апрель месяц не оплачено, ввиду того что, был отклонен акт приемки выполненных работ по причине отсутствия полного комплекта документации, предусмотренного ГК.

#### **Отдельное мероприятие 11 – Уплата членских взносов в некоммерческие организации.**

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 240,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 120,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 120,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

#### **Отдельное мероприятие 13 - Разработка документов транспортного планирования Ненецкого автономного округа и Нарьян-Марской городской агломерации».**

Объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в размере 5 580,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование предусмотрено в размере 5 580,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей.

Государственный контракт заключен с ООО «НПО «Транспорт» от 25.02.2022 № 0184200000621000986, срок - до исполнения обязательств.

Неосвоение запланированных средств в текущем периоде вызвано поздним представлением подрядчиком документов на проверку.

#### **Отдельное мероприятие 14 - Предоставление преференции АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в целях возмещения затрат на приобретение радиолокационной станции.**

В рамках данного мероприятия предусматривается финансирование на 2022 год в размере 6 352,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности и авиационной безопасности аэропорта «Нарьян-Мар» предлагается приобрести за счет средств окружного бюджета и установить радиолокационную станцию, которая разработана для автоматического обнаружения беспилотных летательных аппаратов малого класса, наземных и надводных целей, измерения координат и др.

#### **Отдельное мероприятие 15 - Возврат средств в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа.**

Объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в размере 2 480,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование предусмотрено в размере 2480,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100%.

По данной целевой статье предусмотрены ассигнования для оплаты штрафных санкций за не достижение показателя результативности в рамках соглашения о предоставлении из федерального бюджета ИМТ на финансовое

обеспечение дорожной деятельности, заключенного в 2021 году с Федеральным дорожным агентством.

В виду того, что не достигнут показатель «прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории субъекта РФ, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате реконструкции автомобильных дорог» (план - 8,95 км/факт - 8,2 км).

Показатель планировалось достигнуть за счет мероприятий по реконструкции автомобильных дорог, в том числе за счет реконструкции дороги по ул. Авиаторов. По причине расторжения контракта с подрядчиком и длительностью судебных разбирательств по вопросу назначения независимой экспертизы по оценке качества и объемов выполненных работ мероприятие не реализовано.

**Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений».**

На 2022 год предусмотрено в окружном бюджете – 177 120,2 тыс. рублей. Средства местных бюджетов составили – 1 789,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 0,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 - Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 12 929,3 тыс. рублей (средства окружного бюджета – 12 800,0 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 129,3 тыс. рублей). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Аэродромная, ул. Полярных летчиков, проезд Торговый (закупка строительных материалов). Соглашение заключено от 28.02.2022 № 46.

Муниципальным казенным учреждением «Чистый город» заключены контракты:

- № 137.22-44 от 03.06.2022 с ООО «Автомаркет» на поставку щебня гранитного (фракция 5-20 мм) в количестве 526 тонн на сумму 2 835,0 тысяч рублей, срок поставки до 10.07.2022;

- № 137.22-44 от 06.06.2022 с ООО «Фаворит» на поставку щебня гранитного (фракция 40-70 мм) в количестве 1 429,8 тонн на сумму 8 403,1 тысяч рублей, срок поставки до 10.07.2022;

- № 138.22-44 от 03.06.2022 с ООО «ЭКОМАКС» на поставку строительного песка в количестве 2 406,9 тонн на сумму 1 684,8 тысяч рублей, срок поставки до 10.07.2022;

Отдельное мероприятие - Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 165 980,1 тыс. рублей (средства окружного бюджета – 164 320,2 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 1 659,9 тыс. рублей). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

В рамках мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Заводская в г. Нарьян-Маре.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере – 66 846,5 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 675,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

Муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» от 07.07.2022 заключен муниципальный контракт с АО «Ненецкая нефтяная компания» на реконструкцию объекта. Стоимость работ по контракту определена в сумме 220 600,0 тыс. руб., срок исполнения – 31.10.2023.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Первомайская, ул. Рыбников.

На 2022 год бюджетные ассигнования предусмотрены в размере – 97 458,3 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 984,6 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

По мероприятию «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Рыбников в г. Нарьян-Мар» заключен муниципальный контракт № 071.22-44 от 28.03.2022 с ИП Абачараева Аbugат Цахаевна на сумму 4 038,9 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – 15.11.2022.

По мероприятию «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Рыбников в г. Нарьян-Мар» заключен муниципальный контракт № 073.22-44 от 04.05.2022 с ООО «КАПИТАЛСТРОЙ-НАО» на сумму 48 139,5 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – 15.11.2022.

**Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».**

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4 706 834,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 4 445 115,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 4 509 364,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 445 115,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 447 094,1 тыс. рублей или 98,6% от плана.

Основное мероприятие 2 – Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 199 449,7 тыс. рублей (средства окружного бюджета). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 978,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100 % от плана. В рамках данного основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

Реконструкция автомобильной дороги по пер. Озерный.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 1 978,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 978,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100,0 % от плана.

В целях реализации мероприятия заключен ГК на проектирование объекта от 28 декабря 2020 № 0384200001620000120, стоимость работ по ГК определена в сумме 1 978,9 тыс. руб., срок исполнения – 30.01.2022, подрядчик ООО «АРКТИКТРАНСПРОЕКТ».

На отчетную дату проект разработан, получено положительное заключение государственной экспертизы, контракт исполнен.

Обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Реконструкция автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск, км 0+000 - км 97+000, со строительством моста через реку Куя на км 8+864.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 197 470,8 тыс. рублей (средства окружного бюджета). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

Целью подготовки обоснования инвестиций является обоснование экономической эффективности капитальных вложений в инвестиционный проект и его описание, включая основные характеристики, сроки и этапы строительства и место размещения Объекта, основные (принципиальные) архитектурно-художественные, технологические, конструктивные и объемно-планировочные, инженерно-технические и иные решения по созданию Объекта, сведения об основном технологическом оборудовании с учетом требований современных технологий производства, соответствия указанных решений современному уровню развития техники и технологий, современным строительным материалам и оборудованию, применяемым в строительстве, а также предполагаемую (предельную) стоимость Объекта, положения о возможности (невозможности) использования экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство.

21 февраля 2022 заключен ГК № 0184200000622000001 на выполнение работ по разработке предпроектной документации (обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, стоимость работ определена в сумме 197 470,0 тыс. руб., срок исполнения - не позднее 1 декабря 2022 года, подрядчик ООО «Мосты и инженерные проекты».

В отчетном периоде ассигнования не предусмотрены.

На отчетную дату дорожная карта по объекту укрупненно составлена и выдерживается по следующему алгоритму, для обеспечения параллельного выполнения проектных работ и работ по формированию ДПТ, основные проектные решения будут выполнены в два этапа: дорожная часть и мостовая часть.

Данное разделение обеспечит эффективную параллельную работу с учетом выбора и обоснования створа объекта. Выполнены работы по формированию цифровой модели местности на базе исходных данных, разработаны тома ОПР АД 2-4 этапов, трассирование участка, формирование плана трассы и инженерные изыскания.

«Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4 507 385,1 тыс. рублей в том числе средства федерального бюджета – 4 445 115,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 4 507 385,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 445 115,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 445 115,2 тыс. рублей или 98,6% от плана.

В рамках данного основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 - км. 147+531.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 2 727 056,0 тыс. рублей (100% средства федерального бюджета). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 2 727 056,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100,0 % от плана.

Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 - км. 147+531» позволит построить 20,6 км. автомобильной дороги, расчетная скорость движения 80 км/ч, полос движения 2.

Строительство участка автодороги разбито на 2 этапа, Учреждением заключены государственные контракты на строительство общей стоимостью 7 440 143,9 тыс. руб.

1 этап строительства:

1 этап строительства:

27 ноября 2020 года заключен ГК № 0384200001620000108 на выполнение работ по строительству объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 - км. 147+531», в части строительства 1 этапа, Подрядчик ООО «Техносфера», стоимость работ определена в сумме 3 515 094,4 тыс. руб., срок исполнения 20 октября 2023 года.

С учетом дополнительного соглашения об увеличении цены ГК стоимость работ составила 3 659 554,3 тыс. руб.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту доведено финансирование в сумме 1 402 621,4 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 1 402 621,4 тыс. руб., кассовое исполнение составило 100 % от запланированного объема ассигнований.

За весь период строительства на объекте выполнены следующие работы:

- 1) Освоение трассы - 100%;
- 2) Подготовительные работы - 100%;
- 3) Площадка для складирования материалов на ПК300 - 100%;
- 4) Отсыпка земляного полотна- 100%;
- 5) Устройство прослойки из нетканого материала - 100%;
- 6) Укладка водопропускных труб -32 шт. - 100%.
- 7) Материальное обеспечение объекта:
- 8) Нетканый синтетический материал – 100 %;
- 9) Водопропускные трубы – 100 %;
- 10)Щебень – 100 %;
- 11)ПГС – 100 %;
- 12)Барьерное ограждение и дорожные знаки – 100 %;
- 13)Биоматы – 100 %;
- 14)Лестничные сходы – 100 %.

Работы на объекте ведутся с существенным опережением графика.

2 этап строительства:

27 ноября 2020 года заключен ГК № № 0384200001620000109 на выполнение работ по строительству объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 - км. 147+531», в части строительства 2 этапа, Подрядчик ООО «Техносфера», стоимость работ определена в сумме 3 540 272,3 тыс. руб., срок исполнения 20 октября 2023 года.

С учетом дополнительного соглашения стоимость работ была уменьшена и составила 3 836 714,6 тыс. руб.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту доведено финансирование сумме 1 291 964,0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 1 291 964,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 100 % от запланированного объема ассигнований.

За весь период строительства на объекте выполнены работы:

- 1) Освоение трассы - 100%;
- 2) Подъезд к карьеру "Северное-4" - 100%;
- 3) Подготовительные работы - 100%;
- 4) Отсыпка земляного полотна - 100%;
- 5) Укладка нетканого синтетического материала 100%;
- 6) Укладка водопропускных труб – 17 шт.- 100%;
- 7) Устройство временного моста через р.Лаявож - 100%;
- 8) Мостовой переход через р.ЛаяВож: ПК451 +82 (мост через реку Лаявож) – 100%;
- 9) Армирование ростверка РМ3, опора 3 -выполнено 100%;
- 10) Бетонирование ростверка РМ3, опора 3 - выполнено 100%;
- 11) Устройство щебёночного основания под ростверк РМ2, опора 2 - выполнено 100%;
- 12) Армирование ростверка РМ2, опора 2 -выполнено 50%.
- 13) Материальное обеспечение объекта:
- 14) Нетканый синтетический материал – 100 %;
- 15) Водопропускные трубы – 100 %;
- 16) Щебень – 100 %;
- 17) ПГС – 100 %;
- 18) Плиты ПДН – 100;
- 19) Барьерное ограждение и дорожные знаки – 100 %;
- 20) Биоматы – 100 %;
- 21) Лестничные сходы – 100 %;
- 22) Мост через р. Лая-Вож – 100 %.

Работы на объекте ведутся с существенным опережением графика.

В целях обеспечения контроля за выполнением строительно-монтажных работ на объекте, а также в целях обеспечения соответствия выполняемых работ проектной документации и технологии строительства, заключены государственные контракты для выполнения функций строительного контроля и авторского надзора.

Строительный контроль:

Заключен государственный контракт от 12.02.2021 № 0184200000620000552, общая стоимость работ 72 380,0 тыс. руб., подрядчик ООО «ЭКОЛЕНД», срок исполнения 20.10.2023.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту доведено финансирование в сумме 30 739,6 тыс. руб., в том числе средства

федерального бюджета 30 739,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 100 % от запланированного объема ассигнований.

Авторский надзор:

Заключен государственный контракт от 16.02.2021 №0184200000620000577, общая стоимость работ 10 392,9 тыс. руб., подрядчик ООО «Стройпутьизыскания», срок исполнения 20.10.2023.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту доведено финансирование в сумме 1 732,0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 1 732,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 100 % от запланированного объема ассигнований.

Реконструкция автомобильной дороги по пер. Озерный.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 24 844,7 тыс. рублей (100% средства Федерального бюджета). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 24 844,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100,0 % от плана. Произведена оплата авансового платежа в соответствии с условиями контракта.

**Подпрограмма 3 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».**

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 112 171,2 тыс. рублей, в том числе 101 755,5 тыс. рублей средства федерального бюджета. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 513 157,7 тыс. рублей в том числе 101 755,5 тыс. рублей средства федерального бюджета. Кассовое исполнение составило 290 189,3 тыс. рублей или 56,5 % от плана.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие отдельные мероприятия:

Основное мероприятие 1 - Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 487 445,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 238 630,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 235 650,8 тыс. рублей или 98,8 % от плана.

В рамках данного мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в том числе:

Содержание автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - п. Искателей, г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок г. Нарьян-Мар - Лая-Вож, участок км 103+639 – км 126+939, автомобильные дороги на территории п. Искателей, подъездной автомобильной дороги к п. Красное, автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска: участок г. Нарьян-Мар – съезд к комбинату «Солнышко», подъездная автомобильная дорога от города Нарьян-Мара к аэропорту Нарьян-Мара.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 328 835,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период



предусмотрено финансирование в размере 161 214,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 160 084,3 тыс. рублей или 99,3% от плана.

На период с 01.04.2021 по 31.12.2021 заключен ГК от 22.03.2021 № 0384200001621000006, подрядчик ООО "СТРОЙУНИВЕРСАЛ", стоимость работ по ГК определена в сумме 210 889,6 тыс. руб. В 2021 году кассовое исполнение составило 186 421,7 тыс. руб., произведена оплата по факту выполненных работ за январь – ноябрь 2021 года. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 24 467,9 тыс. руб. Оплачены услуги за декабрь 2021 года.

На период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022 заключен ГК от 28.12.2021 № 0184200000621000640, подрядчик ООО «Арктикатрансэкскавация», стоимость содержания определена в сумме 328 970,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 135 616,4 тыс. руб. оплачены услуги за январь-май текущего года.

Содержание автомобильных дорог Нижняя Пеша - Верхняя Пеша и Верхняя Пеша - Волоковая.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 21 500,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 10 691,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 10 691,1 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

На период содержания с 01.01.2021 по 31.12.2021 года заключен контракт от 23.11.2020 № 0384200001620000110, подрядчик ООО «Полар», стоимость содержания определена в сумме 20 790,1 тыс. руб. В 2021 году кассовое исполнение составило 18 996,9 тыс. руб., произведена оплату по факту выполненных работ за январь-ноябрь. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 1 732,5 тыс. руб. Оплачены услуги за декабрь 2021 года.

На период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022 заключен контракт от 20.12.2021 № 0184200000621000647, подрядчик ООО «Полар», стоимость содержания определена в сумме 21 500,0 тыс. руб. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 8 958,3 тыс. руб. Оплачены услуги за январь-май текущего года.

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск: III участок км 147+531 – км 162+497; участок км 162+497 – граница Ненецкого автономного округа и подъездной автомобильной дороги к п. Харьягинский.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 122 055,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 60 610,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 59 424,1 или 98,0 % от плана.

На срок содержания автомобильных дорог с 01.04.2021 по 31.12.2021 заключен ГК № 0384200001621000007 от 22.03.2021, стоимость работ определена в сумме 87 809,4 тыс. руб., подрядчик ООО «ТЕМП-ДОРСТРОЙ». В 2021 году кассовое исполнение составило 75 255,3 тыс. руб., оплачены услуги за апрель - ноябрь 2021 года. В отчетном периоде профинансировано 9 756,6 тыс. руб., оплачены услуги за декабрь прошлого года. На отчетную дату ГК исполнен. Заключено соглашение о расторжении контракта по факту выполненных работ.

На период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022 заключен контракт от 28.12.2021 № 0184200000621000645, подрядчик ООО «Арктикатрансэкскавация», стоимость содержания определена в сумме 122 050,0 тыс. руб. Кассовое исполнение

в отчетном периоде составило 49 667,5 тыс. руб., оплачены услуги за январь-май 2022 года.

Диагностика автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2 559,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

Содержание электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4 287,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 948,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 730,5 тыс. рублей или 77,0 % от плана. В рамках реализации данного мероприятия заключены следующие контракты:

В целях реализации мероприятия заключены следующие государственные контракты:

1) Государственный контракт от 21.12.2020 № 0384200001620000114 на содержание электролиний автомобильных дорог г. Нарьян-Мар – п. Искателей, по ул. Угольная, улично-дорожной сети микрорайона Факел п. Искателей, период содержания с 01.01.2021 по 31.12.2021, стоимость работ 698,5 тыс. руб., подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС».

Кассовое исполнение по контракту в 2021 году составило 573,2 тыс. руб., оплачены услуги за январь-ноябрь 2021 года.

В отчетном периоде произведена оплата за услуги декабря в сумме 119,9 тыс. руб.

На отчетную дату контракт исполнен и расторгнут по факту выполненных работ.

2) Государственный контракт от 25.12.2020 № 2358620 на содержание электролиний подъездной автомобильной дороги в п. Красное, стоимость работ 152,7 тыс. руб., период содержания с 01.01.2021 по 31.12.2021, подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС».

Кассовое исполнение в 2021 году составило 137,8 тыс. руб., оплачены услуги за январь-ноябрь 2021 года.

В отчетном периоде произведена оплата за услуги декабря в сумме 14,9 тыс. руб.

На отчетную дату контракт исполнен и расторгнут по факту выполненных работ.

3) Государственный контракт от 14.10.2021 № 64-ЕП на содержание электролиний наружного освещения подъездной автомобильной дороги от г. Нарьян-Мара до аэропорта, стоимость работ по ГК определена в сумме 584,8 тыс. руб., подрядчик 584,8 тыс. руб., подрядчик Акционерное общество "Нарьян-Марагропромэнерго", срок исполнения 31.12.2021 года.

В 2021 году кассовое исполнение по контракту составило 487,3 тыс. руб., оплачены услуги за октябрь-ноябрь 2021 года.

В отчетном периоде оплачены услуги за декабрь 2021 года в сумме 97,5 тыс. руб.

На отчетную дату контракт исполнен.

4) Государственный контракт от 30.12.2021 года № 3946317 на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания электролиний наружного освещения подъездной автомобильной дороги к п. Красное, период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022, стоимость работ по контракту определена в сумме 492,9 тыс. руб. подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС».

Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 127,1 тыс. руб., оплачены услуги за январь-апрель текущего года.

5) Государственный контракт от 31.12.2021 № 0184200000621000754 на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания электролиний наружного освещения автомобильных дорог г. Нарьян-Мар – п. Искателей, по ул. Угольная, микрорайона Факел п. Искателей, подъездной автомобильной дороги от г. Нарьян-Мар к аэропорту Нарьян-Мара период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022, стоимость работ определена в сумме 3 999,5 тыс. руб., подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС».

Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 1 079,0 тыс. руб., оплачены услуги за январь-май текущего года.

Оказание услуг по энергосбережению электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа г. Нарьян-Мар – п. Искателей, по ул. Выучейского, ул. Ленина, ул. Хатанзейского, ул. Первомайская, ул. Октябрьская.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 407,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 407,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1 346,4 тыс. рублей или 95,7 % от плана.

На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 заключен ГК от 30.03.2021 № 496/1-2021/1, стоимость услуг определена в сумме 1 174,6 тыс. руб., подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». Кассовое исполнение по ГК в 2021 году составило 1 250,2 тыс. руб.

В отчетном периоде произведена оплата за декабрь 2021 года в сумме 129,6 тыс. руб. На отчетную контракт исполнен и расторгнут по факту потребленных ресурсов.

На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года заключен ГК от 10.02.2022 № 496/1-2022/1, стоимость услуг определена в сумме 1 407,0 тыс. руб., подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция».

В отчетном периоде оплачены услуги за январь- апрель 2022 года в сумме 1 216,8 тыс. руб.

Содержание автомобильной дороги ул. Губкина – ПБО в п. Искателей.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 5 594,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 2 398,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 2 398,9 тыс. руб. или 100% от плана.

В 2019 году заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Ненецкого автономного округа ул. Губкина - ПБО на принципах контракта жизненного цикла № № 0384200001619000098 от 16.09.2019, стоимость работ по

контракту определена в сумме 24 042,0 тыс. руб., подрядчик ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ», срок исполнения 31.12.2022 года.

Работы по ремонту выполнены в 2019 году.

Приемка работ и оплата по содержанию участка дороги осуществляется в рамках мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».

Создание автоматизированной системы управления наружным освещением (в том числе обслуживание).

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 070,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 180,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100% от плана.

В 2019 году заключен государственный контракт № 0384200001619000094 от 03.09.2019 года для выполнения работ по внедрению автоматизированной системы управления шкафами наружного освещения автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа. Стоимость работ по ГК определена в сумме 2 839,7 тыс. руб., подрядчик ООО «РТК-ЭнергоБаланс», срок исполнения 31.12.2020 года.

В целях дальнейшей технической поддержки системы в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 заключен государственный контракт от 24.12.2020 № 2357953, стоимость услуг определена в сумме 461,8 тыс. руб., подрядчик ООО «РТК-ЭнергоБаланс». Оплата осуществляется поквартально.

В отчетном периоде произведена оплата за декабрь 2021 года в сумме 93,2 тыс. руб. На отчетную дату контракт исполнен.

На период оказания услуг с 01.01.2022 по 31.12.2022 заключен контракт от 31.12.2021 № 3960923, стоимость услуг определена в сумме 348,1 тыс. руб.

В соответствии с условиями контракта оплата услуг осуществляется поквартально.

Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части выполнения работ по устройству проекционного светового пешеходного перехода на автомобильной дороге общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - п. Искателей на участке км 2+415 (район пересечения с ул. Калмыкова) на принципах контракта жизненного цикла:

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 136,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 87,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100% от плана.

30.08.2021 заключен ГК № 0184200000621000439, Подрядчик «М-АйТи НАО», срок исполнения 31.12.2024, стоимость работ определена в сумме 2 480,8 тыс. руб., из них на установку 1 932,2 тыс. руб., на содержание 548,6 тыс. руб.

Исполнение ГК разбито на два этапа, первым этапом в срок до 31.10.2021 проведены работы по установке перехода. Работы оплачены в сумме 1 932,2 тыс. руб.

Второй этап включает в себя услуги по содержанию объекта.

В 2021 году оплачены услуги по содержанию в сумме 3,8 тыс. руб.

В отчетном периоде произведена оплата за декабрь 2021 года и январь-май 2022 года в сумме 87,6 тыс. руб.

Основное мероприятие 2 - Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожных сооружений и (или) их частей, а также по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 102 377,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 50 738,3 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 0 % от плана.

В рамках данного мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

Ремонт подъездной автомобильной дороги к п. Красное на участке км16+593-км19+023 (2200м).

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 39 645,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

Аукцион не состоялся, в связи с отсутствием заявок.

Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок п. Харьягинский - граница округа, км 12-905, мостовой переход через реку Колва в Ненецком автономном округе.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 15 237,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 3 243,3 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 0 % от плана.

10.07.2019 года заключен ГК № 0384200001619000068, стоимость работ по ГК определена в размере 814 710,1 тыс. руб., подрядчик ООО «СМК-строй», срок сдачи работ - 31.10.2021 год.

В соответствии с п.п 6 ч.1 ст.95 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п.п 3, п.7 и п.12 государственного контракта изменен срок исполнения государственного контракта до 31.10.2022 года.

Неосвоение бюджетных ассигнований связано с отставанием от графика работ, низким темпом выполнения работ.

Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар-г.Усинск, участок Нарьян-Мар-Лая-Вож участок км. 0+00-км.1+032

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 47 495,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 47 495,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 0 % от плана.

27.06.2022 года заключен ГК № 0184200000622000636, стоимость работ по ГК определена в размере 48 165,5 тыс. руб., в том числе капитальный ремонт объекта – 47 210,1 тыс. руб., содержание автомобильной дороги – 955,4 тыс. руб., подрядчик ООО «Капиталстрой-НАО», срок исполнения по капитальному ремонту не позднее 30 сентября 2022 года, содержание объекта – начало: 1 октября 2022 года (но не ранее ввода объекта в эксплуатацию), окончание: по 31 декабря 2022 года.

Неосвоение бюджетных ассигнований связано с поздним сроком заключения контракта на проведение капитального ремонта.

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 522 348,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 101 755,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 223 789,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 122 033,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 54 538,5 тыс. рублей или 24,4 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар-г. Усинск, участок п.Харьягинский-граница округа, км 31+410, мост через ручей Безымянный в Ненецком автономном округе.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 141 428,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 39 652,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 769,7 тыс. рублей или 4,5 % от плана.

В июле 2019 года заключен ГК № 0384200001619000080, подрядчик ООО «СМК-строй», стоимость работ по ГК определена в сумме 191 298,0 тыс. руб., срок сдачи работ - октябрь 2020 года.

В соответствии с п. п 6 ч.1 ст.95 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п.п3 п.7 и п.12 государственного контракта изменен срок исполнения государственного контракта до 31.10.2022 года.

За весь период ремонта на объекте выполнены следующие работы:

1. Опоры крайние ОК-1, ОК-3- 75,60%;
2. Опора промежуточная ОП-2- 67,91%;
3. Пролетное строение- 37,67%;
4. Мостовое полотно- 25,80%;
5. Сопряжение моста с насыпью подходов- 25,72%;
6. Устройство ЦПС на подходах – 100%;
7. Устройство плит ПНД на половине проезжей части - 100%.

Также проведены работ по перепуску движения на другую сторону, подготовлены отверстия и закладные детали под барьерное ограждения, проведена пескоструйная обработка ПС, демонтаж деформационных швов.

Подрядчик существенно отстает от утвержденного графика, имеются риски не достижения установленных целевых показателей в отчетном году.

В целях обеспечения контроля за выполнением строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопасность и надежность объекта капитального строительства и в целях обеспечения соответствия выполняемых работ проектной документации и технологии строительства, заключены государственные контракты для выполнения функций строительного контроля и авторского надзора.

Стоимость заключенного ГК от 02.09.2019 № 0384200001619000089 на выполнение работ по строительному контролю составляет 4 101,9 тыс. руб., подрядчик ООО "ДОРИНЖИНИРИНГ".

Стоимость заключенного ГК от 14.10.2019 № 0384200001619000088 на выполнение работ по авторскому надзору составляет 382,6 тыс. руб., подрядчик ООО ПИИ «Кировмостдорпроект».

На отчетную дату контракт исполнен.

Капитальный ремонт моста через р. Колва, автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке п. Харьягинский - граница округа, км 12+905.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 177 352,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 67 548,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 11 519,3 тыс. рублей или 17,1 % от плана.

Подрядчик существенно отстает от утвержденного графика, имеются риски не достижения установленных целевых показателей в отчетном году.

Капитальный ремонт мостового сооружения через протоку Лесозаводская курья на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар - п. Искателей с разработкой проектной документации.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 203 566,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 101 755,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 116 588,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 101 755,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 41 249,5 тыс. рублей или 35,4 % от плана.

15.05.2019 года заключен ГК № 0384200001619000014, подрядчик ООО "СМК-строй", стоимость работ по ГК определена в сумме 320 874,2 тыс. руб., срок исполнения 31.10.2021 года. Дополнительным соглашением от 27.07.2021 срок исполнения контракта перенесен на 31.12.2022 год.

Руководствуясь пунктом 8) части 1 статьи 95 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, распоряжениями Администрации Ненецкого автономного округа от 25 июня 2021 «О праве казенного учреждения «Централизованный стройзаказчик» изменить по соглашению сторон существенные условия, предусмотренные контрактом, от 23.07.2021 «Об изменении существенных условий государственного контракта» изменены условия ГК путем увеличения стоимости работ до 416 991,7 тыс. руб. и увеличения авансового платежа с 10 % до 30%, авансовый платеж по ГК составил 125 097,5 тыс.руб., с учетом кассового выполнения в 2019 году в сумме 32 087,4 тыс. руб.

Фактически выполнены следующие объемы:

1. Организация безопасного движения на период устройства временного объезда в соответствии со схемой ОДД-100%;
2. Вынос 3 кабельных линий 6 Квт с устройством футляров методом ГНБ - 100%;
3. Монтаж колодцев и прокладка футляров линий связи - 100%;
4. Переустройство кабельных линий связи по временной схеме - 100%;
5. Монтаж временного моста - 100%;
- 5.1 Монтаж временного моста по доп. смете - 2%;
6. Устройство насыпи со стороны п. Искателей - 100%;
7. Устройство насыпи со стороны г. Нарьян-Мар - 85%;
8. Инъектирование и ремонт стоек опор ОП-2, ОП-3 капитального моста - 50%;
9. Выполнена сборка пролетного строения временного моста из МИК-П-100%;

Монтаж металлоконструкций временного моста выполнен в полном объеме.

Для продолжения СМР на объекте отсутствуют материалы (брус) для устройства настила проезжей части временного моста.

80 м.куб. пиломатериалов закуплены и доставлены в Усинск. По состоянию на 30.06.2022 материал на строительную площадку не доставлен.

Подрядчик существенно отстает от утвержденного графика, имеются риски не достижения установленных целевых показателей в отчетном году.

**Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом».**

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 666 054,1 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 365 365,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 354 212,4 тыс. рублей или 96,9 % от плана.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 - Государственная поддержка пассажирских авиаперевозок.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 481 224,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 269 053,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 262 542,5 тыс. рублей или 97,6 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 295 032,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 182 303,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 182 298,9 тыс. рублей или 100 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа, от 21.01.2022 № 6.

За 5 месяцев 2022 года перевезено 7 980 человек, в том числе 4 359 человек – по специальному тарифу. Налет часов самолетами Ан-2 составил 578,5 часа, вертолетами Ми-8Т – 532,1 часа, вертолетами Ми-8МТВ/АМТ – 427,4 часа.

Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и (или) специальным тарифам в межрегиональном сообщении.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 186 192,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 86 750,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 80 243,6 тыс. рублей или 92,5 % от плана.

В том числе:

- Субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.



На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 6 013,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 4 992,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 509,5 тыс. рублей или 66,7 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 27.12.2021 № 120.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения АО «Нарьян-Марский ОАО» выполняет авиарейсы по маршрутам Несь – Мезень, Харута – Инта, Хорей-Вер – Усинск и в обратном направлении.

Расписанием предусмотрено выполнение рейсов с мая по декабрь 2022 года. За май месяц выполнено 3 рейса, перевезено 9 человек.

- Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Усинск, г. Архангельск, п. Амдерма и в обратном направлении.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 15 629,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 14 444,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 12 420,0 тыс. рублей или 86,0 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета в 2022 году субсидии акционерному обществу «Авиакомпания Смартавиа» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа по специальным тарифам воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 30.12.2021 № 122.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения, АО «Авиакомпания Смартавиа» выполняет авиарейсы по маршруту Архангельск – Нарьян-Мар и в обратном направлении.

За 2 месяца 2022 года перевезено 16 867 человек, в том числе 2 335 человек – по специальному тарифу.

Данные предоставлены без учета информации за июнь, так как в соответствии с действующим порядком предоставления субсидии, перевозчик предоставляет отчетные данные не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

- Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа по маршрутам, софинансируемым из федерального бюджета.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 142 562,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 59 155,7 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 59 155,7 тыс. рублей или 100 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу Авиакомпания «РусЛайн» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа по специальным тарифам воздушным

транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 11.03.2022 № 53.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения АО «РусЛайн» выполняет рейсы по маршрутам:

- Нарьян-Мар – Казань, Нарьян-Мар – Киров, Нарьян-Мар – Санкт-Петербург, Нарьян-Мар – Сыктывкар и в обратном направлении в период с 01.01.2022 по 31.12.2022;

За 5 месяцев 2022 года перевезено 11 285 человек, в том числе по маршрутам:

- Нарьян-Мар – Казань – Нарьян-Мар 2027 человек;
- Нарьян-Мар – Киров – Нарьян-Мар 3040 человек;
- Нарьян-Мар – Санкт-Петербург – Нарьян-Мар 3559 человек;
- Нарьян-Мар – Сыктывкар – Нарьян-Мар 2 659 человек.

Данные предоставлены без учета информации за июнь, так как в соответствии с действующим порядком предоставления субсидий, перевозчик предоставляет отчетные данные не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

- Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в г. Архангельск аэропорт «Васьково» и в обратном направлении.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 21 987,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 8 158,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 8 158,0 тыс. рублей или 100 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 27.12.2021 № 119.

За 5 месяцев 2022 года перевезен 633 человека.

В рамках соглашения АО «2-ой Архангельский ОАО» выполняет авиарейсы из населенных пунктов, расположенных в западной части округа, в аэропорт «Васьково» и в обратном направлении.

Основное мероприятие 2 - Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 29 235,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 16 710,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 12 631,7 тыс. рублей или 75,6 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрена субсидия для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии муниципальному предприятию Заполярного района «Северная транспортная компания» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам, от 09.02.2022 № 18.

В рамках соглашения муниципальное предприятие Заполярного района «Северная транспортная компания» выполняет перевозки пассажиров по р. Печора.

За 5 месяцев 2022 года перевезено 2328 человек, в том числе 1411 человек по специальному тарифу.

Основное мероприятие 3 - Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 155 593,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 76 602,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 79 038,2 тыс. рублей или 99,3 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрены расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам и расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Ненецкого автономного округа.

Заключены следующие государственные контракты:

- № 0184200000621000642 от 28.11.2021. Подрядчик МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие». Кассовое исполнение составило 34 790,6 тыс. рублей;

- № 0184200000621000641 от 29.11.2021. Подрядчик ООО «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие». Кассовое исполнение составило 2 074,1 тыс. рублей;

- № 0184200000621000835 от 31.12.2021. Подрядчик ООО «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие». Кассовое исполнение составило 590,1 тыс. рублей.

За 5 месяцев 2022 года перевезено 918,1 тыс. человек, выполнено 16 375,5 рейсов.

Исполняющий обязанности  
руководителя Департамента

 В.В. Макаревич

**Отчет**  
о реализации мероприятий государственной программы Пензенского автономного округа  
«Развитие транспортной системы Пензенского автономного округа»  
(наименование государственной программы)  
за январь-июль 2022 года

Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основной программы	Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)														Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)
	Исполнитель, соисполнитель, участника		Плани				Кассовое исполнение				в т.ч.				
	Всего	Об всего <1>	ФФБ	ФФБ	МБ	Всего	Об всего <2>	Об (без ФФБ)	ФФБ	в т.ч.	Об (без ФФБ)	ФФБ	За счет всех источников (гр.10.4)	За счет Об (гр.11.5)	
Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основной программы	2														
Государственная программа Пензенского автономного округа «Развитие транспортной системы Пензенского автономного округа» в том числе региональные проекты	ДС и ЖКХ НАО	5 450 805,4	4 731 174,5	903 934,6	4 546 870,8	-	5 146 432,5	4 471 531,6	4 471 531,6	674 900,9	4 471 531,6	94,4%	94,4%		
Отдельное мероприятие 4 – Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (племника)	КУ НАО "ЦСЗ"	54 737,8	54 737,8	54 737,8	-	-	52 336,3	52 336,3	-	52 336,3	-	95,1%	95,1%		
Устройство и содержание здания г. Нарьян-Мар – г. Усинск	КУ НАО "ЦСЗ"	48 512,3	48 512,3	48 512,3	-	-	47 698,8	47 698,8	-	47 698,8	-	98,3%	98,3%		
Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (племника) г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска	КУ НАО "ЦСЗ"	6 225,5	6 225,5	6 225,5	-	-	4 637,5	4 637,5	-	4 637,5	-	71,5%	71,5%		
Отдельное мероприятие 11 – Уплата членских взносов в некоммерческие организации	ДС и ЖКХ НАО	120,0	120,0	120,0	-	-	120,0	120,0	-	120,0	-	100,0%	100,0%		
Отдельное мероприятие 13 – Разработка документов транспортного планирования Пензенского автономного округа и Нарьян-Марской городской агломерации	ДС и ЖКХ НАО	5 580,0	5 580,0	5 580,0	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%		
Отдельное мероприятие 15 - Возврат средств в федеральный бюджет денежных взносов (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Пензенского автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	2 480,4	2 480,4	2 480,4	-	-	2 480,5	2 480,5	-	2 480,5	-	100,0%	100,0%		
Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Пензенского автономного округа»	ДС и ЖКХ НАО	4 509 364,0	4 509 364,0	64 248,7	4 445 115,3	-	4 447 094,1	4 445 115,2	1 978,9	4 445 115,2	1 978,9	98,6%	98,6%		
Основное мероприятие 2 - Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Пензенского автономного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	1 978,9	1 978,9	64 248,7	-	-	1 978,9	1 978,9	-	1 978,9	-	100,0%	100,0%		
Реконструкция автомобильной дороги по пер. Озерный	КУ НАО "ЦСЗ"	1 978,9	1 978,9	1 978,9	-	-	1 978,9	1 978,9	-	1 978,9	-	100,0%	100,0%		
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	ДС и ЖКХ НАО	4 507 385,1	4 507 385,1	62 269,8	4 445 115,3	-	4 445 115,2	4 445 115,2	-	4 445 115,2	-	98,6%	98,6%		
Строительство объекта "Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке: км. 103+63,9 км. 177+468 в Пензенском автономном округе П-Я участок км. 126+93,9 - км. 147+531"	КУ НАО "ЦСЗ"	2 727 056,0	2 727 056,0	-	2 727 056,0	-	2 727 056,0	2 727 056,0	-	2 727 056,0	-	100,0%	100,0%		
Строительство автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км.97 - км.103+63,9 с хостом через р. Напалки	КУ НАО "ЦСЗ"	1 693 214,6	1 693 214,6	-	1 693 214,6	-	1 693 214,5	1 693 214,5	-	1 693 214,5	-	100,0%	100,0%		
Реконструкция автомобильной дороги по пер. Озерный	КУ НАО "ЦСЗ"	24 844,7	24 844,7	-	24 844,7	-	24 844,7	24 844,7	-	24 844,7	-	100,0%	100,0%		
Реконструкция автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - п. Искатели	КУ НАО "ЦСЗ"	62 269,8	62 269,8	62 269,8	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%		
Подпрограмма 3 "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения"	ДС и ЖКХ НАО	513 157,7	513 157,7	411 402,2	101 755,5	-	290 189,2	263 772,8	26 416,4	263 772,8	26 416,4	56,5%	56,5%		
Основное мероприятие 1 - Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Пензенского автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения	КУ НАО "ЦСЗ"	238 630,0	238 630,0	238 630,0	-	-	235 650,8	235 650,8	-	235 650,8	-	98,8%	98,8%		

Наименование ответственного исполнителя, солидаритетная организация	Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)										Отчетная степень соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)		
	План					Кассовое исполнение					За счет всех источников (гр. 10-1)	За счет ОБ (гр. 11-8)	
	Всего	ОБ всего <1>	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	Всего	ОБ всего <2>	ОБ (без ФБ)	ФБ	в т.ч.			
Наименование отодельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия													
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Пензенского автономного округа	238 630,0	238 630,0	238 630,0	-	-	235 650,8	235 650,8	235 650,8	-	98,8%	98,8%		
Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Пензенского автономного округа в части содержания автомобильных дорог с Нижняя Пеша - д. Верхняя Пеша и д. Верхняя Пеша - д. Волоковна	10 691,1	10 691,1	10 691,1	-	-	10 690,8	10 690,8	10 690,8	-	100,0%	100,0%		
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Пензенского автономного округа, в части содержания автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - п. Искастелей, г. Нарьян-Мар - п. Крайнее, г. Нарьян-Мар - г. Усацкее, участок км 147+531 - км 162+497, участок км 162+497 - граница Пензенского автономного округа и польезной автомобильной дороги к п. Хорькинский	161 214,4	161 214,4	161 214,4	-	-	160 084,3	160 084,3	160 084,3	-	99,3%	99,3%		
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пензенского автономного округа, в части содержания автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - г. Усацкее, Ш участок км 147+531 - км 162+497, участок км 162+497 - граница Пензенского автономного округа и польезной автомобильной дороги к п. Хорькинский	60 410,8	60 410,8	60 410,8	-	-	59 424,1	59 424,1	59 424,1	-	98,0%	98,0%		
Содержание электродной наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Пензенского автономного округа	2 040,0	2 040,0	2 040,0	-	-	1 438,5	1 438,5	1 438,5	-	70,5%	70,5%		
Оказание услуг по энергоснабжению электродной наружного освещения	1 407,0	1 407,0	1 407,0	-	-	1 346,4	1 346,4	1 346,4	-	95,7%	95,7%		
Создание автоматизированной системы управления наружным освещением	180,2	180,2	180,2	-	-	180,2	180,2	180,2	-	100,0%	100,0%		
Содержание автомобильной дороги ул. Губкина - ПБО в п. Искастелей	2 398,9	2 398,9	2 398,9	-	-	2 398,9	2 398,9	2 398,9	-	100,0%	100,0%		
Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Пензенского автономного округа, в части выполнения работ по устройству проекционного светового сигнала перехода на автомобильной дороге общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - п. Искастелей на участке км 21415 (работ пересечения с ул. Капьякоча) на прилегающем участке жизненного цикла	87,6	87,6	87,6	-	-	87,6	87,6	87,6	-	100,0%	100,0%		
<b>Основные мероприятия 2 - Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования</b>													
регионального и межмуниципального значения Пензенского автономного округа, дорожных сооружений и (или) их частей, а также по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Пензенского автономного округа	50 738,3	50 738,3	50 738,3	-	-	50 738,3	50 738,3	50 738,3	-	0,0%	0,0%		
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Пензенского автономного округа	50 738,3	50 738,3	50 738,3	-	-	50 738,3	50 738,3	50 738,3	-	0,0%	0,0%		
Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усацкее, участок п. Хорькинский - граница округа, км 12-905, восточный переход через реку Колва в Пензенском автономном округе	3 243,3	3 243,3	3 243,3	-	-	3 243,3	3 243,3	3 243,3	-	0,0%	0,0%		
Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усацкее, участок Нарьян-Мар - Дав-Вок участок км 0100-км.1+032	47 495,0	47 495,0	47 495,0	-	-	47 495,0	47 495,0	47 495,0	-	0,0%	0,0%		
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	223 780,4	223 780,4	122 033,9	101 755,5	-	54 538,4	54 538,4	28 122,0	26 416,4	24,4%	24,4%		

Наименование объекта мероприятия, республиканского проекта, подпрограммы, областного мероприятия, осуществляемого в рамках государственной программы	План						Кассовое исполнение				Степень исполнения кассового исполнения запланированного урочно затрат	
	Всего	Об всего <1>	ФБ	МБ	Всего	Об всего <2>	в т.ч.		Об (без ФБ)	ФБ	За счет всех источников (гр. 10(1))	За счет ФБ (гр. 11(5))
							Об (без ФБ)	ФБ				
Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок п. Харьягинский-Транка округа, км 31+10, мост через ручей Безымянный в Ненецком автономном округе	39 652,5	39 652,5	39 652,5	-	1 769,7	1 769,7	1 769,7	-	-	4,5%	4,5%	
Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок п. Харьягинский - граница округа, км 12+40/5, мостовой переход через реку Колюва в Ненецком автономном округе	67 548,3	67 548,3	67 548,3	-	11 519,3	11 519,3	11 519,3	-	-	17,1%	17,1%	
Капитальный ремонт моста через р. Лесотаволжская в с/пос. Кура, автомобильная дорога в г. Нарьян-Мар - п. Искалтей, км 1-3/3, с разработкой проектной документации	116 588,6	116 588,6	101 755,5	-	41 249,4	41 249,4	14 833,0	26 416,4	-	35,4%	35,4%	
<b>Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности перевозок пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом»</b>	<b>365 365,5</b>	<b>365 365,5</b>	<b>365 365,5</b>	-	<b>354 212,4</b>	<b>354 212,4</b>	<b>354 212,4</b>	-	-	<b>96,9%</b>	<b>96,9%</b>	
Основное мероприятие 1 - Государственная поддержка пассажирских авиаперевозок	269 053,5	269 053,5	269 053,5	-	262 542,5	262 542,5	262 542,5	-	-	97,6%	97,6%	
Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа	182 303,5	182 303,5	182 303,5	-	182 298,9	182 298,9	182 298,9	-	-	100,0%	100,0%	
Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении	86 750,0	86 750,0	86 750,0	-	80 243,6	80 243,6	80 243,6	-	-	92,5%	92,5%	
Субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	4 992,0	4 992,0	4 992,0	-	5 093,9	5 093,9	5 093,9	-	-	10,2%	10,2%	
Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Усинск, г. Архангельск, п. Амерма и в обратном направлении	14 443,3	14 443,3	14 443,3	-	12 420,0	12 420,0	12 420,0	-	-	86,0%	86,0%	
Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа по маршрутам, финансируемым из федерального бюджета	59 155,7	59 155,7	59 155,7	-	59 155,7	59 155,7	59 155,7	-	-	100,0%	100,0%	
Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров и в обратном направлении автомобильного округа в г. Архангельск аэропорт «Вязьковский»	8 158,0	8 158,0	8 158,0	-	8 158,0	8 158,0	8 158,0	-	-	100,0%	100,0%	
Основное мероприятие 2 - Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом	16 710,0	16 710,0	16 710,0	-	12 631,7	12 631,7	12 631,7	-	-	75,6%	75,6%	
Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам	16 710,0	16 710,0	16 710,0	-	12 631,7	12 631,7	12 631,7	-	-	75,6%	75,6%	
Основное мероприятие 3 - Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом	79 602,0	79 602,0	79 602,0	-	79 038,2	79 038,2	79 038,2	-	-	99,3%	99,3%	
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	77 600,0	77 600,0	77 600,0	-	77 058,6	77 058,6	77 058,6	-	-	99,3%	99,3%	
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах МО "Тордское поселение "Рабочий поселок Искалтей" Ненецкого автономного округа	2 002,0	2 002,0	2 002,0	-	1 979,6	1 979,6	1 979,6	-	-	98,9%	98,9%	

Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

  
В.В. Макарский

Исполнитель:  
Тимошина А.А., заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа - начальник отдела реализации государственных программ, тел. 2-19-18, внутр. номер 1835

  
А.А. Тимошина