

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики
и транспорта Ненецкого
автономного округа


А.Ю. Фролов
« 28 » февраля 2023 г.

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности государственной
программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы
Ненецкого автономного округа»

за 2022 год

Ответственный исполнитель: Департамент строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

Соисполнители государственной программы отсутствуют

Дата составления отчета: 27 февраля 2023 г.

Исполнитель: заместитель начальника управления государственных программ
и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – начальник отдела
реализации государственных программ Тимошина Антонина Александровна, телефон
(81853) 2-19-18, e-mail: atimoshina@adm-nao.ru.

Раздел 1.
Результаты реализации государственной программы
Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы
Ненецкого автономного округа», достигнутые за отчетный год.

1.1. Сведения о приведении государственной программы за отчетный период в соответствие со сводной бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря отчетного года либо изложение причин, по которым государственная программа не приведена в соответствие в такое состояние.

Приведение параметров государственной программы в соответствие с бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря 2022 года планируется обеспечить при внесении изменений в государственную программу в соответствии с требованием статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в срок до 31.03.2023. Проект изменений в государственную программу находится в стадии подготовки.

1.2. Результаты использования бюджетных ассигнований по источникам финансирования, сопоставление плановых значений и кассового исполнения (при наличии отклонений с указанием причин отклонений).

На реализацию Программы в соответствии с бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря 2022 года предусмотрено 6 623 880,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 4 582 087,3 тыс. рублей. За счет средств местных бюджетов – 1 984,9 тыс. рублей.

Общий объем исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы в 2022 году, составил 96,5 % в том числе:

за счет средств окружного бюджета 6 391 981,0 тыс. рублей или 96,5 %, из них за счет средств, поступивших из федерального бюджета 4 582 087,2 тыс. рублей или 100 %;

за счет средств муниципальных бюджетов (МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар») 1 556,2 тыс. рублей или 78,4 %.

В рамках Программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Отдельное мероприятие 4 – «Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника)».

На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 53 924,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 53 117,6 тыс. рублей или 98,5 % от плана.

В рамках данного мероприятия финансировались детализированные мероприятия:

«Устройство и содержание зимника г. Нарьян-Мар – г. Усинск».

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 47 698,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составило 100 % от запланированного объема.

На устройство и содержание искусственного дорожного сооружения г. Нарьян-Мар – г. Усинск заключен ГК от 21.12.2021 № 0184200000621000661 от 21.12.2021, стоимость работ определена в сумме 48 512,3 тыс. рублей, подрядчик ООО «Техносфера». Контракт расторгнут по факту выполненных работ.

«Устройство и содержание зимника г. Нарьян-Мар – с. Тельвиска с ледовой переправой через протоку Казенная Виска».

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 6 225,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составило 5 418,8 тыс. рублей или 87,0 % от запланированного объема.

Заключен государственный контракт на устройство и содержание искусственного зимника г. Нарьян-Мар – с. Тельвиска от 21.12.2021 № 0184200000621000629, подрядчик – ООО «Автомаркет», со сроком исполнения 2023 год, стоимость работ определена в размере 9 909,0 тыс. рублей. Контракт расторгнут по факту выполненных работ.

Отдельное мероприятие 11 – Уплата членских взносов в некоммерческие организации.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 240,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 180,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Отдельное мероприятие 12 - Возврат средств в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 2 480,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100,0 % от плана.

Отдельное мероприятие 13 – «Разработка документов транспортного планирования Ненецкого автономного округа и Нарьян-Марской городской агломерации».

Объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в размере 5 580,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено. Кассовое исполнение составило 100 %.

Отдельное мероприятие 14 - Субсидия в целях возмещения затрат, связанных с приобретением радиолокационной станции в целях возмещения затрат на приобретение радиолокационной станции

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в размере 6 352,5 тыс. рублей. Мероприятие выполнено. Кассовое исполнение составило 100 %.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности и авиационной безопасности аэропорта «Нарьян-Мар» за счет средств окружного бюджета приобретено и установлена радиолокационная станция, которая разработана для автоматического обнаружения беспилотных летательных аппаратов малого класса, наземных и надводных целей, измерения координат и др.

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений».

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в размере 198 471,7 тыс. рублей, в том числе средства местных бюджетов составили – 1 984,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 155 617,6 тыс. рублей или 78,4 % от плана.

Основное мероприятие 1 – Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в размере 50 091,4 тыс. рублей (средства окружного бюджета – 49 590,4 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 501,0 тыс. рублей). Кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составило 31 581,5 тыс. рублей или 63 % от запланированного объема.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Аэродромная, ул. Полярных летчиков, проезд Торговый, ул. Светлая, ул. Рябиновая, ул. Южная, ул. Красная (с закупкой строительных материалов). Соглашение заключено 28.02.2022 № 46.

Муниципальным казенным учреждением «Чистый город» заключены муниципальные контракты:

- № 137.22-44 от 03.06.2022 с ООО «Автомаркет» на поставку щебня гранитного (фракция 5-20 мм) в количестве 526 тонн на сумму 2 835,0 тыс. рублей. Контракт исполнен;

- № 138.22-44 от 03.06.2022 с ООО «ЭОМАКС» на поставку строительного песка в количестве 2 406,9 тонн на сумму 1 684,8 тыс. рублей. Контракт исполнен;

- № 205.22-44 от 15.08.2022 с ООО «Капиталстрой-НАО» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Рябиновая МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на сумму 9 023,5 тыс. рублей, контракт исполнен;

- № 206.22-44 от 15.08.2022 с ООО «Капиталстрой-НАО» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Светлая МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на сумму 10 631,1 тыс. рублей, контракт исполнен;

- № 216.22-44 от 19.08.2022 с ООО «Капиталстрой-НАО» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Южная МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на сумму 7 407,1 тыс. рублей, контракт исполнен;

Между МКУ «Чистый город» и ООО «Фаворит» был заключен муниципальный контракт № 137.22-44 от 06.06.2022 на поставку щебня гранитного (фракция 40-70 мм) в количестве 1 429,8 тонн на сумму 8 403,1 тысяч рублей, срок поставки до 10.07.2022. В связи с просрочкой поставки товара МКУ «Чистый город» было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (решение от 17.08.2022).

На выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (ул. Красная, проезд Торговый, ул. Полярных Летчиков, ул. Аэродромная) планировалось осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 20.05.2022 № 143-п «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд Ненецкого автономного округа и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на его территории, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления» с АО «Ненецкая нефтяная компания», в связи с долгим процессом согласования закупки контракт не был заключен.

Не освоение запланированного объема финансирования связано с поздним заключением контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в размере 148 380,3 тыс. рублей (средства окружного бюджета – 146 896,4 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 1 483,9 тыс. рублей). Кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составило 124 036,1 тыс. рублей или 83,6 % от запланированного объема.

В рамках мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Заводская в г. Нарьян-Маре.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в размере 67 521,8 тыс. рублей (средства окружного бюджета – 66 846,5 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 675,3 тыс. рублей). Кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составило 66 180,0 тыс. рублей или 98,0 % от запланированного объема.

Муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» 07.07.2022 заключен муниципальный контракт с АО «Ненецкая нефтяная компания» на реконструкцию объекта. Стоимость работ по контракту определена в сумме 220 600,0 тыс. рублей, срок исполнения – 31.10.2023.

На объекте по состоянию на 01.01.2023 выполняются работы по выносу осей объекта на местности, демонтажу существующего покрытия автомобильной дороги, устройство закладных наружного освещения, устройство резервных трубопроводов, вынос сетей газоснабжения, устройство дренажных колодцев, завезены строительные материалы (щебень, футляры, опоры наружного освещения, ЖБИ), произведены работы по шурфовке существующих коммуникаций.

Реконструкция ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в размере 22 899,6 тыс. рублей (средства окружного бюджета – 22 670,6 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 229,0 тыс. рублей). Кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составило 0 % от запланированного объема.

Между МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» и ООО «ОПОРА» 25.06.2019 был заключен муниципальный контракт № 059 на выполнение работ по реконструкции ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре (I этап) на сумму 79 564,7 тыс. рублей, срок исполнения обязательств по контракту до 01.09.2020.

Подрядчику в 2019 – 2021 годах произведена оплата за выполненные работы в размере 54 584, 8 тыс. рублей.

В связи с нарушением подрядчиком условий контракта заказчик принял решение о расторжении контракта в одностороннем порядке (от 20.11.2020 № 4015/01-18) в соответствии с требованием частей 8-25 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, разделом 15 контракта от 25.06.2019 № 059 и п. 1 ст. 450.1 ГК РФ, 09.12.2020 решение вступило в законную силу.

Подрядчик обратился в Арбитражный суд Архангельской области с иском заявлением к заказчику с требованием о взыскании задолженности по муниципальному контракту от 25.09.2019 № 059 на сумму 23 695,1 тыс. рублей, Решением от 23.06.2022 года по Делу № А05П-96/2021 исковое заявление

ООО «ОПОРА» удовлетворено. Согласно Решения с МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» в пользу ООО «ОПОРА» взыскивается 22 899,5 тыс. рублей долга, а также 133,4 тыс. рублей возмещение расходов по уплате госпошлины.

В связи с отказом ДС и ЖКХ НАО в предоставлении субсидии оплата по исполнительному листу была произведена в полном объеме за счет средств городского бюджета.

Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности направлены на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Первомайская, ул. Рыбников.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в размере 57 958,9 тыс. рублей (средства окружного бюджета – 57 379,3 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 579,6 тыс. рублей). Кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составило 57 856,1 тыс. рублей или 99,8 % от запланированного объема.

По мероприятию «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Рыбников в г. Нарьян-Мар» заключен муниципальный контракт № 071.22-44 от 28.03.2022 с ИП Абачараева Аbugаят Цахаевна на сумму 4 038,9 тыс. рублей. Контракт исполнен.

По мероприятию «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская в г. Нарьян-Мар» заключен муниципальный контракт № 073.22-44 от 04.05.2022 с ООО «Капиталстрой-НАО» на сумму 48 139,5 тыс. рублей. Контракт исполнен.

По мероприятию «Ремонт тротуаров по ул. Рыбников г. Нарьян-Мар» заключен муниципальный контракт № 217.22-44 от 22.08.2022 с ООО «Капиталстрой-НАО» на сумму 5 780,3 тыс. рублей. Контракт исполнен.

Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4 851 806,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 4 582 087,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 780 397,4 тыс. рублей или 98,5 % от плана.

Основное мероприятие 2 – Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в размере 199 449,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составило 198 310,2 тыс. рублей или 99,4 % от запланированного объема.

Реконструкция автомобильной дороги по пер. Озерный.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 1 978,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100,0 % от плана.

В целях реализации мероприятия заключен государственный контракт на проектирование объекта от 28.12.2020 № 0384200001620000120, стоимость работ по государственному контракту определена в сумме 1 978,9 тыс. рублей, срок исполнения – 30.01.2022, подрядчик ООО «АРКТИКТРАНСПРОЕКТ».

На отчетную дату проект разработан, получено положительное заключение государственной экспертизы, контракт исполнен.

Обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Реконструкция автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск, км 0+000 – км 97+000, со строительством моста через реку Куя на км 8+864.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 197 470,8 тыс. рублей (средства окружного бюджета). Кассовое исполнение составило 196 331,3 тыс. рублей или 99,4 % от плана.

Целью подготовки обоснования инвестиций является обоснование экономической эффективности капитальных вложений в инвестиционный проект и его описание, включая основные характеристики, сроки и этапы строительства и место размещения Объекта, основные (принципиальные) архитектурно-художественные, технологические, конструктивные и объемно-планировочные, инженерно-технические и иные решения по созданию Объекта, сведения об основном технологическом оборудовании с учетом требований современных технологий производства, соответствия указанных решений современному уровню развития техники и технологий, современным строительным материалам и оборудованию, применяемым в строительстве, а также предполагаемую (предельную) стоимость Объекта, положения о возможности (невозможности) использования экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство.

Заключен государственный контракт № 0184200000622000001 от 21.02.2022 с ООО «Мосты и инженерные проекты» на выполнение работ по разработке предпроектной документации (обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, стоимость работ определена в сумме 197 470,0 тыс. рублей, срок исполнения – не позднее 01.12.2022.

На отчетную дату контракт исполнен, профинансировано 196 331,3 тыс. руб. В ходе исполнения контракта возникла экономия в сумме 1 138,7 тыс. руб., в связи с чем контракт расторгнут по факту выполненных работ.

«Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в размере 4 652 357,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 4 582 087,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 582 087,3 тыс. рублей или 98,5 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 - км. 147+531.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 2 727 056,0 тыс. рублей (100% средства федерального бюджета). Кассовое исполнение составило 100,0 % от плана.

Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 - км. 147+531» позволит построить 20,6 км автомобильной дороги, расчетная скорость движения 80 км/ч, полос движения - 2.

Строительство участка автодороги разбито на 2 этапа.

КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» заключены государственные контракты на строительство общей стоимостью 7 579 061,8 тыс. рублей.

1 этап строительства:

Заключен государственный контракт № 0384200001620000108 от 27.11.2020 на выполнение работ по строительству объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 - км. 147+531» в части строительства 1 этапа, подрядчик ООО «Техносфера», стоимость работ определена в сумме 3 515 094,4 тыс. рублей, срок исполнения 20.10.2023.

С учетом дополнительного соглашения об увеличении цены государственного контракта, стоимость работ составила 3 659 554,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту предусмотрено финансирование в сумме 1 402 620,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 1 402 620,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100 % от запланированного объема ассигнований.

В декабре 2022 года работы на объекте завершены. Разрешение на ввод получено 15.12.2022 года.

2 этап строительства:

Заключен государственный контракт № 0384200001620000109 от 27.11.2020 на выполнение работ по строительству объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 - км. 147+531», в части строительства 2 этапа, подрядчик ООО «Техносфера», стоимость работ определена в сумме 3 540 272,3 тыс. рублей, срок исполнения 20.10.2023.

С учетом дополнительного соглашения стоимость работ была уменьшена и составила 3 836 714,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту предусмотрено финансирование в сумме 1 291 964,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 1 291 964,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100 % от запланированного объема ассигнований.

Работы по строительству основной дороги завершены.

В 2023 году необходимо завершить работы по укреплению конусов мостового перехода, обстановки дороги на подходах к мосту и устройству лестничных сходов.

22.12.2022г. подписан протокол комиссии, определяющей техническую готовность линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации. Принято решение о технической возможности объекта к временной эксплуатации с 09-00 28.12.2022г. до даты фактической приёмки объекта.

В целях обеспечения контроля за выполнением строительно-монтажных работ на объекте «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения

г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. II-й участок км. 126+939 - км. 147+531, которые оказывают влияние на безопасность и надежность объекта капитального строительства и в целях обеспечения соответствия выполняемых работ проектной документации и технологии строительства, заключены государственные контракты для выполнения функций строительного контроля и авторского надзора.

Строительный контроль:

Заключен государственный контракт от 12.02.2021 № 0184200000620000552, подрядчик ООО «ЭКОЛЕНД», общая стоимость работ 72 380,0 тыс. рублей, срок исполнения 20.10.2023.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту предусмотрено финансирование в сумме 30 739,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 30 739,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100 % от запланированного объема ассигнований.

Авторский надзор:

Заключен государственный контракт от 16.02.2021 № 0184200000620000577, подрядчик ООО «Стройпутьизыскания», общая стоимость работ 10 392,9 тыс. рублей, срок исполнения 20.10.2023.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту предусмотрено финансирование в сумме 1 732,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 1 732,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 100 % от запланированного объема ассигнований.

Реконструкция автомобильной дороги по пер. Озерный.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 32 844,7 тыс. рублей (8 000,0 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 24 844,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета). Кассовое исполнение составило 24 844,7 тыс. рублей или 75,6 % от плана. Произведена оплата авансового платежа в соответствии с условиями контракта.

В целях реализации мероприятия заключен государственный контракт на реконструкцию объекта от 26.04.2022 № 55-П-2/2022 с ООО «Капиталстрой-НАО», стоимость работ составляет 83 511,1 тыс. рублей, срок исполнения не позднее 30.09.2023.

Планируется осуществить реконструкцию участка дороги протяженностью 0,766 км, а также реконструкцию пешеходных тротуаров.

На объекте выполнено переустройство сетей газоснабжения 100%, земляные работы - 40%, выполнены устройство дождеприёмных колодцев, подготовка территории строительства на 40%, земляные работы-20%, газопровод-100%, освещение-100%, фильтрующие колодцы-70%.

В ходе выполнения работ выявлено что водосборные фильтрующие колодцы запроектированы под действующим газопроводом. Требуется изменение проектных решений по устройству дождеприёмных колодцев. Подрядчиком ведутся работы по заключению договора с проектной организацией ООО «Арктиктранспроект» на осуществление авторского надзора за строительством объекта.

Строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар - Усинск на участке км 97 - км 103 + 639 с мостом через р. Шапкина.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 1 830 186,6 тыс. рублей (100 % средства федерального бюджета). Кассовое исполнение составило 100,0 % от плана.

Заключен государственный контракт № 018420000062100037 от 27.07.2021 на выполнение работ по строительству объекта «Автомобильная дорога Нарьян-Мар - Усинск на участке км 97 - км 103 + 639 с мостом через р. Шапкина», подрядчик ООО «Техносфера», стоимость работ определена в сумме 3 043 403,2 тыс. рублей, срок исполнения – 02.02.2024, ввод объекта – не позднее 20.12.2023.

Работы по строительству основной дороги завершены. 22.12.2022г. подписан протокол комиссии, определяющей техническую готовность линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации. Решение комиссии о технической возможности объекта к временной эксплуатации с 09-00 28.12.2022г. до даты фактической приёмки объекта.

В целях обеспечения контроля за выполнением строительно-монтажных работ на объекте заключены государственные контракты для выполнения функций строительного контроля и авторского надзора.

Строительный контроль:

Заключен государственный контракт № 0184200000621000459 от 03.10.2021, подрядчик ООО «ЭКОЛЕНД», общая стоимость работ 35 280,0 тыс. рублей, срок исполнения – декабрь 2023 года.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту предусмотрено финансирование в сумме 25 290,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 25 290,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100 % от запланированного объема ассигнований.

Авторский надзор:

Заключен государственный контракт № ЕП-19/1/93 от 26.10.2021, подрядчик ООО «Стройпутьизыскания» общая стоимость работ 5 980,0 тыс. рублей, срок исполнения – декабрь 2023 года.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту предусмотрено финансирование в сумме 1 065,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 1 065,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100 % от запланированного объема ассигнований.

Реконструкция автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – п. Искателей.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 62 269,8 тыс. рублей (100 % средства окружного бюджета). Кассовое исполнение составило 0,0 % от плана.

На реконструкцию дороги заключен государственный контракт с ООО «СМК-строй» № 0384200001619000066 от 16.06.2019, срок исполнения – 31.01.2022, цена контракта – 493 673,8 тыс. рублей.

В декабре 2021 года объект введен в эксплуатацию.

На 01.01.2022 профинансировано – 431 404,0 тыс. рублей, остаток по государственному контракту составляет 62 269,8 тыс. рублей.

Для окончательной оплаты по государственному контракту и обеспечения принятых обязательств предусмотрено финансирование в размере 62 269,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение в отчетном периоде отсутствует в связи с тем, что в 2022 году начаты судебные обязательства в части применения расценок к тротуарной плитке и расторжению государственного контракта по факту выполненных работ. В кассационной инстанции решение суда выдано в пользу Заказчика. Подрядчиком акты выполненных работ к приемке не предъявлялись.

Подпрограмма 3 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 652 934,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 556 997,3 тыс. рублей или 85,3 % от плана.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие отдельные мероприятия:

Основное мероприятие 1 – Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 487 445,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 482 351,5 тыс. рублей или 99,0 % от плана.

В рамках данного мероприятия реализовывались следующие детализированные мероприятия:

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в том числе:

Содержание автомобильных дорог Нижняя Пеша – Верхняя Пеша и Верхняя Пеша – Волоковая.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 23 232,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 21 440,8 тыс. руб. или 92,3 % от запланированного объема.

На период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022 с ООО «Поляр» заключен контракт № 184200000621000647 от 20.12.2021, стоимость содержания определена в сумме 21 500,0 тыс. рублей. Оплачены услуги за январь-ноябрь текущего года.

В том числе в отчетном периоде оплачены услуги по содержанию за декабрь 2021 года в размере 1 732,5 тыс. рублей.

Содержание автомобильных дорог г. Нарьян-Мар – п. Искателей, г. Нарьян-Мар – г. Усинск: участок г. Нарьян-Мар – Лая-Вож, участок км 103+639 – км 126+939, автомобильные дороги на территории п. Искателей, подъездной автомобильной дороги к п. Красное, автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – с. Тельвиска: участок г. Нарьян-Мар – съезд к комбинату «Солнышко», подъездная автомобильная дорога от города Нарьян-Мара к аэропорту Нарьян-Мара.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 324 408,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 323 279,7 тыс. руб. или 99,7 % от запланированного объема.

На период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022 с ООО «Арктикатрансэкскавация» заключен государственный контракт № 0184200000621000640 от 28.12.2021, стоимость содержания определена в сумме 328 970,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде оплачены услуги за январь-ноябрь текущего года. Оплата произведена за фактически выполненные объемы.

В отчетном периоде оплачены услуги за декабрь 2021 года в размере 24 467,9 тыс. рублей.

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск: III участок км 147+531 – км 162+497; участок км 162+497 – граница Ненецкого автономного округа и подъездной автомобильной дороги к п. Харьягинский.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 119 900,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 119 900,7 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема.

На период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022 заключен контракт с ООО «Арктикатрансэкскавация» № 0184200000621000645 от 28.12.2021, стоимость содержания определена в сумме 122 050,0 тыс. рублей. Оплачены услуги за январь-ноябрь 2022 года.

Оплата произведена за фактически выполненные объемы.

В отчетном периоде оплачены услуги за декабрь 2021 года в размере 9 756,6 тыс. рублей.

Диагностика автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 3 943,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 3 942,9 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема.

Заключен государственный контракт № 0184200000622000826 от 22.08.2022 на выполнение работ по диагностике автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, подрядчик ООО «Домер ПК», срок исполнения – 30.09.2022, стоимость работ составляет 3 584,5 тыс. рублей. На отчетную дату контракт исполнен.

Кроме того, проведена диагностика подъездной дороги от г. Нарьян-Мара к аэропорту Нарьян-Мара, стоимость работ по контракту составила 358,5 тыс. руб. На отчетную дату контракт исполнен.

Содержание электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 4 724,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 057,0 тыс. руб. или 85,9 % от запланированного объема.

В рамках реализации данного мероприятия заключены следующие контракты:

1) Государственный контракт от 21.12.2020 № 0384200001620000114 на содержание электролиний автомобильных дорог г. Нарьян-Мар – п. Искателей, по ул. Угольная, улично-дорожной сети микрорайона Факел п. Искателей, период содержания с 01.01.2021 по 31.12.2021, стоимость работ 698,5 тыс. рублей, подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС».

В отчетном периоде произведена оплата за услуги декабря 2021 года в размере 119,9 тыс. рублей.

2) Государственный контракт от 25.12.2020 № 2358620 на содержание электролиний подъездной автомобильной дороги в п. Красное, стоимость работ 152,7 тыс. рублей, период содержания с 01.01.2021 по 31.12.2021, подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС». На отчетную дату контракт исполнен и расторгнут по факту выполненных работ.

В отчетном периоде произведена оплата за услуги декабря 2021 года в размере 14,9 тыс. рублей.

3) Государственный контракт от 14.10.2021 № 64-ЕП на содержание электролиний наружного освещения подъездной автомобильной дороги от г. Нарьян-Мара до аэропорта, стоимость работ определена в сумме 584,8 тыс. рублей, подрядчик АО «Нарьян-Марагропромэнерго». Контракт исполнен.

В отчетном периоде оплачены услуги за декабрь 2021 года в размере 97,5 тыс. рублей.

4) Государственный контракт от 30.12.2021 № 3946317 на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания электролиний наружного освещения подъездной автомобильной дороги к п. Красное, период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022, стоимость работ по контракту определена в сумме 492,9 тыс. рублей, подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС».

Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 369,5 тыс. рублей, оплачены услуги за январь-ноябрь текущего года.

5) Государственный контракт от 31.12.2021 № 0184200000621000754 на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания электролиний наружного освещения автомобильных дорог г. Нарьян-Мар – п. Искателей, по ул. Угольная, микрорайона Факел п. Искателей, подъездной автомобильной дороги от г. Нарьян-Мар к аэропорту Нарьян-Мара период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022, стоимость работ определена в сумме 3 999,5 тыс. рублей, подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС».

Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 3 455,2,0 тыс. руб., оплачены услуги за январь-ноябрь текущего года.

Оказание услуг по энергосбережению электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа г. Нарьян-Мар – п. Искателей, по ул. Выгучейского, ул. Ленина, ул. Хатанзейского, ул. Первомайская, ул. Октябрьская.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 2 610,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 2 610,0 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема.

На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года заключен государственный контракт № 496/1-2022/1 от 10.02.2022, стоимость услуг определена в сумме 1 407,0 тыс. рублей, подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». Дополнительным соглашением от 17.08.2022 № 1 стоимость услуг увеличена до 2 610,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде оплачены услуги за январь-ноябрь 2022 года в размере 2 480,4 тыс. рублей.

В отчетном периоде произведена оплата за декабрь 2021 года в размере 129,6 тыс. рублей.

Содержание автомобильной дороги ул. Губкина – ПБО в п. Искателей.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 5 594,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 813,3 тыс. руб. или 86,0 % от запланированного объема.

В 2019 году заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Ненецкого автономного округа ул. Губкина - ПБО на принципах контракта жизненного цикла № 0384200001619000098 от 16.09.2019, стоимость работ по контракту определена в сумме 24 042,0 тыс. рублей, подрядчик ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ», срок исполнения 31.12.2022.

Работы по ремонту выполнены в 2019 году.

Приемка работ и оплата по содержанию участка дороги осуществляется в рамках мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».

Оплата произведена за январь-ноябрь 2022 года. В ходе исполнения контракта возникла экономия. В плановом периоде контракт будет расторгнут по факту выполненных работ.

Создание автоматизированной системы управления наружным освещением (в том числе обслуживание).

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 1 171,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 084,0 тыс. руб. или 92,6 % от запланированного объема.

В целях выполнения работ по внедрению автоматизированной системы управления шкафами наружного освещения автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа в 2019 году заключен государственный контракт № 0384200001619000094 от 03.09.2019, стоимость работ определена в сумме 2 839,7 тыс. рублей, подрядчик ООО «РТК-ЭнергоБаланс», срок исполнения 31.12.2020.

Государственный контракт разбит на 2 этапа, в том числе первым этапом в 2019 году выполнены работы по поставке оборудования и его установки.

В 2019 году произведена оплата работ по 1 этапу в сумме 2 490,9 тыс. рублей.

В 2020 году начато исполнение 2 этапа, который включает в себя техническую поддержку автоматизированной системы. Стоимость услуг определена в сумме 348,8 тыс. рублей. Оплата осуществляется поквартально.

В 2020 году кассовое исполнение составило 265,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 83,0 тыс. рублей, оплачены услуги за 4 квартал 2020 года.

В целях дальнейшей технической поддержки системы в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 заключен государственный контракт от 24.12.2020 № 2357953, стоимость услуг определена в сумме 461,8 тыс. рублей, подрядчик ООО «РТК-ЭнергоБаланс».

Оплата осуществляется поквартально. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 142,1 тыс. рублей. Оплачены услуги за 1-3 кварталы 2021 года.

В отчетном периоде произведена оплата за 4 квартал 2021 года в сумме 93,2 тыс. рублей.

На отчетную дату контракт исполнен.

На период оказания услуг с 01.01.2022 по 31.12.2022 заключен контракт от 31.12.2021 № 3960923, стоимость услуг определена в сумме 348,1 тыс. рублей.

В соответствии с условиями контракта оплата услуг осуществляется поквартально. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 261,0 тыс. руб.

В 2022 году заключен государственный контракт от 06.09.2022 на поставку и монтаж электрических шкафов для автоматизированной системы управления

наружным освещением Подъездной автомобильной дороги от г. Нарьян-Мар к аэропорту Нарьян-Мара. Стоимость услуг по контракту определена в сумме 729,7 тыс. руб. На отчетную дату контракт исполнен, оплата произведена в полном объеме.

Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части выполнения работ по устройству проекционного светового пешеходного перехода на автомобильной дороге общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - п. Искателей на участке км 2+415 (район пересечения с ул. Калмыкова) на принципах контракта жизненного цикла:

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 163,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100 % от запланированного объема.

Заключен государственный контракт № 0184200000621000439 от 30.08.2021, подрядчик «М-АйТи НАО», срок исполнения 31.12.2024, стоимость работ определена в сумме 2 480,8 тыс. рублей, из них на установку устройства 1 932,2 тыс. рублей, на содержание 548,6 тыс. рублей.

Исполнение государственного контракта разбито на два этапа, первым этапом в срок до 31.10.2021 проведены работы по установке перехода. Работы оплачены в сумме 1 932,2 тыс. рублей.

Второй этап включает в себя услуги по содержанию объекта.

В 2021 году оплачены услуги по содержанию в сумме 3,8 тыс. рублей.

В отчетном периоде произведена оплата за декабрь 2021 года в сумме 37,8 тыс. руб. и январь-август 2022 в сумме 125,3 тыс. руб.

Выполнение работ по разработке паспортов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Ненецкого автономного округа.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 560,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100 % от запланированного объема.

В целях реализации мероприятия заключен государственный контракт от 21.07.2022 № 54-ЕП, стоимость работ 560,0 тыс. рублей, срок исполнения декабрь 2022 года, подрядчик ООО «Центр взрывоопасности».

В рамках государственного контракта разработан паспорт обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, не подлежащих категорированию, в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением правительства РФ от 10.12.2020 № 2070. Контракт исполнен.

Содержание участка автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок г. Нарьян-Мар - Лая-Вож, на участке км 0+000 - км 1+032.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 637,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0 % от запланированного объема.

В целях реализации мероприятия заключен государственный контракт от 27.06.2022 № №0184200000622000636 на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок г. Нарьян-Мар - Лая-Вож, на участке км 0+000 - км 1+032.

Работы по настоящему Контракту выполняются в два этапа:

I этап - Капитальный ремонт объекта – начало: с момента заключения Контракта, окончание: не позднее 30 сентября 2022 года.

II этап - Содержание объекта – начало: 1 октября 2022 года (но не ранее ввода объекта в эксплуатацию), окончание: по 31 декабря 2022 года.

В связи с отставанием Подрядчика от сроков исполнения государственного контракта по капитальному ремонту объекта, содержание объекта в 2022 году не осуществлялось.

Основное мероприятие 2 - Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожных сооружений и (или) их частей, а также по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 50 631,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 17 338,2 тыс. рублей или 34,2 % от плана.

В рамках данного мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск, в части выполнения противоаварийных мероприятий (ликвидация выбоин в покрытии проезжей части) на мосту через р. Колва, км 185+866 автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск: участок км 147+531 – граница Ненецкого автономного округа.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 3 343,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 3 175,1 тыс. рублей или 95,0 % от запланированного объема.

На отчетную дату работы по ремонту проведены. При формировании НМЦК сложилась экономия в сумме 168,0 тыс. руб.

Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г.Усинск, участок Нарьян-Мар-Лая-Вож участок км 0+00- км 1+032

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 47 288,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 14 163,1 тыс. рублей или 30,0 % от запланированного объема.

Заключен государственный контракт № 0184200000622000636 от 27.06.2022, стоимость работ определена в размере 48 165,5 тыс. рублей, в том числе капитальный ремонт объекта – 47 210,1 тыс. рублей, содержание автомобильной дороги – 955,4 тыс. рублей, подрядчик ООО «Капиталстрой-НАО», срок исполнения по капитальному ремонту не позднее 30 сентября 2022 года, содержание объекта – начало: 1 октября 2022 года (но не ранее ввода объекта в эксплуатацию), окончание: по 31 декабря 2022 года.

Неосвоение бюджетных ассигнований связано с отставанием Подрядчика от срока исполнения контракта.

На отчетную дату на объекте выполнены следующие работы:

Перекладка и замена дорожных плит, сварка плит между собой, устройство водоотводных лотков – 90 %, устройство тротуаров, установлены опоры освещения, выполнены работы по устройству заземления опор освещения, установлены дорожные знаки, выполнены работы по устройству фундаментов для автобусных павильонов, частично выполнены работы по формированию откосов, работы по защите инженерных сетей, заложены резервные гильзы, бетонирование стыков между бортовым камнем и полотном дороги, монтаж светильников и проводов, подключение

освещения, работа по установке дорожных знаков, устройство остановочных павильонов.

Не выполненные работы:

Заливка швов между плитами и проливка битумом, работы по формированию откосов, внесение растительного грунта на откосы и посев травы, нанесение дорожной разметки, монтаж тактильной плитки, бетонирование водоотводных лотков.

Выполнение оставшихся работ возможно только при наступлении устойчивых положительных температур.

В ходе осуществления строительного контроля проведен отбор кернов (вырубок) для определения качества уложенного асфальтобетона на примыканиях и в районе автобусных карманов, один из образцов разрушился в процессе изъятия. Данное событие свидетельствует о некачественно выполненных работах и о расслоении слоев дорожной одежды. Образцы будут направлены в лабораторию для оценки качества. Работы по устройству асфальтобетона выполнялись ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой».

На отчетную дату исполнительная документация предоставлена не в полном объеме, с нарушением сроков.

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 114 857,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 57 307,6 тыс. рублей или 49,9 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок п. Харьягинский - граница округа, км 31+410, мост через ручей Безымянный в Ненецком автономном округе.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 17 613,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 480,9 тыс. рублей или 25,4 % от плана.

В июле 2019 года заключен государственный контракт № 0384200001619000080, подрядчик ООО «СМК-строй», стоимость работ определена в сумме 191 298,0 тыс. рублей, срок сдачи работ – октябрь 2020 года.

В соответствии с пп. 6 ч. 1 ст. 95 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пп. 3 п. 7 и п. 12 государственного контракта изменен срок исполнения государственного контракта до 31.10.2022.

За отчетный период профинансировано 4 538,9 тыс. рублей, в том числе оплачены услуги строительного контроля в сумме 95,1 тыс. рублей.

С учетом перераспределения доведенных ассигнований на капитальные ремонты в целом, на реализацию мероприятия в 2022 году запланировано бюджетных ассигнований 17 613,2 тыс. руб., профинансировано 4 480,9 тыс. руб.

В связи с неисполнением Подрядчиком своих обязательств, контракт расторгнут.

Капитальный ремонт моста через р. Колва, автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке п. Харьягинский - граница округа, км 12+905.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 50 234,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 11 519,3 тыс. рублей или 22,9 % от плана.

Заключен государственный контракт № 0384200001619000068 от 10.07.2019, стоимость работ определена в размере 814 710,1 тыс. рублей, подрядчик ООО «СМК-строй», срок сдачи работ – 31.10.2021.

В соответствии с пп. 6 ч. 1 ст. 95 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пп. 3, п. 7 и п.12 государственного контракта изменен срок исполнения государственного контракта до 31.10.2022.

В связи с неисполнением Подрядчиком своих обязательств, контракт расторгнут.

Капитальный ремонт мостового сооружения через протоку Лесозаводская курья на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар - п. Искателей с разработкой проектной документации.

Общий объем финансирования мероприятия на 2022 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 47 009,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 41 307,4 тыс. рублей или 87,9 % от плана.

Заключен государственный контракт № 0384200001619000014 от 15.05.2019, подрядчик ООО «СМК-строй», стоимость работ определена в сумме 320 874,2 тыс. рублей, срок исполнения 31.10.2021. Дополнительным соглашением от 27.07.2021 срок исполнения контракта перенесен на 31.12.2022.

Руководствуясь п. 8) ч. 1 ст. 95 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, распоряжениями Администрации Ненецкого автономного округа от 25.06.2021 «О праве казенного учреждения «Централизованный стройзаказчик» изменить по соглашению сторон существенные условия, предусмотренные контрактом, от 23.07.2021 «Об изменении существенных условий государственного контракта», изменены условия государственного контракта путем увеличения стоимости работ до 416 991,7 тыс. рублей и увеличения авансового платежа с 10 % до 30%. Авансовый платеж по государственному контракту составил 125 097,5 тыс. рублей, с учетом кассового выполнения в 2019 году в сумме 32 087,4 тыс. рублей.

В связи с неисполнением Подрядчиком своих обязательств, контракт расторгнут.

Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом».

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 854 075,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 832 754,4 тыс. рублей или 97,5 % от плана.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 – Государственная поддержка пассажирских авиаперевозок.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 655 1222,20 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 638 371,7 тыс. рублей или 97,4 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом

по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 411 705,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 398 636,6 тыс. рублей или 96,8 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа, от 21.01.2022 № 6.

За 2022 год перевезено 26 044 человека, в том числе 14 592 человека – по специальному тарифу.

Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и (или) специальным тарифам в межрегиональном сообщении.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 225 198,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 222 241,7 тыс. рублей или 98,7 % от плана.

В том числе:

- Субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 14 409,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 14 370,3 тыс. рублей или 99,7 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 27.12.2021 № 120.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения АО «Нарьян-Марский ОАО» выполняет авиарейсы по маршрутам Несь – Мезень, Харута – Инта, Хорей-Вер – Усинск и в обратном направлении.

Расписанием предусмотрено выполнение рейсов с мая по декабрь 2022 года. За 2022 год выполнено 86 рейсов, перевезено 1 445 человек.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии АО «Комиавиатранс» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно от 26.05.2022 № 80.

В рамках соглашения АО «Комиавиатранс» выполняет авиарейсы по маршрутам Воркута – Каратайка – Воркута, Воркута – Усть-Кара – Воркута. Предусмотрено выполнение рейсов с июня по август 2022 года.

За 2022 год перевезено 270 человек, выполнено 13 рейсов.

- Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Усинск, г. Архангельск, п. Амдерма и в обратном направлении.

Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 35 172,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 33 705,0 тыс. рублей или 95,8 % от плана. Неполное освоение средств связано с отменой предусмотренных расписанием рейсов в связи с погодными условиями.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета в 2022 году субсидии акционерному обществу «Авиакомпания Смартавиа» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа по специальным тарифам воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 30.12.2021 № 122.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения АО «Авиакомпания Смартавиа» выполняет авиарейсы по маршруту Архангельск – Нарьян-Мар и в обратном направлении.

За 2022 года перевезено 48 555 человек, в том числе 7 742 человека – по специальному тарифу.

- Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа по маршрутам, софинансируемым из федерального бюджета.

Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 130 058,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 129 596,7 тыс. рублей или 99,6 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу Авиакомпания «РусЛайн» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа по специальным тарифам воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 11.03.2022 № 53.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения АО «РусЛайн» выполняет рейсы по маршрутам:

- Нарьян-Мар – Казань, Нарьян-Мар – Киров, Нарьян-Мар – Санкт-Петербург, Нарьян-Мар – Сыктывкар и в обратном направлении в период с 01.01.2022 по 31.12.2022;

- Нарьян-Мар – Архангельск, Нарьян-Мар – Уфа и в обратном направлении в период с 01.10.2022 по 31.12.2022;

За 2022 года перевезено 35 250 человек, в том числе по маршрутам:

- Нарьян-Мар – Казань – Нарьян-Мар 5 625 человек;

- Нарьян-Мар – Киров – Нарьян-Мар 7 943 человека;

- Нарьян-Мар – Санкт-Петербург – Нарьян-Мар 11 565 человек;

- Нарьян-Мар – Сыктывкар – Нарьян-Мар 6 565 человек;

- Нарьян-Мар – Архангельск – Нарьян-Мар 2 803 человека;

- Нарьян-Мар – Уфа – Нарьян-Мар 729 человек;

- Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в г. Архангельск аэропорт «Васьково» и в обратном направлении.

Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 45 558,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило

44 569,7 тыс. рублей или 97,8 % от плана. Неполное освоение средств связано с отменой предусмотренных расписанием рейсов в связи с погодными условиями.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 27.12.2021 № 119. В рамках соглашения АО «2-ой Архангельский ОАО» выполняет авиарейсы из населенных пунктов, расположенных в западной части округа, в аэропорт «Васьково» и в обратном направлении.

За 2022 год перевезено 3 330 человек, выполнено 202 рейса.

Субсидия в целях возмещения затрат по организации чартерных рейсов в летний период.

Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 18 218,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 17 493,4 тыс. рублей или 96,0 % от плана. Неполное освоение средств связано с отменой предусмотренных расписанием рейсов в связи с погодными условиями.

Соглашение о предоставлении субсидии заключено с АО «Нарьян-Марский ОАО», перевозки осуществляла авиакомпания «Руслайн». По маршруту Москва-Нарьян-Мар - Москва выполнено 11 рейсов, перевезено 1004 пассажира. По маршруту Санкт-Петербург - Нарьян-Мар – Санкт-Петербург выполнено 26 рейсов, перевезено 2391 пассажир.

Основное мероприятие 2 – Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 43 359,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 39 083,1 тыс. рублей или 90,1 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрена субсидия для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии муниципальному предприятию Заполярного района «Северная транспортная компания» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым специальным тарифам, от 09.02.2022 № 18.

В рамках соглашения муниципальное предприятие Заполярного района «Северная транспортная компания» выполняет перевозки пассажиров по р. Печора.

За 2022 год перевезено 11 400 человек, в том числе 8 267 человек по специальному тарифу.

Основное мероприятие 3 – Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 155 593,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 155 299,6 тыс. рублей или 99,8 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрены расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам и расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Ненецкого автономного округа.

Заключены следующие государственные контракты:

- № 0184200000621000642 от 28.11.2021. Подрядчик МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие»:

- № 0184200000621000641 от 29.11.2021. Подрядчик ООО «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие».

Кассовое исполнение составило 151 145,0 тыс. рублей. За 2022 год количество перевезенных пассажиров по межмуниципальным автобусным маршрутам составило 1 629 390 человек, выполнено 29 124 рейса.

- № 0184200000621000835 от 31.12.2021. Подрядчик ООО «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие».

Кассовое исполнение составило 4 154,6 тыс. рублей. За 2022 год количество пассажиров, перевезенных по муниципальному автобусному маршруту в границах МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа составило 13 637 человек, выполнено 3 211 рейсов.

Отклонение фактических значений от плана более 90% зафиксировано по следующим мероприятиям:

1) Основное мероприятие 1 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня» подпрограмма 1 - (исполнитель - МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар») – 63 %. Неосвоенный остаток составил 18 509,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 18 324,7 тыс. рублей.

Не освоение запланированного объема финансирования связано с поздним заключением контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2) Региональный проект «Дорожная сеть» подпрограмма 1 (исполнитель - МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар») – 83,6 %. Неосвоенный остаток составил 24 344,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 24 100,7 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия не освоены бюджетные ассигнования по детализированному мероприятию «Реконструкция ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре». Оплата по исполнительному листу была произведена в полном объеме за счет средств городского бюджета.

3) Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» подпрограмма 2 (исполнитель – КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») – 98,8%. Неосвоенный остаток составил 70 269,9 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования по следующим детализированным мероприятиям:

- Реконструкция автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – п. Искателей. Неосвоенный остаток составил 62 269,8 тыс. рублей. В 2021 году объект введен в эксплуатацию.

В 2022 году начаты судебные обязательства, в части применения расценок к тротуарной плитке и расторжению ГК по факту выполненных работ. В кассационной инстанции решение суда выдано в пользу Заказчика. Подрядчиком акты выполненных работ к приемке не предъявлялись.

- Реконструкция автомобильной дороги по пер. Озерный. Неосвоенный остаток составил 8 000,0 тыс. рублей.

В ходе выполнения работ выявлено что водосборные фильтрующие колодцы запроектированы под действующим газопроводом. Требуется изменение проектных решений по устройству дождеприёмных колодцев. Подрядчик существенно отстает от графика работ.

4) Основное мероприятие 1 «Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения», подпрограммы 3 (исполнитель – КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») – 85,3 %. Неосвоенный остаток составил 95 937,0 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования по следующим детализированным мероприятиям:

- «Содержание автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - п. Искателей, г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок г. Нарьян-Мар - Лая-Вож, участок км 103+639 – км 126+939, автомобильные дороги на территории п. Искателей, подъездной автомобильной дороги к п. Красное, автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска: участок г. Нарьян-Мар - съезд к комбинату «Солнышко», подъездная автомобильная дорога от города Нарьян-Мара к аэропорту Нарьян-Мара» - 99,7 %. Неосвоенный остаток составил 1 128,9 тыс. рублей. Не освоение в полном объеме запланированных ассигнований связано с уменьшением объемов работ по факту их выполнения, а также часть работ, выполненных в декабре оплачена в январе 2023 года.

- «Содержание автомобильных дорог с. Нижняя Пеша – д. Верхняя Пеша и д. Верхняя Пеша – д. Волоковая» - 92,3 %. Неосвоенный остаток составил 1 791,8 тыс. рублей. Оплата работ, выполненных в декабре 2022 года, произведена в январе 2023 года.

- «Содержание электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа» - 85,9 %. Неосвоенный остаток составил 667,8 тыс. рублей. Не освоение в полном объеме запланированных ассигнований связано с уменьшением объемов работ по факту их выполнения, оплата работ за декабрь произведена в январе 2023 года.

- «Содержание автомобильной дороги ул. Губкина - ПБО в п. Искателей» - 86,0 %. Неосвоенный остаток составил 781,4 тыс. рублей.

Экономия по государственному контракту связана с оплатой услуг за фактические потребленные объемы, которые по итогам года оказались меньше запланированных. Кроме того, оплата за декабрь произведена в январе 2023 года.

- «Содержание участка автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок г. Нарьян-Мар - Лая-Вож, на участке км 0+000 - км 1+032» - 0 %. Неосвоенный остаток составил 637,0 тыс. рублей.

В связи с отставанием Подрядчика от сроков исполнения государственного контракта по капитальному ремонту объекта, содержание объекта в 2022 году не осуществлялось.

5) Основное мероприятие 2 «Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожных сооружений и (или) их частей, а также по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа», подпрограммы 3 (исполнитель – КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») – 34,2 %. Неосвоенный остаток составил 33 293,1 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования по детализированному мероприятию:

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар-г. Усинск, участок Нарьян-Мар-Лая-Вож участок км. 0+00-км.1+032, в части разработки проектной документации» - 30 %. Неосвоенный остаток составил 33 125,1 тыс. рублей.

Неосвоение бюджетных ассигнований связано с отставанием Подрядчика от срока исполнения контракта.

6) Региональный проект Ненецкого автономного округа «Региональная и местная дорожная сеть» подпрограммы 3 (исполнитель – КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») 49,9 %. Неосвоенный остаток составил 57 549,7 тыс. рублей.

В связи с неисполнением Подрядчиком своих обязательств расторгнуты контракты по следующим детализированным мероприятиям:

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар-г. Усинск, участок п.Харьягинский-граница округа, км 31+410, мост через ручей Безымянный в Ненецком автономном округе». Неосвоенный остаток составил 13 132,3 тыс. рублей;

- «Капитальный ремонт моста через р. Колва, автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке п. Харьягинский - граница округа, км 12+905». Неосвоенный остаток составил 38 715,6 тыс. рублей;

- «Капитальный ремонт моста через протоку Лесозаводская курья на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар - п. Искателей с разработкой проектной документации». Неосвоенный остаток составил 5 701,8 тыс. рублей.

7) Основное мероприятие 2 - Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом подпрограммы 4 (исполнитель – ДС и ЖКХ НАО) – 90,1 %. Неосвоенный остаток составил 4 276,1 тыс. рублей.

Исполнение средств окружного бюджета не в полном объеме связано с невыполнением части рейсов по техническим причинам и метеорологическим условиям.

1.3. Сведения о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в отчетном году.

В отчетном году экономия средств окружного бюджета составила 2 114,2 тыс. рублей, и была отмечена при реализации следующих мероприятий:

1) по устройству и содержанию искусственного дорожного сооружения г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска (исполнитель - КУ НАО «Централизованный стройзаказчик 806,7 тыс. рублей в результате экономии по объемам работ.

2) Обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется

заключение контракта, предметом которого является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Реконструкция автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск, км 0+000 - км 97+000, со строительством моста через реку Куя на км 8+864 (Основное мероприятие 2 подпрограммы 2) на сумму 1 139,5 тыс. рублей. В ходе исполнения контракта возникла экономия, в связи с чем контракт расторгнут по факту выполненных работ.

3) Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск, в части выполнения противоаварийных мероприятий (ликвидация выбоин в покрытии проезжей части) на мосту через р. Колва, км 185+866 автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск: участок км 147+531 – граница Ненецкого автономного округа (Основное мероприятие 2 Подпрограммы 3) на сумму 168,0 тыс. рублей.

1.4. Сведения о мероприятиях, реализованных и не реализованных в установленные сроки и в полном объеме (с указанием причин, по которым мероприятия не реализованы полностью либо частично).

Из 14 основных и отдельных мероприятий государственной программы в полном объеме в срок выполнено 12 или 86 %.

В установленные сроки не реализованы следующие мероприятия.

1) Региональный проект «Дорожная сеть» подпрограммы 3 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа» в связи с расторжением 3 государственных контрактов по капитальному ремонту мостов.

2) Основное мероприятие 2 «Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожных сооружений и (или) их частей, а также по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа подпрограммы 3 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа», в части капитального ремонта автомобильной дороги г. Нарьян-Мар-г. Усинск, участок Нарьян-Мар-Лая-Вож участок км. 0+00-км.1+032 из-за отставания подрядчика от сроков исполнения контракта.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Основным фактором, повлиявшим на исполнение в неполном объеме запланированных мероприятий, явилось:

- ненадлежащее исполнение подрядными организациями взятых на себя обязательств по государственным контрактам;
- экономия, образовавшаяся в результате торгов;
- переходящая форма оплаты работ на январь 2023 года по работам, выполненным в декабре 2022 года.

1.6. Результаты реализации мер правового регулирования.

В 2022 году приняты следующие нормативные правовые акты:

Распоряжение ДС и ЖКХ НАО от 01.02.2022 № 49-р «Об утверждении Плана реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» на очередной финансовый 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

Приказ ДС и ЖКХ НАО «О внесении изменений в перечень детализированных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» в количестве 3-х нормативно-правовых актов (от 23.03.2022 № 5, от 25.04.2022 № 10, от 09.11.2022 № 32);

Постановление администрации НАО от 19.07.2022 № 200-п «О внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 08.12.2014 № 475-п»;

Постановление администрации НАО от 11.10.2022 № 275-п «О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа»

Закон НАО от 01.07.2022 № 338-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа и признании утратившими силу отдельных законов Ненецкого автономного округа, отдельных положений законов Ненецкого автономного округа»;

Закон НАО от 01.07.2022 № 344-ОЗ «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О регулировании отдельных отношений в области использования автомобильных дорог, осуществления дорожной деятельности, организации дорожного движения и обеспечения безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе»

Постановление администраций НАО от 29.04.2022 № 125-п «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом в межрегиональном сообщении по специальным тарифам в г. Усинск, г. Архангельск, п. Амдерма»

Постановление администрации НАО от 05.09.2022 № 246-п «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий при осуществлении перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом в межрегиональном сообщении по регулируемым тарифам»

Постановление администрации НАО от 22.02.2022 № 34-п «О внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 24.09.2015 № 302-п»

Постановление администраций НАО от 24.11.2022 № 320-п «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий при осуществлении перевозок пассажиров и багажа по специальным тарифам воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и в обратном направлении»

Приказ ДС и ЖКХ НАО от 28.11.2022 № 34 «Об утверждении Программы дорожной деятельности на 2023–2027 годы на территории Ненецкого автономного округа»

1.7. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования, досрочном

прекращении основных (отдельных) мероприятий, подпрограммы или государственной программы в целом, предложения о продлении срока реализации государственных программ, подпрограмм, отдельных (основных) мероприятий.

Предусмотреть продление срока внесения изменений в установленные государственной программой плановые значения целевых показателей до 1 декабря текущего финансового года.

1.8. Сведения о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных проектов и основных мероприятий государственной программы за отчетный период.

Приведены в приложении 1 к годовому отчету.

1.9. Сведения о внесенных изменениях в государственную программу в отчетном периоде

Приведены в приложении 2 к годовому отчету.

1.10. Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы.

Приведены в приложении 3 к годовому отчету.

1.11. Сведения о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, запланированному уровню затрат в отчетном периоде.

Приведены в приложении 4 к годовому отчету.

1.12. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году, рассчитанные в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа.

Оценка эффективности реализации государственной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 № 359-п и основывается на оценке следующих критериев:

1) Оценка достижения целевых показателей государственной программы.

В 2022 году оценивалось 20 целевых показателей. На уровне 90% и выше достигнуты значения 17 целевых показателей, что составляет 85 % от общего их числа, на 85% и выше достигнуты 18 показателей, что составляет 90%, не менее чем на 75 % достигнуты 2 целевых показателя.

2) Степень соответствия кассового исполнения государственной программы запланированному уровню затрат.

В 2022 году кассовые расходы, направленные на реализацию государственной программы, составили 6 393 537,2 тыс. рублей, плановый объем финансирования – 6 625 865,0 тыс. рублей. Таким образом, степень соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат составила в целом 96,5 %.

3) Оценка выполнения мероприятий государственной программы.

В 2022 году в рамках государственной программы реализовывалось 14 мероприятий. Степень выполнения 0,9 и более достигнута у 12 мероприятий, что соответствует 86 %.

По результатам оценки уровень эффективности реализации государственной программы признается реализованной со средним уровнем эффективности.

Сведения
о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных проектов и основных мероприятий
государственной программы Ненецкого автономного округа

"Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа"

за 2022 год

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, подпрограмм, основного мероприятия	Плановый срок <1>		Фактический срок <1>		Оценка соблюдения сроков реализации мероприятия, (ССм) (если мероприятие исполнено в рамках планового срока, то указывается 1, если за пределами планового срока, то 0)	Оценка степени достижения ЦП (СДп), для достижения значений которого реализуется мероприятие <2>, (при наличии нескольких ЦП рассчитывается как среднее арифметическое значение)	Степень выполнения мероприятия <3>, (СВм) (0,5 x гр. 7 + 0,5 x гр. 8)
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Отдельные мероприятия							
1.1	Отдельное мероприятие 4 – Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника)	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	1	1
1.2	Отдельное мероприятие 11 - Уплата членских взносов в некоммерческие организации	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	-	1
1.3	Отдельное мероприятие 12 - Возврат средств в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	X	X	X
1.4	Отдельное мероприятие 13 - Разработка документов транспортного планирования Ненецкого автономного округа и Нарьян-Марской городской агломерации	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	-	1
1.5	Отдельное мероприятие 14 - Субсидия в целях возмещения затрат, связанных с приобретением радиолокационной станции в целях возмещения затрат на приобретение радиолокационной станции	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	-	1
2	Подпрограмма 1 – Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений	x	x	x	x	x	x	x
2.1	Основное мероприятие "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня"	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	0,7	1	0,9
2.2	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	0,8	0,9
3	Подпрограмма 2 - Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	x	x	x	x	x	x	x
	Основное мероприятие 2 - Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	1	1,0
3.1	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	0,7	0,9
4	Подпрограмма 3 - Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	x	x	x	x	x	x	x
4.1	Основное мероприятие 1 - Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	1	1,0
4.2	Основное мероприятие 2 - Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожных сооружений и (или) их частей, а также по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	0,5	0,5	0,5
4.3	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	0	0,0	0,0
5	Подпрограмма 4 - Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом	x	x	x	x	x	x	x
5.1	Основное мероприятие 1 - Государственная поддержка пассажирских авиaperезовок	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	1	1
5.2	Основное мероприятие 2 - Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	1	1
5.3	Основное мероприятие 3 - Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	1,0	1,0
	всего - 14							
	в полном объеме - 12, что составляет 86 % (средний уровень)							

Сведения
о внесенных изменениях в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» в 2022 году

№ п/п	Наименование и реквизиты нормативного правового акта	Суть изменений, внесенных в государственную программу (краткое изложение)
1	Постановление администрации НАО от 28.02.2022 № 43-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»	Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31 декабря 2021 года и в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 23.12.2021 № 303-оз «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и распоряжением Департамента финансов и экономики НАО от 28.01.2022 № 14 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись окружного бюджета». Программа дополнена отдельным мероприятием 14 «Субсидия в целях возмещения затрат, связанных с приобретением радиолокационной станции». Произведена корректировка целевых показателей с учетом уточненного объема финансирования и в соответствии с региональными проектами Ненецкого автономного округа «Региональная и местная дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Уточнены объемы ресурсного обеспечения дорожной деятельности, предусмотренные на реализацию Программы, осуществляемой за счет средств дорожного фонда Ненецкого автономного округа.
2	Постановление администрации НАО от 08.06.2022 № 166-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»	Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 23.12.2021 № 303-оз «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными законом Ненецкого автономного округа от 30.03.2022 № 319-оз) и распоряжением Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа от 30.03.2022 № 71 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись окружного бюджета». Сведения о целевых показателях программы откорректированы с учетом уточненного объема финансирования. Уточняются объемы ресурсного обеспечения дорожной деятельности, осуществляемой за счет средств дорожного фонда Ненецкого автономного округа (приложение 4 к программе) в 2022 – 2024 годах.
3	Постановление администрации НАО от 28.10.2022 № 298-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»	Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 23.12.2021 № 303-оз «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными законом Ненецкого автономного округа от 01.07.2022 № 342-оз). Также финансовое обеспечение программы на 2025 год предлагается привести в соответствие с расчетами и обоснованиями к проекту закона Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом разногласий к проекту окружного бюджета. В связи с планируемым сроком реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» до 2030 года программа продлена до 2030 года на уровне финансирования 2025 года. Уточнены объемы ресурсного обеспечения дорожной деятельности, осуществляемой за счет средств дорожного фонда Ненецкого автономного округа (приложение 4 к программе) в 2022 – 2024 годах. На основании официальных статистических данных за 2021 год уточнены значения целевых показателей программы и подпрограммы 1. Сведения о целевых показателях подпрограммы 4 «Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом» откорректированы с учетом уточненного объема финансирования.

Сведения
о достижении целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»
в 2022 году

№ п/п	Наименование ЦП	Ед. изм.	Значение ЦП		Уровень достижения ЦП (в зависимости от желаемой тенденции: факт/план либо план/факт), %	Оценка степени достижения ЦП (СДЦП) (если уровень достижения ЦП >= 90%, то указывается 1; если уровень достижения ЦП >= 85%, но <90%, то указывается 0,8; если уровень достижения ЦП >= 75%, но <85%, то указывается 0,5; если уровень достижения ЦП составил менее 75%, то указывается 0)	Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового	Источник получения фактического значения ЦП	
			Год, предшествующий отчетному (факт)	Отчетный год					
				План					Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа "Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа"									
1	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального, а также местного значения на территории Ненецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям»	%	28,3	40,6	42,6	105	1		статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСЗ"
Отдельное мероприятие - Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника)									
2	Протяженность искусственных дорожных сооружений	км	60,69	38,37	38,37	100	1		данные КУ НАО "ЦСЗ"
Подпрограмма 1 - Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений									
3	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований Ненецкого автономного округа	км	109,50	114,20	114,2	100	1		статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСЗ"
4	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ненецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	км	7,45	11,8	12,8	108	1		статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСЗ"
Подпрограмма 2 - Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа									
5	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа	км	275,2	290,26	302,3	104	1		статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСЗ"
Региональный проект Ненецкого автономного округа "Региональная и местная дорожная сеть"									
6	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	%	43,3	66,45	72,8	110	1		статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСЗ"
7	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	%	71,8	80,11	71,1	89	0,8	Расторжение контракта в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств по мероприятию "Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок п. Харьягинский - граница округа, км 31+410, мост через ручей Безымянный в	статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСЗ"

8	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	тыс. пог. Метров	0	0,091	0	0	0	0	0	Расторжение контракта в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств по мероприятию "Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок п. Харьягинский - граница округа, км 31+410, мост через ручей Безымянный в	статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСЗ"
9	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	%	-	100	100	100	100	1	1		статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСЗ"
Подпрограмма 3 - Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа											
10	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	км	101,48	152,21	166,70	110	110	1	1		статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСЗ"
11	Количество мостов, приведенных в нормативное состояние на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения (нарастающим итогом)	шт	0	1,00	0	0	0	0	0	Расторжение контракта в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств по мероприятию "Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок п. Харьягинский - граница округа, км 31+410, мост через ручей Безымянный в Ненецком автономном округе"	статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСЗ"
Подпрограмма 4 - Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом											
12	Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа	чел	24 162,0	19 897	26 044	131	131	1	1	Некорректное планирование. Законом НАО от 25.11.2022 № 361-оз объем финансирования по мероприятию увеличен, а плановое значение показателя не откорректировано	отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги
13	Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом из населенных пунктов Ненецкого автономного округа в населенный пункт Аэропорт Васьюково и в обратном направлении по регулируемым тарифам	чел	3 546	3 565	3 330	93	93	1	1	Отмена предусмотренных расписанием рейсов в связи с погодными условиями	отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги
14	Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом из населенных пунктов Ненецкого автономного округа в г. Мезень, г. Инга, г. Усинск и в обратном направлении по регулируемым тарифам	чел	1 172	1 499	1 445	96	96	1	1	Отмена предусмотренных расписанием рейсов в связи с погодными условиями	отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги
15	Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом из населенных пунктов Ненецкого автономного округа в г. Воркута и в обратном направлении по регулируемым тарифам	чел	259	266	270	102	102	1	1		отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги
16	Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом из г. Нарьян-Мар в г. Архангельск и в обратном направлении по специальным тарифам	чел	5 054	7 055	7 742	110	110	1	1	Увеличение квоты мест и расширение категорий граждан, имеющих право на приобретение билета по специальному тарифу	отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги
17	Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом из г. Нарьян-Мар и в обратном направлении по специальным тарифам по межрегиональным маршрутам, софинансируемым из федерального бюджета	чел	11 491	23 582	35 250	149	149	1	1	Некорректное планирование. Законом НАО от 25.11.2022 № 361-оз объем финансирования по мероприятию увеличен, а плановое значение показателя не откорректировано	отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги
18	Количество перевезенных пассажиров водным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа	чел	6 678	7 245	11 400	157	157	1	1	Рост подвижности населения	отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги
19	Количество перевезенных пассажиров по межмуниципальным автобусным маршрутам	чел	1 558 685	1 560 090	1 629 390	104	104	1	1	Рост подвижности населения	отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги
20	Количество пассажиров, перевезенных по муниципальному автобусному маршруту в границах МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа	чел	10 049	11 656	13 637	117	117	1	1	Рост подвижности населения	отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги

Сведения


о степени соответствия кассового исполнения средств,
предусмотренных на реализацию государственной программы,
заявляемому уровню затрат по государственной
программе Ненецкого автономного округа
"Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа"
за 2022 г.

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов бюджета					Объем финансирования (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия кассового исполнения заявляемому уровню затрат (%)	
		ГП	Ц/ПП	ОМ/П	всего	ОБ	План			всего	ОБ	Кассовое исполнение			за счет всех источников (гр.12/б)	за счет ОБ всего (гр.13/7)				
							в том числе:					в том числе:	ОБ (без ФБ)	ФБ			ИИ	МБ	ИИ	
							ОБ (без ФБ)	ФБ	ИИ											ОБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Всего по государственной программе	10	0	0	6 625 865,0	6 623 880,1	2 041 792,8	4 582 087,3	1 984,9	0,0	6 393 537,2	6 391 981,0	1 809 893,8	4 582 087,2	1 556,2	0,0	96,5%	96,5%		
1.1	в том числе: всего по региональным проектам	X	X	X	4 915 594,7	4 914 110,8	332 023,5	4 582 087,3	1 483,9	0,0	4 763 430,9	4 762 190,5	180 103,3	4 582 087,2	1 240,4	0,0	96,9%	96,9%		
	Ответственный исполнитель - ДС и ЖСХ НАО	X	X	X	6 625 865,0	6 623 880,1	2 041 792,8	4 582 087,3	1 984,9	0,0	6 393 537,2	6 391 981,0	1 809 893,8	4 582 087,2	1 556,2	0,0	96,5%	96,5%		
	Участник - ДС-ЖСХ НАО	X	X	X	868 727,9	868 727,9	868 727,9	0,0	0,0	0,0	847 407,3	847 407,3	847 407,3	0,0	0,0	0,0	97,5%	97,5%		
	Участник - КУ НАО «ДС»	X	X	X	5 558 665,4	5 558 665,4	976 578,1	4 582 087,3	0,0	0,0	5 390 512,3	5 390 512,3	808 425,1	4 582 087,2	0,0	0,0	97,0%	97,0%		
	Участник - МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	X	X	X	198 471,7	196 486,8	196 486,8	0,0	1 984,9	0,0	155 617,6	154 061,4	154 061,4	0,0	1 556,2	0,0	78,4%	78,4%		
2	Отдельное мероприятие 4 – Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника)	10	Ц	00	53 934,3	53 934,3	53 934,3	0,0	0,0	0,0	53 117,6	53 117,6	53 117,6	0,0	0,0	98,5%	98,5%			
2.1	Устройство и содержание зимника г. Нарьян-Мар – г. Усинск	10	Ц	00	47 698,8	47 698,8	47 698,8	0,0	0,0	0,0	47 698,8	47 698,8	47 698,8	0,0	0,0	100,0%	100,0%			
2.2	Устройство и содержание зимника г. Нарьян-Мар - с. Тельянка	10	Ц	00	6 225,5	6 225,5	6 225,5	0,0	0,0	0,0	5 418,8	5 418,8	5 418,8	0,0	0,0	87,0%	87,0%			
3	Отдельное мероприятие 11 - Уплата членских взносов в некоммерческие организации	10	Ц	00	240,0	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0	240,0	240,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%			
4	Отдельное мероприятие 12 - Возврат средств в федеральный бюджет денежных изъятий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа	10	Ц	00	2 480,4	2 480,4	2 480,4	0,0	0,0	0,0	2 480,4	2 480,4	2 480,4	0,0	0,0	100,0%	100,0%			
5	Отдельное мероприятие 13 - Разработка документов транспортного планирования Ненецкого автономного округа и Нарьян-Марской городской агломерации	10	Ц	00	5 580,0	5 580,0	5 580,0	0,0	0,0	0,0	5 580,0	5 580,0	5 580,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%			

9	Подпрограмма 3 "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения"	10	3	00	652 934,3	652 934,3	652 934,3	652 934,3	0,0	0,0	0,0	0,0	556 997,3	556 997,3	0,0	0,0	85,3%	85,3%
9.1	Основное мероприятие 1 - Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения	10	3	01	487 445,7	487 445,7	487 445,7	487 445,7	0,0	0,0	0,0	0,0	482 351,5	482 351,5	0,0	0,0	99,0%	99,0%
9.1.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	10	3	01	487 445,7	487 445,7	487 445,7	487 445,7	0,0	0,0	0,0	0,0	482 351,5	482 351,5	0,0	0,0	99,0%	99,0%
9.1.1.1	Пеша - д. Верхняя Пеша и д. Верхняя Пеша - д. Волокова	10	3	01	23 232,6	23 232,6	23 232,6	23 232,6	0,0	0,0	0,0	0,0	21 440,8	21 440,8	0,0	0,0	92,3%	92,3%
9.1.1.2	Содержание автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - п. Искателей, г. Нарьян-Мар - г. Усинск; участок г. Нарьян-Мар - Ля-Вож, участок км 103+639 - км 126+939, автомобильные дороги на территории п. Искателей, полевой автомобильной дороги к п. Красное, автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - с. Тельюкса; участок г. Нарьян-Мар - с/д к комбинату «Солышко», полевая автомобильная дорога от города Нарьян-Мара к аэропорту Нарьян-Мара	10	3	01	324 408,6	324 408,6	324 408,6	324 408,6	0,0	0,0	0,0	0,0	323 279,7	323 279,7	0,0	0,0	99,7%	99,7%
9.1.1.3	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск; III участок км 147+531 - км 162+497; участок км 162+497 - граница Ненецкого автономного округа и полевой автомобильной дороги к п. Хариыгинский	10	3	01	119 900,8	119 900,8	119 900,8	119 900,8	0,0	0,0	0,0	0,0	119 900,7	119 900,7	0,0	0,0	100,0%	100,0%
9.1.1.4	Содержание электрической наружной освящения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	10	3	01	4 724,8	4 724,8	4 724,8	4 724,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4 057,0	4 057,0	0,0	0,0	85,9%	85,9%
9.1.1.5	Оказание услуг по электроснабжению электрической наружной освящения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа г. Нарьян-Мар - п. Искателей, по ул. Валуевского, ул. Ленина, ул. Хатаевской, ул. Первомайская, ул. Октябрьская	10	3	01	2 610,0	2 610,0	2 610,0	2 610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 610,0	2 610,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
9.1.1.6	Создание автоматизированной системы управления наружным освещением (в том числе обслуживание)	10	3	01	1 171,1	1 171,1	1 171,1	1 171,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 084,0	1 084,0	0,0	0,0	92,6%	92,6%
9.1.1.7	Содержание автомобильной дороги ул. Губуна ПБО в п. Искателей	10	3	01	5 594,7	5 594,7	5 594,7	5 594,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4 813,3	4 813,3	0,0	0,0	86,0%	86,0%
9.1.1.8	Диагностика автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	10	3	01	3 943,0	3 943,0	3 943,0	3 943,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 942,9	3 942,9	0,0	0,0	100,0%	100,0%
9.1.1.9	Диагностика мостовых сооружений	10	3	01	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%

9.1.1.10	Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части выполнения работ по устройству проекционного светового поперечного перепада на автомобильной дороге общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - п. Исателей на участке км 2+41,5 (район пересечения с ул. Калмыкова) на прилипах контртракта ж/д железнодорожного цеха	10	3	01	163,1	163,1	163,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,1	163,1	163,1	0,0	0,0	100,0%
9.1.1.11	Выполнение работ по разработке паспортов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Ненецкого автономного округа	10	3	01	560,0	560,0	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0	560,0	560,0	0,0	0,0	100,0%
9.1.1.12	Содержание участка автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок г. Нарьян-Мар - Лав-Вож, на участке км 0+000 - км 1+032	10	3	01	637,0	637,0	637,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
9.2	Основное мероприятие 2 - Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожных сооружений (или) их частей, а также по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа																		
9.2.1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	10	3	02	3 343,1	3 343,1	3 343,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 175,1	3 175,1	3 175,1	0,0	0,0	95,0%
9.2.1.1	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск, в части выполнения профилактических мероприятий (ликвидация выбоин в покрытии проезжей части) на мосту через р. Кола, км 183+866 автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок км 147+531 - граница Ненецкого автономного округа	10	3	02	3 343,1	3 343,1	3 343,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 175,1	3 175,1	3 175,1	0,0	0,0	95,0%
9.2.2	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	10	3	02	47 288,2	47 288,2	47 288,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 163,1	14 163,1	14 163,1	0,0	0,0	30,0%
9.2.2.1	Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок Нарьян-Мар - Лав-Вож, участок км 0+000 - км 1+032	10	3	02	47 288,2	47 288,2	47 288,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 163,1	14 163,1	14 163,1	0,0	0,0	30,0%
9.3	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	10	3	R1	114 857,3	114 857,3	114 857,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57 307,6	57 307,6	57 307,6	0,0	0,0	49,9%
9.3.1	Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар-г.Усинск, участок п.Харьягинский-граница округа, км 31+410, мост через ручей Безымянный в Ненецком автономном округе	10	3	R1	17 613,2	17 613,2	17 613,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 480,9	4 480,9	4 480,9	0,0	0,0	25,4%
9.3.2	Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок п. Харьягинский - граница округа, км 12+905, мостовой переход через реку Кола в Ненецком автономном округе	10	3	R1	50 234,9	50 234,9	50 234,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 519,3	11 519,3	11 519,3	0,0	0,0	22,9%
9.3.3	Капитальный ремонт моста через р. Лесозаводская куры, автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - п. Исателей, км 1+343, с разработкой проектной документации	10	3	R1	47 009,2	47 009,2	47 009,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 307,4	41 307,4	41 307,4	0,0	0,0	87,9%
10	Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом»	10	4	00	854 075,0	854 075,0	854 075,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	832 754,4	832 754,4	832 754,4	0,0	0,0	97,5%

10.1	Основное мероприятие 1 - Государственная поддержка пассажирских авиаперевозок	10	4	01	655 122,2	655 122,2	655 122,2	655 122,2	0,0	0,0	0,0	638 371,7	638 371,7	638 371,7	0,0	0,0	97,4%	97,4%
10.1.1	Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа	10	4	01	411 705,2	411 705,2	411 705,2	411 705,2	0,0	0,0	0,0	398 636,6	398 636,6	398 636,6	0,0	0,0	96,8%	96,8%
10.1.2	Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и (или) специальным тарифам в межрегиональном сообщении	10	4	01	225 198,6	225 198,6	225 198,6	225 198,6	0,0	0,0	0,0	222 241,7	222 241,7	222 241,7	0,0	0,0	98,7%	98,7%
10.1.2.1	Субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	10	4	01	14 409,9	14 409,9	14 409,9	14 409,9	0,0	0,0	0,0	14 370,3	14 370,3	14 370,3	0,0	0,0	99,7%	99,7%
10.1.2.2	Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Усинск, г. Архангельск, п. Айдерма и в обратном направлении	10	4	01	35 172,0	35 172,0	35 172,0	35 172,0	0,0	0,0	0,0	33 705,0	33 705,0	33 705,0	0,0	0,0	95,8%	95,8%
10.1.2.3	Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа по маршрутам, финансируемым из федерального бюджета	10	4	01	130 038,7	130 038,7	130 038,7	130 038,7	0,0	0,0	0,0	129 596,7	129 596,7	129 596,7	0,0	0,0	99,6%	99,6%
10.1.2.4	Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в г. Архангельск аэропорт «Васьково» и в обратном направлении	10	4	01	45 558,0	45 558,0	45 558,0	45 558,0	0,0	0,0	0,0	44 569,7	44 569,7	44 569,7	0,0	0,0	97,8%	97,8%
10.1.3	Субсидия в целях возмещения затрат по организации чартерных рейсов в летний период	10	4	01	18 218,4	18 218,4	18 218,4	18 218,4	0,0	0,0	0,0	17 493,4	17 493,4	17 493,4	0,0	0,0	96,0%	96,0%
10.2	Основное мероприятие 2 - Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом	10	4	02	43 359,2	43 359,2	43 359,2	43 359,2	0,0	0,0	0,0	39 083,1	39 083,1	39 083,1	0,0	0,0	90,1%	90,1%
10.2.1	Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам	10	4	02	43 359,2	43 359,2	43 359,2	43 359,2	0,0	0,0	0,0	39 083,1	39 083,1	39 083,1	0,0	0,0	90,1%	90,1%
10.3	Основное мероприятие 3 - Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом	10	4	03	155 593,6	155 593,6	155 593,6	155 593,6	0,0	0,0	0,0	155 299,6	155 299,6	155 299,6	0,0	0,0	99,8%	99,8%
10.3.1	Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	10	4	03	151 240,3	151 240,3	151 240,3	151 240,3	0,0	0,0	0,0	151 145,0	151 145,0	151 145,0	0,0	0,0	99,9%	99,9%
10.3.2	Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах МО "Городское поселение "Рабочий поселок "Бокослей" Ненецкого автономного округа	10	4	03	4 353,3	4 353,3	4 353,3	4 353,3	0,0	0,0	0,0	4 154,6	4 154,6	4 154,6	0,0	0,0	95,4%	95,4%



Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа А.Ю. Фролов

Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов ДС и ЖСХ ЧАО - начальник отдела реализации государственных программ А.А. Тимошина