

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации мероприятий государственной программы
Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской
среды Ненецкого автономного округа»
за 9 месяцев 2023 года

Законом Ненецкого автономного округа от 22.12.2022 № 372-оз «Об окружном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа» (далее – государственная программа), утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.10.2017 № 335-п, предусмотрено 169 833,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 100 000,0 тыс. рублей. Доля местных бюджетов на реализацию программы составляет 5 923,9 тыс. рублей.

Кассовым планом на 01.10.2023 предусмотрено финансирование из окружного бюджета в размере 57 861,4 тыс. рублей, доля местных бюджетов 1 789,9 тыс. рублей. Средства освоены на 99 %.

Программа реализуется путем софинансирования расходов местных бюджетов в рамках муниципальных программ по благоустройству, предельная доля софинансирования окружного бюджета установлена в размере 97 процентов.

Участниками государственной программы в 2023 году являются 4 муниципальных образования Ненецкого автономного округа: МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Ненецкого автономного округа, Сельское поселение «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа, Сельское поселение МО «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа.

Соглашения со всеми муниципальными образованиями заключены своевременно, лимиты доведены в полном объеме.

В рамках государственной программы реализуется региональный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Объем ассигнований регионального проекта на 2023 год составляет 114 547,8 тыс. рублей, в том числе 100 000,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 11 111,2 тыс. рублей средства окружного бюджета и 5 923,9 тыс. рублей средства местного бюджета. На 9 месяцев 2023 года на реализацию проекта предусмотрены ассигнования в общей сумме 52 877,6 тыс. рублей, из них 46 161,8 тыс. рублей средства федерального бюджета, 5 129,4 тыс. рублей средства окружного бюджета и 1 586,4 тыс. рублей средства местных бюджетов. Средства освоены в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)»

Объем ассигнований на реализацию подпрограммы 2 на 9 месяцев 2023 года предусмотрен в размере 59 651,3 тыс. рублей, из них 46 161,8 тыс. рублей за счет федерального бюджета, 11 699,6 тыс. рублей за счет окружного бюджета и 1 789,9 тыс. рублей за счет местных бюджетов. Ассигнования использованы на 99 %.

1. Основное мероприятие «Поддержка мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований»

в сумме 105 тыс. рублей по договору №154/2022 от 12.12.2022 с ИП Баринов Ю.В. на разработку проектно-сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий, стоимость договора 150,0 тыс. рублей, в 2022 году выплачен аванс 45,0 тыс. рублей, договор выполнен, работы оплачены.

Кроме того, заключен договор №157/2022 от 12.12.2022 с ИП Осташов А.А. на разработку проектно-сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий на сумму 400,0 тыс. рублей, в 2022 году выплачен аванс 95,0 тыс. рублей, работы по договору по состоянию на 01.07.2023 не выполнены.

2. *Общественная территория в районе МКД № 34 по ул. Первомайской, № 3 и № 5 по ул. им. В.И. Ленина:*

Лимиты на 9 месяцев 2023 года не предусмотрены,

Территория включена в муниципальную программу по итогам рейтингового голосования, проведенного в 2021 году для реализации в 2023 году.

В целях комплексного завершения объекта в 2023 году реализация мероприятия проводится за счет двух источников финансирования: в рамках указанного соглашения в сумме 6 933 997,87 рублей и в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды» в сумме 20 703 397,00 рублей.

В соответствии с распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа № 36-р от 30.03.2023 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» заключен муниципальный контракт № ЕДП-003 от 31.03.2023, подрядчик МУП «КБ И БО», стоимость 27 637 394,87 рублей, срок исполнения обязательств не позднее 29.09.2023. По условиям контракта подрядчику перечислен аванс в размере 30 % стоимости контракта 8 291 218,46 рублей.

По состоянию на 06.10.2023 по вине подрядчика работы на объекте не завершены, техническая готовность объекта согласно еженедельному отчету МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 67 %, нарушены сроки изготовления и доставки МАФов (детские игровые элементы), а также сроки доставки материалов (тротуарная плитка).

3. *Обустройство стоянки около ДС на ул. Швецова (второй этап)*

Лимиты на 9 месяцев 2023 года не предусмотрены.

Территория включена в муниципальную программу, первый этап благоустройства реализован в 2021 году.

В целях комплексного завершения объекта в 2023 году реализация мероприятия проводится за счет двух источников финансирования: в рамках указанного соглашения в сумме 34 466 779,76 рублей и в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды» в сумме 20 843 519,90 рублей.

В соответствии с распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа № 36-р от 30.03.2023 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» заключен муниципальный контракт № ЕДП-005 от 31.03.2023, подрядчик МУП «КБ И БО», стоимость 55 310 299,66 рублей, срок исполнения обязательств не позднее 29.09.2023. По условиям контракта подрядчику перечислен аванс в размере 30 % стоимости контракта 16 593 089,90 рублей.

По состоянию на 06.10.2023 по вине подрядчика работы на объекте не завершены, техническая готовность объекта согласно еженедельному отчету

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 65 %, нарушены сроки изготовления и доставки МАФов (детские игровые элементы).

Письмом Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» № 5963/01-16 от 02.10.2023 прогноз перечисления субсидии из окружного бюджета для оплаты денежных обязательств по заключенному муниципальному контракту в кассовом плане переносится на ноябрь 2023 года.

2. Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»

Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии заключено в 2023 году на трехлетний период № 44 от 15.02.2023, объем ассигнований на 2023 год составляет 12 196,6 тыс. рублей, из них объем субсидии из окружного бюджета 11 830,7 тыс. рублей.

В рамках соглашения предусмотрен целевой показатель результативности использования субсидии – реализация не менее одного мероприятия в 2023 году, фактически муниципальным образованием заявлено два мероприятия, перечень мероприятий утвержден муниципальной программой:

- 1) благоустройство территории в районе памятника Танку Т-34-85;
- 2) благоустройство территории в районе домов № 2, 5 по ул. Россихина.

На 9 месяцев 2023 года ввиду некорректного распределения кассового плана при отсутствии потребности в указанный период по мероприятию «Благоустройство территории в районе домов № 2, 5 по ул. Россихина» учтены ассигнования в размере 759,7 тыс. рублей, из них субсидия из окружного бюджета 736,9 тыс. рублей и 22,8 тыс. рублей средства местного бюджета. Освоение средств 0 %.

1. Благоустройство территории в районе домов № 2, 5 по ул. Россихина

Лимиты на 9 месяцев 2023 года учтены в размере 759,7 тыс. рублей, из них субсидия из окружного бюджета 736,9 тыс. рублей и 22,8 тыс. рублей средства местного бюджета. Освоение средств 0 %.

Причина не освоения средств - распределение кассового плана без учета планового срока завершения работ.

В целях комплексного завершения объекта в 2023 году реализация мероприятия проводится за счет двух источников финансирования: в рамках указанного соглашения в сумме 759 727,39 рублей и за счет иных средств местного бюджета в сумме 5 108 618,21 рублей.

В соответствии с распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа № 84-р от 28.06.2023 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» заключен муниципальный контракт № 09/2023 от 30.06.2023, подрядчик ООО «Фаворит», стоимость 5 868 345,60 рублей, срок исполнения обязательств по контракту не позднее 29.09.2023.

В рамках реализации мероприятия предусмотрено: планировка территории, устройство дорожек из тротуарной плитки и щебенки, парковочных мест.

По состоянию на 06.10.2023 работы на объекте не завершены, техническая готовность объекта согласно еженедельному отчету МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» составляет 75 %. Ввиду низкого уровня воды для прохождения барж в районе порта Печора на территории Республики Коми нарушены сроки доставки тротуарной плитки.

Согласно кассовому плану прогноз перечисления субсидии из окружного бюджета для оплаты денежных обязательств по заключенному муниципальному

контракту заявлен Администрацией МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» на октябрь 2023 года.

2. Благоустройство территории в районе памятника Танку Т-34-85

Лимиты на 9 месяцев 2023 года не предусмотрены.

В целях комплексного завершения объекта в 2023 году реализация мероприятия проводится за счет двух источников финансирования: в рамках указанного соглашения в сумме 11 436 872,61 рублей и в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды» в сумме 17 058 560,19 рублей.

В соответствии с распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа № 84-р от 28.06.2023 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» заключен муниципальный контракт № 10/2023 от 30.06.2023, подрядчик ООО «Фаворит», стоимость 28 495 432,80 рублей, срок исполнения обязательств по контракту не позднее 29.09.2023.

Ранее заключенный по результатам конкурсных процедур муниципальный контракт №0184300000523000009 от 27.03.2023 с подрядчиком ООО «АРС» (г. Челябинск) стоимостью 20 117 775,47 рублей расторгнут 19.06.2023 по соглашению сторон ввиду отказа подрядчика от выполнения контракта.

По состоянию на 06.10.2023 работы на объекте не завершены, техническая готовность объекта согласно еженедельному отчету МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» составляет 75 %. Ввиду низкого уровня воды для прохождения барж в районе порта Печора на территории Республики Коми нарушены сроки доставки тротуарной плитки.

Согласно кассовому плану прогноз перечисления субсидии из окружного бюджета для оплаты денежных обязательств по заключенному муниципальному контракту заявлен Администрацией МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» на октябрь 2023 года.

3. Сельское поселение «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа

Лимиты на 9 месяцев 2023 года учтены в размере 2 675,9 тыс. рублей, из них субсидия из окружного бюджета 2 595,6 тыс. рублей и 80,3 тыс. рублей средства местного бюджета. Освоение средств 100 %.

Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии заключено в 2023 году на трехлетний период № 40 от 14.02.2023, объем ассигнований на 2023 год составляет 3 092,8 тыс. рублей, из них объем субсидии из окружного бюджета 3 000,0 тыс. рублей.

В рамках соглашения на 2023 год предусмотрен целевой показатель результативности использования субсидии - благоустройство одной территории муниципального образования, фактически реализуется 3 мероприятия. Мероприятия определены муниципальной программой благоустройства:

- 1) укладка железобетонных плит в с. Несь на ул. Советская;
- 2) устройство покрытия участка проезда по улице Юбилейной в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО;
- 3) монтаж водопропускной (ливневой) трубы в районе переулка Лахтенный в с. Несь.

1. Укладка железобетонных плит в с. Несь на ул. Советская

Лимиты на 9 месяцев 2023 года учтены в размере 1 339,2 тыс. рублей, из них субсидия из окружного бюджета 1 299,0 тыс. рублей и 40,2 тыс. рублей средства местного бюджета. Освоение средств 100 %.

В целях выполнения мероприятия заключен муниципальный контракт МК № 0184300000423000020-1 от 07.03.2023 на укладку железобетонных плит в с. Несь на ул. Советская, подрядчик ООО «Дорожно-мостовая компания, стоимость работ 1 339,2 тыс. рублей, срок исполнения контракта – не позднее 31.08.2023 года;

Работы выполнены в срок, приняты и оплачены в полном объеме.

В рамках мероприятия в пределах заключенного соглашения планируется заключение второго контракта на сумму 416,8 тыс. рублей.

2. Устройство покрытия участка проезда по улице Юбилейной в с.Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО

Лимиты на 9 месяцев 2023 года учтены в размере 1 107,4 тыс. рублей, из них субсидия из окружного бюджета 1 074,2 тыс. рублей и 33,2 тыс. рублей средства местного бюджета. Освоение средств 100 %.

В целях выполнения мероприятия заключен муниципальный контракт МК № 0184300000423000020-1 от 27.03.2023 на укладку железобетонных плит в с. Несь на ул. Юбилейная, подрядчик ООО «Дорожно-мостовая компания, стоимость работ 1 107,4 тыс. рублей, срок исполнения контракта – не позднее 31.08.2023 года.

Работы выполнены в срок, приняты и оплачены в полном объеме.

3. Монтаж водопропускной (ливневой) трубы в районе переуллка Лахтенный в с.Несь.

Лимиты на 9 месяцев 2023 года учтены в размере 229,3 тыс. рублей, из них субсидия из окружного бюджета 222,4 тыс. рублей и 6,9 тыс. рублей средства местного бюджета. Освоение средств 100 %.

В целях выполнения мероприятия заключен договор подряда № 1/08-2023 от 15.08.2023, подрядчик ИП Авдушев Василий Яковлевич (ОГРНИП 320290100031991 от 06.11.202), стоимость работ по договору 229 303,62 рублей.

Работы выполнены в срок, приняты и оплачены в полном объеме.

4. Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа

Лимиты на 9 месяцев 2023 года учтены в размере 3 093,0 тыс. рублей, из них субсидия из окружного бюджета 3000,0 тыс. рублей и 93,0 тыс. рублей средства местного бюджета. Освоение средств 100 %.

Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии заключено в 2023 году на трехлетний период № 39 от 14.02.2023, объем ассигнований на 2023 год составляет 3 093,0 тыс. рублей, из них объем субсидии из окружного бюджета 3 000,0 тыс. рублей.

В рамках соглашения на 2023 год предусмотрен целевой показатель результативности использования субсидии - благоустройство одной территории муниципального образования. Мероприятие определено муниципальной программой благоустройства - «Обустройство общественной территории ул. Оленная (устройство тротуара)».

В целях выполнения мероприятия заключен муниципальный контракт № 0184300000423000112 от 10.07.2023, подрядчик ООО «Альфа» в лице генерального директора Абраменкова А.А., стоимость работ по контракту 3 093 000,00 рублей.

Работы выполнены в срок, приняты и оплачены в полном объеме.

2. «Региональный проект Ненецкого автономного округа «Формирование комфортной городской среды»

Объем ассигнований регионального проекта на 2023 год составляет 114 547,8 тыс. рублей, в том числе 100 000,0 тыс. рублей федерального бюджета, 11 111,2 тыс. рублей средства окружного бюджета, доля местного бюджета 3 436,6 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 9 месяцев 2023 года предусмотрены в объеме 52 877,6 тыс. рублей, в том числе 46 161,8 тыс. рублей средства федерального бюджета, 5 129,4 тыс. рублей средства окружного бюджета, доля местного бюджета 1 586,4 тыс. рублей. Освоение составило 100 %.

Соглашение с Минстроем России о предоставлении в 2023-2025 годах субсидии Ненецкому автономному округу из федерального бюджета заключено в Государственной информационной системе управления (ГИИС «Электронный бюджет») (ГИИС «Электронный бюджет») № 069-09-2023-469 26.12.2022 года.

Целевые показатели результативности регионального проекта установлены в Соглашении о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Ненецкого автономного округа, заключенным в ГИИС «Электронный бюджет», № 069-2019-F20021-2 от 01.02.2019 года в редакции дополнительного соглашения № 069-2019-F20021-2/12 от 05.09.2023 года.

В 2023 году участниками регионального проекта и получателями субсидии являются МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей».

Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии заключены в ГИИС «Электронный бюджет» в 2020 году на трехлетний период:

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» соглашение № 11851000-1-2023-003 от 27.01.2023 (в редакции дополнительного соглашения № 11851000-1-2023-003/1 от 23.03.2023);

МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» соглашение № 11811111-1-2023-004 от 27.01.2023 (в редакции дополнительного соглашения № 11811111-1-2023-004/1 от 22.03.2023).

1. МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Общий объем ассигнований на 2023 год составляет 57 273,9 тыс. рублей, в том числе 50 000,0 тыс. рублей федерального бюджета, 5 555,6 тыс. рублей средства окружного бюджета, 1 718,3 тыс. рублей средства местного бюджета.

Лимиты бюджетных обязательств на 9 месяцев 2023 года предусмотрены в объеме 29 602,4 тыс. рублей, в том числе 25 842,8 тыс. рублей средства федерального бюджета, 2 871,5 тыс. рублей средства окружного бюджета, доля местного бюджета 888,1 тыс. рублей. Освоение составило 100 %.

В рамках соглашения предусмотрены целевые показатели результативности использования субсидии – реализация трех мероприятий в 2023 году, муниципальных образований заявлено три мероприятия, перечень мероприятий утвержден муниципальной программой:

1) обустройство прогулочной зоны в микрорайоне Сахалин (Сахалинский лес);

2) общественная территория в районе МКД № 34 по ул. Первомайской, № 3 и № 5 по ул. им. В.И.Ленина;

3) обустройство стоянки около ДС на ул. Швецова (второй этап).

Контракты по всем мероприятиям заключены, в соответствии с условиями контракта по всем объектам перечислен аванс в размере не превышающий 30 % стоимости контракта, срок завершения работ 29.09.2023, по состоянию на 01.10.2023 работы на объектах не завершены, нарушение сроков сдачи по виде подрядчика.

1) *Обустройство прогулочной зоны в микрорайоне Сахалин (Сахалинский лес)*

Лимиты на 9 месяцев 2023 года предусмотрены в объеме 4 718,1 тыс. рублей, в том числе 4 118,9 тыс. рублей средства федерального бюджета, 457,7 тыс. рублей средства окружного бюджета, доля местного бюджета 141,5 тыс. рублей. Освоение составило 100 %. В соответствии с условиями контракта подрядчику перечислен аванс в размере не превышающий 30 % стоимости контракта 4 718 094,93 рублей.

Территория включена в муниципальную программу по итогам рейтингового голосования, проведенного в 2021 году для реализации в 2023 году.

В соответствии с распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа № 36-р от 30.03.2023 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» заключен муниципальный контракт № ЕДП-004 от 31.03.2023, подрядчик МУП «КБ И БО», стоимость 15 726 983,10 рублей, срок исполнения обязательств по контракту не позднее 29.09.2023.

В рамках реализации мероприятия предусмотрено: планировка территории, устройство пешеходных дорожек, обустройство места сбора мусора, качели, деревянные скульптуры сказочных персонажей, детские игровые элементы, скамейки для отдыха, урны.

По состоянию на 06.10.2023 работы на объекте не завершены, техническая готовность объекта согласно еженедельному отчету МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 96 %, на объекте проводятся завершающие работы: подключение освещения, установка контейнеров и указателей, восстановление поврежденного природного зеленого покрытия.

Согласно кассовому плану прогноз перечисления субсидии из окружного бюджета для оплаты денежных обязательств по заключенному муниципальному контракту заявлен Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на октябрь 2023 года.

2) *Общественная территория в районе МКД № 34 по ул. Первомайской, № 3 и № 5 по ул. им. В.И.Ленина*

Лимиты на 1 полугодие 2023 года предусмотрены в объеме 8 291,2 тыс. рублей, в том числе 7 238,2 тыс. рублей средства федерального бюджета, 804,3 тыс. рублей средства окружного бюджета, доля местного бюджета 248,7 тыс. рублей. Освоение составило 100 %. В соответствии с условиями контракта подрядчику перечислен аванс в размере не превышающий 30 % стоимости контракта 8 291 218,46 рублей.

Территория включена в муниципальную программу по итогам рейтингового голосования, проведенного в 2021 году для реализации в 2023 году.

В рамках реализации мероприятия предусмотрено: демонтаж элементов благоустройства, устройство тротуаров, травмобезопасного покрытия, установка игровых элементов, МАФ, ограждение, освещение, озеленение.

В соответствии с распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа № 36-р от 30.03.2023 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» заключен муниципальный контракт № ЕДП-003 от 31.03.2023, подрядчик МУП «КБ И БО», стоимость 27 637 394,87 рублей, срок исполнения обязательств по контракту не позднее 29.09.2023.

В целях комплексного завершения объекта в 2023 году реализация мероприятия проводится за счет двух источников финансирования: за счет средств регионального проекта «Формирование современной городской среды» в сумме 20 703 397,00 рублей и в соответствии с соглашением на благоустройство в сумме 6 933 997,87 рублей.

По состоянию на 06.10.2023 по вине подрядчика работы на объекте не завершены, техническая готовность объекта согласно еженедельному отчету МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 67 %, нарушены сроки изготовления и доставки МАФов (детские игровые элементы) и сроки доставки материалов (тротуарная плитка).

Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» заявлен перенос в кассовый план прогноза перечисления субсидии для оплаты денежных обязательств по заключенному муниципальному контракту с октября на ноябрь 2023 года.

3) Обустройство стоянки около ДС на ул. Швецова (второй этап)

Лимиты на 9 полугодие 2023 года предусмотрены в объеме 16 593,1 тыс. рублей, в том числе 14 485,7 тыс. рублей средства федерального бюджета, 1 609,5 тыс. рублей средства окружного бюджета, доля местного бюджета 497,9 тыс. рублей. Освоение составило 100 %. В соответствии с условиями контракта подрядчику перечислен аванс в размере не превышающий 30 % стоимости контракта 16 593 089,90 рублей.

Территория включена в муниципальную программу, первый этап благоустройства реализован в 2021 году. В рамках реализации мероприятия предусмотрено: планировка территории, устройство освещения, детские спортивные и игровые комплексы, мягкое покрытие, скамейки, урны, ограждение.

В соответствии с распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа № 36-р от 30.03.2023 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» заключен муниципальный контракт № ЕДП-005 от 31.03.2023, подрядчик МУП «КБ И БО», стоимость 55 310 299,66 рублей, срок исполнения обязательств по контракту не позднее 29.09.2023.

В целях комплексного завершения объекта в 2023 году реализация мероприятия проводится за счет двух источников финансирования: за счет средств регионального проекта «Формирование современной городской среды» в сумме 20 843 519,90 рублей и в соответствии с соглашением на благоустройство в сумме 34 466 779,76 рублей.

По состоянию на 06.10.2023 по вине подрядчика работы на объекте не завершены, техническая готовность объекта согласно еженедельному отчету МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 65 %, ввиду не изготовления опор освещения и МАФов (детские игровые и спортивные элементы) завершение объекта сдвигается на ноябрь.

Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» заявлен перенос в кассовый план прогноза перечисления субсидии для оплаты денежных

обязательств по заключенному муниципальному контракту с октября на ноябрь 2023 года.

2. МО «Рабочий поселок Искателей»

Общий объем ассигнований на 2023 год составляет 57 273,9 тыс. рублей, в том числе 50 000,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 5 555,6 тыс. рублей средства окружного бюджета, 1 718,3 тыс. рублей средства местного бюджета.

Лимиты бюджетных обязательств на 9 месяцев 2023 года предусмотрены в объеме 23 275,1 тыс. рублей, в том числе 20 319,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 2 257,8 тыс. рублей средства окружного бюджета, доля местного бюджета 698,3 тыс. рублей. Освоение составило 100 %.

В рамках соглашения предусмотрен целевой показатель результативности использования субсидии – реализация трех мероприятий в 2023 году, муниципальным образованием заявлено четыре мероприятия, перечень мероприятий утвержден муниципальной программой:

- 1) благоустройство территории в районе домов №3, 5 по ул. Озерной (1этап);
- 2) благоустройство территории сквера «Детский парк» (2 этап);
- 3) благоустройство территории сквера «Детский парк» (3 этап);
- 4) благоустройство территории в районе памятника Танку Т-34-85.

Контракты по всем мероприятиям заключены, по условиям контракта перечисление аванса не предусмотрено, срок завершения работ по одному объекту 25.08.2023, по остальным трем объектам - 29.09.2023, по состоянию на 01.10.2023 работы завершены на двух объектах, нарушение сроков сдачи остальных двух объектов - поздняя поставка материалов и МАФов.

1. Благоустройство территории сквера «Детский парк» (2 этап)

Мероприятие включено в муниципальную программу.

В рамках реализации мероприятия предусмотрено: устройство травмобезопасного покрытия, тротуарных дорожек и площадок для отдыха, обустройство спортивной площадки (воркаут), парковые скамейки, урны, ограждение, озеленение.

Лимиты на 9 месяцев 2023 года предусмотрены в объеме 15 627,0 тыс. рублей, в том числе 13 642,3 тыс. рублей средства федерального бюджета, 1515,9 тыс. рублей средства окружного бюджета, доля местного бюджета 468,8 тыс. рублей. Освоение составило 100 %.

На выполнение работ заключен муниципальный контракт № 0184300000523000010 от 24.03.2023, подрядчик ООО «Фаворит», стоимость 17 059 304,52 (НМЦК - 22 779 838,80 рублей), срок исполнения обязательств по контракту не позднее 25.08.2023.

Работы завершены в установленный срок, приняты и оплачены в полном объеме. Реализация мероприятия проведена за счет двух источников финансирования: в рамках регионального проекта в сумме 15 626 969,34 рублей и за счет иных средств местного бюджета в сумме 1 432 335,18 рублей.

2. Благоустройство территории в районе домов №3, 5 по ул. Озерной (1этап):

Мероприятие включено в муниципальную программу.

В рамках реализации мероприятия предусмотрено: планировка территории, устройство дорожек из тротуарной плитки и щебенки, парковочных мест, скамейки, урны, ограждение, озеленение

Лимиты на 9 месяцев 2023 года предусмотрены в объеме 7648,1 тыс. рублей, в том числе 6 676,7 тыс. рублей средства федерального бюджета, 741,9 тыс. рублей средства окружного бюджета, доля местного бюджета 229,5 тыс. рублей. Освоение составило 100 %.

В соответствии с распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа № 84-р от 28.06.2023 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» заключен муниципальный контракт № 08/2023 от 30.06.2023, подрядчик ООО «Фаворит», стоимость 7 648 037,76 рублей, срок исполнения обязательств по контракту не позднее 29.09.2023.

Ранее заключенный по результатам конкурсных процедур муниципальный контракт №0184300000523000006 от 21.03.2023 с подрядчиком ООО «АРС» (г. Челябинск) стоимостью 4 588 822,56 рублей расторгнут 19.06.2023 по соглашению сторон ввиду отказа подрядчика от выполнения контракта.

Работы завершены в установленный срок, приняты и оплачены в полном объеме.

3. Благоустройство территории сквера «Детский парк» (3 этап)

Мероприятие включено в муниципальную программу.

Лимиты на 9 месяцев 2023 года не предусмотрены.

В соответствии с распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа № 70-р от 06.06.2023 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» заключен муниципальный контракт № 07/2023 от 08.06.2023, подрядчик ООО «Фаворит», стоимость 17 172 249,78 рублей, срок исполнения обязательств по контракту не позднее 29.09.2023.

В целях комплексного завершения объекта в 2023 году реализация мероприятия проводится за счет двух источников финансирования: в рамках регионального проекта в сумме 16 940 332,71 рублей и за счет иных средств местного бюджета в сумме 231 917,07 рублей.

В рамках реализации мероприятия предусмотрено: демонтаж старого покрытия, планировка территории, устройство дорожек и площадок для отдыха, устройство травмобезопасного покрытия, освещения, детские спортивные и игровые комплексы, скамейки, урны, ограждение, озеленение.

По состоянию на 06.10.2023 работы на объекте не завершены, техническая готовность объекта согласно еженедельному отчету МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» составляет 75 %. Причины: нарушение сроков доставки тротуарной плитки ввиду сложности выхода барж из порта Печора в порт Нарьян-Мар, нарушение сроков доставки МАФов ввиду позднего изготовления и отгрузки заводом производителем.

Администрацией МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» заявлен перенос прогноза в кассовом плане перечисления субсидии для оплаты денежных обязательств по заключенному муниципальному контракту с октября на ноябрь 2023 года.

4. Благоустройство территории в районе памятника Танку Т-34-85

Мероприятие включено в муниципальную программу.

Лимиты на 9 месяцев 2023 года не предусмотрены.

В соответствии с распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа № 84-р от 28.06.2023 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» заключен муниципальный контракт

№ 10/2023 от 30.06.2023, подрядчик ООО «Фаворит», стоимость 28 495 432,80 рублей, срок исполнения обязательств по контракту не позднее 29.09.2023.


В целях комплексного завершения объекта в 2023 году реализация мероприятия проводится за счет двух источников финансирования: за счет средств регионального проекта «Формирование современной городской среды» в сумме 17 058 560,19 рублей и в соответствии с соглашением на благоустройство в сумме 11 436 872,61 рублей.

В рамках реализации мероприятия предусмотрено: планировка территории, устройство освещения, устройство парковки и тротуарных дорожек, скамейки, вазоны, урны, ограждение, озеленение.

Ранее заключенный по результатам конкурсных процедур муниципальный контракт №0184300000523000009 от 27.03.2023 с подрядчиком ООО «АРС» (г. Челябинск) стоимостью 20 117 775,47 рублей расторгнут 19.06.2023 по соглашению сторон ввиду отказа подрядчика от выполнения контракта.

По состоянию на 06.10.2023 работы на объекте не завершены, техническая готовность объекта согласно еженедельному отчету МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» составляет 75 %. Причины: нарушение сроков доставки тротуарной плитки ввиду сложности выхода барж из порта Печора в порт Нарьян-Мар. Сдача объекта планируется до конца октября 2023 года.

Руководитель Департамента



А.Ю. Фролов

Исполнитель:


Корельская Елена Михайловна, тел. 8(81853)2-15-23

**Отчет
о реализации мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа
«Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа»
за 9 месяцев 2023 года**

N п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)	
			План						Кассовое исполнение							
			Всего	ОБ всего <I>	в т.ч.		МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <I>	в т.ч.		МБ	ИИ	за счет всех источников (гр.10/4)	за счет ОБ (гр.11/5)
ОБ (без ФБ)	ФБ	ОБ (без ФБ)			ФБ											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа"	ДС и ЖКХ НАО	59 651,3	57 861,4	11 699,6	46 161,8	1 789,9	0,0	58 891,4	57 124,3	10 962,5	46 161,8	1 767,1	0,0	99%	99%
	в том числе: всего по региональным проектам, реализуемым в рамках госпрограммы	X	52 877,6	51 291,2	5 129,4	46 161,8	1 586,4	0,0	52 877,4	51 291,0	5 129,2	46 161,8	1 586,4	0,0	100%	100%
1.2	Подпрограмма 2 "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)"	ДС и ЖКХ НАО	59 651,3	57 861,4	11 699,6	46 161,8	1 789,9	0,0	58 891,4	57 124,3	10 962,5	46 161,8	1 767,1	0,0	99%	99%
1.2.1	Основное мероприятие "Поддержка мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований"	Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей", Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО, Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО	6 773,7	6 570,2	6 570,2	0,0	203,5	0,0	6 014,0	5 833,3	5 833,3	0,0	180,7	0,0	89%	89%
1.2.1.2	Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий (Реализация мероприятий по благоустройству территорий)	Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей", Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО, Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО	6 773,7	6 570,2	6 570,2	0,0	203,5	0,0	6 014,0	5 833,3	5 833,3	0,0	180,7	0,0	89%	89%
1.2.1.2.1	Межбюджетные трансферы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	245,1	237,7	237,7	0,0	7,4	0,0	245,1	237,7	237,7	0,0	7,4	0,0	100%	100%
	Благоустройство общественной территории в районе МКД № 34 по ул. Первомайской и № 3 и № 5 по ул. В.И. Ленина	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
	Обустройство стоянки около ДС на ул.Швецова (2 этап)	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
	Разработка проектов благоустройства	X	245,1	237,7	237,7	0,0	7,4	0,0	245,1	237,7	237,7	0,0	7,4	0,0	100%	100%
1.2.1.2.2	Межбюджетные трансферы МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"	Администрация МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"	759,7	736,9	736,9	0,0	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
	Благоустройство территории в районе памятника Танку Т-34-85	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
	Благоустройство территории в районе домов №2,5 по ул. Россиянка	X	759,7	736,9	736,9	0,0	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
1.2.1.2.3	Межбюджетные трансферы МО "Канинский сельсовет" НАО	Администрация Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО	2 675,9	2 595,6	2 595,6	0,0	80,3	0,0	2 675,9	2 595,6	2 595,6	0,0	80,3	0,0	100%	100%
	Укладка железобетонных плит в с. Несь на ул. Советская	X	1 339,2	1 299,0	1 299,0	0,0	40,2	0,0	1 339,2	1 299,0	1 299,0	0,0	40,2	0,0	100%	100%
	Устройство покрытия участка проезда по улице Юбилейной в с.Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО	X	1 107,4	1 074,2	1 074,2	0,0	33,2	0,0	1 107,4	1 074,2	1 074,2	0,0	33,2	0,0	100%	100%

N п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)	
			План						Кассовое исполнение						за счет всех источников (гр.10/4)	за счет ОБ (гр.11/5)
			Всего	ОБ всего <1>	в т.ч.		МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.		МБ	ИИ		
					ОБ (без ФБ)	ФБ					ОБ (без ФБ)	ФБ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Монтаж водопропускной (ливневой) трубы в районе переулка Лактенный в с.Несь	X	229,3	222,4	222,4	0,0	6,9	0,0	229,3	222,4	222,4	0,0	6,9	0,0	100%	100%
1.2.1.2.4	Межбюджетные трансферы МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО	Администрация Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" НАО	3 093,0	3 000,0	3 000,0	0,0	93,0	0,0	3 093,0	3 000,0	3 000,0	0,0	93,0	0,0	100%	100%
	Обустройство общественной территория ул. Овсяная (устройство тротуара)	X	3 093,0	3 000,0	3 000,0	0,0	93,0	0,0	3 093,0	3 000,0	3 000,0	0,0	93,0	0,0	100%	100%
1.2.2	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Формирование комфортной городской среды"	ДС и ЖКХ НАО	52 877,6	51 291,2	5 129,4	46 161,8	1 586,4	0,0	52 877,4	51 291,0	5 129,2	46 161,8	1 586,4	0,0	100%	100%
1.2.2.1	Реализация программ формирования современной городской среды	Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	52 877,6	51 291,2	5 129,4	46 161,8	1 586,4	0,0	52 877,4	51 291,0	5 129,2	46 161,8	1 586,4	0,0	100%	100%
1.2.2.1.1	Межбюджетные трансферы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	29 602,5	28 714,4	2 871,6	25 842,8	888,1	0,0	29 602,4	28 714,3	2 871,5	25 842,8	888,1	0,0	100%	100%
	Обустройство прогулочной зоны в микрорайоне Сахалин (Сахалинский лес)	X	4 718,1	4 576,6	457,7	4 118,9	141,5	0,0	4 718,1	4 576,6	457,7	4 118,9	141,5	0,0	100%	100%
	Благоустройство общественной территории в районе МКД № 34 по ул. Первомайской и № 3 и № 5 по ул. им. В.И. Ленина	X	8 291,2	8 042,5	804,3	7 238,2	248,7	0,0	8 291,2	8 042,5	804,3	7 238,2	248,7	0,0	100%	100%
	Обустройство стоянки около ДС на ул.Швецова (2 этап)	X	16 593,2	16 095,3	1 609,6	14 485,7	497,9	0,0	16 593,1	16 095,2	1 609,5	14 485,7	497,9	0,0	100%	100%
1.2.2.1.2	Межбюджетные трансферы МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"	Администрация МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"	23 275,1	22 576,8	2 257,8	20 319,0	698,3	0,0	23 275,0	22 576,7	2 257,7	20 319,0	698,3	0,0	100%	100%
	Благоустройство территории сквера "Детский парк" 2 этап	X	15 627,0	15 158,2	1 515,9	13 642,3	468,8	0,0	15 626,9	15 158,1	1 515,8	13 642,3	468,8	0,0	100%	100%
	Благоустройство территории в районе памятника Танку Т-34-85	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
	Благоустройство территории в районе домов № 3, 5 по ул. Озерной (1 этап)	X	7 648,1	7 418,6	741,9	6 676,7	229,5	0,0	7 648,1	7 418,6	741,9	6 676,7	229,5	0,0	100%	100%
	Благоустройство территории сквера "Детский парк" 3 этап	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Руководитель Департамента строительства,
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и транспорта
Ненецкого автономного округа



А.Ю. Фролов

Исполнитель:

Е.М. Корельская - ведущий экономист управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

тел 2-15-23, внутренний 1814