

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель губернатора


Ненецкого автономного округа –

руководитель Департамента строительства,

жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа



А.А. Еремеев

« _____ » _____ 2017 г.

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности государственной
программы Ненецкого автономного округа
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства
Ненецкого автономного округа»
за 2016 год

Ответственный исполнитель:

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

Соисполнители государственной программы отсутствуют

Дата составления отчета: «27» февраля 2017 г.

Исполнитель: начальник отдела коммунального хозяйства управления
коммунального хозяйства, энергетики и жилищной политики Обертенюк
В.В.

(81853) 2-12-03, e-mail: vobertenyuk@ogvnao.ru

**Раздел 1. Результаты реализации государственной программы
Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-
коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа», достигнутые
за отчетный период**

1.1. Оценка степени реализации мероприятий.

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» утверждена постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10. 2014 г. № 399-п (далее – государственная программа).

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа является ответственным исполнителем государственной программы.

Общий объем финансирования государственной программы, запланированный на 2016 год, составил 1 047 725,4 тыс. рублей в том числе:
за счет средств окружного бюджета - 1 038 592,6 тыс. рублей;
средств федерального бюджета - 6 706,0 тыс. рублей;
средств бюджетов муниципальных образований - 1 284,1 тыс. рублей;
средств иных источников - 1 142,7 тыс. рублей.

По итогам 2016 года кассовое исполнение средств окружного бюджета с учетом средств федерального бюджета по отношению к запланированному составило 1 011 919,6 тыс. рублей или 96,8 % от объема утвержденных лимитов на 2016 год.

Фактическое освоение в отчетном периоде по отношению к кассовому исполнению по государственной программе составило 100,5 %, в том числе:

- за счет средств окружного бюджета – 100,5 %;
- за счет бюджетов муниципальных образований и иных источников - 100,0 %.

Фактические результаты реализации основных мероприятий.

1) Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»:

В рамках основного мероприятия 1 «Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период» была предоставлена субсидия ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания».

В 2016 году предусмотрено средств окружного бюджета в сумме 23 000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение и фактическое освоение в отчетном периоде составило 23 000,0 тыс. руб. или 100 % от утвержденного лимита.

Предприятием были выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт подводов к жилым домам п. Искателей;

- капитальный ремонт участка трассы «Факельская линия»: ул. Газовиков, 10 (ТК №Ф46) - ТК №Ф48 - ул. Газовиков, 14 (ТК №Ф51);
- капитальный ремонт участка трассы «Пождепо»: ТК №Р6 - ул. Россихина, 10 (ТК №Р12) - ул. Россихина, 10а (ТК №Р13);
- капитальный ремонт участка трассы «Старый поселок»: ул. Ардалина, 5 (ТК №С24) - ТК №С23 - ул. Губкина, 4 (ТК №С26);
- капитальный ремонт участка трассы «Старый поселок»: Конечная остановка п. Искателей - ТК № С 31- С 32;
- капитальный ремонт участка трассы «Старый поселок»: ТК №С6 - ул. Озерная, 5б (ТК №С9) - ул. Озерная, 16 (ТК №С10);
- капитальный ремонт участка трассы «Старый поселок»: ТК №С12 - ТК №С13 - ул. Озерная, 12 (ТК №С14);
- капитальный ремонт участка трассы «Школьная линия»: ул. Губкина, 20 (ТК № Ш11) - ТК № Ш10;
- капитальный ремонт участка холодного водоснабжения «Факельская линия» ТК №Ф2 - ТК №Ф62;
- капитальный ремонт электрощитовой котельной № 2 п. Искателей;
- капитальный ремонт теплового узла котельной №1 п. Искателей;
- капитальный ремонт теплового узла котельной № 2 п. Искателей;
- капитальный ремонт теплового узла котельной №3 п. Искателей;
- капитальный ремонт сооружений для скважин водозаборов «Факел» и «Захребетная курья».

Работы выполнены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 2 «Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду» была предоставлена субсидия Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и Администрации МО «Муниципальный район «Заполярный район».

В 2016 году предусмотрено средств окружного бюджета в сумме 36 887,7 тыс. руб. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 28 447,3 тыс. руб., фактическое освоение 33 114,0 тыс. руб. или 89,8 % от утвержденного лимита.

На территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» были выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт сетей ГВС, ХВС от ж.д. ул. 60 лет СССР д. №9 до ТК 7/10 территория детсада №3;
- капитальный ремонт сетей ГВС и ХВС в подвале школы-интернат;
- капитальный ремонт сетей ГВС и ХВС от ж.д. №31 по ул. Рабочая до ж.д. №5 по ул. Титова;
- капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС в подвальном помещении ж.д. № 27 по ул. Ленина от ТК 1/38В;
- капитальный ремонт сети ГВС от котельной № 7 до бойлерной № 2;
- капитальный ремонт сетей ГВС и ХВС от ж.д. №45 до ж.д. №45 «А» ул. Ленина;

- капитальный ремонт сетей ТС и ХВС от ж.д. №20 по ул. Меньшикова до бойлерной № 1;
- капитальный ремонт сетей ТС от ТК 5/11 до детсада № 50 по ул. Пырерка;
- капитальный ремонт сетей ТС, ГВС от ТК7/19 до ТК15/1 район ж.д. №35 "Б" по ул. Ленина;
- капитальный ремонт сетей ТС от ТК14/6 до ТК14/38а по ул. Зеленая, дом №16;
- капитальный ремонт ТС, ГВС, ХВС от ТК2/14 до ж.д. №43 по ул. Южной;
- капитальный ремонт сети теплоснабжения от ТК 9/4 до ВНС-6;
- капитальный ремонт ввода скважины №4 «Б» водозабора "Озерный" с установкой частотного преобразователя и узла учета;
- капитальный ремонт скважины №5 «Б» водозабора "Озерный" с установкой частотного преобразователя и узла учета;
- капитальный ремонт ввода скважины №15 водозабора "Озерный" с установкой частотного преобразователя и узла учета;
- капитальный ремонт ввода скважины №16 «Б» водозабора «Озерный» с установкой частотного преобразователя и узла учета;
- капитальный ремонт скважины №11 «Б» водозабора «Озерный» с установкой частотного преобразователя и узла учета;
- капитальный ремонт сети ХВС от котельной ж.д. № 29 «Б» до теплового узла ж.д. № 29 по ул. Ленина;
- капитальный ремонт питьевой колонки ПК-11 по ул. Ленина, 52 с установкой узла учета;
- капитальный ремонт питьевой колонки ПК-24 по пер Калмыкова №9 с установкой узла учета;
- капитальный ремонт питьевой колонки ПК-25 по пер Северный с установкой узла учета;
- капитальный ремонт котла ТВГ 2,5 № 3 на котельной № 1 по ул. Пионерская, 10А;
- капитальный ремонт водогрейного котла СРА-900 №4 на котельной №9 по ул. Ленина 4а.

Работы выполнены в полном объеме.

По мероприятиям «Капитальный ремонт сетей ГВС, ХВС от ж.д. ул. 60 лет СССР д. №9 до ТК 7/10 территория детсада №3» возникла экономия в сумме 1 176,4 тыс. руб.; «Капитальный ремонт котла ТВГ 2,5 № 3 на котельной № 1 по ул. Пионерская, 10А» в сумме 502,8 тыс. руб.

Образовавшаяся экономия денежных средств по выполненным мероприятиям возникла за счет удешевления закупаемых для производства работ материалов, изменения объемов фактически выполненных работ.

Всего экономия средств по МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составила 1 679,4 тыс. руб.

На территории МО «Муниципальный район «Заполярный район» были выполнены следующие работы:

1) Муниципальным предприятием Заполярного района «Севержилкомсервис» выполнено:

- Ремонт водоподготовительной установки в п. Нельмин-Нос;
- Ремонт и пуско-наладочные работы дизель-генератора в здании ДЭС п. Индига;
- Замена трансформаторной подстанции и ремонт ЛЭП от ДЭС до детского сада в п. Усть-Кара.

Работы выполнены в полном объеме.

2) МО «Приморско-Куйский сельсовет» по результатам аукционов были заключены муниципальные контракты с АО «Нарьян-Марагропромэнерго» на выполнение следующих работ:

- Ремонт низковольтной ЛЭП в п. Красное (участок ТП-3 - пришкольный интернат (ул. Школьная, д. 9);
- Ремонт низковольтной ЛЭП в п. Красное (р-н ул. Центральная, Мира).

Работы выполнены в полном объеме.

3) На территории МО «Тельвисочный сельсовет» проведена реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с. Тельвиска НАО. Работы выполнены в полном объеме.

В целом в рамках данной подпрограммы достигнуты следующие результаты. Проведен капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры и подготовка их к эксплуатации в осенне-зимний период на территориях муниципальных образований «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», «Городской округ «Город Нарьян-Мар», пяти муниципальных образований, расположенных на территории Заполярного района.

В ходе реализации мероприятий произведена замена 5 км ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 31,6 км ветхих сетей электроснабжения. Произведен капитальный ремонт оборудования на 5 котельных, отремонтирована водоподготовительная установка в п. Нельмин-Нос, отремонтированы три питьевых колонки в г. Нарьян-Маре, оборудование водозаборов «Факел», «Захребетная курья», «Озерный».

В результате проведенных мероприятий, в 2016 году на территории Ненецкого автономного округа уменьшилось количество зафиксированных инцидентов на объектах коммунальной инфраструктуры по сравнению с 2014 годом на 18,5 %, при прогнозируемых 15 %.

Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, требующих замены в общем количестве сетей уменьшилась до 7,6 %, при прогнозируемых 11,5 %.

2) Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности коммунальных услуг».

В 2016 году организациям жилищно-коммунального комплекса Ненецкого автономного округа из окружного бюджета в полном объеме возмещены недополученные доходы, возникающие в результате государственного регулирования цен (тарифов) на поставляемые коммунальные ресурсы и услуги: электрическую энергию, тепловую энергию, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и снабжение населения твердым топливом, в соответствии с фактическими объемами предоставленных коммунальных ресурсов и услуг.

Количество получателей субсидии в 2016 году составило:

- в сфере электроснабжения - 4;
- в сфере теплоснабжения - 18;
- в сфере водоснабжения и водоотведения - 10;
- в сфере снабжения населения твердым топливом - 1.

В 2016 году предусмотрено средств окружного бюджета в сумме 927 496,3 тыс. руб. Кассовое исполнение и фактическое освоение в отчетном периоде составило 906 570,6 тыс. руб. или 97,7 % от утвержденного лимита.

3) Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан»

В рамках основного мероприятия 1 «Государственная поддержка некоммерческих организаций на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа» перечислены средства бюджета Ненецкого автономного округа на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, в сумме 15 692, 4 тыс. руб., на счет регионального оператора НКО «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» согласно заключенного между Фондом и Департаментом соглашения от 27.09.2016 № 71 «О предоставлении субсидии региональному оператору на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора».

В 2016 году предусмотрено средств окружного бюджета в сумме 15 692,4 тыс. руб. Кассовое исполнение и фактическое освоение в отчетном периоде составило 15 692,4 тыс. руб. или 100 % от утвержденного лимита.

В рамках реализации основного мероприятия 2 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств ГК-Фонд содействия реформированию ЖКХ» в соответствии с краткосрочным планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа на 2014-2016 годы (далее – краткосрочный план), отремонтировано девять многоквартирных домов, из них три многоквартирных дома

отремонтировано с привлечением средств Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 6 706,0 тыс. руб. освоены в полном объеме.

Вместе с тем необходимо отметить, что в феврале 2017 года НКО «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» осуществил возврат в бюджет Ненецкого автономного округа неизрасходованных средств бюджета Ненецкого автономного округа в размере 1 560,0 тыс. руб. платежным поручением 06.02.2017 № 26.

Средства Фонда не были освоены в связи со снижением стоимости выполненных работ в многоквартирных домах:

- пер. М.Баева, д. 1 уменьшение произошло по итогам проведения торгов и за счет отсутствия в МКД внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения;

- ул. Октябрьская, д. 15 уменьшение по итогам проведения торгов;

- ул. Ленина, д. 28 уменьшение по итогам проведения торгов;

- ул. Первомайская, д. 3 уменьшение за счет отказа жильцов от ремонта в квартирах 2,7,9 (замена, ремонт и утепление цокольного перекрытия);

- ул. Ленина, д. 52Б уменьшение по итогам проведения торгов;

- ул. Пионерская, д. 23 уменьшение по итогам проведения торгов;

- п. Искателей, ул. Губкина, д. 22А уменьшение в связи с отсутствием необходимости разработки проекта на ремонт фундаментов, за счет отказа жильцов от ремонта в квартирах 1,2,5,6,9 (замена, ремонт и утепление цокольного перекрытия);

- с. Нижняя Пеша ул. Советская, д. 31 уменьшение произошло по итогам проведения торгов.

Запланированные виды работ по многоквартирным домам в г. Нарьян-Маре по ул. Ленина, д. 28, ул. Ленина, д. 52Б, ул. имени В.И.Ленина, д. 54, пер. М.Баева, д. 1, ул. Октябрьская, д. 15, ул. Первомайская, д. 3, ул. Пионерская, д. 23, п. Искателей ул. Губкина, д. 22А, с. Нижняя Пеша ул. Советская, д. 31, включенным в краткосрочный план региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа выполнены. Общая площадь помещений в многоквартирных домах, отремонтированных в рамках региональной программы капитального ремонта - 5678,9 квадратных метров, что составляет 100 % от плана.

В рамках основного мероприятия 3 «Имущественный взнос в целях обеспечения деятельности некоммерческой организации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» осуществлен взнос в сумме 26894,5 тыс. руб.

Кассовое исполнение и фактическое освоение в отчетном периоде составило 100 % от утвержденного лимита.

Указанные денежные средства перечислены в рамках заключенного соглашения о предоставлении в 2016 году субсидии за счет средств окружного бюджета в виде имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» (далее – Фонд) от 17.02.2016 № 8.

Субсидия предоставлена Фонду в целях осуществления деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа. Размер субсидии рассчитывался на основании утвержденной сметы административно-хозяйственных расходов Фонда, включающей затраты на оплату труда сотрудников и отчисления на социальные нужды, оплату льготного проезда, расходы на служебные командировки, расходы на оплату информационных, аудиторских, консультационных услуг, услуг связи, налоги и сборы, приобретение расходных материалов.

В рамках основного мероприятия 4 «Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств на устранение третьими лицами недостатков объектов капитального строительства, обнаруженных в пределах гарантийного срока по государственным контрактам строительного подряда, заключенным для обеспечения нужд Ненецкого автономного округа» была предоставлена субсидия Администрации МО «Пешский сельсовет» НАО.

В 2016 году предусмотрено средств окружного бюджета в сумме 8 621,7 тыс. руб. Кассовое исполнение и фактическое освоение в отчетном периоде составило 4 608,8 тыс. руб. или 53,5 % от утвержденного лимита.

В муниципальном образовании «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа в 5 жилых домах с. Нижняя Пёша устранены недостатки, обнаруженные на объектах капитального строительства в пределах гарантийного срока по государственным контрактам строительного подряда, заключенными для обеспечения нужд Ненецкого автономного округа:

1) Ул. Новая, дом 1А:

- дополнительное утепление наружных стен;
- восстановление герметизации коробок оконных со снятием облицовки и заменой подоконных досок;

- отопительная система. Добавление секций радиаторов с учетом прочистки и промывки. Гидравлическое испытание трубопроводов;

- дополнительное утепление чердака.

2) Ул. Новая, дом 21:

- переборка и утепление полов;
- восстановление герметизации коробок оконных со снятием облицовки и заменой подоконных досок;

- смена дверных блоков с установкой доводчиков. Облицовка дверных проемов.

- отопительная система, добавление секций радиаторов с учетом прочистки и промывки, гидравлическое испытание трубопроводов;

- дополнительное утепление чердака.
- 3) Ул. Новая, дом 23:
 - переборка и утепление полов;
 - дополнительное утепление чердака.
- 4) Ул. Калинина, дом 3А:
 - дополнительное утепление наружных стен;
 - восстановление герметизации коробок оконных со снятием облицовки и заменой подоконных досок;
 - смена дверных блоков с установкой доводчиков. Облицовка дверных проемов.
- 5) Ул. Калинина, дом 43А:
 - восстановление герметизации коробок оконных со снятием облицовки и заменой подоконных досок;
 - смена дверных блоков с установкой доводчиков. Облицовка дверных проемов.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы.

Целью государственной программы является развитие системы жилищно-коммунального хозяйства, улучшение характеристик жилищного фонда.

Достижение цели государственной программы обеспечивалось за счет решения следующих задач.

1. Задачи по повышению надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры Ненецкого автономного округа, обеспечению населения коммунальными услугами нормативного качества при их доступной стоимости, которые решались за счет оказания финансовой поддержки муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на проведение капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры в целях подготовки их к работе в осенне-зимний период;

2. Задачи по снижению роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, защиты экономических интересов населения от монопольного повышения цен (тарифов) решались за счет возмещения недополученных доходов организациям жилищно-коммунального комплекса Ненецкого автономного округа, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на поставляемые топливно-энергетические, коммунальные ресурсы и услуги: электрическую энергию, тепловую энергию, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и снабжение населения твердым топливом.

3. Задачи по сохранению, восстановлению и повышению качества жилищного фонда решались за счет:

- оказания финансовой поддержки муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа на софинансирование мероприятий по

организации содержания муниципального жилищного фонда (проведение капитального ремонта);

- оказания финансовой поддержки муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа на софинансирование расходных обязательств на устранение третьими лицами недостатков объектов капитального строительства, обнаруженных в пределах гарантийного срока по государственным контрактам строительного подряда, заключенным для обеспечения нужд Ненецкого автономного округа;

- обеспечения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств окружного бюджета.

Достижение цели и выполнение задач государственной программы обеспечивалось путем реализации практических мероприятий, сгруппированных в три подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунального комплекса».

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности коммунальных услуг».

Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан».

Детальное описание результатов, полученных в рамках реализации государственной программы, приведено в разделе 1.4 настоящего отчета.

1.3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы с обоснованием отклонений по целевым показателям, плановые значения по которым не достигнуты.

По итогам 2016 года достигнуты плановые значения 6 из 6 целевых показателей государственной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы приведены в Приложении 1 к данному годовому отчету.

1.4. Перечень отдельных и основных мероприятий государственной программы, выполненных в отчетном году в установленные сроки и в полном объеме согласно плану реализации.

Перечень основных мероприятий государственной программы, выполненных в отчетном году в установленные сроки и в полном объеме согласно плану реализации, представлен в Приложении 2 к годовому отчету.

Из 11 запланированных мероприятий в полном объеме выполнено 10 мероприятий.

1.5. Запланированные, но не достигнутые результаты реализации государственной программы с указанием не выполненных или выполненных не в полном объеме отдельных и основных мероприятий

государственной программы, а также причин их невыполнения или выполнения не в полном объеме.

По итогам 2016 года часть запланированных результатов не достигнута в полной мере в составе следующих основных мероприятий:

1. Субсидии местным бюджетам для обеспечения финансирования мероприятий по организации содержания муниципального жилищного фонда.

Планировалось провести капитальный ремонт 5 жилых домов в муниципальном образовании «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

По итогам года отремонтировано 5 жилых домов в с. Нижняя Пеша. При этом кассовое исполнение средств окружного бюджета по сравнению с утвержденным объемом в окружном бюджете составило 53,5%.

Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа в соответствии с соглашением от 09.06.2016 г. №55 о предоставлении в 2016 году субсидии из окружного бюджета.

По информации, предоставленной Администрацией муниципального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа, неполное освоение бюджетных ассигнований возникло по следующим причинам.

По результатам электронного аукциона, который состоялся 12.09.2016 года, 26.09.2016 был заключен муниципальный контракт с ООО «МКВ-СТРОЙ», по цене 5 701,3 тыс. руб., со сроком исполнения 30.10.2016.

В связи с неисполнением обязательств по муниципальному контракту в полном объеме в установленные сроки Администрацией муниципального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа по соглашению с ООО «МКВ-СТРОЙ» было принято решение расторгнуть муниципальный контракт.

Соглашение о расторжении муниципального контракта было заключено 02.12.2016 г. Оплата выполненных работ с учетом доли финансирования муниципального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа составила 4 751,3 тыс. руб., из них доля окружного бюджета 4 608,8 тыс. руб.

Не выполнены следующие виды работ:

1) Ул. Новая, дом 1А:

- смена дверных блоков с установкой доводчиков. Облицовка дверных проемов;

- замена котлов отопительных.

2) Ул. Новая, дом 21:

- замена котлов отопительных.

3) Ул. Новая, дом 23:

- замена дымовых труб.

4) Ул. Калинина, дом 3А:

- отопительная система, добавление секций радиаторов с учетом прочистки и промывки, гидравлическое испытание трубопроводов;

- замена котлов отопительных.

5) Ул. Калинина, дом 43А:

- замена котлов отопительных;

- замена дымовых труб.

2. В рамках основного мероприятия 2 «Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду» была предоставлена субсидия Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не было реализовано одно мероприятие «Капитальный ремонт действующих скважин 1 шт. (скв. № 5)». Мероприятие не было выполнено в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств. Стоимость работ по контракту составляла 1 877,9 тыс. руб. В настоящее время ведется судебная работа по расторжению муниципального контракта.

1.6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Государственная программа представляет собой координационный механизм, объединяющий деятельность, направленную на реформирование и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа.

Программа в 2016 году выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий.

Вместе с тем необходимо отметить существующие проблемы в ходе реализации мероприятия 4 «Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств на устранение третьими лицами недостатков объектов капитального строительства, обнаруженных в пределах гарантийного срока по государственным контрактам строительного подряда, заключенным для обеспечения нужд Ненецкого автономного округа» подпрограммы 3 «Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан». Неполное исполнение обязательств подрядной организацией ООО «МКВ-СТРОЙ» привело к невыполнению ряда работ, предусмотренных муниципальным контрактом, что повлияло на полноту освоения бюджетных средств.

1.7. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году.

Оценка эффективности реализации государственной программы произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от № 359-п от 03.10.2013 г.

Оценка эффективности реализации государственной программы проведена на основе:

1. Оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы путем сопоставления, фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей государственной программы и их плановых значений.

Оценка степени достижения целей и решения задач составляет 100 процентов.

2. Оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения государственной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий государственной программы.

Уровень финансирования реализации мероприятий государственной программы составил 97,41 процентов.

3. Оценки степени реализации мероприятий государственной программы.

В рамках запланированного объема работ в 2016 году из 11 мероприятий государственной программы выполнены в полном объеме 10. Степень реализации мероприятий составила 90,9 процентов.

Таким образом, по результатам оценки, произведенной в соответствии с вышеуказанной Методикой, эффективность реализации государственной программы составляет 96,1 %, государственная программа считается с удовлетворительным уровнем эффективности.

Раздел 2. Результаты реализации мер правового регулирования

Сведения об основных мерах правового регулирования приведены в Приложении № 3 к данному годовому отчету.

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований окружного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы.

3.1. Сведения о результатах использования бюджетных ассигнований окружного бюджета и иных средств на реализацию государственной программы.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований окружного бюджета на реализацию государственной программы приведен в Приложении № 4 к данному годовому отчету.

3.2. Сведения о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными и автономными учреждениями Ненецкого автономного округа по государственной программе.

Сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными и автономными учреждениями Ненецкого автономного округа государственной программой не предусмотрены.

Раздел 4. Сведения о внесенных изменениях в государственную программу.

В связи с изменениями бюджета Ненецкого автономного округа, принятыми на заседаниях Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа подготовлены и согласованы проекты нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа по корректировке перечня мероприятий и объемов средств окружного бюджета, выделенных на реализацию государственной программы.

Перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу, с указанием сути изменений, а также вида нормативных правовых актов, номера и даты принятия приведены в Приложении № 5 к данному годовому отчету.

Раздел 5. Презентация годового отчета об исполнении государственной программы

Презентация годового отчета об исполнении государственной программы представлена в электронном виде в формате «pptx.».

Приложение 1
к годовому отчету о ходе реализации и оценке
эффективности государственной программы
Ненецкого автономного округа
"Модернизация жилищно-коммунального
хозяйства Ненецкого автономного округа"

Сведения
о достижении целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа"
в 2016 году

1	2	3	Значение целевых показателей государственной программы (подпрограмм)		7	8	9		
			4	Отчетный год					
				5				6	
			Год, предшествующий отчетному	План	Факт	Абсолютное отклонение (+,-)		Оценка степени достижения целей и задач государственной программы (фактическое значение целевого показателя/плановое значение целевого показателя) (в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа), в %	Обоснование отклонений значения целевого показателя на конец отчетного года
1.	Общая площадь помещений в многоквартирных домах, отремонтированная в рамках региональной программы капитального ремонта	кв. м	1874,5	5 678,90	5678,9	0,00	100,0%		
2.	Количество многоквартирных жилых домов, в которых устранены недостатки, обнаруженные в период эксплуатации в пределах гарантийного срока	ед.	6	5	5	0	100,0%		
3.	Средний рост размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Ненецкому автономному округу	%	107,86	104,4	104,2	-0,2	100,2%	Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 2182-р утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2016 год. Для Ненецкого автономного округа средний индекс по субъекту установлен на уровне 4,4 %. Фактический показатель индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Ненецкому автономному округу в 2016 году составил 4,2 %.	
4.	Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, требующих замены	%	7,5	11,5	7,6	-3,9	151,3%		
5.	Количество аварий и инцидентов на объектах коммунальной инфраструктуры, % к уровню 2014 года	%	76	85	81,5	-3,5	104,3%		
6.	Количество населенных пунктов с организованной системой сбора отходов	%	4	4	4	0	100,0%		

Приложение 2
к годовому отчету о ходе реализации
и оценке эффективности
государственной программы
Ненецкого автономного округа
"Модернизация жилищно-коммунального
хозяйства Ненецкого автономного округа"

Перечень отдельных и основных мероприятий государственной программы, выполненных в отчетном году в установленные сроки и в полном объеме согласно плану реализации

№ п/п	Наименование отдельных и основных мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры."									
1.	Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	2016	2016	2016	2016	Снизить количество зафиксированных в 2016 году аварий и инцидентов на объектах коммунальной инфраструктуры к уровню 2014 года на 15 %, довести долю сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, требующих замены до 11,5 % от общей протяженности всех сетей	В результате проведенных мероприятий, в 2016 году на территории Ненецкого автономного округа уменьшилось количество зафиксированных инцидентов на объектах коммунальной инфраструктуры по сравнению с 2014 годом на 18,5 %. Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, требующих замены в общем количестве сетей уменьшилась до 7,6 %.	нет
2.	Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	2016	2016	2016	2016			нет

Подпрограмма 2 "Обеспечение доступности коммунальных услуг"

1.	<p>Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на электроэнергию, реализуемую населению на территории Ненецкого автономного округа и прочим потребителям (за исключением сельхозтоваропроизводителей) в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа</p>	<p>Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа</p>	2016	2016	2016	2016	2016	2016	<p>Обеспечить средний рост размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Ненецкому автономному округу на уровне 104,4 %</p>	<p>Средний рост размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Ненецкому автономному округу составил 104,2 %</p>	нет
2.	<p>Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, реализуемую городскому и сельскому населению</p>	<p>Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа</p>	2016	2016	2016	2016	2016	2016			
3.	<p>Субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, представляющим в интересах городских поселений, услуг по отоплению в соответствии с установленным Администрацией Ненецкого автономного округа предельным размером платы граждан за один квадратный метр отапливаемой площади жилых помещений</p>	<p>Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа</p>	2016	2016	2016	2016	2016	2016			
4.	<p>Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на холодную, горячую воду и услуги водоснабжения, реализуемые населению</p>	<p>Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа</p>	2016	2016	2016	2016	2016	2016			

4.	<p>Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств на устранение третьими лицами недостатков объектов капитального строительства, обнаруженных в пределах гарантийного срока по государственным контрактам строительного подряда, заключенным для обеспечения нужд Ненецкого автономного округа</p>	<p>Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа</p>	2016	2016	2016	2016	<p>Устранить в 5 жилых домах муниципального образования "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока</p>	<p>В 5 жилых домах муниципального образования "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа обнаруженные недостатки устранены</p>	<p>Кассовое исполнение средств окружного бюджета по сравнению с утвержденным объемом в окружном бюджете составило 53,5%. Неполное исполнение обязательств подрядной организацией ООО «МКВ-СТРОЙ» привело к невыполнению ряда работ, предусмотренных муниципальным контрактом, что повлияло на полноту освоения бюджетных средств. В связи с неисполнением обязательств по муниципальному контракту в полном объеме в установленные сроки Администрацией муниципального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа по соглашению с ООО «МКВ-СТРОЙ» было принято решение расторгнуть муниципальный контракт.</p> <p>Соглашение о расторжении муниципального контракта было заключено 02.12.2016 г.</p>
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сведения
о результатах реализации мер правового регулирования
государственной программы Ненецкого автономного округа
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства
Ненецкого автономного округа» в 2016 году

№/п/п	Вид нормативно-правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Примечание (результат реализации, причины отклонений)
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой						
Подпрограмма 4 "Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа"						
1	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа	Порядок устанавливает требования к представлению отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за исключением статистической отчетности) в уведомительном порядке субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору в Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа	Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа	2016 год	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 01.02.2016 N 12-п	
2	Приказ Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа	Устанавливает текстовые, табличные и графические (карты, схемы, чертежи, планы и иные материалы) описания системы организации и осуществления на территории Ненецкого автономного округа деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению образующихся отходов	Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа	2016 год	Приказ Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа от 11.10.2016 № 74-пр	
3	Приказ Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Устанавливает нормы накопления твердых коммунальных отходов	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	2016 год	Приказ Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 29.11.2016 № 54	
4	Приказ Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа	Устанавливает порядок ведения регионального кадастра отходов	Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа	2016 год	Приказ Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа от 06.06.2016 № 44-пр	
5	Приказ Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Устанавливает порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора)	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	2016 год	срок принятия переносится на I квартал 2017 года	Принятие данного документа связано с федеральными актами принимаемыми Правительством РФ. Федеральные Правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) утверждены постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156. Таким образом до конца 2016 года не представлялось возможным разработать и принять региональный документ соответствующий федеральным требованиям.
6	Приказ Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Присвоение юридическому лицу статуса регионального оператора и определение зоны его деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании конкурсного отбора	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	2016 год	срок принятия переносится на 2017 год	Присвоение статуса регионального оператора по обращению с ТКО осуществляется по результатам конкурсного отбора. Информация о проведении конкурсного отбора региональных операторов по обращению с ТКО размещается на сайте www.torgi.gov.ru . В настоящее время функционал сайта не позволяет размещать данную информацию. В соответствии с частью 3 статьи 29.1 ФЗ №89-ФЗ (с изм. от 28.12.2016 № 486-ФЗ) "Об отходах производства и потребления" соглашение субъекта РФ с региональным оператором по обращению с ТКО (и соответственно проведение конкурсного отбора) должно быть заключено не позднее 1.05.2018.

7	<p>Постановление Администрации Ненецкого автономного округа</p>	<p>Устанавливает порядок регулирования деятельности региональных операторов, за исключением установления порядка проведения их конкурсного отбора</p>	<p>Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа</p>	<p>2016 год</p>	<p>срок принятия переносится на 1 квартал 2017 года</p>	<p>Принятие данного документа увязано с федеральными актами принимаемыми Правительством РФ. Федеральные Правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) утверждены постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156. Таким образом до конца 2016 года не представлялось возможным разработать и принять региональный документ соответствующий федеральным требованиям.</p>
8	<p>Приказ Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа</p>	<p>Утверждаются инвестиционные программы операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющие регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, устанавливаются плановые значения показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов</p>	<p>Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа</p>	<p>до 01.01.2017</p>	<p>срок принятия переносится на 2017 год</p>	<p>Утверждение инвестиционных программ операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами возможно осуществить после проведения конкурсного отбора регионального оператора и заключения с ним соглашения. В настоящее время конкурсный отбор регионального оператора по обращению с ТКО не проводился</p>

Приложение 4
к годовому отчету о ходе реализации и оценке
эффективности государственной программы
Ненецкого автономного округа
"Модернизация жилищно-коммунального
хозяйства Ненецкого автономного округа"

Сведения
о результатах использования бюджетных ассигнований окружного бюджета
и иных средств на реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа"
за 2016 год

Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Срок начала реализации мероприятия	Срок окончания реализации мероприятия	Объем финансирования государственной программы (тыс. руб.)										Фактически израсходовано в том числе:	% кассового исполнения бюджета в отчетном периоде по сравнению с плановым значением запланованного бюджета в отчетном периоде	% фактического освоения средств окружного бюджета в отчетном периоде по отношению к ассигновкам на использование окружного бюджета	Оценка степени соответствия запланованному уровню затрат и эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения						
			Запланировано на текущий год в том числе:					Кассовое исполнение в том числе:									иные источники					
			в том числе:		в том числе:			в том числе:		в том числе:												
			федеральный бюджет	окружной бюджет	иные источники	федеральный бюджет	окружной бюджет	иные источники	иные источники	федеральный бюджет	окружной бюджет	местные бюджеты										
Государственная программа Ненецкого автономного округа "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа", всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
в том числе:																						
Органический исполнитель: Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетик и транспорта Ненецкого автономного округа			1 047 725,4	6 706,0	1 038 592,6	1 284,1	1 142,7	1 045 298,6	1 015 883,5	6 706,0	1 005 213,6	1 022,8	2 241,1	1 020 550,2	6 706,0	1 009 880,3	1 022,8	2 941,1	96,8%	100,5%	97,3%	
в том числе:																						
Подпрограмма 1 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"			63 171,9	0,0	59 887,7	1 141,5	1 142,7	59 887,7	55 268,7	0,0	51 447,3	880,3	2 241,1	59 285,4	0,0	56 114,0	880,3	2 941,1	85,9%	109,1%	93,7%	
в том числе:																						
Ответственный исполнитель: Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетик и транспорта Ненецкого автономного округа			59 887,7	0,0	59 887,7	0,0	0,0	59 887,7	51 447,3	0,0	51 447,3	0,0	0,0	56 114,0	0,0	56 114,0	0,0	0,0	85,9%	109,1%	93,7%	
Участник: Администрация МО Торьорский округ "Торуд Нараан-Мад"			711,4	0,0	0,0	711,4	0,0	0,0	537,2	0,0	537,2	0,0	0,0	537,2	0,0	0,0	537,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	
Участник: Администрация МО "Муниципальный район Аппендэрвад район"			470,1	0,0	0,0	430,1	40,0	0,0	361,5	0,0	343,1	18,4	18,4	361,5	0,0	343,1	18,4	18,4	0,0%	0,0%	0,0%	
Участник: ГУП НАО "Ненецкая коммунальная компания"			1 102,7	0,0	0,0	0,0	1 102,7	0,0	2 922,7	0,0	0,0	2 922,7	0,0	2 922,7	0,0	0,0	0,0	2 922,7	0,0%	0,0%	0,0%	
Основные мероприятия 1 "Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на капитальные расходы системы коммунальной инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период"			24 102,7	0,0	23 000,0	0,0	1 102,7	23 000,0	25 922,7	0,0	23 000,0	2 922,7	0,0	23 000,0	0,0	23 000,0	0,0	2 922,7	100,0%	100,0%	100,0%	
в том числе:																						
Ответственный исполнитель: Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетик и транспорта Ненецкого автономного округа			23 000,0	0,0	23 000,0	0,0	0,0	23 000,0	23 000,0	0,0	23 000,0	0,0	0,0	25 000,0	0,0	23 000,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%	
Участник: Ненецкая коммунальная компания			1 102,7	0,0	0,0	0,0	1 102,7	0,0	2 922,7	0,0	0,0	0,0	2 922,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2 922,7	0,0%	0,0%	0,0%	
Система мероприятий 2 "Субсидии на организацию и проведение мероприятий по обеспечению населения водопользования в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду"			38 069,2	0,0	36 887,7	1 141,5	46,0	36 887,7	29 246,0	0,0	28 447,3	880,3	18,4	34 012,7	0,0	33 114,0	880,3	18,4	77,1%	116,4%	89,8%	
в том числе:																						
Ответственный исполнитель: Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетик и транспорта Ненецкого автономного округа			36 887,7	0,0	36 887,7	0,0	0,0	36 887,7	28 447,3	0,0	28 447,3	0,0	0,0	33 114,0	0,0	33 114,0	0,0	0,0	77,1%	116,4%	89,8%	
Участник: Администрация МО Торьорский округ "Торуд Нараан-Мад"			711,4	0,0	0,0	711,4	0,0	0,0	537,2	0,0	537,2	0,0	0,0	537,2	0,0	0,0	537,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	
Участник: Администрация МО "Муниципальный район Аппендэрвад район"			470,1	0,0	0,0	430,1	40,0	0,0	361,5	0,0	343,1	18,4	18,4	361,5	0,0	343,1	18,4	18,4	0,0%	0,0%	0,0%	
Участник: Администрация МО "Муниципальный район Аппендэрвад район"			927 496,3	0,0	927 496,3	0,0	0,0	927 496,3	906 570,6	0,0	906 570,6	0,0	0,0	906 570,6	0,0	906 570,6	0,0	0,0	97,7%	100,0%	97,7%	
в том числе:																						
Ответственный исполнитель: Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетик и транспорта Ненецкого автономного округа			927 496,3	0,0	927 496,3	0,0	0,0	927 496,3	906 570,6	0,0	906 570,6	0,0	0,0	906 570,6	0,0	906 570,6	0,0	0,0	97,7%	100,0%	97,7%	
Система мероприятий 1 "Субсидии юридическим лицам на возмещение первоначальных затрат на возмещение части затрат на капитальные расходы системы коммунальной инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период"			444 213,9	0,0	444 213,9	0,0	0,0	444 213,9	444 056,0	0,0	444 056,0	0,0	0,0	444 056,0	0,0	444 056,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%	
в том числе:																						
Ответственный исполнитель: Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетик и транспорта Ненецкого автономного округа			444 213,9	0,0	444 213,9	0,0	0,0	444 213,9	444 056,0	0,0	444 056,0	0,0	0,0	444 056,0	0,0	444 056,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%	

тыс. рублей

Приложение 5
к годовому отчету о ходе реализации
и оценке эффективности
государственной программы
Ненецкого автономного округа
"Модернизация жилищно-коммунального
хозяйства Ненецкого автономного округа

Сведения
о внесенных изменениях в государственную программу Ненецкого автономного округа
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» в 2016 году

№ п/п	Вид и наименование нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменения (краткое изложение)
1.	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»	15.03.2016	№ 65-п	Объем бюджетных ассигнований приведен в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 25.12.2015 № 171-оз «Об окружном бюджете на 2016 год». Откорректирован перечень участников государственной программы. В Приложение 1 уточнены целевые показатели. Приложение 2 дополнено новыми нормативными правовыми актами.
2.	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»	08.09.2016	№ 282-п	Объем бюджетных ассигнований приведен в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 25.12.2015 № 171-оз «Об окружном бюджете на 2016 год» (в ред. законов НАО от 21.04.2016 № 199-ОЗ, от 04.07.2016 № 218-ОЗ). В паспорте программы дополнен перечень участников государственной программы. Государственная программа дополнена Подпрограммой 4 "Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа". Пункт 3 подпрограммы 1, Пункт 3 подпрограммы 3 изложен в новой редакции.

Расчет оценки эффективности реализации государственной программы Ненецкого автономного округа "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа"

Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевых показателей государственной программы (подпрограммы)		Абсолютное отклонение (+,-)	Оценка степени достижения целей и задач государственной программы (фактически/плановое значение целевого показателя) в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа), в %	Степень достижения планового значения показателя для расчета	Оценка степени достижения целей и решения задач
		Отчетный год (2016)					
		План	Факт				
Год, предоставляющий отчетную							
Общая площадь помещений в многоквартирных домах, отремонтированная в рамках региональной программы капитального ремонта	кв. м	1874	1874,5	0,50	100,03	100,0	
Количество многоквартирных жилых домов, в которых утрачены все объекты обслуживания в период эксплуатации в пределах гарантийного срока	ед.	5	5	0	100,00	100,0	100,0
Средний рост размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в форме по Ненецкому автономному округу	%	104,4	104,2	-0,2	100,19	100,2	
Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, требующих замены	%	11,5	7,6	-3,9	151,3%	100,0	
Количество аварий и инцидентов на объектах коммунальной инфраструктуры, % к уровню 2014 года	%	85	81,5	-3,5	104,3%	100,0	
Количество населенных пунктов с организованной системой сбора отходов	шт.	4	4	0	100,0%	100,0	

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников государственной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы,	Планируемый объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий государственной программы, Фп	Фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий государственной программы, Фф	Уровень финансирования реализации мероприятий государственной программы, У=Фф/Фп х 100 %
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа"	1 047 725,40	1 020 550,20	97,41

Оценка степени реализации мероприятий государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий государственной программы) путем сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации государственной программы.

Наименование государственной программы,	Общие количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, М	Количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, Мв	Степень реализации мероприятий, СРм = Мв / М х 100 %
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа"	11	10	90,9

Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2015 году

Наименование государственной программы,	Оценка степени достижения целей и решения задач	Степень соответствия запланированному уровню расходов, У	Степень реализации мероприятий, СРм	Результаты эффективности реализации государственной программы	Оценка эффективности
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа"	100,03	97,41	90,91	96,1	Удовлетворительный уровень эффективности