



**Департамент строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики
и транспорта
Ненецкого автономного
округа
(ДС и ЖКХ НАО)**

ул. им. А.П. Пырерко, д. 7, г. Нарьян-Мар,
Ненецкий автономный округ, 166000,
тел.: (81853) 2-19-21,
факс: (81853) 2-19-23
E-mail:naostroy@adm-nao.ru

Заместителю губернатора
Ненецкого автономного округа -
руководителю Департамента
финансов и экономики
Ненецкого автономного

Т.П.ЛОГВИНЕНКО

от 28.02.19 № 228

Уважаемая Татьяна Павловна!

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа в соответствии с пунктом 68 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п, направляет в Ваш адрес годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа» на бумажном носителе и в электронном виде.

Приложение: на 17 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента

В.В.Саутина

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента
строительства, жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и транспорта
Ненецкого автономного округа



В.В. Саутина
2019 г.

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы Ненецкого автономного округа
«Формирование современной городской среды
Ненецкого автономного округа»
за 2018 год

Ответственный исполнитель:

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

Соисполнители: отсутствуют

Дата составления отчета: «28» февраля 2019 г.

Исполнитель:

Начальник управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Корельская Елена Михайловна телефон (81853) 2-15-23, электронный адрес ekorelskaya@adm-nao.ru

Раздел 1.
Конкретные результаты (описательная часть) реализации
государственной программы в целом, а также в разрезе отдельных
мероприятий, подпрограмм и основных мероприятий,
достигнутые за отчетный год.

1.1. Сведения о приведении государственной программы за отчетный период в соответствие со сводной бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря отчетного года либо изложение причин, по которым государственная программа не приведена в соответствие в такое состояние.

Государственная программа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа» не приведена в соответствие со сводной бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря 2018 года. В государственной программе не учтены изменения, внесенные законом Ненецкого автономного округа от 29.10.2018 № 7-оз «О внесении изменений в закон ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в части увеличения объема субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий на 2018 год, ввиду того, что в 4 квартале 2018 года проработка вопросов по внесению изменений в окружной бюджет в части изменения объемов государственной программы продолжалась до середины декабря 2018 года. Заявка Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа (далее – Департамент) (исх.№ 6485 от 11.10.2018, № 6864 от 26.10.2018, № 6946 от 01.11.2018) на уменьшение ассигнований в связи с невостребованностью по предоставлению субсидий местным бюджетам на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2018 году не была учтена в изменениях в окружной бюджет, внесенных законами Ненецкого автономного округа от 29.10.2018 № 7-оз, от 09.11.2018 № 13-оз, от 18.12.2018 № 25-оз.

Проект изменений в государственную программу подготовлен с учетом приведения со сводной бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря 2018 года, законом Ненецкого автономного округа от 24.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Российской Федерации от № 106 Постановление Правительства РФ от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и будет внесен на утверждение после прохождения процедуры согласования.

1.2. Результаты использования бюджетных ассигнований по источникам финансирования, сопоставление плановых и фактических значений (при наличии отклонений с указанием причин отклонений).

Объем ассигнований на реализацию государственной программы на 2018 год утвержден за счет всех источников в общей сумме 96482,0 тыс.рублей, исполнение за 2018 год составило 89 599,7 тыс.рублей или 92,9 %, в том числе:

за счет средств федерального бюджета плановый объем субсидии составил 5924,6 тыс.рублей, освоено 5795,9 тыс.рублей или 97,8 тыс.рублей. Остаток (экономия) средств составил 128,74485 тыс.рублей. Средства перечислялись по факту выполненных работ, остаток неиспользованных средств федерального бюджета на едином счете окружного бюджета на 01.01.2019 года отсутствует;

за счет средств окружного бюджета плановый объем утвержден в сумме 87662,5 тыс.рублей, освоено 81115,8 тыс.рублей или 92,5 %, остаток неиспользованных средств составил 6546,7 тыс.рублей, в том числе по подпрограмме 1 объем не востребовавшейся суммы составил 4917,4 тыс.рублей, работы выполнены в полном объеме, оплата за счет субсидии проведена в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует;

за счет средств местных бюджетов плановые ассигнования утверждены в сумме 2894,9 тыс.рублей или 3 % от потребности, средства освоены в сумме 2688,0 тыс.рублей или 92,9 %. Остаток неиспользованных средств (экономия) составил 206,9 тыс.рублей, кредиторская задолженность отсутствует.

В разрезе подпрограмм выполнение мероприятий программы составило:

Подпрограмма 1 Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)» - исполнение за счет всех источников составило

53 % в размере 5716,1 тыс.рублей при плане 10788,8 тыс.рублей, в том числе:

за счет средств окружного бюджета исполнение составило 5544,7 тыс.рублей при плане 10465,1 тыс.рублей или 53 %. Остаток не востребовавшихся средств составил 4920,4 тыс.рублей.

за счет средств местных бюджетов исполнение составило 171,4 тыс.рублей при плане 323,7 тыс.рублей или 53 %. Остаток не востребовавшихся средств составил 152,3 тыс.рублей.

Подпрограмма 2 «Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)»

исполнение за счет всех источников составило 97,9 % в размере 83883,6 тыс.рублей при плане 85693,2 тыс.рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета плановый объем субсидии составил 5924,6 тыс.рублей, освоено 5795,9 тыс.рублей или 97,8 тыс.рублей. Остаток (экономия) средств составил 128,74485 тыс.рублей;

за счет средств окружного бюджета исполнение составило 75571,1 тыс.рублей при плане 77197,4 тыс.рублей или 97,9 %. Остаток неиспользованных средств (экономия) составил 1626,3 тыс.рублей;

за счет средств местных бюджетов исполнение составило 2516,6 тыс.рублей при плане 2571,2 тыс.рублей или 97,9 %. Остаток не востребовавшихся средств составил 54,6 тыс.рублей.

1.3 Сведения о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в отчетном году

Общий объем освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы в 2018 году, составил 92,9%, расшифровка в размере мероприятий приведена в приложении 4 к настоящему отчету.

По подпрограмме 1 Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)» освоение составило 53 %. Объем расходов за счет всех источников составил 5716,1 тыс.рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 5544,7 тыс.рублей, местного бюджета 171,4 тыс.рублей. Объем не востребованных ассигнований окружного бюджета составил 4917,4 тыс.рублей. Средства федерального бюджета для реализации мероприятий в рамках указанной подпрограммы не предусмотрены. Целевые показатели выполнены в полном объеме.

1) По мероприятию «Субсидии местным бюджетам на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» освоение ассигнований составило 50,8 % в сумме 5239,7 тыс.рублей при плановых ассигнованиях 10309,3 тыс.рублей. Объем не востребованных ассигнований окружного бюджета составил 4917,4 тыс.рублей. На 2018 год с соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.07.2018 № 186-п «О распределении субсидии бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа, предоставляемой в рамках подпрограммы «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (городских парков)» государственной программы Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа» субсидия на благоустройство парков распределена бюджету муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в размере 10 000,0 тыс. рублей. Согласно приложению 1 к государственной программе реализация целевого показателя «Количество реализованных проектов по благоустройству парков» достигается в полном объеме к 31 декабря 2022 года, в период с 2019-2022 реализация мероприятий по благоустройству парка осуществляется этапами. В июле 2019 года Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» принято решение о реализации в 2018 году только одного очередного этапа по благоустройству территории парка- территории вокруг памятника работникам лесозавода: устройство деревянной площадки возле памятника из гладкой террасной доски и деревянного ограждения вокруг нее. Имеющийся проект этапа «Устройство тротуаров, связывающих в п.Новый, памятник лесозаводчанам и баню №4», по результатам обсуждений было решено доработать в части применения материалов и реализацию перенести на 2019 год. Муниципальный контракт заключен 10.10.2018, подрядчик ООО «Строй –Гарант», стоимость работ 5239,8 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии из окружного бюджета 5082,6 тыс.рублей. Департаментом была подана бюджетная заявка на уменьшение объема субсидии на благоустройство парков в 2018 году (исх.№ 6485 от 11.10.2018, № 6864 от 26.10.2018, № 6946 от 01.11.2018) ввиду не востребованности и переноса части ассигнований на увеличение объема субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий на 2018 год. В изменениях, внесенных законами Ненецкого автономного округа от 29.10.2018 № 7-оз, от 09.11.2018 № 13-оз, от 18.12.2018 № 25-оз заявка на увеличение была учтена за счет других источников, а уменьшение ассигнований не проведено.

2) По мероприятию «Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по созданию условий для массового отдыха жителей поселения (городского округа) и организация обустройства мест массового отдыха населения за счет целевых денежных средств недропользователей в рамках исполнения Соглашений о сотрудничестве» освоение ассигнований

составило 99,4 % в сумме 476,4 тыс.рублей при плановых ассигнованиях 479,5 тыс.рублей. Экономия за счет средств окружного бюджета составила 3 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета 0,1 тыс.рублей. Получатель субсидии бюджет МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». В результате реализации мероприятия ООО «СПК-Инжиниринг» разработаны схемы планировочной организации земельного участка и генплана (ПЗУ1, ГП), (ПЗУ2, БГ тротуары, площадки, проезды, автостоянки), (ПЗУ3, ОЗ дендроплан, посадочные чертежи), разработаны архитектурные решения и архитектурно-строительные чертежи (АР, АС) (МАФы, искусственные сооружения, ограждения), сведения об инженерном оборудовании, электроосвещении (ИОС,ЭС,ЭО), разработана сметная документация по благоустройству всей территории парка.

По подпрограмме 2 «Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)» освоение составило 97,9 %. Объем расходов за счет всех источников составил 83883,6 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 5795,9 тыс.рублей, окружного бюджета 75571,1 тыс.рублей, местного бюджета 2516,6 тыс.рублей. Остаток (экономия) неосвоенных средств федерального бюджета составил 128,74485 тыс.рублей, средства перечислялись по факту выполненных работ, остаток неиспользованных средств федерального бюджета на едином счете окружного бюджета отсутствует. Остаток (экономия) окружных средств составил 1626,3 тыс.рублей. Целевые показатели и мероприятия выполнены в полном объеме. Подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

1) По мероприятию «Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий» освоение ассигнований составило 98,1 % в сумме 17397,1 тыс.рублей при плановых ассигнованиях 17729,3 тыс.рублей. В рамках мероприятия на 2018 год предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по благоустройству территорий и (или) разработку дизайн-проектов (эскизных проектов) благоустройства территории, разработку проектной документации благоустройства территорий. Средства федерального бюджета на реализацию мероприятия не предусмотрены.

Все работы выполнены, кредиторская задолженность отсутствует. Получателем субсидии являлись все муниципальные образования – участники программы. Реализовано 7 мероприятий, из них 100 % освоение составило по 3-м мероприятиям: субсидия МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на благоустройство территории в районе ул.Рыбников в г.Нарьян-Маре. Освещение пешеходной зоны; субсидия МО МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» на разработку проектной документации, разработку дизайн-проектов (эскизных проектов); субсидия МО «Канинский сельсовет» на разработку проектной документации, разработку дизайн-проектов (эскизных проектов).

По остальным 5-ти мероприятиям в результате проведения конкурсных процедур образовалась экономия в размере 332,2 тыс.рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета экономия составила 322,4 тыс.рублей, за счет средств муниципального бюджета 9,8 тыс.рублей. Экономия сложилась по следующим мероприятиям:

Объект «Общественная территория в районе ул. Рыбников в г.Нарьян-Маре. Освещение пешеходной зоны», освоение средств составило 90,9 %. Получатель субсидии бюджет МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», заключен МК с ООО

«ЭнергоПромСервис» на сумму 2 139,7 тыс.рублей при плановых ассигнованиях в размере 2353,7 тыс.рублей, экономия составила 214,0 тыс.рублей, в том числе за счет окружного бюджета 207,6 тыс.рублей, за счет местного бюджета 6,4 тыс.рублей. Работы выполнены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует.

Объект «Благоустройство пешеходной зоны в районе Захребетной курьи», освоение 97 %, получатель субсидии МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей». Заключены МК с ООО «РИЦ» на общую сумму 3852,5 тыс.рублей за счет двух мероприятий (целевых статей), по данному мероприятию оплата произведена в сумме 2339,4 тыс.рублей, экономия составила 72,9 тыс.рублей, в том числе за счет окружного бюджета 70,9 тыс.рублей, за счет местного бюджета 2,0 тыс.рублей. Работы выполнены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует

Мероприятие «Разработка проектной документации»

Получатель субсидии бюджет МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», освоение 93,1%, заключены муниципальные договоры (ООО «Универсал Геодезия», ООО «СПК – Инжиниринг», ООО «Северная теплоэнергетическая сервисная компания») на общую сумму 564,2 тыс.рублей, остаток (экономия) неосвоенных средств составил 42,1 тыс.рублей, в том числе за счет окружного бюджета 40,8 тыс.рублей, за счет местного бюджета 1,3 тыс.рублей. В рамках договоров разработана проектная документация для выполнения работ по обустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу 2019 года.

Получатель субсидии бюджет МО «Приморско-Куйский сельсовет», освоение 98,1%, заключены муниципальные договоры на общую сумму 168,5 тыс.рублей, остаток (экономия) неосвоенных средств 3,2 тыс.рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 3,1 тыс.рублей. В рамках договоров разработана проектная документация для выполнения работ по обустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу 2019 года.

2) По мероприятию «Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» освоение ассигнований составило 97,8 % в сумме 66486,5 тыс.рублей при плановых ассигнованиях 67963,9 тыс.рублей. В рамках мероприятия на 2018 год запланировано предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований- участникам приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий, в том числе с участием средств федерального бюджета. Реализовано 14 проектов благоустройства, в том числе 4 дворовых и 10 общественных территорий, работы выполнены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. Экономия в результате конкурсных процедур составила 1477,4 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 128,74485 тыс.рублей, за счет средств окружного бюджета 1303,9 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета 44,8 тыс.рублей.

Из 14 реализованных объектов по 10 объектам ассигнования использованы в размере 100 %. Экономия в результате конкурсных процедур сложилась по следующим мероприятиям:

Объект «Благоустройство дворовой территории жилых домов по ул. 60 лет Октября, д.6,8,10 в городе Нарьян-Маре (2 этап)» освоение 97,6 %, получатель субсидии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Заключен МК с ООО «РИЦ» на сумму 11675,6 тыс.рублей, экономия составила 285,5 тыс.рублей, в том числе за

счет федерального бюджета 24,9 тыс.рублей, за счет окружного бюджета 252,1 тыс.рублей, за счет местного бюджета 8,5 тыс.рублей. Работы выполнены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует

Объект «Благоустройство общественной территории г. Нарьян-Мар, берег Городецкого шара район Морского порта» освоение 98,2 %, получатель субсидии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Заключен МК с ИП Абачараева Абугаят Цахаевна на сумму 12649,5 тыс.рублей, экономия средств составила 233,8 тыс.рублей, в том числе за счет федерального бюджета 20,4 тыс.рублей, за счет окружного бюджета 206,3 тыс.рублей, за счет местного бюджета 7,1 тыс.рублей. Работы выполнены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует

Объект «Благоустройство общественной территории г. Нарьян-Мар между зданием ЗАГСа и автомобильной дорогой по ул. Первомайской» освоение 93,8 %, получатель субсидии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Заключен МК с ООО «РИЦ» на сумму 14508,1 тыс.рублей, экономия средств составила 957,4 тыс.рублей, в том числе за счет федерального бюджета 83,4 тыс.рублей, за счет окружного бюджета 845,3 тыс.рублей, за счет местного бюджета 28,7 тыс.рублей. Работы выполнены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует

Объект «Благоустройство дворовой территории п. Искателей, ул. Губкина, д. 22 А» освоение 99,9 %, получатель субсидии МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей». Заключены МК с ИП Доронин Максим Сергеевич на сумму 256,3 тыс.рублей, с ИП Кошкин Сергей Леонидович на сумму 131,6 тыс.рублей, экономия средств составила 0,2 тыс.рублей. Работы выполнены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует.

1.4. Сведения о мероприятиях, реализованных и не реализованных в установленные сроки и в полном объеме (с указанием причин, по которым мероприятия не реализованы полностью либо частично).

В 2018 году участниками государственной программы являлись 4 муниципальных образования в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек: МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», МО «Канинский сельсовет, МО «Приморско-Куйский сельсовет.

Государственная программа не содержит отдельных мероприятий, реализация осуществляется в рамках мероприятий входящих в состав основных мероприятий трех подпрограмм государственной программы. Все мероприятия выполнены на 100 процентов в срок до 31.12.2018 года.

Степень достижения всех целевых показателей государственной программы составила 100 %.

Все мероприятия выполнены, работы оплачены, кредиторская задолженность отсутствует. Все условия предоставления субсидий из федерального бюджета выполнены.

Мероприятия подпрограмм 1 и 2 в полном объеме осуществляются посредством предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование полномочий органов местного самоуправления в сфере благоустройства. Процент софинансирования за счет средств окружного бюджета составил 97%.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Основным фактором, стимулирующим выполнение целевых показателей и мероприятий, является широкое привлечение жителей и общественности к решению вопросов благоустройства, контроль со стороны муниципальных общественных комиссий, Межведомственной комиссии по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», информирование населения через СМИ на регулярной основе о ходе реализации программы, еженедельный мониторинг хода выполнения мероприятий.

Кроме того, стимулирующим фактором является вовлечение населения в вопросы отбора территорий для благоустройства, так в 2018 году в городе Нарьян-Мар впервые проведено открытое рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для первоочередного благоустройства, приняло участие 3459 человек или 7,9 % от жителей города Нарьян-Мар. Проведение торжественных открытий благоустроенных объектов, трудовое участие граждан при благоустройстве дворовых территорий несомненно способствует повышению ответственности органов местного самоуправления при организации процессов благоустройства.

Положительное влияние оказала финансовая помощь из окружного бюджета на разработку проектной документации по объектам благоустройства, так как в 2017 году отсутствие дизайн-проектов, сметной документации привело к позднему заключению контрактов.

Основным отрицательным фактором явилось долгое принятие административных решений, что привело к позднему решению вопроса о применении материалов для устройства пешеходных дорожек в парке в районе ул.Юбилейная. В результате чего образовался объем невостребованных ассигнований и низкий процент освоения ассигнований по подпрограмме 1, что привело к тому, что при 100 % исполнении показателей и мероприятий программы общая оценка эффективности государственной программы является удовлетворительной.

1.6. Результаты реализации мер правового регулирования.

В целях реализации подпрограммы 2 разработаны и утверждены в виде отдельных приложений к государственной программе:

Правила предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на благоустройство территорий муниципальных образований (приложение 6).

Порядок проведения инвентаризации (приложение 3.1)

1.7. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования, досрочном прекращении основных (отдельных) мероприятий, подпрограммы или государственной программы в целом, предложения о продлении срока реализации государственных программ, подпрограмм, отдельных (основных) мероприятий.

В целях участия с 2019 года в национальном проекте «Жилье и городская среда» и по результатам реализации приоритетного проекта в 2018 году предлагаем продлить реализацию программы до 2024 года, не снижая объемов ассигнований за счет средств окружного бюджета относительно периода 2022 года

Департамент предлагает внести изменения в Методику оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 № 359-п. В случае, если бюджетная заявка за снятие невостребованных ассигнований подана своевременно в финансовый орган и предложено новое направление использования средств, при условии исполнения целевых показателей по данному мероприятию, для оценки эффективности данный показатель либо не учитывается, либо считается равным 100 %.

1.8. Сведения о степени выполнения отдельных и основных мероприятий государственной программы за отчетный период.

Приведены в приложении 1 к годовому отчету.

1.9. Сведения о внесенных изменениях в государственную программу в отчетном периоде

Приведены в приложении 2 к годовому отчету.

1.10. Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы.

Приведены в приложении 3 к годовому отчету.

1.11. Сведения о результатах использования бюджетных ассигнований окружного бюджета на реализацию государственной программы

Приведены в приложении 4 к годовому отчету.

1.12. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году, рассчитанные в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа.

Оценка эффективности реализации государственной программы проведена на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в приложении 3 к годовому отчету.

В 2018 году все целевые показатели программы выполнены на 100%.

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения государственной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий государственной программы, приведенных в приложении 4 к годовому отчету.

В 2018 году уровень финансирования реализации мероприятий государственной программы составил 92,9% от плана.

3) оценки степени выполнения мероприятий государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), приведенной в приложении к годовому отчету.

В 2018 году все мероприятия программы выполнены на 100 %.

Таким образом, по результатам оценки, произведенной в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 № 359-п, государственная программа реализована в 2018 году с удовлетворительным уровнем эффективности.
