


УТВЕРЖДАЮ  
Исполняющий обязанности  
руководителя Департамента строительства,  
жилищно-коммунального хозяйства,  
энергетики и транспорта  
Ненецкого автономного округа



П.А. Масюков

« 28 » февраля 2020 г.

Годовой отчет  
о ходе реализации и оценке эффективности государственной  
программы Ненецкого автономного округа  
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства  
Ненецкого автономного округа»  
за 2019 год

Ответственный исполнитель:

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики  
и транспорта Ненецкого автономного округа

Соисполнители государственной программы отсутствуют

Дата составления отчета: «28» февраля 2020 г.

Исполнитель: главный консультант отдела реализации государственных программ управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Чернышева Елена Прокопьевна, телефон (81853) 2-12-18, e-mail: [echernysheva@adm-nao.ru](mailto:echernysheva@adm-nao.ru)

**Раздел 1.**  
**Конкретные результаты (описательная часть) реализации**  
**государственной программы в целом, а также в разрезе отдельных**  
**мероприятий, подпрограмм и основных мероприятий,**  
**достигнутые за 2019 год.**

1.1. Сведения о приведении государственной программы за 2019 год в соответствие со сводной бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря 2018 года либо изложение причин, по которым государственная программа не приведена в соответствие в такое состояние.

Приведение параметров государственной программы в соответствие с бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря 2019 года планируется обеспечить при внесении изменений в государственную программу в соответствии с требованием статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в срок до 20.03.2020. Проект изменений в государственную программу находится в стадии подготовки. Задержка в подготовке изменения связана с большим объемом функций и задач, возложенных на управление государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также дефицитом кадрового ресурса.

1.2. Результаты использования бюджетных ассигнований по источникам финансирования, сопоставление плановых и фактических значений (при наличии отклонений с указанием причин отклонений).

Общий объем финансирования государственной программы, запланированный на 2019 год, составил 1 679 285,5 тыс. рублей в том числе:

за счет средств окружного бюджета – 1 628 323,8 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 9 924,6 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов муниципальных образований – 5 725,5 тыс. рублей;

за счет средств иных источников – 45 236,2 тыс. рублей.

По итогам 2019 года кассовое исполнение за счет всех источников составило 1 533 750,3 тыс. рублей или 91,3 % от объема утвержденных лимитов на 2019 год, в том числе:

за счет средств окружного бюджета (с учетом средств федерального бюджета) – 1 485 099,8 тыс. рублей или 91,2 % от объема утвержденных лимитов на 2019 год;

за счет средств бюджетов муниципальных образований – 3 414,1 тыс. рублей или 59,6 % от объема утвержденных лимитов на 2019 год;

за счет средств иных источников – 45 236,4 тыс. рублей или 100% от объема утвержденных лимитов на 2019 год.

**В 2019 году в рамках государственной программы реализовывались следующие мероприятия:**

**Отдельное мероприятие 7 - Создание централизованной системы учета потребителей жилищно-коммунальных услуг, тарификации жилищно-коммунальных услуг и формирования единых платежных документов:**

На реализацию данного мероприятия в 2019 году доведено бюджетных ассигнований в сумме 8 400,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 6 831,5 тыс. руб. – 81,3 % от лимита отчетного периода.

В целях решения задач по управлению объектами и субъектами жилищно-коммунального комплекса, организации мониторинга распределения финансовых потоков платежей за коммунальные ресурсы и сокращение издержек граждан на расчетно-кассовое обслуживание граждан предлагается реализация проекта «Централизованная система учета потребителей жилищно - коммунальных услуг, тарификации жилищно-коммунальных услуг и формирования единых платежных документов».

Основные задачи системы:

1. Создание и поддержка единых баз данных ЖКХ НАО, организация и настройка прав регламентированного доступа к базам данных;
2. Разработка и внедрение регламентов технологического и информационного обмена;
3. Оптимальная и безопасная обработка сведений об объёмах и качестве поставляемых коммунальных ресурсов и услуг для обеспечения расчётов их стоимости;
4. Формирование ЕПД, оптимизация расходов предприятий жилищно-коммунального сектора на обслуживание граждан;
5. Повышение комфортности и безопасности проживания граждан, улучшение информационного обслуживания населения, сокращение потерь времени граждан при обращении по вопросам ЖКХ;
6. Предоставление органам местного самоуправления, непротиворечивых и актуальных сведений об объёмах и качестве поставляемых коммунальных ресурсов;
7. Автоматизация процессов передачи сведений в ГИС ЖКХ, ГИС ТЭК и ГИС Энергоэффективность.

Стоимость подключения к сервисам системы в соответствии с коммерческими предложениями составляет 8 400,0 тыс. руб.

Субсидия предоставлена ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» в размере 6 831,5 тыс. руб. в соответствии со следующими представленными документами, подтверждающими расходные обязательства предприятия:

- государственный контракт № 18/Вн-2019 от 25.11.2019 на оказание услуг по настройке и информационно-технологической поддержке бизнес-процессов формирования единого платежного документа с ООО «Тарасофт» на сумму 6 601,8 тыс. руб.;

- договор № 20/Вн-2019 от 03.12.2019 на оказание услуг по созданию системы защиты персональных данных и аттестации информационных систем персональных данных с ООО «НЕОДАТА» на сумму 229,7 тыс. руб.

Субсидия предоставлена в декабре 2019 года в порядке авансирования. Окончательный срок предоставления документов, подтверждающих фактическое освоение средств субсидии по соглашению от 19.12.2019 № 147 о предоставлении субсидии ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» до 10 июня 2020 года.

**Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».**

В 2019 году окружным бюджетом на реализацию подпрограммы предусмотрено 76 623,1 тыс. рублей, местный бюджет – 1 437,7 тыс. рублей, иные источники – 503,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 76 623,1 тыс. руб. – 100,0 % от лимита отчетного периода.

**Основное мероприятие 1 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период».**

В 2019 году окружным бюджетом на реализацию подпрограммы предусмотрено 76 623,1 тыс. рублей, местный бюджет – 1 437,7 тыс. рублей, иные источники – 503,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 76 623,1 тыс. руб. – 100,0 % от лимита отчетного периода.

В составе основного мероприятия предусмотрены следующие мероприятия:

1) Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период.

В 2019 году окружным бюджетом на реализацию мероприятия предусмотрено 30 850,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет в размере 30 850,6 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода.

С использованием средств окружного бюджета проведен капитальный ремонт 967,0 метров инженерных сетей на четырех участках. В котельной № 1 по ул. Рыбников, 59 произведена замена котлов и газораспределительного устройства. В рамках выполнения работ по капитальному ремонту котельной были осуществлены мероприятия по резервированию основного вида топлива.

Субсидия предоставлена ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе:

*- капитальный ремонт котельной № 1 по ул. Рыбников, 59 (2 этап - замена котлов и ГРУ).*

Объем бюджетных ассигнований по данному мероприятию, предусмотренный в окружном бюджете на 2019 год, составляет 21 980,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета по данному мероприятию составляет 21 980,6 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

*- капитальный ремонт участка трассы «ОРС-линия»: ТК № 06-ТК № 09-ТК № 011 - ТК № 012.*

Объем бюджетных ассигнований по данному мероприятию, предусмотренный в окружном бюджете на 2019 год, составляет 3 512,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета по данному мероприятию составляет 3 512,8 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

*- капитальный ремонт участка трассы «Школьная линия»: ТК № Ш11-ул. Северная, 5.*

Объем бюджетных ассигнований по данному мероприятию, предусмотренный в окружном бюджете на 2019 год, составляет 597,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета по

данному мероприятию составляет 597,0 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**- капитальный ремонт трассы «Старый поселок»: ТК № С23 - ТК № С28 - ТК № С31- ТК № С33 - ТК № С34.**

Объем бюджетных ассигнований по данному мероприятию, предусмотренный в окружном бюджете на 2019 год, составляет 2 635,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета по данному мероприятию составляет 2 635,1 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**- капитальный ремонт участка трассы «Факельская линия»: ТК № Ф47 – пер. Газовиков, 23.**

Объем бюджетных ассигнований по данному мероприятию, предусмотренный в окружном бюджете на 2019 год, составляет 2 125,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета по данному мероприятию составляет 2 125,1 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**2) Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду.**

В 2019 году окружным бюджетом на реализацию мероприятия предусмотрено 45 772,5 тыс. рублей. местный бюджет – 1 437,7 тыс. рублей, иные источники – 503,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 45 772,5 тыс. руб. – 100,0 % от лимита отчетного периода.

Соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с предусмотренными лимитами заключены с муниципальными образованиями «Городской округ «город Нарьян-Мар», «Муниципальный район «Заполярный район».

Из 46 мероприятий, запланированных по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду по двум соглашениям с муниципальными образованиями, в полном объеме выполнено 46 (100 %).

С использованием средств окружного бюджета в 2019 году:

- проведен капитальный ремонт 1,406 км инженерных сетей (тепловых, водопроводных и сетей канализации);

- проведен капитальный ремонт питьевого колодца в г. Нарьян-Мар;

- проведен капитальный ремонт канализационного колодца КК № 8 наружной канализации на перекрестке ул. Оленная и Ненецкая в г. Нарьян-Мар;

- проведен капитальный ремонт двух котлов в котельной г. Нарьян-Мар;

- проведен капитальный ремонт КНС-6 по ул. Швецова г. Нарьян-Мар;

- приобретено оборудование в целях проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры г. Нарьян-Мар (насосное оборудование, теплообменники, котлы, резервуары, газовое оборудование, электромагнитные счетчики, гидроаккумуляторы и мембраны для систем теплоснабжения, аэрационное оборудование и шкафы управления мешалок для городских КОС);

- приобретены дизель-генераторы АД-30 в количестве 6 единиц на ДЭС в д. Макарово, д. Куя;

- приобретена дымовая труба для капитального ремонта центральной котельной п. Амдерма;

- приобретены трубная продукция и отводы для капитального ремонта сетей теплоснабжения в девяти сельских населенных пунктах Заполярного района;
- приобретена комплектная трансформаторная подстанция КТП 250 кВА в п. Индига;
- приобретен главный распределительный щит для капитального ремонта ДЭС д. Макарово;
- приобретена кабельная продукция и стойки деревянные для капитального ремонта ЛЭП в двух сельских населенных пунктах Заполярного района;
- приобретены кабельная продукция и электротехнические материалы для создания аварийного резерва МП ЗР «Севержилкомсервис».

**Мероприятия Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».**

**1. «Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от ТК 14/51 до ТК14/79 (от ж. д. 4 до ж. д. 10 по 2-му переулку)».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 1 217,1 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 38,0 тыс. рублей, иные источники – 12,7 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 217,1 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**2. «Капитальный ремонт сети ГВС от ТК11/2 до ТК11/2А по ул. Хатанзейского».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 873,9 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 27,3 тыс. рублей, иные источники – 9,1 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 873,9 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**3. «Капитальный ремонт сети ТС от здания РКЦ до здания школы-интернат (ТК7/22А до ТК7/21А)».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 1 813,6 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 56,7 тыс. рублей, иные источники – 18,9 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 813,6 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**4. «Приобретение аэрационного оборудования с шеф-монтажом для замены системы аэрации городских КОС».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 1 464,6 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 45,8 тыс. рублей, иные источники – 15,3 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 464,6 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**5. «Приобретение насосных станций для илового рецикла городских КОС».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 3 957,7 тыс.

рублей, муниципальный бюджет – 123,7 тыс. рублей, иные источники – 41,2 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 3 957,7 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**6. «Капитальный ремонт КНС-6 по ул. Швецова».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 847,3 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 26,5 тыс. рублей, иные источники – 8,8 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 847,3 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**7. «Капитальный ремонт транзитного водопровода в подвальном помещении ж. д. Ленина, 29Б».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 643,5 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 20,1 тыс. рублей, иные источники – 6,7 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 643,5 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**8. «Приобретение электромагнитных счетчиков для выполнения капитального ремонта артезианских скважин водозабора Озерный».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 581,3 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 18,2 тыс. рублей, иные источники – 6,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет в размере 581,3 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**9. «Приобретение газовых горелок для котельной № 15».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 992,8 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 31,0 тыс. рублей, иные источники – 10,4 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 992,8 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**10. «Приобретение резервуаров очищенной воды для котельных № 7, 14, 12 (75 м. куб - 3, 35 м. куб - 1)».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 4727,7 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 147,7 тыс. рублей, иные источники – 49,3 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 4 727,7 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**11. «Капитальный ремонт котла № 1 и № 2 котельной № 4».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 1 118,1 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 34,9 тыс. рублей, иные источники – 11,7 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета

составляет 1 118,1 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**12. «Приобретение насоса для второго контура системы отопления котельной № 5».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 376,5 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 11,8 тыс. рублей, иные источники – 3,9 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 376,5 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**13. «Приобретение насоса для первого контура системы отопления котельной № 1».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 306,2 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 9,6 тыс. рублей, иные источники – 3,2 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 306,2 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**14. «Приобретение насосов для сетевого контура системы отопления котельной № 13».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 210,8 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 6,6 тыс. рублей, иные источники – 2,2 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 210,8 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**15. Приобретение насоса подпитки для системы отопления и ГВС котельной № 13.**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 163,9 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 5,1 тыс. рублей, иные источники – 1,7 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 163,9 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**16. Приобретение насоса системы ХВС котельной № 13.**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 147,8 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 4,6 тыс. рублей, иные источники – 1,5 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 147,8 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**17. Приобретение насоса для циркуляционного контура системы ГВС котельной № 4.**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 117,0 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 3,7 тыс. рублей, иные источники – 1,2 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета



составляет 117,0 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**18. Приобретение насосов для циркуляционного контура системы ГВС котельной № 9.**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 74,0 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 2,3 тыс. рублей, иные источники – 0,8 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 74,0 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**19. Приобретение гидроаккумуляторов и мембран для гидроаккумулятора для систем теплоснабжения котельных № 3, № 5, № 11, № 17.**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 699,5 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 21,9 тыс. рублей, иные источники – 7,2 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 699,5 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**20. Капитальный ремонт сети ГВС от ТК 14/39 до ТК 14/44 в районе ж. д. № 6 по ул. Титова.**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 378,8 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 11,8 тыс. рублей, иные источники – 4,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 378,8 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**21. Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от ТК 2/10 до ТК 2/11А в р-не ж. д. 41 А по ул. Южная, ж. д. 25 по ул. Пионерская.**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 2 126,7 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 66,5 тыс. рублей, иные источники – 22,1 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 2 126,7 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**22. Капитальный ремонт участка сети канализации от КК-3 до КК-35 с демонтажем септика в районе ж. д. №2 по пер. Ольховый.**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 326,0 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 10,2 тыс. рублей, иные источники – 3,4 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 326,0 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**23. Капитальный ремонт транзитного водопровода в подвальном помещении ж. д. №38 по ул. Ленина.**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 409,5 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 12,8 тыс. рублей, иные источники – 4,2 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 409,5 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**24. Капитальный ремонт сетей ТС, ХВС, ГВС от ТК 14/44 «А» до здания по адресу Титова, 10.**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 207,6 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 6,5 тыс. рублей, иные источники – 2,2 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 207,6 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**25. Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от ТК 2-39 до ТК 2-40А в р-не дома № 26 А по ул. Октябрьская.**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 664,1 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 20,8 тыс. рублей, иные источники – 6,9 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 664,1 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**26. Капитальный ремонт ПК - 11 в районе ж. д. № 55 по ул. Ленина.**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 201,0 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 6,2 тыс. рублей, иные источники – 2,1 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 201,0 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**27. Капитальный ремонт канализационного колодца КК № 8 наружной канализации на перекрестке ул. Оленая и Ненецкая.**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 3 615,3 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 113,0 тыс. рублей, иные источники – 37,7 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 3 615,3 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**28. Приобретение отопительного котла № 3 и сопутствующего оборудования для выполнения капитального ремонта котельной № 9.**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 630,8 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 19,7 тыс. рублей, иные источники – 6,5 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 630,8 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**29. Приобретение газового оборудования для котла № 3 для выполнения капитального ремонта котельной № 9.**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 719,0 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 22,5 тыс. рублей, иные источники – 7,5 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета

составляет 719,0 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**30. Приобретение теплообменников пластинчатых разборных GXD-051-N-5-PR-179 для выполнения капитального ремонта котельной № 5.**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 1 172,2 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 36,6 тыс. рублей, иные источники – 12,2 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 172,2 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**31. Приобретение разборных теплообменных аппаратов S 100 для выполнения капитального ремонта котельной № 14.**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 1 802,7 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 56,3 тыс. рублей, иные источники – 18,8 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 802,7 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**32. Приобретение шкафов управления мешалок FLYGT SR 4630.412, 1,5 кВт для выполнения капитального ремонта КОС.**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 200,0 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 6,2 тыс. рублей, иные источники – 2,1 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 200,0 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**33. Приобретение газового оборудования для выполнения капитального ремонта котельной № 14.**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 289,5 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 9,0 тыс. рублей, иные источники – 3,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 289,5 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**34. Приобретение электромагнитных счетчиков-расходомеров для выполнения капитального ремонта системы учета водоразборных колонок.**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 348,0 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 10,9 тыс. рублей, иные источники – 3,6 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 348,0 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**35. Приобретение клапана Иртыш КСВ Ду 200 РУ 10 для выполнения ремонта КНС-3.**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 140,3 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 4,4 тыс. рублей, иные источники – 1,5 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета

составляет 140,3 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**Мероприятия Администрации муниципального района «Заполярный район».**

***1. «Приобретение дизель-генераторов АД-30 в количестве 6 единиц на ДЭС в д. Макарово, д. Куя».***

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 2 241,6 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 70,1 тыс. рублей, иные источники – 23,3 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 2 241,6 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Отклонение кассового исполнения от запланированного в соглашении по финансовым средствам местного бюджета (-0,1 тыс. рублей), иным источникам (+0,1 тыс. рублей) обусловлено тем, что Администрацией Заполярного района принято решение об оплате выполненных мероприятий в точном соотношении: 96,0 процентов – за счет средств окружного бюджета, не более 3,0 процентов - за счет средств местного бюджета, остаток стоимости выполненных мероприятий - за счет иных источников (средства предприятия). Мероприятие выполнено и оплачено.

***2. Приобретение дымовой трубы для капитального ремонта центральной котельной п. Амдерма.***

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 721,7 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 22,6 тыс. рублей, иные источники – 7,4 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 721,7 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Отклонение кассового исполнения от запланированного в соглашении по финансовым средствам местного бюджета (-0,1 тыс. рублей), иным источникам (+0,1 тыс. рублей) обусловлено тем, что Администрацией Заполярного района принято решение об оплате выполненных мероприятий в точном соотношении: 96,0 процентов – за счет средств окружного бюджета, не более 3,0 процентов - за счет средств местного бюджета, остаток стоимости выполненных мероприятий - за счет иных источников (средства предприятия). Мероприятие выполнено и оплачено.

***3. «Приобретение трубной продукции и отводов в пенополимерминеральной изоляции для ремонта сетей теплоснабжения в п. Амдерма, с. Ома, п. Индига, с. Нижняя-Пеша, п. Каратайка, с. Несь».***

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 1 521,5 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 47,5 тыс. рублей, иные источники – 15,9 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 521,5 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

***4. Приобретение трубной продукции и отводов в пенополимерминеральной изоляции для капитального ремонта сетей теплоснабжения в п. Харута.***

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 704,6 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 22,0 тыс. рублей, иные источники – 7,4 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета

составляет 704,6 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**5. Приобретение комплектной трансформаторной подстанции КТП 250 кВА в п. Индига.**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 575,2 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 18,0 тыс. рублей, иные источники – 6,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 575,2 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**6. Приобретение кабельной продукции в п. Амдерма для капитального ремонта ЛЭП.**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 712,0 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 22,3 тыс. рублей, иные источники – 7,4 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 712,0 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**7. Приобретение трубной продукции и отводов в пенополимерминеральной изоляции для ремонта сетей теплоснабжения в с. Оксино, с. Великовисочное.**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 580,1 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 18,1 тыс. рублей, иные источники – 6,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 580,1 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**8. Приобретение главного распределительного щита для капитального ремонта ДЭС д. Макарово.**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 335,8 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 10,5 тыс. рублей, иные источники – 3,5 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 335,8 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**9. Приобретение кабельной продукции для капитального ремонта ЛЭП в п. Коткино.**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 1 022,9 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 32,0 тыс. рублей, иные источники – 10,7 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 022,9 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**10. Приобретение стоек деревянных для капитального ремонта ЛЭП в п. Коткино.**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 307,9 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 9,6 тыс. рублей, иные источники – 3,2 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 307,9 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

***11. Приобретение кабельной продукции и электротехнических материалов для создания аварийного резерва.***

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 3 484,4 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 116,1 тыс. рублей, иные источники – 62,6 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 3 484,4 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**Подпрограмма 2 - Обеспечение доступности коммунальных услуг:**

В 2019 году организациям жилищно-коммунального комплекса Ненецкого автономного округа из окружного бюджета в полном объеме возмещены недополученные доходы, возникающие в результате государственного регулирования цен (тарифов) на поставляемые коммунальные ресурсы и услуги: электрическую энергию, тепловую энергию, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и снабжение населения твердым топливом, в соответствии с фактическими объемами предоставленных коммунальных ресурсов и услуг.

Количество получателей субсидии в 2019 году составило:

- в сфере электроснабжения - 3;
- в сфере теплоснабжения – 5;
- в сфере водоснабжения и водоотведения - 9;
- в сфере снабжения населения твердым топливом - 1.

В 2019 году окружным бюджетом на реализацию подпрограммы предусмотрено 1 149 006,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 124 616,9 тыс. руб. – 97,9 % от лимита отчетного периода.

**Основное мероприятие 1 «Государственная поддержка организаций жилищно-коммунального комплекса предоставляющих коммунальные ресурсы с учетом предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».**

В составе основного мероприятия предусмотрены следующие мероприятия:

1) «Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на электроэнергию, реализуемую населению, потребителям, приравненным к населению, прочим потребителям на территории Ненецкого автономного округа».

В 2019 году окружным бюджетом на реализацию мероприятия предусмотрено 501 001,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 497 209,5 тыс. руб. – 99,2% от лимита отчетного периода.

В 2019 году субсидии предоставлялись следующим организациям: МП ЗР «Севержилкомсервис», ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция», СПК «Нарьяна-Ты».

Предоставление субсидии носит заявительный характер. Экономия по мероприятию составила 3 791,5 тыс. рублей.

2) «Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на

тепловую энергию, теплоноситель, реализуемые населению, потребителям, приравненным к населению, на территории Ненецкого автономного округа».

В 2019 году окружным бюджетом на реализацию мероприятия предусмотрено 341 935,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 339 193,6 тыс. руб. – 99,2 % от лимита отчетного периода.

В 2019 году субсидии предоставлялись следующим организациям: МП ЗР «Севержилкомсервис», ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция», Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС, ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания», ООО «Автоматика-Сервис».

Предоставление субсидии носит заявительный характер. Экономия по мероприятию составила 2 741,4 тыс. рублей.

3) «Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на горячую, холодную воду (включая подвоз холодной воды), водоотведение (включая очистку сточных вод, поступающих децентрализованно) для населения, потребителей, приравненных к населению, на территории Ненецкого автономного округа».

В 2019 году окружным бюджетом на реализацию мероприятия предусмотрено 144 724,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 141 650,7 тыс. руб. – 97,9 % от лимита отчетного периода.

В 2019 году субсидии предоставлялись следующим организациям: МУП «Коммунальщик» МО «Приморско-Куйский сельсовет», МКП «Север», МКП «Пустозерское», МКП «ЖКХ МО Хоседа-Хардский сельсовет», Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС, ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания», МП ЗР «Севержилкомсервис», ООО «Автоматика-Сервис», МКП «Энергия».

Предоставление субсидии носит заявительный характер. Экономия по мероприятию составила 3 073,3 тыс. рублей.

4) «Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов), на твердое топливо, реализуемое населению на территории Ненецкого автономного округа».

В 2019 году окружным бюджетом на реализацию мероприятия предусмотрено 161 346,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 146 563,1 тыс. руб. – 90,8 % от лимита отчетного периода.

В 2019 году субсидии предоставлялись МП ЗР «Севержилкомсервис».

Предоставление субсидии носит заявительный характер. Экономия по мероприятию составила 14 783,3 тыс. рублей.

**Подпрограмма 3 - Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан:**

В 2019 году окружным бюджетом на реализацию подпрограммы предусмотрено 76 141,4 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 1 282,0 тыс. рублей, иные источники – 44 733,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет в размере 73 817,2 тыс. руб. – 96,9 % от лимита отчетного периода.

В 2019 году в рамках данной подпрограммы реализуются:

**Основное мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ненецкого автономного округа»:**

В 2019 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 37 797,5 тыс. рублей, иные источники – 44 733,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 37 269,1 тыс. руб. или 100 % от лимита отчетного периода.

В составе основного мероприятия предусмотрены следующие мероприятия:

1) «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемое за счет средств окружного бюджета».

В 2019 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 20 224,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 20 224,0 тыс. рублей или 100 %.

Указанные денежные средства перечислены в рамках заключенного соглашения «О предоставлении из окружного бюджета субсидии некоммерческой организации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора» от 27.02.2019 № 19.

2) «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств собственников».

В 2019 году в рамках государственной программы предусмотрены средства собственников в размере 44 733,2 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 44 733,2 тыс. рублей или 100% от плана отчетного периода.

По итогам выполнения основного мероприятия, в целях реализации краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, на 2017-2019 годы (далее – краткосрочный план), в 2019 году израсходовано 59 146,2 тыс. рублей, из них:

- средства окружного бюджета – 14 412,9 тыс. рублей,
- средства собственников – 44 733,2 тыс. рублей

Проведен капитальный ремонт общего имущества в 11 многоквартирных домах:

- г. Нарьян-Мар, ул. имени 60-летия Октября, д. 6,
- г. Нарьян-Мар, ул. имени А.Ф. Титова, д. 4,
- г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 11,
- г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 12, корп. А,
- г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 15,
- г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д.19,
- п. Искателей, ул. Ардалина, д. 9,
- п. Искателей, ул. Геологов, д. 6,
- п. Искателей, ул. Поморская, д.6,
- с. Оксина, д.50.

Общая площадь отремонтированных многоквартирных домов составила 21 151,4 квадратных метров. По итогам проведенного капитального ремонта в 2019 году 0,78 тыс. человек улучшили жилищные условия.



Также в рамках реализации основного мероприятия проведено техническое обследование 47 многоквартирных домов, разработана проектно-сметная документация для выполнения работ по капремонту домов в 2020 году. На указанные цели Фонду выделена субсидия в размере 5 811,1 тыс. руб. Оплата данных работ за счет средств собственников не предусмотрена.

3) «Имущественный взнос в целях обеспечения деятельности некоммерческой организации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа».

В 2019 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 17 573,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 17 045,1 тыс. руб. или 97 % от лимита отчетного периода.

Указанные денежные средства перечислены в рамках заключенного соглашения «О предоставлении из окружного бюджета субсидии в виде имущественного вноса некоммерческой организации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» от 30.01.2019 № 7.

Субсидия предоставлена в виде имущественного вноса на обеспечение деятельности Фонда, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, а также на реализацию иных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Фонда.

Размер субсидии рассчитывался на основании сметы административно-хозяйственных расходов Фонда, включающей затраты на оплату труда сотрудников и отчисления на социальные нужды, оплату льготного проезда, расходы на служебные командировки, расходы на оплату информационных, аудиторских, консультационных услуг, услуг связи, налоги и сборы, приобретение расходных материалов. Смета административно-хозяйственных расходов Фонда ежегодно утверждается Наблюдательным советом Фонда – высшим коллегиальным органом управления Фонда.

Неполное освоение субсидии в 2019 году обусловлено экономией по расходам Фонда на оплату труда и отчисления на социальные нужды работников.

В соответствии с утвержденным штатным расписанием на 2019 год штатная численность Фонда – 9 единиц, фактическая численность Фонда за этот период составляла 8 человек. С января по октябрь 2019 года должность генерального директора оставалась вакантной. В указанный период по решению Наблюдательного совета Фонда исполняющим обязанности генерального директора Фонда являлся заместитель генерального директора Фонда Богданов П.Л.

Наблюдательным советом Фонда с 1 ноября 2019 года Богданов П.Л. назначен генеральным директором Фонда, соответственно с ноября по декабрь 2019 года вакантной оставалась должность заместителя генерального директора Фонда.

**Основное мероприятие 2 «Государственная поддержка органов местного самоуправления по организации работы, направленной на сохранность муниципального жилищного фонда»:**

В составе основного мероприятия предусмотрены следующие мероприятия:

Субсидии местным бюджетам для обеспечения софинансирования мероприятий по организации содержания муниципального жилищного фонда

В 2019 году окружным бюджетом на реализацию мероприятия предусмотрено 38 343,9 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 1 282,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 36 548,1 тыс. руб. – 95,3 % от лимита отчетного периода.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования работ по содержанию муниципального жилищного фонда в части проведения работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда.

В целях реализации мероприятия предусмотрено софинансирование следующим муниципальным образованиям:

- МО «Коткинский сельсовет» НАО

В 2019 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 5 560,8 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 72,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 5 560,8 тыс. руб. (перечисление 100% авансирования) – 100,0 % от лимита отчетного периода.

28.03.2019 между Департаментом и Администрацией муниципального образования «Коткинский сельсовет» НАО заключено соглашение «О предоставлении в 2019 году субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования «Коткинский сельсовет» НАО на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в части организации и содержания муниципального жилфонда № 38.

Средства в размере 5 560,8 тыс. руб. в соответствии с распоряжением от 28.03.2019 № 64-ро «О предоставлении субсидии муниципальному образованию «Коткинский сельсовет» НАО на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в части организации содержания муниципального жилищного фонда», перечислены получателю субсидии в июле 2019 года в соответствии с кассовым планом.

В рамках проведения работ по капитальному ремонту домов проведен капитальный ремонт фундаментов, ремонт и утепление цокольных перекрытий, ремонт и утепление чердачных перекрытий, ремонт и утепление фасадов, ремонт крыш, устройства отмостки, ремонт внутридомовых систем электро- и теплоснабжения.

- МО «Пустозерский сельсовет» НАО

В 2019 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 5 671,0 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 175,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 5 671,0 тыс. руб. (перечисление 100% авансирования) – 100,0 % от лимита отчетного периода.

04.03.2019 между Департаментом и Администрацией муниципального образования «Пустозерский сельсовет» НАО заключено соглашение «О предоставлении в 2019 году субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования «Пустозерский сельсовет» НАО на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в части организации и содержания муниципального жилфонда № 21.

Средства в размере 5 671,0 тыс. руб. в соответствии с распоряжением от 27.03.2019 № 61-ро «О предоставлении субсидии муниципальному образованию «Пустозерский сельсовет» НАО на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в части организации содержания муниципального жилищного фонда» перечислены получателю субсидии в августе 2019 года в соответствии с кассовым планом.

В рамках проведения работ по капитальному ремонту домов проведен ремонт и утепление цокольных перекрытий, ремонт и утепление чердачных перекрытий, ремонт и утепление фасадов, ремонт печей, проведение работ по переустройству выгребных ям на систему водоотведения с установкой железобетонных колодцев.

- МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО

В 2019 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 13 210,1 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 604,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 13 210,1 тыс. руб. (перечисление 100% авансирования) – 100,0 % от лимита отчетного периода.

08.04.2019 между Департаментом и Администрацией муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет» НАО заключено соглашение «О предоставлении в 2019 году субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет» НАО на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в части организации и содержания муниципального жилищного фонда № 42.

Средства в размере 13 210,1 тыс. руб. в соответствии с распоряжением от 08.04.2019 № 71-ро «О предоставлении субсидии муниципальному образованию «Хорей-Верский сельсовет» НАО на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в части организации содержания муниципального жилищного фонда» перечислены получателю субсидии в июле 2019 года в соответствии с кассовым планом.

В рамках проведения работ по капитальному ремонту домов планировалось проведение ремонта фундаментов, ремонта и утепления цокольных перекрытий, ремонта и утепления чердачных перекрытий, ремонта внутридомовых систем электро- и теплоснабжения, проведение работ по переустройству выгребных ям на систему водоотведения с установкой железобетонных колодцев.

В результате конкурсных процедур произошло снижение стоимости капитального ремонта многоквартирных домов №№ 1, 2, 3, по ул. Новая в п. Хорей-Вер общая стоимость капитального ремонта составляет 8 260,677 тыс руб. В 2019 году работы по капитальному ремонту не выполнены в связи с поздним заключением контрактов, финансовые средства не освоены. Планируемая дата завершения работ 31.08.2020.

В январе 2020 года муниципальное образование «Хорей-Верский сельсовет» НАО планирует обратиться с ходатайством о возврате остатка субсидии, имеющей целевое назначение и не использованной по состоянию на 1 января 2020 года, предоставленной из окружного бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в

части организации содержания муниципального жилого фонда составляет 8 136 ,3 тыс. руб.

- МО «Шоинский сельсовет» НАО

В 2019 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 13 902,0 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 430,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 12 106,2 тыс. руб. – 87,1 % от лимита отчетного периода.

21.06.2019 между Департаментом и Администрацией муниципального образования «Шоинский сельсовет» НАО заключено соглашение «О предоставлении в 2019 году субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования «Шоинский сельсовет» НАО на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в части организации и содержания муниципального жилфонда № 64.

Средства в размере 13 901,9 тыс. руб. в соответствии с распоряжением от 22.07.2019 № 165-ро «О предоставлении субсидии муниципальному образованию «Шоинский сельсовет» НАО на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в части организации содержания муниципального жилищного фонда», перечислены получателю субсидии в июле 2019 года в соответствии с кассовым планом.

В рамках проведения работ по капитальному ремонту домов проведен ремонт фундаментов, ремонт и утепление цокольных перекрытий, ремонт и утепление чердачных перекрытий, ремонт и утепление фасадов, ремонт крыш, устройства отмостки, ремонт внутридомовых систем теплоснабжения.

Снижение стоимости капитального ремонта многоквартирных домов связано с фактически выполненными и оплаченными работами по контрактам. Остаток аванса в размере 1 795,7 тыс. руб. был в 2019 году возвращен в бюджет округа.

**Подпрограмма 4 - Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа:**

В 2019 году окружным бюджетом на реализацию подпрограммы предусмотрено 90 644,2 тыс. рублей, местные бюджеты – 3 005,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет в размере 90 444,8 тыс. руб. – 99,8 % от лимита отчетного периода.

В 2019 году в рамках данной подпрограммы реализуется:

**Основное мероприятие 1 «Создание объектов накопления и размещения твердых коммунальных отходов».**

В составе основного мероприятия предусмотрены следующие мероприятия:

**1) Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.**

В 2019 году окружным бюджетом на реализацию подпрограммы предусмотрено 90 644,2 тыс. рублей, местные бюджеты – 3 005,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет в размере 90 444,8 тыс. руб. – 99,8 % от лимита отчетного периода.

Субсидия в отчетном периоде предоставлена:

- МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

В 2019 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 57 590,9 тыс. рублей, местного бюджета – 1 781,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 57 590,9 тыс. руб. (перечисление 100% авансирования) – 100,0 % от лимита отчетного периода.

За отчетный период освоение средств окружного бюджета составило 39 235 551,54 рублей, городского бюджета - 1 213 470,67 рубля или 68,00 % от плановых назначений. Сумма неисполненных обязательств по контрактам (договорам), заключенным в 2019 году составляет 17 154 721,09 рублей (из них: окружная доля составляет 16 640 079,46 рублей, городская доля составляет 514 641,63 рублей). Экономия средств в результате проведенных конкурсных процедур составила 1 768 356,7 рублей.

Заключено Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов от 09.09.2019 № 89 в рамках которого реализуются мероприятия:

1. Разработка проекта и установление санитарно-защитной зоны открытой площадки с грунтовым покрытием объекта размещения отходов г. Нарьян-Мара. По соглашению на выполнение мероприятия предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в размере 1 757 700,00 рублей. Заключен МК №137 от 14.10.2019 с ООО «Ижевский инженерно-консультационный центр аналитики» на сумму 1 757 666,67 рублей, контракт исполнен и оплачен в полном объеме.

2. Приобретение административно-бытового комплекса для размещения персонала на открытой площадке с грунтовым покрытием объекта размещения отходов г. Нарьян-Мара. По соглашению на выполнение мероприятия предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в размере 300 000,00 рублей. Заключен договор №128/2019 от 08.11.2019 с ИП Виноградов В.В. на сумму 299 600,00 рублей, договор исполнен и оплачен в полном объеме. Приобретены модульные здания (бытовки) в количестве 2 шт.

3. Поставка мусоросортировочного комплекса. По соглашению на выполнение мероприятия предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в размере 4 690 000,00 рублей. Заключен МК №109 от 27.08.2019 с ООО «ЭКОСТЛНДЛРТ» на сумму 4 690 000,00 рублей. В соответствии с условиями контракта произведена поставка мусоросортировочного комплекса в количестве 1 шт., контракт исполнен и оплачен в полном объеме.

4. Поставка установки термического обезвреживания отходов. По соглашению на выполнение мероприятия предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в размере 12 117 270,00 рублей. Заключен МК №110 от 23.08.2019 с ООО «Эко-Спектрум» на сумму 12 117 266,67 рублей. В соответствии с условиями контракта произведена поставка Инсинератора в количестве 1 шт., контракт исполнен и оплачен в полном объеме.

5. Приобретение гусеничного трактора. По соглашению на выполнение мероприятия предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в размере 12 166 560,00 рублей. Заключен МК №142 от 24.10.2019 с ООО «Уралтехтранс» на

сумму 11 934 810,93 рублей. Экономия по результатам конкурсных процедур составила 231 749,07 рублей. Обязательства по поставке в г. Нарьян-Мар трактора гусеничного ЧЕТРА Т-11.02ЯМБР-3 в количестве 1 шт. поставщиком выполнены 27.12.2019, документы на оплату в адрес заказчика поступили 09.01.2019.

6. Приобретение мини-погрузчиков. По соглашению на выполнение мероприятия предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в размере 3 081 670,00 рублей. Заключен МК №116 от 10.09.2019 с ООО «ТРАКРЕСУРС-РЕГИОН» на сумму 3 081 666,67 рублей. Произведена поставка мини-погрузчика с бортовым поворотом мод. МКСМ-1000А в количестве 1 шт., контракт исполнен и оплачен в полном объеме.

7. Приобретение самосвала. По соглашению на выполнение мероприятия предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в размере 6 022 340,00 рублей. Заключен МК №121 от 13.09.2019 с ООО «ДАКАР АВТО» на сумму 5 751 325,00 рублей. Экономия по результатам конкурсных процедур составила 271 015,00 рублей. Произведена поставка самосвала КамАЗ 6522-53 в количестве 1 шт., контракт исполнен и оплачен в полном объеме.

8. Приобретение погрузчика фронтального. По соглашению на выполнение мероприятия предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в размере 6 210 000,00 рублей. Заключен МК №117 от 10.09.2019 с ООО «ТД СОЮЗТЕХСНАБ» на сумму 6 210 000,00 рублей. В соответствии с условиями контракта произведена поставка погрузчика универсального АМКОДОР 342С4 в количестве 1 шт., дополнительного оборудования:

- захват челюстной в количестве 1 шт.,
- отвал для снега поворотный с опорными стойками для хранения в количестве 1 шт. Контракт исполнен и оплачен в полном объеме.

9. Поставка автомобильных весов (40т). По соглашению на выполнение мероприятия предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в размере 545 920,00 рублей. Заключен МК №119 от 10.09.2019 с АО «ВЕС-СЕРВИС» на сумму 545 916,67 рублей. В соответствии с условиями контракта произведена поставка весов ВСА-С40000-7.3 в количестве 1 шт., контракт исполнен и оплачен в полном объеме.

10. Поставка автомобильных весов (30т). По соглашению на выполнение мероприятия предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в размере 376 033,33 рублей. Заключен МК №120 от 10.09.2019. с АО «ВЕС-СЕРВИС» на сумму 376 033,33 рублей. В соответствии с условиями контракта произведена поставка весов ВСУ-Т30000-1П4 в количестве 1 шт., контракт исполнен и оплачен в полном объеме.

11. Поставка шредера двухвального. По соглашению на выполнение мероприятия предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в размере 4 961 670,00 рублей. Заключен МК №118 от 10.09.2019 с ИП Абачараева Абугаят Цахаевна на сумму 4 961 666,67 рублей (из них: окружная доля составляет 4 812 816,67 рублей, городская доля составляет 148 850,00 рублей), срок исполнения – 15.10.2019. Поставщиком не исполнены обязательства в части доставки оборудования в связи с отсутствием транспортного сообщения, доставка планируется в 2020 году. Финансовые средства не освоены. В январе 2020 года муниципальным образованием планирует обратиться с ходатайством о возврате остатка субсидии, имеющей целевое назначение и не использованной по

состоянию на 1 января 2020 года, предоставленной из окружного бюджета бюджету муниципального образования.

12. Устройство площадки на полигоне ТКО. По соглашению на выполнение мероприятия предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в размере 6 128 669,18 рублей. Заключен МК №146 от 22.10.2019 с ООО «ОПОРА» на сумму 5 375 863,08 рублей, дополнительным соглашением №1 от 20.12.2019 стоимость контракта увеличена до 5 782 088,28 рублей в связи с принятием решения по устройству дополнительной площадки. По условиям контракта Заказчик должен был передать Подрядчику 195 плит для устройства площадки, по факту было передано 100 плит в связи с тем, что оставшиеся плиты вмерзли в землю. В соответствии с обеспеченностью Подрядчика материалами (плитами) объем работ был выполнен, принято решение расторгнуть контракт по соглашению сторон, оказанные услуги по контракту оплачены в сумме 4 863 523,20 рублей. Экономия по результатам конкурсных процедур и уменьшения объема работ составила 1 265 145,98 рублей.

13. Выполнение работ по монтажу ВЛИ-0,4 кВ в районе объекта размещения отходов г. Нарьян-Мара. По соглашению на выполнение мероприятия предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в размере 298 797,00 рублей. Заключен Договор №171/2019 от 10.12.2019 с АО «Нарьян-Марагропромэнерго» на сумму 298 797,00 рублей, договор исполнен и оплачен в полном объеме.

14. Выполнение работ по устройству уличного освещения объекта размещения отходов г. Нарьян-Мара. По соглашению на выполнение мероприятия предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в размере 299 151,00 рублей. Заключен Договор №170/2019 от 10.12.2019 с АО «Нарьян-Марагропромэнерго» на сумму 299 151,00 рублей, договор исполнен и оплачен в полном объеме.

15. Выполнение работ по замене трансформатора на объекте размещения отходов г. Нарьян-Мара. По соглашению на выполнение мероприятия предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в размере 158 631,49 рублей. Заключен Договор №172/2019 от 10.12.2019 с ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» на сумму 158 631,49 рублей, срок исполнения – 25.12.2019. Для выполнения работ по замене трансформатора требовалось отключение подачи электроэнергии на объект размещения отходов. В этот период на объекте проводились пуско-наладочные работы на комплексе термического обезвреживания отходов, отключение подачи электроэнергии могло нарушить технологию пуско-наладочных работ. В связи с этим, работы по замене трансформатора не были выполнены в срок, установленный договором. Финансовые средства не освоены. Обязательства по договору будут исполнены в январе 2020 года. В январе 2020 года муниципальным образованием планирует обратиться с ходатайством о возврате остатка субсидии, имеющей целевое назначение и не использованной по состоянию на 1 января 2020 года, предоставленной из окружного бюджета бюджету муниципального образования.

16. Монтаж ВРУ (вводно-распределительного устройства) на ТП (трансформаторной подстанции) в районе объекта размещения отходов г. Нарьян-Мара. По соглашению на выполнение мероприятия предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в размере 158 076,00 рублей. Заключен Договор №192/2019 от 17.12.2019 с АО «Нарьян-Марагропромэнерго» на сумму 158 076,00 рублей, договор исполнен и оплачен в полном объеме.

17. Монтаж распределительного шкафа на объекте размещения отходов г. Нарьян-Мара. По соглашению на выполнение мероприятия предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в размере 99 612,00 рублей. Заключен Договор №209/2019 от 30.12.2019 с АО «Нарьян-Марагропромэнерго» на сумму 99 612,00 рублей, срок исполнения – в течение 10 дней с даты заключения договора. Обязательства по договору будут исполнены в январе 2020 года в связи с поздним сроком заключением договора. Финансовые средства не освоены. В январе 2020 года муниципальным образованием планирует обратиться с ходатайством о возврате остатка субсидии, имеющей целевое назначение и не использованной по состоянию на 1 января 2020 года, предоставленной из окружного бюджета бюджету муниципального образования.

- Администрация МР «Заполярный район»

В 2019 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 17 475,1 тыс. руб., местного бюджета – 540,5 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 17 475,1 тыс. руб. (перечисление 100% авансирования) – 100,0 % от лимита отчетного периода.

Заключено Соглашение № 96 от 10.09.2019 о предоставлении в 2019 году субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» на софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

В рамках выполнения мероприятий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов запланировано мероприятие:

1. Обустройство площадки накопления ТКО в с. Несь МО «Канинский сельсовет».

В ноябре 2019 года Администрацией МО «Канинский сельсовет» объявлен электронный аукцион на «Создание и содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях». По результатам аукциона заключен МК № 0184300000419000193 от 23.12.2019 с ИП Ледков Н.Г. Цена контракта 8 379 200,37 руб. Исполнение работ - 31.10.2020 года. Лимит окружных средств составляет 8 251,6 тыс. руб., освоение окружных средств - 0%. В январе 2020 года муниципальным образованием планирует обратиться с ходатайством о возврате остатка субсидии, имеющей целевое назначение и не использованной по состоянию на 1 января 2020 года, предоставленной из окружного бюджета бюджету муниципального образования.

2. Обустройство площадки накопления ТКО в д. Макарово МО «Тельвисочный сельсовет».

Администрацией МО заключены договора подряда с:

- ИП Шальков В.А. (№3ТКО/М/2019 от 19.11.2019, №4ТКО/М/2019 от 23.11.2019, №5ТКО/М/2019 от 03.12.2019, №6ТКО/М/2019 от 10.12.2019) на сумму 939 474 руб.;

- ИП Безумов А.Е. №1ТКО/М/2019 на сумму 286 789 руб.;

- ИП Безумов С.Е. № 2ТКО/М/2019 на сумму 277 775 руб.



В рамках мероприятия выполнено устройство бескаркасного ангара, в том числе: устройство ленточного фундамента, устройство железобетонной плиты покрытия, поставка и монтаж комплекта бескаркасного ангара размером 7,3x12 м.

Лимит окружных средств составляет 3 065,0 тыс. руб., фактическое освоение окружных средств 1 458,9 тыс. руб. (47,6%). Экономия средств образовалась в результате замены конструктива и будет возвращена в бюджет округа.

3. Обустройство площадки накопления ТКО в с. Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет».

Администрацией МО заключены договора подряда с:

- ИП Шальков В.А. (№3ТКО/Т/2019 от 18.11.2019, №4ТКО/Т/2019 от 22.11.2019, №5 ГКО/Т/2019 от 02.12.2019, №6ТКО/Т/2019 от 09.12.2019) на общую сумму 916 436 руб.;

- ИП Ефимов Э.В. №551 от 19.12.2019 на сумму 142 500,0 руб.;

- ООО «Русконтейнер» №01-191 119 от 19.12.2019 на сумму 293 360,0 руб.;

- ИП Бобер А.А. №б/н от 18.10.2019 на сумму 276 000,0 руб.;

- ИП Безумов А.Е. №1ТКО/Т/2019 на сумму 286 789,0 руб.;

- ИП Безумов С.Е. № 2ТКО/Т/2019 на сумму 277 775,0 руб.

В рамках мероприятия выполнено устройство бескаркасного ангара, в том числе:

- устройство ленточного фундамента;

- устройство железобетонной плиты покрытия;

- поставка и монтаж комплекта бескаркасного ангара размером 7,3x12 м;

- приобретение 6 единиц железобетонных плит ИДИ 14 для площадок КГО;

- приобретение и поставка контейнеров с крышкой для накопления ТКО, объем 0,75 м<sup>3</sup>.

Лимит окружных средств составляет 6 158,5 тыс. руб., фактическое освоение окружных средств 2 127,05 тыс. руб. (34,5%). Экономия средств образовалась в результате замены конструктива и будет возвращена в бюджет округа.

- МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

В 2019 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 1 285,3 тыс. рублей, местного бюджета – 39,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 285,3 тыс. руб. (перечисление 100% авансирования) – 100,0 % от лимита отчетного периода.

Заключено Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа на софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов от 09.08.2019 № 80, в рамках которого реализуется мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок в д. Волонга».

В целях реализации мероприятия Администрацией муниципального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа был заключен муниципальный контракт с Обществом с ограниченной ответственностью «НАО РЕМСТРОЙ ПЛЮС» № 0184300000419000144-01 от 16.09.2019 г. на ликвидацию несанкционированных свалок в д. Волонга. Срок исполнения работ по контракту – 31.10.2019 г. Контракт исполнен. В ходе выполнения мероприятий ликвидировано 3 свалки объемом ТКО 55 куб. м.

- МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа

В 2019 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 577,7 тыс. рублей, местного бюджета – 17,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 378,3 тыс. руб. – 65,5 % от лимита отчетного периода.

Заключено Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа на софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов от 15.10.2019 № 97, в рамках которого реализуется мероприятие «Ликвидация места несанкционированного размещения отходов в д. Осколково».

В целях реализации мероприятия Администрацией муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа были заключены:

- Договор аренды судна с плашкоутом № 1 от 06.10.2019 с СПК «Харп» для доставки транспорта и вывоза ТКО (д. Осколково находится в 30 км от п. Красное вниз по р. Печора и имеет только водное сообщение) на сумму 191 808,0 рублей (окружная доля которой составляет 186 053,76 рублей, а доля местного бюджета составляет 5 754,24 рублей).

- муниципальный контракт б/н от 01.10.2019 с ИП Стремоусовой Ириной Валерьевной на сумму 198 225,00 рублей (окружная доля которой составляет 192 278,25 рублей, а доля местного бюджета составляет 5 946,75 рублей) для выполнения работ в соответствии с условиями контракта по ликвидации несанкционированного места размещения отходов д. Осколково, в том числе по сбору (включая ручной сбор) и погрузке отходов на транспортные средства в местах несанкционированных свалок, доставка и складирование отходов на плашкоут, транспортирование по маршруту д. Осколково - п. Красное, погрузка отходов с плашкоута на транспортные средства в п. Красное и выполнение работ по временному размещению отходов на площадке в п. Красное, погрузка в транспортные средства и транспортирование до площадки накопления МУП КБиБО в г. Нарьян-Маре, включая плату за размещение отходов на полигоне г. Нарьян-Мара. Общее количество фактически вывезенных отходов составило 100 м3.

Неисполнение плановых показателей в сумме 199 367,99 рублей связано с тем, что по мероприятию: «Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в д. Осколково» изначально были произведены расчеты на наибольший объем ТКО. По факту ликвидировано меньшее количество ТКО. Данная сумма возвращена в бюджет субъекта в 2019 году.

- МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа

В 2019 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 11 534,0 тыс. рублей, местного бюджета – 356,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 11 534,0 тыс. рублей (перечисление 100% авансирования) – 100 % от лимита отчетного периода.

В соответствии с Соглашением о предоставлении в 2019 году субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа на софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов № 93 от 07.10.2019 Администрации МО «Пустозерский сельсовет» НАО были выделена субсидия на софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, в рамках которого реализуются следующие мероприятия:

1. Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в с. Оксина.

Начальная максимальная цена контракта составила 9 887 125 руб. 24 коп. Цена сложилась в результате уточненного объема ТКО и предложенных коммерческих предложений. Электронный аукцион состоялся 22 ноября 2019 года, участие в котором принял один участник - МП ЗР «Севержилкомсервис». Цена контракта, предложенная участником, составила 9 837 689 руб. 61 коп. (97% средства округа – 9 542 558 руб. 93 коп., 3% средства местного бюджета -295 130 руб. 69 коп.) Экономия составила 49 435 руб. 63 коп (97% средства округа 47 952 руб. 57 коп., 3% средства местного бюджета 1 483 руб. 06 коп.). Срок выполнения работ с момента открытия речной навигации 2020 год до 31 октября 2020 года. В 2019 году финансовые средства не освоены с поздним проведением конкурсных процедур и заключением муниципального контракта, а также ледоставом на реке Печора, который не даёт движению судов для вывоза ТКО. В январе 2020 года муниципальным образованием планирует обратиться с ходатайством о возврате остатка субсидии, имеющей целевое назначение и не использованной по состоянию на 1 января 2020 года, предоставленной из окружного бюджета бюджету муниципального образования.

2. Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в д. Каменка.

Начальная максимальная цена контракта составила 840 700 руб. 00 коп. Цена сложилась в результате предложенных коммерческих предложений. К сроку окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе 06 ноября 2019 года на 09.00 поступила одна заявка. Процедура рассмотрения имела место 07 ноября 2019 года в 10.30 в Управлении муниципального имущества Администрации МО «ЗР «Заполярный район». Аукционная комиссия признала электронный аукцион несостоявшимся и рекомендовала Администрации МО «Пустозерский сельсовет» НАО заключить муниципальный контракт на условиях предложенных МП ЗР «Севержилкомсервис». Цена контракта, предложенная участником, составила 840 700 руб. 00 коп. (97% средства округа 815 479 руб. 00 коп., 3% средства местного бюджета 25 221 руб. 00 коп.). Начало работ с момента открытия речной навигации 2020 года. Срок выполнения работ - не позднее 31 октября 2020 года. В 2019 году финансовые средства не освоены в связи с поздним проведением конкурсных процедур и заключением муниципального контракта, а также ледоставом на реке Печора, который не даёт движению судов для вывоза ТКО. В январе 2020 года муниципальным образованием планирует обратиться с ходатайством о возврате остатка субсидии, имеющей целевое назначение и не использованной по состоянию на 1 января 2020 года, предоставленной из окружного бюджета бюджету муниципального образования.

- МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа.

В 2019 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 341,2 тыс. рублей, местного бюджета – 269,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 341,2 тыс. руб. (перечисление 100% авансирования) – 100,0 % от лимита отчетного периода.

В соответствии с Соглашением о предоставлении в 2019 году субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа на софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов № 95 от 09.10.2019 Администрации МО «Тельвисочный сельсовет» НАО за счет средств окружного бюджета была предоставлена субсидия на софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (далее - Субсидия) в размере в размере 341 200 рублей 00 копеек, софинансирование за счет местного бюджета составило 269 700 рублей.

В рамках предоставленной субсидии осуществлялась реализация мероприятия по ликвидации несанкционированного места размещения отходов в д. Макарово. Администрацией МО «Тельвисочный сельсовет» НАО заключен контракт с МП ЗР «Севержилкомсервис» № 122/СТ-2019.

Начало работ с момента открытия речной навигации 2020 года, срок исполнения по контракту до 31.08.2020. В 2019 году финансовые средства не освоены в связи с поздним заключением контракта, а также ледоставом на реке Печора, который не даёт движению судов для вывоза ТКО. В связи со значительным увеличением стоимости работ принято решение расторгнуть договорные отношения по соглашению сторон. Мероприятие не исполнено.

2) Разработка технико-экономического обоснования схем обращения с твердыми коммунальными отходами в Ненецком автономном округе.

В 2019 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 1 840,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 840,0 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода.

Предусмотрена реализация следующего мероприятия:

«Разработка технико-экономического обоснования вариантов схем обращения с твердыми коммунальными отходами в Ненецком автономном округе».

Контракт заключен 23.04.2019 с ООО «СПБ-ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ». Цена контракта 1 840,0 тыс. рублей. Техничко-экономическое обоснование подрядчиком представлено в ДС и ЖКХ с нарушением сроков предусмотренных контрактом. Контракт исполнен, акт приема-передачи подписан 29.11.2019. Оплата выполненных работ произведена 13.12.2019 в сумме 1 840,0 тыс. рублей.

**Подпрограммы 5 «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой»**

В 2019 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 13 201,7 тыс. рублей (в том числе 9 924,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета).

В рамках данной подпрограммы в отчетном периоде реализуется:

**Региональный проект Ненецкого автономного округа «Чистая вода».**

В 2019 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 13 201,7 тыс. рублей (в том числе 9 924,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета).

Между Департаментом и Минстроем России заключены следующие соглашения:

- о реализации проекта «Чистая вода» от 31.01.2019 № 069-2019-G50038-2;
- о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на 2019-2021 годы от 13.02.2019 № 069-09-2019-259.

Между Департаментом и Минстроем России заключены следующие дополнительные соглашения:

- к соглашению о реализации проекта «Чистая вода» от 13.12.2019 № 069-2019-G50038-2/1;
- к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на 2019-2021 годы от 09.12.2019 № 069-09-2019-259/1.

В составе регионального проекта предусмотрены следующие мероприятия:

**Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения**

В 2019 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 13 201,7 тыс. рублей (в том числе 9 924,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета).

В рамках мероприятия предусмотрено предоставление:

- Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО «Муниципальный район «Заполярный район».

В 2019 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 13 201,7 тыс. рублей (в том числе 9 924,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета).

Субсидия направлена на реализацию:

1) *Строительство водоподготовительной установки в д. Макарово МО «Тельвисочный сельсовет».*

28.05.2019 заключен контракт по разработке проектной документации между МУП ЗР «Севержилкомсервис» и ООО «Инженерная компания «Теплогазстрой», на сумму 2 820 000,0 рублей. Срок исполнения – 80 календарных дней. Данный контракт реализуется без участия окружных средств. На отчетную дату ПСД не выполнена.

21.06.2019 направлено обращение от Губернатора НАО Цыбульского А.В. в Минстрой России о переносе запланированных федеральных средств в объеме 9 924,6 тыс. рублей с 2019 года на 2020 год. Таким образом, окружные средства в размере 3 277,1 тыс. рублей также планируется перенести с 2019 года на 2020 год.

09.12.2020 подписано дополнительное соглашение с Минстроем России в котором лимиты федеральные средства 2019 года обнулены. Но в связи с поздним подписанием средства в окружном бюджете не были перераспределены, таким образом образовалось неисполнение по окружным средствам.

**Подпрограммы 6 - Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе:**

В 2019 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 214 307,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 112 766,3 тыс. руб. или 52,6% от утвержденного лимита.

В 2019 году предусмотрена реализация следующих мероприятий:

**Основное мероприятие 1 «Строительство и реконструкция объектов тепло- и электроснабжения»:**

- «Котельная в п. Искателей»

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2019 году 142 270,0 тыс. рублей (141 732,8 тыс. рублей - на строительство объекта, 260,6 тыс. рублей – на проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и на оплату услуг определения достоверности сметной стоимости строительства объекта, 276,6 тыс. рублей – на авторский надзор). Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 40 729,3 тыс. руб. или 28,6% от утвержденного лимита, в том числе оплачены услуги государственной экспертизы откорректированного проекта в сумме 240, 6 тыс. руб.

В октябре 2018 года заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству объекта, подрядчик - ООО «СМК-строй», стоимость работ определена в сумме 180 030,3 тыс. рублей, срок исполнения государственного контракта – август 2019 года. В сентябре 2019 года заключено дополнительное соглашение об увеличении цены ГК, в связи с увеличением ставки НДС, на отчетную дату цена ГК составляет 182 166,2 тыс. руб.

В 2018 году Подрядчику выплачен аванс в размере 30% от стоимости контракта или 54 099,1 тыс. рублей.

На отчетную дату по ГК приняты и оплачены на работы на сумму 40 488,7 тыс. руб.

Низкое освоение запланированных ассигнований связано с необходимостью корректировки проекта (замена котлов повлекла за собой в обязательном порядке корректировку проектной документации, прохождение повторной государственной экспертизы проектной документации и прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта), в связи с чем произошло существенное отставание Подрядчика от графика работ.

Проект Подрядчиком откорректирован, 3 сентября 2019 г. с Госстройжилнадзором НАО заключен договор на оказание услуг проведения государственной экспертизы проектной документации в части технологических решений котельной и внутренних инженерных систем стоимостью 240,6 тыс. руб., услуги оплачены в полном объеме.

2 декабря 2019 года получено положительное заключение государственной экспертизы.

Кроме того, 18 апреля 2019 года заключен ГК № 0384200001619000048 на осуществление авторского надзора, подрядчик – ООО «СМК –Строй», срок исполнения ГК не позднее 15 августа 2019 года, стоимость работ по контракту определена в размере 276,6 тыс. руб.

В связи с отставанием Подрядчика по ГК на строительство объекта, работы по авторскому контролю к оплате не предъявлялись. Кроме того, на отчетную дату Подрядчиком не предоставлен журнал работ, отсутствуют приказы о назначении ответственных лиц на осуществление контроля, не представлен на согласование детализированный график работ. Подрядчик на обращения Заказчика не реагирует.

Начата претензионная работа, решается вопрос о расторжении ГК в связи с неисполнением условий, заключенного ГК.

**Основное мероприятие 2 «Повышение безопасности энергосистемы в Ненецком автономном округе»:**

В отчетном периоде предусмотрено финансирование основного мероприятия в размере 72 037,0 тыс. руб. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 72 037,0 тыс. рублей или 100% от лимита отчетного периода.

В рамках основного мероприятия учреждение реализует следующие инвестиционные проекты:

**1) Создание системы энергоменеджмента зданий бюджетной сферы Ненецкого автономного округа:**

В отчетном периоде предусмотрено бюджетных ассигнований в размере 22 736,0 тыс. руб., в том числе 4 404,0 тыс. рублей - на проведение работ, 18 332,0 – на поставку оборудования. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 22 736,0 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема ассигнований.

27 декабря 2019 года заключен ГК № 0384200001619000152 на выполнение работ по созданию системы энергоменеджмента зданий бюджетной сферы Ненецкого автономного округа, подрядчик – ООО «РТК-ЭнергоБаланс», стоимость работ по контракту определена в размере 61 605,0 тыс. рублей, срок исполнения контракта – 31 декабря 2021 года.

В рамках контракта Подрядчик обязуется поставить и передать в собственность Заказчику технологическое оборудование, необходимое для создания Системы энергоменеджмента зданий бюджетной сферы Ненецкого автономного округа, осуществить выполнение работ по созданию системы энергоменеджмента зданий бюджетной сферы Ненецкого автономного округа и оказать сервисные услуги энергоменеджмента.

В отчетном периоде приняты и оплачены работы за проведение предпроектного обследования, подготовку рабочей документации в сумме 4 404,0 тыс. рублей, за поставку оборудования в сумме 18 332,0 тыс. рублей.

**2) Создание автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии:**

В отчетном периоде предусмотрено бюджетных ассигнований в размере 49 301,0 тыс. руб., в том числе 4 787,6 тыс. рублей - на проведение работ, 44 513,4 – на поставку оборудования. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 49 301,0 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема ассигнований.

27 декабря 2019 года заключен ГК № 0384200001619000153 на выполнение работ по созданию автоматизированной системы контроля и учёта электроэнергии, подрядчик – ООО «РТК-ЭнергоБаланс», стоимость работ по контракту определена в размере 155 417,0 тыс. рублей, срок исполнения контракта – не позднее 15 января 2021 года.

В рамках контракта Подрядчик обязуется поставить и передать в собственность Заказчику технологическое оборудование, необходимое для создания Системы контроля и учёта электроэнергии и осуществить выполнение работ по созданию автоматизированной системы контроля и учёта электроэнергии.

В отчетном периоде приняты и оплачены работы за проведение предпроектного обследования по первому этапу строительства в сумме 4 787,6 тыс. рублей, за поставку оборудования и материалов (1-я партия) для первого этапа строительства в сумме 44 513,4 тыс. рублей.

**1.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.**

Основным фактором, повлиявшим на исполнение в неполном объеме запланированных мероприятий, явилось:

- заявительный характер факторов, влияющих на исполнение мероприятий (предоставление субсидий по коммунальным услугам);
- экономия, образовавшаяся в результате торгов;
- позднее заключение договоров (контрактов) на выполнение работ;
- отсутствие транспортного сообщения;
- отсутствие возможности в 2019 году отключения подачи электроэнергии на объект размещения отходов в связи с проведением на нем пуско-наладочных работ на комплексе термического обезвреживания отходов (отключение подачи электроэнергии могло нарушить технологию пуско-наладочных работ);
- отставание Подрядчика от графика работ;
- необходимость корректировки проекта;
- экономия средств в результате замены конструктива.

#### 1.4. Результаты реализации мер правового регулирования.

В целях реализации государственной программы приняты следующие нормативные документы:

- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 06.12.2019 № 316-п № «Об утверждении Порядка предоставления в 2019 году субсидии на финансовое обеспечение затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по расчетно-кассовому обслуживанию платежей, платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в части расходов по внедрению систем учета потребителей жилищно-коммунальных услуг, тарификации жилищно-коммунальных услуг и формирования единых платежных документов»;
- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 30.07.2019 № 209-п «О внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 30.12.2013 № 505-п»;
- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 13.11.2019 № 296-п «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период»;
- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 18.03.2019 № 70-п «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, теплоноситель, реализуемые населению, потребителям, приравненным к населению, на территории Ненецкого автономного округа»;
- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 19.06.2019 № 167-п «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, теплоноситель, реализуемые населению, потребителям, приравненным к населению, на территории Ненецкого автономного округа»;
- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 05.03.2019 № 60-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на горячую, холодную воду



(включая подвоз холодной воды), водоотведение (включая очистку сточных вод, поступающих децентрализованно) для населения, потребителей, приравненных к населению, на территории Ненецкого автономного округа»;

- Закон Ненецкого автономного округа от 23.04.2019 № 70-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа»;

- Закон Ненецкого автономного округа от 11.06.2019 № 97-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа»;

- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 28.01.2019 № 11-п «Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств окружного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа»;

- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 08.02.2019 № 33-п «Об утверждении Порядка информирования собственников помещений в многоквартирном доме об исполнении бывшим наймодателем обязанности по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме»;

- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 27.05.2019 № 151-п «Об утверждении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории Ненецкого автономного округа на 2020 - 2022 годы»;

- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 09.07.2019 № 196-п «О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, на 2014 - 2043 годы»;

- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 25.10.2019 № 285-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа на 2020 - 2022 годы»;

- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 25.10.2019 № 286-п «О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, на 2014 - 2043 годы»;

- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 25.10.2019 № 281-п «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Ненецкого автономного округа на 2020 - 2022 годы»

- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 28.12.2019 № 346-п «О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ненецкого автономного округа, на 2014 - 2043 годы»;

- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 08.04.2019 № 95-п «Об утверждении схемы территориального планирования Ненецкого автономного округа»;

- Распоряжение ДС и ЖКХ НАО от 22.10.2019 № 336-р «О присвоении статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по второй зоне деятельности МУП ЗР «Севержилкомсервис»;

- Распоряжение ДС и ЖКХ НАО от 22.10.2019 № 337-р «О присвоении статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по первой зоне деятельности МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию»;

- Приказ ДС и ЖКХ НАО от 15.03.2019 № 14 «Методические рекомендации по проведению оценки централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения»;

- Распоряжение ДС и ЖКХ НАО от 19.03.2019 № 90-р «О создании рабочей группы по вопросам реализации регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология»;

- Приказ ДС и ЖКХ НАО от 25.04.2019 № 15 «Методические рекомендации по подготовке муниципальными образованиями Ненецкого автономного округа муниципальных программ по повышению качества водоснабжения»;

- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 31.07.2019 № 215-п «Об утверждении региональной программы «Повышение качества водоснабжения Ненецкого автономного округа»;

- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 21.10.2019 № 278-п «О внесении изменений в региональную программу «Повышение качества водоснабжения Ненецкого автономного округа»;

- Распоряжение ДС и ЖКХ НАО от 28.01.2019 № 26-р «Об утверждении Плана реализации мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» на очередной финансовый 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

- Приказ ДС и ЖКХ НАО от 20.02.2019 № 8 «Об утверждении методики расчета целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»;

- Приказ ДС и ЖКХ НАО от 22.05.2019 № 17 «О внесении изменения в перечень детализированных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа».

1.5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования, досрочном прекращении основных (отдельных) мероприятий, подпрограммы или государственной программы в целом, предложения о продлении срока реализации государственных программ, подпрограмм, отдельных (основных) мероприятий.

Учесть предложения Департамента по внесению изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п, в части продления срока внесения изменений в установленные государственной программой плановые значения целевых показателей текущего финансового года, до 1 декабря (письмо ДС и ЖКХ НАО № 6640 от 02.10.2019).

Также Департамент предлагает пересмотреть подход к определению оценки соблюдения сроков реализации мероприятия (графа 7 приложения 15 к Порядку). Предложенный вариант оценки заведомо ведет к неудовлетворительному уровню эффективности государственных программ даже при положительных результатах их реализации. Решить вопрос можно путем отнесения мероприятий с оценкой выполнено (указывается 1) при выполнении в установленные сроки более 90% детализированных мероприятий к основным мероприятиям или путем непосредственного расчета процента выполненных работ в запланированные сроки детализированных мероприятий от всего объема запланированных к выполнению детализированных мероприятий основного мероприятия.

#### 1.6. Сведения о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных проектов и основных мероприятий государственной программы за отчетный период.

Сведения о степени выполнения отдельных и основных мероприятий государственной программы за отчетный период приведены в приложении 1 к годовому отчету.

#### 1.7. Сведения о внесенных изменениях в государственную программу в отчетном периоде.

Приведены в приложении 2 к годовому отчету.

#### 1.8. Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы.

Приведены в приложении 3 к годовому отчету.

#### 1.9. Сведения о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, запланированному уровню затрат в отчетном периоде.

Приведены в приложении 4 к годовому отчету.

#### 1.10. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году, рассчитанные в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа.

Оценка эффективности реализации государственной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 № 359-п и основывается на оценке следующих критериев:

- 1) Оценка достижения целевых показателей государственной программы.

В 2019 году оценивалось 12 целевых показателей. На уровне 75% и выше достигнуты значения всех целевых показателей, что составляет 100% от общего их числа.

2) Степень соответствия кассового исполнения государственной программы запланированному уровню затрат.

В 2019 году кассовые расходы, направленные на реализацию государственной программы составили 1 533 750,3 тыс. рублей, плановый объем финансирования – 1 679 285,5 тыс. рублей. Таким образом, степень соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат составила в целом 91,3%.

3) Оценка выполнения мероприятий государственной программы.

В 2019 году в рамках государственной программы реализовывалось 9 мероприятий. Степень выполнения 0,9 и более достигнута у 7 мероприятий, что соответствует 77,8%.

По результатам оценки государственная программа признана реализованной с удовлетворительным уровнем эффективности.

Сведения  
о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных проектов и основных мероприятий  
государственной программы Ненецкого автономного округа  
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа"  
за 2019 год

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	План <1>		Факт <1>		Оценка соблюдения сроков реализации мероприятия (СМ) (если мероприятие исполнено в рамках планового срока, то указывается 1, если за пределами планового срока, то 0)	Оценка степени достижения ЦП (СДп), для достижения значений которого реализуется мероприятие <2> (при наличии нескольких ЦП рассчитывается как среднее арифметическое значение)	Степень выполнения мероприятия <3>, (СВм) (0,5 x гр 7 + 0,5 x гр 8)
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации			
		3	4	5	6	7	8	9
1	Отдельное мероприятие 7 - Создание централизованной системы учета потребления жилищно-коммунальных услуг, тарификация жилищно-коммунальных услуг и формирование единых платевых документов.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1		1,0
2	Подпрограмма 1 - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	x	x	x	x	x	x	x
2.1	Основное мероприятие 1 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период», в том числе:	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	0,9	1,0
3	Подпрограмма 2 - Обеспечение доступности коммунальных услуг	x	x	x	x	x	x	x
3.1	Основное мероприятие 1 «Государственная поддержка организаций жилищно-коммунального комплекса предоставляющих коммунальные ресурсы с учетом предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», в том числе:	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	1	1,0
4	Подпрограмма 3 - Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан	x	x	x	x	x	x	x

4.1	Основное мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Пензенского автономного округа», в том числе:	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	1	1	1,0
4.2	Основное мероприятие 2 «Государственная поддержка органов местного самоуправления по организации работ, направленной на сохранность муниципального жилищного фонда»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	-	-	1,0
5	Подпрограмма 4 - Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Пензенского автономного округа	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1	Основное мероприятие 1 «Создание объектов накопления и размещения твердых коммунальных отходов»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	-	0	0,5	0,3	
6	Подпрограмма 6 - Обеспечение водоснабжения Пензенского автономного округа из поверхностных водных источников	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1	Региональный проект Пензенского автономного округа "Чистая вода"	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	0,75	0,9	
7	Подпрограмма 6 - Развитие энергетического комплекса в Пензенском автономном округе	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Основное мероприятие 1 "Строительство и реконструкция объектов тепло- и электроснабжения"	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	-	0	1	0,5	
7.2	Основное мероприятие 2 "Повышение безопасности энергосистемы в Пензенском автономном округе"	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	-	1,0	

Приложение 2  
к годовому отчету о ходе реализации  
и оценке эффективности  
государственной программы  
Ненецкого автономного округа  
«Модернизация жилищно-коммунального  
хозяйства Ненецкого автономного округа»

Сведения  
о внесенных изменениях в государственную программу  
Ненецкого автономного округа  
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»  
в 2019 году

№ п/п	Наименование и реквизиты нормативного правового акта	Суть изменений, внесенных в государственную программу (краткое изложение)
1.	<p>Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» от 25.03.2019 № 79-п</p>	<p>1. Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с законами Ненецкого автономного округа от 08.12.2017 № 354-03 «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции закона Ненецкого автономного округа от 18.12.2018 № 25-03) и от 24.12.2018 № 26-03 «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции закона Ненецкого автономного округа от 18.02.2019 № 44-03)</p> <p>2. Объем финансирования подпрограммы 5 «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой» на 2019-2024 годы приведен в соответствии с заключенным от 13.02.2019 соглашением с Минстроем № 069-09-2019-259, целевые показатели установлены в соответствии с заключенным от 31.01.2019 соглашением с Минстроем № 069-2019-G50038-2.</p> <p>3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 дополнен основными мероприятиями «Строительство объектов размещения, накопления, сортировки и утилизации отходов» и «Поставка спецтехники и оборудования для обеспечения сбора, обработки обезвреживания отходов», объем финансовых затрат на реализацию которых определен за пределами принятого бюджета (в период 2021-2025 годов). В связи с чем, срок действия Программы продлен до 2025 года.</p> <p>4. В соответствии с проектом изменений Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденным Администрацией Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п (далее – Порядок):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уточнено содержание паспорта программы;</li> <li>- в программу включена финансовая составляющая региональной программы «Чистая вода» (в подпрограмму 5);</li> <li>- уточнена форма приложения № 3 к программе;</li> <li>- уточнены целевые показатели с 2018 года на основании официальных статистических данных Архстага за 2017 год. Также откорректированы с учетом уточненного объема финансирования и дополнены новыми целевыми показателями в целях реализации регионального проекта НАО «Чистая вода» и также в соответствии с требованиями прокуратуры НАО в рамках реализации подпрограммы 4 введены дополнительные целевые показатели по ТКО.</li> </ul>

Сведения  
о достижении целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа  
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа"  
в 2019 году

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия, ЦП	Ед. изм.	Значение ЦП			Уровень достижения ЦП (в зависимости от желаемой тенденции: факт/план либо план/факт), %	Оценка степени достижения ЦП (СДЦП) (если уровень достижения ЦП >= 90%, то указывается 1, если < 90%, то указывается 0,8, если уровень достижения ЦП >= 75%, но < 85%, то указывается 0,5; если уровень достижения ЦП составил менее 75%, то указывается 0)	Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового	Источник получения фактического значения ЦП
			Год, предшествующий отчетному (факт)	Отчетный год					
				План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»</b>									
1	Показатель 1 «Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, водооттока в замене»	%	1,7	4,9	1,8	272%	1		Мониторинг сетей, статистическая информация
2	Показатель 2 «Количество аварий и инцидентов на объектах коммунальной инфраструктуры, % к уровню 2014 года»	%	71	68,0	78,0	87%	0,8	Увеличение количества инцидентов у МУП ЗР "Севержилкомсервис", большинство из которых по электроснабжению	Мониторинг инцидентов, статистическая информация
<b>Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности коммунальных услуг»</b>									
3	Показатель 1 «Средний рост размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Ненецкому автономному округу»	%	103,3	104,1	102,4	102%	1		Сведения от УИРП
<b>Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан»</b>									
4	Показатель 1 «Общая площадь помещений в многоквартирных домах, отремонтированная в рамках региональной программы капитального ремонта»	кв. м	11 314,2	12 792,4	16 050,7	125%	1		Мониторинг программы капитального ремонта
<b>Подпрограмма 4 «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа»</b>									
5	Показатель 1 «Количество населенных пунктов с организованной системой сбора отходов»	%	4	6	5	83%	0,5	В связи с поздним заключением контракта отсутствовала возможность завоза материалов в 2019 году, работы планируются завершить в 2020 году	Мониторинг населенных пунктов
<b>Подпрограмма 5 «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой»</b>									
6	Показатель 1 «Доля сточных вод, очищенных до нормальных значений, в общем объеме сточных вод, проходящих через очистные сооружения»	%	100	100,0	100	100%	1		Мониторинг предприятий, статистическая информация
7	Показатель 2 «Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом»	%	65,5	65,8	65,9	100%	1		Мониторинг ввода жилья, статистическая информация
8	Показатель 3 «Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом (канализацией)»	%	56,1	56,6	58	102%	1		Мониторинг ввода жилья, статистическая информация
9	Показатель 4 «Доля населения Ненецкого автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения»	%		51,4	53,6	104%	1		Статистическая информация
10	Показатель 5 «Доля городского населения Ненецкого автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения»	%		84,3	67,3	80%	0,5	По итогам проведенной инвентаризации и уточняющей справки Управления Роспотребнадзора по НАО выявлено значительное отклонение начального показателя по доли городского населения, а именно 66,5 % вместо 82,5 %, в связи с изначальным приравниванием населения, проживающего в р.п. Искаателей, к категории сельского населения при расчете показателя.	Статистическая информация
<b>Подпрограмма 6 «Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе»</b>									
11	Показатель 1 «Мощность источников теплоснабжения»	гигакал/час	218	218,0	204	94%	1		Мониторинг предприятий, статистическая информация
12	Показатель 2 «Число источников теплоснабжения»	шт	108	108	110	102%	1		Мониторинг предприятий, статистическая информация



Приложение 4  
к годовому отчету о ходе реализации и оценке  
эффективности государственной программы  
"Модернизация жилищно-коммунального  
хозяйства Ненецкого автономного округа"

Сведения

о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию  
государственной программы, запланированному уровню затрат по государственной программе Ненецкого автономного округа  
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа"  
в 2019 году

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета				Объем финансирования (млн. руб.)										Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%)			
		ГП	ЦП/П	ОМ/П	Всего	План					Кассовое исполнение					за счет всех источников (гр. 12/6)	за счет ОБ асето (гр. 13/7)	19	
						в том числе:			Всего	в том числе:			ОБ всего	в том числе:					
						ОБ (без ФБ)	ФБ	ИИ		МБ	ИИ	ОБ (без ФБ)		ФБ	НИ				МБ
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Общерегиональные программы жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа				13 201,7	13 201,7	3 277,1	9 924,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1	Организация исполнения, всего - ДС и ЖКХ НАО				1 679 285,5	1 628 323,8	1 618 399,2	9 924,6	5 725,5	45 236,2	1 533 750,3	1 485 099,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2	Участник, всего - ГУП НАО "НКС"				30 850,6	30 850,6	30 850,6	0,0	0,0	0,0	30 850,6	30 850,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.4	Участник, всего - Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"				94 335,4	91 155,7	91 155,7	0,0	2 830,1	349,6	93 767,7	91 155,7	0,0	0,0	2 262,4	349,6	0,0	0,0	
1.5	Участник, всего - Администрация МО "Муниципальный район "Заполярный район"				43 967,2	42 884,5	32 959,9	9 924,6	929,3	153,4	30 335,9	29 682,8	0,0	0,0	499,5	153,6	0,0	0,0	
1.6	Участник, всего - Администрация МО "Котликовский сельсовет" Ненецкого автономного округа				5 633,1	5 560,8	5 560,8	0,0	72,3	0,0	5 633,1	5 560,8	0,0	0,0	72,3	0,0	0,0	0,0	
1.7	Участник, всего - Администрация МО "Тусозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа				17 736,7	17 205,0	17 205,0	0,0	531,7	0,0	17 359,0	17 205,0	0,0	0,0	154,0	0,0	0,0	0,0	
1.8	Участник, всего - Администрация МО "Харей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного округа				13 814,8	13 210,1	13 210,1	0,0	604,7	0,0	13 210,1	13 210,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.9	Участник, всего - Администрация МО "Шолонский сельсовет" Ненецкого автономного округа				14 332,0	13 902,0	13 902,0	0,0	430,0	0,0	12 480,6	12 106,2	0,0	0,0	374,4	0,0	0,0	0,0	
1.10	Участник, всего - Администрация МО "Тешский сельсовет" Ненецкого автономного округа				1 325,1	1 285,3	1 285,3	0,0	39,8	0,0	1 325,1	1 285,3	0,0	0,0	39,8	0,0	0,0	0,0	
1.11	Участник, всего - Администрация МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа				595,6	577,7	577,7	0,0	17,9	0,0	390,0	378,3	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов областного бюджета	Объем финансирования (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%)			
			План						Кассовое исполнение									
			в том числе:			в том числе:			в том числе:			в том числе:						
			ИП	ЦП/ЛП	ОМП	Об всего	ФБ	МБ	ИИ	ИИ	Об всего	ФБ	МБ	ИИ			за счет всех источников 12(6)	за счет ОБ всего (гр. 13/7)
1	Участник, всего - Администрация МО "Тельновский сельсовет" Пензенского автономного округа	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.2	Участник, всего - Администрация МО "Тельновский сельсовет" Пензенского автономного округа				610,9	341,2	341,2	0,0	269,7	0,0	341,2	341,2	341,2	0,0	0,0	0,0	55,9%	100,0%
1.1.3	Участник, всего - КУ НАО "ЦС"				214 307,0	214 307,0	214 307,0	0,0	0,0	0,0	112 766,3	112 766,3	112 766,3	0,0	0,0	0,0	52,6%	52,6%
2	Одноразовое мероприятие 7 - Создание централизованной системы учета потребителей жилищно-коммунальных услуг; тарификация жилищно-коммунальных услуг; тарификация жилищно-коммунальных услуг; тарификация жилищно-коммунальных услуг; формирование единых платежных документов	12	П	00	8 400,0	8 400,0	8 400,0	0,0	0,0	0,0	6 831,5	6 831,5	6 831,5	0,0	0,0	0,0	81,3%	81,3%
2.1	Создание централизованной системы учета потребителей жилищно-коммунальных услуг, тарификация жилищно-коммунальных услуг и формирование единых платежных документов				8 400,0	8 400,0	8 400,0	0,0	0,0	0,0	6 831,5	6 831,5	6 831,5	0,0	0,0	0,0	81,3%	81,3%
3	Подпрограмма 1 - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	12	1	00	78 563,8	76 623,1	76 623,1	0,0	1 437,7	503,0	78 563,8	76 623,1	76 623,1	0,0	1 437,5	503,2	100,0%	100,0%
3.1	Основное мероприятие 1 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период», в том числе:	12	1	01	78 563,8	76 623,1	76 623,1	0,0	1 437,7	503,0	78 563,8	76 623,1	76 623,1	0,0	1 437,5	503,2	100,0%	100,0%
3.1.1	Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период, в том числе.				30 850,6	30 850,6	30 850,6	0,0	0,0	0,0	30 850,6	30 850,6	30 850,6	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
3.1.2	Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоснабжения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, в том числе.				47 713,2	45 772,5	45 772,5	0,0	1 437,7	503,0	47 713,2	45 772,5	45 772,5	0,0	1 437,5	503,2	100,0%	100,0%
3.1.2.1	Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоснабжения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в том числе:				34 963,3	33 564,8	33 564,8	0,0	1 048,9	349,6	34 963,3	33 564,8	33 564,8	0,0	1 048,9	349,6	100,0%	100,0%
3.1.2.2	Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоснабжения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду МО «Муниципальный район «Запозорянский район. В том числе:				12 749,9	12 207,7	12 207,7	0,0	388,8	153,4	12 749,9	12 207,7	12 207,7	0,0	388,6	153,6	100,0%	100,0%
4	Подпрограмма 2 - Обеспечение доступности коммунальных услуг	12	2	00	1 149 006,4	1 149 006,4	1 149 006,4	0,0	0,0	0,0	1 124 616,9	1 124 616,9	1 124 616,9	0,0	0,0	0,0	97,9%	97,9%

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета	Объем финансирования (тыс. руб.)															Оценка степени соответствия кассового исполнения заданию уровню затрат (%)	
			План					Кассовое исполнение					в том числе:						
			в том числе:					в том числе:					в том числе:						
			Всего	ОБ всего	ОБ (без ФБ)	ФБ	ИИ	Всего	ОБ всего	ОБ (без ФБ)	ФБ	ИИ	МБ	МБ	НИ	за счет всех источников (12/6)	за счет ОБ всего (тр. 13/7)		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1																			
4.1	Основное мероприятие 1 «Государственная поддержка организаций жилищно-коммунального комплекса предоставляющих коммунальные ресурсы с учетом предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», в том числе:	12	2	01	1 149 006,4	1 149 006,4	1 149 006,4	0,0	0,0	1 124 616,9	1 124 616,9	1 124 616,9	0,0	0,0	97,9%	97,9%			
4.1.1	Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на электроэнергию, реализуемую населению, потребителям, приравненным к населению, прочим потребителям на территории Ненецкого автономного округа				501 001,0	501 001,0	501 001,0	0,0	0,0	497 209,5	497 209,5	497 209,5	0,0	0,0	99,2%	99,2%			
4.1.2	Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, теплоснабжение, реализуемые населению, потребителям, приравненным к населению, на территории Ненецкого автономного округа				341 935,0	341 935,0	341 935,0	0,0	0,0	339 193,6	339 193,6	339 193,6	0,0	0,0	99,2%	99,2%			
4.1.3	Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на горячую, холодную воду (включая подачу холодной воды), водопользование (включая очистку сточных вод, поступающих децентрализованно) для населения, потребителей, приравненных к населению, на территории Ненецкого автономного округа				144 724,0	144 724,0	144 724,0	0,0	0,0	141 650,7	141 650,7	141 650,7	0,0	0,0	97,9%	97,9%			
4.1.4	Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов), на твердое топливо, реализуемое населению на территории Ненецкого автономного округа				161 346,4	161 346,4	161 346,4	0,0	0,0	146 563,1	146 563,1	146 563,1	0,0	0,0	90,8%	90,8%			
5	Подпрограмма 3 - Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание благоприятных условий проживания граждан	12	3	00	122 156,6	76 141,4	76 141,4	0,0	44 733,2	119 151,1	73 817,2	73 817,2	0,0	600,7	44 733,2	97,5%	96,9%		
5.1	Основное мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ненецкого автономного округа», в том числе:	12	3	01	82 530,7	37 797,5	37 797,5	0,0	44 733,2	82 002,3	37 269,1	37 269,1	0,0	0,0	44 733,2	99,4%	98,6%		
5.1.1	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств окружного бюджета	12	3	01	20 224,0	20 224,0	20 224,0	0,0	0,0	20 224,0	20 224,0	20 224,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%			

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета		Объем финансирования (тыс. руб.)										Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%)			
		ГП	Ц/П	ОМ/П	План					Кассовое исполнение					за счет всех источников (гр. 12/6)	за счет ОБ всего (гр. 13/7)	
					Всего	в том числе:				Всего	в том числе:						
						ОБ всего	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ		ИИ	ОБ всего	ОБ (без ФБ)	ФБ			МБ
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	X	X	X	20 224,0	20 224,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 224,0	20 224,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
5.1.2	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств собственников	X	X	X	44 733,2	0,0	0,0	0,0	44 733,2	0,0	44 733,2	0,0	0,0	0,0	44 733,2	100,0%	-
5.1.3	Имущественный взнос в целях обеспечения деятельности некоммерческой организации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»	12	3	01	17 573,5	17 573,5	0,0	0,0	0,0	17 045,1	17 045,1	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0%	97,0%
5.1.3.1	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям				17 573,5	17 573,5	0,0	0,0	0,0	17 045,1	17 045,1	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0%	97,0%
5.2	Основное мероприятие 2 «Государственная поддержка органов местного самоуправления по организации работы, направленной на сохранность муниципального жилищного фонда»	12	3	02	39 625,9	38 343,9	0,0	1 282,0	0,0	37 148,8	36 548,1	36 548,1	0,0	600,7	0,0	93,7%	95,3%
5.2.1	Субсидии местным бюджетам для обеспечения софинансирования мероприятий по организации содержания муниципального жилищного фонда, в том числе:				39 625,9	38 343,9	0,0	1 282,0	0,0	37 148,8	36 548,1	36 548,1	0,0	600,7	0,0	93,7%	95,3%
5.2.1.1	Субсидии местным бюджетам для обеспечения софинансирования мероприятий по организации содержания муниципального жилищного фонда МО "Котликовский сельсовет" Ненецкого автономного округа				5 633,1	5 560,8	0,0	72,3	0,0	5 633,1	5 560,8	5 560,8	0,0	72,3	0,0	100,0%	100,0%
5.2.1.2	Субсидии местным бюджетам для обеспечения софинансирования мероприятий по организации содержания муниципального жилищного фонда МО "Трутоварский сельсовет" Ненецкого автономного округа				5 846,0	5 671,0	0,0	175,0	0,0	5 825,0	5 671,0	5 671,0	0,0	154,0	0,0	99,6%	100,0%
5.2.1.3	Субсидии местным бюджетам для обеспечения софинансирования мероприятий по организации содержания муниципального жилищного фонда МО "Харей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного округа				13 814,8	13 210,1	0,0	604,7	0,0	13 210,1	13 210,1	13 210,1	0,0	0,0	0,0	95,6%	100,0%
5.2.1.4	Субсидии местным бюджетам для обеспечения софинансирования мероприятий по организации содержания муниципального жилищного фонда МО "Шониский сельсовет" Ненецкого автономного округа				14 332,0	13 902,0	0,0	430,0	0,0	12 480,6	12 106,2	12 106,2	0,0	374,4	0,0	87,1%	87,1%

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета		Объект финансирования (тыс. руб.)										Оценка степени соответствия фактического исполнения запланированному уровню затрат (%)				
		ГП		Всего		План					Кассовое исполнение					за счет всех источников (гр. 12б)	за счет ОБ всего (гр. 13/7)	
		12	4	00	6	в том числе:		в том числе:			Всего	ОБ всего	в том числе:		ИН			МБ
						3	4	5	7	8			9	10		11	12	
ОМ/П	ОМ/П	ОМ/П	ОМ/П	ОБ (без ФБ)	ФБ	ОБ (без ФБ)	ФБ	ОБ (без ФБ)	ФБ	ОБ (без ФБ)	ФБ	ОБ (без ФБ)	ФБ	ОБ (без ФБ)	ФБ	ОБ (без ФБ)	ФБ	
1	2																	
6	Подпрограмма 4 - Развитие сельских обращений с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Пензенского автономного округа	12	4	00	93 650,0	90 644,2	0,0	3 005,8	0,0	91 820,7	90 444,8	0,0	1 375,9	0,0	99,8%	99,8%		
6.1	Основное мероприятие 1 «Создание объектов накопления и размещения твердых коммунальных отходов»	12	4	01	93 650,0	90 644,2	0,0	3 005,8	0,0	91 820,7	90 444,8	0,0	1 375,9	0,0	99,8%	99,8%		
6.1.1	Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, в том числе:																	
	Субсидии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»				59 372,1	57 590,9	0,0	1 781,2	0,0	58 804,4	57 590,9	0,0	1 213,5	0,0	99,0%	100,0%		
	Субсидии МО «Муниципальный район "Заплярный район"				18 015,6	17 475,1	0,0	540,5	0,0	17 386,0	17 475,1	0,0	110,9	0,0	97,6%	100,0%		
	Субсидии МО «Пензенский сельсовет» Пензенского автономного округа				1 325,1	1 285,3	0,0	39,8	0,0	1 325,1	1 285,3	0,0	39,8	0,0	100,0%	100,0%		
	Субсидии МО «Приморско-Будский сельсовет» Пензенского автономного округа				595,6	577,7	0,0	17,9	0,0	590,0	578,3	0,0	11,7	0,0	65,5%	65,5%		
	Субсидии МО «Хуторской сельсовет» Пензенского автономного округа				11 890,7	11 534,0	0,0	356,7	0,0	11 534,0	11 534,0	0,0	0,0	0,0	97,0%	100,0%		
	Субсидии МО «Тельновский сельсовет» Пензенского автономного округа				610,9	341,2	0,0	269,7	0,0	341,2	341,2	0,0	0,0	0,0	55,9%	100,0%		
6.1.2	Разработка технико-экономического обоснования схем обращения с твердыми коммунальными отходами в Пензенском автономном округе				1 840,0	1 840,0	0,0	0,0	0,0	1 840,0	1 840,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
7	Подпрограмма 5 - Обеспечение населения Пензенского автономного округа чистой водой	12	5	00	13 201,7	13 201,7	3 277,1	9 924,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		
7.1	Региональный проект Пензенского автономного округа "Чистая вода"	12	5	G5	13 201,7	13 201,7	3 277,1	9 924,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		
7.1.1	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения				13 201,7	13 201,7	3 277,1	9 924,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		
7.1.1.1	Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, в том числе:																	
	Строительство объектов хозяйственной утилизации в о.д. Макарьевского МО "Тельновский сельсовет"				13 201,7	13 201,7	3 277,1	9 924,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		

№ п/л	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)										Оценка степени соответствия массового исполнения запланированному уровню затрат (%)				
		Код целевой статьи расходов окружного бюджета		План					Кассовое исполнение					за счет всех источников (гр. 12/6)	за счет ОБ всего (гр. 13/7)	
		ГП	ПП/ГП	ОМ/П	Всего	в том числе:			Всего	ОБ всего	в том числе:					
						ОБ (без ФФ)	ФФ	МБ			ИД	ИИ	МБ	ИИ		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	Подпрограмма 6 - Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе	12	6	06	214 307,0	214 307,0	0,0	0,0	0,0	112 766,3	112 766,3	0,0	0,0	0,0	52,6%	52,6%
8.1	Основное мероприятие 1 "Строительство и реконструкция объектов тепло- и электроснабжения"	12	6	01	142 270,0	142 270,0	0,0	0,0	0,0	40 729,3	40 729,3	0,0	0,0	0,0	28,6%	28,6%
8.1.1	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность, в том числе:				142 270,0	142 270,0	0,0	0,0	0,0	40 729,3	40 729,3	0,0	0,0	0,0	28,6%	28,6%
					142 270,0	142 270,0	0,0	0,0	0,0	40 729,3	40 729,3	0,0	0,0	0,0	28,6%	28,6%
8.2	Основное мероприятие 2 "Повышение безопасности энергосистем в Ненецком автономном округе"	12	6	02	72 037,0	72 037,0	0,0	0,0	0,0	72 037,0	72 037,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
8.2.1	Создание системы энергоменеджмента зданий бюджетной сферы Ненецкого автономного округа				22 736,0	22 736,0	0,0	0,0	0,0	22 736,0	22 736,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
8.2.2	Создание автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии				49 301,0	49 301,0	0,0	0,0	0,0	49 301,0	49 301,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%