


УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
руководителя Департамента строительства,
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и транспорта
Ненецкого автономного округа



П.А. Масюков

« 28 » февраля 2020 г.

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности государственной
программы Ненецкого автономного округа
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства
Ненецкого автономного округа»
за 2019 год

Ответственный исполнитель:

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики
и транспорта Ненецкого автономного округа

Соисполнители государственной программы отсутствуют

Дата составления отчета: «28» февраля 2020 г.

Исполнитель: главный консультант отдела реализации государственных программ управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Чернышева Елена Прокопьевна, телефон (81853) 2-12-18, e-mail: echernysheva@adm-nao.ru

Раздел 1.
Конкретные результаты (описательная часть) реализации
государственной программы в целом, а также в разрезе отдельных
мероприятий, подпрограмм и основных мероприятий,
достигнутые за 2019 год.

1.1. Сведения о приведении государственной программы за 2019 год в соответствие со сводной бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря 2018 года либо изложение причин, по которым государственная программа не приведена в соответствие в такое состояние.

Приведение параметров государственной программы в соответствие с бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря 2019 года планируется обеспечить при внесении изменений в государственную программу в соответствии с требованием статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в срок до 20.03.2020. Проект изменений в государственную программу находится в стадии подготовки. Задержка в подготовке изменения связана с большим объемом функций и задач, возложенных на управление государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также дефицитом кадрового ресурса.

1.2. Результаты использования бюджетных ассигнований по источникам финансирования, сопоставление плановых и фактических значений (при наличии отклонений с указанием причин отклонений).

Общий объем финансирования государственной программы, запланированный на 2019 год, составил 1 679 285,5 тыс. рублей в том числе:

за счет средств окружного бюджета – 1 628 323,8 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 9 924,6 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов муниципальных образований – 5 725,5 тыс. рублей;

за счет средств иных источников – 45 236,2 тыс. рублей.

По итогам 2019 года кассовое исполнение за счет всех источников составило 1 533 750,3 тыс. рублей или 91,3 % от объема утвержденных лимитов на 2019 год, в том числе:

за счет средств окружного бюджета (с учетом средств федерального бюджета) – 1 485 099,8 тыс. рублей или 91,2 % от объема утвержденных лимитов на 2019 год;

за счет средств бюджетов муниципальных образований – 3 414,1 тыс. рублей или 59,6 % от объема утвержденных лимитов на 2019 год;

за счет средств иных источников – 45 236,4 тыс. рублей или 100% от объема утвержденных лимитов на 2019 год.

В 2019 году в рамках государственной программы реализовывались следующие мероприятия:

Отдельное мероприятие 7 - Создание централизованной системы учета потребителей жилищно-коммунальных услуг, тарификации жилищно-коммунальных услуг и формирования единых платежных документов:

На реализацию данного мероприятия в 2019 году доведено бюджетных ассигнований в сумме 8 400,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 6 831,5 тыс. руб. – 81,3 % от лимита отчетного периода.

В целях решения задач по управлению объектами и субъектами жилищно-коммунального комплекса, организации мониторинга распределения финансовых потоков платежей за коммунальные ресурсы и сокращение издержек граждан на расчетно-кассовое обслуживание граждан предлагается реализация проекта «Централизованная система учета потребителей жилищно - коммунальных услуг, тарификации жилищно-коммунальных услуг и формирования единых платежных документов».

Основные задачи системы:

1. Создание и поддержка единых баз данных ЖКХ НАО, организация и настройка прав регламентированного доступа к базам данных;
2. Разработка и внедрение регламентов технологического и информационного обмена;
3. Оптимальная и безопасная обработка сведений об объёмах и качестве поставляемых коммунальных ресурсов и услуг для обеспечения расчётов их стоимости;
4. Формирование ЕПД, оптимизация расходов предприятий жилищно-коммунального сектора на обслуживание граждан;
5. Повышение комфортности и безопасности проживания граждан, улучшение информационного обслуживания населения, сокращение потерь времени граждан при обращении по вопросам ЖКХ;
6. Предоставление органам местного самоуправления, непротиворечивых и актуальных сведений об объёмах и качестве поставляемых коммунальных ресурсов;
7. Автоматизация процессов передачи сведений в ГИС ЖКХ, ГИС ТЭК и ГИС Энергоэффективность.

Стоимость подключения к сервисам системы в соответствии с коммерческими предложениями составляет 8 400,0 тыс. руб.

Субсидия предоставлена ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» в размере 6 831,5 тыс. руб. в соответствии со следующими представленными документами, подтверждающими расходные обязательства предприятия:

- государственный контракт № 18/Вн-2019 от 25.11.2019 на оказание услуг по настройке и информационно-технологической поддержке бизнес-процессов формирования единого платежного документа с ООО «Тарасофт» на сумму 6 601,8 тыс. руб.;

- договор № 20/Вн-2019 от 03.12.2019 на оказание услуг по созданию системы защиты персональных данных и аттестации информационных систем персональных данных с ООО «НЕОДАТА» на сумму 229,7 тыс. руб.

Субсидия предоставлена в декабре 2019 года в порядке авансирования. Окончательный срок предоставления документов, подтверждающих фактическое освоение средств субсидии по соглашению от 19.12.2019 № 147 о предоставлении субсидии ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» до 10 июня 2020 года.

Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».

В 2019 году окружным бюджетом на реализацию подпрограммы предусмотрено 76 623,1 тыс. рублей, местный бюджет – 1 437,7 тыс. рублей, иные источники – 503,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 76 623,1 тыс. руб. – 100,0 % от лимита отчетного периода.

Основное мероприятие 1 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период».

В 2019 году окружным бюджетом на реализацию подпрограммы предусмотрено 76 623,1 тыс. рублей, местный бюджет – 1 437,7 тыс. рублей, иные источники – 503,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 76 623,1 тыс. руб. – 100,0 % от лимита отчетного периода.

В составе основного мероприятия предусмотрены следующие мероприятия:

1) Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период.

В 2019 году окружным бюджетом на реализацию мероприятия предусмотрено 30 850,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет в размере 30 850,6 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода.

С использованием средств окружного бюджета проведен капитальный ремонт 967,0 метров инженерных сетей на четырех участках. В котельной № 1 по ул. Рыбников, 59 произведена замена котлов и газораспределительного устройства. В рамках выполнения работ по капитальному ремонту котельной были осуществлены мероприятия по резервированию основного вида топлива.

Субсидия предоставлена ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе:

- капитальный ремонт котельной № 1 по ул. Рыбников, 59 (2 этап - замена котлов и ГРУ).

Объем бюджетных ассигнований по данному мероприятию, предусмотренный в окружном бюджете на 2019 год, составляет 21 980,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета по данному мероприятию составляет 21 980,6 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- капитальный ремонт участка трассы «ОПС-линия»: ТК № 06-ТК № 09-ТК № 011 - ТК № 012.

Объем бюджетных ассигнований по данному мероприятию, предусмотренный в окружном бюджете на 2019 год, составляет 3 512,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета по данному мероприятию составляет 3 512,8 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- капитальный ремонт участка трассы «Школьная линия»: ТК № Ш11-ул. Северная, 5.

Объем бюджетных ассигнований по данному мероприятию, предусмотренный в окружном бюджете на 2019 год, составляет 597,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета по

данному мероприятию составляет 597,0 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- капитальный ремонт трассы «Старый поселок»: ТК № С23 - ТК № С28 - ТК № С31- ТК № С33 - ТК № С34.

Объем бюджетных ассигнований по данному мероприятию, предусмотренный в окружном бюджете на 2019 год, составляет 2 635,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета по данному мероприятию составляет 2 635,1 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- капитальный ремонт участка трассы «Факельская линия»: ТК № Ф47 – пер. Газовиков, 23.

Объем бюджетных ассигнований по данному мероприятию, предусмотренный в окружном бюджете на 2019 год, составляет 2 125,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета по данному мероприятию составляет 2 125,1 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

2) Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду.

В 2019 году окружным бюджетом на реализацию мероприятия предусмотрено 45 772,5 тыс. рублей. местный бюджет – 1 437,7 тыс. рублей, иные источники – 503,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 45 772,5 тыс. руб. – 100,0 % от лимита отчетного периода.

Соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с предусмотренными лимитами заключены с муниципальными образованиями «Городской округ «город Нарьян-Мар», «Муниципальный район «Заполярный район».

Из 46 мероприятий, запланированных по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду по двум соглашениям с муниципальными образованиями, в полном объеме выполнено 46 (100 %).

С использованием средств окружного бюджета в 2019 году:

- проведен капитальный ремонт 1,406 км инженерных сетей (тепловых, водопроводных и сетей канализации);

- проведен капитальный ремонт питьевого колодца в г. Нарьян-Мар;

- проведен капитальный ремонт канализационного колодца КК № 8 наружной канализации на перекрестке ул. Оленная и Ненецкая в г. Нарьян-Мар;

- проведен капитальный ремонт двух котлов в котельной г. Нарьян-Мар;

- проведен капитальный ремонт КНС-6 по ул. Швецова г. Нарьян-Мар;

- приобретено оборудование в целях проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры г. Нарьян-Мар (насосное оборудование, теплообменники, котлы, резервуары, газовое оборудование, электромагнитные счетчики, гидроаккумуляторы и мембраны для систем теплоснабжения, аэрационное оборудование и шкафы управления мешалок для городских КОС);

- приобретены дизель-генераторы АД-30 в количестве 6 единиц на ДЭС в д. Макарово, д. Куя;

- приобретена дымовая труба для капитального ремонта центральной котельной п. Амдерма;

- приобретены трубная продукция и отводы для капитального ремонта сетей теплоснабжения в девяти сельских населенных пунктах Заполярного района;
- приобретена комплектная трансформаторная подстанция КТП 250 кВА в п. Индига;
- приобретен главный распределительный щит для капитального ремонта ДЭС д. Макарово;
- приобретена кабельная продукция и стойки деревянные для капитального ремонта ЛЭП в двух сельских населенных пунктах Заполярного района;
- приобретены кабельная продукция и электротехнические материалы для создания аварийного резерва МП ЗР «Севержилкомсервис».

Мероприятия Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1. «Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от ТК 14/51 до ТК14/79 (от ж. д. 4 до ж. д. 10 по 2-му переулку)».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 1 217,1 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 38,0 тыс. рублей, иные источники – 12,7 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 217,1 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

2. «Капитальный ремонт сети ГВС от ТК11/2 до ТК11/2А по ул. Хатанзейского».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 873,9 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 27,3 тыс. рублей, иные источники – 9,1 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 873,9 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

3. «Капитальный ремонт сети ТС от здания РКЦ до здания школы-интернат (ТК7/22А до ТК7/21А)».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 1 813,6 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 56,7 тыс. рублей, иные источники – 18,9 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 813,6 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

4. «Приобретение аэрационного оборудования с шеф-монтажом для замены системы аэрации городских КОС».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 1 464,6 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 45,8 тыс. рублей, иные источники – 15,3 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 464,6 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

5. «Приобретение насосных станций для илового рецикла городских КОС».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 3 957,7 тыс.

рублей, муниципальный бюджет – 123,7 тыс. рублей, иные источники – 41,2 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 3 957,7 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

6. «Капитальный ремонт КНС-6 по ул. Швецова».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 847,3 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 26,5 тыс. рублей, иные источники – 8,8 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 847,3 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

7. «Капитальный ремонт транзитного водопровода в подвальном помещении ж. д. Ленина, 29Б».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 643,5 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 20,1 тыс. рублей, иные источники – 6,7 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 643,5 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

8. «Приобретение электромагнитных счетчиков для выполнения капитального ремонта артезианских скважин водозабора Озерный».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 581,3 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 18,2 тыс. рублей, иные источники – 6,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет в размере 581,3 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

9. «Приобретение газовых горелок для котельной № 15».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 992,8 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 31,0 тыс. рублей, иные источники – 10,4 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 992,8 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

10. «Приобретение резервуаров очищенной воды для котельных № 7, 14, 12 (75 м. куб - 3, 35 м. куб - 1)».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 4727,7 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 147,7 тыс. рублей, иные источники – 49,3 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 4 727,7 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

11. «Капитальный ремонт котла № 1 и № 2 котельной № 4».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 1 118,1 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 34,9 тыс. рублей, иные источники – 11,7 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета

составляет 1 118,1 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

12. «Приобретение насоса для второго контура системы отопления котельной № 5».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 376,5 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 11,8 тыс. рублей, иные источники – 3,9 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 376,5 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

13. «Приобретение насоса для первого контура системы отопления котельной № 1».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 306,2 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 9,6 тыс. рублей, иные источники – 3,2 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 306,2 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

14. «Приобретение насосов для сетевого контура системы отопления котельной № 13».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 210,8 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 6,6 тыс. рублей, иные источники – 2,2 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 210,8 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

15. Приобретение насоса подпитки для системы отопления и ГВС котельной № 13.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 163,9 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 5,1 тыс. рублей, иные источники – 1,7 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 163,9 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

16. Приобретение насоса системы ХВС котельной № 13.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 147,8 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 4,6 тыс. рублей, иные источники – 1,5 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 147,8 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

17. Приобретение насоса для циркуляционного контура системы ГВС котельной № 4.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 117,0 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 3,7 тыс. рублей, иные источники – 1,2 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета

составляет 117,0 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

18. Приобретение насосов для циркуляционного контура системы ГВС котельной № 9.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 74,0 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 2,3 тыс. рублей, иные источники – 0,8 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 74,0 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

19. Приобретение гидроаккумуляторов и мембран для гидроаккумулятора для систем теплоснабжения котельных № 3, № 5, № 11, № 17.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 699,5 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 21,9 тыс. рублей, иные источники – 7,2 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 699,5 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

20. Капитальный ремонт сети ГВС от ТК 14/39 до ТК 14/44 в районе ж. д. № 6 по ул. Титова.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 378,8 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 11,8 тыс. рублей, иные источники – 4,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 378,8 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

21. Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от ТК 2/10 до ТК 2/11А в р-не ж. д. 41 А по ул. Южная, ж. д. 25 по ул. Пионерская.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 2 126,7 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 66,5 тыс. рублей, иные источники – 22,1 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 2 126,7 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

22. Капитальный ремонт участка сети канализации от КК-3 до КК-35 с демонтажем септика в районе ж. д. №2 по пер. Ольховый.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 326,0 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 10,2 тыс. рублей, иные источники – 3,4 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 326,0 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

23. Капитальный ремонт транзитного водопровода в подвальном помещении ж. д. №38 по ул. Ленина.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 409,5 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 12,8 тыс. рублей, иные источники – 4,2 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 409,5 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

24. Капитальный ремонт сетей ТС, ХВС, ГВС от ТК 14/44 «А» до здания по адресу Титова, 10.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 207,6 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 6,5 тыс. рублей, иные источники – 2,2 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 207,6 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

25. Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от ТК 2-39 до ТК 2-40А в р-не дома № 26 А по ул. Октябрьская.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 664,1 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 20,8 тыс. рублей, иные источники – 6,9 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 664,1 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

26. Капитальный ремонт ПК - 11 в районе ж. д. № 55 по ул. Ленина.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 201,0 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 6,2 тыс. рублей, иные источники – 2,1 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 201,0 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

27. Капитальный ремонт канализационного колодца КК № 8 наружной канализации на перекрестке ул. Оленая и Ненецкая.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 3 615,3 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 113,0 тыс. рублей, иные источники – 37,7 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 3 615,3 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

28. Приобретение отопительного котла № 3 и сопутствующего оборудования для выполнения капитального ремонта котельной № 9.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 630,8 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 19,7 тыс. рублей, иные источники – 6,5 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 630,8 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

29. Приобретение газового оборудования для котла № 3 для выполнения капитального ремонта котельной № 9.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 719,0 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 22,5 тыс. рублей, иные источники – 7,5 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета

составляет 719,0 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

30. Приобретение теплообменников пластинчатых разборных GXD-051-N-5-PR-179 для выполнения капитального ремонта котельной № 5.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 1 172,2 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 36,6 тыс. рублей, иные источники – 12,2 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 172,2 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

31. Приобретение разборных теплообменных аппаратов S 100 для выполнения капитального ремонта котельной № 14.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 1 802,7 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 56,3 тыс. рублей, иные источники – 18,8 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 802,7 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

32. Приобретение шкафов управления мешалок FLYGT SR 4630.412, 1,5 кВт для выполнения капитального ремонта КОС.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 200,0 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 6,2 тыс. рублей, иные источники – 2,1 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 200,0 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

33. Приобретение газового оборудования для выполнения капитального ремонта котельной № 14.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 289,5 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 9,0 тыс. рублей, иные источники – 3,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 289,5 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

34. Приобретение электромагнитных счетчиков-расходомеров для выполнения капитального ремонта системы учета водоразборных колонок.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 348,0 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 10,9 тыс. рублей, иные источники – 3,6 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 348,0 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

35. Приобретение клапана Иртыш КСВ Ду 200 РУ 10 для выполнения ремонта КНС-3.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 140,3 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 4,4 тыс. рублей, иные источники – 1,5 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета

составляет 140,3 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

Мероприятия Администрации муниципального района «Заполярный район».

1. «Приобретение дизель-генераторов АД-30 в количестве 6 единиц на ДЭС в д. Макарово, д. Куя».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 2 241,6 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 70,1 тыс. рублей, иные источники – 23,3 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 2 241,6 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Отклонение кассового исполнения от запланированного в соглашении по финансовым средствам местного бюджета (-0,1 тыс. рублей), иным источникам (+0,1 тыс. рублей) обусловлено тем, что Администрацией Заполярного района принято решение об оплате выполненных мероприятий в точном соотношении: 96,0 процентов – за счет средств окружного бюджета, не более 3,0 процентов - за счет средств местного бюджета, остаток стоимости выполненных мероприятий - за счет иных источников (средства предприятия). Мероприятие выполнено и оплачено.

2. Приобретение дымовой трубы для капитального ремонта центральной котельной п. Амдерма.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 721,7 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 22,6 тыс. рублей, иные источники – 7,4 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 721,7 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Отклонение кассового исполнения от запланированного в соглашении по финансовым средствам местного бюджета (-0,1 тыс. рублей), иным источникам (+0,1 тыс. рублей) обусловлено тем, что Администрацией Заполярного района принято решение об оплате выполненных мероприятий в точном соотношении: 96,0 процентов – за счет средств окружного бюджета, не более 3,0 процентов - за счет средств местного бюджета, остаток стоимости выполненных мероприятий - за счет иных источников (средства предприятия). Мероприятие выполнено и оплачено.

3. «Приобретение трубной продукции и отводов в пенополимерминеральной изоляции для ремонта сетей теплоснабжения в п. Амдерма, с. Ома, п. Индига, с. Нижняя-Пеша, п. Каратайка, с. Несь».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 1 521,5 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 47,5 тыс. рублей, иные источники – 15,9 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 521,5 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

4. Приобретение трубной продукции и отводов в пенополимерминеральной изоляции для капитального ремонта сетей теплоснабжения в п. Харута.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 704,6 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 22,0 тыс. рублей, иные источники – 7,4 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета

составляет 704,6 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

5. Приобретение комплектной трансформаторной подстанции КТП 250 кВА в п. Индига.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 575,2 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 18,0 тыс. рублей, иные источники – 6,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 575,2 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

6. Приобретение кабельной продукции в п. Амдерма для капитального ремонта ЛЭП.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 712,0 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 22,3 тыс. рублей, иные источники – 7,4 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 712,0 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

7. Приобретение трубной продукции и отводов в пенополимерминеральной изоляции для ремонта сетей теплоснабжения в с. Оксино, с. Великовисочное.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 580,1 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 18,1 тыс. рублей, иные источники – 6,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 580,1 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

8. Приобретение главного распределительного щита для капитального ремонта ДЭС д. Макарово.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 335,8 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 10,5 тыс. рублей, иные источники – 3,5 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 335,8 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

9. Приобретение кабельной продукции для капитального ремонта ЛЭП в п. Коткино.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 1 022,9 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 32,0 тыс. рублей, иные источники – 10,7 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 022,9 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

10. Приобретение стоек деревянных для капитального ремонта ЛЭП в п. Коткино.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 307,9 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 9,6 тыс. рублей, иные источники – 3,2 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 307,9 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

11. Приобретение кабельной продукции и электротехнических материалов для создания аварийного резерва.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2019 год, составляет 3 484,4 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 116,1 тыс. рублей, иные источники – 62,6 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 3 484,4 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

Подпрограмма 2 - Обеспечение доступности коммунальных услуг:

В 2019 году организациям жилищно-коммунального комплекса Ненецкого автономного округа из окружного бюджета в полном объеме возмещены недополученные доходы, возникающие в результате государственного регулирования цен (тарифов) на поставляемые коммунальные ресурсы и услуги: электрическую энергию, тепловую энергию, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и снабжение населения твердым топливом, в соответствии с фактическими объемами предоставленных коммунальных ресурсов и услуг.

Количество получателей субсидии в 2019 году составило:

- в сфере электроснабжения - 3;
- в сфере теплоснабжения – 5;
- в сфере водоснабжения и водоотведения - 9;
- в сфере снабжения населения твердым топливом - 1.

В 2019 году окружным бюджетом на реализацию подпрограммы предусмотрено 1 149 006,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 124 616,9 тыс. руб. – 97,9 % от лимита отчетного периода.

Основное мероприятие 1 «Государственная поддержка организаций жилищно-коммунального комплекса предоставляющих коммунальные ресурсы с учетом предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

В составе основного мероприятия предусмотрены следующие мероприятия:

1) «Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на электроэнергию, реализуемую населению, потребителям, приравненным к населению, прочим потребителям на территории Ненецкого автономного округа».

В 2019 году окружным бюджетом на реализацию мероприятия предусмотрено 501 001,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 497 209,5 тыс. руб. – 99,2% от лимита отчетного периода.

В 2019 году субсидии предоставлялись следующим организациям: МП ЗР «Севержилкомсервис», ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция», СПК «Нарьяна-Ты».

Предоставление субсидии носит заявительный характер. Экономия по мероприятию составила 3 791,5 тыс. рублей.

2) «Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на

тепловую энергию, теплоноситель, реализуемые населению, потребителям, приравненным к населению, на территории Ненецкого автономного округа».

В 2019 году окружным бюджетом на реализацию мероприятия предусмотрено 341 935,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 339 193,6 тыс. руб. – 99,2 % от лимита отчетного периода.

В 2019 году субсидии предоставлялись следующим организациям: МП ЗР «Севержилкомсервис», ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция», Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС, ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания», ООО «Автоматика-Сервис».

Предоставление субсидии носит заявительный характер. Экономия по мероприятию составила 2 741,4 тыс. рублей.

3) «Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на горячую, холодную воду (включая подвоз холодной воды), водоотведение (включая очистку сточных вод, поступающих децентрализованно) для населения, потребителей, приравненных к населению, на территории Ненецкого автономного округа».

В 2019 году окружным бюджетом на реализацию мероприятия предусмотрено 144 724,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 141 650,7 тыс. руб. – 97,9 % от лимита отчетного периода.

В 2019 году субсидии предоставлялись следующим организациям: МУП «Коммунальщик» МО «Приморско-Куйский сельсовет», МКП «Север», МКП «Пустозерское», МКП «ЖКХ МО Хоседа-Хардский сельсовет», Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС, ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания», МП ЗР «Севержилкомсервис», ООО «Автоматика-Сервис», МКП «Энергия».

Предоставление субсидии носит заявительный характер. Экономия по мероприятию составила 3 073,3 тыс. рублей.

4) «Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов), на твердое топливо, реализуемое населению на территории Ненецкого автономного округа».

В 2019 году окружным бюджетом на реализацию мероприятия предусмотрено 161 346,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 146 563,1 тыс. руб. – 90,8 % от лимита отчетного периода.

В 2019 году субсидии предоставлялись МП ЗР «Севержилкомсервис».

Предоставление субсидии носит заявительный характер. Экономия по мероприятию составила 14 783,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 - Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан:

В 2019 году окружным бюджетом на реализацию подпрограммы предусмотрено 76 141,4 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 1 282,0 тыс. рублей, иные источники – 44 733,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет в размере 73 817,2 тыс. руб. – 96,9 % от лимита отчетного периода.

В 2019 году в рамках данной подпрограммы реализуются:

Основное мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ненецкого автономного округа»:

В 2019 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 37 797,5 тыс. рублей, иные источники – 44 733,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 37 269,1 тыс. руб. или 100 % от лимита отчетного периода.

В составе основного мероприятия предусмотрены следующие мероприятия:

1) «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемое за счет средств окружного бюджета».

В 2019 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 20 224,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 20 224,0 тыс. рублей или 100 %.

Указанные денежные средства перечислены в рамках заключенного соглашения «О предоставлении из окружного бюджета субсидии некоммерческой организации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора» от 27.02.2019 № 19.

2) «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств собственников».

В 2019 году в рамках государственной программы предусмотрены средства собственников в размере 44 733,2 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 44 733,2 тыс. рублей или 100% от плана отчетного периода.

По итогам выполнения основного мероприятия, в целях реализации краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, на 2017-2019 годы (далее – краткосрочный план), в 2019 году израсходовано 59 146,2 тыс. рублей, из них:

- средства окружного бюджета – 14 412,9 тыс. рублей,
- средства собственников – 44 733,2 тыс. рублей

Проведен капитальный ремонт общего имущества в 11 многоквартирных домах:

- г. Нарьян-Мар, ул. имени 60-летия Октября, д. 6,
- г. Нарьян-Мар, ул. имени А.Ф. Титова, д. 4,
- г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 11,
- г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 12, корп. А,
- г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 15,
- г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д.19,
- п. Искателей, ул. Ардалина, д. 9,
- п. Искателей, ул. Геологов, д. 6,
- п. Искателей, ул. Поморская, д.6,
- с. Оксина, д.50.

Общая площадь отремонтированных многоквартирных домов составила 21 151,4 квадратных метров. По итогам проведенного капитального ремонта в 2019 году 0,78 тыс. человек улучшили жилищные условия.

Также в рамках реализации основного мероприятия проведено техническое обследование 47 многоквартирных домов, разработана проектно-сметная документация для выполнения работ по капремонту домов в 2020 году. На указанные цели Фонду выделена субсидия в размере 5 811,1 тыс. руб. Оплата данных работ за счет средств собственников не предусмотрена.

3) «Имущественный взнос в целях обеспечения деятельности некоммерческой организации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа».

В 2019 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 17 573,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 17 045,1 тыс. руб. или 97 % от лимита отчетного периода.

Указанные денежные средства перечислены в рамках заключенного соглашения «О предоставлении из окружного бюджета субсидии в виде имущественного вноса некоммерческой организации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» от 30.01.2019 № 7.

Субсидия предоставлена в виде имущественного вноса на обеспечение деятельности Фонда, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, а также на реализацию иных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Фонда.

Размер субсидии рассчитывался на основании сметы административно-хозяйственных расходов Фонда, включающей затраты на оплату труда сотрудников и отчисления на социальные нужды, оплату льготного проезда, расходы на служебные командировки, расходы на оплату информационных, аудиторских, консультационных услуг, услуг связи, налоги и сборы, приобретение расходных материалов. Смета административно-хозяйственных расходов Фонда ежегодно утверждается Наблюдательным советом Фонда – высшим коллегиальным органом управления Фонда.

Неполное освоение субсидии в 2019 году обусловлено экономией по расходам Фонда на оплату труда и отчисления на социальные нужды работников.

В соответствии с утвержденным штатным расписанием на 2019 год штатная численность Фонда – 9 единиц, фактическая численность Фонда за этот период составляла 8 человек. С января по октябрь 2019 года должность генерального директора оставалась вакантной. В указанный период по решению Наблюдательного совета Фонда исполняющим обязанности генерального директора Фонда являлся заместитель генерального директора Фонда Богданов П.Л.

Наблюдательным советом Фонда с 1 ноября 2019 года Богданов П.Л. назначен генеральным директором Фонда, соответственно с ноября по декабрь 2019 года вакантной оставалась должность заместителя генерального директора Фонда.

Основное мероприятие 2 «Государственная поддержка органов местного самоуправления по организации работы, направленной на сохранность муниципального жилищного фонда»:

В составе основного мероприятия предусмотрены следующие мероприятия:

Субсидии местным бюджетам для обеспечения софинансирования мероприятий по организации содержания муниципального жилищного фонда

В 2019 году окружным бюджетом на реализацию мероприятия предусмотрено 38 343,9 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 1 282,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 36 548,1 тыс. руб. – 95,3 % от лимита отчетного периода.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования работ по содержанию муниципального жилищного фонда в части проведения работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда.

В целях реализации мероприятия предусмотрено софинансирование следующим муниципальным образованиям:

- МО «Коткинский сельсовет» НАО

В 2019 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 5 560,8 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 72,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 5 560,8 тыс. руб. (перечисление 100% авансирования) – 100,0 % от лимита отчетного периода.

28.03.2019 между Департаментом и Администрацией муниципального образования «Коткинский сельсовет» НАО заключено соглашение «О предоставлении в 2019 году субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования «Коткинский сельсовет» НАО на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в части организации и содержания муниципального жилфонда № 38.

Средства в размере 5 560,8 тыс. руб. в соответствии с распоряжением от 28.03.2019 № 64-ро «О предоставлении субсидии муниципальному образованию «Коткинский сельсовет» НАО на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в части организации содержания муниципального жилищного фонда», перечислены получателю субсидии в июле 2019 года в соответствии с кассовым планом.

В рамках проведения работ по капитальному ремонту домов проведен капитальный ремонт фундаментов, ремонт и утепление цокольных перекрытий, ремонт и утепление чердачных перекрытий, ремонт и утепление фасадов, ремонт крыш, устройства отмостки, ремонт внутридомовых систем электро- и теплоснабжения.

- МО «Пустозерский сельсовет» НАО

В 2019 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 5 671,0 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 175,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 5 671,0 тыс. руб. (перечисление 100% авансирования) – 100,0 % от лимита отчетного периода.

04.03.2019 между Департаментом и Администрацией муниципального образования «Пустозерский сельсовет» НАО заключено соглашение «О предоставлении в 2019 году субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования «Пустозерский сельсовет» НАО на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в части организации и содержания муниципального жилфонда № 21.

Средства в размере 5 671,0 тыс. руб. в соответствии с распоряжением от 27.03.2019 № 61-ро «О предоставлении субсидии муниципальному образованию «Пустозерский сельсовет» НАО на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в части организации содержания муниципального жилищного фонда» перечислены получателю субсидии в августе 2019 года в соответствии с кассовым планом.

В рамках проведения работ по капитальному ремонту домов проведен ремонт и утепление цокольных перекрытий, ремонт и утепление чердачных перекрытий, ремонт и утепление фасадов, ремонт печей, проведение работ по переустройству выгребных ям на систему водоотведения с установкой железобетонных колодцев.

- МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО

В 2019 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 13 210,1 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 604,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 13 210,1 тыс. руб. (перечисление 100% авансирования) – 100,0 % от лимита отчетного периода.

08.04.2019 между Департаментом и Администрацией муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет» НАО заключено соглашение «О предоставлении в 2019 году субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет» НАО на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в части организации и содержания муниципального жилищного фонда № 42.

Средства в размере 13 210,1 тыс. руб. в соответствии с распоряжением от 08.04.2019 № 71-ро «О предоставлении субсидии муниципальному образованию «Хорей-Верский сельсовет» НАО на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в части организации содержания муниципального жилищного фонда» перечислены получателю субсидии в июле 2019 года в соответствии с кассовым планом.

В рамках проведения работ по капитальному ремонту домов планировалось проведение ремонта фундаментов, ремонта и утепления цокольных перекрытий, ремонта и утепления чердачных перекрытий, ремонта внутридомовых систем электро- и теплоснабжения, проведение работ по переустройству выгребных ям на систему водоотведения с установкой железобетонных колодцев.

В результате конкурсных процедур произошло снижение стоимости капитального ремонта многоквартирных домов №№ 1, 2, 3, по ул. Новая в п. Хорей-Вер общая стоимость капитального ремонта составляет 8 260,677 тыс руб. В 2019 году работы по капитальному ремонту не выполнены в связи с поздним заключением контрактов, финансовые средства не освоены. Планируемая дата завершения работ 31.08.2020.

В январе 2020 года муниципальное образование «Хорей-Верский сельсовет» НАО планирует обратиться с ходатайством о возврате остатка субсидии, имеющей целевое назначение и не использованной по состоянию на 1 января 2020 года, предоставленной из окружного бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в