

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики
и транспорта Ненецкого
автономного округа



П.А. Масюков


«19» марта 2021 г.

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности государственной
программы Ненецкого автономного округа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»
за 2020 год

Ответственный исполнитель: Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа


СОГЛАСОВАН:


Соисполнитель 1: Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа


(подпись руководителя)


(расшифровка подписи)

Соисполнитель 2: Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа


(подпись руководителя)


(расшифровка подписи)

Дата составления отчета: «18» марта 2021 г.

Исполнитель: начальник управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – Соколова Елизавета Геннадьевна, телефон (81853) 2-19-18, электронный адрес esokolova@ogvnao.ru.

Раздел 1.
Конкретные результаты (описательная часть) реализации
государственной программы в целом, а также в разрезе отдельных
мероприятий, подпрограмм и основных мероприятий,
достигнутые за 2020 год.

1.1. Сведения о приведении государственной программы за отчетный период в соответствие со сводной бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря отчетного года либо изложение причин, по которым государственная программа не приведена в такое соответствие.

Проект изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе», в том числе в части приведения финансового обеспечения в соответствие с бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря 2020 года направлен 17.02.2021 на заключение в Правовое управление Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа.

1.2. Результаты использования бюджетных ассигнований по источникам финансирования, сопоставление плановых и фактических значений (при наличии отклонений с указанием причин отклонений).

Общий объем кассового исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы в 2020 году, составил 98,7%, в том числе:

за счет средств окружного бюджета 1 260 447,7 тыс. рублей или 98,7%, из них за счет средств, поступивших из федерального бюджета 279 447,6 тыс. рублей или 99,7%;

за счет средств муниципальных бюджетов 1 366,9 тыс. рублей или 98,6%;

за счет иных источников 9 008,6 тыс. рублей или 100%.

Отклонение фактических значений от плана зафиксировано по следующим мероприятиям:

1) Отдельное мероприятие 1 «Реализация государственных программ в области строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства» («Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений», исполнитель – КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») – 99,6%. Неосвоенный остаток 654,7 тыс. руб.

В том числе использованы не в полном объеме расходы на оплату труда, на служебные командировки, учебу, на услуги связи и видеонаблюдения, на оплату коммунальных услуг.

2) Отдельное мероприятие 2 «Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа» (исполнитель - КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») – 45,6%. Неосвоенный остаток составил 3 413,9 тыс. рублей.

В полном объеме не использованы расходы на оплату услуг по теплоснабжению, управлению и содержанию многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. Сущинского, д. 10 и пересечение ул. Тыко-Вылко –

Первомайская, Школа № 3. Причина – отсутствие потребности содержания и охране объектов.

3) Отдельное мероприятие 5 «Разработка территориальных сметных нормативов строительства» (исполнитель - ДС и ЖКХ НАО) – 90,9%. Неосвоенный остаток составил 324,2 тыс. рублей.

В ходе исполнения государственного контракта от 04.05.2020 № 0184200000620000112 «На мониторинг текущих цен на строительные ресурсы и разработку ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости строительства в текущий уровень цен для Ненецкого автономного округа на 2020 год» возникла необходимость выполнения дополнительных работ, в августе 2020 была подготовлена соответствующая бюджетная заявка на увеличение лимитов на реализацию данного мероприятия. Заявка была удовлетворена на ноябрьской сессии Собрания депутатов НАО.

В связи с тем, что на момент внесения изменений в закон об окружном бюджете контракт был исполнен в полном объеме, включая дополнительные виды работ, потребность в дополнительных ассигнованиях стала не актуальна. Неосвоенный остаток можно отнести к экономии.

4) Отдельное мероприятие 6 «Строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов комплексного развития территорий» («Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность», исполнитель - КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») – 95,9%. Неосвоенный остаток составил 509,1 тыс. рублей.

В рамках мероприятия запланирована оплата остатка работ по ГК № 0184200000616000172 от 09.09.2016 на строительство объекта «Школа №3 на 700 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре», не предусмотренного региональным проектом Ненецкого автономного округа «Жильё». Объект введен в эксплуатацию, расчет с подрядчиком произведен согласно объем фактически выполненных работ. Неосвоенный остаток можно отнести к экономии.

Запланированные средства окружного бюджета освоены в связи с отставанием подрядчика от графика работ.

5) Отдельное мероприятие 7 «Реализация государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта» («Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций», исполнитель - ДС и ЖКХ НАО) – 99,4%. Неосвоенный остаток составил 625,5 тыс. рублей.

Исполнение не в полном объеме по мероприятию связано с экономией средств по фонду оплаты труда, экономией средств на командировочные расходы.

6) Подпрограмма 1 Основное мероприятие 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений» (исполнитель – КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») – 98,8%. Неосвоенный остаток составил 741,8 тыс. рублей.

Средства окружного бюджета освоены не в полном объеме в связи с экономией по торгам жилых помещений вторичного фонда.

7) Подпрограмма 1 Основное мероприятие 5 «Оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) жилых

помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма, и на формирование специализированного жилищного фонда» (исполнитель – МО «Юшарский сельсовет» НАО) – 99,9%. Неиспользованный остаток составил 37,9 тыс. рублей, в том числе средств окружного бюджета 36,7 тыс. рублей.

Оплата произведена в соответствии с объемом выполненных работ.

8) Подпрограмма 2 Основное мероприятие 3 «Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа» (исполнитель – НАО «Централизованный стройзаказчик») – 96,7%. Неосвоенный остаток составил 7 968,1 тыс. рублей.

В рамках лимита неосвоенного остатка бюджетных средств планировалось приобретение 2-х жилых помещений вторичного жилфонда. Аукционы признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием поданных заявок.

9) Подпрограмма 5 Основное мероприятие 3 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» (исполнители – муниципальные образования Ненецкого автономного округа) – 91,4%. Неосвоенный остаток составил 1 849,9 тыс. рублей, в том числе средств окружного бюджета 1 831,3 тыс. рублей.

Участникам мероприятия было выдано 15 запланированных свидетельств на приобретение (строительство) жилья в том числе:

- 2 в МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» - свидетельства реализованы.

- 13 в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - 10 свидетельств реализовано, 2 не оплачено, 1 сдано участником, в связи с истечением срока действия свидетельства. Данные обстоятельства повлияли на исполнение средств окружного бюджета не в полном объеме.

10) Подпрограмма 8 Основное мероприятие 1 «Возмещение недополученных доходов кредитных организаций» (исполнитель - Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа) – 98,4%. Неосвоенный остаток составил 572,0 тыс. рублей.

1.3. Сведения о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в отчетном году.

В отчетном году экономия бюджетных средств составила 6 269,2 тыс. рублей была отмечена при реализации следующих мероприятий:

1) По отдельному мероприятию 1 «Реализация государственных программ в области строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства» в размере 654,7 тыс. рублей.

2) По отдельному мероприятию 2 «Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа» в размере 3 413,9 тыс. рублей.

3) По отдельному мероприятию 5 «Разработка территориальных сметных нормативов строительства» в размере 324,2 тыс. рублей.

4) По отдельному мероприятию 6 «Строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов комплексного развития территорий» в размере 509,1 тыс. рублей.

5) По отдельному мероприятию 7 «Реализация государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта» на сумму 625,5 тыс. рублей.

6) По основному мероприятию 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений» подпрограммы 1 в размере 741,8 тыс. рублей.

1.4. Сведения о мероприятиях, реализованных и не реализованных в установленные сроки и в полном объеме (с указанием причин, по которым мероприятия не реализованы полностью либо частично).

Из 19 основных и отдельных мероприятий государственной программы в полном объеме в срок не выполнено 1 основное мероприятие 1 «Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков для жилищного строительства» Подпрограммы 3.

ООО «Нарьян-МарСтройИнвест» не завершены работы в рамках государственного контракта № 0184200000618000211 от 03.08.2018 на выполнение работ по объекту «Вертикальная планировка земельных участков в районе ул. Авиаторов для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей». Не урегулированы разногласия с заказчиком по объему выполненных работ.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Основным фактором, повлиявшим на исполнение в неполном объеме запланированных мероприятий, явилось:

- Отсутствие возможности корректировки целевых показателей после 1 ноября текущего года (целевой показатель регионального проекта «Жилье» был скорректирован в меньшую сторону в ноябре 2020 года, в рамках программы значение показателя неактуально, фактически показатель перевыполнен).

- Затягивание процедур принятия жилых помещений в оперативное управление (ДВП НАО с августа 2020 года не приняты от УИЗО НАО 8 жилых помещений в с. Ома, приобретенных для оленеводов, и, как следствие, не предоставлены гражданам).

- Отсутствие своевременных решений о предоставлении жилых помещений гражданам. На конец отчетного года остались не предоставленными 12 жилых помещений в рамках подпрограммы 1 (необходимость проведения дополнительных косметических ремонтов, отсутствие кворума комиссии по распределению квартир) и 33 жилых помещения в рамках Подпрограммы 2 (отказ граждан от предложенных вариантов);

- Сокращение очереди МО за счет реализации ПП 2 не достигло установленного Методикой процента.

- Заявительный характер факторов, влияющих на исполнение мероприятий.

- Ненадлежащее исполнение подрядными организациями взятых на себя обязательств по государственным контрактам.

- Распространение коронавирусной инфекции.

1.6. Результаты реализации мер правового регулирования.

В 2020 году планировалось принять следующие Нормативные правовые акты:

1) Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья».

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 2020 год утверждена постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 05.06.2020 № 146-п.

Кроме того, в целях реализации государственной программы приняты следующие нормативные документы:

- закон Ненецкого автономного округа от 04.12.2020 № 208-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О составе, порядке подготовки проекта схемы территориального планирования Ненецкого автономного округа и порядке внесения в нее изменений»;

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 28.07.2020 № 205-п «О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Ненецкого автономного округа и отдельных структурных единиц постановлений Администрации Ненецкого автономного округа»;

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 08.04.2020 № 70-п «О внесении изменений в Порядок учета граждан, имеющих право на компенсационную выплату, определения размера, предоставления и использования компенсационной выплаты при освобождении гражданами жилых помещений в домах, признанных в установленном порядке аварийными»;

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 03.08.2020 № 207-п «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Ненецкого автономного округа»;

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 13.02.2020 № 23-п «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления социальных выплат в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности» государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»;

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 15.06.2020 № 164-п «О внесении изменений в Порядок предоставления и отказа в предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных доходов кредитных организаций»;

- на период 2021-2024 годов законом Ненецкого автономного округа от 04.12.2020 № 215-оз приостановлено действие закона Ненецкого автономного округа «О создании дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными, и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа»;

- распоряжение ДС и ЖКХ НАО от 20.01.2020 № 7-р «О наличии потребности муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа в остатке субвенции, имеющей целевое назначение и не использованной по состоянию на 1 января 2020 года»;

- распоряжение ДС и ЖКХ НАО от 24.01.2020 № 14-р «О возврате в доход муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа остатка субвенции, не использованной на 1 января 2020 года»;

- распоряжение ДС и ЖКХ НАО от 20.01.2020 № 8-р «О наличии потребности муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» в остатке субвенции, имеющей целевое назначение и не использованной по состоянию на 1 января 2020 года»;

- распоряжение ДС и ЖКХ НАО от 24.01.2020 № 15-р «О возврате в доход муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» остатка субвенции, не использованной на 1 января 2020 года»;

- распоряжение ДС и ЖКХ НАО от 20.01.2020 № 9-р «О наличии потребности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в остатке субвенции, имеющей целевое назначение и не использованной по состоянию на 1 января 2020 года»;

- распоряжение ДС и ЖКХ НАО от 24.01.2020 № 16-р «О возврате в доход муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» остатка субвенции, не использованной на 1 января 2020 года»;

- распоряжения ДС и ЖКХ НАО от 24.08.2020 № 327-р «О внесении изменений в Методику расчета основных показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»;

- Распоряжение ДС и ЖКХ НАО от 31.01.2020 № 25-р «Об утверждении Плана реализации мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» на очередной финансовый 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

- Приказы ДС и ЖКХ НАО «О внесении изменений в перечень детализированных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» в количестве 2-х документов (от 23.03.2020 № 10, от 18.08.2020 № 30).

1.7. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования, досрочном прекращении основных (отдельных) мероприятий, подпрограммы или государственной программы в целом, предложения о продлении срока реализации государственных программ, подпрограмм, отдельных (основных) мероприятий.

Предусмотреть продление срока внесения изменений в установленные государственной программой плановые значения целевых показателей текущего финансового года, до 1 декабря.

1.8. Сведения о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных проектов и основных мероприятий государственной программы за отчетный период.

Приведены в приложении 1 к годовому отчету.

1.9. Сведения о внесенных изменениях в государственную программу в отчетном периоде.

Приведены в приложении 2 к годовому отчету.

1.10. Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы.

Приведены в приложении 3 к годовому отчету.

1.11. Сведения о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, запланированному уровню затрат в отчетном периоде.

Приведены в приложении 4 к годовому отчету.

1.12. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году, рассчитанные в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа.

Оценка эффективности реализации государственной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 № 359-п и основывается на оценке следующих критериев:

1) Оценка достижения целевых показателей государственной программы.

В 2020 году оценивался 31 целевой показатель. На уровне более 75% достигнуты значения 26 целевых показателей, что составляет 84% от общего их числа.

2) Степень соответствия кассового исполнения государственной программы запланированному уровню затрат.

В 2020 году кассовые расходы, направленные на реализацию государственной программы, составили 1 260 447,7 тыс. рублей, плановый объем финансирования – 1 277 125,4 тыс. рублей. Таким образом, степень соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат составила в целом 98,7%.

3) Оценка выполнения мероприятий государственной программы.

В 2020 году в рамках государственной программы реализовывалось 19 мероприятия. Степень выполнения 0,9 и более достигнута у 15 мероприятий, что соответствует 79%.

По результатам оценки уровень эффективности государственной программы считается удовлетворительным.

Сведения
о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе".

за 2020 год

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Планоый <1>		Факт <1>		Оценка соблюдения сроков реализации мероприятия (ССм) (если мероприятие исполнено в рамках планового срока, то указывается 1, если за пределами планового срока, то 0)	Оценка степени достижения ЦП (СДп), для достижения значений которой реализуется мероприятие <2> (при наличии нескольких ЦП рассчитывается как среднее арифметическое значение)	Степень выполнения мероприятия <3>, (СВм) (0,5 x гр. 7 + 0,5 x гр. 8)
		начал реализации	окончания реализации	начал реализации	окончания реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Отдельное мероприятие 1 - Реализация государственных программ в области строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства (Расходы на обеспечение деятельности подведомственных юрлицких учреждений)	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	1	1,0
2	Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2020	1	1	1,0
3	Отдельное мероприятие 4 - Разработка документов в сфере градостроительной деятельности	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	1	1,0
4	Отдельное мероприятие 5 - Разработка территориальных сметных нормативов строительства	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	1	1,0
5	Отдельное мероприятие 6 - Строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов комплексного развития территорий (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность)	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	1	1,0
6	Отдельное мероприятие 7 - Реализация государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта (Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций)	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	1	1,0
7	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Жилье"	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	0	0,5
8	Отдельное мероприятие 9 - Поощрение за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти (Поощрение управленческих команд за достижение показателей деятельности исполнительных органов власти)	01.01.2019	31.12.2019	10.02.2019	31.12.2019	1	1	1,0
9	Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения»	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Основное мероприятие 1 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда на обеспечение жильем поминциями детей-сирот и лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	1	1,0
9.2	Основное мероприятие 2 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда по договорам социального найма для обеспечения жильем поминциями олимпийцев и спортсменов	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	0,7	0,9
9.3	Основное мероприятие 5 - Оснащение филиальной помощи бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма, и на формирование специализированного жилищного фонда	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	0,8	0,9
10	Подпрограмма 2 - Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Основное мероприятие 3 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	0,56	0,8
10.2	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Обеспечение устойчивого сохранения непригодного для проживания жилищного фонда"	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	1	1,0
11	Подпрограмма 3 - Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства	x	x	x	x	x	x	x

11.1	Основное мероприятие 1 - Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков для жилищного строительства	01.01.2020	30.10.2020	01.01.2020	за прошлыми периода	0	0,80	0,4
12	Подпрограмма 5 - Социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Основное мероприятие 1 - Меры социальной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	0,5	0,8
12.1	Основное мероприятие 3 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	1	1,0
13	Подпрограмма 6 - Социальная поддержка на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Основное мероприятие 1 "Строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов"	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	0,8	0,9
13.2	Основное мероприятие 2 "Компенсация части затрат по газификации индивидуальных жилых домов"	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	1	1,0
13	Подпрограмма 9 - Повышение доступности жилищного кредитования для граждан в Невском автомобильном округе	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Основное мероприятие 1 - Возмещение недополученных доходов кредитных организаций	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	-	1,0

Приложение 2
к годовому отчету о ходе реализации
и оценке эффективности государственной программы
Ненецкого автономного округа

Сведения
о внесенных изменениях в государственную программу
Ненецкого автономного округа
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"
в 2020 году

№ п/п	Наименование и реквизиты нормативного правового акта	Суть изменений, внесенных в государственную программу (краткое изложение)
1	2	3
1	<p>Постановление Администрации НАО от 04.06.2020 N 143-п "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"</p>	<p>1) Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 24.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесенными законом Ненецкого автономного округа от 20.12.2019 № 148-оз), законом Ненецкого автономного округа от 20.12.2019 № 147-оз «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».</p> <p>2) Программа дополнена отдельным мероприятием 9 «Поощрение за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».</p> <p>3) Уточнен прогноз численности детей-сирот.</p> <p>4) Из условий формирования реестров расселения исключены обжалованные, признанные аварийными. Устранена техническая ошибка в части срока реализации второго этапа. Предусмотрена возможность включения во второй этап подпрограммы 2 жилых домов, в случае их непредвиденного разрушения.</p> <p>Внесены уточнения в части необходимости принятия решений Администрацией МО о наличии угрозы обрушения домов в целях их первоочередного расселения в рамках отдельного этапа. Внеочередной порядок расселения «труженников тыла» предлагается распространить на все этапы подпрограммы. Предусмотрена возможность переселения граждан из аварийного жилищного фонда (с их письменного согласия) в любой населенный пункт Ненецкого автономного округа.</p> <p>5) В реестр 2 этапа включен МКД № 12, расположенный в п. Искателей на ул. Строителей в реестр 3 этапа включены дома, расположенные по адресам: п. Искателей, ул. Строителей, д. 10 и п. Искателей, ул. Северная, д. 7.</p> <p>6) В сетевой график реализации основных мероприятий комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства на территории НАО внесены уточнения.</p> <p>8) Предусмотрено софинансирование мероприятия "обеспечение жильем молодых семей" за счет средств местных бюджетов, необходимых для исполнения в правила предоставления субсидии.</p> <p>9) Произведена корректировка целевых показателей.</p> <p>10) Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы дополняются информацией о принятых нормативных правовых актах.</p>

2	<p>Постановление Администрации НАО от 15.10.2020 N 265-п "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"</p>	<p>1) Финансовое обеспечение программы приедено в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 20.12.2019 № 147-оз «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции закона Ненецкого автономного округа от 08.07.2020 № 197-оз) соответственно с действующей редакцией Порядка.</p> <p>2) Паспорт программы приведен в соответствии с действующей редакцией Порядка.</p> <p>3) Программа дополнена условиями включения в реестр третьего этапа домов, исключенных из региональной программы капитального ремонта, в полном объеме (за исключением МКД, в отношении которых принято решение о реконструкции). Одновременно с учетом увеличения срока реализации третьего этапа продлен до 2030 года.</p> <p>4) В реестр 2 этапа включен двухквартирный дом в п. Усть-Кара (ул. Южная, д. 24), в реестр 3 этапа включено шесть 1,2-ти квартирных домов (с. Тельвиска, ул. Совхозная, д. 1, 2, 4 и 5, ул. Полярная, д. 4, д. Макарово, ул. Центральная, д. 3).</p> <p>5) Произведена корректировка целевых показателей.</p> <p>6) Уточнена информация о нормативных актах, которыми утверждены методики расчета показателей региональных проектов в составе программы. 7) В Порядок предоставления и распределения субсидии из окружного бюджета бюджетам МО НАО (Приложение 6 к программе) внесены дополнения в части применения мер ответственности к муниципальным образованияам.</p> <p>8) В Приложение 7 к программе внесены дополнения, позволяющие реализовать выплаты на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям, не относящихся к таковым, поставленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, или молодым семьям, имеющим трех и более детей, а также дополнения, направленные на оперативное внесение изменений в форму заявки для участия МО в мероприятии.</p> <p>9) Предусмотрена возможность приобретения бывшего в эксплуатации жилого помещения для целей обеспечения детей-сирот и лиц из их числа и формирования служебного жилого фонда с наличием встроенной мебели, находящейся в отличном или хорошем состоянии (Приложение 8 к программе).</p>
---	--	--

Сведения
о достижении целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа"
в 2020 году

Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия, ЦП	Ед. изм.	Значение ЦП			Уровень достижения ЦП (в зависимости от желаемой тенденции: факт/план либо план/факт), %	Оценка степени достижения ЦП (СДЦП) (если уровень достижения ЦП >= 90%, то указывается 1; если уровень достижения ЦП >= 85%, но <90%, то указывается 0,8; если уровень достижения ЦП >= 75%, но <85%, то указывается 0,5; если уровень достижения ЦП составил менее 75%, то указывается 0)	Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового	Источники получения фактического значения ЦП
		Год, предшествующий отчетному (факт)	Отчетный год					
			План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"								
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя по Ненецкому автономному округу	кв. м на чел.	25,2	26	25,7	99	1	Площадь жилья не достиг плановых показателей.	Мониторинг ввода жилья, статистическая информация, данные Реформы ЖКХ
Коэффициент доступности жилья (количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра с учетом среднего годового совокупного денежного дохода семьи)	лет	1,65	1,59	1,57	101	1	Прожиточный минимум выше плановых значений. Среднедушевые доходы населения (принимая за 3 квартала отчетного года) и фактическая стоимость 1 м2 жилья на вторичном рынке ниже плановых значений.	Статистическая информация, Постановления Администрации НАО от 15.04.2020 № 84-п, от 21.07.2020 № 196-п, от 22.10.2020 № 268-п, от 26.01.2021 № 16-п, от 13.02.2018 № 20-п
Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы на содержание объектов, до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа								
Количество объектов, содержание которых до момента регистрации права было обеспечено	шт.	4	7	8	114	1	Содержание дополнительных объектов (жилья помещений в с. Ома и п. Кресное), отсутствие потребности в содержании 10-ти секционного дома и Школы № 3.	Данные КУ НАО "ЦСЗ"
Отдельное мероприятие 6 - Строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов комплексного развития территорий								
Количество дополнительных мест в общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных организациях	мест	0	700	700	100	1		Данные по вводу объекта в эксплуатацию
Отдельное мероприятие - Региональный проект Ненецкого автономного округа «Жилье»								
Увеличение объема жилищного строительства	млн кв. м	0,023	0,035	0,022	63	0	В рамках федерального и регионального проекта "Жилье" ЦП скорректирована с 0,035 млн кв. м до 0,02 млн кв. м. В соответствии с п. 35.1 Порядка, утв. постановлением Адм. НАО № 267-п от 23.07.2014 в ГП соответствующие изменения вносятся не были. При этом фактически показатель достигнут на 110%	Мониторинг ввода жилья
Подпрограмма 1 - Строительство (приобретение) жилых помещений и в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения								
Количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на конец финансового года	семей	3 525	3 421	3 437	100	1	ДВП НАО не приняты от УИЗО НАО и, как следствие, не предоставлены жилые помещения в с. Ома, приобретенные для опекунов. В рамках подпрограммы 2 фактическое количество рожденных семей - очередников существенно меньше плановым значениям.	Мониторинг предоставления жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда.
Количество детей-сирот и лиц из их числа обеспеченных жилыми помещениями	семей	25	50	50	100	1		Мониторинг предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, данные ДЗТыСЗН НАО
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жильем помещением возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года	семей	108	82	82	100	1		Мониторинг предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, данные ДЗТыСЗН НАО
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (на конец отчетного года)	%	21	46	46	100	1		Мониторинг предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, данные ДЗТыСЗН НАО
Результативность использования субсидии из федерального бюджета - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенным жильем помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений отчетным финансовым году	человек	5	5	5	100	1		Мониторинг предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда
	человек (с нарастающим итогом)	46	51	51	100	1		Мониторинг предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда

Заделанность по обеспечению жилищными помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на начало отчетного финансового года	семей	-	108	108	100	1		Мониторинг предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда
Количество семей, включая одиноко проживающих граждан, относящихся к категории "оленьевцы", улучшающих жилищные условия	семей	7	8	0	0	0	ДВП НАО не приняты от ИЖО НАО и, как следствие, не предоставлены жилые помещения в с. Ома, приобретенные для оленьевцев. В адрес губернатора НАО направлено соответствующее обращение.	Мониторинг предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, данные ДВП НАО
Количество семей, включая одиноко проживающих граждан, относящихся к иным категориям, установленным окружным и муниципальным законодательством, улучшающих жилищные условия	семей	53	46	38	83	0,5	На конец отчетного года остались не предоставленными 12 жилых помещений. Сокращение очереди МО за счет реализации ПП 2 не достигло установленного Методикой процента	Мониторинг предоставления жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда
в том числе:								
Количество семей (включая одиноко проживающих граждан), улучшающих жилищные условия в соответствии с окружным законодательством (за исключением граждан, относящихся к категориям "дети-сироты" и "оленьевцы")	семей	23	18	19	106	1	Предоставление гражданам квартир из освобожденного гофонда	Мониторинг предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, данные ДЗТыСЗН НАО, СМТО
Общая площадь приобретенных жилых помещений в рамках подпрограммы 1	тыс кв. м	0,62	1,44	1,43	99	1	Уточнение площади жилых помещений при постановке объекта в кадастровый учет	Мониторинг исполнения государственных контрактов, данные кадастрового учета
Подпрограмма 2 - Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа								
Количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилищного фонда, по состоянию на конец финансового года (реализация Реестра 1 этапа)	семей	75	67	67	100	1		Отчеты муниципальных образований Ненецкого автономного округа
Количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилищного фонда, по состоянию на конец финансового года (реализация Реестра 2 этапа)	семей	1182	916	1045	88	0,8	В рамках исполнения 3-оз не одны в муниципальную собственность 5 жилых помещений. Часть жилых помещений, переданных в МО, не предоставлены гражданам (3 Искателей, 2 Тельмакса, 24 город). Но основной причиной не выполнения показателя является отставание исполнителей государственных контрактов от установленных сроков	Отчеты муниципальных образований Ненецкого автономного округа
Количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилищного фонда, по состоянию на конец финансового года (реализация Реестра 3 этапа)	семей	890	992	993	100	1	Отказ граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде в Кривоше, от переселения. Жилье помещения направлены на иные цели	Отчеты муниципальных образований Ненецкого автономного округа
Количество семей, улучшающих жилищные условия за счет подпрограммы 2	семей	151	307	170	55	0	Отставание исполнителей государственных контрактов от установленных сроков. Кроме того, 1) В рамках исполнения 3-оз не одны в муниципальную собственность 5 жилых помещений. 2) Часть жилых помещений, переданных в МО, не предоставлены гражданам (3 Искателей, 2 Тельмакса, 24 город). 3) Перераспределению жилых помещений на иные цели.	Отчеты муниципальных образований Ненецкого автономного округа
Общая площадь приобретенного жилья в рамках подпрограммы 2	тыс кв. м	7,22	17,98	10,20	57	0	Не завершены строительные работы и не приняты завершенные жилые помещения в МКД на ул. Сушицкого, 10 (9-10 секц), ул. Рыбныхов к ул. Октябрьская	Мониторинг исполнения государственных контрактов, данные кадастрового учета
Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда Ненецкого автономного округа	%	7,3	7,1	8,1	88	0,8	Общий объем аварийного жилищного фонда, выявленного в течение 2020 года, существенно превышает плановое значение.	Данные МО, реформы ЖКХ, мониторинг ввода жилья
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"								
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда	тыс кв. метров	3,4	3,39	5,72	169	1	Расселение граждан в жилые помещения, приобретенные (построенные) за счет средств НАО	Данные МО, реформы ЖКХ
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	тыс человек	0,2	0,18	0,340	189	1	Расселение граждан в жилые помещения, приобретенные (построенные) за счет средств НАО	Данные МО, реформы ЖКХ
Подпрограмма 3 - Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства								
Общая площадь жилья, построенных на участках, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой	тыс кв. м	12,01	7,1	6,1	86	0,8	Осталась не введенной в эксплуатацию 9-10 секция МКД № 10 по ул. Сушицкого	Мониторинг ввода жилья, построенных на земельных участках ранее обеспеченных инженерной инфраструктурой в рамках программы
Общая площадь жилых помещений, построенных на предварительно подготовленных (отсыпанных) территориях	тыс кв. м	12,01	7,1	6,1	86	0,8	Осталась не введенной в эксплуатацию 9-10 секция МКД № 10 по ул. Сушицкого	Мониторинг ввода жилья, построенных на земельных участках ранее подготовленных (отсыпанных) в рамках программы
Подпрограмма 5 - Социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании								
Снижение затрат участников подпрограммы по выплате процентной ставки за пользование кредитными или заемными средствами	%	5,8	4,3	6,8	63	0	Повышение фактического показателя над плановым обусловлено увеличением участников подпрограммы, получающих социальные выплаты на компенсацию части процентов в связи с изменением величины привилегированного минимума.	Ежемесячные отчеты, представляемые ГКУ НАО "Отделение социальной защиты населения"
Количество граждан, получивших социальную поддержку на погашение ипотечного кредита (выбыв)	тыс. уч.	0,701	0,5	0,615	123	1	Отклонение связано с заявительным характером на социальную выплату на погашение части кредита в связи с рождением (усыновлением) ребенка	Ежемесячные отчеты, представляемые ГКУ НАО "Отделение социальной защиты населения"

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения	семей	6	15	14	93	1	Свидетельство о вводе участником мероприятия, в связи с истечением срока его действия	Данные МО
Подпрограмма 6 - Социальная поддержка на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности								
Количество участников программы, получивших социальную поддержку на строительство (завершение равно начатого строительства) индивидуальных жилых домов	семей	13	8	7	88	0,8	Отклонение от фактического значения связано с отказом участников (согласно очереди) от получения социальной выплаты в соответствующем году либо изменением состава семьи участников подпрограммы	Соответствует количеству выплаченных социальных выплат на погашение части ипотечного кредита
Общая площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов на территории сельских поселений Ненецкого автономного округа	тыс. кв. м	0,46	1,2	1,05	88	0,8	Ввод в эксплуатацию ИЖД носят плавательный характер	Данные участников подпрограммы, мониторинг ввода жилья
Количество газифицированных индивидуальных жилых домов на территории сельских поселений Ненецкого автономного округа	ед.	1	1	1	100	1		Соответствует количеству выплаченных социальных выплат на газификацию ИЖД

Сведения о степени соответствия расходов исполнения средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, запланированному уровню затрат по государственной программе Ненецкого автономного округа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» за 2020 год

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета			Объем финансирования (тыс. руб.)										Оценка степени соответствия фактически исполненным запланированному уровню затрат				
		ГП	Ц/ПП/ОМП	ОМП	Итого	План					Фактически					Итого	за счет средств областного бюджета (гр. 17/7)	за счет средств областного бюджета (гр. 17/7)	
						ОС всего	в том числе:		ИИ	МБ	ИИ	МБ	ИИ	Итого	за счет средств областного бюджета (гр. 17/7)				за счет средств областного бюджета (гр. 17/7)
							ОБ (без ФБ)	ФБ											
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Государственная программа Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»	11	0	00	1 297 520,7	1 277 125,4	996 962,5	280 162,9	1 386,7	9 008,6	1 270 822,2	1 246 417,7	981 000,1	279 417,6	1 366,9	9 008,6	98,7%	98,7%	
1.1	в том числе: всего по региональным проектам				381 495,7	381 495,7	115 702,6	265 893,1	-	-	381 495,7	381 495,7	115 702,6	265 893,1	-	-	100,0%	100,0%	
1.2	Ответственный исполнитель - ДС/ИКС НАО, всего				1 156 857,4	1 155 686,4	882 862,9	271 822,5	1 171,0	-	1 142 582,1	1 141 412,3	869 509,8	271 822,5	1 169,9	-	98,8%	98,8%	
1.3	Специальный Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, всего				94 768,4	85 536,1	77 195,7	8 240,4	215,7	9 008,6	92 916,2	83 704,5	76 079,4	7 625,1	197,1	9 008,6	98,0%	97,0%	
1.4	Специальный Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа, всего				35 902,9	35 902,9	35 902,9	-	-	-	35 902,9	35 320,9	35 320,9	-	-	-	98,4%	98,4%	
1.5	Участник - КУ НАО «Центральный строительный», всего				898 482,6	898 482,6	626 660,1	271 822,5	-	-	885 194,9	885 194,9	613 372,4	271 822,5	-	-	98,3%	98,3%	
1.6	Участник - ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения», всего				73 196,9	64 188,3	64 188,3	-	-	9 008,6	73 196,6	64 188,0	64 188,0	-	-	9 008,6	100,0%	100,0%	
1.7	Участник - МО «Городской округ "Гора Нарьян-Мар", всего				19 117,6	19 926,4	11 532,0	7 394,4	191,2	-	17 292,2	17 119,3	10 420,8	6 688,5	172,9	-	90,3%	90,3%	
1.8	Участник - МО «Городское поселение "Рабочий поселок Диксонский", всего				2 445,9	2 421,4	1 475,4	946,0	24,5	-	2 421,4	2 397,2	1 460,6	936,6	24,2	-	99,0%	99,0%	
1.13	Участник - МО «Общероссийский союзхоз НАО, всего				39 036,9	37 859,9	37 859,9	-	1 177,0	-	38 993,0	37 823,2	37 823,2	-	1 169,8	-	99,9%	99,9%	
2	Отдельное мероприятие 1 - Развитие государственных программ в области строительства, жилищного ремонта, реконструкции объектов жилищного строительства (Строительство объектов жилищного строительства за счет средств областного бюджета)	11	Ц	00	163 354,8	163 354,8	163 354,8	0,0	0,0	0,0	162 700,1	162 700,1	162 700,1	0,0	0,0	0,0	99,6%	99,6%	
3	Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной реконструкции права собственности Ненецкого автономного округа	11	Ц	00	6 308,1	6 308,1	6 308,1	0,0	0,0	0,0	2 894,2	2 894,2	2 894,2	0,0	0,0	0,0	45,9%	45,9%	
4	Отдельное мероприятие 4 - Работы по ремонту и модернизации объектов жилищного строительства	11	Ц	00	108 537,0	108 537,0	108 537,0	0,0	0,0	0,0	108 537,0	108 537,0	108 537,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
5	Отдельное мероприятие 5 - Разработка территориальных схем жилищного строительства	11	Ц	00	3 565,9	3 565,9	3 565,9	0,0	0,0	0,0	3 241,7	3 241,7	3 241,7	0,0	0,0	0,0	90,9%	90,9%	
6	Отдельное мероприятие 6 - Строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проекта жилищного развития территории (Жилищно-коммунальный комплекс и объекты жилищного строительства государственной собственности и (или) на территории государственного жилищного фонда в государственной собственности)	11	Ц	00	12 477,1	12 477,1	12 477,1	0,0	0,0	0,0	11 968,0	11 968,0	11 968,0	0,0	0,0	0,0	95,9%	95,9%	
6.1	Проект жилищного строительства "Застрахованная ипотека на Амурово"				12 477,1	12 477,1	12 477,1	-	-	-	11 968,0	11 968,0	11 968,0	-	-	-	95,9%	95,9%	
7	Отдельное мероприятие 7 - Развитие государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального комплекса, энергетике и транспорте (Расходы на содержание государственных органов и учреждений в Диксоне)	11	Ц	00	98 212,5	98 212,5	98 212,5	0,0	0,0	0,0	97 587,0	97 587,0	97 587,0	0,0	0,0	0,0	99,4%	99,4%	
8	Отдельное мероприятие 8 - Покрытие за достижением целей деятельности органов исполнительной власти (Покрытие управленческих команд за достижение целей государственной деятельности)	11	Ц	00	9 028,5	9 028,5	9 028,5	0,0	0,0	0,0	9 028,5	9 028,5	9 028,5	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов федерального бюджета				Объем финансирования (тыс. руб.)												Ожидаемая стоимость софинансирования за счет средств областного бюджета на отчетный период (тыс. руб.)		Итого
		Итого				План				Кассовое исполнение				в том числе:	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета (гр. 13/7)				
		ГП	Ц/ПП/П	ОМ/П	Итого	всего	ОБ всего	ОБ (без ФФБ)	ФФБ	ИБИ	ИБИ	всего	ОБ всего				ОБ (без ФФБ)	ФФБ	ИБИ	
														в том числе:	в том числе:	в том числе:				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1																				
9	Региональный проект "Новое поколение" в сфере культуры		Ц	П1	208 310,9	208 310,9	109 946,5	-	-	208 310,9	208 310,9	109 946,5	-	-	208 310,9	208 310,9	100,0%			
9.1	Строительство программы развития жилищного строительства субъекта Российской Федерации		Ц	П1	208 310,9	208 310,9	109 946,5	-	-	208 310,9	208 310,9	109 946,5	-	-	208 310,9	208 310,9	100,0%			
9.1.1	Строительство объекта "Школа №1 на 700 мест по ул. Астрономов в г. Нарьян-Мар"				208 310,9	208 310,9	109 946,5	-	-	208 310,9	208 310,9	109 946,5	-	-	208 310,9	208 310,9	100,0%			
10	Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений»		И	00	98 784,4	97 611,4	5 929,4	1 171,0	-	98 784,4	96 834,9	5 929,4	1 169,8	-	98 784,4	98,2%				
10.1	Основное мероприятие 1 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда в обеспечении жильем населения летней-сероты в лет по их числу, по договорам найма специализированных жилых помещений		И	1	01	59 751,5	59 751,5	5 929,4	0,0	59 751,5	59 065,7	5 929,4	0,0	0,0	59 751,5	98,8%				
10.1.1.1	Приобретение жилых помещений летней-сероты и летних, обеспеченных без помещений родителей, лицам до их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (г. Нарьян-Мар, ул. Пискаревка)				9 751,5	9 751,5	3 822,1	-	-	9 751,5	9 751,5	3 822,1	-	-	9 751,5	100,0%				
10.1.1.1.1	Жилое помещение 6 площадью 33,64 кв. м. (г. Нарьян-Мар, ул. Пискаревка)				1 925,8	1 925,8	754,8	1 171,0	-	1 925,8	1 925,8	754,8	1 171,0	-	1 925,8	100,0%				
10.1.1.1.2	Жилое помещение 7 площадью 33,64 кв. м. (г. Нарьян-Мар, ул. Пискаревка)				1 925,8	1 925,8	754,8	1 171,0	-	1 925,8	1 925,8	754,8	1 171,0	-	1 925,8	100,0%				
10.1.1.1.3	Жилое помещение 8 площадью 33,64 кв. м. (г. Нарьян-Мар, ул. Пискаревка)				1 925,8	1 925,8	754,8	1 171,0	-	1 925,8	1 925,8	754,8	1 171,0	-	1 925,8	100,0%				
10.1.1.1.4	Жилое помещение 9 площадью 33,64 кв. м. (г. Нарьян-Мар, ул. Пискаревка)				1 925,8	1 925,8	754,8	1 171,0	-	1 925,8	1 925,8	754,8	1 171,0	-	1 925,8	100,0%				
10.1.1.1.5	Жилое помещение 10 площадью 33,78 кв. м. (г. Нарьян-Мар, ул. Пискаревка)				2 048,3	2 048,3	802,9	1 245,4	-	2 048,3	2 048,3	802,9	1 245,4	-	2 048,3	100,0%				
10.4	Основное мероприятие 5 - Осуществление жилищной помощи (приобретение) жилых помещений, предоставление жилищных субсидий на приобретение по договорам социального найма, в том числе на приобретение специализированного жилищного фонда		И	1	05	39 030,9	37 859,9	0,0	1 171,0	39 030,9	37 859,9	0,0	1 171,0	0,0	39 030,9	99,9%				
10.4.1	Осуществление жилищной помощи бюджету МО «Юкхарский район» ИАО		И	1	05	39 030,9	37 859,9	-	1 171,0	39 030,9	37 859,9	-	1 171,0	-	39 030,9	99,9%				
11	Подпрограмма 2 - Приобретение граждан для жилищного фонда, приравненного к жилищному фонду социального назначения в целях улучшения жилищных условий		И	2	00	417 420,5	417 420,5	261 473,9	-	409 452,4	409 452,4	253 505,8	-	-	409 452,4	98,1%				
11.1	Основное мероприятие 3 - Приобретение жилых помещений в целях предоставления гражданам, проживающим в жилых домах, предназначенных для проживания в/или с высокими уровнями жизни		И	3	00	244 135,7	244 135,7	244 135,7	-	236 167,6	236 167,6	236 167,6	-	-	236 167,6	96,7%				
11.1.1	Приобретение жилых помещений, в том числе путем участия в жилищном строительстве		И	3	03	244 135,7	244 135,7	244 135,7	-	236 167,6	236 167,6	236 167,6	-	-	236 167,6	96,7%				
11.4	Региональный проект "Новое поколение" в сфере культуры "Обеспечение устойчивого социального развития для проживающих в жилищном фонде"		И	2	03	173 284,8	173 284,8	17 338,2	-	173 284,8	173 284,8	155 946,6	-	-	173 284,8	100,0%				
12	Подпрограмма 3 - Осуществление жилищных мероприятий по социальной поддержке граждан в целях улучшения жилищных условий		И	3	00	30 859,7	30 859,7	30 859,7	-	30 859,6	30 859,6	30 859,6	-	-	30 859,6	100,0%				
12.1	Основное мероприятие 1 - Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предоставление государственного жилищного фонда для жилищного строительства		И	3	01	30 859,7	30 859,7	30 859,7	-	30 859,6	30 859,6	30 859,6	-	-	30 859,6	100,0%				
12.1.1	Подготовка земельных участков под жилищное строительство		И	3	01	30 859,7	30 859,7	30 859,7	-	30 859,6	30 859,6	30 859,6	-	-	30 859,6	100,0%				
13	Основное мероприятие 5 - Социальная поддержка граждан, участвующих в жилищном строительстве гражданских лиц		И	5	00	64 652,2	64 346,5	56 096,1	8 346,4	62 802,2	62 606,1	54 980,0	7 625,1	197,1	62 802,2	97,2%				
13.1	Основное мероприятие 1 - Мероприятия по социальной поддержке граждан в сфере жилищного строительства		И	5	01	43 088,7	43 088,7	43 088,7	-	43 088,6	43 088,6	43 088,6	-	-	43 088,6	100,0%				
13.1.1	Меры социальной поддержки граждан: Нормирование жилищного фонда при предоставлении или замене жилого помещения (строительство) жилья		И	5	01	43 580,7	42 580,7	42 580,7	-	42 580,7	42 580,7	42 580,7	-	-	42 580,7	100,0%				

№ п/п	Наименование областного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, сервисной инициативы	Код полевой статьи расходов областного бюджета				Объем финансирования (тыс. руб.)										Средств, полученных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации за счет заимствований		за счет средств областного бюджета (гр. 17/7) (%)		
		Классификация расходов				План					Итого					в том числе:	в том числе:			
		ГП	Ц/П/ПТ	ОМ/П	5	6	7	в том числе:			ИИ	ИИ	12	13	14				15	16
								ОБ	МБ	ФБ						ОБ (без ФБ)	ФБ			
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
13.1.2	Социальные выплаты в рамках закона Нижегородского областного бюджета от 21 марта 2012 года № 17-сод «О внесении изменений в закон Нижегородского областного бюджета «О развитии жилищного строительства в Нижегородской области»	11	5	01	508,0	508,0	508,0	-	-	-	507,9	507,9	-	-	-	-	-	100,0%		
13.2	Основное мероприятие 3 - Предоставление федеральной поддержки бюджетным муниципальным образованиям на приобретение (строительство) жилья	11	5	03	21 562,5	21 347,8	13 007,4	8 340,4	215,7	215,7	19 516,5	19 516,5	11 091,4	7 625,1	197,1	-	-	91,4%		
13.1.1	Предоставление федеральной помощи бюджету муниципального образования "Город Нижний Новгород"	11	5	03	10 117,6	18 926,4	11 532,0	7 394,4	191,2	191,2	17 119,3	17 119,3	10 430,8	6 688,5	172,9	-	-	90,5%		
13.1.1	Предоставление федеральной поддержки бюджету МО "Нижний Новгород"	11	5	03	2 445,9	2 421,4	1 475,4	946,0	24,5	24,5	2 397,2	2 397,2	1 460,6	936,6	24,2	-	-	99,0%		
14	Подпрограмма 6 - Социальная поддержка на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	11	6	00	30 108,2	21 099,6	21 099,6	-	-	9 008,6	30 108,6	30 108,6	21 099,4	-	-	9 008,6	-	100,0%		
14.1	Основное мероприятие 1 "Строительство (автоматизация) жилых помещений" многоквартирных домов"	11	6	01	30 028,7	21 020,1	21 020,1	-	-	9 008,6	30 028,6	30 028,6	21 020,0	-	-	9 008,6	-	100,0%		
14.1.1	Социальные выплаты жителям сельской местности на строительство (автоматизацию) многоквартирных домов	11	6	01	30 028,7	21 020,1	21 020,1	-	-	9 008,6	30 028,6	30 028,6	21 020,0	-	-	9 008,6	-	100,0%		
14.2	Основное мероприятие 2 "Компенсация части затрат на газификацию многоквартирных жилых домов"	11	6	02	79,5	79,5	79,5	-	-	-	79,4	79,4	79,4	-	-	-	-	99,9%		
14.2.1	Социальные выплаты жителям сельской местности на компенсацию части затрат на газификацию многоквартирных жилых домов	11	6	02	79,5	79,5	79,5	-	-	-	79,4	79,4	79,4	-	-	-	-	99,9%		
15	Подпрограмма 8 - Повышение доступности жилищного строительства для граждан в Нижегородском автономном округе	11	8	00	35 902,9	35 902,9	35 902,9	-	-	-	35 330,9	35 330,9	35 330,9	-	-	-	-	98,4%		
15.1	Основное мероприятие 1 - Возмещение первоначальных затрат кредитных организаций на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья Нижегородского автономного округа	11	8	01	35 902,9	35 902,9	35 902,9	-	-	-	35 330,9	35 330,9	35 330,9	-	-	-	-	98,4%		
15.1.1	Субсидии кредитным организациям в целях возмещения первоначальных затрат на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья Нижегородского автономного округа	11	8	01	35 902,9	35 902,9	35 902,9	-	-	-	35 330,9	35 330,9	35 330,9	-	-	-	-	98,4%		

Исполнитель обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетика и транспорта Нижегородского автономного округа
 Начальное управление государственных программ и приоритетных проектов ДС и ЖОС
 НАО



П.А. Мясоедов
 Е.Г. Соколов