



**Департамент строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики
и транспорта
Ненецкого автономного
округа
(ДС и ЖКХ НАО)**

ул. им. А.П. Пырерко, д. 7, г. Нарьян-Мар,
Ненецкий автономный округ, 166000,
тел.: (81853) 2-19-21,
факс: (81853) 2-19-23
E-mail: naostroy@adm-nao.ru

Заместителю губернатора
Ненецкого автономного округа -
руководителю Департамента
финансов и экономики
Ненецкого автономного округа

Т.П. ЛОГВИНЕНКО

от 01.03.2021 г. № 1368
На _____ от _____

Уважаемая Татьяна Павловна!

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа в соответствии с пунктом 68 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п, направляет в Ваш адрес годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа» на бумажном носителе и в электронном виде.


Приложение: на 13 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента

П.А. Масюков

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента
строительства, жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и транспорта
Ненецкого автономного округа



П.А. Масюков

«01» 03 2021 г.

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы Ненецкого автономного округа
«Формирование современной городской среды
Ненецкого автономного округа»

за 2020 год

Ответственный исполнитель: Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

Соисполнители: отсутствуют

Дата составления отчета: «27» февраля 2021 г.

Исполнитель:

Ведущий экономист отдела реализации государственных программ управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – Корельская Елена Михайловна, тел. 8(81853)2-15-23, электронный адрес ekorelskaya@adm-nao.ru.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы Ненецкого автономного округа
«Формирование современной городской среды
Ненецкого автономного округа»

1. Описательная часть

1.1. Сведения о приведении государственной программы за отчетный период в соответствие со сводной бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря отчетного года либо изложение причин, по которым государственная программа не приведена в соответствие в такое состояние

Государственная программа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа» (далее - Государственная программа) постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 24.12.2019 № 332-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа» приведена в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 20.12.2019 № 147-оз «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2020 годов».

В течение отчетного 2020 финансового года изменение объемов ассигнований финансового обеспечения Государственной программы проводилось Распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от 03.04.2020 № 102-рг «О мерах, направленных на обеспечение сбалансированности окружного бюджета», а также законами о внесении изменений в закон об окружном бюджете от 31.03.2020 № 171-оз, от 08.07.2020 № 197-оз, от 27.11.2020 № 216-оз.

Государственная программа в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря 2020 года на момент сдачи годового отчета не приводилась ввиду отсутствия случаев, установленных пунктом 35 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п.

В настоящее время готовится проект изменений в Государственную программу с целью приведения ее с законом об окружном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, а также в части приведения в соответствие с бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря 2020 года.

1.2. Результаты использования бюджетных ассигнований по источникам финансирования, сопоставление плановых и фактических значений (при наличии отклонений с указанием причин отклонений)

Общий объем кассового исполнения мероприятий Государственной программы за 2020 год составил 70 085,4 тыс. рублей или 97% при плановых значениях в размере 72 046,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств окружного бюджета 67 949,5 тыс. рублей или 97,3% при плане 69 851,7 тыс. рублей, из них за счет средств, поступивших из федерального бюджета 11 051,8 тыс. рублей или 100 % от плана;

за счет средств муниципальных бюджетов 2 135,9 тыс. рублей или 97% при плане 2195,0 тыс. рублей.

Остаток неиспользованных средств по Государственной программе составил 1 961,3 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 1 902,2 тыс. рублей и средства местного бюджета 59,1 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств федерального бюджета в рамках программы отсутствует.

Мероприятия в рамках Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены на 100 % в сумме 22 787,5 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета в сумме 11 051,8 тыс. рублей.

Финансирование в рамках Государственной программы в 2020 году осуществлялось путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований. Под критерии получателей субсидии в 2020 году отнесены 4 муниципальных образования: МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», МО «Канинский сельсовет» и МО «Приморско-Куйский сельсовет».

По трем участникам программы освоение субсидий составило 100 %, это МО «Рабочий поселок Искателей», МО «Канинский сельсовет» и МО «Приморско-Куйский сельсовет».

По четвертому участнику - МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» субсидии освоены на 96 %. Отклонение фактических значений от плана сложилось по следующим мероприятиям:

1. Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков), основное мероприятие «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» - кассовое исполнение составило 84 % в сумме 7875,4 тыс. рублей при плане 9321,7 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств составил 1 446,3 тыс. рублей, в том числе субсидия из окружного бюджета 1402,8 тыс. рублей, средства местного бюджета 43,4 тыс. рублей.

В рамках мероприятия получателем субсидии являлся один участник - МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Заказчик Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» заключило три контракта на выполнение работ:

МК № 027 от 20.04.2020г с ИП Акоюн Эдгар Артурович на выполнение работ по обустройству городского парка в районе ул. Юбилейная в г. Нарьян-Маре (благоустройство территории) на сумму 4 610,5 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Субсидия из окружного бюджета перечислена 19.08.2020 в сумме 4 472,2 тыс. рублей.

МК № 029 от 20.04.2020г с ИП Бадырханов Закир Мусалимович на выполнение работ по обустройству городского парка в районе ул. Юбилейная в г. Нарьян-Маре (озеленение территории) на сумму 2 060,5 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Субсидия из окружного бюджета перечислена 07.08.2020 в сумме 1 998,7 тыс. рублей.

МК № 062 от 14.09.2020г с ООО «ЛидерСтрой» на выполнение работ по обустройству городского парка в районе ул. Юбилейная в г. Нарьян-Маре (устройство тротуаров, бетонной ступеньки и освещения) на сумму 2 650,0 тыс. рублей. Начало работ по контракту 14.09.2020 года. Срок исполнения 35 календарных дней. В связи с ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиком муниципальный контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке, фактически объемы работ приняты заказчиком и оплачены. Стоимость фактически выполненных работ согласно Справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС -3) № 1 от 10.12.2020 составила 1 204,4 тыс. рублей. Исходя из уровня финансирования, установленного в размере 97 %, размер субсидии из окружного бюджета от стоимости выполненных работ составил 1 168,2 тыс. рублей.

Помимо невыполнения подрядчиком принятых обязательств в полном объеме, причиной неполного освоения средств является неоднократное изменение лимитов бюджетных обязательств по подпрограмме 1 в течение 2020 года, что привело к заключению муниципального контракта в конце сезонных сроков выполнения работ по благоустройству. Так, уведомлением ДФЭ НАО № 172 от 15.04.2020 плановые лимиты бюджетных обязательств по подпрограмме 1 в сумме 10 000,0 тыс. рублей сокращены на 3 691,9 тыс. рублей, далее уведомлением ДФЭ НАО № 254 от 11.06.2020 без заявки Департамента проведено восстановление лимитов до первоначального планового объема. Аукцион на возвращенный объем лимитов проведен МО Городской округ Город Нарьян-Мар только 02.09.2020, контракт заключен 14.09.2020. На сумму экономии, сложившейся в результате конкурсных процедур, законом о внесении изменений в закон об окружном бюджете от 27.11.2020 № 216-оз объем лимитов по подпрограмме 1 был сокращен с 10000,0 тыс. рублей до 9 042,0 тыс. рублей.

2. Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий), основное мероприятие «Поддержка мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований», получатель субсидии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», объект благоустройства «Обустройство общественной территории в районе перекрестка ул. Меньшикова и ул. 60-лет СССР» - кассовое исполнение составило 94 % в сумме 8 302,7 тыс. рублей при плане 8 817,7 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств в результате конкурсных процедур составил 515,0 тыс. рублей, в том числе субсидия из окружного бюджета 499,4 тыс. рублей, средства местного бюджета 15,6 тыс. рублей. Работы по благоустройству объекта выполнены и оплачены в полном объеме, задолженность отсутствует.

1.3 Сведения о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в отчетном году

Общий объем экономии ассигнований Государственной программы в 2020 году, сложившийся в ходе конкурсных процедур, составил 515,0 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 499,4 тыс. рублей и средства местного бюджета 15,6 тыс. рублей, по Подпрограмме 2 «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий) по основному

мероприятию «Поддержка мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований», получатель субсидии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», объект благоустройства «Обустройство общественной территории в районе перекрестка ул. Меньшикова и ул. 60-лет СССР». Работы по благоустройству объекта выполнены и оплачены в полном объеме, задолженность отсутствует.

1.4. Сведения о мероприятиях, реализованных и не реализованных в установленные сроки и в полном объеме (с указанием причин, по которым мероприятия не реализованы полностью либо частично)

В 2020 году в соответствии с заключенными соглашениями с участниками на получение субсидии из окружного бюджета в рамках Государственной программы к реализации было запланировано 21 детализированное мероприятие. Все мероприятия завершены в срок до 31.12.2020 года. Кредиторская и дебиторская задолженность по мероприятиям отсутствует. Одно мероприятие «Обустройство городского парка в районе ул. Юбилейная в г. Нарьян-Маре» в рамках Подпрограммы 1 «Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)» выполнено не в полном объеме ввиду расторжения муниципального контракта заказчиком в одностороннем порядке в связи с ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиком. Заказчиком приняты и оплачены объемы фактически выполненных работ.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Основным положительным фактором, стимулирующим выполнение целевых показателей и мероприятий, является привлечение жителей и общественности к решению вопросов благоустройства, контроль со стороны муниципальных общественных комиссий, информирование населения через СМИ на регулярной основе о ходе реализации программы, еженедельный мониторинг хода выполнения мероприятий.

Ежегодное проведение в городе Нарьян-Мар рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в первоочередном порядке, проведение торжественных открытий благоустроенных объектов, трудовое участие граждан при благоустройстве дворовых территорий несомненно способствует повышению ответственности органов местного самоуправления при организации процессов благоустройства.

Положительное влияние на своевременность заключения муниципальных контрактов оказала, предусмотренная правилами предоставления субсидии из окружного бюджета возможность направления субсидии на разработку проектной документации по объектам благоустройства.

Отрицательным фактором явилось невозможность проведения в 2020 году Межведомственной комиссии по проекту «Формирование комфортной городской среды» в связи с ограничениями по проведению массовых мероприятий в период распространения коронавирусной инфекции.

Также отрицательным фактором явилось неоднократное изменение лимитов бюджетных обязательств по подпрограмме 1, что привело к заключению муниципального контракта в конце сезонных сроков (сентябрь) выполнения работ по благоустройству и как следствие – расторжение муниципального контракта заказчиком в одностороннем порядке в связи с ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиком.

1.6. Результаты реализации мер правового регулирования

Изменения в Государственную программу, внесенные постановлениями Администрации Ненецкого автономного округа от 24.12.2019 № 332-п, от 27.11.2020 № 308-п в части приведения Государственной программы в соответствие с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными приложением 15 к постановлению Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (ред. от 30.11.2019), а также включения в приложение 7 к Государственной программе адресного перечня объектов, выбранных для благоустройства в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2020 и 2021 годы, обеспечило своевременное заключение соглашений с Минстроем России о предоставлении в 2020 и 2021 годах субсидии из федерального бюджета на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

1.7. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования, досрочном прекращении основных (отдельных) мероприятий, подпрограммы или государственной программы в целом, предложения о продлении срока реализации государственных программ, подпрограмм, отдельных (основных) мероприятий

В целях участия в национальном проекте «Жилье и городская среда» до 2030 года необходимо продлить реализацию программы до 2030 года, не снижая объемов ассигнований за счет средств окружного бюджета относительно периода 2024 года

2. Сведения о степени выполнения отдельных и основных мероприятий государственной программы за отчетный период

Приведены в приложении 1 к годовому отчету.

3. Сведения о внесенных изменениях в государственную программу в отчетном периоде

Приведены в приложении 2 к годовому отчету.

4. Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы

Приведены в приложении 3 к годовому отчету.

5. Сведения о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, запланированному уровню затрат в отчетном периоде

Приведены в приложении 4 к годовому отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году, рассчитанные в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2020 год в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 № 359-п (далее – Методика), проведена исходя из полученных значений параметров эффективности:

1) Оценка достижения целевых показателей государственной программы составила 90%.

Исходя из значений, приведенных в приложении 3 к годовому отчету, за 2020 год оценивалось 10 целевых показателей. На уровне $\geq 0,9$ достигнуты значения 9 целевых показателей, что составляет 90 % от общего их числа.

2) Степень соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат составила 97%.

Общий объем кассового исполнения мероприятий Государственной программы за 2020 год, согласно приложению 4 к годовому отчету, составил 70 085,4 тыс. рублей или 97% при плановых значениях 72 046,7 тыс. рублей.

3) Оценка выполнения мероприятий составила 75%.

Согласно расчетам, приведенным в графе 9 приложения 1 к годовому отчету, количество мероприятий с оценкой $\geq 0,9$ составило 3 из 4 рассчитанных, соответственно, оценка выполнения - 75 %.

Таким образом, исходя из полученных значений параметров эффективности, в соответствии с подпунктом 3 пункта 9 Методики государственная программа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа» реализована в 2020 году с удовлетворительным уровнем эффективности.

Приложение 1
к годовому отчету за 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы Ненецкого автономного округа
"Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа"

**Сведения
о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных проектов и основных мероприятий
государственной программы Ненецкого автономного округа "Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа"
за 2020 год**

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, подпрограмм, основного мероприятия	План		Факт		Оценка соблюдения сроков реализации мероприятия, (ССм) (если мероприятие исполнено в рамках планового срока, то указывается 1, если за пределами планового срока, то 0)	Оценка степени достижения ЦП (СДцп), для достижения значений которого реализуется мероприятие <2>, (при наличии нескольких ЦП рассчитывается как среднее арифметическое значение)	Степень выполнения мероприятия <3>, (СВм) (0,5 х гр. 7 + 0,5 х гр. 8)
		начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 "Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)"	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Основное мероприятие "Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)"	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	1	1
2	Подпрограмма 2 "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)"	x	x	x	x	x	x	x
2.1	Основное мероприятие "Поддержка мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований"	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	0,67	0,83
3	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Формирование комфортной городской среды"	x	x	x	x	x	x	x
3.1	Реализация программ формирования современной городской среды	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	1	1
4	Подпрограмма 3 "Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных образований"	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	1	1

Приложение 2
к годовому отчету за 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы Ненецкого автономного округа
"Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа"

**Сведения
о внесенных изменениях в государственную программу
"Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа"
за 2020 год**

№ п/п	Наименование и реквизиты нормативного правового акта	Суть изменений, внесенных в государственную программу (краткое изложение)
1.	<p>Постановление администрации НАО от 24.12.2019 № 332-п "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа"</p>	<p>Суть изменений, внесенных в государственную программу (краткое изложение)</p> <p>1. Финансовое обеспечение Программы приведено в соответствие с законом НАО от 20.12.2019 № 147-оз «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2020 годов»</p> <p>2. Программа приведена в соответствие с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными приложением 15 к постановлению Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (ред. от 30.11.2019).</p>
2.	<p>Постановление администрации НАО от 27.11.2020 N 308-п "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа"</p>	<p>Внесены изменения в приложение 7 в части включения адресного перечня объектов, выбранных для благоустройства в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2021 год. Внесение изменений обусловлено необходимостью заключения в декабре 2020 года соглашения с Минстроем России о предоставлении в 2021 году субсидии из федерального бюджета на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».</p>

Сведения
о достижении целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа
"Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа"
в 2020 году

Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия, ЦП	Ед. изм.	Значение ЦП		Уровень достижения ЦП (в зависимости от желаемой тенденции: факт/план либо план/факт), %	Оценка степени достижения ЦП (СДш) (если уровень достижения ЦП >= 90%, то указывается 1; если уровень достижения ЦП >= 85%, но < 90%, то указывается 0,8; если уровень достижения ЦП >= 75%, но < 85%, то указывается 0,5; если уровень достижения ЦП составил менее 75%, то указывается 0)	Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового	Источник получения фактического значения ЦП	
		Год, предшествующий отчетному (факт)	Отчетный год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа "Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа"								
Подпрограмма 1 - Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)"								
Количество реализованных проектов по благоустройству парков (нарастающим итогом по отношению к базовому значению 2018 года)	шт	2	2	2	100	1		отчет МО
Доля реализованных комплексных проектов благоустройства парков в общей доле реализованных проектов по благоустройству парков	%	100	100	100	100	1		отчет МО
Подпрограмма 2 - "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)"								
Количество благоустроенных дворовых территорий	шт	2	2	1	50	0	В пределах выделенных ассигнований благоустроена 1 дворовая территория в п. Искателей. В г. Нарьян-Мар средства были направлены в первую очередь на обеспечение общественных территорий в рамках РП ФК С. на сумму сложившейся экономии отсутствовали готовые проекты по дворовым территориям.	отчеты МО
Количество благоустроенных общественных территорий	шт	3	2	8	400	1	Дополнительные территории реализованы за счет экономии, сложившейся на торгах	отчеты МО
Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан	%	100	100	100	100	1		отчеты МО
Региональный проект Ненецкого автономного округа "Формирование комфортной городской среды"								
Прирост среднего значения индекса качества городской среды по отношению к 2018 году	%	2,3	5	5	100	1		индекс качества за 2018 год составил 170 баллов, за 2019 год 174 балла (прирост за 2019 год составил 2,3%), срок расчета фактического значения за 2020 год определен Министром 01.04.2021, фактическое значение прироста за 2020 год принимаем согласно плану в размере 5%
Количество городов с благоприятной городской средой	ед.	0	0	0	-	-		
Доля городов с благоприятной городской средой от общего количества городов (индекс качества городской среды выше 50%)	%	0	0	0	-	-		
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	%	33,5	12	27,3	228	1	Рейтинговое голосование, проведенное в эл. виде в группе ВКонтакте, позволило привлечь дополнительную численность участников	Годовой отчет НАО в Министрой России
Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств) не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.	шт.	6	9	11	122	1	Показатель считается нарастающим итогом с 2019 года, план на 2019 год был 4 территории, факт - 6. План на 2020 год 5 территорий, фактически - 5 (нарастающим итогом 11=6+5).	отчет МО, ГИС ЖКХ, отчетность в Министрой России
Подпрограмма 3 - "Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных образований"								
Доля муниципальных образований, у которых на официальных сайтах в сети Интернет создан раздел "Формирование современной городской среды" для информирования граждан о мероприятиях по благоустройству муниципальных образований	%	100	100	100	100	1		в 2020 году 4 участника приоритетного проекта МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» http://www.adm-nnar.ru/formirovanie-gorodskoy-sredy/ МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» http://iskatadm.ru/realizatsiya-proekta.html МО «Канинский сельсовет» http://amokaniskiy.ru/formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy.html МО «Приморско-Кувский сельсовет» http://pksovet.ru/
Выполнение комплекса мер по информированию граждан и организаций	%	100	100	100	100	1		Отчет в Министрой России, отчет Департамента цифрового развития

N п/л	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета		Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)																Оценка степени соответствия фактического исполнения запланированному уровню затрат, (%)	
				План								Кассовое исполнение									
				в т.ч.				в т.ч.				в т.ч.				в т.ч.					
				Всего	ОБ всего <1>	ФФБ	МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	ФФБ	МБ	ИИ	ОБ (без ФФБ)	ФФБ	МБ	ИИ	За счет всех источников (гр.10/4)	За счет ОБ (гр.11/5)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	2																				
3	Подпрограмма 2 "Финансирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общедворовых территорий)"	32	2	00		62 725,0	60 899,7	11 051,8	1 918,3	0,0	62 210,0	60 310,3	49 248,5	11 051,8	1 899,7	99%	99%				
3.1	Основное мероприятие "Поддержка мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований"	32	2	01		39 937,5	38 706,1	0,0	1 231,4	0,0	39 422,5	38 206,7	38 206,7	0,0	1 215,8	99%	99%				
3.1.1	Субсидии местным бюджетам на финансирование расходных обязательств по благоустройству территорий (Реализация комплексных проектов по благоустройству общественных территорий)	32	2	01.79841		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-				
3.1.1.1	Межбюджетные трансферты МО "Городской округ "Город Парк-Мир"	32	2	01.79841		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-				
	Мероприятие не определено, соглашение не заключалось ввиду отсутствия асигнований					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-				
3.1.2	Субсидии муниципальным образованиям на финансирование расходных обязательств по благоустройству территорий (Реализация мероприятий по благоустройству территорий)	32	2	01.79842		39 937,5	38 706,1	0,0	1 231,4	0,0	39 422,5	38 206,7	38 206,7	0,0	1 215,8	99%	99%				
3.1.2.1	Межбюджетные трансферты МО "Городской округ "Город Парк-Мир" по ул. им. Паркера, д.15, г. Парк-Мир	32	2	01.79842		21 929,7	20 468,7	23 466,7	738,0	0,0	21 877,7	22 967,3	22 967,3	0,0	710,4	98%	98%				
3.1.2.1.1	Обустройство общественной территории в районе перекрестка ул. Меньшикова и ул.об-лет СССР	32	2	01.79842		8 817,7	8 553,0	8 553,0	264,7	0,0	8 302,7	8 053,6	8 053,6	0,0	249,1	94%	94%				
3.1.2.1.2	Обустройство общественной территории в районе ул. Комсомольская и Бонькина	32	2	01.79842		3 342,0	3 341,7	3 241,7	100,3	0,0	3 342,0	3 241,7	3 241,7	0,0	100,3	100%	100%				
3.1.2.1.3	Устройство дополнительных игровых элементов и благоустройство покрытия детской игровой площадки в районе МКД 33Б по ул. им. В.И.Ленина в г.Парк-Мир	32	2	01.79842		2 450,0	2 376,5	2 376,5	73,5	0,0	2 450,0	2 376,5	2 376,5	0,0	73,5	100%	100%				
3.1.2.1.4	Установка малых архитектурных форм с организацией подсветки в районе строения № 6 по ул. им.В.И.Ленина	32	2	01.79842		1 204,0	1 167,9	1 167,9	36,1	0,0	1 204,0	1 167,9	1 167,9	0,0	36,1	100%	100%				
3.1.2.1.5	Благоустройство общественной территории, район центральной аптеки по ул. им. Паркера, д.15, г. Парк-Мир	32	2	01.79842		7 831,1	7 549,6	7 549,6	233,5	0,0	7 831,1	7 549,6	7 549,6	0,0	233,5	100%	100%				
3.1.2.1.6	Разработка проекта по объекту"Спортивный игровой кластер ул.Степанава д.10,11	32	2	01.79842		198,5	192,6	192,6	5,9	0,0	198,5	192,6	192,6	0,0	5,9	100%	100%				
3.1.2.1.7	Разработка проекта по объекту "Детская площадка в районе Лесда Вадуга	32	2	01.79842		198,7	192,7	192,7	6,0	0,0	198,7	192,7	192,7	0,0	6,0	100%	100%				
3.1.2.1.8	Разработка проекта по объекту Стоянка около д/сада на ул. Циолкова	32	2	01.79842		198,7	192,7	192,7	6,0	0,0	198,7	192,7	192,7	0,0	6,0	100%	100%				
3.1.2.2	Межбюджетные трансферты МО "Городской округ "Город Парк-Мир" по ул. им. Паркера, д.10,11	32	2	01.79842		19 519,7	18 195,4	18 195,4	314,3	0,0	19 510,7	18 195,4	18 195,4	0,0	315,3	100%	100%				
3.1.2.2.1	Благоустройство дворовой территории в районе домов № 10, 12 по ул. Поверской, № 23 по ул. Губкина	32	2	01.79842		9 899,0	9 602,1	9 602,1	296,9	0,0	9 899,0	9 602,1	9 602,1	0,0	296,9	100%	100%				
3.1.2.2.2	Разработка дизайн-проекта по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации проекта "Финансирование комфортной городской среды"	32	2	01.79842		129,2	125,3	125,3	3,9	0,0	129,2	125,3	125,3	0,0	3,9	100%	100%				
3.1.2.2.3	Разработка дизайн-проекта по благоустройству дворовых территорий	32	2	01.79842		391,7	379,9	379,9	11,8	0,0	391,7	379,9	379,9	0,0	11,8	100%	100%				

N п/п	Наименование областного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов областного бюджета				Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия касового исполнения запланированному уровню затрат, (%)		
		Ц/П/П		ОМ/П	План			Касовое исполнение						ИИ	МБ	ИИ	За счет всех источников (гр.10/4)			За счет ОБ (гр.11/5)
		ГП	Ц/П/П		ОБ всего <1>	в т.ч.		Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.		МБ	ИИ							
				ОБ (без ФБ)		ФБ	ОБ (без ФБ)			ФБ	ОБ (без ФБ)			ФБ						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
3.1.2.2.4	Ремонтная деятельность по благоустройству территории в районе дома 1-4-45	32	2	01.79842	ОМ/П	90,8	88,1	88,1	0,0	90,8	88,1	88,1	0,0	2,7	0,0	0,0	100%	100%		
3.1.2.3	Междолевые трансферы МО "Калининский сельсовет" ЗАО	32	2	01.79842	ОМ/П	5 034,1	2 910,0	2 910,0	0,0	5 034,1	2 910,0	2 910,0	0,0	124,1	0,0	0,0	100%	100%		
3.1.2.3.1	Обустройство зоны отдыха (общего пользования) в районе здания СПК РК «Северный полюс» по ул. Колхозная (1 этаж)	32	2	01.79842	ОМ/П	3 034,1	2 910,0	2 910,0	0,0	3 034,1	2 910,0	2 910,0	0,0	124,1	0,0	0,0	100%	100%		
3.1.2.4	Междолевые трансферы МО "Приволье-Кубовый сельсовет" ЗАО	32	2	01.79842	ОМ/П	2 200,0	2 134,0	2 134,0	0,0	2 200,0	2 134,0	2 134,0	0,0	66,0	0,0	0,0	100%	100%		
3.1.2.4.1	Благоустройство зоны отдыха в районе спортивной площадки ул. Школьная, д.11 в устройством площадки для мини-футбола	32	2	01.79842	ОМ/П	1 273,8	1 235,6	1 235,6	0,0	1 273,8	1 235,6	1 235,6	0,0	38,2	0,0	0,0	100%	100%		
3.1.2.4.2	Благоустройство общественной территории в районе (Зона культуры в районе строительства микрорайона "Звездный", благоустройство в районе планировки участка №10Б)	32	2	01.79842	ОМ/П	926,2	898,4	898,4	0,0	926,2	898,4	898,4	0,0	27,8	0,0	0,0	100%	100%		
4	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Формирование комфортной городской среды"	32	2	Р2.55550	ОМ/П	22 787,5	22 103,6	22 103,6	0,0	22 787,5	22 103,6	22 103,6	0,0	683,9	0,0	0,0	100%	100%		
4.1	Реализация программ формирования современной городской среды	32	2	Р2.55550	ОМ/П	22 787,5	22 103,6	22 103,6	0,0	22 787,5	22 103,6	22 103,6	0,0	683,9	0,0	0,0	100%	100%		
4.1.1	Междолевые трансферы МО "Городской округ Гора Нарьян-Мар"	32	2	Р2.55550	ОМ/П	16 184,30	15 698,70	15 698,70	0,00	16 184,30	15 698,70	15 698,70	0,00	485,60	0,00	0,00	100%	100%		
4.1.1.1	Обустройство общественной территории в районе ул. Комсомольской и Бондарной	32	2	Р2.55550	ОМ/П	8 092,20	7 849,40	7 849,40	0,00	8 092,20	7 849,40	7 849,40	0,00	242,80	0,00	0,00	100%	100%		
4.1.1.2	Обустройство общественной территории в районе переулка по ул. Менделеева и дома № 1 ул. 60 лет СССР	32	2	Р2.55550	ОМ/П	8 092,10	7 849,30	7 849,30	0,00	8 092,10	7 849,30	7 849,30	0,00	242,80	0,00	0,00	100%	100%		
4.1.2	Междолевые трансферы МО "Городское поселение "Рыбачий поселок Дикомар"	32	2	Р2.55550	ОМ/П	4 746,4	4 604,0	4 604,0	0,0	4 746,4	4 604,0	4 604,0	0,0	142,4	0,0	0,0	100%	100%		
4.1.2.1	Территория северя "Дельский парк", улица Гоголева в районе дома 17 (детская школа искусств) (1 этаж)	32	2	Р2.55550	ОМ/П	4 746,4	4 604,0	4 604,0	0,0	4 746,4	4 604,0	4 604,0	0,0	142,4	0,0	0,0	100%	100%		
4.1.3	Междолевые трансферы МО "Калининский сельсовет" ЗАО	32	2	Р2.55550	ОМ/П	863,2	837,2	837,2	0,0	863,2	837,2	837,2	0,0	26,0	0,0	0,0	100%	100%		
4.1.3.1	Обустройство зоны отдыха (общего пользования) в районе здания СПК РК «Северный полюс» по ул. Колхозная (1 этаж)	32	2	Р2.55550	ОМ/П	863,2	837,2	837,2	0,0	863,2	837,2	837,2	0,0	26,0	0,0	0,0	100%	100%		
4.1.4	Междолевые трансферы МО "Приволье-Кубовый сельсовет" ЗАО	32	2	Р2.55550	ОМ/П	993,6	963,7	963,7	0,0	993,6	963,7	963,7	0,0	29,9	0,0	0,0	100%	100%		
4.1.4.1	Благоустройство зоны отдыха в районе спортивной площадки ул. Школьная, д.11 в устройством площадки для мини-футбола	32	2	Р2.55550	ОМ/П	993,6	963,7	963,7	0,0	993,6	963,7	963,7	0,0	29,9	0,0	0,0	100%	100%		



П.А. Маслюков

Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

Исполнитель:
Е.М. Корельская - ведущий экономист управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, тел. 2-15-23, внутренний 1814