


УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности  
руководителя Департамента  
строительства, жилищно-  
коммунального хозяйства, энергетики  
и транспорта Ненецкого  
автономного округа

  
П.А. Масюков  
«28» февраля 2022 г.

Годовой отчет  
о ходе реализации и оценке эффективности государственной  
программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы  
Ненецкого автономного округа»

за 2021 год

Ответственный исполнитель: Департамент строительства, жилищно-  
коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

Соисполнители государственной программы отсутствуют

Дата составления отчета: 25 февраля 2022 г.

Исполнитель: главный консультант отдела реализации государственных программ  
управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента  
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта  
Ненецкого автономного округа Тимошина Антонина Александровна, телефон  
(81853) 2-19-18, e-mail: [atimoshina@adm-nao.ru](mailto:atimoshina@adm-nao.ru).

**Раздел 1.**  
**Результаты реализации государственной программы**  
**Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы**  
**Ненецкого автономного округа», достигнутые за отчетный год.**

1.1. Сведения о приведении государственной программы за отчетный период в соответствие со сводной бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря отчетного года либо изложение причин, по которым государственная программа не приведена в соответствие в такое состояние.

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 28.02.2022 № 43-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» параметры финансового обеспечения реализации государственной программы приведены в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31 декабря 2021 года.

1.2. Результаты использования бюджетных ассигнований по источникам финансирования, сопоставление плановых значений и кассового исполнения (при наличии отклонений с указанием причин отклонений).

Общий объем исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы в 2021 году, составил 97,3% в том числе:

за счет средств окружного бюджета 7 884 624,6 тыс. рублей или 97,3%, из них за счет средств, поступивших из федерального бюджета 6 397 775,8 тыс. рублей или 100 %;

за счет средств муниципальных бюджетов 537,2 тыс. рублей или 70,3%, в том числе:

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - 385,2 тысяч рублей или 62,9%;

Администрация Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО – 152,0 тысяч рублей или 100%.

Отклонение фактических значений от плана зафиксировано по следующим мероприятиям:

1) Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» подпрограмма 1 (исполнитель - МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар») – 62,9%. Неосвоенный остаток составил 22 704,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 22 477,2 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования по следующему детализированному мероприятию «Реконструкция ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре (1 этап)».

По инициативе Заказчика 09.12.2020 муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств (МК №059 от 25.06.2019г на сумму 79 564,7 тыс. рублей (из них: окружная доля составляет 78 769,0 тыс. рублей, городская доля составляет 795,6 тыс. рублей).

Определением Арбитражного суда Архангельской области от 16.08.2021 назначена судебная строительно-техническая экспертиза, производство по делу

приостановлено до выдачи заключения экспертом. Срок проведения судебно-строительной экспертизы продлен до 20.12.2021. Судебное заседание не назначено.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на спорный объем работ, выполненный подрядчиком ООО «ОПОРА», в случае их подтверждения в рамках судебно-строительной экспертизы.

2) Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» подпрограмма 2 (исполнитель – КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») подпрограмма 2 – 98,8%. Неосвоенный остаток составил 74 253,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 74 253,0 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования по следующим детализированным мероприятиям:

- Реконструкция автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – п. Искателей. Неосвоенный остаток составил 62 269,8 тыс. рублей. В отчетном периоде объект введен в эксплуатацию.

Работы не приняты в полном объеме, в связи со спорным вопросом по применению расценок к материалам, вводятся судебные разбирательства, заседание назначено на 15 марта 2022 года.

3) Основное мероприятие 1 «Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения», подпрограммы 3 (исполнитель – КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») – 93,5%. Неосвоенный остаток составил 31 853,4 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования по следующим детализированным мероприятиям:

- «Содержание автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - п. Искателей, г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок г. Нарьян-Мар - Лая-Вож, участок км 103+639 – км 126+939, автомобильные дороги на территории п. Искателей, подъездной автомобильной дороги к п. Красное, автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска: участок г. Нарьян-Мар - съезд к комбинату «Солнышко», подъездная автомобильная дорога от города Нарьян-Мара к аэропорту Нарьян-Мара» - 96,2%. Неосвоенный остаток составил 11 339,6 тыс. рублей. Не освоение в полном объеме запланированных ассигнований связано с уменьшением объемов работ по факту их выполнения, а также часть работ, выполненных в декабре оплачена в январе 2022 года.

- «Содержание автомобильных дорог с. Нижняя Пеша – д. Верхняя Пеша и д. Верхняя Пеша – д. Волоковая» - 91,7 %. Неосвоенный остаток составил 1 793,2 тыс. рублей.

По условиям государственного контракта № 0384200001620000110 от 23.11.2020 (подрядчик – ООО «Поляр») оплата работ, выполненных в декабре 2021 года, произведена в январе 2022 года.

- «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск: участок п. Харьягинский – граница округа» - 91,5%. Неосвоенный остаток составил 12 554,0 тыс. рублей. Не освоение в полном объеме запланированных

ассигнований связано с уменьшением объемов работ по факту их выполнения, оплата работ за декабрь произведена в январе 2022 года.

- «Оказание услуг по энергоснабжению электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах Ненецкого автономного округа г. Нарьян-Мар - п. Искателей» - 79,3 %. Неосвоенный остаток составил 326,0 тыс. рублей.

Оплата работ по государственному контракту № 496/1-2021/1 от 30.03.2021 (подрядчик – ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция») произведена по выставленным счетам-фактурам в полном объеме. Экономия по государственному контракту связана с оплатой услуг за фактические потребленные объемы, которые по итогам года оказались меньше запланированных. Кроме того, оплата за декабрь произведена в январе 2022 года.

- «Создание автоматизированной системы управления наружным освещением» - 41,3%. Неосвоенный остаток составил 319,7 тыс. рублей.

По условиям государственного контракта № 0384200001619000094 от 03.09.2019 (подрядчик – ООО «РТК-ЭнергоБаланс») оплата осуществляется поквартально. Не освоение в полном объеме запланированных ассигнований связано с уменьшением объемов работ по факту их выполнения. Оплата работ за IV квартал 2021 года оплачена в январе 2022 года.

- «Содержание автомобильной дороги ул. Губкина - ПБО в п. Искателей» - 89,4%. Неосвоенный остаток составил 533,1 тыс. рублей. Не освоение в полном объеме запланированных ассигнований связано с уменьшением объемов работ по факту их выполнения, а также часть работ, выполненных в декабре оплачена в январе 2022 года.

- «Выполнение работ по разработке проекта содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа» - 0,0%. Неосвоенный остаток составил 585,0 тыс. рублей.

В целях создания устойчивой и эффективной системы содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа заключен ГК от 18.09.2020 № 1997287. Стоимость работ по ГК определена в сумме 585,0 тыс. руб., срок выполнения 01.12.2020 (Подрядчик - ООО «Домер»). Государственный контракт расторгнут.

4) Основное мероприятие 2 «Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожных сооружений и (или) их частей, а также по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа», подпрограммы 3 (исполнитель – КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») – 57,2 %. Неосвоенный остаток составил 85 235,7 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования по следующим детализированным мероприятиям:

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар-г. Усинск, участок п. Харьягинский-граница округа, км 31+410, мост через ручей Безымянный в Ненецком автономном округе» - 9,4 %. Неосвоенный остаток составил 84 711,7 тыс. рублей.

Мероприятие реализуется в рамках государственного контракта № 0384200001619000068 от 10.07.2019 (подрядчик – ООО «СМК-строй»). Низкое освоение выделенных бюджетных ассигнований связано с отставанием Подрядчика от графика работ.

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар-г. Усинск, участок Нарьян-Мар-Лая-Вож участок км. 0+00-км.1+032, в части разработки проектной документации» - 71%. Неосвоенный остаток составил 524,1 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено. Отклонение фактических значений от плана вызвано экономией по торгам.

5) Региональный проект Ненецкого автономного округа «Региональная и местная дорожная сеть» подпрограммы 3 (исполнитель – КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») 97,8%. Неосвоенный остаток составил 4 287,0 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования по следующему детализированному мероприятию:

- «Капитальный ремонт моста через протоку Лесозаводская курья на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар - п. Искателей с разработкой проектной документации» - 95,6%. Неосвоенный остаток составил 4 287,0 тыс. рублей. Работы по контракту приостановлены, в связи со сдвигом насыпи в сторону русла реки. Проектировщиком ООО НИИПРИ «СЗИТ» предложен вариант по удлинению временного моста на 68 м. ДС и ЖКХ НАО и КУ НАО «ЦСЗ» данное решение согласовало. В связи с предложенным вариантом была начата корректировка проекта. На отчетную дату корректировка проекта выполнена.

6) Основное мероприятие 1 «Государственная поддержка пассажирских авиаперевозок» подпрограммы 4 (исполнитель – ДС и ЖКХ НАО) – 99,6 %. Неосвоенный остаток составил 2 975,3 тыс. рублей.

Исполнение средств окружного бюджета не в полном объеме связано с невыполнением части рейсов по расписанию. Кроме того, данные предоставлены без учета кассового и фактического исполнения за декабрь 2021 года, так как в соответствии с действующим порядком предоставления субсидии, перевозчик предоставляет данные не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

7) Основное мероприятие 2 - Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом подпрограммы 4 (исполнитель – ДС и ЖКХ НАО) – 96,7%. Неосвоенный остаток составил 1 147,9 тыс. рублей.

Исполнение средств окружного бюджета не в полном объеме связано с невыполнением части рейсов по техническим причинам и метеорологическим условиям.

### 1.3. Сведения о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в отчетном году.

В отчетном году экономия средств окружного бюджета составила 10 079,9 тыс. рублей, и была отмечена при реализации следующих мероприятий:

1) Реконструкция автомобильной дороги ул. Ленина на участке 60 лет СССР до ул. Рыбников (исполнитель - КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») на 11 983,2 тыс. рублей в результате экономии по объемам работ, в том числе отсутствие необходимости в непредвиденных затратах по объекту, экономии

по газоснабжению, устройству бортового камня, экономии по вывозу твердых бытовых отходов на полигон.

2) Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар-г. Усинск, участок Нарьян-Мар-Лая-Вож участок км. 0+00-км.1+032, в части разработки проектной документации.

1.4. Сведения о мероприятиях, реализованных и не реализованных в установленные сроки и в полном объеме (с указанием причин, по которым мероприятия не реализованы полностью либо частично).

Из 13 основных и отдельных мероприятий государственной программы в полном объеме в срок выполнено 10 или 76,9 %.

В установленные сроки не реализованы следующие мероприятия.

1) «Реконструкция ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре (1 этап)». Муниципальный контракт по инициативе Заказчика расторгнут в одностороннем порядке по причине неисполнением подрядчиком своих обязательств;

2) «Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар-г. Усинск, участок п. Харьягинский-граница округа, км 31+410, мост через ручей Безымянный в Ненецком автономном округе». Подрядчик отстает от графика работ;

3) Капитальный ремонт моста через протоку Лесозаводская курья на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар - п. Искателей с разработкой проектной документации». Работы были приостановлены в связи с необходимостью корректировки проектной документации.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Основным фактором, повлиявшим на исполнение в неполном объеме запланированных мероприятий, явилось:

- ненадлежащее исполнение подрядными организациями взятых на себя обязательств по государственным контрактам;
- экономия, образовавшаяся в результате торгов;
- переходящая форма оплаты работ на январь 2022 года по работам, выполненным в декабре 2021 года.

1.6. Результаты реализации мер правового регулирования.

В 2021 году планировалось принять следующие нормативные правовые акты:

Распоряжение ДС и ЖКХ НАО от 29.01.2020 № 42-р «Об утверждении Плана реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» на очередной финансовый 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

Постановление администрации НАО от 09.02.2021 № 30-п «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Ненецкого автономного округа»;

Постановление администрации НАО от 11.02.2021 № 32-п «О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа»;

Приказ ДС и ЖКХ НАО от 26.02.2021 № 6 «О внесении изменений в перечень детализированных мероприятий государственной программы

Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»;

Приказ ДС и ЖКХ НАО № 8 от 01.03.2021 «О внесении изменений в отдельные приказы Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа»;

Постановление администрации НАО от 05.04.2021 № 99-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»;

Приказ ДС и ЖКХ НАО от 20.04.2021 № 14 «О внесении изменений в Методику расчета целевых показателей государственной программы НАО «Развитие транспортной системы НАО»;

Постановление администрации НАО от 20.05.2021 № 140-п «Об определении органов и организаций, с которыми подлежат согласованию комплексные схемы организации дорожного движения и проекты организации дорожного движения»;

Приказ ДС и ЖКХ НАО от 25.05.2021 № 18 «О внесении изменений в перечень детализированных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»;

Постановление администрации НАО от 12.07.2021 № 179-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»;

Постановление администрации НАО от 15.07.2021 № 183-п «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий при осуществлении перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом в межрегиональном сообщении по регулируемым тарифам»;

Постановление администрации НАО от 29.07.2021 № 206-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»;

Постановление администрации НАО от 29.11.2021 № 306-п «О внесении изменений в Приложение к постановлению Администрации Ненецкого автономного округа от 23.12.2014 № 507-п»;

Постановление администрации НАО от 13.12.2021 № 321-п «О внесении изменений в постановление администрации ненецкого автономного округа от 24.09.2015 № 302-п»;

Постановление администрации НАО от 15.12.2021 № 333-п «Об утверждении порядка предоставления государственной преференции в форме субсидии акционерному обществу «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в 2021 году»;

Постановление администрации НАО от 15.12.2021 № 332-п «Об утверждении порядка предоставления государственной преференции в форме субсидии акционерному обществу авиационная компания «Руслайн» в 2021 году».

1.7. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования, досрочном прекращении основных (отдельных) мероприятий, подпрограммы или государственной программы в целом, предложения о продлении срока реализации государственных программ, подпрограмм, отдельных (основных) мероприятий.

Предусмотреть продление срока внесения изменений в установленные государственной программой плановые значения целевых показателей текущего финансового года, до 1 декабря.

1.8. Сведения о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных проектов и основных мероприятий государственной программы за отчетный период.

Приведены в приложении 1 к годовому отчету.

1.9. Сведения о внесенных изменениях в государственную программу в отчетном периоде

Приведены в приложении 2 к годовому отчету.

1.10. Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы.

Приведены в приложении 3 к годовому отчету.

1.11. Сведения о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, запланированному уровню затрат в отчетном периоде.

Приведены в приложении 4 к годовому отчету.

1.12. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году, рассчитанные в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа.

Оценка эффективности реализации государственной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 № 359-п и основывается на оценке следующих критериев:

1) Оценка достижения целевых показателей государственной программы.

В 2021 году оценивалось 26 целевых показателей. На уровне 85% и выше достигнуты значения 23 целевых показателей, что составляет 88,5 % от общего их числа.

2) Степень соответствия кассового исполнения государственной программы запланированному уровню затрат.

В 2021 году кассовые расходы, направленные на реализацию государственной программы, составили 7 885 009,8 тыс. рублей, плановый объем финансирования – 8 106 471,3 тыс. рублей. Таким образом, степень соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат составила в целом 97,3 %.

3) Оценка выполнения мероприятий государственной программы.

В 2021 году в рамках государственной программы реализовывалось 13 мероприятий. Степень выполнения 0,9 и более достигнута у 10 мероприятий, что соответствует 76,9 %.

По результатам оценки уровень эффективности государственной программы «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» считается удовлетворительным.



Сведения  
о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных проектов и основных мероприятий  
государственной программы Ненецкого автономного округа  
"Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа"  
за 2021 год

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, подпрограмм, основного мероприятия	Плановый срок <1>		Фактический срок <1>		Оценка соблюдения сроков реализации мероприятия. (ССм) (если мероприятие исполнено в рамках планового срока, то указывается 1, если за пределами планового срока, то 0)	Оценка степени достижения ЦП (СДп), для достижения значений которого реализуется мероприятие <2>, (при наличии нескольких ЦП рассчитывается как среднее арифметическое)	Степень выполнения мероприятия <3>, (СВм) (0,5 x гр. 7 – 0,5 x гр. 8)
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Отдельное мероприятие 4 – Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника)	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	1	1	1,0
2	Отдельное мероприятие 5 - Пункт габаритно-весового контроля на автомобильной дороге г Нарьян-Мар - г Усинск на участке п. Хаягитинский - граница округа	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	1	-	1,0
3	Отдельное мероприятие 8 - Подготовка документации по планировке территории земельных участков, техническая инвентаризация автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	1	-	1,0
4	Отдельное мероприятие 11 - Уплата членских взносов в некоммерческие организации	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	1	-	1,0
5	Подпрограмма 1 – Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений	x	x	x	x	x	x	x
5.1	Основное мероприятие 1 - Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения Ненецкого автономного округа	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	1	0,5	0,75
5.2	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	0,5	1	0,75
6	Подпрограмма 2 - Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	x	x	x	x	x	x	x
6.1	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	1	1	1,0
7	Подпрограмма 3 - Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Основное мероприятие 1 - Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	0,9	1	1,0
7.2	Основное мероприятие 2 - Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожных сооружений и (или) их частей, а также по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	0,7	1	0,9
6.3	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	1	1	1,0
7	Подпрограмма 4 - Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Основное мероприятие 1 - Государственная поддержка пассажирских авиаперевозок	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	1	1	1,0
7.2	Основное мероприятие 2 - Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	1	1	1,0
7.3	Основное мероприятие 3 - Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	1	0,5	0,75

Сведения  
о внесенных изменениях в государственную программу  
Ненецкого автономного округа  
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» в 2021 году

№ п/п	Наименование и реквизиты нормативного правового акта	Суть изменений, внесенных в государственную программу (краткое изложение)
1.	Постановление администрации НАО от 05.04.2021 № 99-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»	Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2020 года и законом Ненецкого автономного округа от 18.12.2020 № 232-оз «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Программа дополнена отдельным мероприятием 12 «Возврат средств в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа». С учетом уточненного объема финансирования произведена корректировка целевых показателей, и целевые показатели подпрограммы 4 «Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом» программы скорректированы в соответствии с требованиями к получателям субсидии отчетности о достижении результатов и показателей, указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492. Уточнены объемы ресурсного обеспечения дорожной деятельности, предусмотренные на реализацию Программы, осуществляемой за счет средств дорожного фонда Ненецкого автономного округа. В соответствии с письмом ДФЭ НАО от 27.04.2020 № 1594/03 исключены из состава программы аналитические приложения 8 «Паспорт регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» и 9 «Паспорт регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».
2.	Постановление администрации НАО от 12.07.2021 № 179-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»	Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31 декабря 2019 года и в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 20.12.2019 № 147-оз «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции закона НАО от 31.03.2020 № 171-оз). Программа дополнена отдельным мероприятием 11 «Уплата членских взносов в некоммерческие организации». С учетом уточненного объема финансирования произведена корректировка целевых показателей, и в целях реализации регионального проекта Программа дополнена целевыми показателями, включенными в паспорта региональных проектов «БКАД», «Дорожная сеть». Уточнены объемы ресурсного обеспечения дорожной деятельности, предусмотренные на реализацию Программы, осуществляемой
3.	Постановление администрации НАО от 29.07.2021 № 206-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»	Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31 декабря 2019 года и в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 20.12.2019 № 147-оз «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции закона НАО от 31.03.2020 № 171-оз). Программа дополнена отдельным мероприятием 11 «Уплата членских взносов в некоммерческие организации». С учетом уточненного объема финансирования произведена корректировка целевых показателей, и в целях реализации регионального проекта Программа дополнена целевыми показателями, включенными в паспорта региональных проектов «БКАД», «Дорожная сеть». Уточнены объемы ресурсного обеспечения дорожной деятельности, предусмотренные на реализацию Программы, осуществляемой

Сводная  
таблица о достижении целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа  
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»  
в 2021 году

№ п/п	Наименование ИП	Ед. изм.	Значение ИП		Уровень достижения ИП (в зависимости от желаемой тенденции фактически либо план факт, %)	Оценка степени достижения ИП (СД ИП) (если уровень достижения ИП > 90% то указывается 1, если уровень достижения ИП >= 85% но < 90% то указывается 0,8, если уровень достижения ИП >= 75% но < 85% то указывается 0,5; если уровень достижения ИП составил менее 75% то указывается 0)	Обоснование отклонения фактического значения ИП от планового	Источники получения фактического значения ИП		
			Отчетный год							
			План	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Государственная программа "Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа"</b>										
1	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Ненецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	28,3	35,1	40,04	114	1		статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСТ"	
<b>Отдельное мероприятие: Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зона/ов)</b>										
2	Протяженность искусственных дорожных сооружений	км	60,69	60,69	60,69	100	1		данные КУ НАО "ЦСТ"	
<b>Подпрограмма 1: Развитие сети автомобильных дорог местного значения, включая дорожную сеть и дорожные сооружения</b>										
3.1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, выходящих в собственности муниципальных образований Ненецкого автономного округа	км	119,5	115,02	116,70	101	1		статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСТ"	
3.2	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ненецкого автономного округа	км	0	1,79	1,05	59	0	Расширение контракта в связи с исполнением подрядами своих обязательств по мероприятию "Реконструкция ул. Аматорова в г. Нарьян-Мар"	статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСТ"	
3.3	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ненецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км	0	1,79	1,05	59	0	Расширение контракта в связи с исполнением подрядами своих обязательств по мероприятию "Реконструкция ул. Аматорова в г. Нарьян-Мар"	статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСТ"	
3.4	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ненецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	км	7,45	14,30	12,27	86	0,8	Расширение контракта в связи с исполнением подрядами своих обязательств по мероприятию "Реконструкция ул. Аматорова в г. Нарьян-Мар"	статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСТ"	
<b>Подпрограмма 2: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа</b>										
4.1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа	км	275,20	286,27	290,3	101	1		статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСТ"	
4.2	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа	км	8,21	23,76	23,76	100	1		статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСТ"	
4.4	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства новых автомобильных дорог	км	-	16,6	16,6	100	1		статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСТ"	
4.5	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства новых автомобильных дорог	км	1,51	7,16	7,16	100	1		статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСТ"	
<b>Региональный проект Ненецкого автономного округа "Региональные и местные дорожная сеть"</b>										
4.6	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	%	43,1	47,05	66,5	141	1		статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСТ"	
4.7	Доля дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	%	88	81	80,5	101	1		статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСТ"	
4.8	Доля отечественного оборудования (товары, работы, услуги) в общем объеме закупок	%	-	100	100	100	1		статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСТ"	
<b>Подпрограмма 3: Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа</b>										
5.1	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	0,22	6,67	6,67	100	1		статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСТ"	
5.2	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	км	101,48	126,38	152,21	120	1		статистическая отчетность, мониторинг ввода объектов, данные КУ НАО "ЦСТ"	
<b>Региональный проект Ненецкого автономного округа "Общественные меры развития дорожного хозяйства"</b>										
5.3	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	%	20	7	50	714	1		мониторинг объектов, данные КУ НАО "ЦСТ"	

5.4	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	%	24,30	10	44,4	44,4		1		мониторинг объектов, данные КУ ИАО "ЦСЭ"
<b>Подпрограмма 4 Обеспечение доступности перевозок пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом</b>										
6.1	Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа	чел	22 485,0	19 042	24 161	127		1	Некорректное планирование. В течение года объем финансирования по мероприятию увеличен, а плановое значение показателя не откорректировано	отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги
6.2	Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом из населенных пунктов Ненецкого автономного округа в аэропортовой пункт Аэропорт Баскково и в обратном направлении по регулируемым тарифам	чел	-	908	3 546	391		1	Некорректное планирование. В течение года объем финансирования по мероприятию увеличен, а плановое значение показателя не откорректировано	отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги
6.3	Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом из населенных пунктов Ненецкого автономного округа в г. Мезень, г. Инта, г. Усинск и в обратном направлении по регулируемым тарифам	чел	-	711	1 172	165		1	Некорректное планирование. В течение года объем финансирования по мероприятию увеличен, а плановое значение показателя не откорректировано	отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги
6.4	Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом из населенных пунктов Ненецкого автономного округа в г. Боркута и в обратном направлении по регулируемым тарифам	чел	-	136	259	323		1	Некорректное планирование. В течение года объем финансирования по мероприятию увеличен, а плановое значение показателя не откорректировано	отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги
6.5	Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом из г. Парамь-Мар в г. Архангельск и в обратном направлении по специальным тарифам	чел	-	3 842	5 054	132		1	Некорректное планирование. В течение года объем финансирования по мероприятию увеличен, а плановое значение показателя не откорректировано	отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги
6.6	Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом из г. Парамь-Мар в г. Суктыкар и в обратном направлении по специальным тарифам	чел	-	3 876	5 901	152		1	Некорректное планирование. В течение года объем финансирования по мероприятию увеличен, а плановое значение показателя не откорректировано	отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги
6.7	Количество перевезенных пассажиров водным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа	чел	8 488	6 313	6 678	106		1	Некорректное планирование. В течение года объем финансирования по мероприятию увеличен, а плановое значение показателя не откорректировано	отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги
6.8	Количество перевезенных пассажиров по муниципальным автобусным маршрутам	чел	1 831 700	1 606 883	1 558 690	97		1	снижение пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса	отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги
6.9	Количество пассажиров, перевезенных по муниципальной автобусному маршруту	чел	-	91 250	10 049	11		0	снижение пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса	отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги

Сведения

о степени соответствия кассового исполнения средств,  
предусмотренных на реализацию государственной программы,  
запланированному уровню затрат по государственной  
программе Ненецкого автономного округа

«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»  
за 2021 г.

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета			Объем финансирования (тыс. руб.)										Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%)			
		ГП	ЦППП	ОМП	План					Кассовое исполнение					ИИ	МБ	ИИ	За счет всех источников (гр. 11:5) (гр. 10:4)
					в т.ч.					в т.ч.								
					Всего	ОБ всего <1>	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	ОБ (без ФБ)	ФБ				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» в том числе региональные проекты	10	0	00	8 106 471,3	8 105 707,0	1 707 840,6	6 397 866,4	764,3	0,0	7 885 161,8	7 884 624,6	1 486 848,8	6 397 775,8	537,2	0,0	97,3%	
1.1	Ответственный исполнитель - ДС и ЖХХ НАО				6 602 894,0	6 602 281,7	204 415,3	6 397 866,4	612,3	0,0	6 501 649,0	6 501 263,8	1 03 488,0	6 397 775,8	385,2	0,0	98,5%	
1.2	Участник - ДС и ЖХХ НАО				8 106 471,3	8 105 707,0	1 707 840,6	6 397 866,4	764,3	0,0	7 885 161,8	7 884 624,6	1 486 848,8	6 397 775,8	537,2	0,0	97,3%	
1.3	Участник - ДС и ЖХХ НАО				721 758,1	721 758,1	0,0	0,0	0,0	0,0	718 782,8	718 782,8	0,0	0,0	0,0	0,0	99,6%	
1.4	Участник - КУ НАО "ДСЗ"				7 308 297,5	7 308 297,5	910 431,1	6 397 866,4	0,0	0,0	7 112 667,6	7 112 667,6	714 891,8	6 397 775,8	0,0	0,0	97,3%	
1.5	Участник - МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"				61 216,2	60 603,9	60 603,9	0,0	612,3	0,0	38 511,9	38 126,7	38 126,7	0,0	385,2	0,0	62,9%	
1.6	Участник - Администрация Сельского поселения «Пустозерский сельсовет», ЗР НАО				15 199,5	15 047,5	15 047,5	0,0	152,0	0,0	15 199,5	15 047,5	15 047,5	0,0	152,0	0,0	100,0%	
2	Отдельное мероприятие 4 - Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (задания)	10	Ц	00	65 125,5	65 125,5	65 125,5	0,0	0,0	0,0	65 125,4	65 125,4	65 125,4	0,0	0,0	0,0	100,0%	
2.1	Устройство и содержание зимника г. Нарьян-Мар - г. Усинск	10	Ц	00	59 529,1	59 529,1	59 529,1	0,0	0,0	0,0	59 529,0	59 529,0	59 529,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	
2.2	Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника) г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска	10	Ц	00	5 596,4	5 596,4	5 596,4	0,0	0,0	0,0	5 596,4	5 596,4	5 596,4	0,0	0,0	0,0	100,0%	
3	Отдельное мероприятие 5 - Пункт габаритно-весового контроля на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке п. Харьягинский - граница округа	10	Ц	00	2 436,4	2 436,4	2 436,4	0,0	0,0	0,0	2 436,4	2 436,4	2 436,4	0,0	0,0	0,0	100,0%	
4	Отдельное мероприятие 8 - Подготовка документации по планировке территории земельных участков, техническая инвентаризация автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	10	Ц	00	13 330,2	13 330,2	13 330,2	0,0	0,0	0,0	13 330,2	13 330,2	13 330,2	0,0	0,0	0,0	100,0%	
4.1	Разработка проектов планировки и проектов межевания территории линейного объекта «Автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок п. Харьягинский - граница округа»	10	Ц	00	9 800,0	9 800,0	9 800,0	0,0	0,0	0,0	9 800,0	9 800,0	9 800,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	
4.2	Разработка проекта планировки и проекта межевания территорий линейного объекта «Автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок км 177-468 строящейся дороги - п. Харьягинский»	10	Ц	00	3 530,2	3 530,2	3 530,2	0,0	0,0	0,0	3 530,2	3 530,2	3 530,2	0,0	0,0	0,0	100,0%	

5	Отдельное мероприятие 11 - Уплата членских взносов в некоммерческие организации.	10	Ц	00	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0	100,0%
6	Подпрограмма 1 - Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений	10	1	00	76 415,7	75 651,4	75 651,4	75 651,4	75 651,4	75 651,4	75 651,4	75 651,4	75 651,4	0,0	0,0	517,2	70,3%
6.1	Основное мероприятие "Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения Ненецкого автономного округа"	10	1	01	15 199,5	15 047,5	15 047,5	15 047,5	15 047,5	15 047,5	15 047,5	15 047,5	15 047,5	0,0	0,0	152,0	100,0%
6.1.1	Ремонт автомобильной дороги местного значения "Поселок Хонгурей - причал"	10	1	01	15 199,5	15 047,5	15 047,5	15 047,5	15 047,5	15 047,5	15 047,5	15 047,5	15 047,5	0,0	0,0	152,0	100,0%
6.2	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	10	1	RI	61 216,2	60 603,9	60 603,9	60 603,9	60 603,9	60 603,9	60 603,9	60 603,9	60 603,9	0,0	0,0	385,2	62,9%
6.2.1	Реконструкция ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре	10	1	RI	22 704,2	22 477,2	22 477,2	22 477,2	22 477,2	22 477,2	22 477,2	22 477,2	22 477,2	0,0	0,0	0,0	0,0%
6.2.2	Реконструкция ул. Полярная в г. Нарьян-Маре	10	1	RI	38 512,0	38 126,7	38 126,7	38 126,7	38 126,7	38 126,7	38 126,7	38 126,7	38 126,7	0,0	0,0	385,2	100,0%
7	Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа»	10	2	00	6 344 380,7	6 344 380,7	6 344 380,7	6 344 380,7	6 344 380,7	6 344 380,7	6 344 380,7	6 344 380,7	6 344 380,7	0,0	0,0	0,0	98,8%
7.1	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	10	2	RI	6 344 380,7	6 344 380,7	6 344 380,7	6 344 380,7	6 344 380,7	6 344 380,7	6 344 380,7	6 344 380,7	6 344 380,7	0,0	0,0	0,0	98,8%
7.1.1	Строительство объекта "Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км 103+639 - км 177+468 в Ненецком автономном округе I - й участок км 103+639 - км 126+939"	10	2	RI	2 448 105,2	2 448 105,2	0,0	2 448 105,2	0,0	2 448 105,2	2 448 104,5	2 448 104,5	2 448 104,5	0,0	0,0	0,0	100,0%
7.1.2	Строительство объекта "Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км 103+639 км 177-468 в Ненецком автономном округе II-й участок км 126+939 - км 147+531"	10	2	RI	3 105 710,2	3 105 710,2	0,0	3 105 710,2	0,0	3 105 710,2	3 105 710,2	3 105 710,2	3 105 710,2	0,0	0,0	0,0	100,0%
7.1.3	Реконструкция автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - п. Искатели	10	2	RI	121 224,1	121 224,1	71 224,1	121 224,1	71 224,1	121 224,1	121 224,1	121 224,1	121 224,1	0,0	0,0	0,0	100,0%
7.1.4	Реконструкция автомобильной дороги ул. Ленина на участке 60 лет СССР до ул. Рыбников	10	2	RI	68 390,2	68 390,2	68 390,2	68 390,2	68 390,2	68 390,2	68 390,2	68 390,2	68 390,2	0,0	0,0	0,0	82,5%
7.1.5	Строительство автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км 97 - км 103+639 с местом через р. Шапка	10	2	RI	600 951,0	600 951,0	0,0	600 951,0	0,0	600 951,0	600 951,0	600 951,0	600 951,0	0,0	0,0	0,0	100,0%
8	Подпрограмма 3 "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения"	10	3	00	883 024,7	883 024,7	689 924,7	883 024,7	689 924,7	883 024,7	883 024,7	883 024,7	883 024,7	0,0	0,0	0,0	86,3%
8.1	Основное мероприятие 1 - Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	10	3	01	486 622,4	486 622,4	486 622,4	486 622,4	486 622,4	486 622,4	486 622,4	486 622,4	486 622,4	0,0	0,0	0,0	93,5%
8.1.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	10	3	01	486 622,4	486 622,4	486 622,4	486 622,4	486 622,4	486 622,4	486 622,4	486 622,4	486 622,4	0,0	0,0	0,0	93,5%
8.1.1.1	Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог с Нижняя Пеша - д. Верхняя Пеша и д. Верхняя Пеша - д. Волоховая	10	3	01	21 563,9	21 563,9	21 563,9	21 563,9	21 563,9	21 563,9	21 563,9	21 563,9	21 563,9	0,0	0,0	0,0	91,7%
8.1.1.2	Содержание автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - п. Искателей, г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок г. Нарьян-Мар - Лаг-Вож, участок км 103+639 - км 126+939, автомобильные дороги на территории п. Искателей, подъездной автомобильной дороги к п. Красное, автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - с Тельмака, участок г. Нарьян-Мар - съезд к комбинату «Солнышко», подъездная автомобильная дорога от города Нарьян-Мара к аэропорту Нарьян-Мара	10	3	01	298 883,2	298 883,2	298 883,2	298 883,2	298 883,2	298 883,2	298 883,2	298 883,2	298 883,2	0,0	0,0	0,0	96,2%

8.1.1.3	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок км 162-497 - граница Ненецкого автономного округа, г. Нарьян-Мар - г. Усинск, III-й участок км 147-531 - км 162-497, подъездная автомобильная дорога к п. Харьгинский	10	3	01	147 932,3	147 932,3	147 932,3	0,0	0,0	0,0	135 378,3	135 378,3	135 378,3	0,0	0,0	91,5%	91,5%
8.1.1.4	Содержание электротрассной наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	10	3	01	1 439,6	1 439,6	1 439,6	0,0	0,0	0,0	1 201,8	1 201,8	1 201,8	0,0	0,0	83,5%	83,5%
8.1.1.5	Оказание услуг по энергоснабжению электротрассной наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах Ненецкого автономного округа г. Нарьян-Мар - п. Искателей	10	3	01	1 576,2	1 576,2	1 576,2	0,0	0,0	0,0	1 250,2	1 250,2	1 250,2	0,0	0,0	79,3%	79,3%
8.1.1.6	Содержание светофорных объектов	10	3	01	11,9	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	11,9	11,9	11,9	0,0	0,0	100,0%	100,0%
8.1.1.7	Создание автоматизированной системы управления наружным освещением	10	3	01	544,8	544,8	544,8	0,0	0,0	0,0	225,1	225,1	225,1	0,0	0,0	41,3%	41,3%
8.1.1.8	Содержание автомобильной дороги ул. Губкина - ПВО в п. Искателей	10	3	01	5 015,1	5 015,1	5 015,1	0,0	0,0	0,0	4 482,0	4 482,0	4 482,0	0,0	0,0	89,4%	89,4%
8.1.1.9	Выполнение работ по разработке проекта содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	10	3	01	585,0	585,0	585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
8.1.1.10	Диагностика автомобильных дорог	10	3	01	7 116,7	7 116,7	7 116,7	0,0	0,0	0,0	2 969,4	2 969,4	2 969,4	0,0	0,0	41,7%	41,7%
8.1.1.11	Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части выполнения работ по устройству проекционного светового пешеходного перехода на автомобильной дороге общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - п. Искателей на участке км 2-415 (район пересечения с ул. Калмыкова) на принятии контракта жизненного цикла	10	3	01	1 953,7	1 953,7	1 953,7	0,0	0,0	0,0	1 936,0	1 936,0	1 936,0	0,0	0,0	99,1%	99,1%
8.2	Основное мероприятие 2 - Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожных сооружений и (или) их частей, в том числе по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	10	3	02	199 105,2	199 105,2	199 105,2	0,0	0,0	0,0	113 869,5	113 869,5	113 869,5	0,0	0,0	57,2%	57,2%
8.2.1	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	10	3	02	199 105,2	199 105,2	199 105,2	0,0	0,0	0,0	113 869,5	113 869,5	113 869,5	0,0	0,0	57,2%	57,2%
8.2.1.1	Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок п. Харьгинский - граница округа, км 311-410, мост через ручей Безымянный в Ненецком автономном округе	10	3	02	93 470,5	93 470,5	93 470,5	0,0	0,0	0,0	8 759,1	8 759,1	8 759,1	0,0	0,0	9,4%	9,4%
8.2.1.2	Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок п. Харьгинский - граница округа, км 12+905, мостовой переход через реку Ковла в Ненецком автономном округе	10	3	02	103 827,5	103 827,5	103 827,5	0,0	0,0	0,0	103 827,3	103 827,3	103 827,3	0,0	0,0	100,0%	100,0%
8.2.1.3	Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок Нарьян-Мар - Лав-Вож, участок км. 0+00-км. 1+032, в части разработки проектной документации	10	3	02	1 807,2	1 807,2	1 807,2	0,0	0,0	0,0	1 283,1	1 283,1	1 283,1	0,0	0,0	71,0%	71,0%
8.3	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть."	10	3	RI	197 297,1	197 297,1	197 297,1	4 197,1	193 100,0	0,0	193 010,1	193 010,1	193 010,1	0,0	0,0	97,8%	97,8%

8.3.1	Капитальный ремонт моста через протоку Лесозаводская курия на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар - п. Искателей с разработкой проектной документации	10	3	R1	97 297,1	97 297,1	4 197,1	93 100,0	0,0	93 010,1	93 010,1	0,0	93 010,1	0,0	95,6%	95,6%
8.3.2	Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Ненецкого автономного округа г. Нарьян-Мар – г. Усинск, участок 162+497 – Граница округа на участке км 177+468 до км 183+988	10	3	R1	100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0	100,0%	100,0%
9	Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности перевозок пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом»	10	4	00	721 518,1	721 518,1	721 518,1	0,0	0,0	718 542,8	718 542,8	0,0	718 542,8	0,0	99,6%	99,6%
9.1	Основное мероприятие 1 – Государственная поддержка пассажирских авиаперевозок	10	4	01	539 814,1	539 814,1	539 814,1	0,0	0,0	537 987,1	537 987,1	0,0	537 987,1	0,0	99,7%	99,7%
9.1.1	Субсидии для частичной компенсации непополненных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межрегиональном сообщении на территории Ненецкого автономного округа	10	4	01	384 448,1	384 448,1	384 448,1	0,0	0,0	384 448,1	384 448,1	0,0	384 448,1	0,0	100,0%	100,0%
9.1.2	Субсидии для частичной компенсации непополненных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межрегиональном сообщении	10	4	01	126 658,3	126 658,3	126 658,3	0,0	0,0	124 911,0	124 911,0	0,0	124 911,0	0,0	98,6%	98,6%
9.1.2.1	Субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	10	4	01	9 254,4	9 254,4	9 254,4	0,0	0,0	7 248,3	7 248,3	0,0	7 248,3	0,0	78,3%	78,3%
9.1.2.2	Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Усинск, г. Архангельск, п. Амдерма и в обратном направлении	10	4	01	22 522,5	22 522,5	22 522,5	0,0	0,0	21 519,0	21 519,0	0,0	21 519,0	0,0	95,5%	95,5%
9.1.2.3	Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в города Сыктывкар, Киров и в обратном направлении	10	4	01	61 215,2	61 215,2	61 215,2	0,0	0,0	63 099,2	63 099,2	0,0	63 099,2	0,0	103,1%	103,1%
9.1.2.4	Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в г. Архангельск аэропорт «Васково» и в обратном направлении	10	4	01	33 666,2	33 666,2	33 666,2	0,0	0,0	33 044,5	33 044,5	0,0	33 044,5	0,0	98,2%	98,2%
9.1.3	Субсидия в целях возмещения затрат по организации charterных рейсов в летний период	10	4	01	14 689,2	14 689,2	14 689,2	0,0	0,0	14 609,5	14 609,5	0,0	14 609,5	0,0	99,5%	99,5%
9.1.4	Субсидия в целях возмещения затрат по организации рейсов по маршруту Нарьян-Мар - Киров - Нарьян-Мар	10	4	01	14 018,5	14 018,5	14 018,5	0,0	0,0	14 018,5	14 018,5	0,0	14 018,5	0,0	100,0%	100,0%
9.2	Основное мероприятие 2 – Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом	10	4	02	34 304,0	34 304,0	34 304,0	0,0	0,0	33 156,1	33 156,1	0,0	33 156,1	0,0	96,7%	96,7%
9.2.1	Субсидии для частичной компенсации непополненных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам	10	4	02	34 304,0	34 304,0	34 304,0	0,0	0,0	33 156,1	33 156,1	0,0	33 156,1	0,0	96,7%	96,7%
9.3	Основное мероприятие 3 – Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом	10	4	03	147 400,0	147 400,0	147 400,0	0,0	0,0	147 399,6	147 399,6	0,0	147 399,6	0,0	100,0%	100,0%
9.3.1	Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	10	4	03	144 266,0	144 266,0	144 266,0	0,0	0,0	144 265,7	144 265,7	0,0	144 265,7	0,0	100,0%	100,0%
9.3.2	Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Ненецкого автономного округа	10	4	03	3 134,00	3 134,00	3 134,00	0,00	0,00	3 133,86	3 133,86	0	3 133,86	0	100,0%	100,0%