

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации мероприятий государственной программы
Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской
среды Ненецкого автономного округа»
за 9 месяцев 2022 года

Законом Ненецкого автономного округа от 23.12.2021 № 303-оз «Об окружном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа» (далее – государственная программа), утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.10.2017 № 335-п, предусмотрено 80 886,7 тыс. рублей, в том числе на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» 11 764,4 тыс. рублей. Доля местных бюджетов на реализацию программы составляет 2 502,0 тыс. рублей.

Программа реализуется путем софинансирования расходов местных бюджетов в рамках муниципальных программ по благоустройству, предельная доля софинансирования окружного бюджета установлена в размере 97 процентов.

Участниками государственной программы в 2022 году являются 4 муниципальных образования Ненецкого автономного округа: МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Ненецкого автономного округа, Сельское поселение «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа, Сельское поселение МО «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа.

Соглашения со всеми муниципальными образованиями заключены своевременно, лимиты доведены в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)»

Объем ассигнований на 9 месяцев 2022 года составил 35 554,7 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 29 193,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета 5 294,0 тыс. рублей, средства местных бюджетов 1 066,9 тыс. рублей. Средства освоены на 57 %, в том числе окружной бюджет 49,6 %, федеральный бюджет 100 %, местный бюджет 57,3 %.

Объем лимитов по предоставлению субсидий из окружного бюджета на 9 месяцев 2022 года установлен в размере 34 487,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5 294,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение 19 767,7 тыс. рублей или 57 %, в том числе за счет федерального бюджета 100%.

1. Основное мероприятие «Поддержка мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований»

В составе основного мероприятия государственной программы предусмотрены «Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий (Реализация мероприятий по благоустройству территорий)»

Общий объем ассигнований на 9 месяцев 2022 года по мероприятию составляет 29 490,6 тыс. рублей, из них субсидия из окружного бюджета 28 605,6 тыс. рублей и 885,0 тыс. рублей средства местных бюджетов. Ассигнования использованы на 49 % в сумме 14 315,0 тыс. рублей.

1. Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Общий объем ассигнований на 9 месяцев 2022 года предусмотрен в размере 8 773,5 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 8 510,3 тыс. рублей, средства местного бюджета 263,2 тыс. рублей.

Средства освоены 100 %.

Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии заключено в 2020 году на трехлетний период № 43 от 02.04.2020, Дополнительным соглашением № 9 (регистрационный номер № 39 от 25.02.2022) утверждены объемы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Дополнительным соглашением № 10 (регистрационный номер № 111 от 29.07.2022) предусмотрена возможность предоставления авансовых платежей, если это предусмотрено муниципальным контрактом.

В рамках соглашения на 2022 год предусмотрен целевой показатель результативности использования субсидии - благоустройство 3-х территорий муниципального образования. Согласно муниципальной программе на 2022 год запланировано благоустройство двух общественных территорий, которые заняли четвертое и пятое места по числу набранных голосов на рейтинговом голосовании, проведенном в 2020 году по выбору общественных территорий для благоустройства в первоочередном порядке в 2021-2022 годах, и благоустройство территории в районе пешеходной зоны по ул. Рыбников.

По состоянию на 01.10.2022 контракты заключены по одной из трех территорий.

Объект «Благоустройство территории в районе ул. Рыбников д. 6Б, 3Б»

Территория заняла четвертое место по итогам рейтингового голосования, проведенного в 2020 году для реализации в 2021–2022 годах.

Муниципальный контракт № 021 от 27.04.2022, заключенный с ИП Петрова А.В. на сумму 36 204 782,00 рублей расторгнут дополнительным соглашением № 2 от 21.06.2022 по соглашению сторон в связи с существенным ростом цен на материалы и оборудование.

В соответствии с распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа № 52-р от 29.06.2022 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» заключен муниципальный контракт № ЕДП-001 от 30.06.2022 с ИП Петрова А.В. на сумму 49 458 748,17 рублей, со сроками исполнения работ 30.09.2022.

По заявке МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» из окружного бюджета перечислен аванс в размере не превышающий 30 % стоимости контракта в сумме 8 510 270,21 рублей.

Сроки исполнения контракта нарушены в связи со срывом логистической схемы доставки материалов. Ввиду обмеления реки Печоры распоряжением губернатора НАО от 23.08.2022 № 272-рг до 01.09.2022 был введен режим чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 01.10.2022 все материалы и оборудование доставлены, работы выполнены, идет приемка объекта.

В целях комплексного завершения объекта в 2022 году реализация мероприятия проводится за счет двух целевых статей окружного бюджета: в рамках указанного соглашения и в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды».

Объект «Обустройство рекреационной зоны в районе метеостанции»

Территория заняла пятое место по итогам рейтингового голосования, проведенного в 2020 году для реализации в 2021–2022 годах.

Муниципальный контракт № 005 от 28.02.2022 заключен с ИП Акоюн Эдгар Артурович на сумму 7 450 110,40 рублей со сроком исполнения обязательств до 30.08.2022 г.

В связи с существенным ростом цен на материалы (щебень, цемент) дополнительным соглашением № 1 от 30.06.2022 цена контракта на основании распоряжения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» № 368-р от 30.06.2022 увеличена до 8 762 339,00 рублей.

Ввиду отсутствия у российских заводов - производителей беседок, предусмотренных техническим заданием и на основании распоряжения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.09.2022 № 508-р дополнительным соглашением № 2 от 30.09.2022 цена контракта уменьшена до 4 777 573,00 рублей и срок выполнения работ продлен до 30.09.2022. Внесены соответствующие изменения в технические условия контракта по замене беседок на аналоги по меньшей стоимости.

По состоянию на 01.10.2022 все земляные и бетонные работы выполнены в полном объеме, сдача объекта приостановлена до поступления недостающего оборудования (беседки 4 шт.) ориентировочный срок изготовления и отгрузки беседок с завода парковой и садовой мебели «Хоббика» 11.10.2022, срок доставки учитываю логистику морским речным транспортом не ранее 20.10.2022.

В целях комплексного завершения объекта в 2022 году реализация мероприятия проводится за счет двух целевых статей окружного бюджета: в рамках указанного соглашения и в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды».

Объект «Благоустройство территории в районе пешеходной зоны по ул.Рыбников»

Территория определена муниципальной программой благоустройства.

По состоянию на 01.10.2022 объявление о конкурсных процедурах на выполнение работ по благоустройству не размещено.

Протоколом № 149 от 15.09.2022 заседания рабочей группы Центра компетенции по вопросам городской среды в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» предложено в целях выполнения целевого показателя по мероприятиям вместо предусмотренного мероприятия рассмотреть вопрос направления остатков субсидии на разработку проектов благоустройства общественных территорий на 2023-2024 годы.

2. Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»

Общий объем ассигнований на 9 месяцев 2022 года предусмотрен в размере 14 531,3 тыс. рублей, из них субсидия из окружного бюджета 14 095,3 тыс. рублей и 436,0 тыс. рублей средства местного бюджета.

Средства освоены на 38 %.

Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии заключено в 2020 году № 37 от 23.03.2020, Дополнительным соглашением № 3 (регистрационный номер № 40 от 25.02.2022) утверждены объемы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Дополнительным соглашением № 4 (регистрационный номер № 113 от 29.07.2022) объем субсидии из окружного бюджета увеличен и составил 14560,9 тыс.рублей.

В рамках соглашения на 2022 год предусмотрен целевой показатель результативности использования субсидии - благоустройство 2-х территорий муниципального образования. Территории определены муниципальной программой.

По состоянию на 01.10.2022 контракты заключены.

Объект «Благоустройство территории в районе дома № 8, № 9 по ул. Россихина»

Муниципальный контракт № 0184300000522000006 от 18.04.2022 заключен с ООО «Фаворит» на сумму 9 469 759,70 рублей со сроком исполнения обязательств до 25.08.2022 г.

В связи с уточнением объемов непредусмотренных работ дополнительным соглашением № 1 от 22.08.2022 цена контракта увеличена до 10 293 593,00 рублей.

По состоянию на 01.10.2022 объем выполненных работ составляет 90%.

Задержка сроков выполнения работ связана с поздней поставкой материалов ввиду обмеления реки Печоры, распоряжением губернатора НАО от 23.08.2022 № 272-рг до 01.09.2022 был введен режим чрезвычайной ситуации.

Авансовые платежи условиями муниципального контракта не предусмотрены.

Объект «Благоустройство территории в районе дома № 10, 10А, 11 по ул. Россихина (2 этап - Россихина, 10,10А)»

Муниципальный контракт № 0184300000522000005 от 18.04.2022 заключен с ООО «Фаворит» на сумму 5 541 527,25 рублей со сроком исполнения обязательств до 25.08.2022 г.

В связи с уточнением объемов непредусмотренных работ дополнительным соглашением № 1 от 22.08.2022 цена контракта увеличена до 5 990 142,00 рублей.

По состоянию на 01.10.2022 работы выполнены, субсидия перечислена в полном объеме, оплата по контракту проведена в полном объеме.

3. Сельское поселение «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа

Общий объем ассигнований на 9 месяцев 2022 года предусмотрен в размере 3 092,8 тыс. рублей, из них субсидия из окружного бюджета 3 000,0 тыс. рублей и 92,8 тыс. рублей средства местного бюджета.

По состоянию на 01.10.2022 работы завершены в полном объеме, документы на перечисление субсидии поступили 06.10.2022.

Соглашение № 41 от 31.03.2020 о предоставлении субсидии заключено в 2020 году на трехлетний период, Дополнительным соглашением № 3 (регистрационный номер № 43 от 25.02.2022) утверждены объемы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

В рамках соглашения на 2022 год предусмотрен целевой показатель результативности использования субсидии - благоустройство одной территории муниципального образования. Мероприятие определено муниципальной программой благоустройства.

Объект «Ремонт деревянных тротуаров по ул. Молодежная, ул. Советская до ул. Королёва в с. Несь»

Муниципальный контракт № 0184300000422000099-1 от 27.05.2022 заключен с ООО «ЭНЕРГОНОРДСТРОЙ» на сумму 3 238 500,00 рублей со сроком исполнения обязательств до 30.09.2022 г. Работы выполнены в установленный срок.

4. Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа

Общий объем ассигнований на 9 месяцев 2022 года предусмотрен в размере 3 093, тыс. рублей, из них субсидия из окружного бюджета 3 000,0 тыс. рублей и 93,0 тыс. рублей средства местного бюджета.

Кассовое исполнение на 01.10.2022 отсутствует.

Соглашение № 40 от 31.03.2020 о предоставлении субсидии заключено в 2020 году на трехлетний период, Дополнительным соглашением № 4 (регистрационный номер № 41 от 25.02.2022) утверждены объемы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

В рамках соглашения на 2022 год предусмотрен целевой показатель результативности использования субсидии - благоустройство одной территории муниципального образования. Мероприятие определено муниципальной программой благоустройства.

Объект «Обустройство общественной территории в районе Дома культуры п. Красное».

В 2022 году реализуется третий этап благоустройства общественной территории в районе Дома культуры п. Красное.

Муниципальный контракт № 184300000422000033 от 05.04.2022 заключен с ИП Шатыло Виктор Петрович на сумму 2 580 150,00 рублей со сроком исполнения обязательств до 15.08.2022 г.

Сроки исполнения контракта нарушены в связи со срывом логистической схемы доставки материалов. Ввиду обмеления реки Печоры распоряжением губернатора НАО от 23.08.2022 № 272-рг до 01.09.2022 был введен режим чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 01.10.2022 все материалы и оборудование доставлены, работы выполнены, идет приемка объекта. Подрядчику выставлена неустойка за нарушение сроков выполнения работ.

Средства экономии направлены на изготовление и установку декоративного ограждения на данной территории.

2. «Региональный проект Ненецкого автономного округа «Формирование комфортной городской среды»

Объем ассигнований регионального проекта на 9 месяцев 2022 года составляет 6 064,1 тыс. рублей, в том числе 5 294,0 тыс. рублей средства федерального бюджета (90%), 588,2 тыс. рублей средства окружного бюджета (10 %), доля местного бюджета 181,9 тыс. рублей (3%).

Кассовое исполнение составило 100%, перечислен аванс по муниципальному контракту на благоустройство территории в районе ул. Рыбников д.6Б,3Б.

Соглашение с Министром России о предоставлении в 2022 году субсидии Ненецкому автономному округу из федерального бюджета заключено в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (ГИИС «Электронный бюджет») 24.12.2021 года № 069-09-2022-503 (в редакции дополнительного соглашения № 069-09-2022-503/1 от 05.03.2022).

В 2022 году участником регионального проекта и получателем субсидии из окружного бюджета является МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Соглашение с МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о предоставлении субсидии заключено в ГИИС «Электронный бюджет» в 2020 году на трехлетний

период № 11851000-1-2020-002 от 30.03.2020, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов заключено Дополнительное соглашение № 11851000-1-2020-002/2 от 31.01.2022.

В 2022 году в соответствии с паспортом федерального проекта плановое количество благоустроенных общественных территорий для Ненецкого автономного округа составляет 2 единицы.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, установлен приложением 7 к государственной программе Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.10.2017 № 335-п. В перечень включены две общественные территории, отобранные по результатам рейтингового голосования, проведенного в 2020 году по выбору общественных территорий для благоустройства в первоочередном порядке в 2021–2022 годах.

В целях комплексного завершения объектов в 2022 году реализация мероприятий проводится за счет средств регионального проекта «Формирование современной городской среды» и субсидии из окружного бюджета на благоустройство.

По состоянию на 01.10.2022 контракты заключены по обоим территориям.

Объект «Благоустройство территории в районе ул. Рыбников д.6Б,3Б»

Территория заняла четвертое место по итогам рейтингового голосования, проведенного в 2020 году для реализации в 2021–2022 годах.

Муниципальный контракт № 021 от 27.04.2022, заключенный с ИП Петрова А.В. на сумму 36 204 782,00 рублей расторгнут дополнительным соглашением № 2 от 21.06.2022 по соглашению сторон в связи с существенным ростом цен на материалы и оборудование.

В соответствии с распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа № 52-р от 29.06.2022 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» заключен муниципальный контракт № ЕДП-001 от 30.06.2022 с ИП Петрова А.В. на сумму 49 458 748,17 рублей, со сроки исполнения работ 30.09.2022.

По заявке МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» из окружного бюджета в рамках проекта перечислен аванс в размере не превышающий 30 % стоимости контракта в сумме 5 882,2 рублей.

Сроки исполнения контракта нарушены в связи со срывом логистической схемы доставки материалов. Ввиду обмеления реки Печоры распоряжением губернатора НАО от 23.08.2022 № 272-рг до 01.09.2022 был введен режим чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 01.10.2022 все материалы и оборудование доставлены, работы выполнены, идет приемка объекта.

Объект «Обустройство рекреационной зоны в районе метеостанции»

Территория заняла пятое место по итогам рейтингового голосования, проведенного в 2020 году для реализации в 2021–2022 годах.

Муниципальный контракт № 005 от 28.02.2022 заключен с ИП Акопян Эдгар Артурович на сумму 7 450 110,40 рублей со сроком исполнения обязательств до 30.08.2022 г.

В связи с существенным ростом цен на материалы (щебень, цемент) дополнительным соглашением № 1 от 30.06.2022 цена контракта на основании

распоряжения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» № 368-р от 30.06.2022 увеличена до 8 762 339,00 рублей.

Ввиду отсутствия у российских заводов - производителей беседок, предусмотренных техническим заданием и на основании распоряжения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.09.2022 № 508-р дополнительным соглашением № 2 от 30.09.2022 цена контракта уменьшена до 4 777 573,00 рублей и срок выполнения работ продлен до 30.09.2022. Внесены соответствующие изменения в технические условия контракта по замене беседок на аналоги по меньшей стоимости.

По состоянию на 01.10.2022 все земляные и бетонные работы выполнены в полном объеме, сдача объекта приостановлена до поступления недостающего оборудования (беседки 4 шт.) ориентировочный срок изготовления и отгрузки беседок с завода парковой и садовой мебели «Хоббика» 11.10.2022, срок доставки учитываю логистику морским речным транспортом не ранее 20.10.2022.

Кроме соглашения о предоставлении субсидии Ненецкому автономному округу из федерального бюджета с Минстроем России заключено соглашение о реализации регионального проекта № 069-2019-F20021-2 от 01.02.2019 (в редакции дополнительного соглашения № 069-2019-F20021-2/7 от 22.04.2021), которым установлены целевые показатели и результаты реализации проекта до 2024 года. На 2022 год значения целевых показателей для Ненецкого автономного округа составляют:

1. Целевой показатель по количеству благоустроенных территорий для Ненецкого автономного округа на 2022 год установлен в значении – не менее 2 благоустроенных общественных территории или 15 территорий нарастающим итогом с 2019 года. Значение показателя на 01.10.2022 показатель выполнен в значении 13 территорий.

Целевой показатель по доле граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды на 2022 год установлен в значении 20 % или 3970 человек. По состоянию на 01.10.2022 показатель выполнен в значении 24,99 %. Общее число граждан, принявших участие в мероприятиях составило 4 961 человек, в том числе 4556 человек приняли участие в рейтинговом голосовании, 405 человек в иных мероприятиях, включая общегородской субботник по благоустройству 309 человек.

2. Целевой показатель по доле объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ городской среды на 2022 год установлен в значении 90%. Фактическое значение будет определено на основании документов по приемке работ на объектах благоустройства.

3. Целевой показатель индекс качества городской среды установлен на 2022 год в размере 197 баллов. Значение индекса качества за отчетный финансовый год рассчитывается Минстроем в срок до 1 апреля текущего года, следовательно, за 2022 год значение индекса будет опубликовано 1 апреля 2023 года.

Пороговое значение индекса качества городской среды для установления уровня благоприятной среды составляет более 180 баллов.

Базовое фактическое значение индекса за 2018 год по Ненецкому автономному округу составило 170 баллов, за 2019 год - 174 балла (план 173), за 2020 год – 189 баллов (план 181), за 2021 год - 191 балл (план 188).

4. Целевой показатель количества городов с благоприятной средой на 2022 год для Ненецкого автономного округа установлен в значении «0». Значение показателя за отчетный финансовый год рассчитывается Минстроем в срок до 1 апреля текущего года. За 2019 год фактическое значение составило «0», за 2020 год – 1, за 2021 год – 1. Значение показателя за 2022 год будет опубликовано 1 апреля 2023 года.

5. Целевой показатель доли городов с благоприятной средой от общего количества городов на 2022 год для Ненецкого автономного округа установлен в значении «0». Значение показателя за отчетный финансовый год рассчитывается Минстроем в срок до 1 апреля текущего года. За 2019 год фактическое значение составило «0», за 2020 год – 100 %, за 2021 год – 100%. Значение показателя за 2022 год будет опубликовано 1 апреля 2023 года.

6. Целевой показатель прироста среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году на 2022 год для Ненецкого автономного округа установлен в значении 13 %. Значение показателя за отчетный финансовый год рассчитывается Минстроем в срок до 1 апреля текущего года. За 2021 год фактическое значение составило 10 % при плане 8%. Значение показателя за 2022 год будет опубликовано 1 апреля 2023 года.

7. Результат проекта – актуализация действующих государственных и муниципальных программ по итогам общественных обсуждений, срок 1.11.2022 года. По состоянию проект подготовлен, получены все согласования участников, направлен на заключение в Счетную палату НАО и Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа.

8. Результат проекта – реализованы мероприятия ведомственного проекта «Умный город», срок 31.12.2022 года. По оперативным данным показатели ведомственного проекта достигнуты.

9. Результат проекта – созданы и действуют региональные центры компетенции по вопросам городской среды, срок 01.03.2022 года.

Результат достигнут.

Принято распоряжение Администрации НАО от 17.08.2021 № 74-р «О создании Центра компетенции Ненецкого автономного округа по вопросам городской среды и цифровизации городского хозяйства («Умный город»).

Принято распоряжение Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 13.09.2021 № 278-р «О внесении изменений в Устав казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик».

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента строительства,
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и транспорта
Ненецкого автономного округа


Н.А. Соколов

Отчет

о реализации мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа
«Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа»
за 9 месяцев 2022 года

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)													Оценки степени соответствия фактического исполнения запланированному уровню затрат, (%)				
			Итого						Кассовое исполнение						ИИ		МИ	ИИ	за счет ОБ источников (гр 10/4)	за счет ОБ источников (гр 11/5)
			Всего	ОБ всего <1>	в т.ч.		МИ	ИИ	Итого	ОБ всего <2>	в т.ч.		МИ	ИИ						
					ОБ (без ОБ)	ФБ					ОБ (без ОБ)	ФБ								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	2	3	34 487,5	35 584,7	29 193,8	5 294,0	1 066,9	83,0	20 379,1	19 767,7	14 473,7	5 294,0	611,4	0,0	87%	87%				
1.1	Государственная программа Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа»	ДС и ЖКХ ИАО																		
	в том числе, всего по региональным проектам, реализуемым в рамках госпрограммы	X	5 882,2	6 064,1	5 882,2	5 294,0	181,9	0,0	6 064,1	5 882,2	5 882,2	5 294,0	181,9	0,0	100%	100%				
1.2	Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)»	ДС и ЖКХ ИАО	34 487,5	35 584,7	29 193,8	5 294,0	1 066,9	0,0	20 379,1	19 767,7	14 473,7	5 294,0	611,4	0,0	57%	57%				
1.2.1	Основное мероприятие «Поддержка мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований»	Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей", Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР ИАО, Сельское поселение "Приморско-Кузнецкий сельсовет" ЗР ИАО	28 605,6	29 490,6	28 605,6	0,0	885,0	0,0	14 315,0	13 885,5	13 885,5	0,0	428,5	0,0	49%	49%				
1.2.1.1	Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходов, связанных по благоустройству территорий (реализация мероприятий по благоустройству территорий)	Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей", Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР ИАО, Сельское поселение "Приморско-Кузнецкий сельсовет" ЗР ИАО	28 605,6	29 490,6	28 605,6	0,0	885,0	0,0	14 315,0	13 885,5	13 885,5	0,0	429,5	0,0	49%	49%				
1.2.1.2	Межбюджетные трансферты МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	8 510,3	8 773,5	8 510,3	0,0	263,2	0,0	8 773,5	8 510,3	8 510,3	0,0	263,2	0,0	100%	100%				
	Благоустройство территории в районе ул. Рабочиков д. 6Б, 3Б	X	8 510,3	8 773,5	8 510,3	0,0	263,2	0,0	8 773,5	8 510,3	8 510,3	0,0	263,2	0,0	100%	100%				
	Обустройство рекреационной зоны в районе ж/д остановка	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-				
	Благоустройство территории в районе пешеходной зоны по ул. Рабочиков	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-				
1.2.1.2.1	Межбюджетные трансферты МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	8 510,3	8 773,5	8 510,3	0,0	263,2	0,0	8 773,5	8 510,3	8 510,3	0,0	263,2	0,0	100%	100%				
1.2.1.2.2	Межбюджетные трансферты МО "Городской округ "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	14 095,3	14 531,3	14 095,3	0,0	436,0	0,0	5 541,5	5 375,2	5 375,2	0,0	166,3	0,0	38%	38%				
	Благоустройство территории в районе дома № 8, № 9 по ул. Россиянина	X	8 723,3	8 989,8	8 723,3	0,0	266,7	0,0	8 989,8	8 723,3	8 723,3	0,0	266,7	0,0	9%	9%				
	Благоустройство территории в районе дома № 13, 10А по ул. Россиянина (2 этаж)	X	5 375,2	5 541,5	5 375,2	0,0	166,3	0,0	5 541,5	5 375,2	5 375,2	0,0	166,3	0,0	100%	100%				
1.2.1.2.3	Межбюджетные трансферты МО "Канинский сельсовет" ИАО	Администрация Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР ИАО	3 000,0	3 092,8	3 000,0	0,0	92,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%				

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения (тысяч руб.)														Средства государственного бюджета на осуществление мероприятий за счет ассигнований на финансовый результат (%)				
			Цели							Кассовое исполнение											
			Всего	ОБ всего <1>		ОБ (без ФБ)		ФБ		Всего	ОБ всего <2>	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ	ИИ		МБ	ИИ	за счет всех источников (стр. 10-4)	за счет ОБ (стр. 11-5)
				5	6	7	8	9	10												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	Ремонт деревянных прогудер по ул. Молодежная, ул. Советская до ул. Корюева в с. Несь	X	3 092,8	3 092,8	3 092,8	0,0	92,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%				
1.2.1.2.4	Межбюджетные трансферты МО "Приморско-Кульский сельсовет" НАО Обустройство общественной территории в районе Дома культуры п. Крылово	Администрация Сельского поселения "Приморско-Кульский сельсовет" НАО	3 093,0	3 093,0	3 093,0	0,0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%				
1.2.2	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Формирование комфортной городской среды"	ДС и ЖКХ НАО	6 064,1	5 882,2	5 882,2	5 294,0	181,9	0,0	6 064,1	5 882,2	5 882,2	5 294,0	181,9	0,0	100%	100%					
1.2.2.1	Реализация программ формирования современной городской среды	Администрация МО "Городской округ "Города Нарьян-Мар"	6 064,1	5 882,2	5 882,2	5 294,0	181,9	0,0	6 064,1	5 882,2	5 882,2	5 294,0	181,9	0,0	100%	100%					
1.2.2.1.1	Межбюджетные трансферты МО "Городской округ "Города Нарьян-Мар"	Администрация МО "Городской округ "Города Нарьян-Мар"	6 064,1	5 882,2	5 882,2	5 294,0	181,9	0,0	6 064,1	5 882,2	5 882,2	5 294,0	181,9	0,0	100%	100%					
	Капитальное строительство территории в районе ул. Рыбинков д. 65, 35	X	6 064,1	5 882,2	5 882,2	5 294,0	181,9	0,0	6 064,1	5 882,2	5 882,2	5 294,0	181,9	0,0	100%	100%					
	Обустройство рекреационной зоны в районе железнодорожной	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%					

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента строительства,
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и транспорта
Ненецкого автономного округа

Н.А.Соколов

Исполнитель:

Е.М. Корельская - ведущий экономист управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа
тел 2-45-23, внутр. телефон 1814