


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента
строительства, жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и транспорта
Ненецкого автономного округа


А.Ю. Фролов

«27» 02 2023 г.

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы Ненецкого автономного округа
«Формирование современной городской среды
Ненецкого автономного округа»

за 2022 год

Ответственный исполнитель:

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

Соисполнители: отсутствуют

Дата составления отчета: «27» февраля 2023 г.

Исполнитель:

Ведущий экономист отдела реализации государственных программ управления
государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого
автономного округа – Корельская Елена Михайловна, тел. 8(81853)2-15-23,
электронный адрес ekorelskaya@adm-nao.ru.

1. Описательная часть

Результаты реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа»

1.1. Сведения о приведении государственной программы за отчетный период в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря отчетного года либо изложение причин, по которым государственная программа не приведена в соответствие в такое соответствие

Государственная программа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа» (далее - Программа) в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря 2022 года на момент сдачи годового отчета не приводилась ввиду отсутствия особых случаев, установленных пунктом 35 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п.

Законом Ненецкого автономного округа 25.11.2022 № 361-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» объем ассигнований окружного бюджета на реализацию программы сокращен на сумму сложившейся невостребованной экономии в размере 8 035,9 тыс. рублей, что не оказало влияние на выполнение целевых показателей и результатов программы.

Программа будет приведена в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31 декабря 2022 года одновременно с приведением ее, согласно требованиям статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствие с законом об окружном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

В настоящее время готовится проект изменений в государственную программу.

1.2. Результаты использования бюджетных ассигнований по источникам финансирования, сопоставление плановых значений и кассового исполнения (при наличии отклонений с указанием причин отклонений)

Плановый объем ассигнований на реализацию мероприятий Государственной программы в 2022 году за счет всех источников предусмотрен в размере 74 624,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств окружного бюджета 61 797,3 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета 10 587,9 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов 2 239,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 74 340,7 тыс. рублей или 99,6 % от плановых значений, в том числе:

за счет средств окружного бюджета 61 522,5 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета 10 587,9 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов 2 230,3 тыс. рублей.

Остаток неиспользованных ассигнований сложился в сумме 283,6 тыс. рублей в том числе:

за счет средств окружного бюджета 274,8 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов 8,8 тыс. рублей.

Ассигнования на реализацию Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» освоены на 100 % в сумме 12 128,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 10587,9 тыс. рублей;

за счет средств окружного бюджета 1 176,5 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов 363,9 тыс. рублей.

Все мероприятия государственной программы выполнены в полном объеме, мероприятия, переходящие на плановый период, отсутствуют, кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация благоустройства на территории поселений является полномочием органов местного самоуправления. Данное полномочие в 2022 году органам государственной власти Ненецкого автономного округа не передавалось. Финансирование мероприятий Программы за счет средств окружного бюджета осуществлялось путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в рамках подпрограммы 2 «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)» по двум направлениям: Региональный проект Ненецкого автономного округа «Формирование комфортной городской среды» и «Поддержка мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований». Перечень детализированных мероприятий использования субсидии установлен муниципальными программами благоустройства. Предельный уровень софинсирования расходных обязательств муниципальных образований из окружного бюджета на 2022 год установлен в размере 97 процентов.

Получателем субсидии на реализацию Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году являлось муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – административный центр Ненецкого автономного округа.

Получателями субсидии на поддержку мероприятий по благоустройству в 2022 году, исходя из критериев отбора, определены 4 муниципальных образования: МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа, Сельское поселение «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа, Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа.

В разрезе муниципальных образований исполнение мероприятий программы составило:

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 53 144,4 тыс. рублей при плане 53 427,2 тыс. рублей или 99,5 %, остаток неосвоенных ассигнований

282,8 тыс. рублей, все муниципальные контракты завершены, работы выполнены и оплачены в полном объеме;

МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа 15 011,3 тыс. рублей что составляет 100 % от плановых значений;

Сельское поселение «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа 3 092,8 тыс. рублей что составляет 100 % от плановых значений;

Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа 3 092,2 тыс. рублей при плане 3 093,0 тыс. рублей или 99,97 % остаток неосвоенных ассигнований 0,8 тыс. рублей, все муниципальные контракты (договоры) завершены, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

1.3 Сведения о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в отчетном году

Остаток не востребовавшейся суммы экономии сложился в общей сумме 283,6 тыс. рублей в том числе:

за счет средств окружного бюджета 274,8 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов 8,8 тыс. рублей.

В разрезе муниципальных образований сумма экономии 283,6 тыс. рублей составила:

- МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 282,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств окружного бюджета 274,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 8,6 тыс. рублей;

- Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа 0,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств окружного бюджета 0,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 0,2 тыс. рублей.

В разрезе детализированных мероприятий экономия сложилась следующим образом:

Мероприятие «Обустройство рекреационной зоны в районе метеостанции» в городе Нарьян-Маре, сумма экономии 282,8 тыс. рублей.

Процент освоения предусмотренных средств на реализацию мероприятия составил 94,1 % в сумме 4 494,9 тыс. рублей при запланированных 4 777,7 тыс. рублей. Свободный остаток средств в сумме 282,8 тыс. рублей не был востребован муниципальным образованием.

Мероприятие реализовано в рамках заключенного муниципального контракта № 005 от 28.02.2022 (в ред. дополнительного соглашения № 3 от 28.11.2022). Заказчик МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара», подрядчик ИП Акопян Эдгар Артурович. Дополнительным соглашением № 3 от 28.11.2022 цена контракта по предложению заказчика уменьшена на 282,8 тыс. рублей с 4 777,7 тыс. рублей до 4 494,9 тыс. рублей исходя из фактического объема выполненных работ в пределах 10 процентов в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Фактическая стоимость выполненных

работ по мероприятию согласно акту о приемке выполненных работ № 1 от 28.11.2022 (форма КС – 3) составила 4 494,9 тыс. рублей.

Мероприятие «Обустройство общественной территории в районе Дома культуры п. Красное (изготовление и установка ограждения)», сумма экономии 0,8 тыс. рублей.

Процент освоения предусмотренных средств на реализацию мероприятия составил 99,8 % в сумме 512,0 тыс. рублей при запланированных 512,8 тыс. рублей. Свободный остаток средств в сумме 0,8 тыс. рублей не был востребован муниципальным образованием.

Мероприятие «Обустройство общественной территории в районе Дома культуры п. Красное» (изготовление и установка ограждения) выполнено в рамках заключенного договора подряда № 05/2022 от 18.10.2022. Заказчик Администрация Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа, подрядчик ИП Замцалин Александр Григорьевич. Стоимость договора 512,0 тыс. рублей. Фактическая стоимость работ согласно акту приемки № 19 от 30.11.2022 составила 512,0 тыс. рублей.

1.4. Сведения о мероприятиях, реализованных и не реализованных в установленные сроки и в полном объеме (с указанием причин, по которым мероприятия не реализованы полностью либо частично)

В 2022 году в соответствии с муниципальными заключенными соглашениями с муниципальными образованиями на получение субсидии из окружного бюджета запланировано 9 детализированных мероприятий по благоустройству, реализовано 100%. Все мероприятия завершены в срок до 31.12.2022 года, работы приняты и оплачены в полном объеме. Кредиторская и дебиторская задолженность по мероприятиям отсутствует.

В рамках Регионального проекта благоустроено 2 общественных территории, занявших четвертое и пятое места по итогам рейтингового голосования, проведенного в 2020 году для реализации в 2021–2022 годах, включенных в адресный перечень объектов, реализуемых в рамках регионального проекта:

- объект «*Благоустройство территории в районе ул. Рыбников д.6Б,3Б*» на реализацию объекта направлен весь объем субсидии из федерального бюджета в полном объеме 10 587,9 тыс. рублей.

- объект «*Обустройство рекреационной зоны в районе метеостанции*» реализован в полном объеме за счет средств консолидированного бюджета Ненецкого автономного округа. Письмом Минстроя России от 26.10.2022 № 56036-АЕ/06 даны разъяснения о возможности реализации мероприятий Регионального проекта исключительно за счет регионального и местного бюджетов.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Основным положительным фактором, стимулирующим выполнение целевых показателей и мероприятий, является привлечение жителей и общественности к решению вопросов благоустройства, контроль со стороны муниципальных общественных комиссий, информирование населения через СМИ на регулярной

основе о ходе реализации программы, еженедельный мониторинг хода выполнения мероприятий. В совокупности все проведенные мероприятия в 2022 году позволили выполнить показатель по количеству благоустроенных территорий и показатель доли вовлеченности населения старше 14 лет в решение вопросов городской среды в значении 24,99 % при плане 20%.

Значительное влияние на своевременность и оперативность выполнения мероприятий Программы оказала деятельность рабочей группы Центра компетенции по вопросам городской среды и организации проведения рейтингового голосования. Так, в 2022 году проведено 7 заседаний рабочей группы.

Проведение в 2020 году в городе Нарьян-Мар рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства на 2021 и 2022 годы позволило муниципальному образованию своевременно подготовить проекты благоустройства и провести в 2022 году конкурсные процедуры по определению подрядчика в установленные сроки.

В результате своевременной организации работы волонтерского штаба для проведения рейтингового голосования в 2022 году привлечено 22 волонтера для работы с гражданами, проведено 56 совместных выходов на предприятия и организации, что позволило в 1,5 раза повысить активность граждан, в результате число принявших участие в рейтинговом голосовании в 2022 году составило 4556 человек старше 14 лет, для сравнения в 2021 году приняло участие 2883 человека.

Одной из действенных мер по привлечению жителей к вопросам городской среды является проведение, начиная с 2021 года, ежегодного общегородского субботника по уборке территории. Так в 2022 году в городе Нарьян-Маре в субботнике приняло участие более 300 человек.

Проведение торжественных открытий благоустроенных объектов, трудовое участие граждан при благоустройстве территорий способствовало повышению ответственности органов местного самоуправления при организации процессов благоустройства.

Отрицательным фактором явилось невозможность проведения в 2022 году в очной форме заседаний Межведомственной общественной комиссии по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – Комиссия) в связи с ограничениями по проведению общественных мероприятий в период распространения коронавирусной инфекции. При этом в декабре 2022 года успешно опробована заочная форма проведения Комиссии (протокол № 214 от 29.12.2022).

1.6. Результаты реализации мер правового регулирования

Изменения, внесенные постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 15.07.2022 № 194-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа», в порядке предоставления субсидий, в части предоставления возможности перечисления субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных бюджетов для выдачи авансовых платежей в рамках заключенных муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг в условиях резкого удорожания стоимости материалов

и оборудования обеспечили в 2022 году своевременное освоение предусмотренных ассигнований в окружном бюджете и своевременное выполнение целевых показателей по количеству благоустроенных территорий.

Изменения в Программу, внесенные постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 19.10.2022 № 283-п «О внесении изменений в Приложение 7 к государственной программе Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа» в части актуализации адресного перечня объектов, выбранных для благоустройства в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», на 2023 и 2024 годы, в соответствии требованиям Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, обеспечили своевременное заключение соглашения с Минстроем России о предоставлении в 2023 году субсидии из федерального бюджета на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и выполнение контрольного результата паспорта федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Принятие распоряжения губернатора Ненецкого автономного округа от 15.04.2022 № 124-рг «О внесении изменений в распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 24.02.2021 № 40-рг» о проведении рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в режиме онлайн с использованием единой федеральной платформы и об актуализации состава межведомственной рабочей группы по организации запуска на территории Ненецкого автономного округа единой федеральной платформы обеспечило в 2022 году своевременный запуск на территории Ненецкого автономного округа единой федеральной платформы для онлайн голосования, проведение рейтингового голосования в установленные Минстроем России сроки и выполнение целевого показателя по участию граждан старше 14 лет в голосовании.

Принятие постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.05.2022 № 31-пг «О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 28.02.2017 № 18-пг» о внесении изменений в положение о Межведомственной комиссии Ненецкого автономного округа по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в части возможности проведения заседаний комиссии как в очной так в заочной форме обеспечило в период распространения короновирусной инфекции проведение заочного заседания комиссии по утверждению отчета за 2022 год.

Принятие распоряжения Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 24.11.2022 № 615-р «О внесении изменений в отдельные распоряжения Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики

и транспорта Ненецкого автономного округа» с целью актуализации перечня ответственных лиц за реализацию ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» обеспечило своевременное утверждение годового отчета о выполнении контрольного результата паспорта регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

1.7. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования, досрочном прекращении основных (отдельных) мероприятий, подпрограммы или государственной программы в целом, предложения о продлении срока реализации государственных программ, подпрограмм, отдельных (основных) мероприятий

1. Считаю целесообразным план реализации государственной программы утверждать после заключения соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий, соответственно, предлагаем дату ежегодного утверждения плана реализации государственной программы перенести с 1 февраля на 1 марта либо одновременно с перечнем детализированных мероприятий в течение трех месяцев после вступления в силу закона об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В связи с тем, что перечни детализированных мероприятий муниципальных образований, реализуемых в рамках субсидий из окружного бюджета, утверждаются муниципальными программами в сроки, необходимые для обеспечения заключения соглашений о предоставлении субсидий, считаю необходимым синхронизировать предельную дату - 1 февраля, установленную пунктом 57 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п, для утверждения плана реализации государственной программы, включающего вышеуказанный перечень детализированных мероприятий, с предельным сроком – 15 февраля для заключения соглашений с муниципальными образованиями, установленным пунктом 9 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам из окружного бюджета, утвержденных постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 06.02.2020 № 15-п.

2. В связи с тем, что в паспорт регионального проекта включены отдельные показатели со сроком исполнения, превышающим срок сдачи годового отчета по государственной программе, то предлагаем данные показатели указывать в приложении о целевых показателях государственной программы с отметкой «Справочно». Данная отметка позволит включать только фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному, без обоснований причины почему показатель не оценивается за отчетный год.

2. Сведения о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных проектов и основных мероприятий государственной программы за отчетный период
Приведены в приложении 1 к годовому отчету.

3. Сведения о внесенных изменениях в государственную программу в отчетном периоде

Приведены в приложении 2 к годовому отчету.

4. Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы

Приведены в приложении 3 к годовому отчету.

5. Сведения о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, запланированному уровню затрат в отчетном периоде

Приведены в приложении 4 к годовому отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году, рассчитанные в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2022 год в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 № 359-п (далее – Методика), проведена исходя из полученных значений параметров эффективности:

1) Оценка достижения целевых показателей государственной программы составила 100% ($ОД_{цп} \geq 0,9$) $\geq 0,95\%$

Исходя из значений, приведенных в приложении 3 к годовому отчету, за 2021 год оценивалось 6 целевых показателей. На уровне $\geq 0,9$ достигнуты значения всех 6 целевых показателей, что составляет 100 % от общего их числа.

2) Степень соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат составила $99,6\%$ ($СС_{кв} \geq 0,95$)

Общий объем кассового исполнения мероприятий Программы за 2022 год за счет всех источников, согласно приложению 4 к годовому отчету, составил 74 340,7 тыс. рублей при плановом объеме финансирования 74 624,3 тыс. рублей или 99,6% от плановых значений.

3) Оценка выполнения мероприятий составила 100%.

Согласно расчетам, приведенным в приложении 1 к годовому отчету, количество мероприятий (ССм), исполненных в установленные сроки, составило 3 мероприятия из 3 запланированных, количество достигнутых целевых показателей, подлежащих оценке (СДцп) составило 6 из 6, степень выполнения мероприятий (СВм) составила 100 %.

Таким образом, исходя из полученных значений параметров эффективности, в соответствии с подпунктом 3 пункта 9 Методики государственная программа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа» реализована в 2022 году с высоким уровнем эффективности.

Сведения
о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных проектов и основных мероприятий
государственной программы Ненецкого автономного округа "Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа"
за 2022 год

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, подпрограмм, основного мероприятия	План		Факт		Оценка соблюдения сроков реализации мероприятия. (ССм) (если мероприятия исполнено в рамках планового срока, то указывается 1, если за пределами планового срока, то 0)	Оценка степени достижения ЦП (СДш), для достижения значений которого реализуется мероприятие <2>, (при наличии нескольких ЦП рассчитывается как среднее арифметическое значение)	Степень выполнения мероприятия <3>, (СВм) (0,5 x гр. 7 + 0,5 x гр. 8)
		начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 "Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)"	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Основное мероприятие "Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)"					-	-	-
2	Подпрограмма 2 "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)"	x	x	x	x	x	x	x
2.1	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Формирование комфортной городской среды"	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	1	1
2.2	Основное мероприятие "Поддержка мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований"	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	1	1
3	Подпрограмма 3 "Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных образований"	x	x	x	x	x	x	x
3.1	Основное мероприятие "Информирование граждан о ходе реализации государственной программы и муниципальных программ"	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	1	1

Сведения
о внесенных изменениях в государственную программу
"Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа"
за 2022 год

№ п/п	Наименование и реквизиты нормативного правового акта	Суть изменений, внесенных в государственную программу (краткое изложение)
1.	<p>Постановление администрации НАО от 15.07.2022 № 194-п "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа"</p>	<p>Внесены изменения в порядок предоставления субсидий (приложения 5 и 6) - предусмотрена возможность перечисления субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных бюджетов для выдачи авансовых платежей в рамках заключенных муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг и для оплаты этапов выполненных работ, предусмотренных муниципальными контрактами на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в соответствии с заключенными соглашениями на перечисление субсидии в рамках мероприятий Программы.</p>
2.	<p>Постановление администрации НАО от 11.08.2022 № 229-п "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа"</p>	<p>Финансовое обеспечение программы приведено к показателям сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2020, 31.12.2021 года, законом Ненецкого автономного округа от 23.12.2021 № 303-оз «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Действие программы продлено до 2030 года. Порядки предоставления субсидий приведены в соответствие с требованиями, установленными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 06.02.2020 № 15-п "Об утверждении Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам из окружного бюджета".</p>
3.	<p>Постановление администрации НАО от 19.10.2022 № 283-п "О внесении изменений в Приложение 7 к государственной программе Ненецкого автономного округа "Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа"</p>	<p>Внесены изменения в приложение 7 в части актуализации адресного перечня объектов, выбранных для благоустройства в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», на 2023 и 2024 годы. Необходимость внесения изменений обусловлено подпунктом "а" пункта 6 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, и паспортом федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".</p>

Сведения
о достижении целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа
"Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа"
в 2022 году

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия, ЦП	Ед. изм.	Значение ЦП					Уровень достижения ЦП (в зависимости от желаемой тенденции: факт/план либо факт/план/факт), %	Оценка степени достижения ЦП (СДш) (если уровень достижения ЦП >= 90%, то указывается 1; если уровень достижения ЦП >= 85%, но <90%, то указывается 0,8; если уровень достижения ЦП >= 75%, но <85%, то указывается 0,5; если уровень достижения ЦП составил менее 75%, то указывается 0)	Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового	Источник получения фактического значения ЦП
			Год, предшествующий отчетному (факт)	План	Факт	Отчетный год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Государственная программа ""Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа""											
Подпрограмма 1 - Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)"											
1	Количество реализованных проектов по благоустройству парков (нарастающим итогом по отношению к базовому значению 2018 года)	шт	2	-	-	-	-	-	В 2022 году ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены, соглашения с МО не заключались		
2	Доля реализованных комплексных проектов благоустройства парков в общей доле реализованных проектов по благоустройству парков	%	100	-	-	-	-	-	В 2022 году ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены, соглашения с МО не заключались		
Подпрограмма 2 - "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)"											
3	Количество благоустроенных дворовых территорий	шт	3	-	-	-	-	-	Целевой показатель отменен постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 11.08.2022 № 229-п "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа"		
4	Количество благоустроенных общественных территорий	шт	5	-	-	-	-	-	Целевой показатель отменен постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 11.08.2022 № 229-п "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа"		

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия, ЦП	Ед. изм.	Значение ЦП				Уровень достижения ЦП (в зависимости от желаемой тенденции. факт/план либо план/факт), %	Оценка степени достижения ЦП (С/Дш) (если уровень достижения ЦП >= 90%, то указывается 1, если уровень достижения ЦП >= 85%, но <90%, то указывается 0,8, если уровень достижения ЦП >= 75%, но <85%, то указывается 0,5; если уровень достижения ЦП составил менее 75%, то указывается 0)	Источники отклонения фактического значения ЦП от планового	Источники получения фактического значения ЦП
			Год, предшествующий отчетному (факт)	План	Факт	Отчетный год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	Количество благоустроенных территорий (дворовых, общественных)	шт	-	6	8	133	1	В соответствии с заключенными соглашениями план по количеству благоустроенных территорий на 2022 год составил 7 фактически выполнено 8, в том числе МО*Городской округ "Город Нарын-Мар" - план 3, факт - 3 (уточнение сметной стоимости объектов позволило запланировать 3 территории). МО "Рабочий поселок Искателей" план - 2, факт - 2, СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО план-1, факт-1, СП "Приморско-Кутейский сельсовет" ЗР НАО план - 1, факт -2 (за счет экономии по результатам конкурсных процедур реализовано 1 дополнительное мероприятие).	Соглашения с МО, отчет МО	
6	Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан	%	100	100	-	-	-	В 2022 году дворовые территории не благоустроивались		
Региональный проект Ненецкого автономного округа "Формирование комфортной городской среды"										
7	Приrost среднего значения индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	%	10	14	-	-	-	Показатель в рамках годового отчета не оценивается. Срок расчета фактического значения показателя за отчетный год установлен Минстроем ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным. *Справочно: плановое значение показателя на 2022 год утверждено ГП в значении "13%", доп. соглашением о реализации федерального проекта № 069-2019-F20021-2/11 от 19.01.2023 значение показателя увеличено до "14%". Паспорт регионального проекта приведен в соответствии с доп.соглашением.	Распоряжение Правительства РФ № 510 от 23.03.2019, Приказ Росстата № 30 от 25.01.2021	
8	Количество городов с благоприятной городской средой	ед.	1	1	-	-	-	Показатель в рамках годового отчета не оценивается. Срок расчета показателя за отчетный год установлен Минстроем ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным. *Справочно: плановое значение показателя на 2022 год утверждено ГП в значении "0 ед.", доп. соглашением о реализации федерального проекта № 069-2019-F20021-2/11 от 19.01.2023 значение показателя увеличено до "1 ед.". Паспорт регионального проекта приведен в соответствии с доп.соглашением.	Распоряжение Правительства РФ № 510 от 23.03.2019, Приказ Росстата № 30 от 25.01.2021	


№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия, ЦП	Ед. изм.	3	Значение ЦП			7	8	9	10	Источники получения фактического значения ЦП
				Год, предшествующий отчетному (факт)	Отчетный год						
			4		5	6					
					План	Факт					
1			2								
9	Доля горожан с благоприятной городской средой от общего количества горожан (индекс качества городской среды выше 50%)	%		100	100	-	-	-		Показатель в рамках годового отчета не оценивается. Срок расчета фактического значения показателя за отчетный год установлен Минстроем ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным. *Справочно: плановое значение показателя на 2022 год утверждено ГП в значении "0%", доп. соглашением о реализации федерального проекта № 069-2019-F20021-2/11 от 19.01.2023 значение показателя увеличено до "1,00%". Паспорт регионального проекта приведен в соответствии с доп. соглашением.	Распоряжение Правительства РФ № 510 от 23.03.2019, Приказ Росстата № 30 от 25.01.2021
10	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	%		18,0	20	24,99	125	1		Число участников рейтингового голосования в 2022 году в 1,5 раза превысило число участников голосования в 2021 году	Годовой отчет за 2022 год в Минстрой России исл. № 01-24/275 от 17.01.2022, отчет о реализации регионального проекта за 2022 год в ГИИС Электронный бюджет № F2.11-15-2022.12/3822-1 от 25.01.2023
11	Количество благоустроенных общественных территорий (накопительным итогом начиная с 2019 г.)	шт.		13	15	15	100	1		Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2019 года, план на 2022 год - 2 территории, реализовано 2 (нарастающим итогом 13+2). Отчет МО, годовой отчет за 2022 год в Минстрой России исл. № 01-24/275 от 17.01.2023, отчет о реализации регионального проекта за 2022 год в ГИИС Электронный бюджет № F2.11-15-2022.12/3822-1 от 25.01.2023	Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2019 года, план на 2022 год - 2 территории, реализовано 2 (нарастающим итогом 13+2). Отчет МО, годовой отчет за 2022 год в Минстрой России исл. № 01-24/275 от 17.01.2023, отчет о реализации регионального проекта за 2022 год в ГИИС Электронный бюджет № F2.11-15-2022.12/3822-1 от 25.01.2023
12	Индекс качества городской среды	Балл		191	199	-	-	-		Показатель в рамках годового отчета не оценивается. Срок расчета фактического значения показателя индекса качества за отчетный год установлен Минстроем ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным. *Справочно: плановое значение показателя на 2022 год утверждено ГП в значении "197 баллов", доп. соглашением о реализации федерального проекта № 069-2019-F20021-2/11 от 19.01.2023 значение показателя увеличено до "199 баллов". Паспорт регионального проекта приведен в соответствии с доп. соглашением.	Распоряжение Правительства РФ № 510 от 23.03.2019, Приказ Росстата № 30 от 25.01.2021

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия, ЦП	Ед. изм	Значение ЦП				Уровень достижения ЦП (в зависимости от желаемой тенденции: факт/план либо факт/факт), %	Оценка степени достижения ЦП (СДЦП) (если уровень достижения ЦП >= 90%, то указывается 1, если уровень достижения ЦП >= 85%, но < 90%, то указывается 0,8, если уровень достижения ЦП >= 75%, но < 85%, то указывается 0,5, если уровень достижения ЦП составил менее 75%, то указывается 0)	Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового	Источник получения фактического значения ЦП
			Год, предшествующий отчетному (факт)	План	Факт	Отчетный год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %, возрастающий	%	100	90	100	111	1	Все спортивное оборудование, закупленное в рамках проекта в 2022 году, имеет российское происхождение	Отчет МО, головной отчет за 2022 год в Министрой России исх. № 01-24/275 от 17.01.2023, отчет о реализации регионального проекта за 2022 год в ГИИС Электронный бюджет № F2.11.1-5-2022.12/3822-1 от 25.01.2023	
Подпрограмма 3 - "Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных образований"										
14	Доля муниципальных образований, у которых на официальных сайтах в сети Интернет создан раздел "Формирование современной городской среды", для информирования граждан о мероприятиях по благоустройству муниципальных образований	%	100	100	100	100	1		У всех участников Программы на официальных сайтах созданы разделы по городской среде: МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» http://www.adm-naryan.ru/territories-gorodskoy-stredy/ МО «Городское поселение «Рабочий поселок Невгелей» http://iskadmi.ru/realizatsiya-proekta.html МО «Канинский сельсовет» http://amokaninskiy.ru/territories-komfortny-gorodskoy-stredy.html МО «Приморско-Куйский сельсовет» http://pksovet.ru/	
15	Выполнение комплекса мер по информированию граждан и организаций	%	100	100	100	100	1		Отчеты в Министрой России исх. № 7752 от 28.12.2022, № 01-24/275 от 17.01.2023	

Сведения
о степени соответствия расходования средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, запланированному уровню затрат
по государственной программе Ненецкого автономного округа "Формирование современной городской среды"
в 2022 году

№ п/п	Наименование областного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов областного бюджета				Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)										Касовое исполнение			Оценка степени соответствия касового исполнения запланированному уровню затрат, (%)												
		ИП	ЦППИ	ОМП	Всего	Объ всего <=>	Цели			Всего	ИИ	МБ	ИИ	МБ	в т.ч.		ИИ	МБ	ИИ	МБ	ИИ	За счет всех источников (пр. 12/гр.0)	За счет ОБ (гр. 11/5)								
							Объ всего <=>	в т.ч.							Объ всего <=>	ИИ								МБ	ИИ	МБ	ИИ	МБ	ИИ	МБ	ИИ
								Объ (без ОБ)	ФФ																						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
1	Государственная программа Ненецкого автономного округа - формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа	32	0	00	74 624,30	72 386,20	61 797,30	10 587,90	2 239,10	0,00	74 340,70	72 110,40	61 522,50	10 587,90	2 230,30	0,00	99,6%	99,6%													
1.1	в том числе: всего по региональным проектам	32	2	F2	12 128,30	11 764,40	1 176,50	10 587,90	363,90	0,00	12 128,30	11 764,40	1 176,50	10 587,90	363,90	0,00	100,0%	100,0%													
1.2	Ответственный исполнитель - Департамент энергоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, энергосети и транспорта Ненецкого автономного округа - всего	32	0	00	74 624,30	72 386,20	61 797,30	10 587,90	2 239,10	0,00	74 340,70	72 110,40	61 522,50	10 587,90	2 230,30	0,00	99,6%	99,6%													
1.3	Участников - всего	32	0	00	74 624,30	72 386,20	61 797,30	10 587,90	2 239,10	0,00	74 340,70	72 110,40	61 522,50	10 587,90	2 230,30	0,00	99,6%	99,6%													
1.3.1	Участник - Администрация муниципального образования "Городской округ Тарног-Варынский"	32	0	00	33 427,20	31 824,30	41 236,40	10 587,90	1 602,90	0,00	33 144,40	31 550,10	40 862,20	10 587,90	1 594,30	0,00	99,5%	99,5%													
1.3.2	Участник - Администрация муниципального образования "Городское поселение Таловый поселок Печенгский" Заполярного района Ненецкого автономного округа	32	0	00	15 011,30	14 560,90	14 560,90	0,00	450,40	0,00	15 011,30	14 560,90	14 560,90	0,00	450,40	0,00	100,0%	100,0%													
1.3.3	Участник - Администрация Сельского поселения "Хавинский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа	32	0	00	3 092,80	3 000,00	3 000,00	0,00	92,80	0,00	3 092,80	3 000,00	3 000,00	0,00	92,80	0,00	100,0%	100,0%													
1.3.4	Участник - Администрация Сельского поселения "Тригорское-Куйский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа	32	0	00	3 092,00	3 000,00	3 000,00	0,00	93,00	0,00	3 092,20	2 999,40	2 999,40	0,00	92,80	0,00	100,0%	100,0%													
1.3.5	Департамент энергосети жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	32	0	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-													
1.3.6	Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	32	0	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-													
2	Подпрограмма 1 "Формирование комфортной городской среды (без обустройства парков)"	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-													
2.1	Основные мероприятия "Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)"	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-													
2.1.1	Субсидии местным бюджетам на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-													
	Мероприятия осуществляются в 2022 году ассимиляцией на реализацию мероприятий по государственной программе, ассимиляция не засчитывается	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-													
3	Подпрограмма 2 "Формирование комфортной городской среды (без обустройства дворовых и общественных территорий)"	32	2	00	74 624,30	72 386,20	61 797,30	10 587,90	2 239,10	0,00	74 340,70	72 110,40	61 522,50	10 587,90	2 230,30	0,00	99,6%	99,6%													
3.1	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Формирование комфортной городской среды"	32	2	F2	12 128,30	11 764,40	1 176,50	10 587,90	363,90	0,00	12 128,30	11 764,40	1 176,50	10 587,90	363,90	0,00	100,0%	100,0%													
3.1.1	Реализация программы формирования современной городской среды	32	2	F2,555,50	12 128,30	11 764,40	1 176,50	10 587,90	363,90	0,00	12 128,30	11 764,40	1 176,50	10 587,90	363,90	0,00	100,0%	100,0%													
3.1.1.1	Мероприятия: трансформация МР-Т городского округа "Т. город Нарьян-Мар"	32	2	F2,555,50	12 128,30	11 764,40	1 176,50	10 587,90	363,90	0,00	12 128,30	11 764,40	1 176,50	10 587,90	363,90	0,00	100,0%	100,0%													

№ п/п	Наименование объекта мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета				Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)											Оценка степени соответствия классификации исполнения запланированному уровню затрат, (%)	
		ЦП		ОМП		План				Кассовое исполнение								
		ГП	ЦПП	ОМП	Всего	ОБ всего <1>	ФБ (св. ФБ)	ФБ	МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	ФБ (св. ФБ)	ФБ	МБ	ИИ		За счет всех источников (пр. 12/п.6)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.1.1.1.1	Благоустройство территории в районе ул. Рыбников, д.6Б,3Б	32	2	01.79842	12128,30	11784,40	1106,90	10587,90	363,50	0,00	12128,30	11784,40	11784,40	10587,90	363,50	0,00	100,0%	100,0%
3.1.1.1.2	Обустройство рекреационной зоны в районе мекосашины	32	2	01.79842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3.2	Основные мероприятия "Поддержка мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований"	32	2	01.79842	62 496,00	60 620,80	60 620,80	0,00	1 875,20	0,00	62 212,40	60 346,00	60 346,00	0,00	1 866,40	0,00	99,5%	99,5%
3.2.1	Суданка муниципальным образованием на софинансирование расходов, связанных по благоустройству территории (Реализация мероприятий по благоустройству территории)	32	2	01.79842	62 496,00	60 620,80	60 620,80	0,00	1 875,20	0,00	62 212,40	60 346,00	60 346,00	0,00	1 866,40	0,00	99,5%	99,5%
3.2.1.1	Модернизация территории оздоровительного образования "Турецкая оаза" (Турецкая оаза)	32	2	01.79842	41206,90	40029,90	40029,90	0,00	1206,00	0,00	41016,10	39785,70	39785,70	0,00	1206,40	0,00	99,3%	99,3%
3.2.1.1.1	Благоустройство территории в районе ул. Рыбников, д.6Б,3Б	32	2	01.79842	39221,20	35134,60	35134,60	0,00	1086,60	0,00	39221,20	35134,60	35134,60	0,00	1086,60	0,00	100,0%	100,0%
3.2.1.1.2	Обустройство рекреационной зоны в районе мекосашины	32	2	01.79842	4777,70	4684,30	4684,30	0,00	144,40	0,00	4777,70	4684,30	4684,30	0,00	144,40	0,00	94,1%	94,1%
3.2.1.1.3	Работы по благоустройству территории на территории объектов благоустройства, определяемые районными властями	32	2	01.79842	300,00	291,00	291,00	0,00	9,00	0,00	300,00	291,00	291,00	0,00	9,00	0,00	100,0%	100,0%
3.2.1.2	Модернизация территории оздоровительного образования "Турецкая оаза" (Турецкая оаза) (Муниципальное образование "Турецкая оаза")	32	2	01.79842	15011,30	14560,90	14560,90	0,00	454,40	0,00	15011,30	14560,90	14560,90	0,00	454,40	0,00	100,0%	100,0%
3.2.1.2.1	Благоустройство территории в районе дома № 8, № 9 по ул. Ресовина	32	2	01.79842	9469,80	9185,70	9185,70	0,00	284,10	0,00	9469,80	9185,70	9185,70	0,00	284,10	0,00	100,0%	100,0%
3.2.1.2.2	Благоустройство территории в районе дома № 10, № 11 по ул. Ресовина (С.тип - Ресовина П.ОА)	32	2	01.79842	5541,50	5375,20	5375,20	0,00	166,30	0,00	5541,50	5375,20	5375,20	0,00	166,30	0,00	100,0%	100,0%
3.2.1.3	Модернизация территории оздоровительного образования "Камский мезоней" (Муниципальное образование "Камский мезоней")	32	2	01.79842	1692,80	1600,00	1600,00	0,00	92,80	0,00	1692,80	1600,00	1600,00	0,00	92,80	0,00	100,0%	100,0%
3.2.1.3.1	Работы по благоустройству территории по ул. Молодежная, ул. Советская до ул. Корзина и с. Невь	32	2	01.79842	1692,80	1600,00	1600,00	0,00	92,80	0,00	1692,80	1600,00	1600,00	0,00	92,80	0,00	100,0%	100,0%
3.2.1.4	Модернизация территории оздоровительного образования "Турецкая оаза" (Муниципальное образование "Турецкая оаза")	32	2	01.79842	3993,00	3900,00	3900,00	0,00	93,00	0,00	3993,00	3900,00	3900,00	0,00	93,00	0,00	100,0%	100,0%
3.2.1.4.1	Обустройство оздоровительной территории в районе дома культуры и спорткомплекса "Турецкая оаза" (Муниципальное образование "Турецкая оаза")	32	2	01.79842	2580,20	2502,80	2502,80	0,00	77,40	0,00	2580,20	2502,80	2502,80	0,00	77,40	0,00	100,0%	100,0%
3.2.1.4.2	Обустройство оздоровительной территории в районе дома культуры и спорткомплекса "Турецкая оаза" (Муниципальное образование "Турецкая оаза")	32	2	01.79842	1412,80	1407,20	1407,20	0,00	15,60	0,00	1412,80	1407,20	1407,20	0,00	15,60	0,00	99,8%	99,9%

Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

 А.Ю. Фролов

Исполнитель:
 Е.М. Корельская - ведущий специалист управления по реализации программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, тел.2-15-23, внутр.т.1814