

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о результатах выполнения мероприятий государственной
программы Ненецкого автономного округа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»
за I квартал 2023 года

На реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.10.2014 № 415-п, законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 22.12.2022 № 372-оз в 2023 году предусмотрено 1 556 184,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 301 697,2 тыс. рублей. Бюджетами муниципальных образований предусмотрено 18 967,7 тыс. рублей, за счет иных источников финансирования – 11 722,4 тыс. рублей.

Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.04.2023 предусмотрено финансирование в размере 254 707,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 55 764,6 тыс. рублей. Бюджетами муниципальных образований предусмотрено 497,0 тыс. рублей, за счет иных источников финансирования – 8 788,0 тыс. рублей.

Исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 178 880,8 тыс. рублей, в том числе 10 756,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Соответствие кассового исполнения запланированному уровню за счет окружного бюджета составило 70,2 %, за счет всех источников финансирования 71,2%. Неосвоенный остаток окружного бюджета составил 75 826,8 тыс. рублей.

В рамках государственной программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Отдельное мероприятие 1 - Реализация государственных программ в области строительства, ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

В рамках данного мероприятия финансируется детализированное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений».

На обеспечение функций казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» в 2023 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 313 495,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 74 160,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 70 172,2 тыс. рублей или 94,6% от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 3 988,6 тыс. рублей. Запланированные средства окружного бюджета освоены не в полном объеме по следующим причинам:

- 1) фактические расходы по выплате заработной плате и пособия по временной нетрудоспособности сотрудникам учреждения оказались меньше запланированных;
- 2) часть договоров не заключена в связи с отсутствием коммерческих предложений от потенциальных поставщиков.

Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа.

Общий объем финансирования мероприятия за счет средств окружного бюджета на 2023 год предусмотрен в размере 5 707,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 146,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 146,3 тыс. рублей или 100% от плана.

Бюджетные ассигнования израсходованы на оплату услуг теплоснабжения, управления и содержания, а также охрану многоквартирных домов.

Отдельное мероприятие 5 - Разработка территориальных сметных нормативов строительства.

В рамках данного мероприятия финансируется детализированное мероприятие «Разработка индексов изменения сметной стоимости строительства».

Общий объем финансирования мероприятия на 2023 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 3 950,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 987,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 987,6 тыс. рублей или 100% от плана.

На выполнение работ по мониторингу текущих цен на строительные ресурсы для Ненецкого автономного округа в целях расчета ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости строительства в текущий уровень цен заключен государственный контракт № 0184200000622001313 от 23.01.2023 Цена контракта 3 950,48 тыс. рублей. В отчетный период произведена оплата по 1 этапу работ.

Отдельное мероприятие 7 - Реализация государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта.

Общий объем финансирования мероприятия на 2023 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 117 482,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета предусмотрено финансирование в размере 24 760,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 22 548,8 тыс. рублей или 91,1% от плана.

Исполнение бюджета выполнено не в полном объеме:

по заработной плате - в связи с наличием вакансий и переносом отпусков на другие периоды;

по командировочным расходам - в связи с ограничениями по выездам в служебные командировки;

по расходам на семинары - в связи с переносом на другие периоды;

по иным расходам - в связи отсутствием потребности на нотариальные услуги.

Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения».

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 223 949,8 тыс. рублей, из них 48 226,1 тысяч рублей – средства федерального бюджета. Средства местного бюджета запланированы в размере 17 138,6 тыс. рублей.

На 01.04.2023 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 7 188,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 0,0 тыс. рублей или 0% от плана.

Основное мероприятие 1 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений.

Размер ассигнований в 2023 году составляет 50 105,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 3 226,1 тыс. рублей.

На 01.04.2023 бюджетные ассигнования не предусмотрены.

В рамках мероприятия реализуются инвестиционный проект «Приобретение жилых помещений в целях создания специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в рамках которого заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета № 069-09-2023-155 от 22.12.2022. Целевой показатель в рамках соглашения определен в размере 1-ой сироты, обеспеченной жилым помещением.

В целом в текущем году планируется приобретение и предоставление детям-сиротам 19-ти однокомнатных квартир на территории г. Нарьян-Мар и п. Искателей.

15.03.2023 размещено 5 извещений о проведении электронных аукционов. Торги не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Основное мероприятие - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда по договорам социального найма для обеспечения жилыми помещениями оленеводов и чумработниц.

Размер ассигнований в 2023 году составляет 52 978,1 тыс. рублей.

На 01.04.2023 бюджетные ассигнования не предусмотрены.

В рамках реализации мероприятий планируется приобретение 11 жилых помещений в с. Несь Ненецкого автономного округа.

Основное мероприятие - Оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма и на формирование специализированного жилищного фонда.

На реализацию мероприятия в 2023 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 120 866,3 тыс. рублей. Средства местного бюджета запланированы в размере 17 138,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде финансирование мероприятия предусмотрено в размере 7 188,2 тыс. руб. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 0% от запланированного объема.

В рамках данного мероприятия заключено Соглашение № 70 от 29.04.2022 о предоставлении из окружного бюджета бюджету муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении полномочий органов местного самоуправления, по организации строительства муниципального жилищного фонда путем строительства жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма (далее – Соглашение), а также дополнительное соглашение № 1 от 13.07.2022.

В отчетном периоде финансирование запланировано на мероприятие «Строительство 4-квартирного жилого дома в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО.

Проведен электронный аукцион, торги не состоялись в связи с отсутствием заявок. На текущую дату готовятся документы для проведения повторного аукциона.

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа».

На 2023 год в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 722 352,76 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 287 660,9 тыс. рублей. Бюджетами муниципальных образований предусмотрено 1330,0 тыс. рублей.

На 01.04.2023 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 57 422,7 тыс. рублей, из них 45 000,0 тыс. рублей средства федерального бюджета. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 4 530,4 тыс. рублей или 7,9% от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 52 892,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3 – Строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа.

Размер ассигнований в 2023 году составляет 352 306,2 тыс. рублей.

На 01.04.2023 финансирование не предусмотрено.

Предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Приобретение жилых помещений, в том числе путём участия в долевом строительстве», в том числе:

1) 143 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000092 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (137 участок), общая площадь не менее 6 502 кв. м). Срок исполнения – 01.11.2020, цена контракта 499 926,9 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

На реализацию мероприятия в 2023 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 48 088,2 тыс. рублей.

В отчетном периоде финансирование не предусмотрено. Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Выполнены работы по монтажу фундаментов, цокольного этажа. Выполнен монтаж колонн, смонтированы перекрытия кладка стеновых блоков на всех этажах. Завезены перегородочные камни. Начаты внутренние кладочные работы по перегородкам и укладка парапетов. Начаты работы по устройству стропильной системы.

2) Многоквартирный жилой дом по ул. Хатанзейского:

На реализацию мероприятия в 2023 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 304 218,0 тыс. руб.

В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

16 июня 2022 года заключен государственный контракт №0184200000622000523 на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Хатанзейского». Подрядчик – ООО «Опора». Стоимость работ по контракту определена в сумме 894 745,7 тыс. руб., в том числе 11 060,4 тыс. руб. –

проектирование, 883 685,3 тыс. руб. – строительство. Срок исполнения контракта – не позднее 1 декабря 2024 года.

В 2022 году подрядчику выплачен аванс в размере 268 423,7 тыс. руб.

20.06.2022 г. подписан акт приема-передачи земельного участка. Проектная документация разработана.

25.12.2022 г. получено положительное заключение проектной документации.

27.03.2023 г. загружены документы для проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

26.12.2022 выдано разрешение на строительство. Ведутся работы по армированию и бетонированию фундамента 1-3 секции дома (заливка стен цокольного этажа (техподполья) второй секции). Осуществляется выемка техногенного грунта на месте четвертой-пятой секции.

Основное мероприятие 4 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания, а также на выкуп жилых помещений собственников.

В рамках мероприятия в 2023 году предусмотрено предоставление Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания в размере 43 000,6 тыс. рублей. Средства местного бюджета запланированы в размере 1 330,6 тыс. рублей.

Финансирование из окружного бюджета на 01.04.2023 не предусмотрено.

1) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Субсидия в 2023 году предусмотрена в размере 37 370,2 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 155,8 тыс. рублей.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета на проведение мероприятий по сносу аварийных домов заключено от 10.02.2023 № 30.

2) Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа.

Субсидия в 2023 году предусмотрена в размере 5 630,4 тыс. рублей, средства местного бюджета – 174,2 тыс. рублей.

В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета на проведение мероприятий по сносу аварийных домов заключено от 15.02.2023 № 50.

Основное мероприятие 6 – Создание в Ненецком автономном округе дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными.

В рамках мероприятия в 2023 году предусмотрено предоставление Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными в размере 7 722,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2023 лимиты предусмотрены в полном объеме. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 4 530,4 тыс. рублей или 61% от плана.

1) Сельское поселение «Пешский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа – 7 722,7 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств доведены до МО в размере 7 722,7 тыс. рублей согласно поступившей заявке.

Соглашение о предоставлении субвенции заключено 01.02.2023 № 15. Лимиты бюджетных обязательств доведены до МО в соответствии с поступившей заявкой в полном объеме. Согласно списку граждан, на текущий год компенсационную выплату планируется предоставить 2 (двум) гражданам. На отчетную дату компенсация представлена 1 гражданину в размере 4 530,4 тыс. рублей.

Региональный проект Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

На 2023 год в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 319 623,3 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 287 660,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде предусмотрено лимитов бюджетных ассигнований в размере 50 000,0 тыс. рублей, в том числе 50 000,0 тыс. рублей в рамках регионального проекта, из них 45 000,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 5 000,0 тыс. рублей – средства окружного бюджета с фондом.

Средства в отчетном квартале не освоены. Планировалось заключение контрактов на приобретение жилья на вторичном рынке. Торги не проводились, в связи с длительным принятием изменений норматива стоимости 1 м² (Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 15.03.2023 №70-п).

Подпрограмма 3 Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства.

Размер ассигнований в 2023 году составляет 75 594,5 тыс. рублей.

На 01.04.2023 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 40 990,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 34 091,8 тыс. рублей или 83,2% от плана.

Основное мероприятие – Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков для жилищного строительства.

23 сентября 2022 года заключен государственный контракт «0184200000622000842 на выполнение работ по отсыпке, вертикальной планировке земельных участков и укреплению откосов в районе ул. Авиаторов. Подрядчик – АО «Ненецкая нефтяная компания». Стоимость работ по контракту определена в сумме 155 401,4 тыс. рублей. Срок исполнения – 30.12.2022 г.

На отчетную дату отсыпано песка 101 000 м³; укрепление береговой линии - 4 721 м². Средства освоены не в полном объеме по причине отставания подрядчика от графика работ. Заключено дополнительное соглашение на дополнительный объем работ в рамках экономии средств по контракту.

Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании».

На 2023 год в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 31 134,7 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 10 810,2 тыс. рублей.

На 01.04.2023 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 19 816,7 тыс. рублей, из них 10 764,6 тыс. рублей средства федерального бюджета. Бюджетом муниципальных образований предусмотрено 497,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 18 520,0 тыс. рублей или 93,6% от плана, из них 10 756,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Освоение средств местных бюджетов составило 496,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 – Меры социальной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования

Размер ассигнований в 2023 году составляет 15 000,0 тыс. рублей. На 01.04.2023 предусмотрено 3 750,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 2 465,9 тыс. рублей или 65,8% от плана.

Неосвоенный остаток составил 1 284,1 тыс. рублей.

В рамках мероприятия предусмотрена реализация следующих детализированных мероприятий:

1) Меры социальной поддержки жителей Ненецкого автономного округа при кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья.

Размер ассигнований в 2023 году составляет 15 000,0 тыс. рублей. На 01.04.2023 предусмотрено 3 750,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 2 465,9 тыс. рублей или 65,8% от плана.

В том числе осуществлялись:

- *Социальные выплаты на компенсацию части процентов, начисленных банком или иным юридическим лицом за пользование кредитом или займом.*

На 01.04.2023 предусмотрено 3050,0 тыс. рублей. Кассовое освоение 1 766,0 тыс. рублей или 57,9% от плана.

Средства не использованы в полном объеме в связи с заявительным характером выплаты и просроченной задолженностью по оплате процентов банку участниками подпрограммы, а также в связи с истечением первых 10 лет с даты заключения такого договора или полным погашением ипотечного кредита участниками подпрограммы.

В период с января 2023 года 4 участника подпрограммы досрочно погасили кредит.

- *Социальные выплаты на погашение части кредита или займа при рождении (усыновлении) ребенка.*

На 01.04.2023 предусмотрено 700,0 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 700,0 тыс. рублей или 100% от плана.

2 участника подпрограммы получили социальные выплаты на погашение части ипотечного кредита в связи с рождением ребенка.

Основное мероприятие 3 – Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

Размер бюджетных ассигнований в 2023 году составляет 16 134,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 8 192,0 тыс. рублей. На 01.04.2023 финансирование мероприятия предусмотрено в размере 16 066,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 10 764,6 тыс. рублей. За счет средств местных бюджетов предусмотрено 497,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 11 591,4 тыс. рублей или 99,9% от плана, в том числе за счет средств федерального

бюджета 10 556,2 тыс. рублей. За счет средств местных бюджетов освоено 496,7 тыс. рублей.

В рамках мероприятия предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам следующих муниципальных образований:

1) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в размере 11 603,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 7 774,6 тыс. рублей.

На 01.04.2023 в окружном бюджете ассигнования предусмотрены средства на сумму 11 603,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 7766,2 тыс. рублей. В местном бюджете – 358,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 11 591,4 тыс. рублей или 99,9% от плана. Местный бюджет освоен в размере 358,5 тыс. рублей.

В отчетном периоде выдано 5 свидетельств.

2) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» в размере 4 462,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2 990,0 тыс. рублей.

На 01.04.2022 в окружном бюджете ассигнования предусмотрены на сумму 4 462,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2 990,0 тыс. рублей. В местном бюджете – 138,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 4 462,7 тыс. рублей или 100% от плана. Местный бюджет освоен в размере 138,2 тыс. рублей.

В отчетном периоде выдано 2 свидетельства.

Предусмотренный объем бюджетных ассигнований в полном объеме будет доведен муниципальным образованиям на счета временного распоряжения во II квартале 2023 года.

Подпрограмма 6 «Социальная поддержка на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности».

Размер ассигнований в 2023 году составляет 27 452,2 тыс. рублей. На 01.04.2023 финансирование в окружном бюджете предусмотрено в размере 20 605,3 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрены внебюджетные источники в размере 8 788,0 тыс. рублей. Кассовое освоение окружного бюджета составило 20 053,8 тыс. рублей или 97,3% от плана. За счет внебюджетных источников – 8 594,5 тыс. рублей, за счет средств иных источников 11 722,4. Общее исполнение подпрограммы – 97,5%.

Основное мероприятие 1 «Строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов»

В рамках мероприятия предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Социальные выплаты жителям сельской местности на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов».

Размер ассигнований в 2023 году составляет 27 352,2 тыс. рублей. Средства иных источников 11 722,4 тыс. рублей. На 01.04.2023 в окружном бюджете предусмотрено 20 605,3 тыс. рублей. Внебюджетные источники предусмотрены в размере 8 788,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 20 053,8 тыс. рублей или 97,3% от плана.

Неосвоенный остаток составил 551,5 тыс. рублей. Неисполнение связано с заявительным характером выплаты.

На 01.04.2023 свидетельства о предоставлении социальной выплаты выданы 9 участникам подпрограммы. Получили социальные выплаты

на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных жилых домов (домов блокированной застройки) 6 участников подпрограммы.

Основное мероприятие 2 «Компенсация части затрат по газификации индивидуальных жилых домов»

В рамках мероприятия предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Социальные выплаты жителям сельской местности на компенсацию части затрат по газификации индивидуальных жилых домов».

Размер ассигнований в 2023 году составляет 100,0 тыс. рублей. На 01.04.2023 предусмотрено 100,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0% от плана.

Неисполнение связано с заявительным характером выплаты.

Подпрограмма 8 «Повышение доступности жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе».

Размер ассигнований в 2023 году составляет 34 486,0 тыс. рублей. На 01.04.2023 финансирование предусмотрено в размере 8 629,0 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 7 829,8 тыс. рублей или 90,7% от плана.

Основное мероприятие 1 – Возмещения недополученных доходов кредитных организаций.

В рамках основного мероприятия предусмотрено предоставление Субсидии кредитным организациям в целях возмещения недополученных доходов в части процентов, начисленных кредитором за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья в Ненецком автономном округе.

В соответствии с законом об окружном бюджете на 2023 год предусмотрено финансирование в размере 34 486,0 тыс. рублей, на 01.04.2022 - в размере 8 629,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 7 829,8 тыс. рублей или 90,7% от плана.

В целях реализации подпрограммы между Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа и акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» заключено соглашение на 2023 год о предоставлении субсидий в целях возмещения банку недополученных доходов. Соглашением не предусмотрена выдача банком в 2023 году новых жилищных кредитов с применением пониженной процентной ставки. Бюджетные ассигнования направлены на возмещение акционерному обществу «Московский Индустриальный банк» недополученных доходов по жилищным кредитам, выданным банком в 2015-2019 годах. Выплачены субсидии за декабрь 2022 года, январь и февраль 2023 года.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента



П.А. Масюков

Отчет
о реализации государственной программы
Немецкого автономного округа
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Немецком автономном округе"
за I квартал 2023 года

N п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированной уровню затрат, (%)	
			План						Кассовое исполнение						За счет всех источников (гр.10/4)	За счет ОБ (гр.11/5)
			Всего	ОБ всего <1>	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Всего по государственной программе	ДС и ЖКХ НАО	263 992,6	254 707,6	198 943,0	55 764,6	497,0	8 788,0	187 972,0	178 880,8	168 124,6	10 756,2	496,7	8 594,5	71,2%	70,2%
1.1	в том числе: всего по региональным проектам, реализуемым в рамках госпрограммы (подпрограммы)	x	50 000,0	50 000,0	5 000,0	45 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
2	Отдельное мероприятие 1 - Реализация государственных программ в области строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства	ДС и ЖКХ НАО	74 160,8	74 160,8	74 160,8	0,0	0,0	0,0	70 172,2	70 172,2	70 172,2	0,0	0,0	0,0	94,6%	94,6%
3	Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Немецкого автономного округа	КУ НАО "ДСЗ"	146,3	146,3	146,3	0,0	0,0	0,0	146,3	146,3	146,3	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
5	Отдельное мероприятие 5 - Разработка территориальных сметных нормативов строительства	ДС и ЖКХ НАО	987,6	987,6	987,6	0,0	0,0	0,0	987,6	987,6	987,6	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
6	Отдельное мероприятие 7 - Реализация государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта	ДС и ЖКХ НАО	24 760,9	24 760,9	24 760,9	0,0	0,0	0,0	22 548,8	22 548,8	22 548,8	0,0	0,0	0,0	91,1%	91,1%
8	Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения»	ДС и ЖКХ НАО	7 188,2	7 188,2	7 188,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
8.1	Основное мероприятие 1 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений	КУ НАО "ДСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)										Оценка степени соответствия классовой исполнения запланированному уровню затрат, (%)					
			План					Кассовое исполнение					ИИ	МБ	ИИ	МБ		
			Всего	ОБ всего <1>	ОБ (без ФБ)	ФБ	в т.ч.	Всего	ИИ	МБ	ИИ	МБ					ОБ (без ФБ)	ФБ
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
8.2	Основное мероприятие 3 -Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования жилищного фонда на обеспечение жилых помещений иных категорий граждан, предусмотренных жилищным и муниципальным законодательством	КУ НАО "ДСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		
8.3	Основное мероприятие - Оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма и на формирование специализированного жилищного фонда	КУ НАО "ДСЗ"	7 188.2	7 188.2	7 188.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		
9	Подпрограмма 2 - Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа	ДС и ЖХХ НАО	57 422,7	57 422,7	12 422,7	45 000,0	0,0	0,0	4 530,4	4 530,4	4 530,4	0,0	0,0	0,0	7,9%	7,9%		
9.1.	Основное мероприятие 3 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа	КУ НАО "ДСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		
9.2	Основное мероприятие 4 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания, а также на выкуп жилых помещений собственников	Администрация МО НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		
9.3	Основное мероприятие 6 – Создание в Ненском автономном округе дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными	Администрация МО НАО	7 422,7	7 422,7	7 422,7	0,0	0,0	0,0	4 530,4	4 530,4	4 530,4	0,0	0,0	0,0	61,0%	61,0%		
9.3.1	Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными	Администрация МО НАО	7 422,7	7 422,7	7 422,7	0,0	0,0	0,0	4 530,4	4 530,4	4 530,4	0,0	0,0	0,0	61,0%	61,0%		

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)										Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)			
			Плани					Кассовое исполнение								
			Всего	ОБ всего <1>	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ	За счет всех источников (гр.10/4)	За счет ОБ (гр.11/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12.1.1	Социальные выплаты жителям сельской местности на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов	ГКУ НАО "ОСЭН"	29 293,3	20 505,3	20 505,3	0,0	0,0	8 788,0	28 648,3	20 053,8	20 053,8	0,0	0,0	8 594,5	97,8%	97,8%
12.2	Основное мероприятие 2 "Компенсация части затрат по газификации индивидуальных жилых домов"	ГКУ НАО "ОСЭН"	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
12.2.1	Социальные выплаты жителям сельской местности на компенсацию части затрат по газификации индивидуальных жилых домов	ГКУ НАО "ОСЭН"	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
13	Подпрограмма 8 - Повышение доступности жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	8 629,0	8 629,0	8 629,0	0,0	0,0	0,0	7 829,8	7 829,8	7 829,8	0,0	0,0	0,0	90,7%	90,7%
13.1	Основное мероприятие 1 - Возмещение недополученных доходов кредитных организаций	ДФЭ НАО	8 629,0	8 629,0	8 629,0	0,0	0,0	0,0	7 829,8	7 829,8	7 829,8	0,0	0,0	0,0	90,7%	90,7%
13.1.1	Субсидии кредитным организациям в целях возмещения недополученных доходов в части процентов, причисленных кредитором за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	8 629,0	8 629,0	8 629,0	0,0	0,0	0,0	7 829,8	7 829,8	7 829,8	0,0	0,0	0,0	90,7%	90,7%

Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа



П.А. Маслова

Исполнитель:

Калева Ю.С. - экономист управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, тел 2-19-18, внутр. номер 1837