

УТВЕРЖДАЮ  
Исполняющий обязанности  
руководителя Департамента строительства,  
жилищно-коммунального хозяйства,  
энергетики и транспорта  
Ненецкого автономного округа



П.А. Масюков

« 27 » февраля 2023 г.

Годовой отчет  
о ходе реализации и оценке эффективности государственной  
программы Ненецкого автономного округа  
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства  
Ненецкого автономного округа»  
за 2022 год

Ответственный исполнитель:

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики  
и транспорта Ненецкого автономного округа

Соисполнители государственной программы отсутствуют

Дата составления отчета: «27» февраля 2023 г.

Исполнитель: главный консультант отдела реализации государственных программ управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Кустышева Екатерина Леонидовна, телефон (81853) 2-12-18, вн. телефон 1836, e-mail: ekustysheva@adm-nao.ru.

**Раздел 1.**  
**Конкретные результаты (описательная часть) реализации**  
**государственной программы в целом, а также в разрезе отдельных**  
**мероприятий, подпрограмм и основных мероприятий,**  
**достигнутые за 2022 год.**

1.1. Сведения о приведении государственной программы за отчетный период в соответствие со сводной бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря отчетного года либо изложение причин, по которым государственная программа не приведена в такое соответствие.

Приведение параметров государственной программы в соответствие с бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря 2022 года планируется обеспечить при внесении изменений в государственную программу в соответствии с требованием статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в срок до 01.03.2023.

Проект изменений в государственную программу находится в стадии подготовки.

1.2. Результаты использования бюджетных ассигнований по источникам финансирования, сопоставление плановых и фактических значений (при наличии отклонений с указанием причин отклонений).

Общий объем финансирования государственной программы, запланированный на 2022 год, составил 2 395 627,2 тыс. рублей в том числе:

за счет средств окружного бюджета – 2 298 188,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 91 939,6 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов муниципальных образований – 22 923,4 тыс. рублей;

за счет средств иных источников – 74 515,2 тыс. рублей.

По итогам 2022 года кассовое исполнение за счет всех источников составило 2 214 164,1 тыс. рублей или 92,4 %, в том числе:

за счет средств окружного бюджета – 2 145 452,7 тыс. рублей или 93,4 %, из них за счет средств федерального бюджета 91 939,6 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов муниципальных образований – 11 956,8 тыс. рублей или 52,2 %;

за счет средств иных источников – 56 754,6 тыс. рублей или 76,2 %.

Неосвоенный остаток окружного бюджета составил 152 735,9 тыс. рублей.

В рамках Программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

**Подпрограмма 1 - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры**

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 87 803,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 82 975,7 тыс. рублей или 94,5 %.

**Основное мероприятие 1 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период».**

На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 87 803,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 82 975,7 тыс. руб. или 94,5 %. Неосвоенный остаток составил 4 827,6 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия из окружного бюджета предусмотрена:

1) Субсидия юридическим лицам на возмещение части затрат по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период

В 2022 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 14 626,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 14 626,0 тыс. руб. или 100 %. Неосвоенный остаток составил 0,1 тыс. рублей.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии государственному унитарному предприятию Ненецкого автономного округа «Ненецкая коммунальная компания» на финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период от 06.06.2022 № 84 на сумму 14 626,0 тыс. рублей.

Субсидия предоставлена на:

- Капитальный ремонт здания ГРП № 3 по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина;

Объем бюджетных ассигнований предусмотрен в окружном бюджете в размере 5 022,4 тыс. рублей, кассовое исполнение 5 022,4 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт здания ГРП № 8 по адресу: п. Искателей, ул. Губкина.

Объем бюджетных ассигнований предусмотрен в окружном бюджете в размере 6 149,5 тыс. рублей, кассовое исполнение 6 149,5 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт сооружений (обваловка газовых колодцев) линейного объекта газопровода высокого давления от ГРС № 1 до ГРП № 4;

Объем бюджетных ассигнований предусмотрен в окружном бюджете в размере 3 181,7 тыс. рублей, кассовое исполнение 3 181,7 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт газопровода низкого давления по пер. Макара Баева, в районе д. № 15 в г. Нарьян-Мар.

Объем бюджетных ассигнований предусмотрен в окружном бюджете в размере 272,4 тыс. рублей, кассовое исполнение 272,4 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

Экономия 0,1 тыс. рублей.

2) Субсидии на организацию в границах поселений, городского округа электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период.

В 2022 году предусмотрено финансирование на сумму 78 024,0 тыс. руб., из них: за счет средств окружного бюджета в сумме 73 177,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2 917,9 тыс. рублей, иные источники – 1 928,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение 72 996,7 тыс. рублей, из них: за счет средств окружного бюджета 68 349,7 тыс. рублей или 93,4 %, за счет средств

местного бюджета 2 768,4 тыс. рублей, за счет иных источников 1 878,6 тыс. руб. Неосвоенный остаток составил 4 827,5 тыс. рублей.

1) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Заключено соглашение о предоставлении в 2022 году субсидии из окружного бюджета от 21.02.2022 № 36 (с учетом дополнительного соглашения № 2 от 19.12.2022) на сумму 22 470,1 тыс. руб., из них: за счет средств окружного бюджета в сумме 21 576,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 667,4 тыс. рублей, иные источники – 226,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение 17 443,0 тыс. рублей, из них: за счет средств окружного бюджета 16 748,9 тыс. рублей или 77,6 %, за счет средств местного бюджета 518,1 тыс. рублей, иных источников 176,0 тыс. руб. Неосвоенный остаток в связи с экономией составил 4 827,5 тыс. рублей.

Соглашением предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- Капитальный ремонт сети ТС, ГВС, ХВС от ТК 14/44 ул. Титова д.№ 6, 8 до ТК 14/32 ул. Рабочая д.№ 27, 37А.

Объем бюджетных ассигнований предусмотрен в окружном бюджете в размере 6 323,2 тыс. рублей, кассовое исполнение 6 323,2 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт котельной №9 Нарьян-Марского МУ ПOK и ТС за счет замены котла ПКН №1.

Объем бюджетных ассигнований предусмотрен в окружном бюджете в размере 2 672,9 тыс. рублей, кассовое исполнение 1 578,4 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт котла №1 котельной №23 Нарьян-Марского МУ ПOK и ТС.

Объем бюджетных ассигнований предусмотрен в окружном бюджете в размере 2 444,1 тыс. рублей, кассовое исполнение 1 445,2 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт котлов № 1,2,4,5 котельной №28 Нарьян-Марского МУ ПOK и ТС.

Объем бюджетных ассигнований предусмотрен в окружном бюджете в размере 1 977,9 тыс. рублей, кассовое исполнение 1 582,8 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт котла №2 котельной №14 Нарьян-Марского МУ ПOK и ТС.

Объем бюджетных ассигнований предусмотрен в окружном бюджете в размере 1 655,0 тыс. рублей, кассовое исполнение 352,9 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт сети ТС, ГВС, ХВС от МКД 6А до МКД 6Б по ул. Рыбников.

Объем бюджетных ассигнований предусмотрен в окружном бюджете в размере 2 497,4 тыс. рублей, кассовое исполнение 1 606,5 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт сети ТС, ХВС от ж.д. 12 до ж.д. 12а по ул. Меньшикова.

Объем бюджетных ассигнований предусмотрен в окружном бюджете в размере 595,6 тыс. рублей, кассовое исполнение 486,8 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт водопроводного колодца ВК 53, расположенного на пересечении улиц им. В.И.Ленина и им. И.П. Выучейского г. Нарьян-Мар, НАО.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в размере 695,3 тыс. рублей, кассовое исполнение 658,2 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Приобретение материалов и оборудования для пополнения аварийного запаса материально-технических средств.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в размере 2 715,0 тыс. рублей, кассовое исполнение 2 715,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

2) МО «Рабочий поселок Искателей»:

Заклучено соглашение о предоставлении в 2022 году субсидии из окружного бюджета от 18.02.2022 № 34 (с учетом дополнительного соглашения № 3 от 17.11.2022) на сумму 22 659,3 тыс. руб., из них: за счет средств окружного бюджета в сумме 21 443,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 663,2 тыс. рублей, иные источники – 552,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение 22 659,3 тыс. рублей или 100 %.

Соглашением предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- Капитальный ремонт участка трассы горячего водоснабжения «Старый поселок»: ТК № С1 – ТК № С5.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в размере 2 441,2 тыс. рублей, кассовое исполнение 2 441,2 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт участка трассы горячего водоснабжения «Школьная линия»: ТК № С6 – ТК № Ш15 – ТК № Ш15.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в размере 4 841,4 тыс. рублей, кассовое исполнение 4 841,4 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт участка трассы горячего водоснабжения «Старый поселок»: ТК № С5 – ТК № С6.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в размере 1 033,2 тыс. рублей, кассовое исполнение 1 033,2 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт участка трассы «Пождепо»: ТК № П5 – ТК № П6 - «Авантаж».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в размере 5 184,7 тыс. рублей, кассовое исполнение 5 184,7 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт тепловых колодцев по адресу: п. Искателей, ул. Строителей, 4, 4а.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в размере 1 241,9 тыс. рублей, кассовое исполнение 1 241,9 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт котельной № 2 в п. Искателей – замена контуров системы горячего водоснабжения.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в размере 4 071,9 тыс. рублей, кассовое исполнение 4 071,9 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт котельной «Угольная» - замена водогрейного котла.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в размере 1 427,0 тыс. рублей, кассовое исполнение 1 427,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт котельной № 2 в п. Искателей – замена циркуляционного насоса.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в размере 477,2 тыс. рублей, кассовое исполнение 477,2 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт наружной системы тепло-, водоснабжения (подвода) жилого дома п. Искателей: ул. Геофизиков, 3.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в размере 282,9 тыс. рублей, кассовое исполнение 282,9 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт участка трассы горячего водоснабжения «Пождепо»: ТК №П13 – ТК № П14.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в размере 441,8 тыс. рублей, кассовое исполнение 441,8 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

3) МО «Муниципальный район «Заполярный район».

Заключено соглашение о предоставлении в 2022 году субсидии из окружного бюджета от 17.02.2022 № 32 (с учетом дополнительного соглашения № 3 от 20.12.2022) на сумму 32 894,4 тыс. руб., из них: за счет средств окружного бюджета в сумме 30 157,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1 587,3 тыс. рублей, иные источники – 1 149,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение 32 894,4 тыс. рублей, из них: за счет средств окружного бюджета 30 157,6 тыс. рублей или 100 %, за счет средств местного бюджета 1 587,1 тыс. рублей, иных источников 1 149,7 тыс. руб.

Соглашением предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в п. Амдерма.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в размере 6 890,0 тыс. рублей, кассовое исполнение 6 890,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт ДЭС с. Ома.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в размере 9 979,7 тыс. рублей, кассовое исполнение 9 979,7 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт ЛЭП в д. Белушье

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в размере 7 097,9 тыс. рублей, кассовое исполнение 7 097,9 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт участка канализационных сетей (от ж.д. № 5 по ул. Центральная до БЛОС) в п. Амдерма

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в размере 766,9 тыс. рублей, кассовое исполнение 766,9 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт котельной № 1 в п. Усть-Кара (замена котлов).

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в размере 1 064,9 тыс. рублей, кассовое исполнение 1 064,9 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт котельной № 1 в с. Коткино (замена дымовых труб).

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в размере 1 439,0 тыс. рублей, кассовое исполнение 1 439,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт кровли ДЭС в д. Щелино.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в размере 674,1 тыс. рублей, кассовое исполнение 674,1 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт участка тепловой сети к зданию ДК с. Оксина.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в размере 799,8 тыс. рублей, кассовое исполнение 799,8 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт котельной № 2 в п. Харуга (замена дымовой трубы).

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в размере 725,5 тыс. рублей, кассовое исполнение 725,5 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт котельной № 3 в с. Великовисочное (замена котла)

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в размере 619,5 тыс. рублей, кассовое исполнение 619,5 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт кровли ДЭС д. Тошвиска.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в размере 100,3 тыс. рублей, кассовое исполнение 100,3 тыс. рублей. Мероприятие выполнено и оплачено.

#### **Подпрограмма 2 - Обеспечение доступности коммунальных услуг.**

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 724 662,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 1 699 695,0 тыс. рублей или 98,6 %.

**Основное мероприятие 1 «Государственная поддержка организаций жилищно-коммунального комплекса предоставляющих коммунальные ресурсы с учетом предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».**

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 724 662,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 1 699 695,0 тыс. рублей или 94,5 %. Неосвоенный остаток составил 24 967,3 тыс. руб.

За 2022 год в соответствии с заключенными соглашениями организациям жилищно-коммунального комплекса Ненецкого автономного округа из окружного бюджета в полном объеме возмещены недополученные доходы, возникающие в результате государственного регулирования цен (тарифов) на поставляемые коммунальные ресурсы и услуги: электрическую энергию, тепловую энергию, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, снабжение населения твердым топливом и на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с фактическими объемами предоставленных коммунальных ресурсов и услуг.

Количество получателей субсидии составило:

- в сфере электроснабжения - 2;
- в сфере теплоснабжения: на тепловую энергию, теплоноситель – 4,
- в сфере водоснабжения и водоотведения - 8;
- в сфере снабжения населения твердым топливом – 1;
- в сфере предоставления услуг региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами – 2.

В рамках данного мероприятия из окружного бюджета предусмотрена:

1) Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на электроэнергию, реализуемую населению, потребителям, приравненным к населению, прочим потребителям на территории Ненецкого автономного округа

В 2022 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 676 100,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 673 362,3 тыс. руб. или 99,6 %. Неосвоенный остаток составил 2 738,4 тыс. рублей.

Заключены соглашения с МП ЗР «Севержилкомсервис», ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» Предоставление субсидии носит заявительный характер. Образовалась экономия по мероприятию.

2) Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, теплоноситель, реализуемые населению, потребителям, приравненным к населению, на территории Ненецкого автономного округа

В 2022 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 357 603,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 344 055,3 тыс. рублей или 96,2 %. Неосвоенный остаток составил 13 547,7 тыс. рублей.

Заключены соглашения с МП ЗР «Севержилкомсервис», Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС, ИМУП «Посжилкомсервис». Предоставление субсидии носит заявительный характер. Образовалась экономия по мероприятию.

3) Гранты в форме субсидии некоммерческим организациям на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность), поставляемую населению, потребителям, приравненным к населению, на территории Ненецкого автономного округа

В 2022 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 2 797,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 2 791,4 тыс. рублей или 99,8 %. Неосвоенный остаток составил 6,5 тыс. рублей.

Субсидия предоставлялась ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ. Предоставление субсидии носит заявительный характер. Образовалась экономия по мероприятию.

4) Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на горячую, холодную воду (включая подвоз холодной воды), водоотведение (включая очистку сточных вод, поступающих децентрализованно) для населения, потребителей, приравненных к населению, на территории Ненецкого автономного округа



В 2022 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 141 830,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 135 150,2 тыс. рублей или 95,3 %. Неосвоенный остаток составил 6 680,7 тыс. рублей.

Заключены соглашения с МУП «Коммунальщик», МО «Приморско-Куйский сельсовет», МКП «Север», МКП «Пустозерское», МКП «Энергия», Нарьян-Марское МУ ПOK и ТС, ИМУП «Посжилкомсервис», МП ЗР «Севержилкомсервис». Предоставление субсидии носит заявительный характер. Образовалась экономия по мероприятию.

5) Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов), на твердое топливо, реализуемое населению на территории Ненецкого автономного округа

В 2022 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 321 106,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 321 094,3 тыс. рублей или 100 %. Неосвоенный остаток составил 11,8 тыс. рублей.

Заключено соглашение с МП ЗР «Севержилкомсервис». Предоставление субсидии носит заявительный характер. Образовалась экономия по мероприятию.

6) Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов), на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа

В 2022 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 225 094,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 223 125,3 тыс. рублей или 99,1 %. Неосвоенный остаток составил 1 969,4 тыс. рублей.

Заключены соглашения с МП ЗР «Севержилкомсервис», МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию». Предоставление субсидии носит заявительный характер. Образовалась экономия по мероприятию.

7) Грант в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) в сфере холодного водоснабжения

В 2022 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 129,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 116,2 тыс. рублей или 90,1 %. Неосвоенный остаток составил 12,8 тыс. рублей.

Субсидия предоставлялась ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ. Предоставление субсидии носит заявительный характер. Образовалась экономия по мероприятию.

**Подпрограмма 3 - Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан.**

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 135 636,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 127 197,6 тыс. рублей или 93,8 %.

**Основное мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ненецкого автономного округа».**

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 135 636,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 127 197,6 тыс. рублей или 93,8 %. Неосвоенный остаток составил 8 438,4 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия предусмотрено:

1) Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств окружного бюджета.

В 2022 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 112 718,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 104 280,2 тыс. рублей или 92,5 %. Экономия - 8 438,4 тыс. рублей.

2) Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств собственников.

Реализация мероприятия предусмотрена за счет средства иных источников. На 2022 год финансирование предусмотрено в размере 72 586,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 54 876,0 тыс. рублей или 75,6 %.

В рамках исполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, на 2020-2022 годы, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 25.10.2019 № 285-п отремонтировано 17 многоквартирных домов:

- г. Нарьян-Мар, пер. Северный, д. 9;
- г. Нарьян-Мар, ул. имени В.И. Ленина, д. 35;
- г. Нарьян-Мар, ул. имени В.И. Ленина, д. 46;
- г. Нарьян-Мар, ул. имени В.И. Ленина, д. 41, корп. Б;
- г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 4;
- г. Нарьян-Мар, ул. Комсомольская, д. 2;
- г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 13;
- г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 20;
- г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 17;
- г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 44;
- г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 47;
- п. Искателей, ул. Губкина, д. 20, корп. А;
- п. Искателей, ул. Губкина, д. 30;
- п. Искателей, ул. Россихина, д. 2;
- п. Искателей, ул. Россихина, д. 10;
- п. Искателей, ул. Россихина, д. 12;
- п. Искателей, ул. Строителей, д. 4, корп. А.

Общая площадь многоквартирных домов составляет 25,8 тыс. квадратных метров, в которых проживает 414 семей, 1,035 тыс. чел. Экономия образовалась по итогам заключения контрактов с подрядчиками, по итогам подписания актов выполненных работ.

3) Имущественный взнос в целях обеспечения деятельности некоммерческой организации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа».

В 2022 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 22 917,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета - 22 917,4 тыс. руб. или 100%.

Указанные денежные средства перечислены в рамках заключенного соглашения от 21.01.2021 № 5 «О предоставлении из окружного бюджета субсидии в виде имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа».

Субсидия предоставлена на обеспечение деятельности Фонда, направленной на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, а также на реализацию иных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Фонда.

**Подпрограмма 4 - Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа.**

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 100 130,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 76 528,7 тыс. рублей или 76,4 %.

**Основное мероприятие 1 «Создание объектов накопления и размещения твёрдых коммунальных отходов».**

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 89 240,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 65 639,3 тыс. рублей или 73,6 %. Неосвоенный остаток составил 23 601,5 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия предусмотрена:

1) Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов.

В 2022 году предусмотрено финансирование на сумму 103 724,3 тыс. руб., из них: за счет средств окружного бюджета в сумме 89 240,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 14 483,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение 69 410,8 тыс. рублей, из них: за счет средств окружного бюджета 65 639,3 тыс. рублей или 73,6 %, за счет средств местного бюджета 3 771,5 тыс. рублей. Неосвоенный остаток составил 23 601,5 тыс. рублей.

1) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Заключено соглашение о предоставлении в 2022 году субсидии из окружного бюджета от 25.02.2022 № 42 (в редакции дополнительного соглашения № 2 от 05.12.2022 № 148) на сумму 10 721,0 тыс. руб., из них: за счет средств окружного бюджета - 10 399,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 321,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение 10 633,5 тыс. рублей, из них: за счет средств окружного бюджета 10 314,5 тыс. рублей или 99,2 %, за счет средств местного бюджета 319,0 тыс. рублей. Неосвоенный остаток окружных средств составил 85,1 тыс. рублей.

В рамках соглашения установлен целевой показатель по приобретению и установке контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов в общем

количестве 131 штука. Фактически закуплено контейнеров 131 штука, из них за счет средств указанной субсидии 66 штук (5 штук для отдельного сбора ТКО и 61 штука для смешанного сбора ТКО), за счет средств регионального проекта 65 штук (для отдельного сбора ТКО). Из 66 закупленных контейнеров ни один контейнер не установлен, в связи с поздней поставкой контейнеров и установлением неблагоприятных погодных условий для установки контейнеров в 2022 году. Работы по установке обозначенных контейнеров планируется выполнить в летний период 2023 года. Несмотря на выполнение кассовых расходов целевой показатель не достигнут, мероприятие не выполнено.

## 2) МО «Муниципальный район «Заполярный район».

Заключено соглашение о предоставлении в 2022 году субсидии из окружного бюджета от 27.08.2021 № 83 (в редакции дополнительного соглашения № 5 от 28.11.2022) на сумму 93 003,3 тыс. рублей, из них за счет средств окружного бюджета – 78 841,4 тыс. рублей руб., за счет средств местного бюджета – 14 161,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение 58 777,3 тыс. рублей, из них за счет средств окружного бюджета – 55 324,8 тыс. рублей или 70,2 %, за счет средств местного бюджета – 3 452,5 тыс. рублей.

Соглашением предусмотрена реализация 16 мероприятий:

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов запланировано в 9 сельских поселениях Заполярного района: «Тельвисочный сельсовет», «Коткинский сельсовет», «Пустозерский сельсовет», «Приморско-куйский сельсовет», «Шоинский сельсовет», «Тиманский сельсовет», «Пешский сельсовет», «Омский сельсовет», «Юшарский сельсовет»;

Поставка инсинераторных установок запланирована в 7 сельских поселений Заполярного района: «Поселок Амдерма», «Карский сельсовет», «Пешский сельсовет», «Тиманский сельсовет», «Юшарский сельсовет», «Омский сельсовет», «Хорей-Верский сельсовет».

В соответствии с представленным отчетом о расходах МО «Муниципальный район «Заполярный район» реализовано 10 мероприятий.

Неполное освоение бюджетных средств возникло в результате образовавшейся экономии по результатам торгов и неисполнения 6 мероприятий:

- Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 5 сельских поселениях (в п. Шойна по причине нарушения сроков исполнения контракта подрядчиком, в сельских поселениях «Тиманский сельсовет», «Пешский сельсовет», «Омский сельсовет», «Юшарский сельсовет» по причине позднего заключения муниципальных контрактов, вследствие многократно несостоявшихся аукционов из-за отсутствия заявок).

- Поставка инсинераторной установки в п. Хорей-Вер не состоялась в связи с поздним заключением контракта.

Неосвоенная часть субсидии в размере 4 383,2 тыс. рублей подлежит возврату в окружной бюджет. Мероприятия, будут исполнены в 2023 году.

**Региональный проект Ненецкого автономного округа «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».**

В 2022 году предусмотрено финансирование на сумму 11 392,2 тыс. рублей, из них за счет средств окружного бюджета - 10 889,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 9 800,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 502,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 11 392,2 тыс. рублей или 100 %.

1) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Заключено соглашение о предоставлении в 2022 году субсидии из окружного бюджета от 21.11.2022 № 11851000-1-2022-002 на сумму 9 999,0 тыс. рублей из них за счет средств окружного бюджета – 969,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 8 729,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 300 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 9 999,0 или 100%. Закуплены контейнеры в количестве 65 штук.

2) МО «Муниципальный район «Заполярный район».

Заключено соглашение о предоставлении в 2022 году субсидии из окружного бюджета от 21.11.2022 № 11811000-1-2022-003 на сумму 773,2 тыс. рублей из них за счет средств окружного бюджета – 58,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 530,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 184,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 773,2 или 100%. Закуплены контейнеры в количестве 22 штук.

3) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»

Заключено соглашение о предоставлении в 2022 году субсидии из окружного бюджета от 21.11.2022 № 11811111-1-2022-006 на сумму 620,0 тыс. рублей из них за счет средств окружного бюджета – 60,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 541,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 18,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 620,0 или 100%. Закуплены контейнеры в количестве 4 штук.

Мероприятий выполнено на 100%. Всего с участием федеральных средств закуплен 91 контейнер. Кроме того, за счет субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (для МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар») закуплено еще 5 контейнеров для раздельного накопления ТКО. Общее количество контейнеров, закупленных для МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составило 96 штук.

**Подпрограмма 5 «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой».**

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 162 283,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 82 139,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 158 774,3 тыс. рублей или 97,8 %.

**Основное мероприятие 2 «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой нормативного качества в достаточном количестве для удовлетворения питьевых нужд»**

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 71 017,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 67 508,6 тыс. рублей или 95,1 %. Неосвоенный остаток 3 509,1 тыс. рублей.

Заключено соглашение о предоставлении в 2022 году субсидии из окружного бюджета от 09.06.2022 № 87 (с учетом дополнительного соглашения от 24.10.2022) с МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на сумму 73 214,1 тыс. руб., из них: за счет средств окружного бюджета в сумме

71 017,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2 196,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение за счет средств местного бюджета 2 091,4 тыс. рублей.

Соглашением предусмотрена реализация 2 мероприятий:

- Реконструкция наружного водовода в две нитки от ВК-19 по ул. Пионерская до ВК-82 перекресток улица Пионерская и Ленина;

- Реконструкция водовода в две нитки надземном исполнении от ВНС-1 до колодцев перехвата в районе курьи Городецкая по ул. Пионерская.

Мероприятия выполнены и оплачены.

Объем фактически выполненных и принятых работ по контрактам сложился ниже, чем цена контрактов, в связи с чем образовалась экономия в сумме 3 509,1 тыс. рублей.

**Региональный проект Ненецкого автономного округа «Чистая вода».**

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 91 265,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 82 139,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 91 265,7 тыс. рублей или 100 %.

Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации № 069-09-2022-244 от 27.12.2021 (с учетом дополнительного соглашения № 069-09-2022-244/5 от 22.12.2022) и соглашение о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» ЗР НАО от 14.025.2022 (с учетом дополнительного соглашения от 20.07.20220 на сумму 94 088,4 тыс. рублей, из них: средства окружного бюджета 9 126,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета 82 139,1 тыс. рублей, средства местного бюджета 2 822,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение 94 088,4 тыс. рублей или 100 %.

В рамках соглашения реализуется мероприятие «Реконструкция водоочистных сооружений водозабора «Захребетная Курья» в п. Искателей». Заказчиком мероприятия -МУП «Посжилкомсервис» - заключен договор от 28.03.2022 № 02/ЭК-22 с единственным поставщиком - АО «Ненецкая нефтяная компания». Бюджетные средства 2022 года переведены в качестве авансового платежа. Вносятся изменения в проектную документацию в части замены импортного технологического оборудования на российские аналоги и аналоги дружественных стран, с последующим прохождением повторной государственной экспертизы проекта и сметы. Предварительный срок завершения корректировки проектной документации - первый квартал 2023 года. Общая стоимость реализации увеличится до 210–260 млн рублей.

**Подпрограмма 6 «Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе».**

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 87 673,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 281,4 тыс. рублей или 0,3 %.

**Основное мероприятие 1 «Строительство и реконструкция объектов тепло- и электроснабжения»**

В 2022 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 87 668,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 276,6 тыс. рублей или 0,3%.

В рамках основного мероприятия реализовался инвестиционный проект по строительству объекта «Котельная в п. Искателей»:

ГК № 0184200000618000266 на выполнение работ по строительству объекта заключен 09.10.2018. Подрядчик ООО «СМК-строй». Стоимость работ с учетом дополнительного соглашения определена в сумме 182 166,2 тыс. рублей. Срок исполнения август 2019 года.

В 2018 году Подрядчику выплачен аванс в размере 30% от стоимости контракта или 54 099,1 тыс. рублей. В декабре 2019 года получено положительное заключение государственной экспертизы технологических решений котельной и внутренних инженерных систем стоимостью 240,6 тыс. руб., услуги оплачены в полном объеме. В 2020 году выполнены работы на сумму 7 746,3 тыс. рублей и зачтены в счет аванса. В 2021 году проект в части сметной стоимости направлен на прохождение государственной экспертизы. В апреле 2021 года получено отрицательное заключение. В 2022 году получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Объект, сети и сооружения зарегистрированы в собственность НАО, получено положительное заключение достоверности определения сметной стоимости объекта.

21.09.2022 года в адрес КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» был передан комплект исполнительной документации (за исключением документации на горелки). При проверке выполнения было выявлено, что расценки, примененные при оформлении КС-2, не соответствуют уровню цен фактических периодов выполнения работ, а общая стоимость превышает стоимость по контракту. Подрядчику предложено привести КС-2 в соответствующий уровень цен, а также передать в адрес заказчика недостающий комплект исполнительной документации. По состоянию на 01.01.2023 год КС-2 не исправлены, недостающий комплект исполнительной документации не получен, в связи с чем запланированные средства не освоены.

В 2019 году заключен государственный контракт №0384200001619000048 на осуществление авторского надзора за строительством объекта «Котельная в п. Искателей», подрядчик – ООО «СМК-Строй», стоимость работ – 267,6 тыс. рублей, срок исполнения – не позднее 15 августа 2019 года (но не ранее даты подписания акта ввода объекта в эксплуатацию). В отчетном периоде расчет с подрядчиком произведен.

#### **Основное мероприятие 2 «Повышение безопасности энергосистемы в Ненецком автономном округе»**

В 2022 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 4,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 4,8 тыс. рублей или 98 %.

В рамках основного мероприятия реализуется инвестиционный проект «Создание системы энергоменеджмента зданий бюджетной сферы Ненецкого автономного округа».

ГК № 0384200001619000152 на поставку и передачу в собственность Заказчика технологического оборудования, необходимого для создания Системы, заключен 27.12.2019. Подрядчик – ООО «РТК-ЭнергоБаланс». Стоимость работ по контракту определена в размере 61 605,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – 31.12.2021.

В 2019 году приняты и оплачены работы за проведение предпроектного обследования, подготовку рабочей документации в сумме 4 404,0 тыс. рублей, за поставку оборудования в сумме 18 332,0 тыс. рублей. В 2020 году оплачены услуги по сервису системы энергоменеджмента (тестовый режим) за август-ноябрь текущего года в сумме 116,8 тыс. рублей, оплачены строительно-монтажные

работы и пусконаладочные работы узлов учета холодной воды, узлов учета горячей воды, монтаж щитов узлов учета тепловой энергии с устройством сбора и передачи данных в сумме 19 269,0 тыс. рублей. В 2021 году оплачены строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы узла учета тепловой энергии и узла учета электрической энергии на сумму 18 854,0 тыс. руб.; услуги по сервису системы энергоменеджмента (тестовый режим) за декабрь 2020 года в сумме 29,2 тыс. рублей; услуги по сервису системы энергоменеджмента за период с 01.01.2021 по 28.12.2021 в сумме 595,2 тыс. руб.

В 2022 году оплачены услуги по сервису системы энергоменеджмента за период с 29.12.2021 по 31.12.2021.

Контракт исполнен в полном объеме.

Отклонение фактических значений от плана более 90% зафиксировано по следующим мероприятиям:

1) Основное мероприятие 1 «Создание объектов накопления и размещения твёрдых коммунальных отходов» подпрограммы 4 (исполнители - МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», МО «Муниципальный район «Заполярный район», МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей») – 73,6%.

Низкое освоение связано с неисполнением получателем субсидии - МО «Муниципальный район «Заполярный район» - принятых обязательств в полном объеме.

2) Основное мероприятие 1 «Строительство и реконструкция объектов тепло- и электроснабжения» подпрограммы 6 (исполнитель «КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») – 0,3%.

В ходе приемки исполнительной документации по объекту капитального строительства выявлены замечания, которые подрядчиком не устранены.

### 1.3. Сведения о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в отчетном году.

В отчетном году экономия бюджетных средств составила 41 827,2 тыс. руб. была отмечена при реализации следующих мероприятий:

1) по основному мероприятию 1 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период» в размере 4 827,5 тыс. руб.;

2) по основному мероприятию 1 «Государственная поддержка организаций жилищно-коммунального комплекса предоставляющих коммунальные ресурсы с учетом предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» подпрограммы 2 в размере 24 967,3 тыс. руб.;

3) по основному мероприятию 1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ненецкого автономного округа» подпрограммы 3 в размере 8 438,4 тыс. рублей;

4) Основное мероприятие 1 «Создание объектов накопления и размещения твердых коммунальных отходов» подпрограммы 4 в размере 84,9 тыс. рублей;

5) по основному мероприятию 2 «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой нормативного качества в достаточном количестве для удовлетворения питьевых нужд» подпрограммы 5 в размере 3 509,1 тыс. рублей



1.4. Сведения о мероприятиях, реализованных и не реализованных в установленные сроки и в полном объеме (с указанием причин, по которым мероприятия не реализованы полностью либо частично).

Из 9 основных мероприятий государственной программы в полном объеме в срок не выполнено 2 мероприятий:

1) Основное мероприятие 1 «Создание объектов накопления и размещения твердых коммунальных отходов» подпрограммы 4;

Основное мероприятие 1 «Строительство и реконструкция объектов тепло- и электроснабжения» подпрограммы 6.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Основным фактором, повлиявшим на исполнение в неполном объеме запланированных мероприятий, явилось:

- позднее заключение муниципальных контрактов, вследствие многократно несостоявшихся аукционов из-за отсутствия заявок;

- ненадлежащее исполнение подрядными организациями взятых на себя обязательств по государственным и муниципальным контрактам;

- необходимость корректировки исполнительной документации.

1.6. Результаты реализации мер правового регулирования.

В целях реализации государственной программы приняты следующие нормативные документы:

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» в количестве 4-х нормативно-правовых актов (от 08.04.2022 № 96-п, от 17.05.2022 № 136-п, от 17.05.2022 № 254-п, от 03.11.2022 № 304-п);

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 14.01.2022 № 3-п «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период»;

- закон Ненецкого автономного округа от 02.12.2022 № 366-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа»

- приказ Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 24.11.2022 № 33 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги»;

- приказ Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 12.08.2022 № 24 «О внесении изменений в Методику расчета целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»;

- распоряжение Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 21.01.2022 № 37-р «Об утверждении Плана реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» на очередной финансовый 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- приказ Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа «О внесении изменения в перечень детализированных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» в количестве 2-х нормативно-правовых актов (от 31.03.2022 № 7, от 10.10.2022 № 29).

1.7. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования, досрочном прекращении основных (отдельных) мероприятий, подпрограммы или государственной программы в целом, предложения о продлении срока реализации государственных программ, подпрограмм, отдельных (основных) мероприятий.

Предусмотреть продление срока внесения изменений в установленные государственной программой плановые значения целевых показателей текущего финансового года, до 1 декабря.

1.8. Сведения о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных проектов и основных мероприятий государственной программы за отчетный период.

Приведены в приложении 1 к годовому отчету.

1.9. Сведения о внесенных изменениях в государственную программу в отчетном периоде.

Приведены в приложении 2 к годовому отчету.

1.10. Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы.

Приведены в приложении 3 к годовому отчету.

1.11. Сведения о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, запланированному уровню затрат в отчетном периоде.

Приведены в приложении 4 к годовому отчету.

1.12. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году, рассчитанные в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа.

Оценка эффективности реализации государственной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением

Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 № 359-п и основывается на оценке следующих критериев:

1) Оценка достижения целевых показателей государственной программы.

В 2022 году оценивалось 16 целевых показателей:

на 90% и выше достигнуты 11 ЦП, что составляет 69%;

на 85% и выше - 12 целевых показателей, что составляет 75 %;

на 75% и выше – 13 ЦП, что составляет 81%;

менее чем на 75% - 3 ЦП.

Уровень достижения целевых показателей в 2022 году составляет 81% (удовлетворительный уровень).

2) Степень соответствия кассового исполнения государственной программы запланированному уровню затрат.

В 2022 году кассовые расходы, направленные на реализацию государственной программы, за счет всех источников финансирования составили 2 214 164,1 тыс. рублей, плановый объем финансирования – 2 395 627,2 тыс. рублей. Таким образом, степень соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат составила в целом 92,4 %.

3) Оценка выполнения мероприятий государственной программы.

В 2022 году в рамках государственной программы реализовывалось 9 мероприятий. Степень выполнения 0,9 и более достигнута по 7 мероприятиям, что составляет 78 % (удовлетворительный уровень).

По результатам оценки уровень эффективности государственной программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» считается удовлетворительным.

Приложение 4  
к годовому отчету о ходе реализации и оценке  
эффективности государственной программы  
"Модернизация жилищно-коммунального  
хозяйства Ненецкого автономного округа"

**Сведения**  
о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию  
государственной программы, запланированному уровню затрат по государственной программе Ненецкого автономного округа  
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа"  
в 2022 году

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета			Объем финансирования (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%)	
		ГП	Ц/П	ГП ОМП	План						Кассовое исполнение						за счет всех источников (гр. 12/6)	за счет ОБ всего (гр. 13/7)
					Всего			в том числе:			Всего			в том числе:				
					ОБ всего	ФБ	МБ	ИИ	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1</b>	<b>Государственная программа Ненецкого автономного округа "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа", всего</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>00</b>	<b>2 395 627,2</b>	<b>2 298 188,6</b>	<b>2 206 249,0</b>	<b>91 939,6</b>	<b>22 923,4</b>	<b>74 515,2</b>	<b>2 214 164,1</b>	<b>2 145 452,7</b>	<b>2 052 513,1</b>	<b>91 939,6</b>	<b>11 956,8</b>	<b>56 754,6</b>	<b>92,4%</b>	<b>93,4%</b>
1.1	в том числе: всего по региональным проектам	X	X	X	105 480,6	102 155,1	10 215,5	91 939,6	3 325,5	0,0	105 480,6	102 155,1	10 215,5	91 939,6	3 325,5	0,0	100,0%	100,0%
1.2	Ответственный исполнитель, всего - ДС и ЖКХ НАО	X	X	X	2 395 627,2	2 298 188,6	2 206 249,0	91 939,6	22 923,4	74 515,2	2 214 164,1	2 145 452,7	2 052 513,1	91 939,6	11 956,8	56 754,6	92,4%	93,4%
1.3	Участник, всего - Администрация МО "Горьковской округ - Город Нарьян-Мар"	X	X	X	116 404,3	112 692,5	103 963,4	8 729,1	3 485,5	226,3	107 675,5	104 271,0	95 541,9	8 729,1	3 228,5	176,0	92,5%	92,5%
1.4	Участник, всего - Администрация МО "Муниципальный район "Заполярный район"	X	X	X	126 671,1	109 588,0	109 057,9	530,1	15 933,4	1 149,7	92 444,9	86 071,4	85 541,3	530,1	5 223,8	1 149,7	73,0%	78,5%
1.5	Участник, всего - Администрация МО "Рабочий поселок Искатели"	X	X	X	117 367,7	113 310,3	30 629,9	82 680,4	3 504,5	552,9	117 367,7	113 310,3	30 629,9	82 680,4	3 504,5	552,9	100,0%	100,0%
1.6	Участник, всего - КУ НАО "ДСЗ"	X	X	X	87 673,4	87 673,4	87 673,4	0,0	0,0	0,0	281,4	281,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3%	0,3%
<b>2</b>	<b>Подпрограмма 1 - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>00</b>	<b>92 650,1</b>	<b>87 803,3</b>	<b>87 803,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2 917,9</b>	<b>1 928,9</b>	<b>87 622,7</b>	<b>82 975,7</b>	<b>82 975,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2 768,4</b>	<b>1 878,6</b>	<b>94,6%</b>	<b>94,5%</b>
<b>2.1</b>	<b>Основное мероприятие 1 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период», в том числе:</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>92 650,1</b>	<b>87 803,3</b>	<b>87 803,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2 917,9</b>	<b>1 928,9</b>	<b>87 622,7</b>	<b>82 975,7</b>	<b>82 975,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2 768,4</b>	<b>1 878,6</b>	<b>94,6%</b>	<b>94,5%</b>
2.1.1	Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период	X	X	X	14 626,1	14 626,1	14 626,1	0,0	0,0	0,0	14 626,0	14 626,0	14 626,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
2.1.2	Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, в том числе:	X	X	X	78 024,0	73 177,2	73 177,2	0,0	2 917,9	1 928,9	72 996,7	68 349,7	68 349,7	0,0	2 768,4	1 878,6	93,6%	93,4%

№ п/л	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)										Оценка степени соответствия факсового исполнения запланированному уровню затрат (%)				
		Код целевой статьи расходов областного бюджета					План					Кассовое исполнение				
		ГП	ЦП	ГП	ОМ/ЛП	Всего	в том числе:			Всего	в том числе:			за счет всех источников (гр. 12/6)	за счет ОБ всего (гр. 13/7)	
							ОБ всего	ОБ (без ФБ)	ФБ		МБ	ИИ	ИИ			МБ
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1.2.1	Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»	X	X	X	22 470,1	21 576,4	0,0	667,4	226,3	17 443,0	16 748,9	0,0	518,1	176,0	77,6%	77,6%
2.1.2.2	Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду МО «Рабочий поселок Исакель»	X	X	X	22 659,3	21 443,2	0,0	663,2	552,9	22 659,3	21 443,2	0,0	663,2	552,9	100,0%	100,0%
2.1.2.3	Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду МО «Муниципальный район «Земляной район»	X	X	X	32 894,5	30 157,6	0,0	1 587,3	1 149,7	32 894,4	30 157,6	0,0	1 587,1	1 149,7	100,0%	100,0%
3	<b>Подпрограмма 2 - Обеспечение доступности коммунальных услуг</b>	12	2	00	1 724 662,3	1 724 662,3	0,0	0,0	0,0	1 699 695,0	1 699 695,0	0,0	0,0	0,0	98,6%	98,6%
3.1	<b>Основное мероприятие 1 «Государственная поддержка организации жилищно-коммунального комплекса предоставляющих коммунальные ресурсы с учетом предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», в том числе:</b>	12	2	01	1 724 662,3	1 724 662,3	0,0	0,0	0,0	1 699 695,0	1 699 695,0	0,0	0,0	0,0	98,6%	98,6%
3.1.1	Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на электроэнергию, реализуемую населению, потребителям, приравненным к населению, прочим потребителям на территории Ненецкого автономного округа	X	X	X	676 100,7	676 100,7	0,0	0,0	0,0	673 362,3	673 362,3	0,0	0,0	0,0	99,6%	99,6%
3.1.2	Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, теплоноситель, реализуемые населению, потребителям, приравненным к населению, на территории Ненецкого автономного округа	X	X	X	357 603,0	357 603,0	0,0	0,0	0,0	344 055,3	344 055,3	0,0	0,0	0,0	96,2%	96,2%

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)										Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%)					
		Код целевой статьи расходов окружного бюджета					План					Кассовое исполнение					
		ГП	Ц/П	ПП	ОМ/П	Всего	ОБ всего	в том числе:			Всего	ОБ всего	в том числе:			за счет всех источников (гр. 12/6)	за счет ОБ всего (гр. 13/7)
								ОБ (без ФБ)	ФБ	МИ			ОБ (без ФБ)	ФБ	МИ		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3.1.3	Гранты в форме субсидии некоммерческим организациям на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность), поставляемую населению, потребителям, приравненным к населению, на территории Ненецкого автономного округа	X	X	X	2 797,9	2 797,9	0,0	0,0	0,0	2 791,4	2 791,4	0,0	0,0	0,0	0,0	99,8%	99,8%
3.1.4	Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на горячую, холодную воду (включая полвоз холодной воды), водопользование (включая очистку сточных вод, поступающих централизованно) для населения, потребителей, приравненных к населению, на территории Ненецкого автономного округа	X	X	X	1 41 830,9	1 41 830,9	0,0	0,0	0,0	135 150,2	135 150,2	0,0	0,0	0,0	0,0	95,3%	95,3%
3.1.5	Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов), на твердое топливо, реализуемое населению на территории Ненецкого автономного округа	X	X	X	321 106,1	321 106,1	0,0	0,0	0,0	321 094,3	321 094,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
3.1.6	Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов), на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа	X	X	X	225 094,7	225 094,7	0,0	0,0	0,0	223 125,3	223 125,3	0,0	0,0	0,0	0,0	99,1%	99,1%
3.1.7	Грант в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) в сфере холодного водоснабжения	X	X	X	129,0	129,0	0,0	0,0	0,0	116,2	116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	90,1%	90,1%
4	<b>Подпрограмма 3 - Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан</b>	12	3	00	208 222,3	135 636,0	0,0	0,0	72 586,3	182 073,6	127 197,6	0,0	0,0	0,0	54 876,0	87,4%	93,8%
4.1	<b>Основное мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ненецкого автономного округа», в том числе:</b>	12	3	01	208 222,3	135 636,0	0,0	0,0	72 586,3	182 073,6	127 197,6	0,0	0,0	0,0	54 876,0	87,4%	93,8%

№ п/п		Код целевой статьи расходов окружного бюджета		Объем финансирования (тыс. руб.)														Оценка степени соответствия массового исполнения запланированному уровню затрат (%)	
				План							Кассовое исполнение								
				Всего			в том числе:				Всего			в том числе:					
				ГП	ЦДЛ ГП	ОМ/П	ОБ всего	ФБ	МБ	ИИ	ОБ всего	ОБ (без ФБ)	ФБ	ИИ	МБ	ИИ	за счет всех источников 12(6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4.1.1	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств окружного бюджета	12	3	01	112 718,6	112 718,6	0,0	0,0	0,0	0,0	104 280,2	104 280,2	0,0	0,0	0,0	0,0	92,5%	92,5%	
4.1.1.1	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	X	X	X	112 718,6	112 718,6	0,0	0,0	0,0	0,0	104 280,2	104 280,2	0,0	0,0	0,0	0,0	92,5%	92,5%	
4.1.2	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств собственников	X	X	X	72 586,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72 586,3	54 876,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54 876,0	75,6%	0,0%	
4.1.3	Имущественный взнос в целях обеспечения деятельности некоммерческой организации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Пензенского автономного округа»	12	3	01	22 917,4	22 917,4	0,0	0,0	0,0	0,0	22 917,4	22 917,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
4.1.3.1	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	X	X	X	22 917,4	22 917,4	0,0	0,0	0,0	0,0	22 917,4	22 917,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
5	Подпрограмма 4 - «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Пензенского автономного округа»	12	4	00	115 116,5	100 329,7	9 800,5	14 986,3	0,0	0,0	80 803,0	76 528,7	66 728,2	9 800,5	4 274,3	0,0	70,2%	76,4%	
5.1	Основное мероприятие 1 «Создание объектов накопления и размещения твердых коммунальных отходов»	12	4	01	104 227,1	89 240,8	0,0	14 986,3	0,0	0,0	69 410,8	65 639,3	65 639,3	0,0	3 771,5	0,0	66,6%	73,6%	
5.1.1	Субсидии муниципальным образованиям на финансирование расходов обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов	X	X	X	103 724,3	89 240,8	0,0	14 483,5	0,0	0,0	69 410,8	65 639,3	65 639,3	0,0	3 771,5	0,0	66,9%	73,6%	
5.1.1.1	Субсидии муниципальным образованиям на финансирование расходов обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»	X	X	X	10 721,0	10 399,4	0,0	321,6	0,0	0,0	10 633,5	10 314,5	10 314,5	0,0	319,0	0,0	99,2%	99,2%	

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)										Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%)						
		Код целевой статьи расходов областного бюджета					Кассовое исполнение					за счет всех источников (гр. 12/6)	за счет ОБ всего (гр. 13/7)					
		ГП	Ц/П	ЛП	ОМП	Всего	в том числе:				ИИ			Всего	ОБ всего	в том числе:		
							ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ		ОБ (без ФБ)	ФБ			МБ	ИИ	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
5.1.1.2	Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов МО «Муниципальный район «Заполярный район»	X	X	X	X	53 003,3	78 841,4	78 841,4	0,0	14 161,9	0,0	58 777,3	55 324,8	0,0	3 452,5	0,0	63,2%	70,2%
5.2	Региональный проект Ненецкого автономного округа «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»	12	4	G2		11 392,2	10 889,4	1 088,9	0,0	502,8	0,0	11 392,2	10 889,4	9 800,5	502,8	0,0	100,0%	100,0%
5.2.1	Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», МО «Муниципальный район «Заполярный район», МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»	12	4	G2		11 392,2	10 889,4	1 088,9	0,0	502,8	0,0	11 392,2	10 889,4	9 800,5	502,8	0,0	100,0%	100,0%
5.2.1.1	Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»	X	X	X		9 999,0	9 699,0	969,9	0,0	300,0	0,0	9 999,0	9 699,0	8 729,1	300,0	0,0	100,0%	100,0%
5.2.1.2	Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов МО «Муниципальный район «Заполярный район»	X	X	X		773,2	589,0	58,9	0,0	184,2	0,0	773,2	589,0	530,1	184,2	0,0	100,0%	100,0%
5.2.1.3	Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»	X	X	X		620,0	601,4	60,1	0,0	18,6	0,0	620,0	601,4	541,3	18,6	0,0	100,0%	100,0%
6	<b>Подпрограмма 5 «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой»</b>	12	5	00		167 302,6	162 283,4	80 144,3	0,0	5 019,2	0,0	163 688,4	158 774,3	82 139,1	4 914,1	0,0	97,8%	97,8%
6.1	<b>Основные мероприятия 2 «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой нормативного качества в достаточном количестве для удовлетворения питьевых нужд»</b>	12	5	02		73 214,2	71 017,7	71 017,7	0,0	2 196,5	0,0	69 600,0	67 508,6	0,0	2 091,4	0,0	95,1%	95,1%
6.1.1	Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	X	X	X		73 214,2	71 017,7	71 017,7	0,0	2 196,5	0,0	69 600,0	67 508,6	0,0	2 091,4	0,0	95,1%	95,1%



№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%)				
		План						Кассовое исполнение										
		Код целевой статьи расходов окружного бюджета			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:			за счет всех источников (гр. 12/6)	за счет ОБ всего (гр. 13/7)				
		ГП	ЦД/ГП	ОМ/П		ОБ всего	ОБ (без ФБ)	ФБ		МБ	ИИ	ИИ			МБ	ИИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6.1.1.1	Реконструкция наружного водовода в две нитки от ВК-19 по ул. Пионерская до ВК-82 перекресток улиц Пионерская и Ленина	X	X	X	36 372,5	35 281,3	35 281,3	0,0	1 091,2	0,0	33 783,2	32 766,3	32 766,3	0,0	1 016,9	0,0	92,9%	92,9%
6.1.1.2	Реконструкция водовода в две нитки надземном исполнении от ВНС-1 до колодца перекачата в районе Курьи Городицкая по ул. Пионерская	X	X	X	36 841,7	35 736,4	35 736,4	0,0	1 105,3	0,0	35 816,8	34 742,3	34 742,3	0,0	1 074,5	0,0	97,2%	97,2%
6.2	<b>Региональный проект Ненецкого автономного округа «Чистая вода»</b>	12	5	FS	94 088,4	91 265,7	9 126,6	82 139,1	2 822,7	0,0	94 088,4	91 265,7	9 126,6	82 139,1	2 822,7	0,0	100,0%	100,0%
6.2.1	Субсидии на финансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	12	5	FS	94 088,4	91 265,7	9 126,6	82 139,1	2 822,7	0,0	94 088,4	91 265,7	9 126,6	82 139,1	2 822,7	0,0	100,0%	100,0%
6.2.1.1	Реконструкция водоочистных сооружений водозабора «Захребетная Курья» в п. Искатели»	X	X	X	94 088,4	91 265,7	9 126,6	82 139,1	2 822,7	0,0	94 088,4	91 265,7	9 126,6	82 139,1	2 822,7	0,0	100,0%	100,0%
7	<b>Подпрограмма 6 - Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе</b>	12	6	00	87 673,4	87 673,4	87 673,4	0,0	0,0	0,0	87 673,4	281,4	281,4	0,0	0,0	0,0	0,3%	0,3%
7.1	<b>Основное мероприятие 1 "Строительство и реконструкция объектов тепло- и электроснабжения"</b>	12	6	01	87 668,5	87 668,5	87 668,5	0,0	0,0	0,0	87 668,5	276,6	276,6	0,0	0,0	0,0	0,3%	0,3%
7.1.1	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность, в том числе:	X	X	X	37 668,5	87 668,5	87 668,5	0,0	0,0	0,0	276,6	276,6	276,6	0,0	0,0	0,0	0,3%	0,3%
7.2	<b>Основное мероприятие 2 "Повышение безопасности энергосистемы в Ненецком автономном округе"</b>	12	6	02	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	98,0%	98,0%
7.2.1	Создание системы энергонадзора зданий бюджетной сферы Ненецкого автономного округа	X	X	X	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	98,0%	98,0%

Сведения  
о достижении целевых показателей государственной программы Пензенского автономного округа  
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Пензенского автономного округа"  
в 2022 году

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия, ЦП	Ед. изм.	Значение ЦП		Уровень достижения ЦП (в зависимости от желаемой тенденции: факт/план либо план/факт), %	Оценка степени достижения ЦП (С/Д/Н) (если уровень достижения ЦП >= 90%, то указывается 1; если уровень достижения ЦП >= 85%, но < 90%, то указывается 0,8; если уровень достижения ЦП >= 75%, но < 85%, то указывается 0,5; если уровень достижения ЦП составил менее 75%, то указывается 0)	Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового	Источник получения фактического значения ЦП	
			Год, предшествующий отчетному (факт)	Отчетный год					
				План					Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»</b>									
1	Доля реализованных муниципальных образований в отчетном году мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период с учетом средств окружного бюджета от завершенного количества мероприятий, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии	%	100	100,0	100	100%	1	-	Ежегодная отчетная форма муниципальных образований согласно соглашению.
2	Доля объектов коммунальной инфраструктуры, по которым проводились мероприятия по капитальному ремонту за счет средств субсидии, выделенной из окружного бюджета юридическому лицу, готовых к работе в осенне-зимний период	%	100	100,0	100	100%	1	-	Ежегодная отчетная форма муниципальных образований согласно соглашению.
<b>Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан»</b>									
3	Общая площадь помещений в многоквартирных домах, отремонтированная в рамках региональной программы капитального ремонта	кв. м	21 635,0	22 162,8	25 800,0	116%	1	В связи с увеличением видов работ, в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ПАО, на 2020-2022 годы	Мониторинг программы капитального ремонта. Данные о реализации региональной программы капитального ремонта МКД отражены в Системе МКА ЖКХ (https://bbs.gorodmarkh.ru) ЦПК - Фонд развития территорий
<b>Подпрограмма 4 «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Пензенского автономного округа»</b>									
4	Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов (существующие свалки населенных пунктов)	шт.	12	12	12	100%	1	-	Отчетные данные муниципальных образований. Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов (существующие свалки населенных пунктов) в 2022 году не осуществлена. Информации сформирована нарастающим итогом с 2017 года.
5	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обжалование, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	%	-	2	12,2	100%	1	-	Мониторинг деятельности региональных операторов по обращению с ТКО
6	Количество населенных пунктов и организационных мест (площадок) накопления отходов	шт.	14	5	4	80%	0,5	В связи с подписанием контрактов, по принятию мусорных контейнеров несоответствующих аукционному плану отчисления заявок, мероприятие будет выделено в 2023 году	Отчет Администрации МО "Заказный район Пензенского автономного округа" от 13.01.2023 № 01-21-62/23-0-0
7	Количество площадок накопления ТКО, оборудованных контейнерами для раздельного накопления ТКО	шт.	-	96	26	27%	0	В связи с подписанием контрактов и установлением неблагоприятных погодных условий, установка в 2022 году не произведена, работы планируется выполнить в летний период 2023 года	Согласно отчетам МО закуплено всего 96 контейнеров. Установлено МО "ЗР" - 22 контейнера, и Нефтеюганск - 4 контейнера. Согласно отчету МО "Городской округ "Город Парань-Мар" от 13.01.2023 № 23/01-16 закуплены, но не установлены контейнеры в количестве 70 штук.

8	Количество установленных контейнеров для раздельного накопления ТКО	шт.	96	26	27%	0	В связи с годовой поставкой контейнеров и установлением благоприятных погодных условий, установка в 2022 году не произведена, работы планируются выполнить в летний период 2023 года	Согласно отчетам МО закуплено всего 96 контейнеров. Установлено МО "ЭР" - 22 контейнера, п. Искателей - 4 контейнера. Согласно отчетам МО "Городской округ "Город Парамь-Мар" от 13.01.2023 № 239/01-16 закуплено, но не установлено контейнера в количестве 70 штук.	
9	Количество населенных пунктов, обеспеченных объектами по обезвреживанию отходов	шт.	9	8	89%	0,8	В связи с годовой заключением контракта, не осуществлена установка инсинератора в п. Хорей-Вер. Расчет показатели осуществляется с нарастающим итогом.	Отчет Администрации МР "Западный район Ненецкого автономного округа" от 13.01.2023 № 01-21-62/23-0-0	
10	Количество новых контейнеров для смешанных ТКО, установленных на площадках накопления ТКО	шт.	61	0	0%	0	В связи с годовой поставкой контейнеров и установлением неблагоприятных погодных условий, установка в 2022 году не произведена, работы планируются выполнить в летний период 2023 года	Отчет Администрации МО "Городской округ "Город Парамь-Мар" от 13.01.2023 № 239/01-16	
<b>Региональный проект Ненецкого автономного округа "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" (Ненецкий автономный округ)</b>									
11	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	%	16,4%	10	16,5	165%			Отчет региональных операторов по обращению с ТКО по форме в соответствии с Приложением № 2 к приказу Минприроды России от 19.04.2022 № 285, ГВИС "Электронный бюджет"
12	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	%	97,3%	100	88,3	100%		Показатель убывающий	Отчет региональных операторов по обращению с ТКО по форме в соответствии с Приложением № 2 к приказу Минприроды России от 19.04.2022 № 285, ГВИС "Электронный бюджет"
13	Доля износа оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	%		38	0	100%		Показатель убывающий	Отчет региональных операторов по обращению с ТКО по форме в соответствии с Приложением № 2 к приказу Минприроды России от 19.04.2022 № 285, ГВИС "Электронный бюджет"
14	Доля разработанных электронных моделей	%	100	100	100%				Акт приема ДИР/АПК ИАО выполненных работ №1 от 21.07.2020 размещен в ГВИС "Электронный бюджет"
<b>Подпрограмма 5 "Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой"</b>									
15	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	56,32	56,0	62,38	111%		Статистическая отчетность Роспотребнадзора субъекта РФ	Приказ Министра России № 740 от 11.10.2021
16	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	70,3	71,8	75,54	105%		Статистическая отчетность Роспотребнадзора субъекта РФ	Приказ Министра России № 740 от 11.10.2021

Приложение 1  
к годовому отчету о ходе реализации и  
оценке эффективности государственной  
программы Ненецкого автономного округа  
«Модернизация жилищно-коммунального  
хозяйства Ненецкого автономного округа»

**Сведения  
о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных проектов и основных мероприятий  
государственной программы Ненецкого автономного округа**

**"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа"**

за 2022 год

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	План < >		Факт < >		Оценка соблюдения сроков реализации мероприятия (ССМ) (если мероприятие исполнено в рамках планового срока, то указывается 1, если за пределами планового срока, то 0)	Оценка степени достижения ЦП (СДЦП), для достижения значений которого реализуется мероприятие <2> (при наличии нескольких ЦП рассчитывается как среднее арифметическое значение)	Степень выполнения мероприятия <3>, (СВм) (0,5 x гр. 7 + 0,5 x гр. 8)
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Подпрограмма 1 - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры</b>	x	x	x	x	x	x	x
1.1	Основное мероприятие 1 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период», в том числе:	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	1	1
2	<b>Подпрограмма 2 - Обеспечение доступности коммунальных услуг</b>	x	x	x	x	x	x	x
2.1	Основное мероприятие 1 «Государственная поддержка организаций жилищно-коммунального комплекса предоставляющих коммунальные ресурсы с учетом предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	-	1
3	<b>Подпрограмма 3 - Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан</b>	x	x	x	x	x	x	x
3.1	Основное мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ненецкого автономного округа»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	1	1

4	Подпрограмма 4 - Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа	x	x	x	x	x	x	x	x
4.1.	Основное мероприятие 1 «Создание объектов накопления и размещения твердых коммунальных отходов»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	за пределами отчетного периода	0	0,5	0,3	
4.3	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	1	1	
5	Подпрограмма 5 «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой»	x	x	x	x	x	x	x	
5.1	Основное мероприятие 2 «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой нормативного качества в достаточном количестве для удовлетворения питьевых нужд»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	1	1	
5.2	Региональный проект «Чистая вода» (Ненецкий автономный округ)	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	1	1	
6	Подпрограмма 6 - Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе	x	x	x	x	x	x	x	
6.1	Основное мероприятие 1 "Строительство и реконструкция объектов тепло- и электроснабжения"	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	за пределами отчетного периода	0	0	0	
6.2	Основное мероприятие 2 "Повышение безопасности энергосистемы в Ненецком автономном округе"	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	1	1	

Приложение 2  
к годовому отчету о ходе реализации  
и оценке эффективности  
государственной программы  
Ненецкого автономного округа  
«Модернизация жилищно-коммунального  
хозяйства Ненецкого автономного округа»

**Сведения  
о внесенных изменениях в государственную программу  
Ненецкого автономного округа  
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»  
в 2022 году**

№ п/п	Наименование и реквизиты нормативного правового акта	Суть изменений, внесенных в государственную программу (краткое изложение)
1	<p>Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» от 08.04.2022 № 96-п</p>	<p>Постановлением внесены изменения в части финансового обеспечения в соответствии с бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2021 года и законом Ненецкого автономного округа от 23.12.2021 № 303-оз «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Паспорт программы и подпрограммы, формы приложений к программе приведены в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 №267-п. По подпрограмме 4 исключено Основное мероприятие 3 «Поставка спецтехники и оборудования для обеспечения сбора, обработки обезвреживания отходов» в связи с тем, что фактически реализация мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования для обеспечения сбора, обработки, обезвреживания ТКО осуществляется в рамках мероприятия 12.1.1 путем предоставления субсидий муниципальным образованиям на финансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.</p> <p>Программа дополнена Приложением 13, которым устанавливается Порядок предоставления из окружного бюджета субсидий местным бюджетам на финансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере водоснабжения.</p>

<p>2</p> <p>Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» от 17.05.2022 № 136-п</p>	<p>Постановлением внесены изменения в абзац 7 и 20 пункта 2 раздела VI Характеристика подпрограммы 1 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры". Так же внесены изменения в Приложение № 10 "Порядок предоставления и распределения субсидий на организацию в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду" к государственной программе Ненецкого автономного округа "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа".</p>
<p>3</p> <p>Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» от 17.05.2022 № 254-п</p>	<p>Постановлением внесены изменения в части финансового обеспечения государственной программы Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 399-п, в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 18.12.2020 № 303-оз «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными законом Ненецкого автономного округа от 01.07.2022 № 342-оз). Паспорт программы и подпрограммы, формы приложений к программе приведены в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 №267-п. Внесены изменения по уточнению сроков реализации программы. Откорректированы сведения о целевых показателях программы с учетом уточненного объема финансирования. Кроме того, целевые показатели подпрограммы 4 «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа» дополнены целевым показателем «Количество новых контейнеров для смешанных ТКО, установленных на площадках накопления ТКО».</p>
<p>4</p> <p>Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» от 03.11.2022 № 304-п</p>	<p>Постановлением внесены изменения в Пункт 2 раздела IX Подпрограммы 4 "Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа". Данный пункт дополнен абзацем, о том, что Порядок предоставления и распределения субсидии в части закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов установлен в Приложении 14 к Программе. Программа дополнена Приложением 14, которым устанавливается Порядок предоставления и распределения субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в части закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.</p>