



N п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)	
			План						Кассовое исполнение						за счет всех источников (гр.10/4)	за счет ОБ (гр.11/5)
			Всего	ОБ всего <1>	в т.ч.		МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.		МБ	ИИ		
					ОБ (без ФБ)	ФБ					ОБ (без ФБ)	ФБ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.2	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Формирование комфортной городской среды"	ДС и ЖКХ НАО	29 602,4	28 714,3	2 871,5	25 842,8	888,1	0,0	29 602,4	28 714,3	2 871,5	25 842,8	888,1	0,0	100%	100%
1.2.2.1	Реализация программ формирования современной городской среды	Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	29 602,4	28 714,3	2 871,5	25 842,8	888,1	0,0	29 602,4	28 714,3	2 871,5	25 842,8	888,1	0,0	100%	100%
1.2.2.1.1	Межбюджетные трансферы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	29 602,4	28 714,3	2 871,5	25 842,8	888,1	0,0	29 602,4	28 714,3	2 871,5	25 842,8	888,1	0,0	100%	100%
	Обустройство прогулочной зоны в микрорайоне Сахалин (Сахалинский лес)	X	4 718,1	4 576,6	457,7	4 118,9	141,5	0,0	4 718,1	4 576,6	457,7	4 118,9	141,5	0,0	100%	100%
	Благоустройство общественной территории в районе МКД № 34 по ул. Первомайской и № 3 и № 5 по ул. им. В.И. Ленина	X	8 291,2	8 042,5	804,3	7 238,2	248,7	0,0	8 291,2	8 042,5	804,3	7 238,2	248,7	0,0	100%	100%
	Обустройство стоянки около ДС на ул.Швецова (2 этап)	X	16 593,1	16 093,2	1 609,5	14 485,7	497,9	0,0	16 593,1	16 093,2	1 609,5	14 485,7	497,9	0,0	100%	100%
1.2.2.1.2	Межбюджетные трансферы МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"	Администрация МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
	Благоустройство территории сквера "Детский парк" 2 этап	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
	Благоустройство территории в районе памятника Танку Т-34-85	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
	Благоустройство территории в районе домов № 3, 5 по ул. Очерной (1 этап)	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
	Благоустройство территории сквера "Детский парк" 3 этап	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Руководитель Департамента строительства,  
жилищно-коммунального хозяйства,  
энергетики и транспорта  
Ненецкого автономного округа



А.Ю. Фролов

Исполнитель:

Е.М. Корельская - ведущий экономист управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

тел 2-15-23, внутренний 1814

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к отчету о реализации мероприятий государственной программы**  
**Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской**  
**среды Ненецкого автономного округа»**  
**за 6 месяцев 2023 года**

Законом Ненецкого автономного округа от 22.12.2022 № 372-оз «Об окружном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа» (далее – государственная программа), утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.10.2017 № 335-п, предусмотрено 169 833,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 100 000,0 тыс. рублей. Доля местных бюджетов на реализацию программы составляет 5 923,9 тыс. рублей.

Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.07.2023 предусмотрено финансирование в размере 28 952,0 тыс. рублей, доля местных бюджетов 895,5 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

Программа реализуется путем софинансирования расходов местных бюджетов в рамках муниципальных программ по благоустройству, предельная доля софинансирования окружного бюджета установлена в размере 97 процентов.

Участниками государственной программы в 2023 году являются 4 муниципальных образования Ненецкого автономного округа: МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Ненецкого автономного округа, Сельское поселение «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа, Сельское поселение МО «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа.

Соглашения со всеми муниципальными образованиями заключены своевременно, лимиты доведены в полном объеме.

В рамках государственной программы реализуется региональный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Объем ассигнований регионального проекта на 2023 год составляет 114 547,8 тыс. рублей, в том числе 100 000,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 11 111,2 тыс. рублей средства окружного бюджета и 5 923,9 тыс. рублей средства местного бюджета. На 6 месяцев 2023 года на реализацию проекта предусмотрены ассигнования в общей сумме 29 602,4 тыс. рублей, из них 25 842,8 тыс. рублей за счет федерального бюджета. Средства освоены в полном объеме.

**Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)»**

Объем ассигнований на реализацию подпрограммы 2 на 6 месяцев 2023 года предусмотрен в размере 29 847,5 тыс. рублей, из них 25 842,8 тыс. рублей за счет федерального бюджета, 3 109,2 тыс. рублей за счет окружного бюджета и 895,5 тыс. рублей за счет местных бюджетов. Ассигнования использованы на 100 %.

**1. Основное мероприятие «Поддержка мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований»**



В составе основного мероприятия государственной программы предусмотрены «Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий (Реализация мероприятий по благоустройству территорий)».

Общий объем ассигнований на 6 месяцев 2023 года по мероприятию предусмотрен только по одному участнику программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в размере 245,1 тыс. рублей, из них субсидия из окружного бюджета 237,7 тыс. рублей и 7,4 тыс. рублей средства городского бюджета. Средства освоены на 100 %.

#### 1. Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Общий объем ассигнований на 6 месяцев 2023 года предусмотрен в размере 245,1 тыс. рублей, из них субсидия из окружного бюджета 237,7 тыс. рублей и 7,4 тыс. рублей средства городского бюджета.

Средства освоены на 100 %.

Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии заключено в 2023 году на трехлетний период № 47 от 15.02.2023 (в редакции дополнительного соглашения № 1 регистрационный номер № 60 от 22.03.2023), объем ассигнований на 2023 год составляет 42 156,0 тыс. рублей, из них объем субсидии из окружного бюджета 40 891,3 тыс. рублей.

В рамках соглашения предусмотрен целевой показатель результативности использования субсидии – реализация 3-х мероприятий в 2023 году, муниципальным образованием заявлено три мероприятия, перечень мероприятий утвержден муниципальной программой.

По состоянию на 01.07.2023 контракты (договоры) по всем мероприятиям заключены.

#### **1. *Общественная территория в районе МКД № 34 по ул. Первомайской, № 3 и № 5 по ул. им. В.И. Ленина:***

Лимиты на 1 полугодие 2023 года не предусмотрены.

Территория включена в муниципальную программу по итогам рейтингового голосования, проведенного в 2021 году для реализации в 2023 году.

В соответствии с распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа № 36-р от 30.03.2023 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» заключен муниципальный контракт № ЕДП-003 от 31.03.2023, подрядчик МУП «КБ И БО», стоимость 27 637 394,87 рублей, срок исполнения обязательств по контракту не позднее 29.09.2023.

В целях комплексного завершения объекта в 2023 году реализация мероприятия проводится за счет двух источников финансирования: в рамках указанного соглашения в сумме 6 933 997,87 рублей и в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды» в сумме 20 703 397,00 рублей. За счет средств регионального проекта подрядчику перечислен аванс в размере не превышающий 30 % стоимости контракта 8 291 218,46 рублей.

В рамках реализации мероприятия предусмотрено: демонтаж элементов благоустройства, устройство тротуаров, травмобезопасного покрытия, установка игровых элементов, МАФ, ограждение, освещение, озеленение.

#### **2. *Обустройство стоянки около ДС на ул. Швецова (второй этап):***

Лимиты на 1 полугодие 2023 года не предусмотрены.

Территория включена в муниципальную программу, первый этап благоустройства реализован в 2021 году.



В соответствии с распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа № 36-р от 30.03.2023 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» заключен муниципальный контракт № ЕДП-005 от 31.03.2023, подрядчик МУП «КБ И БО», стоимость 55 310 299,66 рублей, срок исполнения обязательств по контракту не позднее 29.09.2023.

В целях комплексного завершения объекта в 2023 году реализация мероприятия проводится за счет двух источников финансирования: в рамках указанного соглашения в сумме 34 466 779,76 рублей и в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды» в сумме 20 843 519,90 рублей. За счет средств регионального проекта подрядчику перечислен аванс в размере не превышающий 30 % стоимости контракта 16 593 089,90 рублей.

В рамках реализации мероприятия предусмотрено: планировка территории, устройство освещения, детские спортивные и игровые комплексы, мягкое покрытие, скамейки, урны, ограждение.

### ***3. Разработка дизайн-проектов на планируемые объекты благоустройства, определённые рейтинговым голосованием:***

Мероприятие включено в муниципальную программу. На 2023 год предусмотрены ассигнования в общей сумме 550 тыс. рублей для оплаты работ по заключенным в 2022 году договорам на выполнение работ по проектированию.

Лимиты на 6 месяцев 2023 года предусмотрены в размере 245,1 тыс. рублей, из них субсидия из окружного бюджета 237,7 тыс. рублей и 7,4 тыс. рублей средства городского бюджета. Средства освоены на 100 %.

В пределах выделенных ассигнований проведена оплата работ:

- в сумме 140 тыс. рублей по договору №153/2022 от 12.12.2022 с ООО «СПК-Инжиниринг» на разработку проектно-сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий, стоимость договора 200,0 тыс. рублей, в 2022 году выплачен аванс 60,0 тыс. рублей, договор выполнен, работы оплачены;

в сумме 105 тыс. рублей по договору №154/2022 от 12.12.2022 с ИП Барин Ю.В. на разработку проектно-сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий, стоимость договора 150,0 тыс. рублей, в 2022 году выплачен аванс 45,0 тыс. рублей, договор выполнен, работы оплачены.

Кроме того, заключен договор №157/2022 от 12.12.2022 с ИП Остахов А.А. на разработку проектно-сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий на сумму 400,0 тыс. рублей, в 2022 году выплачен аванс 95,0 тыс. рублей, работы по договору по состоянию на 01.07.2023 не выполнены.

## **2. Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»**

Лимиты на 1 полугодие 2023 года не предусмотрены.

Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии заключено в 2023 году на трехлетний период № 44 от 15.02.2023, объем ассигнований на 2023 год составляет 12 196,6 тыс. рублей, из них объем субсидии из окружного бюджета 11 830,7 тыс. рублей.

В рамках соглашения предусмотрен целевой показатель результативности использования субсидии – реализация не менее одного мероприятия в 2023 году, муниципальным образованием заявлено два мероприятия, перечень мероприятий утвержден муниципальной программой.

По состоянию на 01.07.2023 контракты по всем мероприятиям заключены.

### **1. Благоустройство территории в районе памятника Танку Т-34-85**

Мероприятие включено в муниципальную программу.

Лимиты на 1 полугодие 2023 года не предусмотрены.

В соответствии с распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа № 84-р от 28.06.2023 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» заключен муниципальный контракт № 10/2023 от 30.06.2023, подрядчик ООО «Фаворит», стоимость 28 495 432,80 рублей, срок исполнения обязательств по контракту не позднее 29.09.2023.

В целях комплексного завершения объекта в 2023 году реализация мероприятия проводится за счет двух источников финансирования: в рамках указанного соглашения в сумме 11 436 872,61 рублей и в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды» в сумме 17 058 560,19 рублей.

В рамках реализации мероприятия предусмотрено: планировка территории, устройство освещения, устройство площадок и тротуарных дорожек, скамейки, урны, ограждение, озеленение.

Ранее заключенный по результатам конкурсных процедур муниципальный контракт №018430000523000009 от 27.03.2023 с подрядчиком ООО «АРС» (г. Челябинск) стоимостью 20 117 775,47 рублей расторгнут 19.06.2023 по соглашению сторон ввиду отказа подрядчика от выполнения контракта.

### **2. Благоустройство территории в районе домов № 2, 5 по ул. Россихина**

Мероприятие включено в муниципальную программу.

Лимиты на 1 полугодие 2023 года не предусмотрены.

В соответствии с распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа № 84-р от 28.06.2023 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» заключен муниципальный контракт № 09/2023 от 30.06.2023, подрядчик ООО «Фаворит», стоимость 5 868 345,60 рублей, срок исполнения обязательств по контракту не позднее 29.09.2023.

В целях комплексного завершения объекта в 2023 году реализация мероприятия проводится за счет двух источников финансирования: в рамках указанного соглашения в сумме 759 727,39 рублей и за счет иных средств местного бюджета в сумме 5 108 618,21 рублей.

В рамках реализации мероприятия предусмотрено: планировка территории, устройство дорожек из тротуарной плитки и щебенки, парковочных мест.

Ранее заключенный по результатам конкурсных процедур муниципальный контракт №018430000523000008 от 21.03.2023 с подрядчиком ООО «АРС» (г. Челябинск) стоимостью 9 307 280,88 рублей расторгнут 19.06.2023 по соглашению сторон ввиду отказа подрядчика от выполнения контракта.

### **3. Сельское поселение «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа**

Лимиты на 1 полугодие 2023 года не предусмотрены.

Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии заключено в 2023 году на трехлетний период № 40 от 14.02.2023, объем ассигнований на 2023 год составляет 3 092,8 тыс. рублей, из них объем субсидии из окружного бюджета 3 000,0 тыс. рублей.

В рамках соглашения на 2023 год предусмотрен целевой показатель результативности использования субсидии - благоустройство одной территории



муниципального образования. Мероприятие определено муниципальной программой благоустройства.

По состоянию на 01.07.2023 контракты на выполнение мероприятия заключены.

**1. Укладка железобетонных плит в с. Несь на ул. Советская и ул. Юбилейная**

Мероприятие включено в муниципальную программу.

Лимиты на 1 полугодие 2023 года не предусмотрены.

В целях выполнения мероприятия заключено два муниципальных контракта:

МК № 0184300000423000020-1 от 07.03.2023 на укладку железобетонных плит в с. Несь на ул. Советская, подрядчик ООО «Дорожно-мостовая компания, стоимость работ 1 339,2 тыс. рублей, срок исполнения контракта – не позднее 31.08.2023 года;

МК № 0184300000423000020-1 от 27.03.2023 на укладку железобетонных плит в с. Несь на ул. Юбилейная, подрядчик ООО «Дорожно-мостовая компания, стоимость работ 1 107,4 тыс. рублей, срок исполнения контракта – не позднее 31.08.2023 года.

В рамках реализации мероприятия предусмотрено: планировка территории, устройство проездов из железобетонных плит.

**4. Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа**

Лимиты на 1 полугодие 2023 года не предусмотрены.

Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии заключено в 2023 году на трехлетний период № 39 от 14.02.2023, объем ассигнований на 2023 год составляет 3 093,0 тыс. рублей, из них объем субсидии из окружного бюджета 3 000,0 тыс. рублей.

В рамках соглашения на 2023 год предусмотрен целевой показатель результативности использования субсидии - благоустройство одной территории муниципального образования. Мероприятие определено муниципальной программой благоустройства.

**Объект «Обустройство общественной территории ул. Оленяя (устройство тротуара)».**

По состоянию на 01.07.2023 контракты на выполнение мероприятия не заключены, аукцион по определению подрядчика состоялся 27.06.2023, победитель ООО «Альфа» (генеральный директор Абраменков А.А.), стоимость 3 093,0 тыс. рублей, срок заключения контракта 07.07.2023.

В рамках реализации мероприятия предусмотрено: планировка территории, устройство тротуаров из железобетонных плит.

**2. «Региональный проект Ненецкого автономного округа «Формирование комфортной городской среды»**

Объем ассигнований регионального проекта на 2023 год составляет 114 547,8 тыс. рублей, в том числе 100 000,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 11 111,2 тыс. рублей средства окружного бюджета, доля местного бюджета 3 436,6 тыс. рублей.



Лимиты бюджетных обязательств на 1 полугодие 2023 года предусмотрены в объеме 29 602,4 тыс. рублей, в том числе 25 842,8 тыс. рублей средства федерального бюджета, 2 871,5 тыс. рублей средства окружного бюджета, доля местного бюджета 888,1 тыс. рублей. Освоение составило 100 %.

Соглашение с Минстроем России о предоставлении в 2023-2025 годах субсидии Ненецкому автономному округу из федерального бюджета заключено в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (ГИИС «Электронный бюджет») № 069-09-2023-469 26.12.2022 года.

Целевые показатели результативности регионального проекта установлены Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Ненецкого автономного округа, заключенным в ГИИС «Электронный бюджет» № 069-2019-F20021-2/11 от 19.01.2023 года.

В 2023 году участниками регионального проекта и получателями субсидии являются МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей».

Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии заключены в ГИИС «Электронный бюджет» в 2020 году на трехлетний период:

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» соглашение № 11851000-1-2023-003 от 27.01.2023 (в редакции Дополнительного соглашения № 11851000-1-2023-003/1 от 23.03.2023);

МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» соглашение № 11811111-1-2023-004 от 27.01.2023 (в редакции Дополнительного соглашения № 11811111-1-2023-004/1 от 22.03.2023).

#### 1) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Общий объем ассигнований на 2023 год составляет 57 273,9 тыс. рублей, в том числе 50 000,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 5 555,6 тыс. рублей средства окружного бюджета, 1 718,3 тыс. рублей средства местного бюджета.

Лимиты бюджетных обязательств на 1 полугодие 2023 года предусмотрены в объеме 29 602,4 тыс. рублей, в том числе 25 842,8 тыс. рублей средства федерального бюджета, 2 871,5 тыс. рублей средства окружного бюджета, доля местного бюджета 888,1 тыс. рублей. Освоение составило 100 %.

В рамках соглашения предусмотрен целевой показатель результативности использования субсидии – реализация трех мероприятий в 2023 году, муниципальным образованием заявлено три мероприятия, перечень мероприятий утвержден муниципальной программой.

По состоянию на 01.07.2023 контракты по всем мероприятиям заключены.

#### ***1. Обустройство прогулочной зоны в микрорайоне Сахалин (Сахалинский лес)***

Лимиты на 1 полугодие 2023 года предусмотрены в объеме 4 718,1 тыс. рублей, в том числе 4 118,9 тыс. рублей средства федерального бюджета, 457,7 тыс. рублей средства окружного бюджета, доля местного бюджета 141,5 тыс. рублей. Освоение составило 100 %. В соответствии с условиями контракта подрядчику перечислен аванс в размере не превышающий 30 % стоимости контракта 4 718 094,93 рублей.



Территория включена в муниципальную программу по итогам рейтингового голосования, проведенного в 2021 году для реализации в 2023 году.

В соответствии с распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа № 36-р от 30.03.2023 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» заключен муниципальный контракт № ЕДП-004 от 31.03.2023, подрядчик МУП «КБ И БО», стоимость 15 726 983,10 рублей, срок исполнения обязательств по контракту не позднее 29.09.2023.

В рамках реализации мероприятия предусмотрено: планировка территории, устройство пешеходных дорожек, обустройство места сбора мусора, качели, деревянные скульптуры сказочных персонажей, детские игровые элементы, скамейки для отдыха, урны.

## **2. *Общественная территория в районе МКД № 34 по ул. Первомайской, № 3 и № 5 по ул. им. В.И.Ленина***

Лимиты на 1 полугодие 2023 года предусмотрены в объеме 8 291,2 тыс. рублей, в том числе 7 238,2 тыс. рублей средства федерального бюджета, 804,3 тыс. рублей средства окружного бюджета, доля местного бюджета 248,7 тыс. рублей. Освоение составило 100 %. В соответствии с условиями контракта подрядчику перечислен аванс в размере не превышающий 30 % стоимости контракта 8 291 218,46 рублей.

Территория включена в муниципальную программу по итогам рейтингового голосования, проведенного в 2021 году для реализации в 2023 году.

В соответствии с распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа № 36-р от 30.03.2023 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» заключен муниципальный контракт № ЕДП-003 от 31.03.2023, подрядчик МУП «КБ И БО», стоимость 27 637 394,87 рублей, срок исполнения обязательств по контракту не позднее 29.09.2023.

В целях комплексного завершения объекта в 2023 году реализация мероприятия проводится за счет двух источников финансирования: за счет средств регионального проекта «Формирование современной городской среды» в сумме 20 703 397,00 рублей и в соответствии с соглашением на благоустройство в сумме 6 933 997,87 рублей.

В рамках реализации мероприятия предусмотрено: демонтаж элементов благоустройства, устройство тротуаров, травмобезопасного покрытия, установка игровых элементов, МАФ, ограждение, освещение, озеленение.

## ***Обустройство стоянки около ДС на ул. Швецова (второй этап):***

Лимиты на 1 полугодие 2023 года предусмотрены в объеме 16 593,1 тыс. рублей, в том числе 14 485,7 тыс. рублей средства федерального бюджета, 1 609,5 тыс. рублей средства окружного бюджета, доля местного бюджета 497,9 тыс. рублей. Освоение составило 100 %. В соответствии с условиями контракта подрядчику перечислен аванс в размере не превышающий 30 % стоимости контракта 16 593 089,90 рублей.

Территория включена в муниципальную программу, первый этап благоустройства реализован в 2021 году.

В соответствии с распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа № 36-р от 30.03.2023 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» заключен муниципальный контракт № ЕДП-005 от 31.03.2023, подрядчик МУП «КБ И БО», стоимость 55 310 299,66 рублей, срок исполнения обязательств по контракту не позднее 29.09.2023.

В целях комплексного завершения объекта в 2023 году реализация мероприятия проводится за счет двух источников финансирования: за счет средств регионального проекта «Формирование современной городской среды» в сумме 20 843 519,90 рублей и в соответствии с соглашением на благоустройство в сумме 34 466 779,76 рублей.

В рамках реализации мероприятия предусмотрено: планировка территории, устройство освещения, детские спортивные и игровые комплексы, мягкое покрытие, скамейки, урны, ограждение.

## 2) МО «Рабочий поселок Искателей»

Общий объем ассигнований на 2023 год составляет 57 273,9 тыс. рублей, в том числе 50 000,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 5 555,6 тыс. рублей средства окружного бюджета, 1 718,3 тыс. рублей средства местного бюджета.

Лимиты бюджетных обязательств на 1 полугодие 2023 года не предусмотрены.

В рамках соглашения предусмотрен целевой показатель результативности использования субсидии – реализация трех мероприятий в 2023 году, муниципальным образованием заявлено четыре мероприятия, перечень мероприятий утвержден муниципальной программой.

По состоянию на 01.07.2023 контракты по всем мероприятиям заключены.

### ***1. Благоустройство территории сквера «Детский парк» (2 этап)***

Мероприятие включено в муниципальную программу.

Лимиты на 1 полугодие 2023 года не предусмотрены.

На выполнение работ заключен муниципальный контракт № 0184300000523000010 от 24.03.2023, подрядчик ООО «Фаворит», стоимость 15 626 969,34 рублей (НМЦК - 22 779 838,80 рублей), срок исполнения обязательств по контракту не позднее 25.08.2023.

В рамках реализации мероприятия предусмотрено: устройство травмобезопасного покрытия, тротуарных дорожек и площадок для отдыха, обустройство спортивной площадки (воркаут), установка видеонаблюдения, спортивные комплексы, парковые скамейки, урны, ограждение, озеленение.

### ***2. Благоустройство территории сквера «Детский парк» (3 этап)***

Мероприятие включено в муниципальную программу.

Лимиты на 1 полугодие 2023 года не предусмотрены.

В соответствии с распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа № 70-р от 06.06.2023 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» заключен муниципальный контракт № 07/2023 от 08.06.2023, подрядчик ООО «Фаворит», стоимость 17 172 249,78 рублей, срок исполнения обязательств по контракту не позднее 29.09.2023.

В целях комплексного завершения объекта в 2023 году реализация мероприятия проводится за счет двух источников финансирования: в рамках регионального проекта в сумме 16 940 332,71 рублей и за счет иных средств местного бюджета в сумме 231 917,07 рублей.

В рамках реализации мероприятия предусмотрено: демонтаж старого покрытия, планировка территории, устройство дорожек и площадок для отдыха,



устройство травмобезопасного покрытия, освещения, детские спортивные и игровые комплексы, скамейки, урны, ограждение, озеленение.

### **3. Благоустройство территории в районе памятника Танку Т-34-85:**

Мероприятие включено в муниципальную программу.

Лимиты на 1 полугодие 2023 года не предусмотрены.

В соответствии с распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа № 84-р от 28.06.2023 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» заключен муниципальный контракт № 10/2023 от 30.06.2023, подрядчик ООО «Фаворит», стоимость 28 495 432,80 рублей, срок исполнения обязательств по контракту не позднее 29.09.2023.

В целях комплексного завершения объекта в 2023 году реализация мероприятия проводится за счет двух источников финансирования: за счет средств регионального проекта «Формирование современной городской среды» в сумме 17 058 560,19 рублей и в соответствии с соглашением на благоустройство в сумме 11 436 872,61 рублей.

В рамках реализации мероприятия предусмотрено: планировка территории, устройство освещения, устройство парковки и тротуарных дорожек, скамейки, вазоны, урны, ограждение, озеленение.

Ранее заключенный по результатам конкурсных процедур муниципальный контракт №0184300000523000009 от 27.03.2023 с подрядчиком ООО «АРС» (г. Челябинск) стоимостью 20 117 775,47 рублей расторгнут 19.06.2023 по соглашению сторон ввиду отказа подрядчика от выполнения контракта.

### **4. Благоустройство территории в районе домов №3, 5 по ул. Озерной (Лэтан):**

Мероприятие включено в муниципальную программу.

Лимиты на 1 полугодие 2023 года не предусмотрены.

В соответствии с распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа № 84-р от 28.06.2023 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» заключен муниципальный контракт № 08/2023 от 30.06.2023, подрядчик ООО «Фаворит», стоимость 7 648 037,76 рублей, срок исполнения обязательств по контракту не позднее 29.09.2023.

В рамках реализации мероприятия предусмотрено: планировка территории, устройство дорожек из тротуарной плитки и щебенки, парковочных мест, скамейки, урны, ограждение, озеленение

Ранее заключенный по результатам конкурсных процедур муниципальный контракт №0184300000523000006 от 21.03.2023 с подрядчиком ООО «АРС» (г. Челябинск) стоимостью 4 588 822,56 рублей расторгнут 19.06.2023 по соглашению сторон ввиду отказа подрядчика от выполнения контракта.

Руководитель Департамента



А.Ю. Фролов