

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о результатах выполнения мероприятий государственной
программы Ненецкого автономного округа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»
за II квартал 2023 года

На реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.10.2014 № 415-п, законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 22.12.2022 № 372-оз (с изменениями, внесенными законом Ненецкого автономного округа от 31.03.2023 № 397-оз) в 2023 году предусмотрено 1 964 795,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 301 697,2 тыс. рублей. Бюджетами муниципальных образований предусмотрено 28 026,0 тыс. рублей, за счет иных источников финансирования – 11 722,4 тыс. рублей.

Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.07.2023 предусмотрено финансирование в размере 914 055,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 22 441,9 тыс. рублей. Бюджетами муниципальных образований предусмотрено 19 137,5 тыс. рублей, за счет иных источников финансирования – 11 722,4 тыс. рублей.

Исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 735 380,2 тыс. рублей, в том числе 22 396,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Соответствие кассового исполнения запланированному уровню за счет окружного бюджета составило 80,5 %, за счет всех источников финансирования 79,1 %. Неосвоенный остаток окружного бюджета составил 178 674,9 тыс. рублей.

В рамках государственной программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Отдельное мероприятие 1 - Реализация государственных программ в области строительства, ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

В рамках данного мероприятия финансируется детализированное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений».

На обеспечение функций казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» в 2023 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 315 737,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 195 300,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 145 400,1 тыс. рублей или 74,4 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 49 900,1 тыс. рублей. Запланированные средства окружного бюджета освоены не в полном объеме по следующим причинам:

1) фактические расходы по выплате заработной плате и пособия по временной нетрудоспособности сотрудникам учреждения оказались меньше запланированных;

- 2) позднее заключение договора на выполнение ремонтных работ в цокольном помещении по ул. Тыко-Вылко д.9;
- 3) фактический объем теплоэнергии оказался меньше запланированного;
- 4) экономия средств по уплате налога на имущества за 1 кв. текущего года.

Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа.

Общий объем финансирования мероприятия за счет средств окружного бюджета на 2023 год предусмотрен в размере 5 707,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 146,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 146,3 тыс. рублей или 100% от плана.

Произведена оплата услуг по содержанию жилых помещений в МКД в с. Шойна за декабрь 2022 года, оплата услуг по охране объекта незавершенного строительства «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» за январь-февраль 2023 года.

Отдельное мероприятие 5 - Разработка территориальных сметных нормативов строительства.

В рамках данного мероприятия финансируется детализированное мероприятие «Разработка индексов изменения сметной стоимости строительства».

Общий объем финансирования мероприятия на 2023 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 3 950,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 975,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 975,2 тыс. рублей или 100% от плана.

На выполнение работ по мониторингу текущих цен на строительные ресурсы для Ненецкого автономного округа в целях расчета ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости строительства в текущий уровень цен заключен государственный контракт № 0184200000622001313 от 23.01.2023 Цена контракта 3 950,48 тыс. рублей. В отчетный период произведена оплата по 1 и 2 этапам работ.

Отдельное мероприятие 7 - Реализация государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта.

Общий объем финансирования мероприятия на 2023 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 120 396,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета предусмотрено финансирование в размере 57 786,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 55 706,0 тыс. рублей или 96,4 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 2 080,4 тыс. рублей. Не в полном объеме выполнено освоение:

по заработной плате - в связи с наличием вакансий и переносом отпусков на другие периоды;

по командировочным расходам - в связи с ограничениями по выездам в служебные командировки;

по расходам на семинары - в связи с переносом на другие периоды;

по услугам связи - в связи с тем, что фактический расход меньше запланированного.

Отдельное мероприятие 8 - Возврат средств в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа

Общий объем финансирования мероприятия на 2023 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 5 274,1 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета предусмотрено финансирование в размере 5 274,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 0 % от плана.

По результатам выездной внеплановой проверки УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предписан возврата денежных средств в ГК - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В настоящее время срок исполнения Представления продлен до 01.08.2023. В Арбитражном суде рассматривается дело по обжалованию Департаментом данного требования.

Отдельное мероприятие 10 - Внедрение и сопровождение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ненецкого автономного округа

Общий объем финансирования мероприятия на 2023 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 4 697,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета предусмотрено финансирование в размере 578,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 490,0 тыс. рублей или 84,7 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 88,6 тыс. рублей (экономия).

В рамках мероприятия заключены:

1) Договор от 31.01.2023 № 23/2023 на оказание услуг по аттестации системы защиты государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ненецкого автономного округа на соответствие требованиям по защите информации на сумму 490,0 тыс. руб. Цена договора сформирована из представленных потенциальными исполнителями коммерческих предложений, в результате чего она оказалась меньше запланированного финансирования.

Услуги по договору выполнены в полном объеме. Высвобожденные средства направлены на приобретение программного обеспечения в целях организации защищенного подключения внешних пользователей при проведении работ и настройки ГИС ОГОД и СУП ИСПР в 3 квартале 2023 года.

2) Государственный контракт № 0184200000623000535 от 29.05.2023 на оказание услуг по техническому сопровождению государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности НАО на сумму 2 152,5 тыс. руб.;

3) Государственный контракт № 0184200000623000645 от 30.06.2023 на приобретение модулей для развития ГИС ОГД на сумму 1 966,70 тыс. руб.

Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения».

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 372 976,0 тыс. рублей, из них 3 226,1 тысяч рублей – средства федерального бюджета. Средства местного бюджета запланированы в размере 20 876,4 тыс. рублей.

На 01.07.2023 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 185 718,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 131 219,2 тыс. рублей или 70,7 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 54 499,3 тыс. руб.

Основное мероприятие 1 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений.

Размер ассигнований в 2023 году составляет 117 384,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 3 226,1 тыс. рублей.

На 01.07.2023 бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 65 070,9 тыс. рублей. Кассовое освоение 100 % от плана.

В рамках мероприятия реализуются государственный контракт от 16.06.2022 №0184200000622000523 на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта «Многokвартирный жилой дом по ул. Хатанзейского».

Подрядчик – ООО «Опора». Стоимость работ по контракту с определена в сумме 894 745,7 тыс. руб., в том числе 11 060,4 тыс. руб. – проектирование, 883 685,3 тыс. руб. – строительство. Срок исполнения контракта – не позднее 01.12.2024.

35 жилых помещений в данном доме строятся для обеспечения детей-сирот.

На реализацию мероприятия в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 67 278, 9 тыс. руб. В отчетном периоде предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 65 070,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 65 070,8 тыс. руб. или 100% от плана.

В 2022 году подрядчику выплачен аванс в размере 30% от цены контракта - 268 423,7 тыс. руб. В отчетном периоде подписано дополнительное соглашение об увеличении аванса до 50%, дополнительно перечислено 178 949,1 тыс. руб., в том числе в рамках данного мероприятия – 65 070,8 тыс. руб.

На текущий момент проектная документация разработана, 25.05.2023 получено положительное заключение достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства.

На объекте выполнены следующие виды работ: фундаменты 1,2,3 секций - 100%, устройство перекрытий 1-3 секций - на отметке -0,375 и +2,700 - 100%, кирпичная кладка наружных и внутренних стен 1 секция - 1 и 2 этажи, 2 и 3 секции 1 этаж - 100%. Ведутся работы по устройству фундаментов 4-6 секций, кладке 3 этажа на секции 1 и кладка 2 этажа на секциях 2 и 3, по устройству лифтовой шахты 1 секции. На секциях 1-3 монтируются лестничные марши и площадки.

Кроме того, в рамках мероприятия предусмотрено приобретение квартир на территории г. Нарьян-Мар, п. Искателей. Электронные тоги признаны не состоявшимися ввиду отсутствия заявок.

В рамках мероприятия заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета № 069-09-2023-155 от 22.12.2022 на приобретение одного жилого помещения в целях создания специализированного жилищного фонда для обеспечения жильем детей-сирот. Общий объем финансирования в рамках

Соглашения 4 815,1 тыс. рублей, в том числе 3 226,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Освоение средств в отчетном периоде не предусмотрено.

Основное мероприятие 2 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда по договорам социального найма для обеспечения жилыми помещениями оленеводов и чумработниц.

Размер ассигнований в 2023 году составляет 52 963,6 тыс. рублей.

На 01.07.2023 бюджетные ассигнования предусмотрены в размере 54 963,6 тыс. рублей. Кассовое освоение 100 % от плана.

В рамках мероприятия приобретено 11 жилых помещений в с. Несь Ненецкого автономного округа. Заключены контракты:

1) 0184200000623000414 от 05.05.2023 г. на приобретение 10 жилых помещений в с. Несь, стоимость приобретения – 49 529,6 тыс. руб. Продавец - ООО «Опора».

Акт приема-передачи жилых помещений подписан 02.06.2023. Расчет с продавцом произведен в полном объеме. Квартиры зарегистрированы в собственность НАО, переданы в УИЗО НАО.

2) 0184200000623000617 от 13.06.2023 на приобретение 1 жилого помещения в с. Несь, стоимость приобретения – 5 433,9 тыс. руб. Продавец - ООО «Опора».

Акт приема-передачи жилого помещения подписан 22.06.2023. Расчет с продавцом произведен в полном объеме. Квартира зарегистрирована в собственность НАО, передана в УИЗО НАО.

Основное мероприятие 3 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования жилищного фонда на обеспечение жилыми помещениями иных категорий граждан, предусмотренных окружным и муниципальным законодательством

Размер ассигнований в 2023 году составляет 75 365,0 тыс. рублей.

На 01.07.2023 бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 37 326,6 тыс. рублей. Кассовое освоение 11 184,9 тыс. рублей или 30 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 26 141,7 тыс. рублей.

В рамках мероприятия реализуются государственные контракты:

1) от 16.06.2022 №0184200000622000523 на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Хатанзейского».

Информация о контракте и о ходе его исполнения приведена в рамках отчета по основному мероприятию 1 Подпрограммы 1.

2 жилых помещения в данном доме строятся для граждан, состоящих в органах местного самоуправления на учете нуждающихся. На реализацию контракта в рамках мероприятия в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 972,7 тыс. рублей. В отчетном периоде предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 3 842,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100% от плана.

2) от 19.05.2023 №143-П-12/2023 на выполнение работ по корректировке проектной документации и завершению строительства МКД по ул. Первомайская – Ленина.

Подрядчик – ИП Грапскис Д.А., стоимость работ - 152 262,1 тыс. рублей, в том числе проектирование – 7 578,2 тыс. рублей, строительство – 144 683,9 тыс. рублей.

Срок исполнения: проектирование – не позднее 30.09.2023, строительство – не позднее 31.08.2023.

В отчетном периоде выплачен аванс в размере 30% от стоимости контракта – 45 678,7 тыс. рублей. Выполнено обследование здания. Ведутся работы по устройству внутридомовых сетей электроснабжения, облицовке стен керамической плиткой, устройство перепланировки помещений.

5 жилых помещений в данном доме строятся для граждан, состоящих в органах местного самоуправления на учете нуждающихся. На реализацию контракта в рамках мероприятия в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 18 043,7 тыс. рублей, в том числе 7 387,0 тыс. рублей в отчетном периоде. Кассовое исполнение составило 7 342,6 тыс. руб. или 99,4% от плана.

3) от 20.06. 2023 года №143-П-13/2023 на приобретение 2 жилых помещений (ул. им. В.В Сушинского, д. 8, служебное жилье).

Продавец – ООО «ЗСК «Заполярье», стоимость приобретения - 14 418,2 тыс. руб. Срок передачи жилых помещений (квартир): не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Контракта. На отчетную дату жилые помещения заказчику не переданы.

Кроме того, запланировано приобретение иных жилых помещений в целях формирования жилищного фонда на обеспечение жилыми помещениями категорий граждан, предусмотренных окружным законодательством.

Основное мероприятие 5 - Оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма и на формирование специализированного жилищного фонда.

На реализацию мероприятия в 2023 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 125 263,1 тыс. рублей. Средства местного бюджета запланированы в размере 20 876,4 тыс. рублей.

В отчетном периоде финансирование за счет окружного бюджета предусмотрено в размере 28 357,4 тыс. руб., за счет местного бюджета 14 650,1 тыс. руб. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 0% от плана.

1) *Муниципальные район «Заполярный район» НАО».*

В рамках Соглашения о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении полномочий органов местного самоуправления, по организации строительства муниципального жилищного фонда путем строительства жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма от 29.04.2023 № 70 (с учетом дополнительного соглашения № 4 от 04.05.2023) в 2023 году предусмотрена субсидия в размере 104 093,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 12 821,5 тыс. рублей.

В отчетном периоде финансирование предусмотрено на мероприятия:

- «Строительство 4-квартирного жилого дома в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО.» в размере 7 188,2 тыс. рублей – окружной бюджет, 1 850,2 тыс. рублей – местный бюджет.

Проведены электронные аукционы (30.01.2023, 17.04.2023). Торги не состоялись в связи с отсутствием заявок. На текущую дату готовятся документы для проведения очередного аукциона.

- «Строительство 24-квартирного жилого дома в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО» с разработкой проектной документации»,

в размере 4 745,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. В целом на строительство дома в текущем году предусмотрено в окружном бюджете - 90 808,6 тыс. рублей, в местном бюджете – 9 524,4 тыс. рублей.

Муниципальный контракт от 12.09.2022 № 0184300000422000192 заключен с ООО «СМП-83» на сумму 141 299,3 тыс. рублей. Срок исполнения проектных работ – 30.04.2023, строительства - 21.12.2023. Ввиду сложной транспортной логистики у подрядчика возникли сложности по доставке необходимого оборудования на строительную площадку в целях проведения инженерно-геологических изысканий. Работы проводились с отставанием от запланированных сроков. Проектная документация находится в стадии разработки.

Также в 2023 году запланировано мероприятие «Строительство 2-х квартир жилого дома в с. Нижняя Пеша» объем финансирования за счет средств окружного бюджета 6 097,1 тыс. рублей, местного бюджета – 1 500,0 тыс. рублей.

В соответствии с положительным заключением государственной экспертизы № 83-1-1-3-023360-2023 от 03.05.2023 стоимость реализации мероприятия составляет 22 742,4 тыс. рублей. В связи с чем, разработан новый паспорт инвестиционного проекта (проходит процедуру согласования). Планируется направить заявку на увеличение финансирования и перенос средств на 2024 год.

2) Сельское поселение «Карский сельсовет» ЗР НАО».

В рамках Соглашения на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности от 28.04.2023 № 80 (с учетом дополнительного соглашения № 4 от 04.05.2023) в 2023 году предусмотрена субсидия в размере 21 169,2 тыс. рублей, средства местного бюджета – 8 054,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде финансирование предусмотрено на мероприятие «Приобретение жилых помещений в п. Усть-Кара Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО.» в размере 21 169,2 тыс. рублей. Кассовое освоение 0 %.

Исполнение мероприятия планировалось путем закупки у единственного поставщика 4-х жилых помещений. По факту выданного разрешения на ввод в эксплуатацию дома 2 жилых помещения. В связи с чем застройщик выполнил перепланировку дома в мае 2023 года и представил отчет об оценке рыночной стоимости 4-х жилых блоков заказчику 23.06.2023. Освоение средств планируется до 31.08.2023.

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа».

На 2023 год в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 969 963,5 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 207 276,9 тыс. рублей. Бюджетами муниципальных образований предусмотрено 6 650,5 тыс. рублей.

На 01.07.2023 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 324 619,9 тыс. рублей, из них 11 631,7 тыс. рублей средства федерального бюджета, за счет средств местных бюджетов - 3 988,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 267 825,7 тыс. рублей или 82,5% от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 55 794,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3 – Строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа.

Размер ассигнований в 2023 году составляет 620 630,7 тыс. рублей.

На 01.07.2023 бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 278 722,4 тыс. рублей. Кассовое освоение 233 943,5 тыс. рублей или 83,9 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 44 778,9 тыс. рублей.

Предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1) 143 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000092 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (137 участок), общая площадь не менее 6 502 кв. м). Срок исполнения – 01.11.2020, цена контракта 499 926,9 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

На реализацию мероприятия в 2023 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 159 976,6 тыс. рублей, в отчетном периоде 122 908,8 тыс. рублей. Кассовое освоение 84 987,6 тыс. рублей или 69,1 % от плана. Неосвоенный остаток – 37 921,2 тыс. рублей.

В отчетном периоде выполнен и оплачен комплекс работ по возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия). Средства освоены не в полном объеме в связи с отставанием подрядчика от графика работ.

2) Многоквартирный жилой дом по ул. Хатанзейского:

Информация о контракте от 16.06.2022 №0184200000622000523 и о ходе его исполнения приведена в рамках отчета по основному мероприятию 1 Подпрограммы 1.

103 жилых помещений в данном доме строятся для целей расселения аварийного жилого фонда. На реализацию контракта в рамках мероприятия в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 240 218,0 тыс. рублей. В отчетном периоде предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 115 566,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 110 036,0 тыс. рублей или 95,2 % от плана. Неосвоенный остаток – 5 530,3 тыс. рублей.

3) Завершение строительства МКД ул. Первомайская – Ленина:

Информация о контракте от 19.05.2023 №143-П-12/2023 и о ходе его исполнения приведена в рамках отчета по основному мероприятию 3 Подпрограммы 1.

36 жилых помещений в данном доме строятся для целей расселения аварийного жилого фонда. На реализацию контракта в рамках мероприятия в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 98 815,9 тыс. рублей. В отчетном периоде предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 39 663,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 38 336,1 тыс. рублей или 96,7 % от плана. Неосвоенный остаток – 1 327,4 тыс. рублей.

4) Приобретение жилья на вторичном и первичном рынке.

На реализацию мероприятия в 2023 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 121 129,5 тыс. руб. В отчетном периоде предусмотрено 581,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение 100% от плана.

В рамках исполнения государственного контракта 24.04.2023 №143-П-9/2023 на приобретение жилого помещения произведена частичная оплата. Основной объем финансирования произведен по региональному проекту НАО «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Стоимость приобретения – 6 100,0 тыс. руб., продавец – Гаврюшина Ю.П. Жилое помещение зарегистрировано в собственность НАО и передано в муниципальное образование. Расчет с продавцом произведен.

Основное мероприятие 4 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания, а также на выкуп жилых помещений собственников.

В рамках мероприятия в 2023 году предусмотрено предоставление:

Субсидии местным бюджетам на выкуп жилых помещений собственников в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в размере 34 007,2 тыс. рублей. Средства местного бюджета запланированы в размере 1 051,8 тыс. рублей.

На 01.07.2023 бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 8 544,8 тыс. рублей. Местный бюджет – 264,3 тыс. рублей. Кассовое освоение 8 544,7 тыс. рублей или 83,9 % от плана.

1) *МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».*

Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета на выкуп жилых помещений собственников от 03.05.2023 № 84.

Произведена выплата собственникам жилых помещений, расположенных по адресам: ул. Зеленая 17А/7 на сумму 5 435,0 тыс. рублей и ул. Первомайская 2/2 на сумму 3 350,0 тыс. рублей. А также возмещений затрат по оценке жилых помещений (ул. Зеленая 17А/7, ул. Первомайская 2/2, ул. Авиаторов 30/1, ул. Ленина 26/12) на сумму 32,0 тыс. рублей.

Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания в размере 60 589,5 тыс. рублей. Средства местного бюджета запланированы в размере 1 330,8 тыс. рублей.

Финансирование из окружного бюджета на 01.07.2023 не предусмотрено.

1) *МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» ЗР НАО»*

Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета на снос аварийных домов от 02.05.2023 № 82. Субсидия на 2023 год предусмотрена в размере 17 588,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 544,0 тыс. рублей.

Запланирован снос 6 домов.

Заключены муниципальные контракты:

- № 03/2023 от 08.06.2023 года с ИМУП «Посжилкомсервис» на снос домов № 4 по пер. Газовиков, № 5 по пер. Геофизиков, №№ 14 и 16 по ул. Строителей, № 33 по ул. Тиманская, № 24 по ул. Нефтяников на сумму 12 675 672,70 рублей (ОБ – 12 295 402,5 рублей, МБ – 380 270,2 рублей). Срок исполнения 30.10.2023.

По результатам торгов образовалась экономия окружного бюджета в размере 4 913,2 тыс. рублей.

2) *МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»*

Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета на проведение мероприятий на снос аварийных домов от 10.02.2023 № 30. Субсидия на 2023 год предусмотрена в размере 37 370,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 155,8 тыс. рублей.

Запланирован снос 12 домов.

Заключены муниципальные контракты:

- № 33/2022 от 02.03.2023 с ООО «ЦСК» на снос домов № 18 по ул. Авиаторов (снесен) и № 24Б по ул. Пионерская (демонтирован выше уровня цокольного перекрытия) на сумму 598 668,0 рублей (ОБ – 580 707,65 рублей, МБ – 17 960,35 рублей). Срок исполнения 31.05.2023. Сроки нарушены в связи с отсутствием необходимой техники.

- № 016 от 03.04.2023 с ООО «ЭКОМАКС» на снос домов №№ 22, 30, 34 по ул. Южная, № 5 по ул. Явтысого на сумму 10 088 240,4 рублей (ОБ – 9 785 587,95 рублей, МБ – 302 652,45 рублей). Срок исполнения 30.09.2023. Начаты работы по демонтажу зданий и выносу газопровода.

- № 017 от 03.04.2023 с ООО «АЛЪЯНС» на снос домов № 45А по ул. Ленина (демонтирован выше уровня цокольного перекрытия), № 31 по ул. Октябрьская (не начаты работы), № 8 по ул. Пионерская (идет согласование выноса газопровода) на сумму 7 364 765,72 рублей (ОБ – 7 143 818,93 рублей, МБ – 220 946,79 рублей). Срок исполнения 30.09.2023.

06.07.2023 планируется проведение трех аукционов на снос домов № 5 по ул. Строительная, № 14 по ул. Калмыкова, № 13 по ул. Авиаторов.

3) *Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО».*

Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета на проведение мероприятий на снос аварийных домов от 15.02.2023 № 50. Субсидия на 2023 год предусмотрена в размере 5 630,4 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 75,0 тыс. рублей.

Запланирован снос 2 домов. Муниципальные контракты находятся в стадии заключения.

Основное мероприятие 6 – Создание в Ненецком автономном округе дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными.

В рамках мероприятия в 2023 году предусмотрено предоставление Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными в размере 12 413,5 тыс. рублей. На 01.07.2023 бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 12 413,5 тыс. рублей. Кассовое освоение 100 % от плана.

1) *Сельское поселение «Пешский сельсовет» ЗР НАО»*

Заключено соглашение о предоставлении субвенции от 01.02.2023 № 15. Лимиты бюджетных обязательств доведены до МО в соответствии с поступившей заявкой в полном объеме. Согласно списку граждан, компенсационную выплату планируется предоставить 2 (двум) гражданам. На отчетную дату компенсация представлена 1 гражданину в размере 4 530,4 тыс. рублей.

2) *Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО»*

Заключено соглашение о предоставлении субвенции от 20.04.2023 № 73. Лимиты бюджетных обязательств доведены до МО в соответствии с поступившей заявкой в полном объеме. Субвенция частично направлена на увеличение компенсационных выплат по ране выданным уведомлениям (624,0 тыс. рублей).

Кроме того, продолжается реализация соглашения от 06.12.2022 № 151. Сельскому поселению подтверждены возвраты в размере 59 880,6 тыс. рублей. Компенсация выплачена в полном объеме (14 чел.).

3) *МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».*

Продолжается реализация соглашения от 01.02.2022 № 13. Муниципальному образованию подтверждены возвраты в размере 99 504,9 тыс. рублей. Компенсация выплачена на сумму 44 533,5 тыс. рублей (11 чел.). В списки граждан вносятся изменения.

3) *МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей».*

Продолжается реализация соглашений от 25.08.2021 № 80 и от 15.004.2022 № 57. Муниципальному образованию подтверждены возвраты в размере 143 728,6 тыс. рублей. Компенсация выплачена на сумму 61 168,7 тыс. рублей (16 чел.). В списки граждан вносятся изменения.

Региональный проект Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

На 2023 год в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 230 307,6 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 207 276,9 тыс. рублей. Бюджетами муниципальных образований предусмотрено 229,1 тыс. рублей.

На 01.07.2023 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 12 924,2 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 11 631,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 100 % от плана.

Капитальные вложения.

На 2023 год в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 222 899,7 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 22 290,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде предусмотрено лимитов бюджетных ассигнований в размере 5 516,3 тыс. рублей, в том числе 4 964,6 тыс. рублей за счет средства федерального бюджета. Кассовое освоение 100%.

24.04.2023 заключен государственный контракт №143-П-9/2023 на приобретение жилого помещения (ул. Ленина 37/5) стоимостью 6 100,0 тыс. руб. Продавец – Гаврюшина Ю.П. Жилое помещение зарегистрировано в собственность НАО, передано в муниципальное образование. Расчет с продавцом произведен. Частично оплата проведена в рамках Основного мероприятия 3 Подпрограммы 2.

Субсидии муниципальным образованиям.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджету из окружного бюджета на выкуп жилых помещений собственников в аварийных домах от 27.04.2023 № 76. Субсидия на 2023 год предусмотрена в размере 7 407,9 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 6 667,1 тыс. рублей. Софинансирование местного бюджета – 229,1 тыс. рублей. Кассовое освоение 100 %.

Произведена выплата собственникам жилых помещений, расположенных по адресам: ул. Авиаторов 30/1 на сумму 3 756,0 тыс. рублей и ул. Ленина 26/12 на сумму 3 722,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 7 - Оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа

На реализацию мероприятия в 2023 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 12 015,0 тыс. рублей. Средства местного бюджета запланированы в размере 3 494,8 тыс. рублей.

Неосвоенный остаток 12 015,0 тыс. рублей

В отчетном периоде финансирование за счет окружного бюджета предусмотрено в размере 12 015,0 тыс. руб., за счет местного бюджета 3 494,8 тыс. руб. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 0% от плана.

1) *Сельское поселение «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО».*

В рамках Соглашения на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности от 02.05.2023 № 81 в 2023 году предусмотрена субсидия в размере 12 015,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 3 494,8 тыс. рублей.

В отчетном периоде финансирование предусмотрено в полном объеме от запланированного объема на мероприятие «Приобретение 2-квартирного жилого дома в п. Бугрино». Кассовое освоение 0 %.

26.06.2023 заключен муниципальный контракт № 1 с ИП Курленко Анатолием Григорьевичем на сумму 15 110,0 тыс. рублей. Освоение средств планируется в июле 2023 года.

Подпрограмма 3 Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства.

Размер ассигнований в 2023 году составляет 75 594,5 тыс. рублей.

На 01.07.2023 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 75 594,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение 69 735,2 тыс. рублей или 92,2 % от плана.

Неосвоенный остаток 5 859,3 тыс. рублей (экономия).

Основное мероприятие – Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков для жилищного строительства.

23.09.2022 заключен государственный контракт № 0184200000622000842 на выполнение работ по отсыпке, вертикальной планировке земельных участков и укреплению откосов в районе ул. Авиаторов. Подрядчик – АО «Ненецкая нефтяная компания». Стоимость работ по контракту определена в сумме 155 401,4 тыс. рублей. Срок исполнения – 30.12.2022 г.

На отчетную дату работы выполнены. Расчет с подрядчиком произведен. В ходе исполнения контракта сложилась экономия средств в сумме 5 859,3 тыс. руб. 06.06.2023 года подписано соглашение о расторжении контракта, на основании которого стоимость выполненных работ составила 149 542,0 тыс. руб.

Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании».

На 2023 год в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 27 649,1 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 10 810,2 тыс. рублей. Средства местного бюджета запланированы в размере 499,1 тыс. рублей.

На 01.07.2023 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 21 854,6 тыс. рублей, из них 10 810,2 тыс. рублей средства федерального бюджета. Бюджетом муниципальных образований предусмотрено 499,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 20 265,7 тыс. рублей или 92,7% от плана,

Неосвоенный остаток 1 589,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 – Меры социальной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования

Размер ассигнований в 2023 году составляет 11 514,4 тыс. рублей. На 01.07.2023 предусмотрено 3 719,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 199,4 тыс. рублей или 73,4 % от плана.

Неосвоенный остаток составил 1 520,6 тыс. рублей.

В рамках мероприятия предусмотрена реализация следующих детализированных мероприятий:

1) Меры социальной поддержки жителей Ненецкого автономного округа при кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья.

Размер ассигнований в 2023 году составляет 11 514,4 тыс. рублей. На 01.07.2023 предусмотрено 3 719,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 199,4 тыс. рублей или 73,4 % от плана.

В том числе осуществлялись:

- *Социальные выплаты на компенсацию части процентов, начисленных банком или иным юридическим лицом за пользование кредитом или займом.*

На 01.07.2023 предусмотрено 4 669,9 тыс. рублей. Кассовое освоение 3 149,4 тыс. рублей или 67,4 % от плана.

Средства не использованы в полном объеме в связи с заявительным характером выплаты и просроченной задолженностью по оплате процентов банку участниками подпрограммы, а также в связи с истечением первых 10 лет с даты заключения такого договора или полным погашением ипотечного кредита участниками подпрограммы.

В период с января 2023 года 8 участников подпрограммы досрочно погасили кредит.

- *Социальные выплаты на погашение части кредита или займа при рождении (усыновлении) ребенка.*

На 01.07.2023 предусмотрено 1 050,0 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 1 050,0 тыс. рублей или 100% от плана.

3 участника подпрограммы получили социальные выплаты на погашение части ипотечного кредита в связи с рождением ребенка.

Основное мероприятие 3 – Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

Размер бюджетных ассигнований в 2023 году составляет 16 134,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 8 192,0 тыс. рублей. На 01.07.2023 финансирование мероприятия предусмотрено в размере 16 134,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 10 810,2 тыс. рублей. За счет средств местных бюджетов предусмотрено 499,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 16 066,3 тыс. рублей или 99,6% от плана, в том числе за счет

средств федерального бюджета 10 764,5 тыс. рублей. За счет средств местных бюджетов освоено 497,1 тыс. рублей.

В рамках мероприятия предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам следующих муниципальных образований:

1) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в размере 11 671,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 7 774,6 тыс. рублей. В местном бюджете – 361,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 11 603,6 тыс. рублей или 99,4 % от плана. Местный бюджет освоен в размере 358,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде выдано 5 свидетельств (3 семьи приобрели готовое жилье, 2 семьи направили социальные выплаты на строительство дома).

2) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» в размере 4 462,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2 990,0 тыс. рублей. В местном бюджете – 138,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 100% от плана. Местный бюджет освоен в размере 138,2 тыс. рублей.

В отчетном периоде выдано 2 свидетельства (приобрели готовое жилье).

Подпрограмма 6 «Социальная поддержка на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности».

Размер ассигнований в 2023 году составляет 28 363,2 тыс. рублей. На 01.07.2023 финансирование в окружном бюджете предусмотрено в размере 27 958,8 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрены внебюджетные источники в размере 11 722,4 тыс. рублей. Кассовое освоение окружного бюджета составило 27 162,9 тыс. рублей или 97,2% от плана.

Неосвоенный остаток составил 795,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 «Строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов»

В рамках мероприятия предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Социальные выплаты жителям сельской местности на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов».

Размер ассигнований в 2023 году составляет 27 352,2 тыс. рублей. Средства иных источников 11 722,4 тыс. рублей. На 01.07.2023 в окружном бюджете предусмотрено 27 352,2 тыс. рублей. Внебюджетные источники предусмотрены в размере 11 722,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 26 641,3 тыс. рублей или 97,4% от плана.

Неосвоенный остаток составил 710,9 тыс. рублей. Неисполнение связано с заявительным характером выплаты.

Социальные выплаты получили 12 участникам подпрограммы.

Основное мероприятие 3 «Компенсация части затрат по газификации индивидуальных жилых домов гражданам, проживающим в Ненецком автономном округе»

В рамках мероприятия предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Компенсация части затрат, связанных с газификацией индивидуального жилого дома».

Размер ассигнований в 2023 году составляет 1 011,0 тыс. рублей. На 01.07.2023 предусмотрено 606,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 521,6 тыс. рублей или 86 % от плана.

Неисполнение связано с заявительным характером выплаты.

Подпрограмма 8 «Повышение доступности жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе».

Размер ассигнований в 2023 году составляет 34 486,0 тыс. рублей. На 01.07.2023 финансирование предусмотрено в размере 17 248,0 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 15 454,0 тыс. рублей или 89,6 % от плана.


Основное мероприятие 1 – Возмещения недополученных доходов кредитных организаций.

В рамках основного мероприятия предусмотрено предоставление *Субсидии кредитным организациям в целях возмещения недополученных доходов в части процентов, начисленных кредитором за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья в Ненецком автономном округе.*

В соответствии с законом об окружном бюджете на 2023 год предусмотрено финансирование в размере 34 486,0 тыс. рублей. На 01.07.2022 - в размере 17 248,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 15 454,0 тыс. рублей или 89,6 % от плана.

В целях реализации подпрограммы между Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа и акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» заключено соглашение на 2023 год о предоставлении субсидий в целях возмещения банку недополученных доходов. Соглашением не предусмотрена выдача банком в 2023 году новых жилищных кредитов с применением пониженной процентной ставки. Бюджетные ассигнования направлены на возмещение акционерному обществу «Московский Индустриальный банк» недополученных доходов по жилищным кредитам, выданным банком в 2015-2019 годах. Выплачены субсидии за декабрь 2022 года, январь и май 2023 года.

Руководитель Департамента



А.Ю. Фролов

Отчет
о реализации государственной программы Ненецкого автономного округа
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"
за II квартал 2023 год

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)	
			План						Кассовое исполнение						За счет всех источников (гр.10/4)	За счет ОБ (гр.11/5)
			Всего	ОБ всего <1>	в т.ч.		МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.		МБ	ИИ		
					ОБ (без ФБ)	ФБ					ОБ (без ФБ)	ФБ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Всего по государственной программе	ДС и ЖКХ НАО	944 915,0	914 055,1	891 613,2	22 441,9	19 137,5	11 722,4	747 788,4	735 380,2	712 984,0	22 396,2	990,5	11 417,7	79,1%	80,5%
01. янв	в том числе: всего по региональным проектам, реализуемым в рамках госпрограммы (подпрограмм)	х	13 153,3	12 924,2	1 292,5	11 631,7	229,1	0,0	13 153,2	12 924,1	1 292,4	11 631,7	229,1	0,0	100,0%	100,0%
2	Отдельное мероприятие 1 -Реализация государственных программ в области строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства	ДС и ЖКХ НАО	195 300,2	195 300,2	195 300,2	0,0	0,0	0,0	145 400,1	145 400,1	145 400,1	0,0	0,0	0,0	74,4%	74,4%
3	Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	146,3	146,3	146,3	0,0	0,0	0,0	146,3	146,3	146,3	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
4	Отдельное мероприятие 5 - Разработка территориальных сметных нормативов строительства	ДС и ЖКХ НАО	1 975,2	1 975,2	1 975,2	0,0	0,0	0,0	1 975,2	1 975,2	1 975,2	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
5	Отдельное мероприятие 7 - Реализация государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта	ДС и ЖКХ НАО	57 786,4	57 786,4	57 786,4	0,0	0,0	0,0	55 706,0	55 706,0	55 706,0	0,0	0,0	0,0	96,4%	96,4%
6	Отдельное мероприятие 8 - Возврат средств в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	5 274,1	5 274,1	5 274,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
7	Отдельное мероприятие 10 - Внедрение и сопровождение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ненецкого автономного округа	КУ НАО «НИАЦ»	578,6	578,6	578,6	0,0	0,0	0,0	490,0	490,0	490,0	0,0	0,0	0,0	84,7%	84,7%


N п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)	
			План						Кассовое исполнение							
			Всего	ОБ всего <1>	в т.ч.		МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.		МБ	ИИ	За счет всех источников (гр.10/4)	За счет ОБ (гр.11/5)
					ОБ (без ФБ)	ФБ					ОБ (без ФБ)	ФБ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Подпрограмма 2 - Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа	ДС и ЖКХ НАО	328 608,1	324 619,9	312 988,2	11 631,7	3 988,2	0,0	268 319,1	267 825,7	256 194,0	11 631,7	493,4	0,0	81,7%	82,5%
9.1.	Основное мероприятие 3 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа	КУ НАО "ЦСЗ"	278 722,4	278 722,4	278 722,4	0,0	0,0	0,0	233 943,5	233 943,5	233 943,5	0,0	0,0	0,0	83,9%	83,9%
9.1.1	Приобретение жилых помещений, в том числе путём участия в долевом строительстве:	КУ НАО "ЦСЗ"	123 492,6	123 492,6	123 492,6	0,0	0,0	0,0	85 571,4	85 571,4	85 571,4	0,0	0,0	0,0	69,3%	69,3%
9.1.1.1	143 жилых помещений в районе ул. Авиаторов на территории г. Нарьян-Мар	КУ НАО "ЦСЗ"	122 908,8	122 908,8	122 908,8	0,0	0,0	0,0	84 987,6	84 987,6	84 987,6	0,0	0,0	0,0	69,1%	69,1%
9.1.1.2	Вторичный рынок жилья	КУ НАО "ЦСЗ"	583,8	583,8	583,8	0,0	0,0	0,0	583,8	583,8	583,8	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
9.1.2	Многоквартирный жилой дом по ул. Хатанзейского	КУ НАО "ЦСЗ"	115 566,3	115 566,3	115 566,3	0,0	0,0	0,0	110 036,0	110 036,0	110 036,0	0,0	0,0	0,0	95,2%	95,2%
9.1.3	Завершение строительства МКД ул. Первомайская- Ленина	КУ НАО "ЦСЗ"	39 663,5	39 663,5	39 663,5	0,0	0,0	0,0	38 336,1	38 336,1	38 336,1	0,0	0,0	0,0	96,7%	96,7%
9.2	Основное мероприятие 4 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания, а также на выкуп жилых помещений собственников	Администрации МО НАО	8 809,1	8 544,8	8 544,8	0,0	264,3	0,0	8 809,0	8 544,7	8 544,7	0,0	264,3	0,0	0,0%	0,0%
9.2.1	Субсидии местным бюджетам на выкуп жилых помещений собственников в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации	Администрации МО НАО	8 809,1	8 544,8	8 544,8	0,0	264,3	0,0	8 809,0	8 544,7	8 544,7	0,0	264,3	0,0	100,0%	100,0%
9.2.2	Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания	Администрации МО НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
9.3	Основное мероприятие 6 – Создание в Ненецком автономном округе дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными	Администрации МО НАО	12 413,5	12 413,5	12 413,5	0,0	0,0	0,0	12 413,4	12 413,4	12 413,4	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%

N п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)	
			План						Кассовое исполнение							
			Всего	ОБ всего <1>	в т.ч.		МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.		МБ	ИИ	За счет всех источников (гр.10/4)	За счет ОБ (гр.11/5)
					ОБ (без ФБ)	ФБ					ОБ (без ФБ)	ФБ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.3.1	Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными	Администрации МО НАО	12 413,5	12 413,5	12 413,5	0,0	0,0	0,0	12 413,4	12 413,4	12 413,4	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
9.3.1.1	Предоставление субвенций из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету Сельского поселения "Пешский сельсовет" ЗР НАО	Сельского поселения "Пешский сельсовет" ЗР НАО	7 993,0	7 993,0	7 993,0	0,0	0,0	0,0	7 992,9	7 992,9	7 992,9	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
9.3.1.2	Предоставление субвенций из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО	Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО	4 420,5	4 420,5	4 420,5	0,0	0,0	0,0	4 420,5	4 420,5	4 420,5	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
9.4	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	Х	13 153,3	12 924,2	1 292,5	11 631,7	229,1	0,0	13 153,2	12 924,1	1 292,4	11 631,7	229,1	0,0	100,0%	100,0%
9.4.1	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств окружного бюджета	КУ НАО "ЦСЗ", Администрации МО	13 153,3	12 924,2	1 292,5	11 631,7	229,1	0,0	13 153,2	12 924,1	1 292,4	11 631,7	229,1	0,0	100,0%	100,0%
9.4.1.1	Капитальные вложения	КУ НАО "ЦСЗ"	5 516,3	5 516,3	551,7	4 964,6	0,0	0,0	5 516,2	5 516,2	551,6	4 964,6	0,0	0,0	100,0%	100,0%
9.4.1.2	Субсидии муниципальным образованиям	Администрации МО	7 637,0	7 407,9	740,8	6 667,1	229,1	0,0	7 637,0	7 407,9	740,8	6 667,1	229,1	0,0	100,0%	100,0%
9.4.1.2.2	Субсидии МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	МО «Город Нарьян-Мар»	7 637,0	7 407,9	740,8	6 667,1	229,1	0,0	7 637,0	7 407,9	740,8	6 667,1	229,1	0,0	100,0%	100,0%
9.5	Основное мероприятие 7 - Оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа	КУ НАО "ЦСЗ"	15 509,8	12 015,0	12 015,0	0,0	3 494,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
9.5.1	Субсидии Сельскому поселению "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО	Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО	15 509,8	12 015,0	12 015,0	0,0	3 494,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

N п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)	
			План						Кассовое исполнение						За счет всех источников (гр.10/4)	За счет ОБ (гр.11/5)
			Всего	ОБ всего <1>	в т.ч.		МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.		МБ	ИИ		
					ОБ (без ФБ)	ФБ					ОБ (без ФБ)	ФБ				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
10	Подпрограмма 3 - Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства	КУ НАО "ЦСЗ"	75 594,5	75 594,5	75 594,5	0,0	0,0	0,0	69 735,2	69 735,2	69 735,2	0,0	0,0	0,0	92,2%	92,2%
10.1	Основное мероприятие 1 - Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков для жилищного строительства	КУ НАО "ЦСЗ"	75 594,5	75 594,5	75 594,5	0,0	0,0	0,0	69 735,2	69 735,2	69 735,2	0,0	0,0	0,0	92,2%	92,2%
11	Подпрограмма 5 - Социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании	ДЗТ и СЗН НАО	22 353,8	21 854,6	11 044,4	10 810,2	499,2	0,0	20 762,8	20 265,7	9 501,2	10 764,5	497,1	0,0	92,9%	92,7%
11.1	Основное мероприятие 1 - Меры социальной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования	ГКУ НАО "ОСЗН"	5 719,9	5 719,9	5 719,9	0,0	0,0	0,0	4 199,4	4 199,4	4 199,4	0,0	0,0	0,0	73,4%	73,4%
11.1.1	Меры социальной поддержки жителей Ненецкого автономного округа при кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья	ГКУ НАО "ОСЗН"	5 719,9	5 719,9	5 719,9	0,0	0,0	0,0	4 199,4	4 199,4	4 199,4	0,0	0,0	0,0	73,4%	73,4%
11.2	Основное мероприятие 3 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	Администрация МО НАО	16 633,9	16 134,7	5 324,5	10 810,2	499,2	0,0	16 563,4	16 066,3	5 301,8	10 764,5	497,1	0,0	99,6%	99,6%
13	Подпрограмма 6 - Социальная поддержка на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности	ДЗТ и СЗН НАО	39 681,2	27 958,8	27 958,8	0,0	0,0	11 722,4	38 580,6	27 162,9	27 162,9	0,0	0,0	11 417,7	97,2%	97,2%
13.1	Основное мероприятие 1 "Строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов"	ГКУ НАО "ОСЗН"	39 074,6	27 352,2	27 352,2	0,0	0,0	11 722,4	38 059,0	26 641,3	26 641,3	0,0	0,0	11 417,7	97,4%	97,4%
13.1.1	Социальные выплаты жителям сельской местности на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов	ГКУ НАО "ОСЗН"	39 074,6	27 352,2	27 352,2	0,0	0,0	11 722,4	38 059,0	26 641,3	26 641,3	0,0	0,0	11 417,7	97,4%	97,4%
13.2	Основное мероприятие 3 "Компенсация части затрат по газификации индивидуальных жилых домов гражданам, проживающим в Ненецком автономном округе"	ГКУ НАО "ОСЗН"	606,6	606,6	606,6	0,0	0,0	0,0	521,6	521,6	521,6	0,0	0,0	0,0	86,0%	86,0%
13.2.1	Компенсация части затрат, связанных с газификацией индивидуального жилого дома	ГКУ НАО "ОСЗН"	606,6	606,6	606,6	0,0	0,0	0,0	521,6	521,6	521,6	0,0	0,0	0,0	86,0%	86,0%
14	Подпрограмма 8 - Повышение доступности жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	17 248,0	17 248,0	17 248,0	0,0	0,0	0,0	15 454,0	15 454,0	15 454,0	0,0	0,0	0,0	89,6%	89,6%

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)	
			План						Кассовое исполнение						За счет всех источников (гр.10/4)	За счет ОБ (гр.11/5)
			Всего	ОБ всего <1>	в т.ч.		МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.		МБ	ИИ		
					ОБ (без ФБ)	ФБ					ОБ (без ФБ)	ФБ				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
14.1	Основное мероприятие 1 – Возмещение недополученных доходов кредитных организаций	ДФЭ НАО	17 248,0	17 248,0	17 248,0	0,0	0,0	0,0	15 454,0	15 454,0	15 454,0	0,0	0,0	0,0	89,6%	89,6%
14.1.1	Субсидии кредитным организациям в целях возмещения недополученных доходов в части процентов, начисленных кредитором за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	17 248,0	17 248,0	17 248,0	0,0	0,0	0,0	15 454,0	15 454,0	15 454,0	0,0	0,0	0,0	89,6%	89,6%

Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа



А.Ю. Фролов

Исполнитель:

Соколова Е.Г. - начальник управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, тел 2-19-18, внутренний 1834