


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Департамента строительства,
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и транспорта
Ненецкого автономного округа


А.Ю. Фролов
« 27 » февраля 2024 г.

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности государственной
программы Ненецкого автономного округа
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства
Ненецкого автономного округа»
за 2023 год

Ответственный исполнитель:

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики
и транспорта Ненецкого автономного округа

Соисполнители государственной программы отсутствуют

Дата составления отчета: «10» февраля 2024 г.

Исполнитель: главный консультант отдела реализации государственных программ управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Канева Юлия Станиславовна, телефон (81853) 2-19-18, вн. телефон 1837, e-mail: yukaneva@adm-nao.ru.

Раздел 1.
Конкретные результаты (описательная часть) реализации
государственной программы в целом, а также в разрезе отдельных
мероприятий, подпрограмм и основных мероприятий, достигнутые
за 2023 год.

1.1. Сведения о приведении государственной программы за отчетный период в соответствие со сводной бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря отчетного года либо изложение причин, по которым государственная программа не приведена в такое соответствие.

В соответствии с пунктом 5 постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 01.08.2023 № 225-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа» внесение изменений не допускается.

1.2. Результаты использования бюджетных ассигнований по источникам финансирования, сопоставление плановых и фактических значений (при наличии отклонений с указанием причин отклонений).

Общий объем финансирования государственной программы, запланированный на 2023 год, составил 2 827 338,9 тыс. рублей в том числе:

за счет средств окружного бюджета – 2 754 133,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 107 525,7 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов муниципальных образований – 17 304,2 тыс. рублей;

за счет средств иных источников – 55 901,3 тыс. рублей.

По итогам 2023 года кассовое исполнение за счет всех источников составило 2 599 885,8 тыс. рублей или 92,0 %, в том числе:

за счет средств окружного бюджета – 2 530 169,0 тыс. рублей или 91,9 %, из них за счет средств федерального бюджета 105 544,5 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов муниципальных образований – 16 701,2 тыс. рублей или 96,5 %;

за счет средств иных источников – 53 015,6 тыс. рублей или 94,8 %.

Неосвоенный остаток окружного бюджета составил 223 964,4 тыс. рублей.

В рамках Программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Подпрограмма 1 - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 129 226,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 20 700 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета 4 566,9 тыс. рублей, за счет средств иных источников 8 266,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение окружного бюджета составило 125 915,6 тыс. рублей или 97,4 %, в том числе за счет средств федерального бюджета – 18 718,8 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета – 4 560,4 тыс. рублей, за счет средств иных источников – 8 264,3 тыс. рублей. Неосвоенный остаток окружного бюджета составил 3 311,3 тыс. рублей

Основное мероприятие 1 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период»

В 2023 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 92 445,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 3 461,8 тыс. рублей, иные источники – 8 266,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 92 243,5 тыс. рублей или 99,8 %. За счет средств местного бюджета – 3 455,3 тыс. рублей, за счет средств иных источников – 8 264,3 тыс. рублей. Неосвоенный остаток окружного бюджета составил 202,3 тыс. рублей.

В составе основного мероприятия предусмотрены следующие мероприятия:

1) Субсидия в целях возмещения затрат, связанных с оценкой технического состояния газотурбинного двигателя

В 2023 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 549,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 549,2 тыс. рублей или 100 %.

Заклучено соглашение от 14.12.2023 № 143 о предоставлении из окружного бюджета государственной преференции в форме субсидии государственному унитарному предприятию Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марская электростанция» в целях возмещения затрат, связанных с оценкой технического состояния газотурбинного двигателя в 2023 году на сумму 549,2 тыс. рублей. Заключен договор оказания услуг между ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» и ООО «ОДК Инжиниринг» № 441-2023-УК/ОДКИ/402/2023 от 03.10.2023. Мероприятие выполнено и оплачено.

2) Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период

В 2023 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 1021,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1021,0 тыс. рублей или 100 %.

Заклучено соглашение о предоставлении из окружного бюджета в 2023 году субсидии государственному унитарному предприятию Ненецкого автономного округа «Ненецкая коммунальная компания» на финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период от 06.06.2023 № 97 на сумму 1021,0 тыс. рублей.

Субсидия предоставлена на реализацию следующих мероприятий:

- *Капитальный ремонт газопровода высокого давления с демонтажом газового колодца по ул. Ненецкой в г. Нарьян-Маре*

Объем бюджетных ассигнований по данному мероприятию, предусмотренный в окружном бюджете на 2023 год, составляет 265,3 тыс. рублей, иные источники – 0,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 года кассовое исполнение окружного бюджета по данному мероприятию составляет 265,3 тыс. рублей – 100 %. Мероприятие выполнено и оплачено.

- *Капитальный ремонт газопровода высокого и низкого давлений с демонтажом газового колодца по ул. Ненецкой в г. Нарьян-Маре*

Объем бюджетных ассигнований по данному мероприятию, предусмотренный в окружном бюджете на 2023 год, составляет 755,7 тыс. рублей, иные источники – 0,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 года кассовое исполнение окружного бюджета по данному мероприятию составляет 755,7 тыс. рублей – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

3) Субсидии на организацию в границах поселений, городского округа электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду

В 2023 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 90 875,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 3 461,8 тыс. рублей, иные источники – 8 266,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 90 673,3 тыс. рублей или 99,8 %, за счет средств местного бюджета – 3 455,3 тыс. рублей, за счет средств иных источников – 8 264,3 тыс. рублей. Неосвоенный остаток окружного бюджета составил 202,2 тыс. рублей.

В том числе, представлены субсидии следующим муниципальным образованиям:

1. МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В 2023 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 14 455,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 447,1 тыс. рублей, иные источники – 318,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 14 253,0 тыс. рублей или 98,6 % от лимита отчетного периода, за счет средств местного бюджета – 440,8 тыс. рублей, иные источники – 316,6 тыс. рублей. Экономия составила – 2,0 тыс. рублей.

Заключено соглашение от 09.02.2023 № 28 (с учетом дополнительного соглашения от 19.12.2023 № 147) о предоставлении в 2023 году субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования. Соглашением предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- *Капитальный ремонт «Энергоснабжение котельной №3, по адресу ул. Выучейского, д. 25, г. Нарьян-Мар, НАО»*

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2023 год, составляет 4 157,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 128,6 тыс. рублей, иные источники – 43,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 4 157,2 тыс. рублей или 100 %. В соответствии с заключенным договором №2023.34198 от 13.03.2023 с ООО «Строймонтаж» выполнены работы по техническому перевооружению ВРУ, произведена замена щитов управления силовым оборудованием и их сетей, сетей освещения, контуров заземления. Мероприятие выполнено и оплачено.

- *Капитальный ремонт «Энергоснабжение котельной №7, по адресу ул. Студенческая, д. 1А, г. Нарьян-Мар, НАО»*

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2023 год, составляет 4 073,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 126,0 тыс. рублей, иные источники – 42,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 4 073,0 тыс. рублей или 100 %. В соответствии с заключенным договором №2023.33761 от 13.03.2023 с ООО «Строймонтаж» выполнены работы по техническому перевооружению ВРУ, произведена замена щитов управления силовым оборудованием и их сетей, сетей освещения, контуров заземления. Мероприятие выполнено и оплачено.

- *Капитальный ремонт котельной № 9 Нарьян-Марского МУ ПOK и ТС за счет замены котла ПКН № 2*

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2023 год, составляет

1 966,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 60,8 тыс. рублей, иные источники – 20,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 966,1 тыс. рублей или 100 %. Работы выполнялись МУ ПОК и ТС. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт котла № 2 котельной № 23 Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2023 год, составляет 1 653,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 51,1 тыс. рублей, иные источники – 17,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 653,0 тыс. рублей или 100 %. Работы выполнялись МУ ПОК и ТС. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 1/36 до ТК 1/18 в районе жилого дома № 17 по ул. Октябрьская

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2023 год, составляет 1 214,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 37,5 тыс. рублей, иные источники – 12,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 012,1 тыс. рублей – 83,4 % от лимита отчетного периода. Работы выполнялись МУ ПОК и ТС. Размер экономии составил – 208,3 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 202,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 6,3 тыс. рублей.

- Капитальный ремонт сети ТС, ГВС, ХВС МКД № 8 по ул. 60-лет Октября от ТК 4/1

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2023 год, составляет 689,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 21,3 тыс. рублей, иные источники – 7,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 689,0 тыс. рублей – 100 %. Работы выполнялись МУ ПОК и ТС. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт сети ХВС от ЦВУ до ВК-19 и от ЦВУ до ВК «А» в районе ВНС-1А по ул. Южная, Пионерская

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2023 год, составляет 702,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 21,8 тыс. рублей, иные источники – 175,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 702,5 тыс. рублей или 100 %. Работы выполнялись МУ ПОК и ТС. Мероприятие выполнено и оплачено.

2. МО «Муниципальный район «Заполярный район»

В 2023 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 30 003,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1 579,1 тыс. рублей, иные источники – 3 116,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 30 002,8 тыс. рублей, или 100 %, за счет местного бюджета – 1 578,9 тыс. рублей, за счет средств иных источников – 3 117,0 тыс. рублей. Экономия средств – 2,0 тыс. рублей.

Заключено соглашение от 14.02.2023 № 36 (с учетом дополнительного соглашения от 22.12.2023 № 154) о предоставлении в 2023 году субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования.

В рамках соглашения МП ЗР «Севержилкомсервис» реализовывались следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт тепловых колодцев ТК 4, ТК 5, ТК 6 и ТК 7 с заменой арматуры в п. Хорей-Вер

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2023 год, составляет 526,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 27,7 тыс. рублей, иные источники – 5,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 526,2 тыс. рублей или 100 %. Мероприятие выполнено и оплачено.

Капитальный ремонт участков тепловой сети от ТК1 до ТК3 котельной № 1 и от ТК1 до здания «Орбита» котельной № 3 в с. Тельвиска

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2023 год, составляет 1 760,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 92,7 тыс. рублей, иные источники – 18,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 760,9 тыс. рублей или 100 %. Мероприятие выполнено и оплачено.

Капитальный ремонт участка тепловой сети от ИЖД № 14 по ул. Центральная до ТК № 7 в д. Макарово

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2023 год, составляет 1 019,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 53,7 тыс. рублей, иные источники – 10,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 019,2 тыс. рублей или 100 %. Мероприятие выполнено и оплачено.

Капитальный ремонт здания ДЭС в д. Осколково

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2023 год, составляет 978,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 51,5 тыс. рублей, иные источники – 10,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 978,4 тыс. рублей или 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

Капитальный ремонт участков ЛЭП от ТП №1 до ТП № 2 и от ТП № 1 до ТП № 3 по ул. Лесная в д. Андег

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2023 год, составляет 3 321,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 174,9 тыс. рублей, иные источники – 35,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 3 321,7 тыс. рублей или 100 %. Мероприятие выполнено и оплачено.

Капитальный ремонт участков ЛЭП от ТП № 1 до ТП № 2, и от ТП № 1 до ТП № 3 в с. Оксино

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2023 год, составляет 1 099,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 57,9 тыс. рублей, иные источники – 11,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 099,6 тыс. рублей или 100 %. Мероприятие выполнено и оплачено.

Капитальный ремонт подпиточной воды с заменой накопительной емкости в котельной №1 с. Оксино

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2023 год, составляет

328,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 17,3 тыс. рублей, иные источники – 3,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 328,4 тыс. рублей или 100 %. Мероприятие выполнено и оплачено.

Капитальный ремонт котельной в п. Амдерма

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2023 год, составляет 5 367,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 282,6 тыс. рублей, иные источники – 57,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 5 367,7 тыс. рублей или 100 %. Мероприятие выполнено и оплачено.

Капитальный ремонт котельной № 1 в п. Каратайка

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2023 год, составляет 7 577,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 398,9 тыс. рублей, иные источники – 80,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 7 577,4 тыс. рублей или 100 %. Мероприятие выполнено и оплачено.

Капитальный ремонт здания котельной «Орбита» в с. Тельвиска

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2023 год, составляет 2 851,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 150,1 тыс. рублей, иные источники – 30,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 2 851,8 тыс. рублей или 100 %. Мероприятие выполнено и оплачено.

Капитальный ремонт здания центральной котельной в с. Тельвиска

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2023 год, составляет 626,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 33,0 тыс. рублей, иные источники – 6,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 626,5 тыс. рублей или 100 %. Мероприятие выполнено и оплачено.

Капитальный ремонт водозаборного сооружения и БВПУ п. Усть-Кара

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2023 год, составляет 4 545,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 238,8 тыс. рублей, иные источники – 2 846,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 4 545,0 тыс. рублей или 100 %. Мероприятие выполнено и оплачено.

3. МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»

В 2023 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 46 417,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1 435,6 тыс. рублей, иные источники – 4 830,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 46 417,5 тыс. рублей или 100 %.

Заключено соглашение от 08.02.2023 № 21 (с учетом дополнительного соглашения от 18.09.2023 № 122) о предоставлении в 2023 году субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования. Работы выполнены ИМУП «Посжилкомсервис» (хозяйственным способом). Соглашением предусмотрена реализация следующих мероприятий:

*Капитальный ремонт водопровода от водозабора «Захребетная курья»:
ВК № В1- ВК № В5*

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2023 год, составляет 26 803,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 829,0 тыс. рублей, иные

источники – 3 537,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 26 803,7 тыс. рублей или 100 %. Мероприятие выполнено и оплачено.

Капитальный ремонт участка трассы «Старый поселок»: Котельная № 1 - ТК № С1/1 - ТК № С1

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2023 год, составляет 2 946,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 91,1 тыс. рублей, иные источники – 68,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 2 946,6 тыс. рублей или 100 %. Мероприятие выполнено и оплачено.

Капитальный ремонт участка трассы «Факельская линия»: ТК № Ф36 - ТК № Ф38 - ТК № Ф39

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2023 год, составляет 2 287,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 70,8 тыс. рублей, иные источники – 53,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 2 287,8 тыс. рублей или 100 %. Мероприятие выполнено и оплачено.

Капитальный ремонт участка трассы «Школьная линия»: ТК № Ш22 - ТК № Ш26 - ТК № Ш32

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2023 год, составляет 1 837,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 56,8 тыс. рублей, иные источники – 42,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 837,3 тыс. рублей или 100 %. Мероприятие выполнено и оплачено.

Капитальный ремонт тепловых колодцев п. Искателей (10 шт.)

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2023 год, составляет 6 065,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 187,6 тыс. рублей, иные источники – 140,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 6 065,0 тыс. рублей или 100 %. Мероприятие выполнено и оплачено.

Капитальный ремонт котельной № 3 п. Искателей - замена котлов (2 ед.)

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2023 год, составляет 6 477,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 200,3 тыс. рублей, иные источники – 988,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 6 477,1 тыс. рублей или 100 %. Мероприятие выполнено и оплачено.

Основное мероприятие «Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Ненецкого автономного округа на 2023 – 2027 годы».

Общий объем финансирования в 2023 году составил 36 781,1 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 16 081,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета 20 700, 0 тыс. рублей, средства местного бюджета 1 105,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 34 777,2 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета 14 953,3 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 18 718,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1 105,1 тыс. рублей. Экономия по итогам выполненных работ составила 3 109,0 тыс. рублей.

Администрацией Ненецкого автономного округа заключен договор от 22.12.2023 № 52/МКИ с ППК «Фонд развития территорий» о предоставлении финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

В рамках реализации региональной программы в 2023 году заключено соглашение от 15.09.2023 № 120 о предоставлении в 2023 – 2025 годах субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» реализовано мероприятие «Реконструкция наружного водовода в две нитки от ВК-82 перекресток улиц Пионерская и Ленина до ВК-53 район жилого дома №5 по ул. Ленина». Контракт на проведение строительных работ заключен между участником программы МУ ПОК и ТС и ИП Акопян Э.А. 03.04.2023. Срок исполнения – 30.11.2023. Цена контракта 37 054,7 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в установленный срок.

По итогам реализации работ произведена реконструкция участка сети общей протяженностью 988 метров в однострубно́м исчислении.

Подпрограмма 2 - Обеспечение доступности коммунальных услуг.

В 2023 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 2 066 983,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 993 351,2 тыс. рублей – 96,4 %. Неиспользованный остаток – 75 632,6 тыс. рублей.

За 2023 год в соответствии с заключенными соглашениями организациям жилищно-коммунального комплекса Ненецкого автономного округа из окружного бюджета в полном объеме возмещены недополученные доходы, возникающие в результате государственного регулирования цен (тарифов) на поставляемые коммунальные ресурсы и услуги: электрическую энергию, тепловую энергию, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, снабжение населения твердым топливом и на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с фактическими объемами предоставленных коммунальных ресурсов и услуг.

Количество получателей субсидии составило:

- в сфере электроснабжения - 2;
- в сфере теплоснабжения: на тепловую энергию, теплоноситель – 4,
- в сфере водоснабжения и водоотведения - 8;
- в сфере снабжения населения твердым топливом – 1;
- в сфере предоставления услуг региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами – 2.

Основное мероприятие 1 «Государственная поддержка организаций жилищно-коммунального комплекса предоставляющих коммунальные ресурсы с учетом предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»

В 2023 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 2 066 983,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 993 351,2 тыс. рублей или 96,4 %.

В составе основного мероприятия предусмотрены следующие мероприятия:

1) «Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на электроэнергию, реализуемую населению, потребителям, приравненным к населению, прочим потребителям на территории Ненецкого автономного округа»

В 2023 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 890 465,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 885 697,6 тыс. рублей или 99,5 %.

Субсидии предоставлялись: МП ЗР «Севержилкомсервис», ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция».

Предоставление субсидии носит заявительный характер. Экономия по мероприятию составила 4 767,4 тыс. рублей.

2) «Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, теплоноситель, реализуемые населению, потребителям, приравненным к населению, на территории Ненецкого автономного округа»

В 2023 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 440 603,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 413 040,7 тыс. рублей или 93,7 %.

В 2023 году субсидии предоставлялись: МП ЗР «Севержилкомсервис», Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС, ИМУП «Посжилкомсервис».

Предоставление субсидии носит заявительный характер. Экономия по мероприятию составила 27 563,2 тыс. рублей.

3) «Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на горячую, холодную воду (включая подвоз холодной воды), водоотведение (включая очистку сточных вод, поступающих децентрализованно), транспортировку сточных вод для населения, потребителей, приравненных к населению, на территории Ненецкого автономного округа»

В 2023 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 148 809,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 143 719,6 тыс. рублей или 96,6 %.

В 2023 году субсидии предоставлялись: МУП «Коммунальщик», МО «Приморско-Куйский сельсовет», МКП «Север», МКП «Пустозерское», МКП «Энергия», Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС, ИМУП «Посжилкомсервис», МП ЗР «Севержилкомсервис».

Предоставление субсидии носит заявительный характер. Экономия по мероприятию составила 5 090,3 тыс. рублей.

4) «Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов), на твердое топливо, реализуемое населению на территории Ненецкого автономного округа»

В 2023 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 324 815,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 291 954,0 тыс. рублей или 89,9 %.

В 2023 году субсидия предоставлялась МП ЗР «Севержилкомсервис».

Предоставление субсидии носит заявительный характер. Экономия по мероприятию составила 32 861,7 тыс. рублей.

5) «Субсидии юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами для населения, потребителей, заключающих договоры на оказание услуг»

по обращению с твердыми коммунальными отходами для оказания услуг населению, на территории Ненецкого автономного округа

В 2023 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 258 902,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 255 572,2 тыс. рублей или 98,7 %.

В 2023 году субсидии предоставлялись: МП ЗР «Севержилкомсервис», МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию».

Предоставление субсидии носит заявительный характер. Экономия по мероприятию 3 330,0 тыс. рублей.

б) «Гранты в форме субсидии некоммерческим организациям на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность), поставляемую населению, потребителям, приравненным к населению, на территории Ненецкого автономного округа»

В 2023 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 3 019,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 3 018,2 тыс. рублей или 100 %.

В 2023 году субсидия предоставлялась ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ.

Предоставление субсидии носит заявительный характер. Экономия по мероприятию составила 1,0 тыс. рублей.

7) «Гранты в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) в сфере холодного водоснабжения»

В 2023 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 367,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 348,9 тыс. рублей или 94,8 %.

В 2023 году субсидия предоставлялась ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ.

Предоставление субсидии носит заявительный характер. Экономия по мероприятию составила 19,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 - Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 205 803,5 тыс. рублей, за счет средств иных источников – 47 635,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 147 284,6 тыс. рублей или 71,6 %, за счет средств иных источников 44 751,3 тыс. рублей. Неиспользованный остаток – 58 518,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ненецкого автономного округа»

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 205 803,5 тыс. рублей, за счет средств иных источников 47 635,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 147 284,6 тыс. рублей или 71,6 %, за счет средств иных источников 44 751,3 тыс. рублей. Неосвоенный остаток окружных средств составил 58 518,9 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия предусмотрено:

1) Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств окружного бюджета

В 2023 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 179 367,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 120 848,8 тыс. рублей или 67,4 %. Неосвоенный остаток составил 58 518,9 тыс. рублей. Экономия средств образовалась по итогам заключения контрактов с подрядчиками, по итогам подписания актов выполненных работ.

2) Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств собственников

Реализация мероприятия предусмотрена за счет средства иных источников. На 2023 год финансирование предусмотрено в размере 47 635,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 44 751,3 тыс. рублей или 93,9 %.

В рамках исполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, на 2023-2025 годы, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.07.2022 № 192-п отремонтировано 14 многоквартирных домов:

- г. Нарьян-Мар, пер. Заполярный, д. 2;
- г. Нарьян-Мар, пер. Заполярный, д. 3;
- г. Нарьян-Мар, пер. Северный, д. 9;
- г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 24;
- г. Нарьян-Мар, ул. имени 60-летия СССР, д. 9;
- г. Нарьян-Мар, ул. имени В.И. Ленина, д. 27, корп. А;
- г. Нарьян-Мар, ул. имени В.И. Ленина, д. 33;
- г. Нарьян-Мар, ул. имени В.И. Ленина, д. 46;
- г. Нарьян-Мар, ул. имени Тыко-Вылко, д. 2;
- г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 12, корп. А;
- п. Искателей, ул. Первомайская, д. 17, корп. Б;
- п. Искателей, ул. Губкина, д. 20;
- п. Искателей, ул. Монтажников, д. 4, корп. Б;
- с. Ома, ул. Школьная, д. 20.

Общая площадь многоквартирных домов составляет 22,55 тыс. квадратных метров, в которых проживает 366 семей, 0,83 тыс. человек.

3) «Имущественный взнос в целях обеспечения деятельности некоммерческой организации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»

В 2023 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 26 435,80 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 26 435,80 тыс. рублей или 100%.

Указанные денежные средства перечислены в рамках заключенного соглашения от 19.01.2023 № 7. Субсидия предоставлена на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, а также на реализацию иных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Фонда.

Размер субсидии рассчитывался на основании сметы административно-хозяйственных расходов Фонда, включающей затраты на оплату труда сотрудников и отчисления на социальные нужды, оплату льготного проезда,

расходы на служебные командировки, расходы на оплату информационных, аудиторских, консультационных услуг, услуг связи, налоги и сборы, приобретение расходных материалов. Смета административно-хозяйственных расходов Фонда ежегодно утверждается Наблюдательным советом Фонда – высшим коллегиальным органом управления Фонда.

Подпрограмма 4 - Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 64 358,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 4 962,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 64 096,2 тыс. рублей или 99,6 %. Неиспользованный остаток – 262,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 «Создание объектов накопления и размещения твёрдых коммунальных отходов».

В соответствии с кассовым планом по расходам окружного бюджета за 2023 год финансирование составило 69 320,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета в сумме 64 358,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 4 962,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 64 096,2 тыс. рублей или 99,6 % от лимита отчетного периода. За счет средств местного бюджета – 4 954,2 тыс. рублей.

В рамках мероприятия предоставлена субсидии из окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов следующим муниципальным образованиям:

1. МО «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа (далее – МО).

Заключено соглашение № 29 от 10.02.2023 (с учетом дополнительных соглашений № 1 от 24.04.2023 рег. № 74; № 2 от 05.10.2023 рег. № 129).

На 2023 год в рамках соглашения предусмотрено финансирование 46 963,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 42 671,7 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 4 291,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 46 963,2 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 42 671,7 тыс. рублей или 100%, за счет местного бюджета – 4 291,5 тыс. рублей.

В целях исполнения мероприятий заключены контракты:

- МКУ ЗР «Северное» заключен муниципальный контракт №0184300000422000253 от 31.01.23 с ИП Коткин Николай Владимирович. Цена контракта 12 600, 0 тыс. рублей, срок исполнения 20.11.2023. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- МКУ ЗР «Северное» заключен муниципальный контракт №184300000422000215 от 31.10.2022 с ИП Коткин Николай Владимирович. Цена контракта 19 900,0 тыс. рублей, срок исполнения 20.11.2023. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- МКУ ЗР «Северное» заключен муниципальный контракт №0184300000423000056 от 02.05.2023 с подрядчиком МП ЗР «Севержилкомсервис».

Стоимость работ по контракту составляет 563,2 тыс. рублей. Срок исполнения 29.09.2023. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- МКУ ЗР «Северное» заключен муниципальный контракт №0184300000422000232 от 30.12.22 с ИП Коткин Николай Владимирович. Цена контракта 13 900,0 тыс. рублей. Срок исполнения 20.11.2023. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

В результате созданы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в п. Харута, п. Хорей Вер, с. Нижняя Пеша, с. Ома, п. Индига, д. Кия, п. Каратайка, п. Усть-Кара.

2. МО «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа.

Заключено соглашение № 22 от 09.02.2023 (с учетом дополнительного соглашения №1 от 03.05.2023 рег. № 85; №2 от 30.08.2023 рег. № 114; №3 от 17.10.2023 рег. № 130).

На 2023 год в рамках соглашения предусмотрено финансирование 22 357,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета - 21 686,8 тыс. рублей или 97%, за счет средств местного бюджета – 670,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 22 0857,2 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 21 424,5 тыс. рублей или 98,8%, за счет местного бюджета – 662,7 тыс. рублей.

В целях исполнения мероприятий заключены контракты:

- заключен муниципальный контракт № 0184300000523000004 от 13.03.2023. Подрядчик - ООО «Экобин». Срок исполнения муниципального контракта - 31.05.2023 года.

- заключен муниципальный контракт № 0184300000523000018 от 26.09.2023. Подрядчик - ООО «Экобин». Срок исполнения муниципального контракта - 30.10.2023 года.

- заключен муниципальный контракт № 0184300000523000015 от 07.07.2023. Подрядчик - ООО «ЛидерСтрой». Срок исполнения муниципального контракта до 20.09.2023 года.

- заключен муниципальный контракт № 184300000523000019 от 27.10.2023. Подрядчик – ИП Хамидов Зариф Абдулложонович. Срок исполнения муниципального контракта - 15.12.2023.

- заключен муниципальный контракт № 0184300000523000015 от 07.07.2023. Подрядчик – ООО «ЛидерСтрой». Срок исполнения муниципального контракта -20.09.2023.

- заключен муниципальный контракт № 184300000523000019 от 27.10.2023. Подрядчик – ИП Хамидов Зариф Абдулложонович. Срок исполнения муниципального контракта до 15.12.2023.

В рамках исполнения контрактов выполнены мероприятия по приобретению контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, выполнены работы по установке мелкозаглубленных контейнеров для сбора ТКО, работы по устройству контейнерных площадок с установкой наземных контейнеров для накопления ТКО, работы по устройству площадок для сбора крупногабаритного мусора (КГМ).

Экономия средств окружного бюджета составила 262,3 тыс. рублей. Причинами экономии средств является:

- снижение цены муниципальных контрактов по результатам проведения торгов;

- невыполнение работ по устройству одной контейнерной площадки с установкой двух наземных контейнеров для накопления ТКО, а также – одной площадки для накопления КГО, ввиду отсутствия свободного места для организации площадки накопления ТКО и КГО по ул. Летняя п. Искателей, соответствующего санитарным правилам и нормам. Оплата по муниципальному контракту осуществлялась за фактически выполненные работы.

Подпрограмма 5 «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой»

Общий объем финансирования в 2023 году составляет 205 244,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 110 643,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 86 825,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 7 774,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение всего по подпрограмме составило 204 085,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 110 072,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 86 825,7 или 99,7 %, за счет средств местного бюджета – 7 186,6 тыс. рублей. Неосвоенный остаток – 570,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой нормативного качества в достаточном количестве для удовлетворения питьевых нужд»

Общий объем финансирования по основному мероприятию в 2023 году составляет 104 690,5 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 100 996,1 тыс. рублей, средства местного бюджета 3 694,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение окружных средств составило 100 425,3 тыс. рублей или 99,4%, за счет средств местного бюджета – 3 106,1 тыс. рублей. Неосвоенный остаток – 570,8 тыс. рублей. Экономия образовалась в результате торгов.

Заключено Дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о предоставлении в 2022–2024 годах субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере водоснабжения от 09.06.2022 № 87, предусматривающее предоставление субсидий из окружного бюджета в 2023 году.

Реализовано мероприятие «Реконструкция водовода в две нитки на участке от ВНС-2 до т. А в районе жилого дома № 1 по ул. им. 60 лет Октября с устройством ВНС в микрорайоне Малый Качгорт».

На выполнение мероприятия заключен муниципальный контракт №2/44/ЕП от 03.04.2023. Подрядчик – ИП Акопян Эдгар Артурович.

Региональный проект Ненецкого автономного округа «Чистая вода»

Общий объем финансирования в 2023 году составил 100 553,6 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 9 647,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 86 825,7 тыс. рублей, средства местного бюджета 4 080,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по региональному проекту составило 100 553,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 9 647,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 86 825,7 тыс. рублей или 100%, за счет средств местного бюджета – 4 080,5 тыс. рублей.

В рамках реализации регионального проекта заключено соглашение от 14.02.2022 № 11811111-1-2022-004, от 03.02.2023 № 11811111-12023-005 с Администрацией муниципального образования «Городское поселение «Рабочий

посёлок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа предусматривающее предоставление субсидии бюджету муниципального образования.

С 2022 года реализуется мероприятие «Реконструкция водоочистных сооружений водозабора «Захребетная Курья» в п. Искателей». 28.03.2022 заключен контракт с единственным поставщиком - АО «Ненецкая нефтяная компания». Стоимость контракта на сумму 156 990,2 тыс. рублей.

Учитывая необходимость импортозамещения оборудования по мероприятию была произведена корректировка проектной документации, получившая положительное заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения №00025-23/Г29-0030312/69-01 от 01.03.2023, сметная документация прошла государственную экспертизу, стоимость реализации мероприятия увеличилась до 289 461,9 тыс. руб.

В соответствии с заявками МО «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» в 2022–2023 годах доведены лимиты бюджетных обязательств в целях авансирования работ.

По информации Администрации Искателей причиной отсутствия технической готовности явилось невозможность принятия работ (наличие неурегулированных замечаний по строительному контролю от представителя ФБУ «РосСтройКонтроль» г. Нарьян-Мар), работы на объекте приостановлены по предписанию строительного контроля.

В целях реализации дополнительным соглашением к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 26.12.2022 № 069-09-2023-367 от 21.08.2023 № 069-09-2023-367/1 перераспределены лимиты федеральных средств в полном объеме на реализацию мероприятия со сроком завершения в 2024 году.

Подпрограмма 6 «Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе»

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 90 291,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 2 623,0 тыс. рублей или 2,9 %. Неосвоенный остаток – 87 668,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 «Строительство и реконструкция объектов тепло- и электроснабжения»

В 2023 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 87 668,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей. Неосвоенный остаток 87 668,5 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия реализовался инвестиционный проект по строительству объекта «Котельная в п. Искателей».

Заключен ГК № 0184200000618000266 от 09.10.2018 на выполнение работ по строительству объекта. Подрядчик ООО «СМК-строй». Стоимость работ с учетом дополнительного соглашения определена в сумме 182 166,2 тыс. рублей. Срок исполнения август 2019 года.

В 2018 году Подрядчику выплачен аванс в размере 30% от стоимости контракта или 54 099,1 тыс. рублей.

В 2019 году заключен ГК №0384200001619000048 на осуществление авторского надзора за строительством объекта «Котельная в п. Искателей», подрядчик – ООО «СМК-Строй», стоимость работ – 267,6 тыс. рублей, срок исполнения – не позднее 15 августа 2019 года (но не ранее даты подписания акта ввода объекта в эксплуатацию).

В декабре 2019 года получено положительное заключение государственной экспертизы технологических решений котельной и внутренних инженерных систем стоимостью 240,6 тыс. рублей, услуги оплачены в полном объеме. В 2020 году выполнены работы на сумму 7 746,3 тыс. рублей и зачтены в счет аванса. В 2021 году проект в части сметной стоимости направлен на прохождение государственной экспертизы. В апреле 2021 года получено отрицательное заключение. В 2022 году получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Объект, сети и сооружения зарегистрированы в собственность НАО, получено положительное заключение достоверности определения сметной стоимости объекта.

В сентябре 2022 года в адрес КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» был передан комплект исполнительной документации. При проверке выполнения было выявлено, что расценки, примененные в акте выполненных работ (КС-2), не соответствуют уровню цен фактических периодов выполнения работ, а общая стоимость превышает стоимость по контракту. Подрядчику было предложено привести КС-2 в соответствующий уровень цен, а также передать в адрес КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» недостающий комплект исполнительной документации. КС-2 не исправлена, недостающий комплект исполнительной документации не получен.

В связи с чем, в целях закрытия и оплаты работ по контракту, принято решение по устранению недостатков собственными силами, осуществлена корректировка ЛСР в соответствии с фактическими периодами выполнения работ, определена итоговая стоимость.

Подрядчику предложено представить документы о приемке и оплате работ в рамках доведенных лимитов. Обращений от Подрядчика в адрес заказчика не поступало. В связи с чем предусмотренное финансирование не освоено.

Основное мероприятие 2 «Повышение безопасности энергосистемы в Ненецком автономном округе»

В 2023 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 2 623,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 2 623,0 тыс. рублей или 100 %.

Заключено соглашение от 12.12.2023 № 142 о предоставлении из окружного бюджета государственной преференции в форме субсидии государственному унитарному предприятию Ненецкого автономного округа «Ненецкая коммунальная компания» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с диагностированием технического состояния системы газораспределения в 2023 году. Мероприятие выполнено и оплачено.

Отклонение фактических значений от плана более 90% зафиксировано по следующим мероприятиям:

1) Основное мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ненецкого автономного округа» Подпрограммы 3 (исполнитель - НО «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа») - 71,6 %.

Неосвоенный остаток в размере 58 518,9 тыс. рублей, образовался по итогам заключения контрактов с подрядчиками, а также по факту выполнения работ.

2) Основное мероприятие 1 «Строительство и реконструкция объектов тепло- и электроснабжения» Подпрограммы 6 (исполнитель «КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»)- 0 %.

В рамках мероприятия подрядчику предложено представить документы о приемке и оплате работ по объекту в рамках доведенных лимитов до КУ НАО «Централизованный стройзаказчик». Обращений от Подрядчика на отчетную дату не поступало. В связи с чем предусмотренное финансирование не освоено.

1.3. Сведения о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в отчетном году.

В отчетном году экономия бюджетных средств составила 136 295,9 тыс. рублей была отмечена при реализации следующих мероприятий:

1) основное мероприятие 1 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период» подпрограммы 1 в размере 202,3 тыс. рублей;

2) основное мероприятие «Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Ненецкого автономного округа на 2023 – 2027 годы» подпрограммы 1 в размере 3 109,0 тыс. рублей;

3) основное мероприятие 1 «Государственная поддержка организаций жилищно-коммунального комплекса предоставляющих коммунальные ресурсы с учетом предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» подпрограммы 2 в размере 73 632,6 тыс. рублей;

4) основное мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ненецкого автономного округа» подпрограммы 3 в размере 58 518,9 тыс. рублей;

5) основное мероприятие 1 «Создание объектов накопления и размещения твердых коммунальных отходов» подпрограммы 4 в размере 833,1 тыс. рублей;

6) основное мероприятие 2 «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой нормативного качества в достаточном количестве для удовлетворения питьевых нужд»» подпрограммы 5 в размере 570,8 тыс. рублей.

1.4. Сведения о мероприятиях, реализованных и не реализованных в установленные сроки и в полном объеме (с указанием причин, по которым мероприятия не реализованы полностью либо частично).

Из 9 основных мероприятий государственной программы в полном объеме в срок выполнено 8 мероприятий. Не выполнено 1 основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов тепло- и электроснабжения» подпрограммы 6.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Основным фактором, повлиявшим на исполнение в неполном объеме запланированных мероприятий, явилось:

- ненадлежащее исполнение подрядными организациями взятых на себя обязательств по государственным и муниципальным контрактам.

1.6. Результаты реализации мер правового регулирования.

В целях реализации государственной программы приняты следующие нормативные документы:

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 03.03.2023 № 52-п «О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Ненецкого автономного округа»;
- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 21.12.2023 № 215-п «О внесении изменений в региональную программу «Повышения качества водоснабжения Ненецкого автономного округа»;
- постановление Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» в количестве 4-х нормативно-правовых актов (от 03.02.2023 №28-п, от 31.03.2023 № 99-п, от 05.07.2023 № 195-п, от 15.08.2023 № 238-п);
- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 14.03.2023 № 67-п «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период»;
- приказ Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 29.12.2023 № 48 «О внесении изменений в Методику расчета целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»;
- распоряжение Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 30.01.2023 № 79-р «Об утверждении Плана реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» на очередной финансовый 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;
- приказ Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа «О внесении изменения в перечень детализированных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» в количестве 2-х нормативно-правовых актов (от 23.03.2023 № 5, от 03.10.2023 № 37).

1.7. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования, досрочном прекращении основных (отдельных) мероприятий, подпрограммы или государственной программы в целом, предложения о продлении срока реализации государственных программ, подпрограмм, отдельных (основных) мероприятий.

Предложения отсутствуют.

1.8. Сведения о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных проектов и основных мероприятий государственной программы за отчетный период.

Приведены в приложении 1 к годовому отчету.

1.9. Сведения о внесенных изменениях в государственную программу в отчетном периоде.

Приведены в приложении 2 к годовому отчету.

1.10. Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы.

Приведены в приложении 3 к годовому отчету.

1.11. Сведения о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, запланированному уровню затрат в отчетном периоде.

Приведены в приложении 4 к годовому отчету.

1.12. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году, рассчитанные в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа.

Оценка эффективности реализации государственной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 № 359-п и основывается на оценке следующих критериев:

1) Оценка достижения целевых показателей государственной программы.

В 2023 году оценивалось 20 целевых показателей:

на 90% и выше достигнуты 20 целевых показателей, что составляет 100%;

Уровень достижения целевых показателей в 2023 году составляет 100% (высокий уровень эффективности).

2) Степень соответствия кассового исполнения государственной программы запланированному уровню затрат.

В 2023 году кассовые расходы, направленные на реализацию государственной программы, за счет всех источников финансирования составили 2 599 894,0 тыс. рублей, плановый объем финансирования – 2 827 338,9 тыс. рублей. Таким образом, степень соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат составила в целом 92,0 %.

3) Оценка выполнения мероприятий государственной программы.

В 2023 году в рамках государственной программы реализовывалось 9 мероприятий. Степень выполнения 0,9 и более достигнута по 8 мероприятиям, что составляет 88,9 % (средний уровень эффективности).

По результатам оценки уровень эффективности реализации государственной программы признается реализованной со средним уровнем эффективности.

Приложение 1
к годовому отчету о ходе реализации и
оценке эффективности государственной
программы Ненецкого автономного округа
«Модернизация жилищно-коммунального
хозяйства Ненецкого автономного округа»

**Сведения
о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных проектов и основных мероприятий
государственной программы Ненецкого автономного округа
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа"**

за 2023 год

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	План < >		Факт < >		Оценка соблюдения сроков реализации мероприятия (ССм) (если мероприятие исполнено в рамках планового срока, то указывается 1, если за пределами планового срока, то 0)	Оценка степени достижения ЦП (С/Дп), для достижения значений которого реализуется мероприятие <2> (при наличии нескольких ЦП рассчитывается как среднее арифметическое значение)	Степень выполнения мероприятия <3>, (СВм) (0,5 x гр. 7 + 0,5 x гр. 8)
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	x	x	x	x	x	x	x
1.1	Основное мероприятие 1 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	1	1	1
1.2	Основное мероприятие "Региональная программа "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Ненецкого автономного округа на 2023 - 2027 годы"	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	1	1	1
2	Подпрограмма 2 - Обеспечение доступности коммунальных услуг	x	x	x	x	x	x	x
2.1	Основное мероприятие 1 «Государственная поддержка организаций жилищно-коммунального комплекса предоставляющих коммунальные ресурсы с учетом предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	1	-	1
3	Подпрограмма 3 - Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан	x	x	x	x	x	x	x

3.1	Основное мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ненецкого автономного округа»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	1	1	1
4	Подпрограмма 4 - Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.1.	Основное мероприятие 1 «Создание объектов накопления и размещения твердых коммунальных отходов»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	1	1	1
5	Подпрограмма 5 «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой»	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1	Основное мероприятие 2 «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой нормативного качества в достаточном количестве для удовлетворения питьевых нужд»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	1	-	1
5.2	Региональный проект «Чистая вода» (Ненецкий автономный округ)	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	1	1	1
6	Подпрограмма 6 - Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1	Основное мероприятие 1 "Строительство и реконструкция объектов тепло- и электроснабжения"	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	0	-	0
6.2	Основное мероприятие 2 "Повышение безопасности энергосистемы в Ненецком автономном округе"	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	1	-	1

**Сведения
о внесенных изменениях в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»
в 2023 году**

№ п/п	Наименование и реквизиты нормативного правового акта	Суть изменений, внесенных в государственную программу (краткое изложение)
1	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» 03.02.2023 № 28-п	Постановлением внесены изменения в Приложение 10 к Программе «Порядок предоставления и распределения субсидий на организацию в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду». В соответствии с пунктами 6, 181 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, сметный расчет, включает в себя затраты на сметную прибыль и НДС. Поэтому с целью определения необходимости проверки сметной стоимости на предмет ее достоверности, внесены соответствующие изменения в абзац третий подпункта 3 пункта 15 Порядка.
2	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» от 31.03.2023 № 99-п	Постановлением внесены изменения в финансовое обеспечение в соответствии с бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2022. Сведения о целевых показателях программы откорректированы с учетом уточненного объема финансирования. Постановлением в перечень перспективных объектов по обращению с отходами, планируемых к вводу в эксплуатацию на территории Ненецкого автономного округа в период 2021 - 2030 годов, добавляются объекты МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и МО «Заполярный район» п. Хорей-Вер, исключаются объекты МО «Заполярный район» п. Бугрино. Постановлением признано утратившим силу Приложение 8 «Правила предоставления и расходования субсидии из окружного бюджета на финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления городских поселений Ненецкого автономного округа по водоотведению в части организации вывоза стоков из септиков и выгребных ям», так как субсидия на данное мероприятие не предоставляется с 2019 года.
3	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» от 05.07.2023 № 195-п	Постановлением внесены изменения в части добавления Приложения 15 к Программе "Порядок предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование мероприятий региональной программы "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Ненецкого автономного округа на 2023 - 2027 годы".
4	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» от 15.08.2023 № 238-п	Постановлением приведено финансовое обеспечение государственной программы, в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 22.12.2022 № 372-оз «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями внесенными в закон от 05.07.2023 № 419-оз). С учетом уточненных объемов финансирования внесены корректировки, в том числе: - целевые показатели Подпрограммы 3 приведены в соответствие с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа №161-п от 30.05.2023 «О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, на 2014-2043 годы». - Подпрограмма 1 дополнена целевыми показателями утвержденными в соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 07.07.2023 № 198-п «Об утверждении региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Ненецкого автономного на 2023-2027 годы».

Приложение 3
к годовому отчету о ходе реализации и оценке
эффективности государственной программы
Ненецкого автономного округа
"Модернизация жилищно-коммунального
хозяйства Ненецкого автономного округа"

Сведения
о достижении целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа"
в 2023 году

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия, ЦП	Ед. изм.	3	4	Значение ЦП		7	2	9	10
					5	6				
				4	5	6	7	2	9	10
				Год, предшествующий отчетному (факт)	План	Факт	Уровень достижения ЦП (в зависимости от желаемой тенденции: факт/план либо план/факт), %	Оценка степени достижения ЦП (С/Дп) (если уровень достижения ЦП >= 90%, то указывается 1; если уровень достижения ЦП >= 85%, но < 90%, то указывается 0,8; если уровень достижения ЦП >= 75%, но < 85%, то указывается 0,5; если уровень достижения ЦП составил менее 75%, то указывается 0)	Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового	Источник получения фактического значения ЦП
Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»										
1	Доля реализованных муниципальными образованиями в отчетном году мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период с участием средств окружного бюджета от запланированного количества мероприятий, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии	%		100	100,0	100	100%	1		Ежегодная отчетная форма муниципальных образований согласно соглашению.
2	Доля объектов коммунальной инфраструктуры, по которым проводились мероприятия по капитальному ремонту за счет средств субсидии, выделенной из окружного бюджета юридическому лицу, готовых к работе в осенне-зимний период	%		100	100,0	100	100%	1		Ежегодная отчетная форма муниципальных образований согласно соглашению.
3	Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг	чел.		0	107	107	100%	1		Система мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах ЖСХ (https://mka.reformagkh.ru)

4	Увеличение протяженности замены инженерных сетей	км	0	1,0	1,0	100%	1	-	Система мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ (https://mka.reformagkh.ru)
5	Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры	%	0	-3,4	-3,4	100%	1	-	Система мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ (https://mka.reformagkh.ru)
Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан»									
6	Общая площадь помещений в многоквартирных домах, отремонтированных в рамках региональной программы капитального ремонта	кв. м	25 800,0	19 649,5	18 924,3	96%	1	-	Мониторинг программы капитального ремонта. Данные о реализации региональной программы капитального ремонта МКД отражены в Системе МКА ЖКХ (https://ais.reformagkh.ru) ППК – Фонд развития территорий
Подпрограмма 4 «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа»									
7	Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов (существующие свалки населенных пунктов)		12	12	12	100%	1	-	Отчетные данные муниципальных образований. Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов (существующие свалки населенных пунктов) в 2022 году не осуществлялась. Информативная сформирована нарастающим
8	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обезвреживание, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	%	12,2	5	7,5	150%	1	-	Мониторинг деятельности региональных операторов по обращению с ТКО
9	Количество населенных пунктов с организованными местами (площадками) накопления отходов	шт.	4	5	9	180%	1	-	Отчет Администрации МР "Заполярный район Ненецкого автономного округа" от 25.01.2024 № 01-20-136/24-0-0 (мероприятие переходящее с 2022 года) Отчет Администрации МР "Заполярный район Ненецкого автономного округа" от 12.01.2024 № 01-20-32/24-0-0
10	Количество площадок накопления ТКО, оборудованных контейнерами для раздельного накопления ТКО		26	96	96	100%	1	-	Отчет Администрации МР "Заполярный район Ненецкого автономного округа" от 25.01.2024 № 01-20-136/24-0-0 (мероприятие переходящее с 2022 года) Отчет Администрации МР "Заполярный район Ненецкого автономного округа" от 12.01.2024 № 01-20-32/24-0-0
11	Количество установленных контейнеров для раздельного накопления ТКО		26	96	96	100%	1	-	Отчет Администрации МР "Заполярный район Ненецкого автономного округа" от 25.01.2024 № 01-20-136/24-0-0 (мероприятие переходящее с 2022 года) Отчет Администрации МР "Заполярный район Ненецкого автономного округа" от 12.01.2024 № 01-20-32/24-0-0
12	Количество населенных пунктов, обеспеченных объектами по обезвреживанию отходов		8	10	10	100%	1	-	Отчет Администрации МР "Заполярный район Ненецкого автономного округа" от 25.01.2024 № 01-20-136/24-0-0 (мероприятие переходящее с 2022 года)

13	Количество новых контейнеров для смешанных ТКО, установленных на площадках накопления ТКО	шт.	0	126	140	111%	1	-	Согласно отчетам МО закуплено всего 140 контейнеров. МО "Город" - 65 контейнера, п. Искателей - 93 контейнера.
Региональный проект Ненецкого автономного округа "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" (Ненецкий автономный округ)									
14	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	%	16,5	10	14,5	145%	1	-	Отчет региональных операторов по обращению с ТКО по форме в соответствии с Приложением № 2 к приказу Минприроды России от 19.04.2022 № 285, ГИИС "Электронный бюджет"
15	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	%	88,3	100	84,3	100%	1	Показатель убывающий	Отчет региональных операторов по обращению с ТКО по форме в соответствии с Приложением № 2 к приказу Минприроды России от 19.04.2022 № 285, ГИИС "Электронный бюджет"
16	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	%	0	37	0	100%	1	Показатель убывающий	Отчет региональных операторов по обращению с ТКО по форме в соответствии с Приложением № 2 к приказу Минприроды России от 19.04.2022 № 285, ГИИС "Электронный бюджет"
17	Доля разработанных электронных моделей	%	100	100	100	100%	1	-	Акт приемки ДПРчАПК НАО выполненных работ №1 от 21.07.2020 размещен в ГИИС "Электронный бюджет"
Подпрограмма 5 "Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой"									
Региональный проект "Чистая вода" (Ненецкий автономный округ)									
18	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами	шт.	0	1	1	100%	1	-	Приказ Министра России № 740 от 11.10.2021
19	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	62,38	63,2	62,38	99%	1	-	Приказ Министра России № 740 от 11.10.2021
20	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	75,54	73,2	75,54	103%	1	-	Приказ Министра России № 740 от 11.10.2021

Сведения

о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию
государственной программы, запланированному уровню затрат по государственной программе Немецкого автономного округа
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Немецкого автономного округа"
в 2023 году

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета					Объем финансирования (тыс. руб.)										Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%)		
		ГП		Ц/П ГП		ОМ/П	Всего	План			Кассовое исполнение							за счет всех источников 12/6	за счет ОБ всего (гр. 13/7)
		3	4	5	в том числе:			Всего	ОБ всего	в том числе:		ИИ	МБ	ИИ	за счет всех источников 12/6	за счет ОБ всего (гр. 13/7)			
					ОБ (без ФБ)	ФБ				ИИ	МБ						ФБ		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2																		
1	Государственная программа Немецкого автономного округа "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Немецкого автономного округа", всего	12	0	00		2 827 338,9	2 754 607,7	107 525,7	17 304,2	55 901,3	2 599 894,0	2 530 169,0	2 424 624,5	105 544,5	16 709,4	53 015,6	92,0%	91,9%	
1.1	в том числе: всего по региональным проектам	X	X	X		100 553,6	96 473,1	86 825,7	4 080,5	0,0	100 553,6	96 473,1	9 647,4	86 825,7	4 080,5	0,0	100,0%	100,0%	
1.2	Ответственный исполнитель, всего - ДС и ЖСХ НАО	X	X	X		2 827 338,9	2 646 607,7	107 525,7	17 304,2	55 901,3	2 599 894,0	2 530 169,0	2 424 624,5	105 544,5	16 709,4	53 015,6	92,0%	91,9%	
1.3	Участник, всего: Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	X	X	X		137 097,5	131 532,2	0,0	5 246,6	318,7	134 600,2	129 631,6	129 631,6	0,0	4 652,0	316,6	98,2%	98,6%	
1.4	Участник, всего: Администрация МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искаателей"	X	X	X		75 041,5	68 104,3	0,0	2 106,5	4 830,7	74 779,2	67 842,0	67 842,0	0,0	2 106,5	4 830,7	99,7%	99,6%	
1.5	Участник, всего: Администрация МО "Муниципальный район "Заполярный район"	X	X	X		81 661,9	72 674,7	0,0	5 870,6	3 116,6	81 661,9	72 674,5	72 674,5	0,0	5 870,4	3 117,0	100,0%	100,0%	
1.6	Участник, всего: КУ НАО "Централизованый стройказначник"	X	X	X		87 668,5	87 668,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	
2	Подпрограмма 1 - "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"	12	1	00		142 059,8	129 226,9	20 700,0	4 566,9	8 266,0	138 740,3	125 915,6	107 196,8	18 718,8	4 560,4	8 264,3	97,7%	97,4%	
2.1	Основное мероприятие 1 "Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период", в том числе:	12	1	01		104 173,6	92 445,8	0,0	3 461,8	8 266,0	103 963,1	92 243,5	92 243,5	0,0	3 455,3	8 264,3	99,8%	99,8%	
2.1.1	Субсидия в целях возмещения затрат, связанных с оценкой технического состояния газотурбинного двигателя	X	X	X		549,2	549,2	0,0	0,0	0,0	549,2	549,2	549,2	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
2.1.2	Субсидия юридическим лицам на возмещение части затрат по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период	X	X	X		1 021,1	1 021,1	0,0	0,0	0,0	1 021,0	1 021,0	1 021,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
2.1.3	Субсидия на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, в том числе:	X	X	X		102 603,3	90 875,5	0,0	3 461,8	8 266,0	102 392,9	90 673,3	90 673,3	0,0	3 455,3	8 264,3	99,8%	99,8%	
2.1.3.1	Субсидия на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	X	X	X		15 220,8	14 455,0	0,0	447,1	318,7	15 010,4	14 253,0	14 253,0	0,0	440,8	316,6	98,6%	98,6%	

№ п/п		Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия		Код целевой статьи расходов областного бюджета		Объем финансирования (тыс. руб.)										Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%)		
						План					Кассовое исполнение							
						Всего		в том числе:		ИИ	МБ	ИИ	МБ	ИИ	Всего			ОБ всего
ОБ (без ФФБ)	ФФБ	ОБ (без ФФБ)	ФФБ	ОБ (без ФФБ)	ФФБ													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1.3.2	Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду МО "Городское поселение "Рабочий поселок Истателев"	X	X	X	52 683,8	46 417,5	46 417,5	0,0	1 435,6	4 830,7	52 683,8	46 417,5	46 417,5	0,0	1 435,6	4 830,7	100,0%	100,0%
2.1.3.3	Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду МО "Муниципальный район "Заполярный район"	X	X	X	34 698,7	30 003,0	30 003,0	0,0	1 579,1	3 116,6	34 698,7	30 002,8	30 002,8	0,0	1 578,9	3 117,0	100,0%	100,0%
2.2	Основное мероприятие "Региональная программа "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Ненецкого автономного округа на 2023 - 2027 годы"	12	1	02	37 886,2	36 781,1	16 081,1	20 700,0	1 105,1	0,0	37 777,2	33 672,1	14 953,3	18 718,8	1 105,1	0,0	91,8%	91,5%
2.2.1	Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	X	X	X	20 700,0	20 700,0	0,0	20 700,0	0,0	0,0	18 718,8	18 718,8	0,0	0,0	0,0	0,0	90,4%	90,4%
2.2.2	Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета	X	X	X	17 186,2	16 081,1	16 081,1	0,0	1 105,1	0,0	16 058,4	14 953,3	14 953,3	0,0	1 105,1	0,0	93,4%	93,0%
3	Подпрограмма 2 - Обеспечение доступности коммунальных услуг	12	2	00	2 066 983,8	2 066 983,8	2 066 983,8	0,0	0,0	0,0	1 993 351,2	1 993 351,2	1 993 351,2	0,0	0,0	0,0	96,4%	96,4%
3.1	Основное мероприятие 1 «Государственная поддержка организаций жилищно-коммунального комплекса предоставляющих коммунальные ресурсы с учетом предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», в том числе:	12	2	01	2 066 983,8	2 066 983,8	2 066 983,8	0,0	0,0	0,0	1 993 351,2	1 993 351,2	1 993 351,2	0,0	0,0	0,0	96,4%	96,4%
3.1.1	Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на электроэнергию, реализуемому населению, потребителям, приравненным к населению, на территории Ненецкого автономного округа	X	X	X	890 465,0	890 465,0	890 465,0	0,0	0,0	0,0	885 697,6	885 697,6	885 697,6	0,0	0,0	0,0	99,5%	99,5%
3.1.2	Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, теплоноситель, реализуемые населению, потребителям, приравненным к населению, на территории Ненецкого автономного округа	X	X	X	440 603,9	440 603,9	440 603,9	0,0	0,0	0,0	413 040,7	413 040,7	413 040,7	0,0	0,0	0,0	93,7%	93,7%
3.1.3	Гранты в форме субсидии некоммерческим организациям на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность), поставляемую населению, потребителям, приравненным к населению, на территории Ненецкого автономного округа	X	X	X	3 019,2	3 019,2	3 019,2	0,0	0,0	0,0	3 018,2	3 018,2	3 018,2	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета		Объем финансирования (тыс. руб.)						Кассовое исполнение				Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%)				
		ГП	ЦП/ПП	ОМ/П	Всего	в том числе:			Всего	ОБ всего	в том числе:			ИИ	за счет всех источников (гр. 12/6)	за счет ОБ всего (гр. 13/7)		
						8	9	10			11	12	13				14	15
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
3.1.4	Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на горячую, холодную воду (включая подвоз холодной воды), водоотведение (включая очистку сточных вод, поступающих централизованно) для населения, потребителей, приравненных к населению, на территории Ненецкого автономного округа	X	X	X	148 809,9	148 809,9	0,0	0,0	0,0	143 719,6	143 719,6	0,0	0,0	0,0	96,6%	96,6%		
3.1.5	Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов), на твердое топливо, реализуемое населению на территории Ненецкого автономного округа	X	X	X	324 815,7	324 815,7	0,0	0,0	0,0	291 954,0	291 954,0	0,0	0,0	0,0	89,9%	89,9%		
3.1.6	Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов), на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа	X	X	X	258 902,2	258 902,2	0,0	0,0	0,0	255 572,2	255 572,2	0,0	0,0	0,0	98,7%	98,7%		
3.1.7	Грант в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) в сфере холодного водоснабжения	X	X	X	367,9	367,9	0,0	0,0	0,0	348,9	348,9	0,0	0,0	0,0	94,8%	94,8%		
4	Подпрограмма 3 - "Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан"	12	3	00	253 438,8	205 803,5	0,0	0,0	47 635,3	192 035,9	147 284,6	0,0	0,0	44 751,3	75,8%	71,6%		
4.1	Основное мероприятие 1 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ненецкого автономного округа", в том числе:	12	3	01	253 438,8	205 803,5	0,0	0,0	47 635,3	147 284,6	147 284,6	0,0	0,0	44 751,3	58,1%	71,6%		
4.1.1	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств окружного бюджета	12	3	01	179 367,7	179 367,7	0,0	0,0	0,0	120 848,8	120 848,8	0,0	0,0	0,0	67,4%	67,4%		
4.1.2	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств собственников	X	X	X	47 635,3	0,0	0,0	0,0	47 635,3	0,0	0,0	0,0	0,0	44 751,3	93,9%	0,0%		
4.1.3	Имущественный взнос в целях обеспечения деятельности некоммерческой организации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа"	X	X	X	26 435,8	26 435,8	0,0	0,0	0,0	26 435,8	26 435,8	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
5	Подпрограмма 4 - "Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа"	12	4	00	69 320,9	64 358,5	0,0	4 962,4	0,0	69 058,6	64 096,2	0,0	0,0	4 962,4	99,6%	99,6%		
5.1	Основное мероприятие 1 "Создание объектов накопления и размещения твердых коммунальных отходов"	12	4	01	69 320,9	64 358,5	0,0	4 962,4	0,0	69 058,6	64 096,2	0,0	0,0	4 962,4	99,6%	99,6%		

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета	Объем финансирования (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия касового исполнения запланированному уровню затрат (%)		
			План						Касовое исполнение						за счет всех источников (гр 12(б))	за счет ОБ всего (гр 13/7)	
			Всего	в том числе:		ИИ	Всего	ОБ всего	в том числе:		ИИ	МБ	МБ				
				ОБ всего	ОБ (без ФБ)				ФБ	ОБ (без ФБ)				ФБ			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2																
5.1.1	Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.	X	X	X	69 320,9	64 358,5	4 962,4	0,0	69 058,6	64 096,2	4 962,4	0,0	99,6%	99,6%			
6	Подпрограмма 5 "Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой"	12	5	00	205 244,1	197 469,2	7 774,9	86 825,7	204 085,0	196 898,4	7 186,6	86 825,7	99,4%	99,7%			
6.1	Основное мероприятие 2 "Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой нормативного качества в достаточном количестве для удовлетворения питьевых нужд"	12	5	02	104 690,5	100 996,1	3 694,4	0,0	103 531,4	100 425,3	3 106,1	0,0	98,9%	99,4%			
6.1.1	Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	X	X	X	104 690,5	100 996,1	3 694,4	0,0	103 531,4	100 425,3	3 106,1	0,0	98,9%	99,4%			
6.2	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Чистая вода"	12	5	F5	100 553,6	96 473,1	4 080,5	86 825,7	100 553,6	96 473,1	4 080,5	86 825,7	100,0%	100,0%			
6.2.1	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	X	X	X	100 553,6	96 473,1	4 080,5	86 825,7	100 553,6	96 473,1	4 080,5	86 825,7	100,0%	100,0%			
7	Подпрограмма 6 - Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе	12	6	00	90 291,5	90 291,5	0,0	0,0	2 623,0	2 623,0	0,0	0,0	2,9%	2,9%			
7.1	Основное мероприятие 1 "Строительство и реконструкция объектов тепло- и электроснабжения"	12	6	01	87 668,5	87 668,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%			
7.1.1	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	X	X	X	87 668,5	87 668,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%			
7.2	Основное мероприятие 2 "Повышение безопасности энергосистем в Ненецком автономном округе"	12	6	02	2 623,0	2 623,0	0,0	0,0	2 623,0	2 623,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%			
7.2.1	Субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с диагностированием технического состояния системы газораспределения	X	X	X	2 623,0	2 623,0	0,0	0,0	2 623,0	2 623,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%			