

**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации  
государственной программы Ненецкого автономного округа  
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»  
за I квартал 2024 года**

На реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 417-п (далее — Программа), законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 15.12.2023 № 16-оз предусмотрено на 2024 год 2 746 733,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 316 794,7 тыс. рублей. В местных бюджетах на реализацию Программы предусмотрено 768,3 тыс. рублей.

Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.04.2024 предусмотрено финансирование в размере 704 463,2 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей. За счёт средств местного бюджета 0,0 тыс. рублей. Исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 687 838,0 тыс. рублей. Соответствие кассового исполнения запланированному уровню за счет средств окружного бюджета составило 97,6%. Неосвоенный остаток составил 16 625,2 тыс. рублей.

В рамках государственной программы предусмотрена реализация мероприятий следующих структурных элементов:

**Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».**

На 2024 год в окружном бюджете предусмотрено 853 402,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 316 794,7 тыс. рублей. Средства местных бюджетов составили – 608,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 267 803,0 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 256 963,6 тыс. рублей или 96,0% от плана. Объем неисполненных ассигнований - 10 839,3 тыс. рублей.

В рамках данного регионального проекта реализуется мероприятие (результат) ***«Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них».***

Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».

На 2024 год в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 131 378,1 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 112 150,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 112 150,2 тыс. рублей или 100,0% от плана.

В рамках мероприятия реализуется детализированное мероприятие ***«Ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - п. Искателей».***

В целях выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Ненецкого автономного округа г. Нарьян-Мар - п. Искателей заключен государственный контракт № 143-П-19/2023 от 25.12.2023, подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой». Стоимость заключенного государственного контракта - 124 611,3 тыс. рублей.

Произведена оплата аванса в размере 90% от цены контракта или 112 150,2 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – до 01.09.2024.

В отчетном периоде подрядчиком производится закупка необходимых материалов для выполнения ремонтных работ при наступлении положительных температур.

Мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений».

На 2024 год в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 661 789,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 316 794,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 155 652,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 144 813,5 тыс. рублей или 93,0% от плана. Неосвоенный остаток составил 10 839,3 тыс. рублей.

В рамках мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

1) *Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар-г. Усинск, участок п. Харьягинский-граница округа, км 31+410, мост через ручей Безымянный в Ненецком автономном округе.*

Общий объем финансирования мероприятия на 2024 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 91 262,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 29 223,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 29 223,5 тыс. рублей или 100,0% от плана.

В целях завершения работ по капитальному ремонту заключен государственный контракт от 14.02.2023 № 143-П-2/2023 с единственным поставщиком - ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЦСК», срок сдачи работ – 19 сентября 2024 года, стоимость работ определена в сумме 150 111,7 тыс. рублей, в 2023 году произведена выплата авансового платежа в размере 30% от цены контракта или 45 033,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального фонда - 39 451,7 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета - 5 581,8 тыс. рублей.

В отчетном периоде между КУ НАО «ЦСЗ» и ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЦСК» заключено дополнительное соглашение №5 от 11.03.2024 согласно которому увеличен авансовый платеж до 50% от 2 этапа «строительно-монтажные работы».

В отчетном периоде произведена доплата авансового платежа за счет средств окружного бюджета в размере 29 223,51 тыс. рублей.

Подрядчик приступит к ремонтным работам с 01.04.2024, согласно графика производства работ. Срок исполнения – до 31.07.2024.

2) *Капитальный ремонт моста через р. Колва, автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке п. Харьягинский - граница округа, км 12+905.*

Общий объем финансирования мероприятия на 2024 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 472 835,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 316 794,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 53 803,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 47 174,5 тыс. рублей или 87,7% от плана. Неосвоенный остаток составил 6 628,5 тыс. рублей.

В целях завершения работ по капитальному ремонту заключен государственный контракт от 14.02.2023 № 143-П-5/2023 с единственным поставщиком - ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЦСК», срок сдачи работ – 01 июня 2024 года, стоимость работ определена в сумме 663 098,6 тыс. рублей, в 2023 году произведена выплата авансового платежа в размере 30% от цены контракта или 198 929,6 тыс. рублей, 168 101,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 30 828,6 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

В отчетном периоде между КУ НАО «ЦСЗ» и ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЦСК» заключено дополнительное соглашение №4 от 15.03.2024 согласно которому увеличен авансовый платеж до 46% от 2 этапа «строительно-монтажные работы».

В отчетном периоде произведена частичная доплата авансового платежа за счет средств окружного бюджета в размере 47 174,47 тыс. рублей.

В соответствии с условиями контракта выполнение работ предусмотрено в два этапа.

1 этап – обследование и прохождение достоверности сметной стоимости, срок исполнения - 30 апреля 2023 года.

2 этап – работы по завершению капитального ремонта, срок исполнения не позднее – 1 июня 2024 года.

Неисполнение средств окружного бюджета в размере 6 628,50 тыс. рублей сложилось по причине отставания подрядчика от графика выполнения работ. Данные средства планировалось направить на оплату 1 этапа. На отчетную дату проведены работы по обследованию и составлению технического отчета, документы проходят государственную экспертизу в части определения достоверности сметной стоимости. В связи с отработкой выданных замечаний ДВКН НАО заключение о достоверности сметной стоимости не получено в срок.

На объекте ведутся подготовительные работы. Смонтированы защитные подмости, выполнен демонтаж тротуарной консоли по одной стороне моста. Ведутся работы: подготовка поверхности тела опоры ОП-4 к армированию, армирование ОП-4, монтаж и наращивание полутрубы ледорезной части ОП-4, бетонирование ледорезной части ОП-4, уход за бетоном, работы по монтажу подмостей, монтажу опалубки, прогрев бетона на ОП-4.

*3) Капитальный ремонт мостового сооружения через протоку Лесозаводская курья на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар - п. Искателей с разработкой проектной документации.*

Общий объем финансирования мероприятия на 2024 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 97 692,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 72 626,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 68 415,5 тыс. рублей или 94,2% от плана. Неосвоенный остаток составил 4 210,8 тыс. рублей.

В целях завершения работ по капитальному ремонту заключен государственный контракт от 14.02.2023 № 143-П-5/2023 с единственным поставщиком - ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЦСК», срок сдачи работ – 1 мая 2025 года, стоимость работ определена в сумме 445 600,8 тыс. рублей.

В отчетном периоде между КУ НАО «ЦСЗ» и ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЦСК» заключено дополнительное соглашение № 4 от 15.03.2024 согласно которому подрядчику выплачивается аванс в размере 15,5% от 2 этапа «строительно-монтажные работы».

В отчетном периоде произведена выплата аванса в размере 68 415,5 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

В соответствии с условиями контракта выполнение работ предусмотрено в два этапа.

1 этап – обследование и прохождение достоверности сметной стоимости, срок исполнения - 30 апреля 2023 года;

2 этап – работы по завершению капитального ремонта, срок исполнения не позднее – 1 мая 2025 года.

Неисполнение средств окружного бюджета в размере 4 210,8 тыс. рублей сложилось по причине отставания подрядчика от графика выполнения работ. Данные средства планировалось направить на оплату 1 этапа. На отчетную дату проведены работы по обследованию и составлению технического отчета, документы проходят государственную экспертизу в части определения достоверности сметной стоимости. В связи с отработкой выданных замечаний ДВКН НАО заключение о достоверности сметной стоимости не получено в срок.

Мероприятие «Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности».

На 2024 год в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 60 234,9 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 608,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

В рамках данного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Авиаторов, ул. Хатанзейского. Соглашение заключено 15.02.2024 № 56.

Объявленные 28.02.2024 электронные аукционы на проведение ремонтных работ автомобильных дорог признаны несостоявшимися, по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупках.

По мероприятию «Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Авиаторов муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 21.03.2024 состоялся электронный аукцион, 02.04.2024 заключен контракт на сумму 13 469 803,86 рублей с ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой».

По мероприятию «Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Хатанзейского муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 21.03.2024 состоялся электронный аукцион, 02.04.2024 заключен контракт на сумму 46 069 430,10 рублей с ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой».

Срок исполнения по контрактам – до 31.08.2024.

**Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений».**

Общий объем финансирования комплекса процессных мероприятий на 2024 год предусмотрен в размере 15 974,2 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 15 814,4 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 159,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

В рамках данного комплекса процессных мероприятий реализуется мероприятие (результат) **«Софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности на территории муниципальных образований Ненецкого автономного округа».**

В рамках данного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности. Соглашение заключено 15.02.2024 № 55.

В рамках заключенного Соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности реализуются следующие мероприятия:

1. «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения на полигон ТБО в г. Нарьян-Маре с разработкой ПСД». В 2024 – 2025 годах предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в размере 171 735, 7 тыс. рублей, в том числе на 2024 год – 8 216,2 тыс. рублей (из них за счет средств окружного бюджета – 8 134,0 тыс. рублей, за счет средств муниципального бюджета – 82,2 тыс. рублей), на 2025 год – 163 519,5 тыс. рублей (из них за счет средств окружного бюджета – 155 343,4 тыс. рублей, за счет средств муниципального бюджета – 8 176,1 тыс. рублей). Объявленный 18.03.2024 электронный аукцион на проведение работ признан несостоявшимся, по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке. В апреле 2024 года МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» планирует повторно провести процедуру определения подрядчика.

2. «Приобретение коммунальной техники». В 2024 году предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в размере 7 758,0 тыс. рублей (из них за счет средств окружного бюджета – 7 680,4 тыс. рублей, за счет средств муниципального бюджета – 77,6 тыс. рублей). В апреле 2024 года МКУ «Чистый город» планирует провести процедуру определения подрядчика по поставке коммунальной техники.

**Комплекс процессных мероприятий «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».**

На 2024 год в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 715 794,1 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 136 682,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 136 397,35 тыс. рублей или 99,8%. Объем неисполненных ассигнований составил 285,3 тыс. рублей.

В рамках данного комплекса процессных мероприятий реализуются мероприятия (результаты):

**«Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».**

На реализацию мероприятия (результата) на 2024 год в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 697 742,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 136 682,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 136 397,3 тыс. рублей или 99,8% от плана. Неосвоенный остаток составил 285,3 тыс. рублей.

В рамках мероприятия (результата) реализуются следующие детализированные мероприятия:

1) *Содержание автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - п. Искателей, г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок г. Нарьян-Мар – Лая-Вож км 0+000 – 13+000, автомобильных дорог на территории п. Искателей, подъездной автомобильной дороги к п. Красное, автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска: участок г. Нарьян-Мар - съезд к комбинату «Солнышко».*

Общий объем финансирования мероприятия на 2024 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 246 971,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 44 855,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 44 855,0 тыс. рублей или 100,0% от плана.

В рамках мероприятия заключен государственный контракт № 143-П-16/2023 от 28.09.2023, подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой», стоимость работ определена в сумме 582 380,3 тыс. рублей. Период оказания услуг с 01.10.2023 по 31.12.2025.

Кассовое исполнение 2023 года составило 61 365,0 тыс. рублей. К оплате в 2024 году подлежат - 235 057,5 тыс. рублей.

В отчетном периоде приняты и оплачены работы за январь – февраль 2024 в общей сумме 44 855,0 тыс. рублей.

2) *Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог с. Нижняя Пеша - д. Верхняя Пеша и д. Верхняя Пеша - д. Волоковая.*

Общий объем финансирования мероприятия на 2024 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 27 556,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 4 468,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 468,5 тыс. рублей или 100,0% от плана.

На период с 09.01.2023 по 31.12.2023 заключен контракт от 09.01.2023 № 0184200000622001266, подрядчик ООО «Полар», стоимость содержания определена в сумме 25 348,4 тыс. руб.

Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 2 159,7 тыс. рублей. Оплачены услуги за декабрь 2023 года.

В рамках мероприятия года заключен государственный контракт № 0184200000623001360 от 25.12.2023, подрядчик ООО «ПОЛАР», стоимость работ определена в сумме 56 574,9 тыс. рублей. Период оказания услуг с 01.01.2024 по 31.12.2025. К оплате в 2024 году подлежат - 25 396,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде приняты и оплачены работы за январь 2024 в общей сумме 2 308,8 тыс. рублей. Работы за февраль не приняты в связи с исправлением замечаний в документах о приемке. Оплата данных работ будет произведена после устранения замечаний.

3) *Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок г. Нарьян-Мар – Лая-Вож км 13+000 – км 95+872, участок км 97 – км 103+639 с мостом через р. Шапкина, участок км 103+639 - км 126+939, участок км 126+939 – км 147+531, участок км 147 + 531 - граница Ненецкого автономного округа, Подъездная автомобильная дорога к п. Харьягинский.*

Общий объем финансирования мероприятия на 2024 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 402 873,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 84 758,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 84 758,1 тыс. рублей или 100,0% от плана.

В рамках мероприятия года заключен государственный контракт № 143-П-17/2023 от 28.09.2023, подрядчик ООО «Севертрансэкскавация», стоимость работ определена в сумме 973 364,1 тыс. рублей. Период оказания услуг с 01.10.2023 по 31.12.2025.

Кассовое исполнение 2023 года составило 93 057,3 тыс. рублей. К оплате в 2024 году подлежат - 402 873, 2 тыс. рублей.

В отчетном периоде приняты и оплачены работы за январь – февраль 2024 в общей сумме 84 758,1 тыс. рублей.

4) *Содержание электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.*

Общий объем финансирования мероприятия на 2024 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 7 229,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 261,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 261,5 тыс. рублей или 100,0% от плана.

В целях реализации мероприятия заключены следующие государственные контракты:

4.1) Государственный контракт № 0184200000622001259 от 10.01.2023 на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания электролиний наружного освещения автомобильных дорог г. Нарьян-Мар – п. Искателей, по ул. Угольная, микрорайона Факел п. Искателей, подъездной автомобильной дороги от г. Нарьян-Мар к аэропорту Нарьян-Мара период содержания с 01.01.2023 по 31.12.2023, стоимость работ определена в сумме 4 781,7 тыс. рублей, подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС».

Кассовое исполнение в 2023 году составило 4 568,7 тыс. рублей. В отчетном периоде оплачены услуги за декабрь 2023 года в сумме 213,0 тыс. рублей.

4.2) Государственный контракт № 93-ЕП/2022 от 31.12.2022 на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания электролиний наружного освещения подъездной автомобильной дороги к п. Красное, период содержания с 01.01.2023 по 31.12.2023, стоимость работ по контракту определена в сумме 600,0 тыс. рублей, подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС».

Кассовое исполнение в 2023 году составило 597,9 тыс. рублей. В отчетном периоде оплачены услуги за декабрь 2023 года в сумме 2,1 тыс. рублей.

4.3) На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 заключен контракт на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания электролиний наружного освещения автомобильных дорог г. Нарьян-Мар – п. Искателей, по ул. Угольная, микрорайона Факел п. Искателей, подъездной автомобильной дороги от г. Нарьян-Мар к аэропорту Нарьян-Мара от 25.12.2023

№ 0184200000623001361, подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС», стоимость работ определена в сумме 6 197,8 тыс. рублей.

В отчетном периоде оплачены услуги за январь - февраль 2024 года в сумме 921,1 тыс. рублей.

4.4) На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 заключен контракт от 18.12.2023 № 0384200001623000001 на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания электролиний наружного освещения подъездной автомобильной дороги к п. Красное, стоимость работ по контракту определена в сумме 816,8 тыс. рублей, подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС».

В отчетном периоде оплачены услуги за январь – февраль 2024 года в сумме 125,26 тыс. рублей.

*5) Оказание услуг по энергоснабжению электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах Ненецкого автономного округа г. Нарьян-Мар - п. Искателей.*

Общий объем финансирования мероприятия на 2024 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 3 295,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 889,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 889,0 тыс. рублей или 100,0% от плана.

На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 заключен контракт № 496/1-2024/1 от 20.11.2023, стоимость услуг определена в сумме 3 175,6 тыс. рублей, подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». В отчетном периоде оплачены услуги за январь- февраль 2024 года в сумме 889,0 тыс. рублей.

*6) Создание автоматизированной системы управления наружным освещением (в том числе обслуживание).*

Общий объем финансирования мероприятия на 2024 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 495,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 120,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 120,1 тыс. рублей или 100,0% от плана.

На период оказания услуг с 01.01.2023 по 31.12.2023 заключен контракт от 28.12.2022 № 87-ЕП, стоимость услуг определена в сумме 480,4 тыс. рублей.

В соответствии с условиями контракта оплата услуг осуществляется поквартально. В отчетном периоде оплачен услуги за 4 квартал 2023 года в сумме 120,06 тыс. рублей.

На период оказания услуг с 01.01.2024 по 31.12.2024 заключен контракт от 29.12.2023 63-ЕП/2023, стоимость услуг определена в сумме 501,2 тыс. рублей.

В соответствии с условиями контракта оплата услуг осуществляется поквартально. Документы на оплату за 1 квартал 2024 не поступали.

*7) Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части выполнения работ по устройству проекционного светового пешеходного перехода на автомобильной дороге общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - п. Искателей на участке км 2+415 (район пересечения с ул. Калмыкова) на принципах контракта жизненного цикла.*

Общий объем финансирования мероприятия на 2024 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 213,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного



бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 45,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 45,2 тыс. рублей или 100,0% от плана.

30.08.2021 заключен ГК № 0184200000621000439, Подрядчик «М-АйТи НАО», срок исполнения 31.12.2024, стоимость работ определена в сумме 2 480,8 тыс. рублей, из них на установку 1 932,2 тыс. рублей, на содержание 548,6 тыс. рублей.

Исполнение ГК разбито на два этапа, первым этапом в срок до 31.10.2021 проведены работы по установке перехода. Работы оплачены в сумме 1 932,2 тыс. рублей.

Второй этап включает в себя услуги по содержанию объекта.

В период 2022-2023 году оплачены услуги по содержанию в сумме 335,1 тыс. рублей.

В отчетном периоде произведена оплата за период декабрь 2023 – февраль 2024 года в сумме 45,2 тыс. рублей.

8) *Диагностика автомобильных дорог.*

В целях реализации мероприятия в 2024 году предусмотрено финансирование в сумме 4 196,0 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено. В настоящее время идет подготовка документации для проведения электронного аукциона.

9) *Установка камер на остановках общественного транспорта.*

Общий объем финансирования мероприятия на 2024 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 4 910,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 285,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0% от плана.

В целях реализации мероприятия заключен государственный контракт от 21.11.2023 № 0184200000623001176, подрядчик - ООО «М-АйТи НАО», срок исполнения - 04.06.2024. Стоимость заключенного контракта- 4 910,3 тыс. рублей.

Работы по настоящему Контракту выполняются в два этапа:

I этап – Установка камер на остановках общественного транспорта. Стоимость этапа составляет - 4 387,9 тыс. рублей. Срок исполнения - не позднее 10.12.2023;

Работы планировалось принять в декабре 2023 года, в связи с отсутствием согласования точек подключения к электросетям от ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» работы не были завершены в срок. В настоящее время получены все согласования, работы будут завершены в начале апреля текущего года.

II этап - Содержание камер на остановках общественного транспорта. Стоимость этапа составляет – 522,3 тыс. рублей. Срок исполнения - начало – с 11.12.2023, но не ранее ввода в эксплуатацию установленных камер наружного наблюдения на остановках общественного транспорта, окончание – 30.04.2024.

В связи с отсутствием исполнения I этапа, II этап исполнения контракта не начат.

***«Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».***

На 2024 год в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 18 051,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

В рамках данного мероприятия (результата) реализуются следующие детализированные мероприятия:

*1. Капитальный ремонт автомобильных дорог на улице Губкина, ул. Озерная (от ул. Губкина до ул. Ардалина), ул. Ардалина».*

Общий объем финансирования мероприятия на 2024 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 6 700,0 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

В целях реализации мероприятия заключен государственный контракт № 0184200000623000717 от 17.07.2023 на разработку проектной документации. Стоимость заключенного контракта - 6 700,0 тыс. рублей. Подрядчик - ООО «МОСТ». Срок исполнения контракта - 29.04.2024. В настоящее время проект проходят проверку и согласование с заказчиком, для дальнейшего прохождения достоверности сметной стоимости.

*2. «Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Монтажников».*

Общий объем финансирования мероприятия на 2024 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 2 000,0 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

В целях реализации мероприятия заключен государственный контракт № 0184200000623000719 от 17.07.2023 на разработку проектной документации. Стоимость заключенного контракта – 2 000,0 тыс. рублей. Подрядчик - ООО «ЕЛЕЦГЕОИЗЫСКАНИЯ». Срок исполнения контракта - 29.04.2024.

Подрядчиком ведется подготовка документов для прохождения государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости. Ориентировочный срок подачи документов – начало апреля.

*3. «Капитальный ремонт автомобильной дороги Проезд Песчаный».*

Общий объем финансирования мероприятия на 2024 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 2 945,0 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

В целях реализации мероприятия заключен государственный контракт № 0184200000623000720 от 17.07.2023 на разработку проектной документации. Стоимость заключенного контракта – 2 945,0 тыс. рублей. Подрядчик - ООО «ДОРОГА». Срок исполнения контракта - 29.04.2024. В настоящее время проект проходят проверку и согласование с заказчиком, для дальнейшего прохождения достоверности сметной стоимости.

*4. «Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Молодежная».*

Общий объем финансирования мероприятия на 2024 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 2 330,0 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

В целях реализации мероприятия заключен государственный контракт № 0184200000623000713 от 17.07.2023 на разработку проектной документации. Стоимость заключенного контракта – 2 330,0 тыс. рублей. Подрядчик - ИП Дюртеев Олег Витальевич. Срок исполнения контракта - 29.04.2024.

Подрядчиком ведется подготовка документов для прохождения государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости. Ориентировочный срок подачи документов – начало апреля.

*5. «Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Газовиков, км 0+055 (устройство автобусной остановки)».*

Общий объем финансирования мероприятия на 2024 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 1 276,6 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

В целях реализации мероприятия заключен государственный контракт № 0184200000623000640 от 10.07.2023 на разработку проектной документации. Стоимость заключенного контракта – 1 276,6 тыс. рублей. Подрядчик - ИП Дюртеев Олег Витальевич. Срок исполнения контракта - 29.04.2024.

Подрядчиком ведется подготовка документов для прохождения государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости. Ориентировочный срок подачи документов – начало апреля.

*6. «Капитальный ремонт автомобильной дороги проезда улица Нефтяников - улица Губкина».*

Общий объем финансирования мероприятия на 2024 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 900,0 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

В целях реализации мероприятия заключен государственный контракт № 0184200000623000638 от 07.07.2023 на разработку проектной документации. Стоимость заключенного контракта - 900,0 тыс. рублей. Подрядчик - ООО «ДОРОГА». Срок исполнения контракта - 29.04.2024. В настоящее время проект проходят проверку и согласование с заказчиком, для дальнейшего прохождения достоверности сметной стоимости.

*7. «Капитальный ремонт автомобильной дороги переулок Геофизиков»*

Общий объем финансирования мероприятия на 2024 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 1 900,0 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

В целях реализации мероприятия заключен государственный контракт № 0184200000623000637 от 04.07.2023 на разработку проектной документации. Стоимость заключенного контракта - 1 900,0 тыс. рублей. Подрядчик - ООО «ЕЛЕЦГЕОИЗЫСКАНИЯ». Срок исполнения контракта - 29.04.2024.

Подрядчиком ведется подготовка документов для прохождения государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости. Ориентировочный срок подачи документов – начало апреля.

### **Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка пассажирских перевозок воздушным, автомобильным и водным транспортом».**

На 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 154 351,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 295 079,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 289 579,2 тыс. рублей или 98,1% от плана. Неосвоенный остаток окружного бюджета составил 5 500,0 тыс. рублей.

В рамках данного комплекса процессных мероприятий реализуются следующие мероприятия (результаты):

*«Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа».*

На 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 482 549,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 118 101,7 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 118 078,5 тыс. рублей или 100,0% от плана. Неосвоенный остаток составил 23,21 тыс. рублей.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа, от 22.01.2024 № 10.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В январе – марте 2024 года перевезено 5 009 человек, в том числе 2 832 человека – по специальному тарифу.

Налет составил 863 часа, в том числе самолетами Ан-2 – 263 ч. 10 мин., вертолетами Ми-8 – 215 ч. 50 мин., вертолетами Ми-8МТВ – 384 часа.

***«Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и (или) специальным тарифам в межрегиональном сообщении».***

На 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 459 490,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 128 720,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 124 508,2 тыс. рублей или 96,7 % от плана. Неосвоенный остаток составил 4 212,7 тыс. рублей.

В том числе:

- Субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 18.01.2024 № 6.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения АО «Нарьян-Марский ОАО» выполняет авиарейсы по маршрутам:

- Усть-Кара – Воркута – Усть-Кара в январе 2024 года;

- Несь – Мезень – Несь, Харута – Инта – Харута, Хорей-Вер – Усинск – Хорей-Вер с мая по декабрь 2024 года.

В январе 2024 года выполнен 1 рейс, перевезено 28 человек, в том числе 21 человек – по специальному тарифу.

- Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Усинск, г. Архангельск, п. Амдерма и в обратном направлении.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «Авиакомпания Смартавиа» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа по специальным тарифам воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 11.01.2024 № 2.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения, АО «Авиакомпания Смартавиа» выполняет рейсы по маршруту Архангельск – Нарьян-Мар – Архангельск.

В январе и феврале 2024 года выполнено 42 рейса, перевезено 2 997 человек, в том числе 529 человек – по специальному тарифу.

Данные предоставлены без учета информации за март, так как в соответствии с соглашением перевозчик предоставляет отчетные данные не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

- Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа по маршрутам, софинансируемым из федерального бюджета.

ДС и ЖКХ НАО заключены соглашения:

- о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «Авиакомпания Смартавиа» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа по специальным тарифам воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и в обратном направлении, от 22.01.2024 № 9;

- о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу Авиакомпания «РусЛайн» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа по специальным тарифам воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и в обратном направлении, от 22.01.2024 № 12.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчиков.

В рамках соглашений АО «Авиакомпания Смартавиа» выполняет рейсы из г. Нарьян-Мара в г. Архангельск и в обратном направлении, АО «РусЛайн» выполняет рейсы из г. Нарьян-Мара в города Жуковский, Казань, Киров, Пермь, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Уфу и в обратном направлении.

В январе и феврале 2024 года выполнено 362 рейса, перевезено 12 200 человек, в том числе по маршрутам:

- Нарьян-Мар – Архангельск – Нарьян-Мар – 34 рейса, 3 041 человек;
- Нарьян-Мар – Жуковский – Нарьян-Мар – 70 рейсов, 1 978 человек;
- Нарьян-Мар – Казань – Нарьян-Мар – 52 рейса, 1 239 человек;
- Нарьян-Мар – Киров – Нарьян-Мар – 52 рейса, 1 295 человек;
- Нарьян-Мар – Пермь – Нарьян-Мар – 34 рейса, 653 человека;
- Нарьян-Мар – Санкт-Петербург – Нарьян-Мар – 51 рейс, 1 979 человек;
- Нарьян-Мар – Сыктывкар – Нарьян-Мар 35 рейсов, 905 человек;
- Нарьян-Мар – Уфа – Нарьян-Мар – 34 рейса, 1 110 человек.

Данные предоставлены без учета информации за март, так как в соответствии с соглашениями перевозчики предоставляют отчетные данные не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

- Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в г. Архангельск аэропорт «Васьково» и в обратном направлении.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи

с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 18.01.2024 № 4.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения АО «2-ой Архангельский ОАО» выполняет авиарейсы из населенных пунктов, расположенных в западной части округа, в аэропорт «Васьково» и в обратном направлении.

В январе и феврале 2024 года выполнено 16 рейсов, перевезено 232 человека, в том числе 141 человек – по специальным тарифам.

Данные предоставлены без учета информации за март, так как в соответствии с соглашениями перевозчики предоставляет отчетные данные не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

***«Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам».***

На 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 44 045,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 5 724,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 500,3 тыс. рублей или 78,6% от плана. Неосвоенный остаток составил 1 223,9 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия предусмотрена субсидия в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии муниципальному предприятию Заполярного района «Северная транспортная компания» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым специальным тарифам, от 14.02.2024 № 48.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения МП ЗР «Северная транспортная компания» выполняет перевозки пассажиров по р. Печоре в границах Ненецкого автономного округа.

В январе и феврале 2024 года перевезен 271 человек, в том числе 197 человек – по специальному тарифу.

Судами отработано 85 ч. 07 мин., в том числе судами на воздушной подушке – 68 ч. 52 мин., аэролодкой – 16 ч. 15 мин.

Данные предоставлены без учета информации за март, так как в соответствии с соглашениями перевозчики предоставляет отчетные данные не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

***«Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам».***

На 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 163 581,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 41 448,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 41 410,0 тыс. рублей или 99,9% от плана. Неосвоенный остаток составил 38,4 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

ДС и ЖКХ НАО заключены следующие государственные контракты:

- № 0184200000622001077 от 28.11.2022 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам №№ 411, 413 на территории Ненецкого автономного округа в 2023 и 2024 годах.

Подрядчик МУП «Нарьян-Марское АТП».

Прием и оплата выполненных работ проводятся ежемесячно.

За I квартал 2024 года перевезено 423,4 тыс. пассажиров, выполнено 6 468,0 рейсов, пробег по маршрутам составил 140 051,5 км. Кассовое исполнение составило 38 235,6 тыс. рублей;

- № 0184200000622000998 от 31.10.2022 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальному маршруту № 415 на территории Ненецкого автономного округа на 2023–2024 годы.

Подрядчик ООО «Нарьян-Марское АТП».

Прием и оплата выполненных работ проводятся ежемесячно.

За I квартал 2024 года перевезено 12,4 тыс. пассажиров, выполнено 910 рейсов, пробег по маршруту составил 18 200,0 км. Кассовое исполнение составило 3 174,5 тыс. рублей.

***«Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа».***

На 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4 684,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 084,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 082,2 тыс. рублей или 99,8% от плана. Неосвоенный остаток составил 1,8 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Ненецкого автономного округа.

ДС и ЖКХ НАО заключен государственный контракт от 26.12.2022 № 0184200000622001078\_1 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 10 на территории муниципального образования Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» в 2023 и 2024 годах.

Подрядчик ООО «Нарьян-Марское АТП».

Прием и оплата выполненных работ проводятся ежемесячно.

За I квартал 2024 года перевезено 4,3 тыс. пассажиров, выполнен 741 рейс, пробег по маршруту составил 4 149,6 км.

**Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и реализация функций в сфере использования автомобильных дорог, осуществления дорожной деятельности, организации дорожного движения, обеспечения безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения».**

На 2024 год в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 7 370,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 4 898,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 897,8 тыс. рублей или 100,0%. Объем неисполненных ассигнований составил 0,6 тыс. рублей.

В рамках данного комплекса процессных мероприятий реализуются мероприятия (результаты):

**«Уплата членских взносов в некоммерческие организации».**

Общий объем финансирования мероприятия на 2024 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 276,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 69,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 69,0 тыс. рублей или 100,0% от плана.

**«Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника)».**

Общий объем финансирования мероприятия на 2024 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 7 094,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 4 829,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 828,8 тыс. рублей или 100,0% от плана. Объем неисполненных ассигнований составил 0,6 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия (результата) реализуется детализированное мероприятие «Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника) г. Нарьян-Мар – с. Тельвиска».

На период декабрь 2023 – апрель 2025 заключен государственный контракт от 15.09.2023 № 143-П-15/2023, подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой», стоимость заключенного контракта - 13 651,3 тыс. рублей. Работы по устройству зимника закончены 22 декабря 2023. Работы за период декабрь 2023 – февраль 2024 приняты и оплачены в полном объеме.

Руководитель Департамента строительства,  
жилищно-коммунального хозяйства,  
энергетики и транспорта  
Ненецкого автономного округа



А.Ю. Фролов



Отчет о ходе реализации  
государственной программы Ненецкого автономного округа  
"Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа"  
за 1 квартал 2024 г.


**Сведения о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, запланированному уровню затрат**

Таблица 1

№ п/п	Наименование структурного элемента	КБК (хх.х.хх)/ наименование ответственного исполнителя,	Источник финансового	Объем финансового обеспечения		Оценка степени соответствия	Комментарий	
				Кассовый план	Кассовое			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Всего по государственной программе, в том числе:	10/ Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа (далее - ДС и ЖКХ НАО)	Всего	704 463,2	687 838,0	97,6%		
				ОБ (всего), в т.ч.:	704 463,2	687 838,0		97,6%
				ОБ	704 463,2	687 838,0		97,6%
				ФБ	-	-		-
1.1	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	10.1.R1/ -	Всего	267 803,0	256 963,6	96,0%	Причина отклонения кассового исполнения от плана - нарушение сроков исполнения подрядчиком	
				ОБ (всего), в т.ч.:	267 803,0	256 963,6		96,0%
				ОБ	267 803,0	256 963,6		96,0%
				ФБ	-	-		-
1.1.1	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них	казенное учреждение Ненецкого автономного округа "Централизованный стройзаказчик" (далее - КУ НАО "ЦСЗ")	Всего	267 803,0	256 963,6	96,0%	Причина отклонения кассового исполнения от плана - нарушение сроков исполнения подрядчиком	
				ОБ (всего), в т.ч.:	267 803,0	256 963,6		96,0%
				ОБ	267 803,0	256 963,6		96,0%
				ФБ	-	-		-
1.2	Комплекс процессных мероприятий "Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений"	10.4.01/ -	Всего	-	-	-		
				ОБ (всего), в т.ч.:	-	-		-
				ОБ	-	-		-
				ФБ	-	-		-
1.2.1	Софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности на территории муниципальных образований Ненецкого автономного округа	-	Всего	-	-	-		
				ОБ (всего), в т.ч.:	-	-		-
				ОБ	-	-		-
				ФБ	-	-		-
1.3	Комплекс процессных мероприятий "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа"	10.4.02/ -	Всего	136 682,6	136 397,3	99,8%		
				ОБ (всего), в т.ч.:	136 682,6	136 397,3		99,8%
				ОБ	136 682,6	136 397,3		99,8%
				ФБ	-	-		-
1.3.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	Всего	136 682,6	136 397,3	99,8%		
				ОБ (всего), в т.ч.:	136 682,6	136 397,3		99,8%
				ОБ	136 682,6	136 397,3		99,8%
				ФБ	-	-		-
1.3.2	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	казенное учреждение Ненецкого автономного округа "Централизованный стройзаказчик"	Всего	-	-	-		
				ОБ (всего), в т.ч.:	-	-		-
				ОБ	-	-		-
				ФБ	-	-		-
1.4	Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка пассажирских перевозок воздушным, автомобильным и водным транспортом"	10.4.03/ -	Всего	295 079,2	289 579,2	98,1%		
				ОБ (всего), в т.ч.:	295 079,2	289 579,2		98,1%
				ОБ	295 079,2	289 579,2		98,1%
				ФБ	-	-		-
1.4.1	Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа	-	Всего	118 101,7	118 078,5	100,0%		
				ОБ (всего), в т.ч.:	118 101,7	118 078,5		100,0%
				ОБ	118 101,7	118 078,5		100,0%
				ФБ	-	-		-
1.4.2	Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и (или) специальным тарифам в межрегиональном сообщении	-	Всего	128 720,9	124 508,2	96,7%		
				ОБ (всего), в т.ч.:	128 720,9	124 508,2		96,7%
				ОБ	128 720,9	124 508,2		96,7%
				ФБ	-	-		-
1.4.3	Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам	-	Всего	5 724,2	4 500,3	78,6%		
				ОБ (всего), в т.ч.:	5 724,2	4 500,3		78,6%
				ОБ	5 724,2	4 500,3		78,6%
				ФБ	-	-		-
1.4.4	Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	-	Всего	41 448,4	41 410,0	99,9%		
				ОБ (всего), в т.ч.:	41 448,4	41 410,0		99,9%
				ОБ	41 448,4	41 410,0		99,9%
				ФБ	-	-		-
1.4.5	Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа»	-	Всего	1 084,0	1 082,2	99,8%		
				ОБ (всего), в т.ч.:	1 084,0	1 082,2		99,8%
				ОБ	1 084,0	1 082,2		99,8%
				ФБ	-	-		-
1.5	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение и реализация функций в сфере использования автомобильных дорог, осуществления дорожной деятельности, организации дорожного движения, обеспечения безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения"	10.4.04/ -	Всего	4 898,4	4 897,8	100,0%		
				ОБ (всего), в т.ч.:	4 898,4	4 897,8		100,0%
				ОБ	4 898,4	4 897,8		100,0%
				ФБ	-	-		-
1.5.1	Уплата членских взносов в некоммерческие организации	-	Всего	69,0	69,0	100%		
				ОБ (всего), в т.ч.:	69,0	69,0		100%
				ОБ	69,0	69,0		100%
				ФБ	-	-		-

1.5.2	Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника)	КУ НАО "ЦСЗ"	Всего	4 829,4	4 828,8	100%
			ОБ (всего), в т.ч.:	4 829,4	4 828,8	100%
			ОБ	4 829,4	4 828,8	100%
			ФБ	-	-	-

Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа



А.Ю. Фролов

Исполнитель:

Стрелкова В.А., экономист отдела реализации государственных программ управления государственных программ и приоритетных проектов ДС и ЖКХ НАО, тел 2-12-18, внутренний 1836