


УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики
и транспорта Ненецкого
автономного округа


П.А. Масюков
« » 2022 г.


Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности государственной
программы Ненецкого автономного округа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»
за 2021 год

Ответственный исполнитель: Департамент строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа


СОГЛАСОВАН:


Соисполнитель 1: Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты
населения Ненецкого автономного округа


(подпись руководителя)


(расшифровка подписи)

Соисполнитель 2: Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного
округа


(подпись руководителя)


(расшифровка подписи)

Дата составления отчета: «21» февраля 2022 г.

Исполнитель: главный консультант отдела реализации государственных программ
управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта
Ненецкого автономного округа – Тимошина Антонина Александровна, телефон
(81853) 2-19-18, электронный адрес atimoshina@adm-nao.ru.

Раздел 1.
Конкретные результаты (описательная часть) реализации
государственной программы в целом, а также в разрезе отдельных
мероприятий, подпрограмм и основных мероприятий,
достигнутые за 2021 год.

1.1. Сведения о приведении государственной программы за отчетный период в соответствие со сводной бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря отчетного года либо изложение причин, по которым государственная программа не приведена в такое соответствие.

Проект изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе», в том числе в части приведения финансового обеспечения в соответствие с бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря 2021 года направлен 21.02.2022 на заключение в Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа.

1.2. Результаты использования бюджетных ассигнований по источникам финансирования, сопоставление плановых и фактических значений (при наличии отклонений с указанием причин отклонений).

Общий объем кассового исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы в 2021 году, составил 74,1 %, в том числе:

за счет средств окружного бюджета 1 004 437,8 тыс. рублей или 73,8 %, из них за счет средств, поступивших из федерального бюджета 193 952,0 тыс. рублей или 68,2%;

за счет средств муниципальных бюджетов 1 194,9 тыс. рублей или 68,2%;

за счет иных источников 16 886,4 тыс. рублей или 98,8%. Средства граждан – участников подпрограммы 6 «Социальная поддержка на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности» в целях получения социальных выплат на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных жилых домов (домов блокированной застройки) в сельских поселениях округа.

Отклонение фактических значений от плана зафиксировано по следующим мероприятиям:

1) Отдельное мероприятие 1 «Реализация государственных программ в области строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства» («Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений», исполнитель – КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») – 99,2%. Неосвоенный остаток 654,7 тыс. руб.

В полном объеме не использованы расходы на оплату труда, на служебные командировки и средства на оплату льготного проезда к месту отдыха и обратно.

2) Отдельное мероприятие 2 «Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа» (исполнитель - КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик») – 10,9%. Неосвоенный остаток составил 4 352,6 тыс. рублей.

Расходы по содержанию объектов оказались меньше запланированных в виду отставания подрядчиков от графика работ по строительству объектов. Планируемые дома не введены в эксплуатацию.

3) Отдельное мероприятие 5 «Разработка территориальных сметных нормативов строительства» (исполнитель - ДС и ЖКХ НАО) – 99,5%. Неосвоенный остаток составил 18,0 тыс. рублей.

Исполнение не в полном объеме по мероприятию связано с экономией средств по торгам.

4) Отдельное мероприятие 7 «Реализация государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта» («Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций», исполнитель - ДС и ЖКХ НАО) – 99,7%. Неосвоенный остаток составил 351,2 тыс. рублей.

Исполнение не в полном объеме по мероприятию связано с экономией средств по фонду оплаты труда, экономией средств на командировочные расходы.

5) Подпрограмма 1 Основное мероприятие 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений» (исполнитель – КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») – 12,4%. Неосвоенный остаток составил 127 724,3 тыс. рублей.

Исполнение не в полном объеме по мероприятию связано с тем, что из 38 объявленных аукционов, 32 признано не состоявшимися в виду отсутствия заявок.

6) Подпрограмма 1 основное мероприятие 5 «Оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма, и на формирование специализированного жилищного фонда» (исполнитель – МО «Юшарский сельсовет» НАО) – 80,0%. Неиспользованный остаток составил 2 617,9 тыс. рублей, в том числе средств окружного бюджета 2 521,6 тыс. рублей.

Исполнение не в полном объеме по мероприятию связано с тем, что объекты построены, но не введены в эксплуатацию.

7) Подпрограмма 2 основное мероприятие 3 «Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа» (исполнитель – НАО «Централизованный стройзаказчик») – 54,9%. Неосвоенный остаток составил 15 229,9 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования по детализированному мероприятию «53 жилых помещений в районе ул. Авиаторов на территории г. Нарьян-Мар». Средства были запланированы на оплату этапа за выполнение всего комплекса работ, в том числе по благоустройству и озеленению прилегающей территории. В связи с отставанием подрядчика от графика работ средства не освоены.

8) Подпрограмма 2 основное мероприятие 4 «Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания, а также на выкуп жилых помещений

собственников» (исполнители – Администрации МО) – 88,0%. Неосвоенный остаток составил 1 364,3 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования по детализированному мероприятию «Предоставление финансовой поддержки из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету муниципального образования «Город Нарьян-Мар». Средства не освоены в полном объеме в виду отставания подрядчиков от графика выполнения работ.

9) Подпрограмма 2 Региональный проект Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (исполнитель – КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») – 54,0%. Неосвоенный остаток составил 17 004,3 тыс. рублей.

Средства не освоены в полном объеме в виду отставания подрядчиков от графика выполнения работ по следующим детализированным мероприятиям: «Часть жилых помещений из 41 жилого помещения в районе ул. Первомайская - Ленина на территории г. Нарьян-Мар», «Часть жилых помещений из 41 кв. в районе ул. Полярная- Пырерко на территории г. Нарьян-Мар», «Часть жилых помещений из 68 кв. в районе ул. Рыбников на территории г. Нарьян-Мар», «Часть жилых помещений из 95 кв. в районе ул. Монтажников на территории п. Искателей», «Часть жилых помещений из 37 кв. в районе ул. Россихина на территории п. Искателей», «Часть жилых помещений из 53 кв. в районе ул. Авиаторов на территории г. Нарьян-Мар».

10) Подпрограмма 3 основное мероприятие 1 «Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков для жилищного строительства» (исполнитель – КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») – 43,7%. Неосвоенный остаток составил 21 921,8 тыс. рублей.

Исполнение не в полном объеме по мероприятию связано с расторжением государственного контракта по решению суда с ООО «Нарьян-МарСтройИнвест» в рамках реализации детализированного мероприятия «Вертикальная планировка земельных участков в районе ул. Авиаторов для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей».

11) Подпрограмма 3 основное мероприятие 2 «Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами» (исполнитель - КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») – 0%. Неосвоенный остаток составил 3 700,0 тыс. рублей.

В рамках реализации детализированного мероприятия «Инженерная и транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Заводская в г. Нарьян-Маре» предусмотренные ассигнования планировалось направить на оплату работ по корректировке проектной документации. 28 июня 2021 года подрядчиком получено отрицательное заключение. Замечания устранены. В октябре документация загружена на государственную экспертизу повторно. На отчетную дату заключение не получено.

12) Подпрограмма 5 основное мероприятие 3 «Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» (исполнитель – Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа) – 93,3%. Неосвоенный остаток составил 372,0 тыс. рублей.

Целевой показатель достигнут, кассовое исполнение не в полном объеме связано с экономией средств.

13) Подпрограмма 8 основное мероприятие 1 «Возмещение недополученных доходов кредитных организаций» (исполнитель – Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа) – 87,9%. Неосвоенный остаток составил 4 236,5 тыс. рублей.

Неполное освоение бюджетных средств связано с досрочным частичным погашением задолженности по отдельным кредитам, а также в связи с досрочным полным погашением задолженности по 15-ти кредитам (при планировании расходов на 2021 год в июле 2020 года количество кредитов составляло 265 единиц, по состоянию на декабрь 2021 года – 250 единиц).

1.3. Сведения о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в отчетном году.

В отчетном году экономия бюджетных средств составила 6 571,5 тыс. рублей была отмечена при реализации следующих мероприятий:

1) По отдельному мероприятию 1 «Реализация государственных программ в области строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства» в размере 1 593,8 тыс. рублей.

2) По отдельному мероприятию 5 «Разработка территориальных сметных нормативов строительства» в размере 18,0 тыс. рублей.

3) По отдельному мероприятию 7 «Реализация государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта» на сумму 351,2 тыс. рублей.

4) По основному мероприятию 3 «Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» подпрограммы 5 в размере 372,0 тыс. рублей.

5) По основному мероприятию 1 «Возмещение недополученных доходов кредитных организаций» подпрограммы 8 в размере 4 236,5 тыс. рублей.

1.4. Сведения о мероприятиях, реализованных и не реализованных в установленные сроки и в полном объеме (с указанием причин, по которым мероприятия не реализованы полностью либо частично).

Из 18 основных и отдельных мероприятий государственной программы в полном объеме в срок не выполнены следующие мероприятия:

1) Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа;

2) Основное мероприятие 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений» Подпрограммы 1;

3) Основное мероприятие 3 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа» Подпрограммы 2;

4) Основное мероприятие 6 – Создание в Ненецком автономном округе дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными Подпрограммы 2;

5) Региональный проект Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Подпрограммы 2;

6) Основное мероприятие 1 «Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков для жилищного строительства» Подпрограммы 3;

7) Основное мероприятие 2 «Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами» Подпрограммы 3.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Основным фактором, повлиявшим на исполнение в неполном объеме запланированных мероприятий, явилось:

- Заявительный характер факторов, влияющих на исполнение мероприятий.
- Ненадлежащее исполнение подрядными организациями взятых на себя обязательств по государственным контрактам.

1.6. Результаты реализации мер правового регулирования.

В 2021 году планировалось принять следующие Нормативные правовые акты:

1) Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа» в количестве 3-х нормативно-правовых актов (от 16.03.2021 № 70-п, от 01.07.2021 № 172-п, от 29.10.2021 № 268-п);

2) Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 06.08.2021 № 211-п «О внесении изменений в Порядок учета граждан, имеющих право на компенсационную выплату, определения размера, предоставления и использования компенсационной выплаты при освобождении гражданами жилых помещений в домах, признанных в установленном порядке аварийными»;

3) Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 24.12.2021 № 346-п «О внесении изменений в пункт 1 постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 26.12.2018 № 335-п»;

5) Распоряжение ДС и ЖКХ НАО от 12.05.2021 № 144-р «О признании утратившими силу некоторых нормативных актов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа»;

6) Приказ ДС и ЖКХ НАО «Об утверждении Методики расчета целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» в количестве 2-х документов (от 13.05.2021 № 16, от 24.12.2021 № 36);

7) Распоряжение ДС и ЖКХ НАО от 27.01.2021 № 39-р «Об утверждении Плана реализации мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» на очередной финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

8) Приказ ДС и ЖКХ НАО от 29.01.2021 № 4 «О внесении изменений в перечень детализированных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»;

9) Приказ ДС и ЖКХ НАО от 07.09.2021 № 28 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Постановка на учет граждан, имеющих право на компенсационную выплату при освобождении гражданами жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными»;

10) Приказ ДС и ЖКХ НАО от 07.09.2021 № 29 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам компенсационных выплат при освобождении ими жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными»;

11) Приказ ДС и ЖКХ НАО от 22.09.2021 № 31 «О внесении изменений в отдельные приказы Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа»;

1) Закон Ненецкого автономного округа от 23.12.2021 № 302-оз «О признании утратившим силу закона Ненецкого автономного округа «О приостановлении действия закона Ненецкого автономного округа «О создании дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными, и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа» и статьи 2 закона Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа»;

19) Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ненецкого автономного округа» в количестве 2-х документов (от 12.03.2021 № 69-п, от 22.06.2021 № 164-п);

28) Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 20.11.2021 № 287-п «О внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 13.02.2018 № 20-п»;

30) Распоряжение ДЗТ и СЗН НАО от 28.12.2021 № 2279 «О внесении изменений в Методику расчета основных показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе».

1.7. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования, досрочном прекращении основных (отдельных) мероприятий, подпрограммы или государственной программы в целом, предложения о продлении срока реализации государственных программ, подпрограмм, отдельных (основных) мероприятий.

Предусмотреть продление срока внесения изменений в установленные государственной программой плановые значения целевых показателей текущего финансового года, до 1 декабря.

1.8. Сведения о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных проектов и основных мероприятий государственной программы за отчетный период.

Приведены в приложении 1 к годовому отчету.

1.9. Сведения о внесенных изменениях в государственную программу в отчетном периоде.

Приведены в приложении 2 к годовому отчету.

1.10. Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы.

Приведены в приложении 3 к годовому отчету.

1.11. Сведения о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, запланированному уровню затрат в отчетном периоде.

Приведены в приложении 4 к годовому отчету.

1.12. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году, рассчитанные в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа.

Оценка эффективности реализации государственной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 № 359-п и основывается на оценке следующих критериев:

1) Оценка достижения целевых показателей государственной программы.

В 2021 году оценивался 28 целевой показатель. На уровне более 75% достигнуты значения 23 целевых показателей, что составляет 82,1% от общего их числа.

2) Степень соответствия кассового исполнения государственной программы запланированному уровню затрат.

В 2021 году кассовые расходы, направленные на реализацию государственной программы, составили 1 022 519,1 тыс. рублей, плановый объем финансирования – 1 379 376,5 тыс. рублей. Таким образом, степень соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат составила в целом 74,1%.

3) Оценка выполнения мероприятий государственной программы.

В 2021 году в рамках государственной программы реализовывалось 18 мероприятий. Степень выполнения 0,9 и более достигнута у 11 мероприятий, что соответствует 61,1%.

По результатам оценки уровень эффективности государственной программы считается неудовлетворительным.

Сведения
о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"
за 2021 год

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Планный «1»»		Факт «1»»		Оценка соблюдения сроков реализации мероприятия (ССМ) (если мероприятие исполнено в рамках планового срока, то «1», в противном случае планового срока, то 0)	Оценка степени достижения ЦП (С/Дшт), для достижения значений которого реализуется мероприятие «2» (при наличии нескольких ЦП рассчитывается как среднее арифметическое значение)	Степень выполнения мероприятия «3» (С/В) (0,5 x гр. 7 + 0,5 x гр. 8)
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Отдельное мероприятие 1 - Реализация государственных программ в области строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства (Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений)	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	1	-	1
2	Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	1	0	0,5
3	Отдельное мероприятие 4 - Разработка документов в сфере градостроительной деятельности	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	1	1
4	Отдельное мероприятие 5 - Разработка территориальных сметных нормативов строительства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	1	-	1
6	Отдельное мероприятие 7 - Реализация государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта (Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций)	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	1	-	1
9	Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений и нежил предоставляемых гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения»	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Основное мероприятие 1 - Строительство (приобретение) жилых помещений и нежил формируемого государственного жилищного фонда на обеспечение жильем помещениями детей-сирот и лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	за пределами периода	0	1	0,5
9.3	Основное мероприятие 5 - Оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма, и на формирование специализированного жилищного фонда	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	1	0,8	0,9
10	Подпрограмма 2 - Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Основное мероприятие 3 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	за пределами периода	0	0	0,0
	Основное мероприятие 4 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке аварийными и аварийными в порядке признания для проживания, а также на выкуп жилых помещений собственником	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	1	0,7	0,9
	Основное мероприятие 6 - Создание в Ненецком автономном округе дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	1	0	0,5
	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	0	1	0,5
11	Подпрограмма 3 - Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Основное мероприятие 1 - Реализация проектов освоения и развития территорий для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков для жилищного строительства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	за пределами периода	0	1	0,5
	Основное мероприятие 2 - Реализация проектов освоения и развития территорий для жилищного строительства, предусматривающих обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	за пределами периода	0	1	0,5

12	Подпрограмма 5 - Социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании	x	x	x	x		x	x	x
12.1	Основное мероприятие 1 - Меры социальной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021		1	1	1
12.1	Основное мероприятие 3 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021		1	1	1
13	Подпрограмма 6 - Социальная поддержка на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности	x	x	x	x		x	x	x
13.1	Основное мероприятие 1 "Строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов"	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021		1	1	1
13.2	Основное мероприятие 2 "Компенсация части затрат на газификацию индивидуальных жилых домов"	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021		1	1	1
13	Подпрограмма 8 - Повышение доступности жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе	x	x	x	x		x	x	x
13.1	Основное мероприятие 1 - Возмещение ислодолученных доходов кредитных организаций	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021		1	-	1

Сведения
о внесенных изменениях в государственную программу
Ненецкого автономного округа
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"
в 2021 году

№ п/п	Наименование и реквизиты нормативного правового акта	Суть изменений, внесенных в государственную программу (краткое изложение)	
1	2	3	
1	<p>Постановление Администрации НАО от 16.03.2021 № 70-п "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"</p>	<p>1) Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2020 года и законом Ненецкого автономного округа от 18.12.2020 № 232-оз «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;</p> <p>2) Наименования целевых показателей и их значения, приведенные в соответствии с законодательными актами Ненецкого автономного округа, изменены в соответствии с дополнительными соглашениями к соглашениям о реализации региональных проектов «Жилье» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;</p> <p>3) Уточнен прогноз численности детей-сирот;</p> <p>4) В соответствии с протестом Прокуратуры Ненецкого автономного округа от 01.09.2020 № 7-152-2020/04112 изменен подход к установлению статуса «уtroза обрушения» МКД в целях получения права их первоочередного расселения. Соответствующие решения предлагается принимать на рабочей группе по направлению «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», созданной распоряжением Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа</p> <p>5) В реестры второго и третьего этапов включен 41 дом, ранее исключенных из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, на 2014 - 2043 года;</p> <p>6) Срок реализации второго этапа продлен на период действия принятого закона о бюджете (до 2023 года)</p>	<p>расписью по состоянию на 31.12.2020 года и законом Ненецкого автономного округа от 18.12.2020 № 232-оз «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;</p> <p>дополнительными соглашениями к соглашениям о реализации региональных проектов «Жилье» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;</p> <p>2-2020/04112 изменен подход к установлению статуса «уtroза обрушения» МКД в целях получения права их первоочередного расселения на рабочей группе по направлению «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», созданной распоряжением Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа</p>
2	<p>Постановление Администрации НАО от 01.07.2021 № 172-п "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"</p>	<p>В реестр третьего этапа Подпрограммы 2 включены 11 многоквартирных жилых домов, которые ранее были исключены из региональной программы жилищного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, на 2014 - 2043 года обозначенные дома. Объем дополнительного расселения составит 144 жилых помещения (6 150,7 кв. метров), на расселение которых без учета инфляционных процессов потребуется около 377,4 млн руб</p>	<p>постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 02.03.2021 № 55-п и от 28.05.2021 № 144-п были исключены из региональной программы жилищного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, на 2014 - 2043 года обозначенные дома. Объем дополнительного расселения составит 144 жилых помещения (6 150,7 кв. метров), на расселение которых без учета инфляционных процессов потребуется около 377,4 млн руб</p>
3	<p>Постановление Администрации НАО от 29.10.2021 № 268-п "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"</p>	<p>1) Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 02.03.2021 № 55-п (в редакции закона Ненецкого автономного округа от 02.07.2021 № 268-оз) с учетом внесенных изменений в свою бюджетную роспись окружного бюджета распоряжением Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа от 24.06.2021 № 177;</p> <p>2) Паспорта программы и подпрограмм, формы приложений к программе, приведенные в соответствии с действующей редакцией Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п.</p> <p>3) Исключены целевые показатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на начало финансового года»; - «Количество детей-сирот и лиц из их числа с учетом приоритетного увеличения очереди на начало финансового года»; - «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жильем помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года»; - «Количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилищного фонда, по состоянию на начало финансового года (реализация Реестра 1 этапа)»; - «Количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилищного фонда, по состоянию на начало финансового года (реализация Реестра 2 этапа)»; - «Количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилищного фонда, по состоянию на конец финансового года (реализация Реестра 2 этапа)»; - «Количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилищного фонда, по состоянию на конец финансового года (реализация Реестра 3 этапа)»; <p>4) С учетом уточненного объема финансирования, статистических данных, предложенных по дополнительным материалам, подготовленным на основании данных реестров подпрограммы 2 произведена корректировка иных целевых показателей в период 2021-2035 годов</p>	<p>округа от 18.12.2020 № 232-оз «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции закона Ненецкого автономного округа от 02.07.2021 № 268-оз) с учетом внесенных изменений в свою бюджетную роспись округа от 24.06.2021 № 177;</p> <p>с действующей редакцией Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п.</p> <p>3) Исключены целевые показатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на начало финансового года»; - «Количество детей-сирот и лиц из их числа с учетом приоритетного увеличения очереди на начало финансового года»; - «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жильем помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года»; - «Количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилищного фонда, по состоянию на начало финансового года (реализация Реестра 1 этапа)»; - «Количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилищного фонда, по состоянию на начало финансового года (реализация Реестра 2 этапа)»; - «Количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилищного фонда, по состоянию на конец финансового года (реализация Реестра 2 этапа)»; - «Количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилищного фонда, по состоянию на конец финансового года (реализация Реестра 3 этапа)»; <p>на основании данных реестров подпрограммы 2 произведена корректировка иных целевых показателей в период 2021-2035 годов</p>

Сведения
о достижении целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа"
в 2021 году

Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия, ЦП	Ед. изм.	Значение ЦП			Уровень достижения ЦП (в зависимости от желаемой тенденции факт/план либо факт/факт), %	Оценка степени достижения ЦП (С/Д/ЦП) (если уровень достижения ЦП >= 90%, то указывается 1, если уровень достижения ЦП >= 85%, но <90%, то указывается 0,8; если уровень достижения ЦП >= 75%, но <85%, то указывается 0,5; если уровень достижения ЦП составил менее 75%, то указывается 0)	Обновление отклонения фактического значения ЦП от планового	Источники получения фактического значения ЦП
		Год, предшествующий отчетному (факт)	Отчетный год					
			План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"								
Общая площадь жилых помещений, приходящая в среднем на одного жителя по Ненецкому автономному округу	кв. м на чел.	25,7	26	25,9	100	1		Мониторинг ввода жилья, статистическая информация, данные Реформы ЖКХ
Коэффициент доступности жилья (количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра с учетом среднего годового совокупного денежного дохода семьи)	лет	1,57	1,55	1,92	81	0,5	Среднедушевые доходы населения приняты за 3 квартала отчетного года, ниже плановых значений. Рост цен на рынке жилья	Статистическая информация, Постановления Администрации ЦАО от 10.02.2021 № 25-п.
Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа								
Количество объектов, содержание которых до момента регистрации права было обеспечено	шт.	8	5	2	40	0	Отсутствие потребности в содержании 10-ти секционного дома и Детского сада в с. Несп. Задержки в воде в эксплуатацию МКД на ул. Рыбников	Данные КУ НАО "ЦСЗ"
Отдельное мероприятие 4 - Разработка документов в сфере градостроительной деятельности								
Количество разработкой документации по планировке территории	шт	0	9	9	100	1		Данные Управления строительства ДСН/ЖКХ НАО
Отдельное мероприятие - Региональный проект Ненецкого автономного округа «Жилье»								
Объем жилищного строительства	млн кв. м	0,022	0,02	0,0181	91	1	В рамках федерального и регионального проекта "Жилье" ЦП скорректирован с 0,02 млн кв. м до 0,015 млн кв. м в соответствии с п. 35.1 Порядка, утв. постановлением Ады НАО № 267-п от 23.07.2014 в ГП соответствующие изменения внесены не были	Мониторинг ввода жилья
Подпрограмма 1 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения								
Количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на конец финансового года	семей	3 437	3 524	3 492	101	1		Мониторинг предоставления жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда
Количество детей-сирот и лиц из их числа обеспеченных жильем помещениями	семей	50	25	31	124	1	Достигнут за счет перераспределения жилых помещений с иных целевых направлений	Мониторинг предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, данные ДЗТ/СЗН НАО
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жильем помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (на конец отчетного года)	%	46	30	38	127	1	Достигнут за счет перераспределения жилых помещений с иных целевых направлений	Мониторинг предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, данные ДЗТ/СЗН НАО
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилищными помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений отчетным финансовым году	человек	5	5	5	100			Мониторинг предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда
	человек (с возрастом и итогом)	51	56	56	100			Мониторинг предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда

Задолженность по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на начало отчетного финансового года	семей	108	82	82	100	1		Мониторинг предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда
Количество семей, включая одиноко проживающих граждан, относящихся к иным категориям, установленным окружным и муниципальным законодательством, улучшивших жилищные условия	семей	38	20	46	230	1	Сокращение очереди МО за счет реализации ИИП 2 более чем в 2 раза больше запланированного, предоставление вторичного жилья в МО и по окружному законодательству.	Мониторинг предоставления жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда
в том числе:								
Количество семей (включая одиноко проживающих граждан), улучшивших жилищные условия в соответствии с окружным законодательством (за исключением граждан, относящихся к категориям "дети-сироты" и "оленьевцы")	семей	19	13	17	131	1	Предоставление гражданам квартир из освобожденного фонда	Мониторинг предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, данные ДЭТСЭН НАО, СМТО
Общая площадь приобретенных жилых помещений в рамках подпрограммы 1	тыс. кв. м	1,43	0,8	0,26	33	0	34 аукциона признаны не состоявшимися в виду отсутствия заявок	Мониторинг исполнения государственных контрактов, данные КУ НАО "ПСЗ", портала
Подпрограмма 2 - Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа								
Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет подпрограммы 2	семей	170	232	145	63	0	Отставание исполнителей государственных контрактов от установленных сроков. Кроме того, 1) В рамках исполнения 3-го не сданы в муниципальную собственность все запланированные жилые помещения. 2) Часть жилых помещений, переданных в МО, не предоставлены гражданам (1 Искателей, 1 Бурино, 19 город). 3) Перераспределение 24 жилых помещений на иные цели.	Отчеты муниципальных образований Ненецкого автономного округа
Общая площадь приобретенного жилья в рамках подпрограммы 2	тыс. кв. м	10,2	12,39	5,48	41	0	Не завершены строительные работы и не приняты заказчиком жилые помещения в МКД на ул. Полярная, ул. Россожона, ул. Рыбников	Мониторинг исполнения государственных контрактов, данные кадастрового учета
Общая площадь ликвидированного жилищного фонда, признанного не пригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа	тыс. кв. м	0	7	6,79	97	1	не исполнен муниципальный контракт по списку МКД по ул. Рыбникова, д. 4	
Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда Ненецкого автономного округа	%	8,1	8,0	8,3	96	1	Общий объем аварийного жилищного фонда, выделенного в течение 2020 года, существенно превышает плановое значение	Данные МО, реформы ЖКХ, мониторинг ввода жилья
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"								
Количество квадратных метров расселенного аварийного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	тыс. кв. метров	5,7	11,86	14,51	122	1	Расселение граждан в жилые помещения, приобретенные (построенные) за счет средств НАО	Данные МО, реформы ЖКХ
Количество граждан, расселенных из аварийного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	тыс. человек	0,3	0,66	0,862	131	1	Расселение граждан в жилые помещения, приобретенные (построенные) за счет средств НАО	Данные МО, реформы ЖКХ
Подпрограмма 3 - Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства								
Общая площадь жилья, построенного на участках, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой	тыс. кв. м	6,1	2,7	2,77	103	1	Осталось не введенной в эксплуатацию 9-10 секция МКД № 10 по ул. Сушицкого	Мониторинг ввода жилья, построенных на земельных участках ранее обеспеченных инженерной инфраструктурой в рамках программы
Общая площадь жилья, построенного на предварительно подготовленных (отсыпанных) территориях	тыс. кв. м	6,1	2,7	2,77	103	1	Осталось не введенной в эксплуатацию 9-10 секция МКД № 10 по ул. Сушицкого	Мониторинг ввода жилья, построенных на земельных участках ранее подготовленных (отсыпанных) в рамках программы
Подпрограмма 5 - Социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании								
Снижение затрат участниками подпрограммы по выплате процентной ставки за пользование кредитными или заемными средствами	%	6,8	6,9	7,1	97	1	Превышение фактического показателя над плановым обусловлено увеличением участников подпрограммы, получающих социальные выплаты на компенсацию части процентов в связи с изменением величины ипотечного минимума	Ежемесячные отчеты, представленные ГКУ НАО "Отделение социальной защиты населения"
Количество граждан, получивших социальную поддержку на погашение ипотечного кредита (займа)	тыс. уч.	0,615	0,4	0,452	113	1	Отклонение связано с значительным характером на социальную выплату на погашение части кредита в связи с рождением (усыновлением) ребенка.	Ежемесячные отчеты, представленные ГКУ НАО "Отделение социальной защиты населения"
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения	семей	14	8	8	100	1		Данные МО
Подпрограмма 6 - Социальная поддержка на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности								
Количество участников программы, получивших социальную поддержку на строительство (завершение равно начато строительство) индивидуальных жилых домов	семей	7	7	17	243	1	Увеличение лимитов конце 2021 года	Соответствует количеству выплаченных социальных выплат на погашение части ипотечного кредита
Общая площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов на территории сельских поселений Ненецкого автономного округа	тыс. кв. м	1,05	0,4	0,83	208	1,0	Ввод в эксплуатацию ИЖД носит значительный характер	Данные участников подпрограммы, мониторинг ввода жилья
Количество газифицированных индивидуальных жилых домов на территории сельских поселений Ненецкого автономного округа	ед.	1	1	4	400	1	Увеличение лимитов конце 2021 года	Соответствует количеству выплаченных социальных выплат на газификацию ИЖД

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Пензенском автономном округе"
жг 2021 года

№ п/п	Наименование областного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, областного мероприятия	Кодовой статьи расходов областного бюджета					Объем финансирования (тыс. руб.)										Средства областного бюджета на реализацию государственной программы Пензенского автономного округа		
		ПП	ППП1	ППП2	ОМБП	итого	План					Кварталы исполнения					в том числе:	на счет областного бюджета (гр. 13.7)	
							ОБ (без ФФУ)	ФФУ	ОБ (без ФФУ)	ФФУ	итого	ОБ (без ФФУ)	ФФУ	ОБ (без ФФУ)	ФФУ				
1	Итого по государственной программе	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.1	Итого по региональным проектам, реализуемым в рамках государственных программ	11	0	00	1 379 376,1	1 360 338,9	1 013 999,7	447 599,2	1 731,2	17 086,0	1 022 519,1	1 044 474,8	810 485,8	1 194,9	10 886,4	1 194,9	10 886,4	74,1%	79,8%
1.2	Областные мероприятия	11	01	01	369 332,4	369 332,4	369 332,4	369 332,4	0,0	0,0	199 287,8	199 287,8	199 287,8	0,0	0,0	0,0	54,0%	54,0%	
1.3	Специализация, поддержка жилищного строительства, меры по социальной защите населения Пензенского автономного округа, всего	11	01	01	1 241 785,1	1 240 483,1	901 888,8	338 594,3	1 202,0	17 086,0	802 144,8	801 578,8	705 824,8	185 554,0	776,0	0,0	71,8%	71,9%	
1.4	Специализация, поддержка жилищного строительства, меры по социальной защите населения Пензенского автономного округа, всего	11	01	01	102 591,0	83 055,8	36 050,9	9 004,9	409,2	17 086,0	99 600,8	82 395,5	73 897,5	8 198,0	418,9	10 886,4	97,1%	96,8%	
1.5	Участие в ЕУ НАО "Петриковский строительный", всего	11	01	01	35 000,0	35 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 784,5	30 784,5	30 784,5	0,0	0,0	0,0	87,9%	87,9%	
1.6	Участие в ЕУ НАО "Петриковский строительный", всего	11	01	01	788 455,2	788 455,2	449 865,9	338 594,3	0,0	0,0	443 889,2	443 889,2	298 134,2	185 554,0	1,0	0,0	56,3%	56,3%	
1.7	Участие в ЕУ НАО "Петриковский строительный", всего	11	01	01	30 293,1	30 293,1	30 293,1	0,0	0,0	0,0	28 978,4	28 978,4	28 978,4	0,0	0,0	0,0	95,9%	95,9%	
1.8	Участие в ЕУ НАО "Петриковский строительный", всего	11	01	01	37 481,9	37 481,9	37 481,9	0,0	0,0	0,0	36 174,7	36 174,7	36 174,7	0,0	0,0	0,0	96,5%	96,6%	
1.9	Участие в ЕУ НАО "Петриковский строительный", всего	11	01	01	219 058,3	219 058,3	219 058,3	0,0	0,0	0,0	219 214,3	218 901,8	218 901,8	0,0	252,5	0,0	99,8%	100,0%	
1.10	Участие в ЕУ НАО "Петриковский строительный", всего	11	01	01	12 997,8	12 607,8	12 607,8	0,0	0,0	0,0	10 479,9	10 086,2	10 086,2	0,0	293,7	0,0	78,9%	80,0%	
2	Областные мероприятия 1 - Реализация государственных программ в области жилищного строительства	11	01	00	20 216,9	20 041,5	20 041,5	0,0	0,0	0,0	19 994,6	19 793,5	19 793,5	0,0	175,1	0,0	98,0%	98,0%	
2.1	Реализация областного мероприятия по обеспечению доступности жилищного строительства	11	01	00	192 047,5	192 047,5	192 047,5	0,0	0,0	0,0	190 453,7	190 453,7	190 453,7	0,0	0,0	0,0	99,2%	99,2%	
3	Областные мероприятия 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов по контракту государственной регистрации прав собственности Пензенского автономного округа	11	01	00	4 886,6	4 886,6	4 886,6	0,0	0,0	0,0	534,0	534,0	534,0	0,0	0,0	0,0	10,9%	10,9%	
4	Областные мероприятия 3 - Разработка документов в сфере градостроительной деятельности	11	01	00	58 643,0	58 643,0	58 643,0	0,0	0,0	0,0	58 643,0	58 643,0	58 643,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
4.1	Разработка документов в сфере градостроительной деятельности	11	01	00	58 643,0	58 643,0	58 643,0	0,0	0,0	0,0	58 643,0	58 643,0	58 643,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
5	Областные мероприятия 5 - Реализация государственных программ в области жилищного строительства	11	01	00	3 618,0	3 618,0	3 618,0	0,0	0,0	0,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	0,0	0,0	0,0	99,5%	99,5%	
5.1	Реализация государственных программ в области жилищного строительства	11	01	00	3 618,0	3 618,0	3 618,0	0,0	0,0	0,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	0,0	0,0	0,0	99,5%	99,5%	
6	Областные мероприятия 7 - Реализация государственных программ в области жилищного строительства	11	01	00	109 670,3	109 670,3	109 670,3	0,0	0,0	0,0	100 319,1	100 319,1	100 319,1	0,0	0,0	0,0	91,7%	92,7%	
6.1	Реализация государственных программ в области жилищного строительства	11	01	00	109 670,3	109 670,3	109 670,3	0,0	0,0	0,0	100 319,1	100 319,1	100 319,1	0,0	0,0	0,0	91,7%	92,7%	
7	Областные мероприятия 8 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда в целях обеспечения доступности жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий	11	01	00	158 826,3	158 434,3	152 239,2	6 195,1	390,0	0,0	28 483,1	28 483,1	28 483,1	6 195,1	294,7	0,0	17,9%	17,8%	
7.1	Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда в целях обеспечения доступности жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий	11	01	00	148 826,5	148 826,5	139 631,4	6 195,1	0,0	0,0	18 105,2	18 105,2	18 105,2	6 195,1	1,0	0,0	12,8%	12,8%	
7.1.1	Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда в целях обеспечения доступности жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий	11	01	00	9 992,3	9 992,3	9 992,3	6 195,1	0,0	0,0	9 992,3	9 992,3	9 992,3	6 195,1	1,0	0,0	100,0%	100,0%	
7.1.1.1	Жилые помещения в Пензенском автономном округе	11	01	00	2 207,6	2 207,6	2 207,6	1 388,7	0,0	0,0	2 207,6	2 207,6	2 207,6	1 388,7	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
7.1.1.2	Жилые помещения в Пензенском автономном округе	11	01	00	2 207,6	2 207,6	2 207,6	1 388,7	0,0	0,0	2 207,6	2 207,6	2 207,6	1 388,7	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
7.1.1.3	Жилые помещения в Пензенском автономном округе	11	01	00	1 626,5	1 626,5	1 626,5	0,0	0,0	0,0	1 626,5	1 626,5	1 626,5	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
7.1.1.4	Жилые помещения в Пензенском автономном округе	11	01	00	1 975,1	1 975,1	1 975,1	0,0	0,0	0,0	1 975,1	1 975,1	1 975,1	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
7.1.1.5	Жилые помещения в Пензенском автономном округе	11	01	00	1 975,1	1 975,1	1 975,1	0,0	0,0	0,0	1 975,1	1 975,1	1 975,1	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
7.1.1.6	Строительство (приобретение) жилых помещений в том числе в арендуемых жилых помещениях	11	01	00	135 834,4	135 834,4	135 834,4	0,0	0,0	0,0	8 110,1	8 110,1	8 110,1	0,0	0,0	0,0	6,0%	6,0%	
7.2	Областные мероприятия 9 - Оплата жилищных расходов граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих в жилищных комплексах, финансируемых из областного бюджета и на формирование государственного жилищного фонда	11	01	05	12 607,8	12 607,8	12 607,8	0,0	0,0	0,0	10 379,9	10 086,2	10 086,2	0,0	293,7	0,0	79,9%	80,0%	

№ п/п	Наименование складского мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, государственного мероприятия	Код складского мероприятия		План						Ежегодное исполнение				Средняя степень соответствия фактически исполнено запланированному уровню (стр. 13-17)						
		ГП	ЦП/П	ОМ/П	в том числе:		в том числе:		Об. всего	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	в том числе:		ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	
					Об. всего	Ф	Ф	Ф						Об. всего	Об. всего					Об. всего
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
7.2.1	Осуществление финансовой помощи бюджету МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	1	05	12 607,8	0,0	10 379,9	10 086,2	0,0	293,7	0,0	79,9%	80,0%							
7.2.1.1	Целевые субсидии на осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства на территории МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	1	05	12 607,8	0,0	10 379,9	10 086,2	0,0	293,7	0,0	79,9%	80,0%							
8	Поддержка мероприятий по развитию жилищного строительства на территории МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	2	06	640 405,4	332 399,2	347 174,2	492 652,4	179 358,9	481,3	0,0	72,5%	72,5%							
8.1	Осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства на территории МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	2	06	31 752,2	0,0	18 322,3	18 322,3	0,0	0,0	0,0	54,9%	54,9%							
8.1.1	Целевые субсидии на осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства на территории МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	2	06	31 752,2	0,0	18 322,3	18 322,3	0,0	0,0	0,0	54,9%	54,9%							
8.1.2	Целевые субсидии на осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства на территории МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	2	06	5 617,4	0,0	5 617,4	5 617,4	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%							
8.1.3	Целевые субсидии на осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства на территории МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	2	06	6 955,0	0,0	6 955,0	6 955,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%							
8.1.4	Целевые субсидии на осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства на территории МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	2	06	428,8	0,0	428,8	428,8	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%							
8.1.5	Целевые субсидии на осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства на территории МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	2	06	16 610,0	0,0	1 380,1	1 380,1	0,0	0,0	0,0	8,3%	8,3%							
8.1.6	Целевые субсидии на осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства на территории МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	2	06	2 888,0	0,0	2 888,0	2 888,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%							
8.1.7	Целевые субсидии на осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства на территории МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	2	06	573,1	0,0	573,1	573,1	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%							
8.1.8	Целевые субсидии на осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства на территории МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	2	06	679,9	0,0	679,9	679,9	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%							
8.2	Осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства на территории МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	2	06	12 301,0	0,0	11 389,0	10 094,4	10 024,4	481,3	0,0	85,4%	86,0%							
8.2.1	Целевые субсидии на осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства на территории МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	2	06	3 095,7	0,0	3 002,8	1 734,8	1 734,8	53,7	0,0	57,8%	57,8%							
8.2.2	Целевые субсидии на осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства на территории МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	2	06	3 368,3	0,0	2 724,6	2 628,1	2 628,1	25,5	0,0	85,5%	85,5%							
8.2.3	Целевые субсидии на осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства на территории МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	2	06	5 837,0	0,0	5 661,6	5 661,5	5 661,5	175,1	0,0	100,0%	100,0%							
8.3	Осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства на территории МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	2	06	265 099,8	0,0	265 099,8	264 817,9	264 817,9	0,0	0,0	99,9%	99,9%							
8.3.1	Целевые субсидии на осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства на территории МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	2	06	265 099,8	0,0	265 099,8	264 817,9	264 817,9	0,0	0,0	99,9%	99,9%							
8.3.1.1	Целевые субсидии на осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства на территории МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	2	06	34 886,2	0,0	34 886,2	34 886,2	34 886,2	0,0	0,0	100,0%	100,0%							
8.3.1.2	Целевые субсидии на осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства на территории МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	2	06	216 333,7	0,0	216 333,7	216 333,7	216 333,7	0,0	0,0	100,0%	100,0%							
8.3.1.3	Целевые субсидии на осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства на территории МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	2	06	14 378,9	0,0	14 378,9	14 378,9	14 378,9	0,0	0,0	98,0%	98,0%							
8.4	Целевые субсидии на осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства на территории МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	2	06	369 332,4	332 399,2	369 332,4	199 287,8	199 287,8	0,0	0,0	54,0%	54,0%							
8.4.1	Целевые субсидии на осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства на территории МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	2	06	28 700,2	0,0	28 700,2	28 700,2	28 700,2	0,0	0,0	54,0%	54,0%							
8.4.1.1	Целевые субсидии на осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства на территории МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	2	06	41 605,2	40 144,7	41 605,2	41 605,2	41 605,2	40 144,7	0,0	100,0%	100,0%							
8.4.1.2	Целевые субсидии на осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства на территории МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	2	06	28 700,2	0,0	28 700,2	28 700,2	28 700,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%							
8.4.1.3	Целевые субсидии на осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства на территории МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	2	06	38 837,5	38 837,5	38 837,5	38 837,5	38 837,5	212,5	0,0	5,5%	5,5%							
8.4.1.4	Целевые субсидии на осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства на территории МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	2	06	43 102,8	43 102,8	43 102,8	43 102,8	43 102,8	16 755,4	0,0	41,1%	41,1%							
8.4.1.5	Целевые субсидии на осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства на территории МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	2	06	36 226,3	36 226,3	36 226,3	36 226,3	36 226,3	22 710,5	0,0	60,8%	60,8%							
8.4.1.6	Целевые субсидии на осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства на территории МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	2	06	70 128,0	63 115,2	70 128,0	70 128,0	70 128,0	26 988,5	0,0	41,3%	41,3%							
8.4.1.7	Целевые субсидии на осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства на территории МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	2	06	30 969,3	27 132,4	30 969,3	30 969,3	30 969,3	13 144,3	0,0	42,8%	42,8%							
8.4.1.8	Целевые субсидии на осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства на территории МО «Юрлинский сельсовет» НАО	11	2	06	30 332,7	30 332,7	30 332,7	30 332,7	30 332,7	1 884,2	0,0	6,21%	6,21%							

