


УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
руководителя Департамента строительства,
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и транспорта
Ненецкого автономного округа



П.А. Масюков

« 25 » февраля 2022 г.

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности государственной
программы Ненецкого автономного округа
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства
Ненецкого автономного округа»
за 2021 год

Ответственный исполнитель:

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики
и транспорта Ненецкого автономного округа

Соисполнители государственной программы отсутствуют

Дата составления отчета: «25» февраля 2021 г.

Исполнитель: экономист отдела реализации государственных программ
управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта
Ненецкого автономного округа Канева Юлия Станиславовна,
телефон (81853) 2-19-18, вн. телефон 1837, e-mail: yukaneva@adm-nao.ru.

Раздел 1.
Конкретные результаты (описательная часть) реализации
государственной программы в целом, а также в разрезе отдельных
мероприятий, подпрограмм и основных мероприятий,
достигнутые за 2021 год.

1.1. Сведения о приведении государственной программы за отчетный период в соответствие со сводной бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря отчетного года либо изложение причин, по которым государственная программа не приведена в такое соответствие.

Приведение параметров государственной программы в соответствие с бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря 2021 года планируется обеспечить при внесении изменений в государственную программу в соответствии с требованием статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в срок до 20.03.2022.

Проект изменений в государственную программу подготовлен и находится на стадии согласования.

1.2. Результаты использования бюджетных ассигнований по источникам финансирования, сопоставление плановых и фактических значений (при наличии отклонений с указанием причин отклонений).

Общий объем финансирования государственной программы, запланированный на 2021 год, составил 1 990 195,8 тыс. рублей в том числе:

за счет средств окружного бюджета – 1 945 746,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов муниципальных образований – 2 556,0 тыс. рублей;

за счет средств иных источников – 41 893,8 тыс. рублей.

По итогам 2021 года кассовое исполнение за счет всех источников составило 1 833 131,0 тыс. рублей или 92,1 % от объема утвержденных лимитов на 2021 год, в том числе:

за счет средств окружного бюджета (с учетом средств федерального бюджета) – 1 814 643,6 тыс. рублей или 93,3 % от объема утвержденных лимитов на 2021 год;

за счет средств бюджетов муниципальных образований – 2 258,6 тыс. рублей или 88,4 % от объема утвержденных лимитов на 2021 год;

за счет средств иных источников – 16 228,8 тыс. рублей или 38,7 % от объема утвержденных лимитов на 2021 год.

1.3. Сведения о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в отчетном году.

В отчетном году экономия бюджетных средств составила 131 102,4 тыс. рублей была отмечена при реализации следующих мероприятий:

1) По мероприятию «Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду» экономия в размере 5 647,7 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия предусмотрены следующие мероприятия:

1) «Субсидии на организацию в границах поселений электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Заключено соглашение о предоставлении в 2021 году субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на организацию в границах поселений электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду от 25.08.2021 № 81 (дополнительное соглашение от 23.09.2021 № 90, дополнительное соглашение № 2 от 16.12.2021 № 112).

В 2021 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 26 420,1 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 817,1 тыс. руб., иные источники – 275,1 тыс. руб.

Соглашением предусмотрена реализация мероприятий на сумму 27 512,3 тыс. руб., из них: за счет средств окружного бюджета – 26 420,1 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 817,1 тыс. руб., иные источники – 275,1 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 26 420,1 тыс. руб., 100,0 % от лимита отчетного периода, за счет средств местного бюджета 817,1 тыс. руб., иные источники 275,1 тыс. руб.

Соглашением предусмотрена реализация 15 мероприятий:

Капитальный ремонт сети ТС, ГВС, ХВС от ТК 7/20 до ТК 7/20В ул. Октябрьская дом № 7; Капитальный ремонт объекта «Энергоснабжение котельной №4 по адресу: ул. 60 лет Октября д.10а, Нарьян-Мар, НАО»; Капитальный ремонт объекта «Энергоснабжение котельной №9, по адресу ул. Ленина, д. 4А, Нарьян-Мар, НАО»; Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от жилого дома №32 по ул. Ленина до ТК 1/32; Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от ТК 13/4 до ТК 13/7 по ул. Заводская; Капитальный ремонт водопроводного колодца ВК-53 по ул. Ленина; Капитальный ремонт водопроводных колодцев по ул. Ленина ВК - 84, 64а, 19, 20, 20а, 20б, 57; Капитальный ремонт водовода от жилого дома №9а по ул. Рыбников до ВК-57Б; Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от ж. д. №43 до ж. д. №44 по ул. Южная; Капитальный ремонт тепловой сети ТС от ТК 26/7 до т. Б в районе ж. д. №52 а по ул. Ленина; Капитальный ремонт резервуара очищенной питьевой воды V=35 м³ котельной №13 Нарьян-Марского МУ ПOK и ТС; Капитальный ремонт резервуара очищенной питьевой воды V=50 м³ котельной №26 Нарьян-Марского МУ ПOK и ТС; Капитальный ремонт котлов № 1 и № 2 котельной № 15 Нарьян-Марского МУ ПOK и ТС; Приобретение оборудования (котел с комплектующими) для пополнения аварийного запаса для котельной № 14; Приобретение материалов (трубной продукции) для пополнения аварийного запаса.

Данные мероприятия выполнены Нарьян-Марским МУ ПOK и ТС. За отчетный период реализовано 15 мероприятий:

- Капитальный ремонт сети ТС, ГВС, ХВС от ТК 7/20 до ТК 7/20В ул. Октябрьская дом № 7.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 1 068,5 тыс. руб., муниципальный бюджет – 33,0 тыс. руб., иные источники – 11,1 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 068,5 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт объекта «Энергоснабжение котельной №4 по адресу: ул. 60 лет Октября д.10а, Нарьян-Мар, НАО».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 1 802,3 тыс. руб., муниципальный бюджет – 55,7 тыс. руб., иные источники – 18,8 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 802,3 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт объекта «Энергоснабжение котельной №9, по адресу ул. Ленина, д. 4А, Нарьян-Мар, НАО».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 3 628,6 тыс. руб., муниципальный бюджет – 112,2 тыс. руб., иные источники – 37,8 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 3 628,6 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от жилого дома №32 по ул. Ленина до ТК 1/32.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 1 133,8 тыс. руб., муниципальный бюджет – 35,1 тыс. руб., иные источники – 11,8 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 133,8 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от ТК 13/4 до ТК 13/7 по ул. Заводская.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 2 671,0 тыс. руб., муниципальный бюджет – 82,6 тыс. руб., иные источники – 27,8 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 2 671,0 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт водопроводного колодца ВК-53 по ул. Ленина;

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 444,5 тыс. руб., муниципальный бюджет – 13,8 тыс. руб., иные источники – 4,6 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 444,5 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт водопроводных колодцев по ул. Ленина ВК - 84, 64а, 19, 20, 20а, 20б, 57;

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 947,5 тыс. руб., муниципальный бюджет – 29,3 тыс. руб., иные источники – 9,9 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 947,5 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт водовода от жилого дома №9а по ул. Рыбников до ВК-57Б.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 90,4 тыс. руб., муниципальный бюджет – 2,8 тыс. руб., иные источники – 0,9 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 90,4 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от ж. д. №43 до ж. д. №44 по ул. Южная.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 792,0 тыс. руб., муниципальный бюджет – 24,5 тыс. руб., иные источники – 8,2 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 792,0 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт тепловой сети ТС от ТК 26/7 до т. Б в районе ж. д. №52 а по ул. Ленина.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 600,8 тыс. руб., муниципальный бюджет – 18,6 тыс. руб., иные источники – 6,2 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 600,8 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт резервуара очищенной питьевой воды V=35 м³ котельной №13 Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 1 906,3 тыс. руб., муниципальный бюджет – 59,0 тыс. руб., иные источники – 19,9 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 906,3 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт резервуара очищенной питьевой воды V=50 м³ котельной №26 Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 1 984,3 тыс. руб., муниципальный бюджет – 61,4 тыс. руб., иные источники – 20,7 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 984,3 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт котлов № 1 и № 2 котельной № 15 Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 3 188,2 тыс. руб., муниципальный бюджет – 98,6 тыс. руб., иные источники – 33,2 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 3 188,2 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Приобретение оборудования (котел с комплектующими) для пополнения аварийного запаса для котельной № 14.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 3 273,5 тыс. руб., муниципальный бюджет – 101,2 тыс. руб., иные источники – 34,1 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 3 273,5 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Приобретение материалов (трубной продукции) для пополнения аварийного запаса.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 2 888,4 тыс. руб., муниципальный бюджет – 89,3 тыс. руб., иные источники – 30,1 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 2 888,4 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

2) «Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду МО «Муниципальный район «Заполярный район».

Заключено соглашение о предоставлении в 2021 году субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» на организацию в границах поселений электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду от 12.02.2021 № 25 (дополнительное соглашение от 26.03.2021 № 45, дополнительное соглашение № 2 от 04.08.2021 № 73, дополнительное соглашение от 15.09.2021 № 89, дополнительное соглашение № 4 от 15.12.2021 № 111).

В 2021 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 21 047,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1 108,1 тыс. рублей, иные источники – 223,8 тыс. рублей.

Соглашением предусмотрена реализация мероприятий на сумму 22 379,1 тыс. руб., из них: за счет средств окружного бюджета – 21 047,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 1 108,1 тыс. руб., иные источники – 223,8 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 15 399,5 тыс. руб. - 73,2 % от лимита отчетного периода, за счет средств местного бюджета 810,7 тыс. руб., иные источники 163,9 тыс. руб.

Соглашением предусмотрена реализация 12 мероприятий:

Капитальный ремонт участка ЛЭП в п. Харута; Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 3 до здания интерната в с.Великовисочное; Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 1 до ТК1 в с.Великовисочное; Капитальный ремонт тепловой сети к ИЖД в с. Несь; Поставка аварийного запаса электросетевого оборудования и материалов; Капитальный ремонт котельной в с. Несь; Капитальный ремонт котельной в п. Харута; Капитальный ремонт котельной № 1 в с. Великовисочное; Капитальный ремонт кровли здания ДЭС в с. Оксино; Капитальный ремонт кровли здания ДЭС в с. Ома; Капитальный ремонт тепловой сети в с. Оксино; Капитальный ремонт участка тепловой сети котельной № 9 ДК п. Красное, центральная библиотека, детский сад п. Красное.

Данные мероприятия выполнены МП ЗР «Севержилкомсервис». За отчетный период реализовано 12 мероприятий:

- Капитальный ремонт участка ЛЭП в п. Харута.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 759,0 тыс. руб., муниципальный бюджет – 40,0 тыс. руб., иные источники – 8,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 759,0 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 3 до здания интерната в с.Великовисочное.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 360,9 тыс. руб., муниципальный бюджет – 19,0 тыс. руб., иные источники – 3,8 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2021 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 360,9 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 1 до ТК1 в с.Великовисочное.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 687,8 тыс. руб., муниципальный бюджет – 36,3 тыс. руб., иные источники – 7,3 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 611,0 тыс. руб. – 88,8 % от лимита отчетного периода. Образовалась экономия в сумме 76,8 тыс. рублей. Субсидия была предоставлена на основании документов, подтверждающих фактические расходы. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт тепловой сети к ИЖД в с. Несь.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 4 418,0 тыс. руб., муниципальный бюджет – 232,6 тыс. руб., иные источники – 47,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 326,6 тыс. руб. – 7,4 % от лимита отчетного периода. Образовалась экономия в сумме 4 091,4 тыс. рублей. Субсидия была предоставлена на основании документов, подтверждающих фактические расходы. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Поставка аварийного запаса электросетевого оборудования и материалов.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 4 500,9 тыс. руб., муниципальный бюджет – 236,9 тыс. руб., иные источники – 47,8 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 4 500,9 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт котельной в с. Несь.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 3 747,2 тыс. руб., муниципальный бюджет – 197,1 тыс. руб., иные источники – 39,9 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 2 446,8 тыс. руб. – 65,3 % от лимита отчетного периода. Образовалась экономия в сумме 1 300,4 тыс. рублей. Субсидия была предоставлена на основании документов, подтверждающих фактические расходы. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт котельной в п. Харута.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 723,0 тыс. руб., муниципальный бюджет – 38,1 тыс. руб., иные источники – 7,7 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 572,6 тыс. руб. – 79,2 % от лимита отчетного периода. Образовалась экономия в сумме 150,4 тыс. рублей. Субсидия была предоставлена на основании документов, подтверждающих фактические расходы. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт котельной № 1 в с. Великовисочное.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 617,7 тыс. руб., муниципальный бюджет – 32,5 тыс. руб., иные источники – 6,5 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 617,7 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт кровли здания ДЭС в с. Оксина.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 1 786,3 тыс. руб., муниципальный бюджет – 94,1 тыс. руб., иные источники – 19,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 786,3 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт кровли здания ДЭС в с. Ома.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 1 262,2 тыс. руб., муниципальный бюджет – 66,5 тыс. руб., иные источники – 13,4 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 262,2 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт тепловой сети в с. Оксина.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 1 725,0 тыс. руб., муниципальный бюджет – 90,8 тыс. руб., иные источники – 18,3 тыс. руб. По

состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 696,3 тыс. руб. – 98,3 % от лимита отчетного периода. Образовалась экономия в сумме 28,7 тыс. рублей. Субсидия была предоставлена на основании документов, подтверждающих фактические расходы. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт участка тепловой сети котельной № 9 ДК п. Красное, центральная библиотека, детский сад п. Красное.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 459,2 тыс. руб., муниципальный бюджет – 24,2 тыс. руб., иные источники – 5,1 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 459,2 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

3) «Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей».

Заключено соглашение о предоставлении в 2021 году субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» на организацию в границах поселений электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду от 19.02.2021 № 31 (дополнительное соглашение от 19.02.2021 № 44, дополнительное соглашение № 2 от 10.08.2021, дополнительное соглашение № 3 от 15.09.2021 № 88, дополнительное соглашение № 4 от 01.10.2021 № 91, дополнительное соглашение № 5 от 29.11.2021 № 102).

В 2021 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 15 544,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 485,8 тыс. рублей, иные источники – 119,6 тыс. рублей.

Соглашением предусмотрена реализация мероприятий на сумму 16 150,1 тыс. рублей, из них: за счет средств окружного бюджета в сумме 15 544,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 485,8 тыс. рублей, иные источники – 119,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 15 544,7 тыс. руб. - 100,0 % от лимита отчетного периода, за счет средств местного бюджета 485,8 тыс. руб., иные источники 119,6 тыс. руб.

Соглашением предусмотрена реализация 11 мероприятий.

Капитальный ремонт участка трассы «Школьная линия»: ТК № Ш4 – ТК № Ш5; Капитальный ремонт участка трассы «Пождепо»: Котельная № 2 - ТК № П2; Капитальный ремонт наружной системы отопления (подвода) жилого дома п. Искателей: ул. Монтажников, 10; Капитальный ремонт участка трассы «Пождепо»: ТК № П7 – ТК № П8; Капитальный ремонт участка трассы «Тиманская линия»: ТК №Т11-ТК №Т12-ТК №Т13 - ул. Тиманская,33; Капитальный ремонт котельной № 1 – замена линии электроснабжения; Капитальный ремонт котлов на котельной № 3 п. Искателей; Капитальный ремонт водозаборной скважины № 145 на водозаборе «Факел»; Капитальный ремонт наружной системы тепло-, водоснабжения (подвода) к жилому дому по ул. Губкина, 30 п. Искателей; Капитальный ремонт

водозабора «Факел» - замена линии электроснабжения от ТП-ВРУ - скважины № 1, 2, 3; Приобретение материалов для пополнения аварийного запаса.

Данные мероприятия выполнены ИМУП «Посжилкомсервис». За отчетный период реализовано 11 мероприятий:

- Капитальный ремонт участка трассы "Школьная линия": ТК № Ш4 – ТК № Ш5.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 1 881,5 тыс. руб., муниципальный бюджет – 58,2 тыс. руб., иные источники – 15,6 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 881,5 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт участка трассы «Пожедепо»: Котельная № 2 - ТК № П2.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 3 071,9 тыс. руб., муниципальный бюджет – 95,0 тыс. руб., иные источники – 25,5 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 3 071,9 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт наружной системы отопления (подвода) жилого дома п. Искателей: ул. Монтажников, 10.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 1 227,6 тыс. руб., муниципальный бюджет – 38,0 тыс. руб., иные источники – 10,2 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 227,6 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт участка трассы «Пожедепо»: ТК № П7 – ТК № П8.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 1 771,9 тыс. руб., муниципальный бюджет – 54,8 тыс. руб., иные источники – 14,7 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 771,9 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт участка трассы «Тиманская линия»: ТК №Т11-ТК №Т12-ТК №Т13 - ул. Тиманская,33.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 847,9 тыс. руб., муниципальный бюджет – 26,2 тыс. руб., иные источники – 7,1 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 847,9 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт котельной № 1 – замена линии электроснабжения.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 380,6 тыс. руб., муниципальный бюджет – 11,8 тыс. руб., иные источники – 3,2 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет

380,6 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт котлов на котельной № 3 п. Искателей.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 1 335,0 тыс. руб., муниципальный бюджет – 41,3 тыс. руб., иные источники – 11,1 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 335,0 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт водозаборной скважины № 145 на водозаборе «Факел».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 576,2 тыс. руб., муниципальный бюджет – 17,8 тыс. руб., иные источники – 4,8 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 576,2 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт наружной системы тепло-, водоснабжения (подвода) к жилому дому по ул. Губкина, 30 п. Искателей.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 339,9 тыс. руб., муниципальный бюджет – 10,5 тыс. руб., иные источники – 2,8 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 339,9 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Капитальный ремонт водозабора «Факел» - замена линии электроснабжения от ТП-ВРУ - скважины № 1, 2, 3.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 648,6 тыс. руб., муниципальный бюджет – 20,1 тыс. руб., иные источники – 5,4 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 648,6 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

- Приобретение материалов для пополнения аварийного запаса.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2021 год, составляет 3 463,6 тыс. руб., муниципальный бюджет – 112,1 тыс. руб., иные источники – 19,2 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 3 463,6 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

2) По мероприятию «Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на электроэнергию, реализуемую населению, потребителям, приравненным к населению, прочим потребителям на территории Ненецкого автономного округа» экономия в размере 7 218,9 тыс. руб.

В 2021 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 700 498,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение

окружного бюджета составляет 693 279,9 тыс. руб. – 99,0 % от лимита отчетного периода.

В 2021 году субсидии предоставлялись следующим организациям: МП ЗР «Севержилкомсервис», ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция».

Предоставление субсидии носит заявительный характер.

3) По мероприятию «Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, теплоноситель, реализуемые населению, потребителям, приравненным к населению, на территории Ненецкого автономного округа» экономия в размере 26 223,1 тыс. руб.

В 2021 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 362 300,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 336 077,8 тыс. руб. – 92,8 % от лимита отчетного периода.

В 2021 году субсидии предоставлялись следующим организациям: МП ЗР «Севержилкомсервис», ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция», Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС, ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания», ИМУП «Посжилкомсервис».

Предоставление субсидии носит заявительный характер.

4) По мероприятию «Гранты в форме субсидии некоммерческим организациям на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность), поставляемую населению, потребителям, приравненным к населению, на территории Ненецкого автономного округа» экономия в размере 4,7 тыс. руб.

В 2021 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 3 444,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 3 339,4 тыс. руб. – 99,9 % от лимита отчетного периода.

В 2021 год субсидия предоставлялась ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ.

Предоставление субсидии носит заявительный характер.

5) По мероприятию «Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на горячую, холодную воду (включая подвоз холодной воды), водоотведение (включая очистку сточных вод, поступающих децентрализованно) для населения, потребителей, приравненных к населению, на территории Ненецкого автономного округа» экономия в размере 815,1 тыс. руб.

В 2021 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 129 202,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 128 387,3 тыс. руб. – 100% от лимита отчетного периода.

В 2021 году субсидии предоставлялись следующим организациям: МУП «Коммунальщик», МО «Приморско-Куйский сельсовет», МКП «Север», МКП «Пустозерское», МКП «Энергия», Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС, ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания», МП ЗР «Севержилкомсервис», ИМУП «Посжилкомсервис».

Предоставление субсидии носит заявительный характер.

6) По мероприятию «Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов), на твердое топливо, реализуемое населению на территории Ненецкого автономного округа» экономия в размере 1 444,7 тыс. руб.

В 2021 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 171 986,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 170 541,7 тыс. руб. – 99,2 % от лимита отчетного периода.

В 2021 году субсидии предоставлялись МП ЗР «Севержилкомсервис». Предоставление субсидии носит заявительный характер.

7) По мероприятию «Субсидии юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами для населения, потребителей, заключающих договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для оказания услуг населению, на территории Ненецкого автономного округа» экономия в размере 1 792,8 тыс. руб.

В 2021 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 199 314,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 197 521,6 тыс. руб. – 99,1 % от лимита отчетного периода.

В 2021 году субсидии предоставлялись следующим организациям: МП ЗР «Севержилкомсервис», МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию».

Предоставление субсидии носит заявительный характер.

8) По основному мероприятию «Строительство и реконструкция объектов тепло- и электроснабжения» в размере 87 945,1 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования планировалось направить на оплату работ по строительству котельной в п. Искателей. В 2020 году была произведена корректировка проекта, Подрядчик по настоящее время не может получить положительное заключение ГЭ, в связи с чем работы к оплате не предъявлялись.

1.4. Сведения о мероприятиях, реализованных и не реализованных в установленные сроки и в полном объеме (с указанием причин, по которым мероприятия не реализованы полностью либо частично).

Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Основное мероприятие 1 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период».

«Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период государственному унитарному предприятию Ненецкого автономного округа «Ненецкая коммунальная компания».

Заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета в 2021 году субсидии государственному унитарному предприятию Ненецкого автономного округа «Ненецкая коммунальная компания» на финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период от 18.06.2021 № 60 на сумму 8 276,4 тыс. рублей.

Соглашением предусмотрен капитальный ремонт 5 объектов коммунальной инфраструктуры:

Субсидия предоставлена ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» на реализацию следующих мероприятий:

Капитальный ремонт здания ГРП № 2 по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая; Капитальный ремонт здания ГРП № 5 по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная; Капитальный ремонт здания ГРП № 6 по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Заводская; Капитальный ремонт ГРПШ по ул. Угольной в п. Искателей, НАО; Капитальный ремонт газопровода низкого давления по ул. Заводской в г. Нарьян-Маре.

В соответствии с представленными ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» отчетами о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, выполнены капитальные ремонты 5 объектов коммунальной инфраструктуры.

Доля объектов коммунальной инфраструктуры, по которым проводились мероприятия по капитальному ремонту за счет средств субсидии, выделенной из окружного бюджета юридическому лицу, готовых к работе в осенне-зимний период составляет 100% .

«Субсидии на организацию в границах поселений электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»».

Заключено соглашение о предоставлении в 2021 году субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на организацию в границах поселений электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду от 25.08.2021 № 81 (дополнительное соглашение от 23.09.2021 № 90, дополнительное соглашение № 2 от 16.12.2021 № 112).

Соглашением предусмотрена реализация 15 мероприятий:

Капитальный ремонт сети ТС, ГВС, ХВС от ТК 7/20 до ТК 7/20В ул. Октябрьская дом № 7; Капитальный ремонт объекта "Энергоснабжение котельной №4 по адресу: ул. 60 лет Октября д.10а, Нарьян-Мар, НАО"; Капитальный ремонт объекта "Энергоснабжение котельной №9, по адресу ул. Ленина, д. 4А, Нарьян-Мар, НАО"; Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от жилого дома №32 по ул. Ленина до ТК 1/32; Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от ТК 13/4 до ТК 13/7 по ул. Заводская; Капитальный ремонт водопроводного колодца ВК-53 по ул. Ленина; Капитальный ремонт водопроводных колодцев по ул. Ленина ВК - 84, 64а, 19, 20, 20а, 20б, 57; Капитальный ремонт водовода от жилого дома №9а по ул. Рыбников до ВК-57Б; Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от ж. д. №43 до ж. д. №44 по ул. Южная; Капитальный ремонт тепловой сети ТС от ТК 26/7 до т. Б в

районе ж. д. №52 а по ул. Ленина; Капитальный ремонт резервуара очищенной питьевой воды V=35 м³ котельной №13 Нарьян-Марского МУ ПOK и ТС; Капитальный ремонт резервуара очищенной питьевой воды V=50 м³ котельной №26 Нарьян-Марского МУ ПOK и ТС; Капитальный ремонт котлов № 1 и № 2 котельной № 15 Нарьян-Марского МУ ПOK и ТС; Приобретение оборудования (котел с комплектующими) для пополнения аварийного запаса для котельной № 14; Приобретение материалов (трубной продукции) для пополнения аварийного запаса.

В соответствии с представленным МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» отчетом о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, за отчетный период реализовано 15 мероприятий.

Доля реализованных муниципальным образованием в отчетном году мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период с участием средств окружного бюджета, от запланированного количества мероприятий, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, составляет 100%.

«Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду МО «Муниципальный район «Заполярный район».

Заключено соглашение о предоставлении в 2021 году субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» на организацию в границах поселений электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду от 12.02.2021 № 25 (дополнительное соглашение от 26.03.2021 № 45, дополнительное соглашение № 2 от 04.08.2021 № 73, дополнительное соглашение от 15.09.2021 № 89, дополнительное соглашение № 4 от 15.12.2021 № 111).

Соглашением предусмотрена реализация 12 мероприятий.

Капитальный ремонт участка ЛЭП в п. Харута; Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 3 до здания интерната в с.Великовисочное; Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 1 до ТК1 в с.Великовисочное; Капитальный ремонт тепловой сети к ИЖД в с. Несь; Поставка аварийного запаса электросетевого оборудования и материалов; Капитальный ремонт котельной в с. Несь; Капитальный ремонт котельной в п. Харута; Капитальный ремонт котельной № 1 в с. Великовисочное; Капитальный ремонт кровли здания ДЭС в с. Оксино; Капитальный ремонт кровли здания ДЭС в с. Ома; Капитальный ремонт тепловой сети в с. Оксино; Капитальный ремонт участка тепловой сети котельной № 9 ДК п. Красное, центральная библиотека, детский сад п. Красное.

В соответствии с представленным МО «Муниципальный район «Заполярный район» отчетом о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, за отчетный период реализовано 12 мероприятий.

Доля реализованных муниципальным образованием в отчетном году мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период с участием средств окружного бюджета, от запланированного количества мероприятий, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, составляет 100%.

«Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей».

Заключено соглашение о предоставлении в 2021 году субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» на организацию в границах поселений электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду от 19.02.2021 № 31 (дополнительное соглашение от 19.02.2021 № 44, дополнительное соглашение № 2 от 10.08.2021, дополнительное соглашение № 3 от 15.09.2021 № 88, дополнительное соглашение № 4 от 01.10.2021 № 91, дополнительное соглашение № 5 от 29.11.2021 № 102).

Соглашением предусмотрена реализация 11 мероприятий.

Капитальный ремонт участка трассы «Школьная линия»: ТК № Ш4 - ТК № Ш5; Капитальный ремонт участка трассы «Пождепо»: Котельная № 2 - ТК № П2; Капитальный ремонт наружной системы отопления (подвода) жилого дома п. Искателей: ул. Монтажников, 10; Капитальный ремонт участка трассы «Пождепо»: ТК № П7 – ТК № П8; Капитальный ремонт участка трассы «Тиманская линия»: ТК №Т11-ТК №Т12-ТК №Т13 - ул. Тиманская,33; Капитальный ремонт котельной № 1 – замена линии электроснабжения; Капитальный ремонт котлов на котельной № 3 п. Искателей; Капитальный ремонт водозаборной скважины № 145 на водозаборе «Факел»; Капитальный ремонт наружной системы тепло-, водоснабжения (подвода) к жилому дому по ул. Губкина, 30 п. Искателей; Капитальный ремонт водозабора «Факел» - замена линии электроснабжения от ТП-ВРУ - скважины № 1, 2, 3; Приобретение материалов для пополнения аварийного запаса.

В соответствии с представленным МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» отчетом о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, за отчетный период реализовано 11 мероприятий.

Доля реализованных муниципальным образованием в отчетном году мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период с участием средств окружного бюджета, от запланированного количества мероприятий, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, составляет 100%.

Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан»

Основное мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ненецкого автономного округа»

В 2021 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 93 618,4 тыс. рублей. Кассовым планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 93 618,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета в 2021 году составляет 93 618,4 рублей или 100% от лимита отчетного периода.

В составе основного мероприятия предусмотрены следующие мероприятия:

1) «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемое за счет средств окружного бюджета».

В 2021 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 93 618,4 тыс. рублей. Кассовым планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 93 618,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 93 618,4 рублей или 100%.

В рамках мероприятия денежные средства направлены на разработку проектной документации и техническое обследование многоквартирных домов:

г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д.11; г. Нарьян-Мар, ул. имени 60-летия СССР, д.3; г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 21; г. Нарьян-Мар, пер. Заполярный, д.1; г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, д.20; г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, д.31, корп. А; г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, д.37; г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, д.41, корп. Б; г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д.4, корп. А; г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 24, корп. А; г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 25; г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 28, корп. А; г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д.47; р.п. Искателей, ул. Губкина, д.30; р.п. Искателей, ул. Нефтяников, д.28; р.п. Искателей, ул. Россихина, д. 9; р.п. Искателей, ул. Угольная, д.11.

2) «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств собственников».

В 2021 году средства окружного бюджета не предусмотрены, средства иных источников – 41 275,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за 2021 составляет 0,0 рублей, средства иных источников – 15 670,2 тыс. рублей или 38 %.

В рамках реализации двух мероприятий, на исполнение краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, на 2020-2022 годы, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 25.10.2019 № 285-п (ред. от 14.12.2021 № 329-п) (далее – краткосрочный план) утверждено проведение капитального ремонта общего имущества в 15 многоквартирных домах:

г. Нарьян-Мар, пер. Заполярный, д. 1; г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 21; г. Нарьян-Мар, ул. имени 60-летия СССР, д. 3; г. Нарьян-Мар, ул. имени В.И. Ленина, д. 20; г. Нарьян-Мар, ул. имени В.И. Ленина, д. 31, корп. А; г. Нарьян-Мар, ул. имени В.И. Ленина, д. 37; г. Нарьян-Мар, ул. имени В.И. Ленина, д. 41, корп. Б; г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 4, корп. А; г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 24, корп. А; г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 25; г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 28, корп. А; г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 47; п. Искателей, ул. Губкина, д. 30; п. Искателей, ул. Нефтяников, д. 28; п. Искателей, ул. Россихина, д. 9; п. Искателей, ул. Угольная, д. 11. г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 11.

Общая площадь многоквартирных домов составляет 22 620,0 квадратных метров.

По итогам проведенного капитального ремонта в 2021 году 0,884 тыс. человек улучшили жилищные условия.

За отчетный период выполнены и оплачены работы по капитальному ремонту домов:

г. Нарьян-Мар, ул. имени 60-летия СССР, д. 3; г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 21; г. Нарьян-Мар, пер. Заполярный, д. 1; г. Нарьян-Мар, ул. имени В.И. Ленина,

д. 20; г. Нарьян-Мар, ул. имени В.И. Ленина, д. 31, корп. А; г. Нарьян-Мар, ул. имени В.И. Ленина, д. 37; г. Нарьян-Мар, ул. имени В.И. Ленина, д. 41, корп. Б; г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 4, корп. А; г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 24, корп. А; г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 25; г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 28, корп. А; п. Искателей, ул. Губкина, д. 30; п. Искателей, ул. Нефтяников, д. 28; п. Искателей, ул. Россихина, д. 9; п. Искателей, ул. Угольная, д. 11.

Проведение мероприятий по капитальному ремонту дома № 47 по ул. Южной в г. Нарьян-Маре перенесены на 2022 год (отражено в краткосрочном плане).

Основное мероприятие 2 «Государственная поддержка органов местного самоуправления по организации работы, направленной на сохранность муниципального жилищного фонда»

В составе основного мероприятия предусмотрено следующее мероприятие:

«Субсидии местным бюджетам для обеспечения софинансирования мероприятий по организации содержания муниципального жилищного фонда»

В 2021 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 4 832,8 тыс. рублей, за счет средств муниципального образования 145,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение окружного бюджета за 2021 составляет 4 687,8 рублей, средства муниципального образования – 145,0 тыс. рублей или 100 %.

В отчетном периоде представлена субсидия из окружного бюджета бюджету Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО для обеспечения софинансирования мероприятий по организации содержания муниципального жилищного фонда (соглашение от 18.10.2021 № 92).

Подпрограмма 4 «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа»

Основное мероприятие 1 «Создание объектов накопления и размещения твердых коммунальных отходов»

Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов (существующие свалки населенных пунктов) установлено значение 12.

С начала реализации Подпрограммы 4 в населенных пунктах НАО ликвидировано 12 свалок (п. Красное, д.Осколково, д.Волонга, с.Оксино, д.Каменка, п.Хонгурей, д.Макарово, с.Великовисочное, д.Лабожское, д.Тошвиска, д.Куя, с.Тельвиска).

Основное мероприятие 4 «Обеспечение устойчивого финансового состояния муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами»

Количество населенных пунктов с организованными местами (площадками) накопления отходов установлено значение показателя 5, фактически места накопления ТКО на конец 2021 года образованы в 17 населенных пунктах. Информация представлена из реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Муниципальный район

«Заполярный район» в редакции Постановления Администрации МР «Заполярный район» от 23.11.2021 № 275п.

Информация размещена на сайте Заполярного района по адресу: <https://www.zrناo.ru/dokumentyi/postanovleniya-administraczii/postanovleniya-administraczii-2021-g.html>

Региональный проект Ненецкого автономного округа «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

Финансирование в 2021 году отсутствует.

Достижение показателей регионального проекта достигается за счет осуществления деятельности региональных операторов по обращению с ТКО предприятиями МУП «КБ и БО» и МП ЗР «Севержилкомсервис».

Информация о достижении показателей предоставляется региональными операторами в ежемесячно. Показатели включены в Подпрограмму 4 в соответствии с письмом ППК «РЭО» от 26.02.2021 № Исх-0568/21 (вх. 2071 от 26.02.2021).

Информация о достижении показателя «Доля разработанных электронных моделей» предоставлена ДПРиАПК НАО.

Подпрограмма 5 «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой».

Региональный проект «Чистая вода» (Ненецкий автономный округ):

В 2021 году финансирование окружного бюджета не предусмотрено. При реализации проекта целевые показатели в 2021 году достигнуты за счет реализации государственной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, производственных программ ресурсоснабжающих организаций и естественной миграции населения.

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения составляет 100%.

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения составляет 100%.

Подпрограмма 6 «Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе»

Основное мероприятие 1 «Строительство и реконструкция объектов тепло- и электроснабжения»:

В 2021 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 87 945,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составляет 0,0 тыс. рублей от лимита отчетного периода.

В рамках основного мероприятия реализовался инвестиционный проект по строительству объекта «Котельная в п. Искателей»:

9 октября 2018 года заключен ГК № 0184200000618000266 на выполнение работ по строительству объекта, Подрядчик ООО «СМК-строй», стоимость работ с учетом дополнительного соглашения определена в сумме 182 166,2 тыс. рублей, срок исполнения август 2019 года.

В сентябре 2019 года заключено дополнительное соглашение об увеличении цены ГК, в связи с увеличением ставки НДС, на отчетную дату цена ГК составляет 182 166,2 тыс. руб.

В 2018 году Подрядчику выплачен аванс в размере 30% от стоимости контракта или 54 099,1 тыс. рублей.

В ходе исполнения ГК Подрядчиком был рассмотрен предоставленный проект, проектными решениями предусмотрено использование 4-х водогрейных котлов КВа-4,0 с действующей котельной № 1 для монтажа и эксплуатации в новой котельной, в виду того что водогрейные котлы КВа-4,0 эксплуатируются с 2013-2014 гг.

В декабре 2019 года получено положительное заключение государственной экспертизы технологических решений котельной и внутренних инженерных систем стоимостью 240,6 тыс. руб., услуги оплачены в полном объеме.

В 2020 году выполнены работы на сумму 7 746,3 тыс. рублей и зачтены в счет аванса.

В отчетном периоде проект в части сметной стоимости направлен на прохождение государственной экспертизы. Подрядчику выданы замечания, на отчетную дату не устранены.

За весь период реализации мероприятия на объекте выполнены следующие работы:

Общестроительные работы – 100 %, монтаж тепломеханического оборудования – 100%, монтаж наружных сетей тепло-водоснабжения, канализации, электроснабжения – 100 %, монтаж внутреннего оборудования системы электроснабжения – 100 %, монтаж системы вентиляции – 100 %, монтаж системы автоматизации – 95%, монтаж системы аварийного топливоснабжения – 100 %, монтаж внутреннего оборудования системы газоснабжения – 100 %, отделочные работы – 100 %, монтаж баков аккумуляторов горячей воды – 100 %, благоустройство – 100 % (кроме озеленения).

Незавершенные в полном объеме СМР на объекте: устройство козырьков над входными дверьми – 90 %, ПНР технологического оборудования – 30 %.

В связи с отставанием подрядчика от графика работ запланированные средства не освоены.

Количество построенных источников теплоснабжения составляет 0%.

Отдельное мероприятие

Субсидия в целях возмещения затрат, связанных с формированием нормативного неснижаемого и аварийного запаса дизельного топлива

В 2021 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 16 858,6 тыс. рублей, иные источники – 0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 16 858,5 тыс. руб., или 100 % от лимита отчетного периода, иные источники 0 тыс. руб.

Заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета в 2021 году субсидии государственному унитарному предприятию Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марская электростанция» государственной преференции в форме субсидии в целях возмещения затрат, связанных с формированием нормативного неснижаемого и аварийного запаса дизельного топлива от 10.12.2021 № 107 на сумму 16 858,5 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено и оплачено.

Из 8 основных мероприятий государственной программы в полном объеме в срок не выполнено 1 основное мероприятие.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Основным фактором, повлиявшим на исполнение в неполном объеме запланированных мероприятий, явилось:

- заявительный характер факторов, влияющих на исполнение мероприятий (предоставление субсидий по коммунальным услугам);
- необходимость корректировки проектной документации.

1.6. Результаты реализации мер правового регулирования.

В целях реализации государственной программы приняты следующие нормативные документы:

- приказ ДС и ЖКХ НАО от 22.09.2021 № 30 «О внесении изменения в Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Ненецкого автономного округа»;
- приказ ДС и ЖКХ НАО от 01.06.2021 № 19 «О внесении изменения в нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Ненецкого автономного округа»;
- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 02.12.2021 № 307-п «Об утверждении Порядка предоставления государственной преференции в форме субсидии государственному унитарному предприятию Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марская электростанция» в целях возмещения затрат, связанных с проведением аварийно-восстановительного ремонта газотурбинного двигателя в 2021 году»;
- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 02.12.2021 № 308-п «Об утверждении Порядка предоставления государственной преференции в форме субсидии государственному унитарному предприятию Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марская электростанция» в целях возмещения затрат, связанных с формированием нормативного неснижаемого и аварийного запаса дизельного топлива в 2021 году»;
- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 22.06.2021 № 157-п «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа»;
- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 09.03.2021 № 63-п «О внесении изменений в приложение 10 к государственной программе Ненецкий автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»;
- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 26.07.2021 № 193-п «О внесении изменений в приложение 10 к государственной

программе Ненецкий автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»;

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 02.09.2021 № 222-п «О внесении изменений в приложение 10 к государственной программе Ненецкий автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»;

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 16.04.2021 № 112-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»;

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 01.12.2021 № 270-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»;

- распоряжение ДС и ЖКХ НАО от 29.01.2021 № 44-р «Об утверждении Плана реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» на очередной финансовый 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 21.09.2021 № 233-п «О внесении изменения в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, на 2014-2043 годы»;

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 15.07.2021 № 182-п «О внесении изменения в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, на 2014-2043 годы»;

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 28.05.2021 № 144-п «О внесении изменения в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, на 2014-2043 годы»;

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 02.03.2021 № 55-п «О внесении изменения в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, на 2014-2043 годы»;

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 14.12.2021 № 329-п «О внесении изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, на 2020-2022 годы»;

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 28.06.2021 № 169-п «О признании утратившим силу пункт 3 дополнительного перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются

за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт».

1.7. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования, досрочном прекращении основных (отдельных) мероприятий, подпрограммы или государственной программы в целом, предложения о продлении срока реализации государственных программ, подпрограмм, отдельных (основных) мероприятий.

Отсутствуют.

1.8. Сведения о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных проектов и основных мероприятий государственной программы за отчетный период.

Сведения о степени выполнения отдельных и основных мероприятий государственной программы за отчетный период приведены в приложении 1 к годовому отчету.

1.9. Сведения о внесенных изменениях в государственную программу в отчетном периоде.

Приведены в приложении 2 к годовому отчету.

1.10. Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы.

Приведены в приложении 3 к годовому отчету.

1.11. Сведения о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, запланированному уровню затрат в отчетном периоде.

Приведены в приложении 4 к годовому отчету.

1.12. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году, рассчитанные в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа.

Оценка эффективности реализации государственной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 № 359-п и основывается на оценке следующих критериев:

1) Оценка достижения целевых показателей государственной программы.

В 2021 году оценивалось 13 целевых показателей. На уровне 90% и выше значения 11 целевых показателей, что составляет 85 % от общего их числа.

2) Степень соответствия кассового исполнения государственной программы запланированному уровню затрат.

В 2021 году кассовые расходы, направленные на реализацию государственной программы, составили 1 814 643,6 тыс. рублей, плановый объем финансирования – 1 945 746,0 тыс. рублей. Таким образом, степень соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат составила в целом 93,3%.

3) Оценка выполнения мероприятий государственной программы.

В 2021 году в рамках государственной программы реализовывалось 10 мероприятий. Степень выполнения 0,9 и более достигнута у 8 мероприятий, что соответствует 80,0%.

По результатам оценки уровень эффективности государственной программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» считается удовлетворительным.

**Сведения
о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных проектов и основных мероприятий
государственной программы Ненецкого автономного округа
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа"
за 2021 год**

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	План <1>		Факт <1>		Оценка соблюдения сроков реализации мероприятия (ССы) (если мероприятие исполнено в рамках длительного срока, то указывается 1, если за пределами планового срока, то 0)	Оценка степени достижения ЦП (СДш), для достижения значений которого реализуется мероприятие <2> (при наличии нескольких ЦП рассчитывается как среднее арифметическое значение)	Степень выполнения мероприятия <3> (СВМ) (0,5 x гр. 7 + 0,5 x гр. 8)
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	x	x	x	x	x	x	x
1.1	Основное мероприятие 1 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период», в том числе	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	1	1	1
2	Подпрограмма 2 - Обеспечение доступности коммунальных услуг	x	x	x	x	x	x	x
2.1	Основное мероприятие 1 «Государственная поддержка организаций жилищно-коммунального комплекса предоставляющих коммунальные ресурсы с учетом предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	1	-	1
3	Подпрограмма 3 - Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан	x	x	x	x	x	x	x
3.1	Основное мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ненецкого автономного округа»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	1	1	1
3.2	Основное мероприятие 2 «Государственная поддержка органов местного самоуправления по организации работы, направленной на сохранность муниципального жилищного фонда»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	1	-	1
4	Подпрограмма 4 - Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа	x	x	x	x	x	x	x
4.1.	Основное мероприятие 1 «Создание объектов накопленного и размещения твердых коммунальных отходов»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	1	1	1
4.3	Региональный проект Ненецкого автономного округа «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	1	0,8	0,9
5	Подпрограмма 5 «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой»	x	x	x	x	x	x	x
5.1	Региональный проект «Чистая вода» (Ненецкий автономный округ)	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	1	1	1
6	Подпрограмма 6 - Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе	x	x	x	x	x	x	x
6.1	Основное мероприятие 1 «Строительство и реконструкция объектов тепло- и электроснабжения»	01.01.2024	31.12.2021	01.01.2021	за пределами периода	0	0	0
6.2	Основное мероприятие 2 «Повышение безопасности энергосистемы в Ненецком автономном округе»	01.01.2024	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	1	0	0,50
7	Отдельное мероприятие	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Субсидии в целях возмещения затрат, связанных с формированием нормативного носимого и аварийного запаса дизельного топлива	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	1	-	1

**Сведения
о внесенных изменениях в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»
в 2021 году**

№ п/п	Наименование и реквизиты нормативного правового акта	Суть изменений, внесенных в государственную программу (краткое изложение)
1	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в приложение 10 к государственной программе Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» от 09.03.2021 № 63-п	Постановлением внесены изменения в подпункт 3 пункта 15 и абзац второй подпункта 3 пункта 29 Порядка с целью включения в перечень документов, предоставляемых при заключении соглашений копии положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства и исключения из перечня документов, предоставляемых с целью получения субсидии, заключения в случае, если оно представлялось при заключении соглашения. Данные изменения обусловлены необходимостью обоснования получателем субсидии объема затрат на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры при заключении соглашения. В связи с тем, что перечень видов работ и услуг, выполняемых в рамках капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, не может быть исчерпывающим (могут включаться затраты на оказание услуг проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, разработку проектной документации, пуско-наладочные работы, диагностирование технического состояния и т.д.) внесены изменения в абзац 3 пункта 27 Порядка, а абзац третий подпункта 3 пункта 29 Порядка изложен в новой редакции без конкретизации видов затрат. Также данный пункт Порядка дополнен абзацем, о том, что общий объем затрат на проведение мероприятия по капитальному ремонту не должен превышать общий размер сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства, указанный в положительном заключении о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства, которые рассчитываются с учетом требований пункта 10 Порядка, с целью предоставления субсидии в размере не превышающем общую сумму затрат на проведения мероприятия по капитальному ремонту, указанную в положительном заключении о достоверности определения сметной стоимости. С целью соблюдения вышеуказанного условия также внесены изменения в подпункт 2 пункта 32 Порядка по основаниям в отказе предоставления субсидии.
2	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» от 16.04.2021 № 112-п	Постановлением внесены изменения в части финансового обеспечения в соответствии с бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2020 года и законом Ненецкого автономного округа от 18.12.2020 № 232-оз «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Программа приведена в соответствие с Порядком разработки, реализации оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 №267-п, в том числе уточнены содержание паспортов программ и подпрограмм, уточнена форма и содержание приложения №3 к программе. Внесены изменения по уточнению сроков реализации программ, уточнены участники подпрограмм.
3	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в приложение 10 к государственной программе Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» от 26.07.2021 № 193-п	Постановлением внесены изменения в Порядок, в соответствии с которыми предоставление положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости будет требоваться, если сметная стоимость подлежит проверке на предмет ее достоверности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в приложение 10 к государственной программе Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» от 02.09.2021 № 222-п	Постановлением внесены изменения в Порядок по дополнению условием изменения (уточнения) перечня мероприятий в связи с заменой мероприятия на иное мероприятие, в случае невозможности его реализации в текущем году. В соответствии Правилами, устанавливающими общие требования к формированию, представлению и распределению субсидий местным бюджетам из окружного бюджета, утвержденными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 06.02.2020 № 15-п, основания для заключения дополнительного соглашения к соглашению указаны в пункте 10 Правил.
5	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» от 01.11.2021 № 270-п	Постановлением внесены изменения в части финансового обеспечения государственной программы Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 399-п, в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 18.12.2020 № 232-оз «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными законом Ненецкого автономного округа от 02.07.2021 № 268-оз). Паспорт программы и подпрограммы, формы приложений к программе приведены в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 №267-п. В подпрограммах 1, 2, 3, 4, 5, 6 исключены целевые показатели, в связи с отсутствием их мониторинга в последние несколько лет. Кроме того, откорректированы в подпрограмме 4 целевые показатели региональной проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, разработку проектной документации, пуско-наладочные работы, диагностирование технического состояния и т.д.) внесены изменения в абзац 3 пункта 27 Порядка, а абзац третий подпункта 3 пункта 29 Порядка изложен в новой редакции без конкретизации видов затрат. Также данный пункт Порядка дополнен абзацем, о том, что общий объем затрат на проведение мероприятия по капитальному ремонту не должен превышать общий размер сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства, указанный в положительном заключении о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства, которые рассчитываются с учетом требований пункта 10 Порядка, с целью предоставления субсидии в размере не превышающем общую сумму затрат на проведения мероприятия по капитальному ремонту, указанную в положительном заключении о достоверности определения сметной стоимости.

Сведения
о достижении целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа"
в 2021 году

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия, ЦП	Ед. изм.	Значение ЦП		Уровень достижения ЦП (в зависимости от желаемой тенденции: факт/план либо факт/факт), %	Оценка степени достижения ЦП (СЦП) (если уровень достижения ЦП >= 90%, то указывается 1, если < 90%, то указывается 0,8; если уровень достижения ЦП >= 85%, но < 90%, то указывается 0,85; если < 85%, то указывается 0,5; если уровень достижения ЦП составил менее 75%, то указывается 0)	Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового	Источники получения фактического значения ЦП	
			Год, предшествующий отчетному (факт)	Отчетный год					
				План					Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»									
1	Доля реализованных муниципальных образований в отчетном году мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период с участием средств окружного бюджета от запланированного количества мероприятий, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии	%	-	100,0	100	100%	1	-	Ежегодная отчетная форма муниципальных образований согласно соглашению.
2	Доля объектов коммунальной инфраструктуры, по которым проводились мероприятия по капитальному ремонту за счет средств субсидии, выделенной из окружного бюджета юридическому лицу, титловых к работе в осенне-зимний период	%	-	100,0	100	100%	1	-	Ежегодная отчетная форма муниципальных образований согласно соглашению.
Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан»									
3	Общая площадь помещений в многоквартирных домах, отремонтированных в рамках региональной программы капитального ремонта	кв. м	15 975,3	20 617,8	21 635,0	105%	1	-	Мониторинг программы капитального ремонта. Данные о реализации региональной программы капитального ремонта МКД отражены в Системе МКА ЖСХ (https://ms.geotmash.ru) Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Подпрограмма 4 «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа»									
4	Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов (существующие свалки населенных пунктов)	шт.	-	12	12	100%	1	-	Отчетные данные муниципальных образований. Нарастающим итогом с 2017 года.
5	Количество населенных пунктов с организованными местами (площадками) накопления отходов	шт.	-	5	14	280%	1	-	Мониторинг населенных пунктов
Региональный проект Ненецкого автономного округа "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" (Ненецкий автономный округ)									
6	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образовавшихся твердых коммунальных отходов	%	-	10	16,4	164%	1	-	"Отчет об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении, накоплении ТКО на территории НАО за период с 01 по 31 декабря 2021 года" Отчет ДС и ЖСХ НАО от 11.01.2022. Показатель по состоянию на 31.12.2021 составляет 16,4%. Прогнозное значение данного показателя на конец года 16,4%, при этом 10%. Риски недостижения показателя на конец года отсутствуют. Масса ТКО, направленных на обработку в Ненецком автономном округе нарастающим итогом с начала 2021 года, составила 1754,65 тонн ТКО. Нарастающим итогом с начала 2021 года образовано 10677,50 тонн ТКО
7	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образовавшихся твердых коммунальных отходов	%	-	100	97,3	97%	1	-	"Отчет об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении, накоплении ТКО на территории НАО за период с 01 по 31 декабря 2021 года" Отчет ДС и ЖСХ НАО от 11.01.2022. Нарастающим итогом в 2021 году образовано 10677,50 тонн ТКО. Масса ТКО направленных на размещение (хранение) в Ненецком автономном округе нарастающим итогом с начала 2021 года составила 10388,14 тонн. Резерва в количестве образовавшихся ТКО и направленных на размещение (хранение) связана с тем, что часть отходов прошедших обезвреживание и обработку подготовлены к утилизации и накапливаются. На территории округа отсутствуют объекты и организации осуществляющие утилизацию ТКО. Накопленные объемы ТКО на утилизацию будут направлены в следующие периоды

8	Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами	%	-	90	98	109%	1	-	1. "О доле населения охваченного услугой по обращению с ТКО" Отчет МУП КБ и БО от 11.01.2022г. №20/01-12. 2. "О доле населения охваченного услугой по обращению с ТКО" Отчет МИЗР "Севершпиксервис" от 10.01.2022г. №21.
9	Доля разработанных электронных моделей	%	-	100	100	100%	1	-	Электронная модель разработана в 2020 году. Акт приема-передачи ДПР и АПК НАО от 13.08.2020г.
10	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, убывающий	%	-	39	0	0%	0	-	Приобретение оборудования в том числе импортного для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов в 2021 году не осуществлялось.
Подпрограмма 5 "Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой"									
11	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	55,37	55,4	56,32	102%	1	-	Статистическая информация
12	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	68,8	70,3	70,3	100%	1	-	Статистическая информация
Подпрограмма 6 "Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе"									
13	Количество построенных источников теплоснабжения	шт.	-	1	0	0%	0	-	В связи с необходимостью поставки новых котлов и вношения соответствующих изменений в проектную документацию. Контракт

Сведения
о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию
государственной программы, запланированному уровню затрат по государственной программе Ненецкого автономного округа
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа"
в 2021 году

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов областного бюджета							Объем финансирования (тыс. руб.)											Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%)			
		План							Кассовое исполнение											за счет всех источников 12/(6)	за счет ОБ всего (гр. 13/7)		
		3	4	5	Всего			ОБ всего	МБ	ИИ	Всего	ОБ всего	в том числе:		МБ	ИИ							
					ПП	ЦП	ПТ						ОМП	ОБ (без ФБ)			ФБ	ОБ (без ФБ)	ФБ				
1	2						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа", всего	12	0	00			1 990 195,8	1 945 746,0	1 945 746,0	0,0	2 556,0	41 893,8	1 833 131,0	1 814 643,6	1 814 643,6	0,0	2 258,6	16 228,8	92,1%		93,3%		
1.1	в том числе: всего по региональным проектам	X	X	X			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-			
1.2	Ответственный исполнитель, всего - ДС и ЖКХ НАО	X	X	X			1 990 195,8	1 945 746,0	1 945 746,0	0,0	2 556,0	41 893,8	1 833 131,0	1 814 643,6	1 814 643,6	0,0	2 258,6	16 228,8	92,1%		93,3%		
1.3	Участник, всего - Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	X	X	X			27 512,3	26 420,1	26 420,1	0,0	817,1	275,1	27 512,3	26 420,1	26 420,1	0,0	817,1	275,1	100,0%		100,0%		
1.4	Участник, всего - Администрация МО "Муниципальный район "Заполярный район"	X	X	X			22 379,1	21 047,2	21 047,2	0,0	1 108,1	223,8	16 374,1	15 399,5	15 399,5	0,0	810,7	163,9	73,2%		73,2%		
1.5	Участник, всего - Администрация МО "Рабочий поселок Искателей"	X	X	X			16 150,1	15 544,7	15 544,7	0,0	485,8	119,6	16 150,1	15 544,7	15 544,7	0,0	485,8	119,6	100,0%		100,0%		
1.6	Участник, всего - Администрация МО "Муниципальный район "Заполярный район" Ненецкого автономного округа	X	X	X			4 832,8	4 687,8	4 687,8	0,0	145,0	0,0	4 832,8	4 687,8	4 687,8	0,0	145,0	0,0	100,0%		100,0%		
1.7	Участник, всего - КУ НАО "ЦСУ"	X	X	X			143 935,9	143 935,9	143 935,9	0,0	0,0	0,0	55 985,4	55 985,4	55 985,4	0,0	0,0	0,0	38,9%		38,9%		
2	Подпрограмма 1 - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	12	1	00			101 928,0	98 898,5	98 898,5	0,0	2 411,0	618,5	95 923,0	93 250,8	93 250,8	0,0	2 113,6	558,6	94,1%		94,3%		
2.1	Основное мероприятие 1 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период», в том числе:	12	1	01			101 928,0	98 898,5	98 898,5	0,0	2 411,0	618,5	95 923,0	93 250,8	93 250,8	0,0	2 113,6	558,6	94,1%		94,3%		
2.1.1	Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период	X	X	X			8 276,5	8 276,5	8 276,5	0,0	0,0	0,0	8 276,5	8 276,5	8 276,5	0,0	0,0	0,0	100,0%		100,0%		

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета		Объем финансирования (тыс. руб.)										Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%)			
		ГП	ЦП ГП	ОМ/П	План					Кассовое исполнение					за счет всех источников (гр. 12/6)	за счет ОБ всего (гр. 13/7)	
					Всего	в том числе:				Всего	в том числе:						
						ОБ всего	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ		ИИ	Всего	ОБ всего	ОБ (без ФБ)			ФБ
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1																	
2.1.2	Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, в том числе:	X	X	X	66 041,5	63 012,0	0,0	2 411,0	618,5	60 036,5	57 364,3	0,0	2 113,6	558,6	90,9%	91,0%	
2.1.2.1	Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»	X	X	X	27 512,3	26 420,1	0,0	817,1	275,1	27 512,3	26 420,1	0,0	817,1	275,1	100,0%	100,0%	
2.1.2.2	Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду МО «Рабочий поселок Искамель»	X	X	X	16 150,1	15 544,7	0,0	485,8	119,6	16 150,1	15 544,7	0,0	485,8	119,6	100,0%	100,0%	
2.1.2.3	Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду МО «Муниципальный район «Заполярный район»	X	X	X	22 379,1	21 047,2	0,0	1 108,1	223,8	16 374,1	15 399,5	0,0	810,7	163,9	73,2%	73,2%	
2.1.3	Субсидии в целях возмещения затрат, связанных с проведением аварийно-восстановительного ремонта газотурбинного двигателя	X	X	X	27 610,0	27 610,0	0,0	0,0	0,0	27 610,0	27 610,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
3	Подпрограмма 2 - Обеспечение доступности коммунальных услуг	12	2	00	1 566 647,0	1 566 647,0	0,0	0,0	0,0	1 529 147,7	1 529 147,7	0,0	0,0	0,0	97,6%	97,6%	
3.1	Основное мероприятие 1 «Государственная поддержка организации жилищно-коммунального комплекса предоставляющих коммунальные ресурсы с учетом предельных индексов изменения размера платы гражданам за коммунальные услуги», в том числе:	12	2	01	1 566 647,0	1 566 647,0	0,0	0,0	0,0	1 529 147,7	1 529 147,7	0,0	0,0	0,0	97,6%	97,6%	
3.1.1	Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на электроэнергию, реализуемую населению, прочим потребителям, приравненным к населению, прочим потребителям на территории Ненецкого автономного округа	X	X	X	700 498,8	700 498,8	0,0	0,0	0,0	693 279,9	693 279,9	0,0	0,0	0,0	99,0%	99,0%	

№ п/д	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета	Объем финансирования (тыс. руб.)												Касовое исполнение				Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%)		
			План						Факт						в том числе:				за счет всех источников (гр. 12/6)	за счет ОБ всего (гр. 13/7)	
			в том числе:			в том числе:			в том числе:			в том числе:			ОБ всего	ИИ	МБ	ФБ			ИИ
			ГТ	Ц/П	ОМ/П	ОБ всего	ФБ	ИИ	МБ	ИИ	Всего	ОБ (без ФБ)	ФБ	ИИ					МБ	ИИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
3.1.2	Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, теплоноситель, реализуемые населению, потребителям, приравненным к населению, на территории Ненецкого автономного округа	X	X	X	362 300,9	362 300,9	0,0	0,0	0,0	0,0	336 077,8	336 077,8	0,0	0,0	0,0	0,0	92,8%	92,8%			
3.1.3	Гранты в форме субсидии некоммерческим организациям на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность), поставляемую населению, потребителям, приравненным к населению, на территории Ненецкого автономного округа	X	X	X	3 344,1	3 344,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3 339,4	3 339,4	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9%	99,9%			
3.1.4	Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на горячую, холодную воду (включая подвоз холодной воды), водоснабжение (включая очистку сточных вод, поступающих децентрализованно) для населения, потребителей, приравненных к населению, на территории Ненецкого автономного округа	X	X	X	129 202,4	129 202,4	0,0	0,0	0,0	0,0	128 387,3	128 387,3	0,0	0,0	0,0	0,0	99,4%	99,4%			
3.1.5	Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов), на твердое топливо, реализуемое населению на территории Ненецкого автономного округа	X	X	X	171 986,4	171 986,4	0,0	0,0	0,0	0,0	170 541,7	170 541,7	0,0	0,0	0,0	0,0	99,2%	99,2%			
3.1.6	Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов), на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа	X	X	X	199 314,4	199 314,4	0,0	0,0	0,0	0,0	197 521,6	197 521,6	0,0	0,0	0,0	0,0	99,1%	99,1%			
4	Подпрограмма 3 - Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан	12	3	00	160 826,3	119 406,0	0,0	145,0	41 275,3	135 216,4	119 401,2	119 401,2	0,0	0,0	145,0	15 670,2	84,1%	100,0%			
4.1	Основное мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ненецкого автономного округа», в том числе:	12	3	01	155 993,5	114 718,2	0,0	0,0	41 275,3	130 383,6	114 713,4	114 713,4	0,0	0,0	0,0	15 670,2	83,6%	100,0%			

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета	Объем финансирования (тыс. руб.)												Кассовое исполнение			Оценка степени соответствия кассового исполнения заданному уровню	
			План						в том числе:						Всего	в том числе:	за счет всех источников (2/6)	за счет ОБ всего (тр. 13/7)	
			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:			ОБ всего	в том числе:							
				ГП	Ц/П	ГП		ОМ/П	ОБ (без ФБ)	ФБ		МБ	НИ	Всего	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	НИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4.1.1	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств окружного бюджета	12	3	01	93 618,4	93 618,4	0,0	0,0	0,0	0,0	93 613,6	93 613,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
4.1.1.1	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	X	X	X	93 618,4	93 618,4	0,0	0,0	0,0	0,0	93 613,6	93 613,6	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%	
4.1.2	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств собственников	X	X	X	41 275,3	0,0	0,0	0,0	0,0	41 275,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 670,2	38,0%	0,0%	
4.1.3	Имущественный взнос в целях обеспечения деятельности некоммерческой организации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»	12	3	01	21 099,8	21 099,8	0,0	0,0	0,0	0,0	21 099,8	21 099,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
4.1.3.1	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	X	X	X	21 099,8	21 099,8	0,0	0,0	0,0	0,0	21 099,8	21 099,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
4.2	Основное мероприятие 2 «Государственная поддержка органов местного самоуправления по организации работ, направленной на сохранность муниципального жилищного фонда»	12	3	02	4 832,8	4 687,8	0,0	0,0	145,0	0,0	4 832,8	4 687,8	0,0	0,0	145,0	0,0	100,0%	100,0%	
4.2.1	Субсидии местным бюджетам для обеспечения финансирования мероприятий по организации содержания муниципального жилищного фонда, в том числе:	X	X	X	4 832,8	4 687,8	0,0	0,0	145,0	0,0	4 832,8	4 687,8	0,0	0,0	145,0	0,0	100,0%	100,0%	
4.2.1.1	Субсидии местным бюджетам для обеспечения финансирования мероприятий по организации содержания муниципального жилищного фонда МУ "Туманский сельсовет" Ненецкого автономного округа	X	X	X	4 832,8	4 687,8	0,0	0,0	145,0	0,0	4 832,8	4 687,8	0,0	0,0	145,0	0,0	100,0%	100,0%	
5	Подпрограмма 6 - Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе	12	6	00	143 935,9	143 935,9	0,0	0,0	0,0	0,0	55 985,4	55 985,4	0,0	0,0	0,0	0,0	38,9%	38,9%	
5.1	Основное мероприятие 1 "Строительство и реконструкция объектов тепло- и электроснабжения"	12	6	01	87 945,1	87 945,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	
5.1.1	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность, в том числе:	X	X	X	87 945,1	87 945,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	
5.1.1.1	Котельная в п.Искатели	X	X	X	87 945,1	87 945,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета			Объем финансирования (тыс. руб.)										Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%)		
		ГП	ЦП	ЛП	План					Кассовое исполнение							
					ОБ всего	в том числе:			Всего	ОБ всего	в том числе:						
						ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ			ИИ	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ			ИИ
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2																
5.2	Основное мероприятие 2 "Повышение безопасности энергосистемы в Ненецком автономном округе"	12	6	02	55 990,8	55 990,8	0,0	0,0	55 985,4	55 985,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
5.2.1	Создание системы энергоменеджмента зданий бюджетной сферы Ненецкого автономного округа	X	X	X	19 483,2	19 483,2	0,0	0,0	19 478,3	19 478,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
5.2.2	Создание автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии	X	X	X	36 507,6	36 507,6	0,0	0,0	36 507,1	36 507,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
6	Отдельные мероприятия	12	Ц	00	16 858,6	16 858,6	0,0	0,0	16 858,5	16 858,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
6.1	Субсидия в целях возмещения затрат, связанных с формированием нормативного неснижаемого и аварийного запаса дизельного топлива	12	Ц	00	16 858,6	16 858,6	0,0	0,0	16 858,5	16 858,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%