


УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя
Департамента строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и
транспорта Ненецкого автономного округа



П.А. Масюков

« 01 » марта 2024 г.

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы Ненецкого автономного округа
«Формирование современной городской среды
Ненецкого автономного округа»

за 2023 год

Ответственный исполнитель:
Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

Соисполнители: отсутствуют

Дата составления отчета: «28» февраля 2024 г.

Исполнитель:
Ведущий экономист отдела реализации государственных программ управления
государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого
автономного округа – Корельская Елена Михайловна, тел. 8(81853)2-15-23,
электронный адрес ekorelskaya@adm-nao.ru.

1. Описательная часть
Результаты реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа»

1.1. Сведения о приведении государственной программы за отчетный период в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря отчетного года либо изложение причин, по которым государственная программа не приведена в соответствие в такое соответствие

Финансовое обеспечение государственной программы Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа» (далее - Программа) приведено в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 22.12.2022 № 372-оз «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 31.07.2023 № 222-п «О внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 30.10.2017 № 335-п».

1.2. Результаты использования бюджетных ассигнований по источникам финансирования, сопоставление плановых значений и кассового исполнения (при наличии отклонений с указанием причин отклонений)

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация благоустройства на территории поселений является полномочием органов местного самоуправления.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств окружного бюджета осуществлялось путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в рамках подпрограммы 2 «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)» по двум направлениям:

региональный проект Ненецкого автономного округа «Формирование комфортной городской среды»;

поддержка мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований.

Перечень детализированных мероприятий использования субсидии установлен муниципальными программами благоустройства. Предельный уровень софинсирования расходных обязательств муниципальных образований из окружного бюджета на 2023 год установлен в размере 97 процентов.

Расшифровка плановых назначений и кассового исполнения за 2023 год в разрезе всех детализированных мероприятий по каждому муниципальному образованию - участнику Программы приведена в приложении 4 к настоящему отчету.

Все мероприятия государственной программы выполнены в бюджетном цикле 2023 года, мероприятия, переходящие с предыдущих отчетных периодов,

а также переходящие на плановый период 2024-2025 годов, отсутствуют. Кредиторская и дебиторская задолженность по мероприятиям Программы отсутствует, оплата по муниципальным контрактам прошла в полном объеме.

Плановый объем ассигнований на реализацию мероприятий Государственной программы в 2023 году за счет всех источников предусмотрен в размере 175 086,2 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств окружного бюджета 69 833,2 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета 100 000,0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов 5 253,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 160 722,2 тыс. рублей или 91,8 % от плановых значений, в том числе:

за счет средств окружного бюджета 55 900,2 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета 100 000,0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов 4 822,0 тыс. рублей.

Остаток неиспользованных ассигнований сложился в сумме 14 364,0 тыс. рублей в том числе:

за счет средств окружного бюджета 13 933,0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов 431,0 тыс. рублей.

Ассигнования на реализацию Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» освоены на 100 % в сумме 114 547,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 100 000,0 тыс. рублей;

за счет средств окружного бюджета 11 111,2 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов 3 436,6 тыс. рублей.

Ассигнования на поддержку мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований освоены на 76,3 % в сумме 46 174,4 тыс. рублей при плане 60 538,4 тыс. рублей.

Получателями субсидии на реализацию Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году являлись муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – административный центр Ненецкого автономного округа и муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа.

Получателями субсидии на поддержку мероприятий по благоустройству в 2023 году, исходя из критериев отбора, определены 4 муниципальных образования: муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар», муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа, Сельское поселение «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа, Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа.

В разрезе муниципальных образований кассовое исполнение мероприятий программы составило:

1. МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - 85 065 ,9 тыс. рублей при плане 99 429,9 тыс. рублей или 85,6 %, в том числе:

по мероприятиям Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» средства освоены на 100 % в сумме 57 273,9 тыс. рублей, благоустроено три общественные территории, все мероприятия выполнены в бюджетном цикле 2023 года, мероприятия, переходящие с предыдущих отчетных периодов, а также переходящие на плановый период 2024-2025 годов, отсутствуют, кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует, оплата по муниципальным контрактам прошла в полном объеме;

по мероприятиям в рамках субсидии на благоустройство территорий освоение составило 27 792,0 тыс. рублей при плане 42 156,0 тыс. рублей или 65,9 %, ассигнования направлены на благоустройство двух общественных территорий и двух мероприятий по разработке дизайн-проектов и выполнению геодезических работ с целью разработки проектов благоустройства, контракты заключены и выполнены в бюджетном цикле 2023 года, мероприятия, переходящие с предыдущих отчетных периодов, а также переходящие на плановый период 2024-2025 годов, отсутствуют, кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует, оплата по муниципальным контрактам прошла в полном объеме, остаток неиспользованных ассигнований составил 14 364,0 тыс. рублей в том числе:

за счет средств окружного бюджета 13 933,1 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов 430,9 тыс. рублей.

Причиной неиспользования МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» средств явилось изменение в ноябре 2023 года существенных условий в части уменьшения цены по двум заключенным муниципальным контрактам на общую сумму 14 364,0 тыс. рублей. Завершение работ на объектах с просрочкой более 40 дней и позднее уменьшение цены контракта не позволило перераспределить неиспользованный остаток на другие мероприятия и освоить в полном объеме ассигнования в рамках заключенного соглашения.

2. МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа - средства освоены на 100 % в сумме 69 470,5 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятиям Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» средства освоены на 100 % в сумме 57 273,9 тыс. рублей, благоустроено четыре общественных территории, контракты заключены и выполнены в бюджетном цикле 2023 года, мероприятия, переходящие с предыдущих отчетных периодов, а также переходящие на плановый период 2024-2025 годов, отсутствуют, кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует, оплата по муниципальным контрактам прошла в полном объеме;

по мероприятиям в рамках субсидии на благоустройство территорий средства освоены на 100 % в сумме 12 196,6 тыс. рублей, ассигнования направлены на благоустройство двух общественных территорий, контракты заключены и выполнены в бюджетном цикле 2023 года, мероприятия, переходящие с предыдущих отчетных периодов, а также переходящие на плановый период 2024-2025 годов, отсутствуют, кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует, оплата по муниципальным контрактам прошла в полном объеме.

Все заключенные муниципальные контракты завершены, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

3. Сельское поселение «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа - по мероприятиям в рамках субсидии на благоустройство территорий средства освоены на 100 % в сумме 3 092,8 тыс. рублей. Благоустроено три общественных территории, все заключенные муниципальные контракты (договоры) завершены, работы выполнены и оплачены в полном объеме, контракты заключены и выполнены в бюджетном цикле 2023 года, мероприятия, переходящие с предыдущих отчетных периодов, а также переходящие на плановый период 2024-2025 годов, отсутствуют, кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.

4. Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа - по мероприятиям в рамках субсидии на благоустройство территорий средства освоены на 100 % в сумме 3 093,0 тыс. рублей. Благоустроена одна общественная территория, заключенный муниципальный контракт завершен, работы выполнены и оплачены в полном объеме, контракт заключен и выполнен в бюджетном цикле 2023 года, мероприятия, переходящие с предыдущих отчетных периодов, а также переходящие на плановый период 2024-2025 годов, отсутствуют, кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.

1.3 Сведения о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в отчетном году

Общий остаток неиспользованных ассигнований Программы на 2023 года составил 14 364,0 тыс. рублей по мероприятиям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований, в том числе:

за счет средств окружного бюджета 13 933,0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов 431,0 тыс. рублей.

В разрезе детализированных мероприятий объем неиспользованных ассигнований сложился следующим образом.

Объект «Благоустройство общественной территории в районе МКД № 34 по ул. Первомайской и № 3 и № 5 по ул. им. В.И. Ленина»

В целях комплексного завершения объекта в 2023 году ассигнования на реализацию предусмотрены за счет двух источников финансирования: в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды» в сумме 20 703,4 тыс. рублей и в рамках субсидии на благоустройство территорий в сумме 6 934,0 тыс. рублей.

Процент освоения средств регионального проекта «Формирование современной городской среды» составил 100 %, процент освоения в рамках соглашения на субсидию по благоустройству составил 68,7 % в сумме 4 763,2 тыс. рублей при запланированных 6 934,0 тыс. рублей. Остаток невостребованных ассигнований составил 2170,8 тыс. рублей.

В соответствии с распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа № 36-р от 30.03.2023 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» заключен муниципальный контракт № ЕДП-003 от 31.03.2023. Заказчик - муниципальное казенное учреждение

«Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» (МКУ «УГХ г.Нарьян-Мара), подрядчик - муниципальное унитарное предприятие «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» (МУП «КБ и БО»), срок исполнения обязательств не позднее 29.09.2023.

Цена контракта № ЕДП-003 от 31.03.2023 в сумме 27 637 394,87 рублей снижена в общей сумме на 2 170 774,93 рубля дополнительными соглашениями № 3 от 17.11.2023 на сумму 270 356,26 рублей, № 4 от 17.11.2023 на сумму 763 089,13 рублей, № 5 от 22.11.2023 на сумму 1 137 329,54 рублей и составила 25 466 619,94 рублей. По условиям контракта подрядчику перечислен аванс в размере 30 % стоимости контракта 8 291 218,46 рублей. Контракт завершен, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Причиной изменения существенных условий в части уменьшения цены контракта согласно пояснительной записке МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» являются выявленная нецелесообразность выполнения работ по обустройству подъезда к недействующему пожарному водоему и необходимость изменения объемов работ при устройстве автомобильной стоянки. Контракт исполнен 17.11.2023 с просрочкой на 49 календарных дней. Подрядчику направлена претензия о неустойке за выполнение работ с просрочкой исполнения. Поздние сроки уменьшения цены контракта не позволили направить неиспользованный остаток средств на иные мероприятия.

Объект «Обустройство стоянки около ДС на ул. Швецова (2 этап)»

В целях комплексного завершения объекта в 2023 году ассигнования на реализацию предусмотрены за счет двух источников финансирования: в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды» в сумме 20 843,5 тыс. рублей и в рамках субсидии на благоустройство территорий в сумме 34 466,8 тыс. рублей.

Процент освоения средств регионального проекта «Формирование современной городской среды» составил 100 %, процент освоения в рамках соглашения на субсидию по благоустройству составил 64,6 % в сумме 22 273,8 тыс. рублей при запланированных 34 466,8 тыс. рублей. Остаток невостребованных ассигнований составил 12 193,0 тыс. рублей.

В соответствии с распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа № 36-р от 30.03.2023 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» заключен муниципальный контракт № ЕДП-005 от 31.03.2023. Заказчик - муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» (МКУ «УГХ г.Нарьян-Мара), подрядчик - муниципальное унитарное предприятие «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» (МУП «КБ и БО»), срок исполнения обязательств не позднее 29.09.2023.

Цена контракта № ЕДП-005 от 31.03.2023 в сумме в сумме 55 310 299,66 рублей снижена в общей сумме на 12 192 977,90 рублей дополнительными соглашениями № 3 от 17.11.2023 на сумму 4 039 080,48 рублей, № 4 от 17.11.2023 на сумму 1 539 061,16 рублей, № 5 от 17.11.2023 на сумму 6 614 836,26 рублей и составила 43 117 321,76 рублей.

По условиям контракта подрядчику перечислен аванс в размере 30 % стоимости контракта 16 593 089,90 рублей. Контракт завершен, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Причиной изменения существенных условий в части уменьшения цены контракта согласно пояснительной записке МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» является просрочка исполнения обязательств подрядчиком и в связи с наступлением низких температур нецелесообразность выполнения работ по озеленению и посадке деревьев. Контракт исполнен 20.11.2023 с просрочкой на 52 календарных дня. Подрядчику направлена претензия о неустойке за выполнение работ с просрочкой исполнения. Поздние сроки уменьшения цены контракта не позволили направить неиспользованный остаток средств на иные мероприятия.

1.4. Сведения о мероприятиях, реализованных и нереализованных в установленные сроки и в полном объеме (с указанием причин, по которым мероприятия не реализованы полностью либо частично)

В 2023 году в соответствии с перечнем целевых показателей Программы:

в рамках субсидии на благоустройство территорий запланирована реализация не менее шести благоустроенных объектов. Фактически благоустроено восемь территорий в четырех муниципальных образованиях и выполнены два мероприятия по разработке дизайн-проектов и выполнению геодезических работ с целью разработки проектов благоустройства. Все мероприятия завершены в срок до 31.12.2023 года, работы приняты и оплачены в полном объеме. Кредиторская и дебиторская задолженность по мероприятиям отсутствует.

в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды» запланирована реализация не менее двух благоустроенных объектов. Фактически благоустроено семь территорий в двух муниципальных образованиях. Все мероприятия завершены в срок до 31.12.2023 года, работы приняты и оплачены в полном объеме. Кредиторская и дебиторская задолженность по мероприятиям отсутствует.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Основным положительным фактором, стимулирующим выполнение целевых показателей и мероприятий, является привлечение жителей и общественности к решению вопросов благоустройства, контроль со стороны муниципальных общественных комиссий, информирование населения через СМИ на регулярной основе о ходе реализации программы, еженедельный мониторинг хода выполнения мероприятий. В совокупности все проведенные мероприятия в 2023 году позволили выполнить целевой показатель по количеству благоустроенных территорий и показатель по доле вовлеченности населения старше 14 лет в решение вопросов городской среды.

Значительное влияние на своевременность и оперативность выполнения мероприятий Программы оказала деятельность рабочей группы Центра компетенции по вопросам городской среды и организации проведения рейтингового

голосования и Межведомственной комиссии Ненецкого автономного округа по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Так, в 2023 году проведено 9 заседаний рабочей группы и 2 заседания межведомственной комиссии.

Проведение в 2021 году в городе Нарьян-Мар рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году позволило муниципальному образованию своевременно подготовить проекты благоустройства и заключить муниципальные контракты на выполнение работ.

В результате своевременной организации работы волонтерского штаба для проведения рейтингового голосования в 2023 году привлечено 19 волонтеров для работы с гражданами, проведено 36 совместных выходов на предприятия и организации, что позволило значительно повысить активность граждан, в результате число принявших участие в рейтинговом голосовании в 2023 году составило 5022 человека, для сравнения в 2022 году приняло участие 4556 человек, а в 2021 году 2883 человека.

Одной из действенных мер по привлечению жителей к вопросам городской среды является проведение, начиная с 2021 года, ежегодного общегородского субботника по уборке территории. Так в 2023 году в субботниках приняло участие более 350 человек.

В 2023 году впервые проведен опрос-голосование на платформе обратной связи (ПОС) по выбору названия благоустраиваемой в 2023 году общественной территории в районе памятника Танку Т-34-85 в поселке Искателей, число участников составило 351 человек.

Проведение публичных мероприятий по торжественному открытию благоустроенных объектов способствовало повышению ответственности органов местного самоуправления при организации процессов благоустройства.

Отрицательным фактором явился недостаточный контроль со стороны Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за выполнением МКУ «УГХ г.Нарьян-Мара» функций заказчика по заключенным муниципальным контрактам, в результате чего контракты выполнены с просрочкой исполнения обязательств и с внесением изменений в цену контрактов.

1.6. Результаты реализации мер правового регулирования

Изменения в Программу, внесенные постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 09.11.2023 № 304-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа»:

в части актуализации адресного перечня объектов, выбранных для благоустройства в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год, в соответствии требованиям Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, обеспечили своевременное заключение соглашения с Минстроем России о предоставлении в 2024 году субсидии

из федерального бюджета на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и выполнение контрольного результата паспорта федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

в части утверждения перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, выполняемых за счет средств субсидии из окружного бюджета на благоустройство, обеспечило муниципальным образованиям возможность согласования проектов благоустройства дворовых территорий на 2024 год с собственниками МКД.

1.7. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования, досрочном прекращении основных (отдельных) мероприятий, подпрограммы или государственной программы в целом, предложения о продлении срока реализации государственных программ, подпрограмм, отдельных (основных) мероприятий

Предложения отсутствуют в связи с утверждением с 1 января 2024 года нового порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 01.08.2023 № 225-п.

2. Сведения о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных проектов и основных мероприятий государственной программы за отчетный период
Приведены в приложении 1 к годовому отчету.

3. Сведения о внесенных изменениях в государственную программу в отчетном периоде
Приведены в приложении 2 к годовому отчету.

4. Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы
Приведены в приложении 3 к годовому отчету.

5. Сведения о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, запланированному уровню затрат в отчетном периоде
Приведены в приложении 4 к годовому отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году, рассчитанные в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2023 год в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением

Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 № 359-п (далее – Методика), проведена исходя из полученных значений параметров эффективности:

1) Оценка достижения целевых показателей государственной программы составила 100% (ОД_{цп}>=0,9) >=95%

Исходя из значений, приведенных в приложении 3 к годовому отчету, за 2021 год оценивалось 5 целевых показателей. На уровне >=0,9 достигнуты значения всех 5 целевых показателей, что составляет 100 % от общего их числа.

2) Степень соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат составила 91,8 % (СС_{ки}) >=85%

Общий объем кассового исполнения мероприятий Программы за 2023 год за счет всех источников, согласно приложению 4 к годовому отчету, составил 160 722,2 тыс. рублей при плановом объеме финансирования 175 086,2 тыс. рублей или 91,8% от плановых значений.

3) Оценка выполнения мероприятий составила 100%.

Согласно расчетам, приведенным в приложении 1 к годовому отчету, количество мероприятий (ССм), исполненных в установленные сроки, составило 3 мероприятия из 3 запланированных, количество достигнутых целевых показателей, подлежащих оценке (СДцп) составило 5 из 5, степень выполнения мероприятий (СВм) составила 100 %.

Таким образом, исходя из полученных значений параметров эффективности, в соответствии с подпунктом 2 пункта 9 Методики государственная программа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа» реализована в 2023 году со средним уровнем эффективности.

**Сведения
о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных проектов и основных мероприятий
государственной программы Ненецкого автономного округа "Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа"
за 2023 год**

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, подпрограмм, основного мероприятия	План		Факт		Оценка соблюдения сроков реализации мероприятия, (ССм) (если мероприятие исполнено в рамках планового срока, то указывается 1, если за пределами планового срока, то 0)	Оценка степени достижения ЦП (СДцп), для достижения значений которого реализуется мероприятие <2>, (при наличии нескольких ЦП рассчитывается как среднее арифметическое значение)	Степень выполнения мероприятия <3>, (СВм) (0,5 x гр. 7 + 0,5 x гр. 8)
		начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 "Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)"	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Основное мероприятие "Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)"	В 2022 году ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены, соглашения с МО не заключались				-	-	-
2	Подпрограмма 2 "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)"	x	x	x	x	x	x	x
2.1	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Формирование комфортной городской среды"	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	1	1	1
2.2	Основное мероприятие "Поддержка мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований"	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	1	1	1
3	Подпрограмма 3 "Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных образований"	x	x	x	x	x	x	x
3.1	Основное мероприятие "Доля муниципальных образований, у которых на официальных сайтах в сети Интернет создан раздел "Формирование современной городской среды" для информирования граждан о мероприятиях по благоустройству муниципальных образований"	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	1	1	1

**Сведения
о внесенных изменениях в государственную программу
"Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа"
за 2023 год**

№ п/п	Наименование и реквизиты нормативного правового акта	Суть изменений, внесенных в государственную программу (краткое изложение)
1.	Постановление администрации НАО от 31.07.2023 № 222-п "О внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 30.10.2017 № 335-п"	Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 22.12.2022 № 372-оз «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Программа дополнена новым приложением 8 об утверждении порядка информирования граждан о ходе выполнения государственной программы Ненецкого автономного округа "Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа".
2.	Постановление администрации НАО от 09.11.2023 № 304-п "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа"	Проведена актуализация адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 и 2024 годах. По результатам контрольного мероприятия Счетной палаты Ненецкого автономного округа (представление от 06.09.2023 № 536-сп) перечень показателей результативности использования субсидии приведен в соответствие с показателями программы. В целях эффективности использования субсидии внесены изменения в порядок предоставления и распределения субсидий на благоустройство (приложение 6): установлен перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, предусмотрена возможность использования субсидии на установку систем наружного видеонаблюдения на общественных территориях, установлены предельные сроки предоставления заявок на заключение соглашений.

**Сведения
о достижении целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа
"Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа"
в 2023 году**

Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия, ЦП	Ед. изм.	Значение ЦП			Уровень достижения ЦП (в зависимости от желаемой тенденции: факт/план либо план/факт), %	Оценка степени достижения ЦП (СДЦП) (если уровень достижения ЦП >= 90%, то указывается 1; если уровень достижения ЦП >= 85%, но <90%, то указывается 0,8; если уровень достижения ЦП >= 75%, но <85%, то указывается 0,5; если уровень достижения ЦП составил менее 75%, то указывается 0)	Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового	Источник получения фактического значения ЦП
		Год, предшествующ ий отчетному (факт)	Отчетный год					
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа ""Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа"								
Подпрограмма 1 - Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)"								
Количество реализованных проектов по благоустройству парков (нарастающим итогом по отношению к базовому значению 2018 года)	шт	2	-	-	-	-	В 2023 году ассигнования на реализацию мероприятия не предусматривались, соглашения с МО не заключались	
Доля реализованных комплексных проектов благоустройства парков в общей доле реализованных проектов по благоустройству парков	%	100	-	-	-	-	В 2023 году ассигнования на реализацию мероприятия не предусматривались, соглашения с МО не заключались	
Подпрограмма 2 - "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)"								
Количество благоустроенных дворовых территорий	шт	-	-	-	-	-	Значение целевого показателя установлено на период с 2018 года по 2021 год включительно.	
Количество благоустроенных общественных территорий	шт	-	-	-	-	-	Значение целевого показателя установлено на период с 2018 года по 2021 год включительно.	

Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия, ЦП	Ед. изм.	Значение ЦП			Уровень достижения ЦП (в зависимости от желаемой тенденции: факт/план либо план/факт), %	Оценка степени достижения ЦП (СДЦП) (если уровень достижения ЦП >= 90%, то указывается 1; если уровень достижения ЦП >= 85%, но <90%, то указывается 0,8; если уровень достижения ЦП >= 75%, но <85%, то указывается 0,5; если уровень достижения ЦП составил менее 75%, то указывается 0)	Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового	Источник получения фактического значения ЦП
		Год, предшествующий отчетному (факт)	Отчетный год					
			План	Факт				
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество благоустроенных территорий (дворовых, общественных) до 31 декабря текущего финансового года	шт	8	6	8	133	1	В соответствии с заключенными соглашениями план по показателю на 2023 год составил 6 территорий, фактически выполнено 8, в том числе: МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" - план 3, факт - 4, для оценки эффективности ГП учтено 2 объекта (мероприятия по разработке проектов и геодезические работы в оценку ГП не включены); МО "Рабочий поселок Искателей" план - 1, факт - 2, СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО план - 1, факт - 3, СП "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО план - 1, факт - 1.	Соглашения с МО, отчет МО
Региональный проект Ненецкого автономного округа "Формирование комфортной городской среды"								
Прирост среднего значения индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	%	14	19	-	-	-	Показатель в рамках годового отчета не оценивается. Срок расчета фактического значения показателя за отчетный год установлен Минстроем ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным. Плановое плановое значение показателя на 2023 год утверждено Соглашением о реализации федерального проекта № 069-2019-F20021-2 от 01.02.2019 (в ред. Доп. соглашения № 069-2019-F20021-2/13 от 20.12.2023).	Ответственный за формирование фактического значения показателя - Минстрой России. Распоряжение Правительства РФ № 510-р от 23.03.2019, Приказ Росстата № 30 от 25.01.2021
Количество городов с благоприятной городской средой	ед.	1	1	-	-	-	Показатель в рамках годового отчета не оценивается. Срок расчета фактического значения показателя за отчетный год установлен Минстроем ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным. Плановое плановое значение показателя на 2023 год утверждено Соглашением о реализации федерального проекта № 069-2019-F20021-2 от 01.02.2019 (в ред. Доп. соглашения № 069-2019-F20021-2/13 от 20.12.2023).	Ответственный за формирование фактического значения показателя - Минстрой России. Распоряжение Правительства РФ № 510-р от 23.03.2019, Приказ Росстата № 30 от 25.01.2021

Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия, ЦП	Ед. изм.	Значение ЦП			Уровень достижения ЦП (в зависимости от желаемой тенденции: факт/план либо план/факт), %	Оценка степени достижения ЦП (СДЦП) (если уровень достижения ЦП >= 90%, то указывается 1; если уровень достижения ЦП >= 85%, но <90%, то указывается 0,8; если уровень достижения ЦП >= 75%, но <85%, то указывается 0,5; если уровень достижения ЦП составил менее 75%, то указывается 0)	Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового	Источник получения фактического значения ЦП
		Год, предшествующий отчетному (факт)	Отчетный год					
			План	Факт				
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доля городов с благоприятной городской средой от общего количества городов (индекс качества городской среды выше 50%)	%	100	100	-	-	-	Показатель в рамках годового отчета не оценивается. Срок расчета фактического значения показателя за отчетный год установлен Минстроем ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным. Плановое значение показателя на 2023 год утверждено Соглашением о реализации федерального проекта № 069-2019-F20021-2 от 01.02.2019 (в ред. Доп. соглашения № 069-2019-F20021-2/13 от 20.12.2023).	Ответственный за формирование фактического значения показателя - Минстрой России. Распоряжение Правительства РФ № 510-р от 23.03.2019, Приказ Росстата № 30 от 25.01.2021
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	%	24,99	25	25,29	101	1	Плановое значение показателя 6078 человек, фактическое число участников за 2023 год 6148 человек, в том числе в проведении рейтингового голосования 5022 человека, в иных мероприятиях (субботники, опросы) - 1126 человек.	Годовой отчет за 2023 год в Минстрой России исх. № 01-24/180 от 12.01.2024, Отчет на Единой платформе отчетности исх. 8095 от 25.12.2023, отчет о реализации регионального проекта за 2023 год в ГИИС Электронный бюджет № F2.11-15-2023.12/3834 от 01.01.2024
Количество благоустроенных общественных территорий (накопительным итогом начиная с 2019 г.)	шт.	15	17	22	129	1	Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2019 года. План на 2023 год - 17 территорий начиная с 2019 года или 2 территории в 2023 году. В 2023 году реализовано 7 территорий или 22 нарастающим итогом с 2019 года (22=15+7), в т.ч. 3 территории в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", 4 территории в МО "Рабочий поселок Искателей"	Отчет МО, годовой отчет за 2023 год в Минстрой России исх. № 01-24/180 от 12.01.2024, отчет о реализации регионального проекта за 2023 год в ГИИС Электронный бюджет № F2.11-15-2023.12/3834 от 01.01.2024
Индекс качества городской среды	Балл	199	207	-	-	-	Показатель в рамках годового отчета не оценивается. Срок расчета фактического значения показателя за отчетный год установлен Минстроем ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным. Плановое значение показателя на 2023 год утверждено Соглашением о реализации федерального проекта № 069-2019-F20021-2 от 01.02.2019 (в ред. Доп. соглашения № 069-2019-F20021-2/13 от 20.12.2023).	Ответственный за формирование фактического значения показателя - Минстрой России. Распоряжение Правительства РФ № 510-р от 23.03.2019, Приказ Росстата № 30 от 25.01.2021

Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия, ЦП	Ед. изм.	Значение ЦП			Уровень достижения ЦП (в зависимости от желаемой тенденции: факт/план либо план/факт), %	Оценка степени достижения ЦП (СДЦп) (если уровень достижения ЦП >= 90%, то указывается 1; если уровень достижения ЦП >= 85%, но <90%, то указывается 0,8; если уровень достижения ЦП >= 75%, но <85%, то указывается 0,5; если уровень достижения ЦП составил менее 75%, то указывается 0)	Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового	Источник получения фактического значения ЦП
		Год, предшествующий отчетному (факт)	Отчетный год					
			План	Факт				
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %, возрастающий	%	100	90	100	111	1	Всё спортивное оборудование, закупленное в рамках проекта в 2023 году, имеет российское происхождение	Годовой отчет за 2023 год в Минстрой России исх. № 01-24/180 от 12.01.2024, Отчет на Единой платформе отчетности исх. 8091 от 25.12.2023, отчет о реализации регионального проекта за 2023 год в ГИИС Электронный бюджет № F2.11-15-2023.12/3834 от 01.01.2024
Подпрограмма 3 - "Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных образований"								
Доля муниципальных образований, у которых на официальных сайтах в сети Интернет создан раздел "Формирование современной городской среды" для информирования граждан о мероприятиях по благоустройству муниципальных образований	%	100	100	100	100	1		У всех участников Программы на официальных сайтах созданы разделы по городской среде: МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» http://www.adm-nmar.ru/formirovanie-gorodskoy-sredy/ МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» http://iskatadm.ru/realizatsiya-proekta.html МО «Канинский сельсовет» http://amokaninskiy.ru/formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy.html МО «Приморско-Куйский сельсовет» http://pksovet.ru/
Выполнение комплекса мер по информированию граждан и организаций	%	100	-	-	-	-	Значение целевого показателя установлено на период с 2018 года по 2021 год включительно.	

**Сведения
о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, запланированному уровню затрат
по государственной программе Ненецкого автономного округа "Формирование современной городской среды"
в 2023 году**

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета			Объем финансирования, (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)	
					План						Кассовое исполнение							
					Всего	ОБ всего <1>	в т.ч.		МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.		МБ	ИИ		
							ОБ (без ФБ)	ФБ					ОБ (без ФБ)	ФБ				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Государственная программа Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа»	32	0	00	175 086,20	169 833,20	69 833,20	100 000,00	5 253,00	0,00	160 722,20	155 900,20	55 900,20	100 000,00	4 822,00	0,00	91,8%	91,8%
1.1	в том числе: всего по региональным проектам	32	2	F2	114 547,80	111 111,20	11 111,20	100 000,00	3 436,60	0,00	114 547,80	111 111,20	11 111,20	100 000,00	3 436,60	0,00	100,0%	100,0%
1.2	Ответственный исполнитель - Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, всего	32	0	00	175 086,20	169 833,20	69 833,20	100 000,00	5 253,00	0,00	160 722,20	155 900,20	55 900,20	100 000,00	4 822,00	0,00	91,8%	91,8%
1.3	Участники, всего	32	0	00	175 086,20	169 833,20	69 833,20	100 000,00	5 253,00	0,00	160 722,20	155 900,20	55 900,20	100 000,00	4 822,00	0,00	91,8%	91,8%
1.3.1	Участник - Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	32	0	00	99 429,90	96 446,90	46 446,90	50 000,00	2 983,00	0,00	85 065,90	82 513,90	32 513,90	50 000,00	2 552,00	0,00	85,6%	85,6%
1.3.2	Участник - Администрация муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Заполярного района Ненецкого автономного округа	32	0	00	69 470,50	67 386,30	17 386,30	50 000,00	2 084,20	0,00	69 470,50	67 386,30	17 386,30	50 000,00	2 084,20	0,00	100,0%	100,0%
1.3.3	Участник - Администрация Сельского поселения "Капитанский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа	32	0	00	3 092,80	3 000,00	3 000,00	0,00	92,80	0,00	3 092,80	3 000,00	3 000,00	0,00	92,80	0,00	100,0%	100,0%
1.3.4	Участник - Администрация Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа	32	0	00	3 093,00	3 000,00	3 000,00	0,00	93,00	0,00	3 093,00	3 000,00	3 000,00	0,00	93,00	0,00	100,0%	100,0%
1.3.5	Департамент внутренней политики Ненецкого автономного округа	32	0	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.6	Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	32	0	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2	Подпрограмма 1 "Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)"	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2.1	Основное мероприятие "Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)"	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2.1.1	Субсидии местным бюджетам на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	Мероприятия отсутствуют, в 2023 году ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены, соглашения не заключались	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3	Подпрограмма 2 "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)"	32	2	00	175 086,20	169 833,20	69 833,20	100 000,00	5 253,00	0,00	160 722,20	155 900,20	55 900,20	100 000,00	4 822,00	0,00	91,8%	91,8%
3.1	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Формирование комфортной городской среды"	32	2	F2	114 547,80	111 111,20	11 111,20	100 000,00	3 436,60	0,00	114 547,80	111 111,20	11 111,20	100 000,00	3 436,60	0,00	100,0%	100,0%
3.1.1	Реализация программ формирования современной городской среды	32	2	F2.55550	114 547,80	111 111,20	11 111,20	100 000,00	3 436,60	0,00	114 547,80	111 111,20	11 111,20	100 000,00	3 436,60	0,00	100,0%	100,0%

N п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета			Объем финансирования, (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)	
					План						Кассовое исполнение							
		ГП	Ц/ЛП/П	ОМ/П	Всего	ОБ всего <1>	в т.ч.		МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.		МБ	ИИ	За счет всех источников (гр.12/гр.6)	За счет ОБ (гр.11/5)
							ОБ (без ФБ)	ФБ					ОБ (без ФБ)	ФБ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.1.1.1	Межбюджетные трансферы муниципальному образованию "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	32	2	F2.55550	57 273,90	55 555,60	5 555,60	50 000,00	1 718,30	0,00	57 273,90	55 555,60	5 555,60	50 000,00	1 718,30	0,00	100,0%	100,0%
3.1.1.1.1	Обустройство прогулочной зоны в микрорайоне Сахалин (Сахалинский лес)	32	2	F2.55550	15 727,00	15 255,20	1 525,50	13 729,70	471,80	0,00	15 727,00	15 255,20	1 525,50	13 729,70	471,80	0,00	100,0%	100,0%
3.1.1.1.2	Благоустройство общественной территории в районе МКД № 34 по ул. Первомайской и № 3 и № 5 по ул. им. В.И. Ленина	32	2	F2.55550	20 703,40	20 082,20	2 008,20	18 074,00	621,20	0,00	20 703,40	20 082,20	2 008,20	18 074,00	621,20	0,00	100,0%	100,0%
3.1.1.1.3	Обустройство стоянки около ДС на ул.Швецова (2 этап)	32	2	F2.55550	20 843,50	20 218,20	2 021,90	18 196,30	625,30	0,00	20 843,50	20 218,20	2 021,90	18 196,30	625,30	0,00	100,0%	100,0%
3.1.1.2	Межбюджетные трансферы муниципальному образованию "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Запалярного района Ненецкого автономного округа	32	2	F2.55550	57 273,90	55 555,60	5 555,60	50 000,00	1 718,30	0,00	57 273,90	55 555,60	5 555,60	50 000,00	1 718,30	0,00	100,0%	100,0%
3.1.1.2.1	Благоустройство территории сквера "Детский парк" (2 этап)	32	2	F2.55550	15 626,90	15 158,10	1 515,80	13 642,30	468,80	0,00	15 626,90	15 158,10	1 515,80	13 642,30	468,80	0,00	100,0%	100,0%
3.1.1.2.2	Благоустройство территории в районе памятника Танку Т-34-85	32	2	F2.55550	17 058,60	16 546,80	1 654,70	14 892,10	511,80	0,00	17 058,60	16 546,80	1 654,70	14 892,10	511,80	0,00	100,0%	100,0%
3.1.1.2.3	Благоустройство территории в районе домов № 3, 5 по ул. Озерной (1 этап)	32	2	F2.55550	7 648,00	7 418,60	741,90	6 676,70	229,40	0,00	7 648,00	7 418,60	741,90	6 676,70	229,40	0,00	100,0%	100,0%
3.1.1.2.4	Благоустройство территории сквера "Детский парк" (3 этап)	32	2	F2.55550	16 940,40	16 432,10	1 643,20	14 788,90	508,30	0,00	16 940,40	16 432,10	1 643,20	14 788,90	508,30	0,00	100,0%	100,0%
3.2	Основное мероприятие "Поддержка мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований"	32	2	01	60 538,40	58 722,00	58 722,00	0,00	1 816,40	0,00	46 174,40	44 789,00	44 789,00	0,00	1 385,40	0,00	76,3%	76,3%
3.2.1	Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий (Реализация мероприятий по благоустройству территорий)	32	2	01.79842	60 538,40	58 722,00	58 722,00	0,00	1 816,40	0,00	46 174,40	44 789,00	44 789,00	0,00	1 385,40	0,00	76,3%	76,3%
3.2.1.1	Межбюджетные трансферы муниципальному образованию "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	32	2	01.79842	42 156,00	40 891,30	40 891,30	0,00	1 264,70	0,00	27 792,00	26 958,30	26 958,30	0,00	833,70	0,00	65,9%	65,9%
3.2.1.1.1	Благоустройство общественной территории в районе МКД № 34 по ул. Первомайской и № 3 и № 5 по ул. им. В.И. Ленина	32	2	01.79842	6 934,00	6 726,00	6 726,00	0,00	208,00	0,00	4 763,20	4 620,30	4 620,30	0,00	142,90	0,00	68,7%	68,7%
3.2.1.1.2	Обустройство стоянки около ДС на ул.Швецова (2 этап)	32	2	01.79842	34 466,80	33 432,80	33 432,80	0,00	1 034,00	0,00	22 273,80	21 605,60	21 605,60	0,00	668,20	0,00	64,6%	64,6%
3.2.1.1.3	Разработка дизайн-проектов на планируемые объекты благоустройства, определенные рейтинговым голосованием	32	2	01.79842	550,20	533,60	533,60	0,00	16,60	0,00	550,00	533,50	533,50	0,00	16,50	0,00	100,0%	100,0%
3.2.1.1.4	Выполнение геодезических работ (топографическая съемка) для разработки ПСД по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации мероприятия "Разработка дизайн-проектов на планируемые объекты благоустройства, определенные рейтинговым голосованием"	32	2	01.79842	205,00	198,90	198,90	0,00	6,10	0,00	205,00	198,90	198,90	0,00	6,10	0,00	100,0%	100,0%
3.2.1.2	Межбюджетные трансферы муниципальному образованию "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Запалярного района Ненецкого автономного округа	32	2	01.79842	12 196,60	11 830,70	11 830,70	0,00	365,90	0,00	12 196,60	11 830,70	11 830,70	0,00	365,90	0,00	100,0%	100,0%
3.2.1.2.1	Благоустройство территории в районе памятника Танку Т-34-85	32	2	01.79842	11 436,90	11 093,80	11 093,80	0,00	343,10	0,00	11 436,90	11 093,80	11 093,77	0,00	343,10	0,00	100,0%	100,0%
3.2.1.2.2	Благоустройство территории в районе домов № 2, 5 по ул. Роскина (1 этап)	32	2	01.79842	759,70	736,90	736,90	0,00	22,80	0,00	759,70	736,90	736,93	0,00	22,80	0,00	100,0%	100,0%
3.2.1.3	Межбюджетные трансферы Сельскому поселению "Каннинский сельсовет" Запалярного района Ненецкого автономного округа	32	2	01.79842	3 092,80	3 000,00	3 000,00	0,00	92,80	0,00	3 092,80	3 000,00	3 000,00	0,00	92,80	0,00	100,0%	100,0%
3.2.1.3.1	Укладка железобетонных плит в с. Несь на ул.Советская	32	2	01.79842	1 756,10	1 703,40	1 703,40	0,00	52,70	0,00	1 756,10	1 703,40	1 703,40	0,00	52,70	0,00	100,0%	100,0%

N п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета			Объем финансирования, (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)	
					План						Кассовое исполнение							
					Всего	ОБ всего <1>	в т.ч.		МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.		МБ	ИИ		
							ОБ (без ФБ)	ФБ					ОБ (без ФБ)	ФБ				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.2.1.3.2	Устройство покрытия участка проезда по улице Юбилейной в с.Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО	32	2	01.79842	1 107,40	1 074,20	1 074,20	0,00	33,20	0,00	1 107,40	1 074,20	1 074,20	0,00	33,20	0,00	100,0%	100,0%
3.2.1.3.3	Монтаж водопропускной (ливневой) трубы в районе переулка Лахтенный в с.Несь	32	2	01.79842	229,30	222,40	222,40	0,00	6,90	0,00	229,30	222,40	222,40	0,00	6,90	0,00	100,0%	100,0%
3.2.1.4	Межбюджетные трансферты Сельскому поселению "Приморско-Куйский сельсовет" Заповняного района Ненецкого автономного округа	32	2	01.79842	3 093,00	3 000,00	3 000,00	0,00	93,00	0,00	3 093,00	3 000,00	3 000,00	0,00	93,00	0,00	100,0%	100,0%
3.2.1.4.1	Обустройство общественной территории ул. Оленная (устройство тротуара)	32	2	01.79842	3 093,00	3 000,00	3 000,00	0,00	93,00	0,00	3 093,00	3 000,00	3 000,00	0,00	93,00	0,00	100,0%	100,0%

Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа



П.А. Масюков

Исполнитель:
Е.М. Корельская - ведущий экономист управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, тел 2-15-23, внутренний 1814